HABITAT343-GER-072-26 - REMISIÓN INFORME SEMANAL No 28

From: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO <consorciorevitalizatuespacio@gmail.com> 8/26/2026, 4:39:29 PM
To: ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Diego Oliveros <diego.oliveros@habitatbogota.gov.co>, Evelin Peña Tomann <evelin.pena@habitatbogota.gov.co>, Laura Mantilla Villa <laura.mantilla@habitatbogota.gov.co>
Cc: Angela Maria Ramirez <angela.ramirez@grupoarca.com.co>, Alfredo Moncada <alfredo.moncada@grupoarca.com.co>, Diana Monroy <diana.monroy@grupoarca.com.co>, coordinacion.juridica@grupoarca.com.co, Juan Alejandro Cardona Romero <juan.cardona@grupoarca.com.co>

Señores:

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Arq Camilo Torres

Director de Operaciones

Bogotá D. C.

REFERENCIA: CONTRATO 1266-2025- GRUPO 1: **" REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1"**

Asunto: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 28

Cordialmente,

--

COORDINACIÓN TÉCNICA
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO
AV. CARRERA 28 No. 37 — 56 BOGOTÁ D.C.
TEL: 4721130-7048874-7040057 Cel 310 2144320
consorciorevitalizatuespacio@gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
1-2026-46373
Fecha: 2026-08-26 16:49:04
Anexos: 2 ADJUNTOS Folios: 1
Asunto: EMAIL - "CONREVITALIZATUESPACIO/HABITAT3
Destino: SUB.INTERVENCIONES
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

Bogotá D.C. 26 de agosto de 2026

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Arq Camilo Torres
Director de Operaciones
Bogotá D. C.
Correo: diego.oliveros@habitatbogota.gov.co

REFERENCIA: HABITAT 1266-2025- GRUPO 1: "REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT-GRUPO 1".

ASUNTO: REMISIÓN INFORME SEMANAL No 28

Respetados Señores,

Para su revisión y fines pertinentes, conforme con las obligaciones establecidas en los documentos contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el Informe Semanal de Interventoría No. 28, correspondiente al periodo del 17 al 23 de agosto de 2026.

Agradecemos de antemano la atención prestada, y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ÁNGELA MARIA RAMIREZ SALGADO
Directora Interventoría
CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

Anexo: Informe semanal No 28

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Britalia Usaquén / Toberín Engativá CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	25/8/2026	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**17/8/2026**	AL	**23/8/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA Interventoría INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – LOTES/GRUPOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 – GRUPO 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y NOMBRE DEL POLÍGONO	No 1. Polígono De Revitalización (PR) Usaquén / Toberín No 2. Polígono De Revitalización (PR) Britalia No 3. Polígono De Revitalización (PR) Engativá
PROYECTO DE INVERSIÓN	7883: Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá D.C.

CONTRATO DE Interventoría		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	1325 de 2025	CONTRATO No.:	1266 de 2025
PLAZO INICIAL:	20 meses	PLAZO INICIAL:	20 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de febrero de 2026	FECHA DE	9 de febrero de 2026
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	**FECHA DE	-
**FECHA DE REINICIO	-	**FECHA DE	-
PRORROGA		PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027	FECHA DE	8 de octubre de 2027
PRORROGA		PRORROGA	
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de octubre de 2027	FECHA DE	8 de octubre de 2027
PLAZO ACTUALIZADO:	606	PLAZO	606
PLAZO TRANSCURRIDO:	195 EQUIVALE AL 32%	PLAZO	195 EQUIVALE AL 32%
VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$ 1.615.307.812,00	VALOR INICIAL OFERTADO CONTRACTUAL :	$ 13.039.072.632,00
VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 1.615.307.812,00	VALOR INICIAL CONTRACTUAL :	$ 13.039.072.632,00
VALOR ANTICIPO	$ -	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR AMORTIZADO	$ -	VALOR	$ -
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.615.307.812,00	VALOR	$ 13.039.072.632,00
PAGO No. 1	$ 10.078.952,00	PAGO No. 1	$ 147.674.814,00
PAGO No. 2	$ 13.744.025,00	PAGO No. 2	$ -
PAGO No. 3	$ 36.650.733,00	PAGO No. 3	$ -
PAGO No. 4	$ 13.744.025,00	PAGO No. 4	$ -
PAGO No. 5	$ 13.744.025,00	PAGO No. 5	$ -
VALOR PAGADO:	**$ 87.961.760,00**	**VALOR PAGADO:**	**$ 147.674.814,00**
VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	-	VALOR DISPONIBLE POR DESIGNAR PARA EJECUCIÓN:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.527.346.052,00	VALOR POR	$ 12.891.397.818,00
% FINANCIERO PAGADO	5,45%	% FINANCIERO	1,13%
LÍDER:	*ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO*	SUPERVISOR:	*Director de Operaciones: CAMILO TORRES*

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, prórrogas y pagos.


2. CONTROL DE HITOS.

ÍTEM	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN CONTRATO			
	ACTA DE INICIO CONTRATO	09-02-26		
	LEGALIZACIÓN ACTA DE INICIO			
	Entrega de los documentos de ingreso para aprobación del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1	10-02-26	10-02-26	0
	Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 1.	16-02-26	13-02-26	0
	Inicio del trámite de verificación y armonización de intervenciones en las zonas de influencia del proyecto por parte de entidades del orden Distrital y/o Nacional, según aplique.	18-02-26	17-02-26	0
	ETAPA 1 - FASE 1	09-02-26		
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 1 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de diseño del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de la metodología de elaboración de estudios de tránsito y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del Informe de recopilación y análisis de información del componente de vías, transporte y movilidad.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega del informe de inspección de redes del componente hidrosanitario	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los informes preliminares y los documentos técnicos de soporte de redes secas y de gas.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega del documento con el Diagnóstico Arqueológico.	02-04-26	26-03-26	0
	Entrega de las cantidades estimadas, los precios vigentes soportados y el presupuesto general desglosado por componentes técnicos en su	02-04-26	01-04-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente geotécnico.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente de pavimentos.	02-04-26	31-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Ambiental y SST.	02-04-26	30-03-26	0
	Entrega de los productos de la fase de diagnóstico del componente Social.	02-04-26	24-03-26	0
	FINALIZACIÓN FASE 1_ ETAPA 1	08-04-26	08-04-26	0
	ETAPA 1 - FASE 2	09-04-26	09-04-26	0
	Entrega del informe de avance a las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad. – Apéndice 02.	01-07-26	09-04-26	0
	Entrega del Informe topográfico de la Fase 2 de la Etapa 1 con sus respectivos anexos.	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del esquema general del proyecto del componente arquitectónico, urbano y paisajístico - Apéndice 04.	08-05-26	03-07-26	0
	Entrega del Estudio de Tránsito y movilidad	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega del cálculo del Tránsito Promedio Diario (TPD)	08-05-26	08-05-26	0
	Entrega de los diseños de señalización	01-07-26	08-05-26	0
	Entrega del informe técnico definitivo de la geometría vial	01-07-26	08-07-26	0
	Entrega del diseño definitivo de redes hidrosanitarias y/o estructuras hidráulicas	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del diseño definitivo de Tipología de SUDS.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega de los Documentos Técnicos definitivos de redes secas y de gas.	01-07-26	26-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo con todos los componentes de diseño incluidos en el alcance del proceso – Apéndice 07.	01-07-26	30-06-26	0
	Entrega del documento técnico de soporte definitivo para el componente de estructuras.	01-07-26	03-07-26	0
	Entrega del documento con la Prospección Arqueológica.	01-07-26	26-06-26	0

FECHA	25/8/2026	PERIODO No.	28	DEL	17/8/2026	AL	23/8/2026

Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su	01-07-26	30-07-26	0
Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2. (Alistamiento y Obra).	01-07-26	08-07-26	0
Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente geotécnico.	01-07-26	08-07-26	0
Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Social.	01-07-26	08-07-26	0
Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente de pavimentos	01-07-26	23-06-26	0
Entrega de los productos de la fase de estudios y diseños del componente Ambiental y SST.	01-07-26	03-07-26	0
FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-07-26		0
ETAPA 1 - FASE 3	09-07-26		0
Entrega de las hojas de vida del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 2	16-07-26	15-07-26	0
Entrega del informe definitivo con las consultas realizadas a entidades y la matriz de trazabilidad - Apéndice 02.	29-09-26		En proceso
Entrega del documento técnico de soporte final del componente arquitectónico, urbano y paisajístico Apéndice 04.	29-09-26		En proceso
Entrega de informe con las aprobaciones de la SDM	29-09-26		En proceso
Entrega de la No objeción de la Intervención, por parte de la EAAB.	29-09-26		En proceso
Entrega de las aprobaciones de Fotometría (UAESP) y Factibilidad (Enel – Codensa) de redes eléctricas.	29-09-26		En proceso
Entrega del documento que contemple el informe Final de las actividades de Prospección Arqueológica y la propuesta de Plan de Manejo	29-09-26		En proceso
Entrega de las cantidades estimadas, los Análisis de Precios Unitarios (APUs) y el presupuesto total para la ejecución de la obra en su	29-09-26		En proceso
Entrega del Plan de Trabajo o Cronograma de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
Entrega del Plan de compras de la Etapa 2, versión definitiva. (Obra)	29-09-26		En proceso
Entrega de los productos de la fase de aprobaciones del componente geotécnico.	29-09-26		En proceso
Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente de pavimentos.	29-09-26		En proceso
Entrega, complementación y ajuste de los diseños definitivos del componente Ambiental y SST.	29-09-26		En proceso
FINALIZACIÓN FASE 2_ ETAPA 1	08-10-26		En proceso
Plazo del proyecto en días	606		

3. CURVA "S" SEGUIMIENTO SEMANAL GENERAL



Porcentajes de avance a corte del 23 de agosto de 2026, correspondientes al consolidado para la Etapa 1. Se completó el 100% de avance de la Fase 1, se tiene para la Fase 2, un avance ejecutado del 98%, respecto al 100% programado, y se tiene para la fase 3 un avance ejecutado del 14%, respecto al 24% programado

Total etapa 1 acumulado:
Programado: 83%
Ejecutado: 80%
Diferencia: 3%

Total Fase 2 de la Etapa 1:
Programado: 100%
Ejecutado: 98%
Diferencia: 2%

Total Fase 3 de la Etapa 1:
Programado: 24%
Ejecutado: 14%
Diferencia: 10%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

A la fecha no se han identificado situaciones problemáticas

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
No aplica para el periodo		

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica para el periodo del presente informe

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA

Actividades Técnicas:

Durante el presente periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- El 17-08-2026 se realizó mesa de trabajo de componente de paisajismo, con participación de los especialistas de Consultoría e Interventoría.
- El 17-08-2026 el contratista emitió el comunicado No POL2026-221-2026 con la entrega de la respuesta a las observaciones generadas al componente de paisajismo emitidas durante la mesa de trabajo.
- El 17-08-2026 la interventoría remitió al contratista el comunicado No HABITAT343-TEC-126-26 con las observaciones a la entrega final de caracterización social.
- El 19-08-2026 el contratista envió el comunicado No POL2026-221-2026 con la respuesta a las observaciones a la segunda entrega del componente de redes secas.
- El 19-08-2026 el contratista remitió el comunicado No POL2026-225-2026 con la entrega de las respuestas a las observaciones de la entrega del informe final de topografía.
- El 19-08-2026 el contratista entregó la presentación del proyecto tres calles tres historias de los polígonos del grupo 01, en atención a solicitud de la SDHT.
- El 19-08-2026 el contratista emitió el comunicado No POL2026-226-2026 con la entrega de la respuesta a las observaciones del diseño de pavimentos.
- El 19-08-2026 el contratista envió el comunicado No POL2026-227-2026 con la respuesta a las observaciones del documento técnico de soporte BIM.
- El 20-08-2028 se realizó mesa de trabajo con la secretaria de Ambiente para la revisión de SUDS en los polígonos de Suba y Usaquén. Se recibieron comentarios respecto a la optimización de los diseños de los drenajes planteados, dejando solo la parte inferior del drenaje, y ajustar la propuesta en Engativá para que el drenaje de la plazoleta vaya también a ser recogido por el SUDS.
- El 20-08-2026 el contratista emitió el comunicado No POL2026-228-2026 con la constancia de radiación del Plan de Manejo Arqueológico en el ICANH, para continuar con el proceso.
- El 20-08-2026 la SDHT envió el comunicado No 2-2026-61889 con la aprobación del informe mensual No 5 del contrato de interventoría.
- El 21-08-2026 el contratista remitió el comunicado No POL2026-231-2026 con el alcance a la respuesta a las observaciones del diseño de pavimentos.

En el siguiente cuadro se presenta el estado de las entregas correspondientes a la Fase 2 de la Etapa 1 del Contrato 1266 de 2025:

BOGOTÁ
Secretaría Distrital del Hábitat

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	25/8/2026	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**17/8/2026**	AL	**23/8/2026**

ESTADO ENTREGAS ETAPA 1 - FASE 2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

ÍTEM	COMPONENTE	ENTREGA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA		OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (SEGUNDA ENTREGA)	
		OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA	OFICIO	FECHA
1.	Componente de topografía	POL2026-156-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-090-26	9-jul.-26	POL2026-183-2026 POL2026-225-2026	21/07/2026 19/08/2026	HABITAT343-TEC-119-26 En revisión	5/08/2026
2.	Componente de verificación normativa	POL2026-164-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-102-26	16-jul.-26	POL2026-201-2026	31-jul.-26	En revision	
3.	Componente de diseño arquitectónico y urbano	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Mesa de trabajo	3-jul.-26	POL2026-185-2026 Urbanismo POL2026-213-2026	21/07/2026 9/08/2026	Mesa de trabajo HABITAT343-TEC-112-26 HABITAT343-TEC-129-26	23/07/2026 28/07/2026 24/08/2026
	Paisajismo	POL2026-154-2026	26-jun.-26	Revisión de campo HABITAT343-TEC-095-26	7/07/2026 16/07/2026	POL2026-209-2026 POL2026-221-2026	6/08/2026 17/08/2026	Mesa de trabajo 17-08-2026	
4.	Componente de vías, transporte y movilidad	POL2026-121-2026	11-may.-26	Mesa de trabajo	1-jul.-26				
	Estudio de Tránsito	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-075-26	2-jul.-26	POL2026-181-2026	21-jul.-26	HABITAT343-TEC-120-26 HABITAT343-TEC-128-26 VB para radicar en SDM metodologías	31/07/2026 20/08/2026
	Diseño Geométrico	POL2026-149-2026 POL2026-166-2026	26/06/2026 08/07/2026	HABITAT343-TEC-086-26 HABITAT343-TEC-089-26	6/07/2026 9/07/2026	POL2026-187-2026 POL2026-212-2026	23/07/2026 9/08/2026	HABITAT343-TEC-105-26 HABITAT343-TEC-113-26 HABITAT343-TEC-125-26	24/07/2026 29/07/2026 14/08/2026
	Señalización	POL2026-165-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-101-26 HABITAT343-TEC-121-26	16/07/2026 03-08-2026	POL2026-217-2026	12-ago.-26	Depende del estudio de tránsito y geometría	
5.	Componente de geotecnia	POL2026-167-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-100-26	16-jul.-26	POL2026-199-2026	31-jul.-26	Mesa de trabajo 11-08-2026	
6.	Componente de mitigación de riesgos	POL2026-159-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-097-26	16-jul.-26	POL2026-205-2026	4-ago.-26	En revisión	
7.	Componente de pavimentos	POL2026-161-2026	3-jul.-26	HABITAT343-TEC-096-26	16/07/2026	POL2026-198-2026 POL2026-226-2026	31/07/2026 19/08/2026	Mesa de trabajo 11-08-2026 En revisión	
8.	Componente de redes hidrosanitarias, secas y de gas								
	Informe Técnico Diseño SUDS	POL2026-150-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-076-26	3/07/2026	POL2026-188-2026 POL2026-207-2026 POL2026-220-2026	23/07/2026 5/08/2026 18/8/2026	HABITAT343-TEC-106-26 Solo planimetría esquemática	24/07/2026
	Diseño Redes Hidrosanitarias	POL2026-160-2026	3/07/2026	HABITAT343-TEC-093-26 HABITAT343-TEC-115-26 (Zona 1)	14/07/2026 29/07/2026	POL2026-215-2026	9/08/2026	Actualizar con ajustes SUDS	
	Diseño Redes Secas	POL2026-157-2026	30/06/2026	HABITAT343-TEC-082-26	3/07/2026	POL2026-189-2026 POL2026-222-2026	27/07/2026 19/08/2026	HABITAT343-TEC-118-26 En revisión	31/07/2026
9.	Componente de estructuras	POL2026-152-2026	26-jun.-26	HABITAT343-TEC-078-26	3-jul.-26	POL2026-214-2026	9-ago.-26	Actualizar con Cámara SUDS	
10.	Componente de arqueología. Radicado en ICANH el 02-07-2026	POL2026-158-2026	30/06/2026	HABITAT343-TEC-087-26 12026184200071782 ICANH	8/07/2026 24/07/2026	POL2026-197-2026 POL2026-228-2026	30/07/2026 20/08/2026	HABITAT343-TEC-117-26 PMA radicado en ICANH	31/07/2026 20/08/2026
11.	Componente BIM para la coordinación de los diseños y actividades de obra.	POL2026-169-2026	8/07/2026	HABITAT343-TEC-103-26 HABITAT343-TEC-104-26	16/07/2026 22/07/2026	POL2026-201-2026 POL2026-227-2026	31/07/2026 20/08/2026	Mesa de trabajo 11-08-2026 En revisión	
12.	Componente de presupuesto, programación y especificaciones técnicas para la construcción. para entrega el 30-06-2026	POL2026-168-2026	8-jul.-26	HABITAT343-TEC-099-26	16-ene.-00	POL2026-210-2026	10-ago.-26	Pendiente versión actualizada	
13.	Componente ambiental y SST								
	Entrega De Matriz De Identificación De Riesgos Y Evaluación De Peligros	POL2026-146-2026	26/06/2026	HABITAT343-TEC-077-26	3/07/2026	POL2026-186-2026 POL2026-195-2026 POL2026-206-2026	22/07/2026 30/07/2026 05/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 HABITAT343-TEC-123-26 Aprobación condicionada	27/07/2026 06/08/2026
	Entrega Final Manejo Ambiental De Obra Mao	POL2026-151-2026	26/06/2026	HABITAT343-TEC-080-26	3/07/2026	POL2026-184-2026 POL2026-219-2026	22/07/2026 13/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 HABITAT343-TEC-127-26 AC	27/07/2026 19/08/2026
	Entrega Matriz De Aspectos E Impactos Ambientales	POL2026-153-2026	26/06/2026	HABITAT343-TEC-081-26	3/07/2026	POL2026-184-2026 POL2026-194-2026 POL2026-219-2026	22/07/2026 30/07/2026 13/08/2026	HABITAT343-TEC-107-26 HABITAT343-TEC-122-26 HABITAT343-TEC-127-26 AC	27/07/2026 05/08/2026 19/08/2026
	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Incluye protocolo de bioseguridad)	POL2026-147-2026	26/06/2026	HABITAT343-TEC-085-26 HABITAT343-TEC-109-26	6/07/2026 28/07/2026	POL2026-232-2026	24/08/2026	En revisión	
	Entrega Inventrio Forestal	POL2026-155-2026	30/06/2026	HABITAT343-TEC-079-26 mesa de trabajo 07-07-2026	3/07/2026	POL2026-181-2026 POL2026-230-2026	21/07/2026 24/08/2026	HABITAT343-TEC-114-26 En revisión	29/07/2026
14.	Componente social y de participación ciudadana. Entregado el 26-06-2026 con POL2026-152-2026								
	Entrega Caracterización Social Final Y Matriz De Impactos	POL2026-118-2026	11-may.-26	HABITAT343-GER-061-26	12-may.-26	POL2026-200-2026	31-jul.-26	HABITAT343-TEC-126-26	14-ago.-26
	Identificación De Impactos Y Matriz De Impactos	POL2026-131-2026	8-may.-26	Remitido a SDHT con VB SDHT remite comentarios	6/07/2026 25/07/2026				
	Entrega Programa De Generación De Empleo	POL2026-142-2026	23-jun.-26	HABITAT343-TEC-074-26	1-jul.-26	POL2026-178-2026	14-jul.-26	Remitido a SDHT con VB	21-jul.-26

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO

FECHA	25/8/2026	**PERIODO No.**	**28**	DEL	**17/8/2026**	AL	**23/8/2026**

AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 19-08-2026 la interventoría solicita al profesional ambiental de a SDHT la programación de la reunión con la secretaria Distrital de Ambiente.
- El 21-08-2026 el contratista emitió el comunicado No POL2026-230-2026 con la entrega de las respuestas a las observaciones al inventario forestal.
- El 19-08-2026 la interventoría envió al contratista el comunicado No HABITAT343-TEC-127-26 con la aprobación condicionada SST y Ambiental a la entrega final del MAO, matriz de aspectos e impactos ambientales en su tercera entrega. Queda pendiente incluir en las versiones finales, la actualización de actividades y cantidades de obra conforme con los diseños finales, así como complementar el dcoumento de gestión de RCD.

AVANCE GESTIÓN SOCIAL

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- **Polígono Usaquén (Corredor comercial y del cuidado 8 F-G)**
Coordinación Interinstitucional (19 de agosto): En atención a la directriz de la Subdirección (SDHT), se adelantó mesa de trabajo entre profesionales sociales para estructurar la estrategia de concertación con el sector comercial, orientada a formalizar el acuerdo comunitario para ejecutar las obras de la zona comercial en temporada baja.
Comité Mi Hábitat y Concertación (20 de agosto): Se socializaron exitosamente los resultados de la caracterización social. La comunidad ratificó la necesidad de diferir las obras del sector comercial para después de la temporada alta. A solicitud de los comerciantes, se ajustó el instrumento de recolección: se sustituyó la firma de un comunicado único por un instrumento tipo encuesta predio a predio.
Próximos Pasos (24 y 26 de agosto): El día de hoy (24 de agosto) el equipo social valida el formato de encuesta propuesto; la jornada de levantamiento de información y concertación predio a predio en campo se ejecutará el miércoles 26 de agosto.
Pendiente: remisión de acta de reunión de Comité Mi Hábitat.

- Polígono Suba (Red Peatonal Calle 137 y Parque Vecinal San José):
El día 21 de agosto se llevó a cabo reunión con Comité Mi Hábitat, socializando a la comunidad resultados de la caracterización realizada.
Pendiente: remisión de acta de reunión de Comité Mi Hábitat.

- Polígono Engativá (Cruce Seguro Colegio Simón Bolívar Sede A):
El día 21 de agosto se llevó a cabo reunión con Comité Mi Hábitat, socializando a la comunidad resultados de la caracterización realizada.
Pendiente: remisión de acta de reunión de Comité Mi Hábitat.

FOTO: COMITÉ DE SGUIMIENTO SOCIAL - 19 DE AGOSTO 2026



AVANCE GESTIÓN CALIDAD

El Plan de Calidad presentado por el Contratista, recibió aprobación de la Interventoría, con oficio HABITAT343-GER-035-26, junto con el cronograma del proyecto.

AVANCE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:

Las siguientes son las actividades desarrolladas para el presente periodo en el componente:

- El 19-08-2026 el contratista emite el comunicado No POL2026-223-2026 con la entrega de la hoja de vida del especialista que realizará el seguimiento del plan de gerencia de proyectos de la etapa II
- El 19-08-2026 la SDHT emitió observaciones a la cuenta de cobro No 6 del contrato de interventoría, las observaciones fueron atendidas por la interventoría en esta misma fecha.
- El 20-08-2026 la SDHT remitió nuevas observaciones a la cuenta de cobro No 6 del contrato de interventoría. El 21-08-2026 la interventoría realiza la subsanación de la cuenta de cobro No 6 cargando la documentación solicitada.
- El 20-08-2026 el contratista envió a la Interventoría, el comunicado No POL2026-224-2026 con la solicitud de traslapo de la Etapa I y la Etapa II del proyecto.

8. PMT

El 13-08-2026 el contratista emite el comunicado No POL2026-219-2026 con la entrega del ajuste al componente de informe de metodologías, acorde a los requerimientos solicitados en mesa de trabajo del día 05 de agosto de 2026 con la SDM, en donde se solicitó tener en cuenta el concepto técnico SI-CT-002-2023 Versión 1.0 lineamientos para gestionar los estudios de tránsito y transporte (ETT) de instrumentos de malla vial.

El 20-08-2026 la interventoría emitió al contratista el comunicado No HABITAT343-TEC-128-26 la aprobación al informe del componente de metodologías, acorde a los requerimientos realizados en la mesa de trabajo realizada con la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fecha: 20-08-2026 - Lugar: Polígono Usaquén (Corredor comercial y del cuidado 8 F-G)– Actividad: Comité Mi Hábitat



Fecha: 20-08-2026 - Lugar: Polígono Usaquén (Corredor comercial y del cuidado 8 F-G)– Actividad: Comité Mi Hábitat




Fecha: 21-08-2026 - Lugar: Polígono Suba (Red Peatonal Calle 137 y Parque Vecinal San José) – Actividad: Comité Mi Hábitat

BOGOTÁ Secretaría Distrital del Hábitat	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO REVITALIZA TU ESPACIO


FECHA	25/8/2026	PERIODO No.	28	DEL	17/8/2026	AL	23/8/2026



Fecha: 21-08-2026 - Lugar: Polígono Suba (Red Peatonal Calle 137 y Parque Vecinal San José) – Actividad: Comité Mi Hábitat



Fecha: 21-08-2026 - Lugar: Polígono Engativá (Cruce Seguro Colegio Simón Bolívar Sede A)– Actividad: Comité mi Hábitat



Fecha: 21-08-2026 - Lugar: Polígono Engativá (Cruce Seguro Colegio Simón Bolívar Sede A)– Actividad: Comité mi Hábitat

FIRMA DIRECTOR DE Interventoría
NOMBRE: ANGELA MARIA RAMIREZ SALGADO

FIRMA APOYO SUPERVISOR
NOMBRE APOYO SUPERVISOR: DIEGO FELIPE OLIVEROS PINEDA