| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 10 |
| | | Vigencia | 3/12/2026 |

## 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 9/30/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 9/1/2026 | **AL:** | 9/30/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **CONTRATISTA** | CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | |
| **OBJETO** | "Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas" | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 7/23/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/30/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 1,523,088,203.00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 |

## 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| AMPARO | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | 24/06/2026 | 04/06/2027 | $ 456.926.461,00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** | 5% | 24/06/2026 | 04/12/2029 | $ 76.154.411,00 |
| **Estabilidad y calidad de la obra.** | 50% | 04/12/2026 | 04/12/2031 | $ 609.235.282,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Patronal** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Contratistas y subcontratistas** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Vehículos propios y no propios** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |

**• Aspectos técnicos más relevantes durante el periodo de supervisión**

Durante el periodo objeto de seguimiento, se adelantaron actividades de mantenimiento, demolición, adecuación y construcción en los diferentes frentes de obra del GAAMA. En el Centro de Entrenamiento Acuático, se ejecutaron actividades de demolición de la placa existente, excavación y construcción de cimentaciones para la estructura de cubierta, así como el desmonte de la baranda perimetral y la demolición del piso en granito. Durante las excavaciones se identificaron filtraciones de agua que afectaron el desarrollo de las actividades, por lo que se realizaron verificaciones y pruebas para determinar su posible origen, permitiendo posteriormente la reanudación de los trabajos de cimentación.

En la SIPS – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se avanzó en la construcción de cimentaciones, pedestales, vigas y placa de concreto, así como en la fabricación e instalación de la estructura metálica para la cubierta del pozo principal y los lechos de secado. Adicionalmente, se adelantaron actividades de mantenimiento de estructuras metálicas en la Torre de Control y en los alojamientos de soldados, así como trabajos de demolición de enchapes, adecuación de superficies e instalación de nuevos acabados en 01 alojamiento de casados y en el alojamiento Bravo de soldados.

Como resultado del seguimiento efectuado por la supervisión, se identificaron novedades técnicas relacionadas con las condiciones encontradas durante las demoliciones, la necesidad de ejecutar actividades complementarias para la adecuada instalación de los nuevos acabados, y la diferencia entre el espesor de la placa existente en el Centro de Entrenamiento Acuático y el contemplado contractualmente. Asimismo, se evidenciaron restricciones para el desarrollo de algunas actividades por la disponibilidad de materiales, los tiempos de fabricación y transporte hasta Leticia, la falta de andamios certificados y la necesidad de ajustar la especificación técnica del policarbonato previsto para las cubiertas de los parqueaderos.

En consecuencia, los aspectos técnicos más relevantes del periodo corresponden a las condiciones imprevistas identificadas durante la ejecución, las verificaciones requeridas para garantizar la adecuada intervención de las estructuras y cimentaciones, y las limitaciones de abastecimiento y disponibilidad de equipos que han incidido en el desarrollo de los trabajos. La supervisión continuará realizando el seguimiento técnico a los diferentes frentes, a la documentación estructural pendiente de revisión y aprobación por parte de la DIFRA, y a las medidas requeridas para garantizar la calidad de las intervenciones y la continuidad de la ejecución contractual.

**• Aspectos administrativos más relevantes durante el periodo de supervisión**

Se realizó balance de obra y la proyección del corte correspondiente al 30 de septiembre de 2026, junto con el seguimiento y revisión de las memorias de obra remitidas por el contratista. Como resultado de la verificación efectuada, se determinó que el porcentaje de ejecución acumulada a dicha fecha no alcanzaba el mínimo del 55 % establecido contractualmente para efectos de facturación, por lo cual el corte proyectado no se hizo efectivo. En consecuencia, la supervisión procedió a dar aplicación a lo establecido en la **Nota 12** de la forma de pago, conforme a la cual, cuando no se realice la facturación de acuerdo con un PAC contemplado, no se efectuará modificación a la forma de pago, sino que se realizará la amortización de las actividades ejecutadas de acuerdo con el siguiente PAC establecido.

Por otra parte, mediante oficio del 30 de septiembre de 2026, el contratista solicitó un modificatorio al Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026, que contempla el ajuste de la programación de obra, el flujo de inversión y la forma de pago, así como la inclusión de mayores y menores cantidades, dos ítems adicionales y cuatro ítems no previstos. La solicitud se fundamentó en las condiciones técnicas identificadas durante la ejecución, las dificultades de abastecimiento y transporte de materiales hacia Leticia, y la necesidad de ajustar las actividades para procurar la culminación del contrato dentro del plazo establecido.

## 3- CONTROL MODIFICATORIOS

| | |
|---|---|
| **MODIFICATORIO No.1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

## 4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

| Ensayos, Diseños y Otros | | Materiales en Obra | | Equipos en Obra | | Personal en obra | | Dedicacion contractual | Dedicacion ejecutada | Cumplio/ No cumplio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| | | Arena | 5 m3 | Palas | 4 | **Residente de obra:** Michael Leonardo Forero Urbano | 1 | 100% | 100% | SI | El residente de obra cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato. |
| | | Cemento | 96 unidades | Picos | 1 | **Residente SISO:** Gonzalo Ochoa Amezquita | 1 | 100% | 100% | SI | El residente SISO cumplió con la dedicación solicitada en la ficha técnica del contrato. |
| | | Pintura | 5 unidades | Carretas | 1 | **Asesor estructural:** José Leonardo Osorio Ortíz | 1 | 15% | 15% | SI | El asesor estructural participó, culminando la revisión técnica y la complementación de la propuesta de intervención estructural para las cubiertas de la PTAR y Centro de Entrenamiento Acuático, atendiendo los requerimientos identificados durante la revisión inicial. En consecuencia, mediante oficio **FAC-S-2026-188198-CI** del 23 de septiembre de 2026, la supervisión remitió a la DIFRA la documentación técnica final para su correspondiente revisión y aprobación, quedando pendiente el pronunciamiento de dicha dependencia. |


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anticorrosivo | 8 unidades | Barra | 1 | **Profesional administrativo:** Camila Castelo Branco | 1 | | | | |
| | | Removedor de óxido | 3 unidades | Valdes | 5 | Maestro de obra | 1 | | | | |
| | | Plástico | 1 rollo | Brochas | 10 | Oficiales | 3 | | | | |
| | | Lamina HR 6 | 1 unidad | Espatulas | 10 | Ayudantes | 6 | | | | |
| | | Alambre | 5 kg | Pulidoras | 2 | | | | | | |
| | | Disolvente | 1 unidad | Taladros | 3 | | | | | | |
| | | Gravilla | 10 m3 | Discos de corte | 10 | | | | | | |
| | | Varilla | 276 unidades | Manguera de | 1 | | | | | | |
| | | Varilla Roscada | 12 unidades | Herramientas menores | 10 | | | | | | |
| | | Lamina super T | 1 unidad | Elementos de protección | | | | | | | |
| | | | | Andamios | 4 secciones | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | 14 | | | | |

## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN













### PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)** | 3.73% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
| EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 7** (01 al 07 de septiembre de 2026) | 1.30% | **12.62%** | **71.10%** | **-58.48%** |
| **Semana 8** (08 al 14 de septiembre de 2026) | 0.43% | | | |
| **Semana 9** (15 al 21 de septiembre de 2026) | 4.61% | | | |
| **Semana 10** (22 al 28 de septiembre de 2026) | 2.18% | | | |
| **Semana 11** (29 al 30 de septiembre de 2026) | 0.38% | | | |

### GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO




### GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS


| CAPÍTULOS | AVANCE | GRÁFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **34.67%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **270.71%** |
| 3. CIMENTACIÓN | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **129.71%** |
| 4. ESTRUCTURA | PROGRAMADO |  | **98.16%** |
| | EJECUTADO | | **33.73%** |
| 5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS | PROGRAMADO |  | **14.28%** |
| | EJECUTADO | | **6.50%** |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO |  | **80.01%** |
| | EJECUTADO | | **25.19%** |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 8. PAÑETES Y REVOQUES | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **833.93%** |
| 9. PISOS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **44.63%** |
| 10. CUBIERTAS | PROGRAMADO |  | **18.68%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 11. CIELO RASO | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **9.89%** |
| 12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC | PROGRAMADO |  | **92.64%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 13. VIDRIOS Y ALUMINIO | PROGRAMADO |  | **62.08%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO |   | 97.23% |
| | EJECUTADO | | 2.68% |
| 15. PINTURA | PROGRAMADO |   | 0.00% |
| | EJECUTADO | | 18.46% |
| 16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA | PROGRAMADO |   | 0.00% |
| | EJECUTADO | | 0.00% |
| **ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO** | | | |
| NO APLICA | PROGRAMADO |   | 0.00% |
| | EJECUTADO | | 0.00% |

## 6- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 131 | 70 | 61 |

## 7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







## 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas por frente de obra son;

**ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS**

• Se realiza el descargue y acopio del material de porcelanato proveniente de la ciudad de Bogotá, destinado a la instalación de pisos en dos (02) viviendas fiscales.
• En la vivienda fiscal No. 10, se inician las actividades de demolición del enchape existente y se realizan apiques para verificar las condiciones de la base sobre la cual se encuentra dispuesto el mortero.
• Durante las actividades de demolición, se evidencia un alto nivel de humedad en la superficie de concreto sobre la cual se encuentra instalado el piso existente, condición que podría estar relacionada con su desprendimiento. En consecuencia, se identifica la necesidad de implementar una actividad no prevista, consistente en la ejecución de un alistado en mortero impermeabilizado con una capa de polietileno, como medida para mitigar el riesgo de desprendimiento del nuevo piso.
• Se realiza el desmonte de puertas para facilitar la ejecución de las actividades de adecuación de la base y la instalación de la capa de polietileno prevista.
• Durante la ejecución de los trabajos, se identifican daños en la tubería existente de la vivienda fiscal No. 10, por lo que se efectúa una demolición localizada para acceder a la red y realizar las respectivas reparaciones.
• Se realiza la instalación de enchape de piso en porcelanato en la casa No.10.

**ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE**

• Se inicia el mantenimiento de la estructura metálica, conformada por perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C, incluyendo actividades de limpieza, preparación de la superficie y aplicación de pintura anticorrosiva.
• Debido a las deficientes condiciones de adherencia encontradas en los muros, una vez realizada la demolición del enchape existente en los baños del Alojamiento Bravo, se requiere ejecutar el pañete como actividad complementaria, con el fin de garantizar una superficie adecuada para la instalación del nuevo revestimiento cerámico.
• En el cuarto destinado a bodega y comisión de maletas del Alojamiento Bravo, se realiza el desmonte del cielo raso en PVC deteriorado y la instalación de uno nuevo.
• Se realiza la fundición de divisiones en concreto de 6 cm de espesor, destinadas a la conformación de los entrepaños de las cómodas para el alojamiento de soldados.
• Se da inicio a las actividades de enchape de muros.

**ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA)**

Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.

**CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO**

• Se continúa con la demolición de la placa de concreto existente. Durante la ejecución, se evidencia que esta presenta un espesor aproximado de 20 cm, superior a los 15 cm contemplados en el presupuesto contractual. En consecuencia, se realiza el análisis de la diferencia identificada y la proyección del respectivo Análisis de Precios Unitarios (APU), y se solicita la modificación contractual correspondiente.
• Se ejecutan solados de limpieza para la preparación de las superficies de apoyo de las zapatas de cimentación.
• Se realiza el corte, armado e instalación del acero de refuerzo estructural destinado a la cimentación, de acuerdo con los diseños estructurales aprobados.
• Se da continuidad a las excavaciones para la construcción de las vigas de amarre.
• Durante las excavaciones requeridas para la construcción de la cimentación de la cubierta de la piscina, persiste la filtración de agua, situación que afecta significativamente el avance de las excavaciones y las actividades predecesoras. Ante esta novedad, el personal de instalaciones y medio ambiente de la Unidad realiza verificaciones y pruebas de cloración, mediante las cuales se identifica la presencia de cloro en el agua acumulada en las excavaciones.
• Como parte del seguimiento, se permite disminuir aproximadamente 25 cm el nivel del agua de la piscina, tras lo cual cesa el ingreso de agua a las excavaciones. Con base en las verificaciones realizadas y la asesoría de personal contratista especializado, se plantea como posible causa una fuga en el sistema de llenado o retorno de la piscina. Una vez efectuadas las pruebas y el seguimiento correspondiente, se autoriza al contratista a reanudar las actividades de cimentación. No obstante, esta situación genera retrasos en la ejecución de este frente de obra.
• Se instala polisombra para proteger el interior de la piscina frente a los residuos generados durante las actividades de demolición.

• Se continúa con el desmonte de la baranda perimetral de acero inoxidable y vidrio de la piscina.
• Se inicia la demolición del piso en granito deteriorado, como actividad preliminar para su posterior intervención.
• Se da inicio a la fundición de las zapatas en concreto de 3.000 psi, con aditivo impermeabilizante, de acuerdo con los planos estructurales.
• Se inicia la fabricación de las formaletas para la construcción de los pedestales de cimentación.

## 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

| Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRELIMINARES:** Las actividades preliminares presentan atraso respecto de la programación, debido a que su ejecución se encuentra condicionada a la disponibilidad de materiales provenientes de la ciudad de Bogotá. Lo anterior, con el fin de evitar que los desmontes, demoliciones y retiros de elementos dejen inhabilitadas las edificaciones intervenidas mientras se espera la llegada de los materiales requeridos para continuar con los trabajos.<br>Se evidencia claramente que el contratista realizó programación dejando tiempos muy cortos de fabricación y envío de materiales desde Bogotá a la ciudad de Leticia vía fluvial.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **100%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **34.67%**<br>• Porcentaje atraso: **65.33%** | SI | X | NO | |
| **ESTRUCTURA:** Este capítulo presenta atrasos asociados a las novedades identificadas durante las excavaciones para la construcción de las zapatas de cimentación de la estructura y cubierta de la zona de estar de la piscina. Durante la ejecución de estos trabajos, se evidenció el ingreso recurrente de agua a las excavaciones, situación que obligó a suspender temporalmente las actividades para adelantar las verificaciones correspondientes.<br>La supervisión realizó seguimiento al comportamiento del nivel del agua de la piscina y a las excavaciones, con el fin de descartar posibles afectaciones en los muros de contención. Para ello, se efectuaron pruebas de cloración al agua extraída de las excavaciones, cuyos resultados evidenciaron la presencia de cloro, lo que permitió establecer que el agua provenía probablemente de la piscina. Adicionalmente, se realizó un seguimiento simultáneo al descenso del nivel de la piscina y al comportamiento del agua acumulada en las excavaciones, identificándose que, cuando el nivel de la piscina descendía aproximadamente 25 cm respecto a su nivel normal, cesaba el ingreso de agua a los pozos de cimentación.<br>Con base en las verificaciones realizadas y la asesoría de personal contratista especializado, se planteó como posible origen de la novedad una fuga en el sistema de llenado o retorno de la piscina. Una vez se verificó que las excavaciones se encontraban libres de agua y se adelantaron las comprobaciones orientadas a descartar una afectación estructural, se autorizó la reanudación de las actividades de cimentación.<br>No obstante, el tiempo requerido para el seguimiento, las pruebas y las verificaciones generó una afectación significativa en la ejecución de este capítulo, repercutiendo en el avance de las actividades programadas.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **98.16%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **33.73%**<br>• Porcentaje atraso: **64.43%** | SI | | NO | X |
| **MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS:** Presenta retraso asociado a la culminación del muro de mampostería sobre la cubierta del cuarto de máquinas de la piscina, en el sector de las escaleras de acceso, cuya construcción ya fue iniciada.<br><br>Este ítem tiene una participación presupuestal relativamente baja respecto al valor total del contrato.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **14.28%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **6.50%**<br>• Porcentaje atraso: **7.78%** | SI | X | NO | |
| **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** El atraso registrado en el capítulo de instalaciones hidrosanitarias se debe a la falta de abastecimiento oportuno de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades, así como a la no ejecución del ítem correspondiente a la instalación de lavaplatos de acero inoxidable y lavamanos de pedestal (los lavamanos ya se encuentran en el GAAMA).<br><br>Este ítem tiene una participación presupuestal relativamente baja respecto al valor total del contrato.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **80.01%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **25.19%**<br>• Porcentaje atraso: **54.82%** | SI | X | NO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • La supervisión autoriza la disposición del material arcilloso proveniente de las excavaciones en la zona verde aledaña a la piscina, con el propósito de utilizarlo como material de relleno en las áreas que presentan deformaciones del terreno.<br>• En el cuarto de máquinas, se inicia la construcción del muro de mampostería en ladrillo como soporte para la instalación de cubierta de las escaleras de ingreso al cuarto.<br>**SANIDAD**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**RANCHO DE TROPA**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**KIOSCO Y BAR**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**CANILES**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**DESPACHO**<br>• Durante el mes de septiembre de 2026 no se ejecutaron actividades de obra en este frente.<br>**TORRE DE CONTROL**<br>• Se continúa con el mantenimiento de la estructura metálica, conformada por perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C. A la fecha, se adelanta la aplicación de la segunda mano de pintura anticorrosiva.<br>• Se continúa con las actividades de mantenimiento de ángulos y barandas metálicas.<br>• Se suspenden temporalmente las actividades en el frente de obra debido a la falta de disponibilidad de andamios certificados, cuya oferta de alquiler en la región se encuentra limitada a un único proveedor. • • • Esta medida se adopta con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el personal durante la ejecución de los trabajos. A la fecha, se encuentra pendiente la disponibilidad de dichos equipos para reanudar las actividades.<br>• Se realiza el reemplazo de elementos de la estructura metálica fabricados en acero estructural que presentan un grado de corrosión severo, cuyas condiciones impiden su recuperación mediante procedimientos de mantenimiento superficial.<br>**ESCOM**<br>Aún no se inicia ejecución en el frente de obra.<br>**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE**<br>Se realiza proyección y despiece de la escalera metálica que se instalará en el tanque de agua potable que no cuenta con este estructura actualmente.<br>**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS**<br>• Se realiza el traslado del material desde el punto de acopio hasta el frente de intervención, para el desarrollo de las actividades constructivas.<br>• Se ejecuta el corte, armado e instalación del acero de refuerzo estructural, de acuerdo con los diseños estructurales.<br>• Se realiza la instalación de platinas metálicas destinadas al anclaje de la estructura.<br>• Se efectúa la fundición de pedestales en concreto de 3.000 psi con aditivo impermeabilizante, conforme a los diseños estructurales.<br>• Se continúa con la fundición de las vigas de cimentación en concreto de 3.000 psi con aditivo impermeabilizante, de acuerdo con los diseños estructurales.<br>• Se construye una placa de concreto de 3.000 psi, de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada.<br>• Se adelanta la construcción del bordillo perimetral del pozo principal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).<br>• Como consecuencia de las actividades de fundición, se requiere reubicar las tuberías existentes para permitir la continuidad operativa de la PTAR y evitar afectaciones en su funcionamiento.<br>• El 14 de septiembre se recibe en la Unidad el material correspondiente a la estructura metálica destinada a la instalación de la cubierta de la PTAR.<br>• Se realiza la fabricación e instalación de la estructura metálica para la cubierta del pozo principal y los lechos de secado de la PTAR, de acuerdo con los planos estructurales. Esta actividad incluye la preparación de la superficie y la aplicación de pintura anticorrosiva y esmalte de acabado. | **PISOS:** El capítulo de pisos presenta atraso respecto de la programación contractual, asociado a la actividad predecesora de cimentación en la piscina por la construcción de placa de concreto y al abastecimiento del piso tipo deck proveniente de la ciudad de Bogotá. En cuanto al piso en piezas de concreto arquitectónico, correspondiente al capítulo de acabados e impermeabilizaciones y predecesor de esta actividad, se actualiza que el material ya fue fabricado y se encuentra en proceso de transporte desde la ciudad de Bogotá hacia Leticia, a través de la ruta Bogotá – Puerto Asís – Leticia. En consecuencia, la disponibilidad del material en la Unidad continúa condicionando el inicio de las actividades de instalación y la recuperación del avance programado.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **100%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **44.63%**<br>• Porcentaje atraso: **55.37%** | SI | | NO | X |
| | **CUBIERTAS:** Esta actividad presenta atraso respecto de la programación contractual debido a la necesidad de modificar la especificación técnica del policarbonato macizo destinado a las cubiertas de los parqueaderos de la Unidad. Lo anterior obedece a que el peso del material inicialmente previsto superaba el del material existente y no se contaba con estudios técnicos que permitieran determinar la viabilidad estructural de incrementar significativamente las cargas sobre las estructuras actuales. Adicionalmente, el abastecimiento del material inicialmente contemplado presentaba tiempos estimados de suministro de entre 45 y 75 días en la cantidad requerida por el GAAMA, sin incluir los tiempos requeridos para su transporte hasta Leticia, lo que representaba un riesgo para el cumplimiento del plazo contractual y la ejecución oportuna del objeto contratado.<br><br>Así mismo, la instalación del policarbonato está condicionada a la culminación previa de la estructura de soporte de la cubierta de la piscina. En consecuencia, las demoras presentadas en las actividades de cimentación y montaje de dicha estructura, derivadas de las filtraciones de agua identificadas durante las excavaciones, han repercutido en la ejecución de esta actividad y contribuido al atraso registrado.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **18.68%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **0.00%**<br>• Porcentaje atraso: **18.68%** | SI | | NO | X |
| | **CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC:** El atraso registrado en este capítulo se encuentra asociado a la planeación de las actividades de fabricación y suministro de los muebles destinados a los alojamientos de oficiales y suboficiales casados, así como de los elementos de carpintería correspondientes a los demás frentes de obra. Se evidencia que la programación contempló plazos reducidos para la fabricación de estos elementos en la ciudad de Bogotá y su posterior transporte hasta el GAAMA, sin disponer de un margen de tiempo suficiente para atender las condiciones logísticas propias de su abastecimiento. Esta situación ha incidido en la disponibilidad oportuna de los materiales y, en consecuencia, en el desarrollo de las actividades previstas en la programación contractual.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **92.64%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **0.00%**<br>• Porcentaje atraso: **92.64%** | SI | X | NO | |
| | **VIDRIOS Y ALUMINIO:** El atraso registrado en este capítulo se encuentra asociado a demoras en la verificación y toma de medidas requeridas para la fabricación de los elementos de vidrio y aluminio. Esta situación evidencia una gestión inoportuna de las actividades preliminares necesarias para su producción, sin contemplar un margen de tiempo suficiente para los procesos de fabricación y transporte desde la ciudad de Bogotá hasta el GAAMA, lo que ha incidido en la disponibilidad oportuna de estos elementos y en el cumplimiento de las actividades previstas en la programación contractual.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **62.08%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **0.00%**<br>• Porcentaje atraso: **62.08%** | SI | X | NO | |
| | **ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES:** El atraso registrado en este capítulo se encuentra asociado a la falta de abastecimiento oportuno de los materiales provenientes de la ciudad de Bogotá. Se evidencia que la programación del contratista no contempló adecuadamente los tiempos requeridos para la fabricación y posterior transporte de los materiales hasta el GAAMA, estableciendo plazos de ejecución ajustados que no consideraron suficientemente la duración de dichos procesos ni las condiciones logísticas propias de la región. Esta situación ha afectado la disponibilidad de los materiales en obra y, en consecuencia, el inicio y desarrollo oportuno de las actividades programadas.<br><br>No obstante, se registra un avance en el proceso de abastecimiento del piso prefabricado en concreto arquitectónico: una parte del material se encuentra próxima a llegar a la ciudad de Leticia, mientras que el volumen restante ya salió de la ciudad de Bogotá y se encuentra en tránsito. Teniendo en cuenta la participación significativa de este ítem en el valor total del contrato, la recepción oportuna del material resulta relevante para el desarrollo de las actividades de instalación y para la recuperación del avance de ejecución contractual.<br><br>• Porcentaje programado a corte 30/09/2026: **97.23%**<br>• Porcentaje ejecutado con corte 30/09/2026: **2.68%**<br>• Porcentaje atraso: **94.55%** | | X | | |

**OBSERVACIONES:** A corte del 30 de septiembre de 2026, el contrato presenta un rezago significativo frente a la programación contractual, teniendo en cuenta que para el 28 de septiembre se debía alcanzar una ejecución programada del 71,10 %. Esta situación obedece a diferentes factores que han incidido en el desarrollo de los frentes de obra, entre los que se destacan las filtraciones de agua identificadas durante las excavaciones para la cimentación de la cubierta de la piscina, que obligaron a suspender temporalmente las actividades mientras se adelantaban las verificaciones técnicas correspondientes; la necesidad de modificar la especificación del policarbonato previsto para las cubiertas de los parqueaderos, debido a consideraciones relacionadas con las cargas sobre las estructuras existentes y los tiempos prolongados de abastecimiento; así como las deficiencias en la programación de los tiempos requeridos para la fabricación y el transporte de materiales desde la ciudad de Bogotá hasta el GAAMA, situación que ha afectado la disponibilidad oportuna de pisos prefabricados en concreto arquitectónico, muebles, elementos de carpintería y componentes de vidrio y aluminio. Adicionalmente, se han presentado restricciones para la ejecución de actividades de mantenimiento de estructuras metálicas debido a la falta de disponibilidad de andamios certificados.

En atención a las situaciones presentadas durante la ejecución contractual, el contratista solicitó, mediante oficio del 30 de septiembre de 2026, la modificación de la programación de obra, el flujo de inversión y la forma de pago, así como la inclusión de actividades adicionales y no previstas derivadas del balance de obra y de las condiciones técnicas evidenciadas durante la ejecución. Una vez revisada la solicitud, la supervisión consideró necesario adelantar el trámite del modificatorio correspondiente, orientado a ajustar la programación a las condiciones reales de ejecución y atender las necesidades técnicas identificadas en obra. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista continuará ejecutando el contrato dentro del plazo y valor inicialmente establecidos, sin solicitar prórroga ni adición presupuestal, manteniéndose como fecha de terminación contractual el 30 de noviembre de 2026.

En consecuencia, se requiere mantener el seguimiento permanente por parte de la supervisión y exigir al contratista la implementación de medidas efectivas para incrementar el ritmo de ejecución, optimizar la programación de los frentes de obra y garantizar el cumplimiento de las metas contractuales dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá verificarse el cumplimiento de los compromisos asociados al abastecimiento de materiales, la disponibilidad de personal y equipos, y la continuidad de las actividades, con el fin de mitigar el rezago acumulado y favorecer la culminación oportuna del objeto contractual.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o reducciones) | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | $ 192,188,931.26 | 12.62% | $ 1,330,899,271.74 | 87.38% |
| Adiciones | N/A | $ 0.00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0.00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | | | | |

**11- CONTROL PAGOS**

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0.00 | No se han realizado adiciones al contrato. |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0.00 | No se han realizado reducciones al contrato. |
| VALOR TOTAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | $ 0.00 | No aplica. |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE | $ 0.00 | Aún no se realizan pagos. |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 0.00 | Aún no se realizan pagos. |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 | $ 0.00 | Aún no se realizan pagos. |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0.00 | Aún no se realizan pagos. |

**12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)**

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programación de obra, programa de barras y flujo de fondos. | SI | | SI | SI | SI | Se efectuó el cargue de la documentación requerida para la suscripción del Acta de Inicio del contrato. De igual manera, se remitieron al Escuadrón de Inteligencia del Grupo Aéreo del Amazonas los estudios de seguridad del personal, con el fin de adelantar el trámite correspondiente para su ingreso a la Unidad. |
| Análisis de Precios Unitarios (APU) y listado de insumos. | SI | | SI | SI | SI | |
| Análisis del AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad). | SI | | SI | SI | SI | |
| Organigrama del personal técnico y administrativo. | SI | | SI | SI | SI | |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | SI | | SI | SI | SI | |
| Plan de Manejo Ambiental (PMA). | SI | | SI | SI | SI | |
| Hojas de vida del personal administrativo. | SI | | SI | SI | SI | |
| Actas de vecindad. | SI | | SI | SI | SI | |
| Estudios de seguridad. | SI | | SI | SI | SI | |
| Proyección estructural para la instalación de estructuras de cubierta en los frentes de obra Centro de Entrenamiento Acuático y PTAR. | SI | | SI | NO | SI | Se recibió la documentación técnica correspondiente a la propuesta de solución estructural para las cubiertas, la cual fue remitida por la supervisión a la DIFRA mediante oficio **FAC-S-2026-162647-CI** del 19 de agosto de 2026. Posteriormente, mediante oficio **FAC-S-2026-168556-CI** del 27 de agosto de 2026, la DIFRA realizó la revisión correspondiente y determinó que la documentación presentada tenía carácter preliminar, por lo que requería la complementación de aspectos técnicos previo a su aprobación definitiva. En atención a las observaciones formuladas, se adelantó la complementación de la información técnica con el acompañamiento del asesor estructural. Finalmente, mediante oficio **FAC-S-2026-188198-CI** del 23 de septiembre de 2026, la supervisión remitió a la DIFRA la documentación técnica final para su revisión y aprobación, encontrándose el trámite a la espera del pronunciamiento correspondiente. |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

• Se reitera la necesidad de que el contratista presente e implemente un plan de contingencia y recuperación de la programación, que contemple actividades específicas, responsables, recursos, frentes de trabajo y plazos de ejecución, con el propósito de mitigar el atraso acumulado y alcanzar las metas contractuales pendientes.
• Se requiere realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos establecidos por el contratista para el suministro de materiales, verificando las fechas efectivas de despacho, llegada al GAAMA e instalación, especialmente para aquellos elementos cuya fabricación y transporte condicionan el desarrollo de actividades predecesoras y sucesoras.
• Se recomienda priorizar la ejecución de actividades que no se encuentren condicionadas por la llegada de materiales o por definiciones técnicas pendientes, con el fin de optimizar los recursos disponibles y mantener la continuidad de los diferentes frentes de obra.
• Se mantiene seguimiento a la revisión y aprobación de la documentación técnica correspondiente a la intervención estructural de las cubiertas de la piscina y la PTAR, considerando que su definición incide en la ejecución de las actividades asociadas. Para tal efecto, se deberá verificar el pronunciamiento de la DIFRA y la atención de las observaciones que eventualmente se formulen.
• Se requiere al contratista fortalecer la coordinación entre los diferentes frentes de obra, la disponibilidad de personal, equipos y materiales, y la secuencia de las actividades constructivas, con el fin de reducir tiempos improductivos y evitar nuevas afectaciones a la programación contractual.
• Se recomienda mantener un registro actualizado de los avances físicos por capítulo y frente de obra, respaldado mediante mediciones, registros fotográficos, informes de ejecución y demás soportes pertinentes, que permita comparar el avance real con el programado e identificar oportunamente las desviaciones.
• Se deberá efectuar seguimiento a las causas que han generado suspensiones o restricciones en los frentes de obra, particularmente las filtraciones identificadas durante las excavaciones para la cimentación de la cubierta de la piscina y la disponibilidad de andamios certificados para el mantenimiento de estructuras metálicas, verificando las acciones implementadas para evitar la prolongación de sus efectos sobre la ejecución.
• Teniendo en cuenta que el contratista manifestó su intención de continuar con la ejecución dentro del plazo y valor inicialmente establecidos, sin solicitar prórroga ni adición presupuestal, se recomienda realizar seguimiento estricto a la viabilidad de cumplimiento de la fecha de terminación contractual del 30 de noviembre de 2026, considerando el atraso acumulado, las actividades pendientes y los tiempos de abastecimiento requeridos.
• Mediante oficio FAC-S-2026-032318-CE del 4 de septiembre de 2026, la supervisión requirió al contratista la presentación de un plan de contingencia para la recuperación del atraso evidenciado, con la definición de actividades, recursos humanos, equipos, materiales, frentes de trabajo y plazos de ejecución. En consecuencia, se mantiene el seguimiento a las medidas adoptadas por el contratista para incrementar el ritmo de ejecución y recuperar el avance programado, teniendo en cuenta las metas contractuales y la fecha de terminación establecida para el 30 de noviembre de 2026.

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):**



Durante el mes de septiembre de 2026, en la ciudad de Leticia (Amazonas), se presentaron condiciones climáticas propias de la región amazónica, caracterizadas por temperaturas cálidas, elevados niveles de humedad relativa y presencia de precipitaciones. Estas condiciones generaron afectaciones menores en el desarrollo de algunas actividades constructivas ejecutadas a la intemperie; sin embargo, su incidencia no fue significativa en el desarrollo general de las obras ni representó una limitación sustancial para la ejecución contractual durante el periodo evaluado.











| ELABORÓ: | REVISÓ: |
|---|---|
| MaritzaFernández<br>TE. Fernández Mazabuel Delia Maritza<br>Supervisora Contrato<br>Firma y Posfirma | N/A<br>Director de Interventoría<br>Firma y Posfirma |

**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO**

**ALOJAMIENTOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Descargue y acopio de porcelanato proveniente de Bogotá para la instalación de pisos en dos (02) viviendas fiscales. | Demolición de enchape de piso existente y ejecución de apiques para verificar las condiciones de la base en la vivienda fiscal No. 10. | Demolición de enchape de piso existente y ejecución de apiques para verificar las condiciones de la base en la vivienda fiscal No. 10. | Demolición de enchape de piso existente y ejecución de apiques para verificar las condiciones de la base en la vivienda fiscal No. 10. |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Imprevisto: Demolición localizada para acceder a la tubería sanitaria averiada y realizar las reparaciones correspondientes en la vivienda fiscal No. 10. | Instalación de polietileno y malla gallinero para mortero impermeabilizado espesor 5 centímetros. | Instalación de polietileno y malla gallinero para mortero impermeabilizado espesor 5 centímetros. | Instalación de mortero impermeabilizado para piso, incluye polietileno, espesor 5 centímetros. |
|  |  |  |  |
| Instalación de mortero impermeabilizado para piso, incluye polietileno, espesor 5 centímetros. | Instalación de piso en porcelanato. | Instalación de piso en porcelanato. | Instalación de piso en porcelanato. |
| **ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE** | | | |
|  |  |  |  |
| Limpieza y preparación de superficies metálicas para la aplicación de pintura anticorrosiva en perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C. | Limpieza y preparación de superficies metálicas para la aplicación de pintura anticorrosiva en perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C. | Preparación de superficies mediante ejecución de pañete en muros de los baños del Alojamiento Bravo. | Preparación de superficies mediante ejecución de pañete en muros de los baños del Alojamiento Bravo. |
|  |  |  |  |
| Inicio de instalación de enchape cerámico en muros del Alojamiento Bravo. | Inicio de instalación de enchape cerámico en muros del Alojamiento Bravo. | Fundición de divisiones en concreto de 6 cm de espesor para la conformación de entrepaños de las cómodas del alojamiento de soldados Bravo. | Desmonte del cielo raso deteriorado en PVC e instalación de uno nuevo en el cuarto destinado a bodega y comisión de maletas del Alojamiento Bravo. |
| **CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO** | | | |
|  |  |  |  |
| Demolición de placa de concreto existente para la adecuación del área de intervención. | Excavación y preparación de superficies para la construcción de cimentaciones de la estructura de cubierta de la piscina. | Excavación y preparación de superficies para la construcción de cimentaciones de la estructura de cubierta de la piscina. | Ejecución de solados de limpieza para la preparación de las superficies de apoyo de las zapatas de cimentación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |   |   |   |
| Demolición de placa de concreto existente para la adecuación del área de intervención. | Corte, armado e instalación de acero de refuerzo para las cimentaciones, de acuerdo con los diseños estructurales. | Corte, armado e instalación de acero de refuerzo para las cimentaciones, de acuerdo con los diseños estructurales y excavación para la construcción de vigas de amarre de la cimentación. | Verificación de filtraciones de agua en las excavaciones destinadas a la cimentación de la cubierta de la piscina. |
|   |   |  |  |
| Seguimiento al nivel del agua de la piscina y realización de pruebas para determinar el posible origen de las filtraciones en las excavaciones. | Prueba de cloración al agua extraída de las excavaciones. | Desmonte de baranda perimetral en acero inoxidable y vidrio de la piscina. | Demolición de piso en granito deteriorado para su posterior intervención. |
|  |   |     |  |
| Demolición de piso en granito deteriorado para su posterior intervención. | Fundición de zapatas en concreto de 3.000 psi con aditivo impermeabilizante, conforme a los planos estructurales. | Aditivos impermeabilizante y acelerante. | Construcción de muro de mampostería en ladrillo en el cuarto de máquinas, como soporte para la cubierta de las escaleras de acceso. |
| **TORRE DE CONTROL** | | | |
|   |   |   |   |
| Mantenimiento de estructura metálica en perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C, mediante limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura anticorrosiva. Pendiente capa final. | Mantenimiento de estructura metálica en perfiles estructurales cuadrados y perfiles tipo C, mediante limpieza, preparación de superficies y aplicación de pintura anticorrosiva. Pendiente capa final. | Mantenimiento de ángulos y barandas metálicas de la Torre de Control. | Reemplazo de elementos de estructura metálica con corrosión severa que no permiten su recuperación mediante mantenimiento superficial. |
| **SIPS – PLANTA TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS (PTAR)** | | | |
|   |   |   |  |
| Corte, armado e instalación de acero de refuerzo estructural para las cimentaciones, de acuerdo con los diseños estructurales e Instalación de platinas metálicas para el anclaje de la estructura. | Fundición de pedestales en concreto de 3.000 psi con aditivo impermeabilizante, conforme a los diseños estructurales. | Fundición de vigas de cimentación en concreto de 3.000 psi con aditivo impermeabilizante. | Construcción de bordillo perimetral del pozo principal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y finalización de placa de concreto 3.000 psi, 10 centímetros de espesor, reforzada con malla electrosoldada. |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |   |  |
| Recepción en la Unidad de la estructura metálica destinada a la cubierta de la PTAR. | Fabricación e instalación de estructura metálica para la cubierta del pozo principal y los lechos de secado de la PTAR. | Fabricación e instalación de estructura metálica para la cubierta del pozo principal y los lechos de secado de la PTAR. | Fabricación e instalación de estructura metálica para la cubierta del pozo principal y los lechos de secado de la PTAR. |
| **Nota:** En los informes del contratista se adjunta registro fotográfico adicional al presente. | | | |

- NOVEDADES E INCIDENCIAS

El concreto de la placa en Pisuna es de espesor de 20 cm el cual a retardado la actividad. debido a la resistencia que presenta al poder quitar la placa.
Tambien se encuentra nivel freatico demasiado alto y se presenta inundacion en las zonas excavadas, se le informa a la supervision del Proyecto y se determina tomar muestras y examinar el proceso a seguir para poder fundir concreto. (se espera respuesta de la decision a tomar para poder empezar el vaciado de concreto en zapatas)

RESIDENTE DE OBRA.
Miguel Coronado Torres

SUPERVISOR DE CONTRATO
Ministerio Vivienda

1/09/2026 Martes
OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia
UBICACION = Torre control, Centro entrenamiento Acuatico, PTAR aguas negras
HORA = 7:00 am - 5:00 pm.
C. Climaticas = Soleado.

- PERSONAL DE OBRA=

Maestro de obra., 1 ayudante, 3 oficiales, Profesional SST. Residente de obra, Profesional Administrativo

- Avance y Actividades:

- Se continua. con la pintura de la torre de Control, en la parte superior de la estructura. en correas y vigas de la cubierta.
- Se continua con demolicion de Placas en concreto en la zona de entrenamiento Acuatico, se. Analiza el tiempo de. demolicion y la Resistencia del concreto para tomar. medidas y poneden el avance de obra., pero debido al espesor y la. complejidad del terreno. se observa que. el rendimiento es de 2 dias por perforacion de cada zapata, debido a esto se retrasan tiempos de entrega de. Actividades.

- Se llevan las platinas Cortadas y Perforadas para dar inicio a la instalación de las mismas y poder Vaciar el pedestal de la estructura.
- Se le entregan datos de memorias con respecto al peso de la parte estructura metalica para el ITEM 4.1, para su revisión y aceptación. y hacer la compra de los materiales
- Se le hace seguimiento a los materiales enviados por parte de construcciones y se da conocimiento que salio de Planta Asis el dia 1 de Septiembre del 2026.

Ingreso MATERIALES:
- se ingresa platinas ya recortadas y Perforadas para la PTAR Aguas negras y Centro de entrenamiento Acuatico

RESIDENTE DE OBRA. Michael Ivanoff Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO. Mantenimiento

'09/2026. OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia
iercoles. UBICACION = Torre control, PTAR aguas negras, Centro entrenamiento Acuatico.
HORA = 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticas = Soleado

- PERSONAL EN OBRA.
Maestro de obra, 1 ayudante., 3 oficiales, Profesional SST, Residente de obra, Profesional administrativo.

- Avance y ACTIVIDADES.
- Se comienza con la instalación de las platinas para la estructura metálica en la Ptar.
Se instalan esparragos y se soldan a la estructura interna de el pedestal para dar más firmeza y estabilidad a la estructura.
- Se continua con la demolición de placas en concreto de el centro de entrenamiento Acuático.
- Se recibe la infomación de que el personal propuesto para

el ingreso de apoyo para la obra se realizara el dia viernes debido a la trazabilidad de los estudios de Seguridad
- Se le da una segunda mano de pintura a las barandas y pasamanos de la torre de control y se continua la parte interna de la cubierta para ir avanzando con la actividad.

- INCIDENCIA Y RETRASOS.
- Se presenta lluvias en la hora del almuerzo (1:00 pm - a 2:00pm)
- Se frena la actividad de demolicion de Placas, debido a recalentamiento en el taladro, y se le hace mantenimiento. para poder continuar. (9:00am - 2:00pm)

- Ingreso materiales,
- Ingresan 5 Galnes de Pintura Gris basalto.
Ingresa 1 cañete de. Xilol 700 para el mantenimiento de pinturas

RESIDENTE DE OBRA. Michael Forero Cubano

SUPERVISOR DE CONTRATO. Mantenimientos

3/09/2026 Jueves
OBRA = Mantenimiento Preventivo y correctivo. Grupo Aseo leticia
UBICACION = Torre Control, PTAR aguas negras, Centro entrenamiento acuatico
HORA = 7:00am - 5:00 pm
C. Climaticas = Soleado.

- Avance y Actividades:

- Se realiza recorrido con la supervisión del Proyecto para tomar medidas y diseños de. el TTEN. 12,1 y poder mandar a hacer los cortes. "Cave aclarar que estas medidas son importantes para. el correcto despiece y corte de los picos ya que son traidas. desde Bogotá"
- Se continua con la pintura de las escaleras. Segunda capa, en torre de control, Se realiza visita por parte de la supervisión técnica y se dejan unos detalles para corregir y pulir de pintura.

- Se continua con la instalación de las platinas en los pedestales de la PTAR aguas negras, y se continua con el vaciado de vigas de fundación (30x30). Se realiza visita por parte de la Supervisión técnica y se toma registro del avance y el proceso constructivo no se deja observación y se da visto bueno al trabajo.

- Se continua demoliendo las placas en concreto de la Pisana y se recibe visita por parte de la Supervisión técnica, observando el nivel freatico que se tiene en esta zona, deja por dicho que se busca intervenir la zona para poder determinar de donde proceede el agua filtrada y nos daria la autorización para instalar el acero y vaciar las zapatas " Esto se haría aprovechando las excavaciones para ayudar a determinar el problema y buscarle una posible solución"

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Forero Urbano

Supervisor de Contrato.
Maritza Fernández

4/09/2026 Viernes

OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia
Ubicación = Torre Control, PTAR aguas negras, Centro de entrenamiento acuatico.
Hora = 7:00am - 5:00pm
C. Climaticas = Soleado.

- PERSONAL EN OBRA
- Maestro de obra, 4 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST Residente de obra, Profesional Administrativo

ACTIVIDADES Y AVANCE
- SE continua con la limpieza y la pintura de los barandas de torre control y se avanza con los Perfiles de la cubierta (2 Capa). Se comienza a instalar la formaleta para fundir pedestales en PTAR aguas negras.

- Se continua con el corte y demolición de las zapatas de el centro de entrenamiento acuatico.
- Se continua con el trasporte interno de materiales del centro de acopio a la PTAR aguas negras.
- Se Vacea Pedestal Para la cubierta metálica de la Planta de aguas negras y se continua con el vaceado de la viga de amarre
- Se comienza con el despiece de la escalera de la Petap de agua potable se toma como modelo la escalera ya existente para uno de los tanques, se le pide concentimiento a la supervisión técnica

| RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR DE OBRA. |
|---|---|
| Michael Forero Urbano | Mantez Fernández |

5/09/2026 Sabado

OBRA: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia
UBICACION: Zona de control, PTAR Aguas negras., Centro de entrenamiento acuatico
HORA : 7:00 - 1:00 pm
C Climaticas = Soleado

PERSONAL EN OBRA.
Maestro de obra. - 4 ayudantes, 3 oficiales Profesional SST Residente. de obra, Profesional Administrativo

AVANCE Y ACTIVIDADES
- Se continua con excavación de solado concreto en la Piscina y con demolicion de Placas en concreto.
- Se vaccan 4 dados o pedestales en la PTAR Aguas negras y se llenan huecos afogados por las excavaciones para nivelar la zona de trabajo.
- Se continua la aplicación de una segunda mano de Pintura para los pasamanos torre de Control.

| RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR DE CONTRATO |
|---|---|
| Michael Foro Urbano | Mantez Fernández |

7/04/2026 OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Ictioca
LUNES UBICACION: Torre control, PTAR Aguas negras, Centro de entrenamiento acuatico
HORA = 7:00am - 5:00pm
C. Climaticos = Soleado

- PERSONAL EN OBRA.
Maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes, Profesional SST.
Residente de obra, Profesional Administrativo

- AVANCE Y ACTIVIDADES:
- Se realizo visita a la Piscina con la Supervición técnica para determinar que se procede a realizar para continuar con el vaceo de zapatas.
- Se determina que un indicio es el nivel freatico que hay en el Sector debido a aguas subterraneas, se pide evacuar el agua en su totalidad, para poder que llene de nuevo y tomar mediciones de empozamiento y asi determinar si es nivel freatico, determinando esto se tomaran medidas y directrices para el vaceo de zapatas
- Se hace visita a los puntos de cambio de cielo en pvc y la instalacion de Muro en drywall.
- Se continua acordando la zona de llenos y moviendo la tierra sobrante en la PTAR aguas negras
- Se retocan puntos de las zonas de descanso en la torre de control y se detallan Puntos que requieren soldadura.
- Se continua con el corte y Figuracion de Acero pre fundaciones de Piscina.
- Se continua con la excavacion de las zapatas abiertas se procede a sacar el agua para poder excavar.
- Se descubren las huecos excavados para hacer la prueba y determinar el nivel de llenado que se presente, despues de un dia entero.

INGRESO MATERIALES
Ingresan 4 cuerpos de andamios con 8 cancs o tablones

- Incidencias o Retrasos.
- Se pospone labores a las 3:30 pm para atender una reunion por parte de la fuerza Aerea (en la cual se deja establecido el no uso del celular por parte de los obreros de Construservicios sas esto con el fin de cumplir las normas y preservar la seguridad de la Base..

| RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR DE CONTRATO |
|---|---|
| Michael Leonardo Forero | Martz Fonseca |

08/09/2026 Martes
OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Fuerza Aerea Leticia.
UBICACION = PTAR aguas negras, Piscina, Rancho de Tropa y Torre control.
HORA = 7:00am - 5:00 pm.
Clima = Soleado

PERSONAL EN OBRA.
- Maestro de obra. 3 ayudantes 3 oficiales Profesional SST Residente de Obra, Profesional Administrativo

AVANCE Y ACTIVIDADES
- Se comienzan actividades en alojamientos de Soldados BRAVO en la limpieza y ligada de Perfil estructural de las Cubiertas.
- Se comienza a nivelar zona entre viga de amarre y Anden para llenar compactado y Vaciar de Concreto en PTAR.
- Se instalan Platinas Para Pintar con anticorrosivo
- Se continua con la demolición de Placas en el Centro de entrenamiento acuático
- Se continua con corte y Figuración de hierro para las fundaciones de la Piscina.
- Se realiza reunion de salud y Seguridad en el trabajo a las 10:30 de la tarde. Se tocan temas de Alturas y se hacen recomendaciones para el uso adecuado de equipos de seguridad y tener documentación al dia se da charla general y se socializa el tema de dejar los

celulares guardados en Archivo

Inconvenientes o Retrasos
- Se recalienta el taladro Demoledor a las 3 pm toca. parar actividades para hacerle mantenimiento.

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero

SUPERVISOR DE CONTRATO
Madeleine Fernández

09/09/2026 MIERCOLES
OBRA: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Acero Leticia
UBICACION: Centro de entrenamiento ecuestre, Retiro aguas negras alojamiento Soldados BRAVO.
HORA = 7:00 am - 5:00 pm
Condiciones Climaticas: Soleado.

PERSONAL EN OBRA:
Maestro de obra, 3 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST
Residente de Obra Profesional Administrativo, Gerente. Consorcio

Avance y Actividades:
- Se comienza con la fabricación del borde de muro o cuanco para instalación de reja. que protege el pozo séptico
- Se. mueven las tuberias para acomodar los desagues y poner a trabajar las bombas. (PTAR)
- Se coloco protección adicional en la Piscina para evitar ensuciar el agua con particulas de la excavacion.
Se continua con excavaciones en la Piscina. para las. fundaciones.
- Se saca el agua de los pozos que estan a nivel. para determinar la cantidad de agua que. se vuelve a presentar y el nivel que sube.
- Se realiza analisis de. riesgos para determinar si podemos seguir con la actividad. del ITEM 15.2. (se. deja. por. sentado la forma de trabajo = Se armaron dos andamios juntos para la Seguridad del trabajador y se pide Que los Plataformas de los andamios

estén amarrados. Se autoriza continuar la Actividad
Se hace recorrido con el señor Cesar Cruz Gerente de
la empresa constructora y se detallan Actividades y se
le muestra el avance y los pormenores que existen en el
momento. Se procede a la compra de materiales para la
estructura metalica de la PTAR.

RESIDENTE DE OBRA
Michael Conrado Forero U

SUPERVISOR DE OBRA
Martez Fernández

10/09/2026 Jueves

OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo Iqueica
UBICACION = Centro de entrenamiento Acuatico, PTAR Aguas negras
HORA = 7:00am - 5:00pm
C. Climaticas = Soleado

- PERSONAL EN OBRA:

Maestro de obra, 3 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST - Residente de Obra, Profesional Administrativo.

- AVANCE Y ACTIVIDADES

Se continua con la fabricacion de el balde para la tapa de pozo septico de la PTAR.
- Se dispone material sobrante de la Pisana, para rellenar espacios con desnivel a los alrededores.
- Se continua con la excavación y nivelación de Viga de amarre en la Pisana.
- Se continua con el amarre de hierro para zapatas y Pedestales para la estructura de la Pisana
- Se continua con la limpieza de estructura metalica de la Cubierta de los Soldados BRAVO

RESIDENTE DE OBRA
Michael Conrado Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO
Martez Fernández

11/09/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Base Aerea Ushuaia
Viernes UBICACION = Centro entrenamiento acuatico, PTAR. aguas negras.
Alojamiento Soldados BRAVO
HORA = 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticas = Soleado

- PERSONAL EN OBRA
Maestro de Obra, 3 ayudantes, 3 oficiales, Profesional SST,
Residente de Obra, Profesional Administrativa

-ACTIVIDADES Y AVANCE

- Se termina de recoger el tema de escombros y movimientos de tierra sobrante para despejar el lugar en la PTAR.
- Se continua con el armado del Hierro para las fundaciones de la Piscina.
- Se Continua con la demolicion de Placa para Viga de amarre de la estructura de la Piscina
- Se desencopra el Borde de la estructura de la tapa del pozo de la PTAR.
- Se continua Sacando Sobrantes de la Piscina para disponerlo en zonas que tienen desnivel.
- Se continua con la limpieza de la estructura metalica de Alojamiento soldados BRAVO
- Se toman medidas del nivel freatico de las excavaciones de las zapatas para volver a medir el nivel y se observa que conserva el mismo nivel que las veces anteriores.
y se determina con la supervision del contrato que se esperara hasta el lunes para tomar una decision
- Se realiza comite de obra.:
Se habla sobre temas de materiales. como la teja para la cubierta de parqueaderos optando por la posibilidad de cambiarla por otro tipo de material y asi mismo de. Generar un APU nuevo para el soporte de este material que sera una estructura metalica de tuberia de 1/2" x 1/2"

· [illegible] pendiente y [illegible] misma

tambien se prepara un cronograma anticipando a las actividades generales segun la disposición de materiales y actividades en ejecución

tambien se pide de manera muy respetuosa unas medidas y especificaciones de algunos ITEM para su compra o su fabricación. (la tapa de inspección de los tanques, la [illegible] y algunos diseños en puertas y escaleras) se deja claro que se puede tomar de referencia los elementos con iguales condiciones ya instalados en la Base.

INGRESO MATERIALES

Se ingresa el cielo falso en PVC para los alojamientos de Soldados BRAVO

Se ingresan lavamanos de Pedestal para el ESCOFI 1, 2, 3

· Se Compran Accesorios para arreglo de Baños, Uniones, y Semicodos 3, Tee de 2", 1 Pega PVC, limpiador, Alambre, Discos corte 4" para metal.

- RETRASOS E INCIDENTES.

Se llego a llover despues de la una de la tarde y escampo despues de las dos

RESIDENTE DE OBRA — Michael Coronado Forero

SUPERVISOR DE CONTRATO — Martin Hernández

Sabado 12/09/2026 OBRA: Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo Leticia

UBICACION: PTAR Aguas negras, Centro de entrenamiento Acuatico Alojamiento Soldados Bravo

HORA = 7:00am - 1:00pm

C. Climaticos: Soleado

- PERSONAL EN OBRA.

Maestro de obra, 3 ayudantes, 3 oficiales Residente de Obra.

Profesional SST, Profesional Administrativo

- AVANCE Y ACTIVIDADES
- Se continua con limpieza, desengrase. y preparación de estructura metálica.
- Se. continua con la figuración de hierro para fundaciones de la Piscina
- Se. Continua la demolición de Placas para viga de Amarre en. centro de entrenamiento Acuatico
- Se continua con el armado de Vigas y Pedestales para las fundaciones de la Pergola del Centro de entrenamiento acúatico.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Leonardo Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

14/09/2026 lunes.

OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo leticia
UBICACION = PTAR Aguas negras, Centro Entrenamiento Acuatico, Alojamiento Soldados BRAVO
HORA : 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticas = Soleado

- PERSONAL EN OBRA :
Maestro de Obra, 3 ayudante. 3 oficiales. Residente de Obra Profesional SST, Profesional Administrativo

- ACTIVIDADES Y AVANCE
- Se continua con el desplazamiento de. material sobrante para las zonas con desnivel en los alrededores del centro de entrenamiento acúatico
- Se continua con la limpieza de estructura metálica en el alojamiento de Soldados Bravo
- Se termina de Armar el hierro que va instalado en las fundaciones de la Pergola de Piscina.
- Se arregla dos carretillos para trasportar materiales a los alojamientos Soldado Bravo.

- Materiales:
- Se ingresa estructura metálica para comenzar con la Cubierta de la PTAR Aguas negras
- Tubo 100 x 100, 1mm. 5 und.
- Tubo 120 x 60, 2mm: 26 und.
- Tubo 150 x 50, 1mm 3 und
- Tubo 150 x 100, 1mm 3 und.
- Soldadura
- Perfil c negro 160 x 60 2mm : 27 und

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO
Maritza Fernández

15/09/2026 Martes

OBRA: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia
UBICACION: Torre de control, PTAR aguas negras, Centro de entrenamiento Acuatico, Alojamiento Soldados Bravo.
HORA = 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticas: Soleado

PERSONAL EN OBRA
Maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes, Profesional SST, Profesional administrativo. Residente de Obra

-ACTIVIDADES Y AVANCE
- Se empieza a corregir los defectos que se presentan en la torre de control se remplaza platina. y se remplaza tubo para el pasamanos.
- Se Comienza con el corte de la tubería para la instalación de las columnas de la estructura de la PTAR aguas negras.
- Se comienza con el resane de los muros para encubrir bajas de Soldados BRAVO.
- Se Continua con el llenó de zonas con nivel bajo para la disposición de material excavado, en centro de entrenamiento acuatico.
- Se comienza con la instalación de la perfilería para las Columnas de la estructura metálica de la PTAR aguas Negras
- Se comienza con el desmonte del Granito de la Piscina zona de niños.

Se para el trabajo de la PTAR para que la supervisión técnica del contrato revise la altura y nivel y Cerramiento la estética del lugar

- Se descarga el parqueadero en alojamiento de Oficiales Casa N° 10 y N° para el remplazo de pisos

- INGRESO MATERIALES
- TEJA STEEL STANDING PARA PTAR aguas negras, lavandería, PTAP. agua potable, Enchape Baños Soldados BRAVO, Porcelanato Alojamiento Oficiales.

RESIDENTE DE OBRA
Michael Lavado Fuero U.

SUPERVISOR CONTRATO
Mantenimientos

16/09/2026 MIERCOLES
OBRA = Mantenimiento Preventivo x Correctivo Grupo Aereo Leticia
UBICACION = PTAR aguas negras, Centro de entrenamiento Acuatico, Alojamiento oficiales, Alojamiento soldados Bravo
HORA = 7:00 AM - 5:00 PM.
C Climatica = Soleado

- PERSONAL EN OBRA
Maestro de Obra, 3 ayudantes, 3 oficiales, 1 personal SST Personal administrativo, Residente de Obra

- ACTIVIDADES Y AVANCE
Se continua con la limpieza y traslado de material sobrante. para las zonas con desnivel en Centro de entrenamiento acuatico.
- Se continua con la demolición de. Granito de la Piscina. zona de niños
- Se inicio con la demolicción de enchape en la casa de. Oficiales/casa 10
- Se continua con la instalacion de estructura en la PTAR agua negras
- Se desmonta el ciclo. en PVC. del baño de Soldados BRAVO.
- Se Continua con. el relleno de Recoque de los Baños Soldado BRAVO
- Se le. pregunta a la supervisión técnicas que si se puede continuar con el vaceo de fundaciones para la pergola de la Piscina.
- Se le pide autorización para seguir con la estructura metálica.

de la cubierta de la PTAR Aguas negras.

- TRABAJOS MATERIALES

Ingresan materiales como discos de cortes de Acero, disco corte porcelanato, Cinceles. Herramientas de mano Atadores, Taladros. Discos Flash, Pega, Limpiador.

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

17/09/2026 Jueves
OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Arcco Ictheca
UBICACION = PTAR aguas negras, Piscina, Alojamiento operarios, Alojamiento Soldados
HORA = 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticos = Soleado

- PERSONAL EN OBRA

Maestro de Obra - 3 ayudantes 3 oficiales Profesional SST
Profesional Administrativo Residente de Obra

AVANCE Y ACTIVIDADES

- Se ~~acaba~~ con el desmonte del enchape en la vivienda Fiscal 10 - Se hacen apiques para comprobar la base donde se encuentra el molino
- Se Continua con el desmonte de Ductos en el centro de entrenamiento Acuatico
- Se continua con la instalacion de Estructura metálica para la Cubierta de la PTAR aguas negras se reusa con la supervisión técnica la altura de las columnas y se aprueba para poder Continuar con la parte superior, tambien se pregunto por el vaciado de concreto para las fundaciones de la PTAR y se deja dicho que hasta el dia lunes 20/09/2026 podemos continuar, para poder intervenir y determinar de donde proceda el agua que Brota de las excavaciones

Se continua con resane y Recubque de los Canes de Soldadura Bravo.
Se Continua con la limpieza y detalles de la estructura metálica de Soldaduras Bravo

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimientos

18/02/2022 VIERNES
OBRA: Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo Catam
UBICACION: PTAR. Alojamiento Soldaduras Pixano, Alojamiento. Casados
HORA: 7:00 am - 5:00 pm.
C. Climatica: Soleado

-PERSONAL EN OBRA
Maestro de obra. 3 ayudantes. 3 oficiales. Profesional SST. Profesional Administrativo. Residente de Obra.

AVANCE Y ACTIVIDADES.
- Se continua con la estructura metálica de la PTAR. aguas negras.
- Se continua con el desmonte de Ladrillos y Cerramiento en el Cuarto de enterramiento acústico
- Se Continua con el desmonte de enchape. de casa oficiales Casados casa 10.
- Se Continua con la limpieza y pintura de estructura metálica en Alojamientos Soldados
- Se Acaba de demoler el baño que faltaba en alojamiento Soldados Bravo

Ingreso Materiales.
- Ladrillos para ajuste Cubierta Cuarto Maquinas
- Malla para Pega pero Plastico.
- Soldadura, 10 Bultos de Pega para enchape.

RESPONSABLE DE OBRA
Michael Leonardo Forero U

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimientos

Residente de Obra, Profesional Administrativo

- AVANCE Y ACTIVIDADES.

- Se continua con detalles de Soldadura para la PTAR de aguas negras.
- Se encuentran daños en la tubería de la Casa de oficiales y se procede a realizar la demolición y respectivas Correcciones para poder continuar con el proceso de los pisos.
- Se continua con la fabricación de las divisiones de las Camaras de alojamientos de Soldados.
- Se continua con la pintura de la estructura metálica de los alojamientos de Soldado Bravo (Segunda Capa).
- Se Continua con el enchape de los Baños de los Soldados Bravo.
- La supervisión del contrato nos autoriza continuar con la demolición de. Granito de Piscina de los niños para retirar el. alistado del concreto.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael (ecnardo Forero)

SUPERVISOR DE CONTRATO
Maritza Hernandez

22/09/2026 Martes

OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Aereo leticia
Ubicacion = PTAR aguas negras Centro de entrenamiento Acuatico. Alojamiento Casados, Alojamiento Soldados Bravo
Hora = 7:00 am - 5:00 pm
C Climaticos = Soleado

- AVANCE Y ACTIVIDADES

- Se continua con la resoldada y Pulida de Puntos Soldadura en PTAR aguas negras
- Se comienza a limpiar y a pintar con anticorrosivo la Ptar de aguas negras
- Se Canchan paredes y pisos en busco de unas Filtraciones de. agua en Caso no de Alojamientos de oficiales y suboficiales casados por peticion del supervisor del contrato para detectar mas filtraciones.

- Se termina de demoler el piso donde el Sr. Ernesto Flor tenia sus cosas (Habitacion Principal)
- Se fabrican más divisiones para los camarotes de Alojamientos de Soldados Bravo.
- Se Continua con el enchape de las duchas de alojamientos Soldados Bravo
- Se continua con la limpieza de la estructura Metálica de Cobertas de alojamiento de soldados Bravo.
- Se continua con demolicion de Granito en Piscina de niños en el centro de entrenamiento Acuatico
- La supervisión del Proyecto nos autoriza a continuar con la parte de los fundaciones de la estructura de la Piscina

INCIDENCIAS Y RETRASOS

- Se presentan lluvias despues de las 12:00 pm hasta las 3 pm. postergando los trabajos de la Piscina

Ingreso Materiales

Se compro Arena, Cemento y Productos Sika para impermeabilizar los muros y Concretos.

Se compro. Sikaset, 123 kg.

RESIDENTE DE OBRA. Michael Leonardo Fonseca

SUPERVISOR CONTRATO Mantenimiento

23/09/2026 MIERCOLES

OBRA.= Mantenimiento Correctivo y Preventivo Grupo Acico Leticia
UBICACION= Alojamiento Soldados Bravo, Centro de entrenamiento acuatico. PETAR aguas negras
HORA : 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticos = Soleada.

Avance y Actividades

Se comienza el vaceo de muros de nivelacion. para la instalacion de el porcelanato en Casa 10 de Oficiales, una vez finalizado el alistado de piso y colocacion de polibretano para impermeabilizar

- Se Revisan los arreglos de los tubos y no se observa más fuga. se procede con los morteros
- Se. Fabrican Soldados en Fundaciones de. Centro de entrenamiento Acuatico. (Zapatas y vigas).
- Se continua. Fundendo las Placas para las duchas de los camados en Alojamiento Soldados Bravo.
- Se instala el acero de refuerzo para el Vaceo de. Zapatas en Centro de entrenamiento Acuatico.
- Se continua demoliendo el Granito de. la zona de. niños en el Centro de entrenamiento Acuatico
- Se Continua enchapando las paredes de los duchas de Alojamiento de Soldados.
- Se. Continua la limpieza de la estructura Metálica de la Cobierta de. Alojamiento soldados Bravo.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Conrado Forero C.

SUPERVISOR CONTRATO.
Mantzoffuerte

24/09/2026 Jueves

OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Aereo Leticia.

UBICACION = Alojamientos Oficiales, centro de entrenamiento Acuatico., Alojamiento Soldados Bravo

HORA = 7:00am - 5:00pm.

C. Climaticas = Soleado.

- AVANCE Y ACTIVIDADES

- Se continua con el vaceo de mortero impermeabilizado en casa de oficiales Casa 10
- Se continua la demolición de el piso en granito de la Piscina. (Niños).
- Se Comienza el vaceo de zapatas para Fundaciones de la cobierta en la Piscina
- Se. Continua Con el vaceo de Placas en concreto para. ducha de los camados de Alojamientos soldados Bravo
- Se continua enchapando los baños de Alojamientos Soldados Bravo

- Se continua con la limpieza y pintura de. Cubierta Metálica de Alojamiento Soldados
- Se detecta en la zona de Dush de ornacles. de los soldados BRIWO que tienen irregularidades, se le notifica a la parte encargada para el respectivo arreglo y se deja. evidenciado el arreglo
- Se bajan los Puntos de casa 10 para la instalacion del mortero

RESIDENTE DE OBRA: Michael Conado Fonseca U
SUPERVISOR CONTRATO: Mantenimientos

25/09/2026 OBRA = Mantenimiento Correctivo y Preventivo Base Aerea Leticia
Viernes UBICACION = Centro de Entrenamiento Acuatico, Casa Oficiales Cosacos
Alojamiento Soldados Bravo
HORA = 7:00 am - 5:00 pm.
C. Climaticas = Soleado

PERSONAL EN OBRA =
Maestro de Obra - 3 oficiales, 6 ayudantes, Profesional SST
Profesional Administrativo, Residente de Obra

-AVANCE Y ACTIVIDADES
- Se continua con el Vaceo de los zapatas de Centro de entrenamiento Acuatico
- Se comienza con la fabricación de la formaleta de los pedestales.
- Se fabrica muro en ladrillos para la Cubierta de el Cuarto de maquinas en el centro de entrenamiento Acuatico
- Se deja un dia de Curado y Secado al mortero de casa 10 para iniciar enchape el dia. 26/09/2026
- Se Comienza con mantenimiento de Persianas en Alojamientos de Soldados Bravo
- Se continua enchape de Pared de Baños de Alojamientos Soldado Bravo.

- Se continua con la aplicación de anticorrosivo en la PTAR aguas negras

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero U.

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

26/09/2026 Sábado

OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Base Aerea Ieficia
UBICACION = Alojamiento Soldados Bravo, Centro de entrenamiento Acuatico, Alojamiento Oficiales Casados
HORA = 7:00am - 5:00 pm.
C. Climatica = Soleado

PERSONAL EN OBRA
Maestro de Obra. 3 oficiales - 6 ayudantes Profesional SST. Profesional Administrativo, Residente de Obra.

AVANCE Y ACTIVIDADES.

- SE COMIENZA EL ENCHAPE DE LA CASA de oficiales casados. se empieza por la sala, Comedor (Casa 10).
- Se vaccan dos Pedestales de la estructura de la Pergola en el centro de entrenamiento Acuático.
- Se continua con el mantenimiento de Persianas. en Alojamientos Soldados Bravo
- Se realiza Aseo y Orden en los frentes de trabajo.

RESIDENTE DE OBRA
Michael Leonardo Forero U.

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

27/09/2026 Domingo

OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Base Aerea Ieficia
UBICACION = Alojamiento Oficiales Casados
Hora = 7:00 am - 4:00 pm
C. Climaticas = Soleado

- PERSONAL EN OBRA
- Maestro de Obra, 1 oficial 2 ayudantes

Actividades y Avance
- Se continua con el enchape del parqueadero en la casa de oficiales, oficiales (casa 10)

RESIDENTE DE OBRA
Yhichael Leonardo Forero

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

23/04/2026 Lunes
OBRA: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Base Aerea Melgar
UBICACION: Centro entrenamiento Acustico, Casa oficiales Casados Alojamientos Soldados Bravo
HORA: 7:00 am - 5:00 pm
C. Climaticos: Soleado

PERSONAL EN OBRA

Maestro de Obra, 3 oficiales, 3 ayudantes, Profesional SST
Profesional Administrativo, Residente de Obra

Avance y Actividades
- Se continua el enchape de la casa 10 de Alojamientos de Soldados
- Se continua con el Vaciado de Pedestales de Fundaciones de la Pisana.
- Se continua con el mantenimiento de pergolas en Alojamientos de Soldados Bravo
- Se continua con la demolicion del granito en la piscina de niños del centro de entrenamiento acustico.
- Se continua con el mantenimiento de estructura de Cubierta de alojamiento Soldados Bravo
- Se sigue con el proceso de pulir la soldadura en la PTAR aguas negras
- Se arma viga de amarre para fundiciones de la Cubierta de centro de entrenamiento acustico (instalacion)
- Se inicio mantenimiento Estructura metalica de Alojamiento AIFA

RESIDENTE DE OBRA
Yhichael Leonardo Forero

SUPERVISOR DE CONTRATO
Mantenimiento

29/09/2026 OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Base Aerea Leticia
Martes UBICACION = Centro de entrenamiento acuatico, DTAR aguas negras, Casa Alojamiento Oficiales Casados, Alojamientos Soldados Bravo
HORA = 7:00 am - 5:00 pm.
C. Climaticos = Soleadas

* PERSONAL EN OBRA.
Maestro de Obra, 7 ayudantes, 3 opicales, Profesional SST, Profesional Administrativo, Residente de Obc.

* AVANCE Y ACTIVIDADES
Se empieza con la instalacion del socalo de casa 10 de. Opicales.
Se continua con la demolicion del granito de la Piscina de. niños en el centro acuatico.
Se. termina Vaciado de Pedestales y se hace el filo de los momos para. nivelar y Vaciar la Placa demolida.
Se termina de Quitar los ladrillos de la pare. de la piscina de. adultos del Centro de entrenamiento acuatico.
Se termina el mantenimiento de las pergolas de Alojamiento de. soldados Bravo.
Se termina. con el mantenimiento de estructura metalica de. alojamiento Soldados Bravo.
Se continua. pulendo la soldadura. de la estructura de la DTAR de aguas negras.
se comienza con la Reparación de la reja de la Poza de. aguas negras, se le quita la malla, se pule y se pinta de nuevo, se le instala malla nueva para Proteger el pozo.
se llama al proveedor de la arganosa debido a que se rechazó con la entrega de el material, justificando que el dia. 30/09/26. realizaría la. entrega.

Residente de Obra
Michael Leonardo Toro U.

Supervisor de Contrato
Mantenimiento

30/09/2026. OBRA = Mantenimiento Preventivo y Correctivo Grupo Acreo leticia
Miercoles UBICACION = PTAR aguas negras. Alojamiento oficiales casados,
Alojamiento Soldados Bravo. Alojamiento Profesores
Centro de entrenamiento Acuatico.
HORA = 7:00am - 5:00pm.
C. Climaticas = Soleados.

* PERSONAL EN OBRA:
Maestro de Obra, 6 ayudantes, 3 oficiales. Profesional SST
Profesional Administrativo, Residente de Obra.

* AVANCE Y ACTIVIDADES
- Se continua con el enchape de porcelanato en casa de oficiales casados. (casa 10).
- Se realiza resane de los tubos expuestos para reparar las humedades (casa 10).
- Se continua con la pintura y Pulendo soldadura en la PTAR Aguas negras.
- Se termina de Pulir y Pintar la Reja de Pozo Séptico de la Peter.
- Se continua con la demolición del granito de la Piscina de ninos y adultos del centro de Entrenamiento Acuatico.
- Se instala la Viga de amarre y se ancla el hierro para hacer una parrilla y Reforzar el concreto para darle más rigidez.
Se fabrican Cilindros Para llevar al laboratorio y Comprobar la resistencia del concreto.
Se fabrican Placas en concreto Para la reparación de los canales de Alojamiento Soldados Bravo
Se continua con la limpieza de la estructura metalica de el alojamientos soldados Alfa

* INGRESO MATERIALES.
Ingresan 60 Bultos de Pegacos.

RESIDENTE DE OBRA.
Michael Conrado Forero C.

SUPERVISOR DE CONTRATO

# INFORMES CONTRATISTA

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 10 |
| | | Vigencia | 3/12/2026 |

## 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 9/14/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 9/8/2026 | **AL:** | 9/14/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **CONTRATISTA** | CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | |
| **OBJETO** | “Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas” | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 7/23/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/30/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 1,523,088,203.00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 |

## 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| AMPARO | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | 24/06/2026 | 04/06/2027 | $ 456.926.461,00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** | 5% | 24/06/2026 | 04/12/2029 | $ 76.154.411,00 |
| **Estabilidad y calidad de la obra.** | 50% | 04/12/2026 | 04/12/2031 | $ 609.235.282,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Patronal** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Contratistas y subcontratistas** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Vehículos propios y no propios** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |

## 3- CONTROL MODIFICATORIOS

| **MODIFICATORIO No.1** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |

## 4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

| **Ensayos, Diseños y Otros** | | **Materiales en Obra** | | **Equipos en Obra** | | **Personal en obra** | | **Dedicacion contractual** | **Dedicacion ejecutada** | **Cumplio/ No cumplio** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| N/A | | Arena | 5 m3 | Palas | 4 | **Residente de obra**: MICHAEL URBANO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Cemento | 80 unidades | Picos | 1 | **Profesional SST:** GONZALO OCHOA | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Pintura | 3 unidades | Carretas | 1 | **Profesional administrativo:** CAMILA CASTELO BRANCO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Anticorrosivo | 8 unidades | Barra | 1 | Maestro de obra | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Removedor | 3 unidades | Valdes | 5 | Oficiales | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Plástico | 1 rollo | Rodillos | 10 | Ayudantes | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Lamina HR 6 mm | 1 unidad | Brochas | 10 | | | | | | |
| | | Alambre | 5 kg | Espatulas | 6 | | | | | | |
| | | Disolvente | 1 uniad | Pulidoras | 2 | | | | | | |
| | | Gravilla | 10 m3 | Taladros | 3 | | | | | | |
| | | | | Discos de corte | 10 | | | | | | |
| | | | | Manguera de nivel | 1 | | | | | | |
| | | | | Herramientas menores | 10 | | | | | | |
| | | | | Elemetnos de protección | | | | | | | |
| | | | | Andamios | 4 secciones / 8 tablones | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | 10 | | | |

## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| **% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)** | 3.73% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 7 (01 al 07 sept 2026)** | 1.30% | **5.46%** | **48.52%** | **-43.06%** |





















| | | |
|---|---|---|
| **Semana 8 (08 al 14 de sept 2026)** | 0.43% | **GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO** |
| **Semana 9** | 0.00% |  |
| **Semana 10** | 0.00% | |
| **Semana 11** | 0.00% | |
| | | |



**GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS**

| CAPÍTULOS | AVANCE | GRÁFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **15.64%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **270.71%** |
| 3. CIMENTACIÓN | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **74.84%** |
| 4. ESTRUCTURA | PROGRAMADO |  | **60.78%** |
| | EJECUTADO | | **6.33%** |
| 5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO |  | **59.19%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 8. PAÑETES Y REVOQUES | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 9. PISOS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **44.63%** |
| 10. CUBIERTAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 11. CIELO RASO | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC | PROGRAMADO |  | **79.62%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 13. VIDRIOS Y ALUMINIO | PROGRAMADO |  | **62.08%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO |  | **62.80%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 15. PINTURA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **9.36%** |
| 16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| **ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO** | | | |
| 1 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 2 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 3 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |

## 6- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 131 | 54 | 77 |

## 7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





## 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

**ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS:**
NO EJECUTADO

**ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE:**
Inician actividades de limpieza y lijado en los perfiles de la estructura
**ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA):**
NO EJECUTADO

**CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO:**
Se continúa con el corte y figurado del acero de refuerzo requerido para el vaciado de las zapatas y vigas de cimentación. De manera paralela, se finaliza el armado del acero correspondiente a estos elementos, dejándolo dispuesto para las actividades posteriores de cimentación.
Con el fin de proteger la piscina y evitar su contaminación con residuos provenientes de las actividades de excavación y movimiento de tierras, se realiza la protección del área. Asimismo, se mantiene el seguimiento al nivel del agua presente en las excavaciones, realizando verificaciones periódicas de su comportamiento.
Se avanza con la excavación para las vigas de amarre y se ejecutan labores de limpieza y organización del área de trabajo. El material producto del movimiento de tierras es dispuesto en zonas aledañas previamente definidas, utilizándolo para la nivelación del terreno.
Finalmente, se mantiene en observación la presencia de agua en las excavaciones y se espera realizar una nueva verificación durante la siguiente semana, con el propósito de determinar el comportamiento de la filtración y establecer las condiciones necesarias para dar continuidad a las actividades de cimentación.

**SANIDAD:**
NO EJECUTADO
**RANCHO DE TROPA:**
NO EJECUTADO
**CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES:**
NO EJECUTADO
**PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS:**
NO EJECUTADO
**KIOSCO Y BAR:**
NO EJECUTADO
**CANILES:**
NO EJECUTADO
**DESPACHO:**
NO EJECUTADO

**TORRE DE CONTROL:**
Se realiza análisis de riesgos asociado a la ejecución de la actividad de pintura en el ítem 15.2, con el propósito de evaluar las condiciones de seguridad existentes y determinar la viabilidad de dar continuidad a las actividades previstas. Como medida preventiva para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y proteger al personal operativo, se realiza el armado e instalación de dos (2) secciones de andamios, verificando su disposición para facilitar la ejecución segura de las labores.

**ESCOM:**
NO EJECUTADO
**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE:**
NO EJECUTADO

**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS:**
Se inicia la actividad de nivelación del terreno ubicado entre las vigas de amarre y la placa de concreto, con el propósito de preparar el área para la ejecución del lleno, compactación y posterior vaciado de concreto.
Asimismo, se realiza la instalación de las platinas, dejándolas preparadas para la aplicación del sistema de pintura correspondiente. De manera paralela, se inicia la fabricación del bordillo del pozo séptico, destinado a servir como soporte para la instalación de la reja de protección. Una vez realizado el vaciado del bordillo y cumplido el proceso inicial de fraguado, se procede con su desencofrado.
Adicionalmente, se realizan trabajos de adecuación de la tubería para ajustar la disposición de los desagües y permitir la correcta instalación y puesta en funcionamiento de las bombas.
Se adelanta la adquisición de la estructura metálica requerida para la ejecución de las actividades previstas y se realizan labores de limpieza y retiro de escombros y material producto del movimiento de tierras, con el fin de

## 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

| | Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREELIMIRARES | 1,4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS: La actividad se encuentra a la espera de la llegada del material requerido para su ejecución. Una vez recibido, se prevé retomar las actividades aproximadamente una semana después, con el fin de organizar el frente de trabajo y ejecutar de manera continua la demolición y las actividades posteriores contempladas. | SI | | NO | x |
| | 1,7 DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0,15M: La actividad ha presentado una mayor duración respecto a lo inicialmente previsto, debido a que durante su ejecución se identificó un espesor y un área de intervención superiores a los contemplados inicialmente. Esta condición incrementó los tiempos requeridos para la demolición y, en consecuencia, generó un desplazamiento en la programación de las actividades posteriores.<br>Adicionalmente, durante la ejecución de las excavaciones para las zapatas se evidenció la presencia de filtraciones de agua, situación que fue atendida e informada oportunamente al supervisor del contrato. Ante esta condición, se estableció la necesidad de realizar intervenciones en la zona con el propósito de determinar la procedencia del agua y definir las medidas necesarias para su manejo.<br>Actualmente, se encuentra pendiente la autorización para continuar con la instalación del acero de refuerzo y el vaciado de las zapatas, una vez se determine y atienda la condición asociada a las filtraciones de agua, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades de cimentación. | SI | | NO | x |
| | 1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la culminación de las actividades de demolición de los acabados existentes. Una vez finalizada la demolición, se procederá con el resane y preparación de las superficies, para posteriormente ejecutar la reparación integral de los pisos en concreto. Esta secuencia busca garantizar la continuidad de las actividades y evitar que los trabajos queden temporalmente inconclusos. | SI | | NO | x |
| | 1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO: Se realizó el despiece y verificación de los elementos correspondientes a los muebles, los cuales actualmente se encuentran en proceso de fabricación. El desmonte de los muebles existentes se realizará de manera progresiva en sitio, una vez sean recibidos los elementos nuevos fabricados, con el fin de garantizar la continuidad entre el retiro y la posterior instalación. | SI | | NO | |
| | 1,14 CORTE, DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la llegada de la teja tipo STEEL STANDING SEAM, debido a que se requiere contar previamente con el nuevo material para evitar dejar expuesta el área intervenida. Una vez se disponga de la teja en obra, se dará inicio al corte, desmonte y retiro de la estructura metálica existente. Cabe resaltar que el material asignado para esta actividad ya se encuentras en camino a la ciudad | SI | | NO | |
| | NOTA: Las actividades que presentan retrasos se encuentran principalmente condicionadas por la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante la ejecución. Una vez se cuente con los materiales requeridos y se habiliten las áreas de intervención, se tiene previsto reforzar el personal destinado a estas actividades, con el propósito de acelerar su ejecución, recuperar los tiempos afectados y garantizar la continuidad de las actividades posteriores conforme a la programación actualizada. | SI | | NO | |
| ESTRUCTURA | La ejecución de las actividades correspondientes a este capítulo se encuentra condicionada a la llegada del material requerido para su desarrollo. Una vez se cuente con la totalidad de los materiales necesarios, se dará inicio a las actividades previstas, teniendo contemplado su inicio durante la segunda semana de septiembre de 2026. | SI | | NO | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Actividades comtempladas a inicar la segunda semana de septiembre 2026 | SI | | NO | |
| PISOS | 9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se determinó la ejecución del piso atérmico, mediante el incremento de las cantidades correspondientes al ítem 14.7, las cuales pasaron de 250,01 m² a 325,00 m². Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de mantener la instalación del piso en deck contemplada inicialmente, siempre que el balance de cantidades de obra lo permita. En tal caso, se plantea que el deck sea instalado directamente sobre el piso atérmico, de manera que este último mantenga su continuidad como solución base del área y el deck funcione como acabado superficial y zona de estancia para el personal del GAAMA. Esta solución permitiría realizar, en caso de ser necesario, el posterior mantenimiento, reemplazo o retiro del deck sin afectar la continuidad del piso atérmico que se encuentra debajo. | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** Reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

Se realiza reunión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en la cual se abordan aspectos relacionados con la ejecución de actividades en alturas y las medidas preventivas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante el desarrollo de las labores. Se realizan recomendaciones frente al uso adecuado y obligatorio de los elementos y equipos de protección personal, así como la importancia de mantener vigente y disponible la documentación requerida para la ejecución de trabajos en condiciones seguras. Adicionalmente, se desarrolla una charla general de seguridad dirigida al personal presente en obra, reforzando las medidas de prevención y autocuidado.Como parte de las directrices de seguridad y control de acceso, se socializa la disposición de dejar los teléfonos celulares en la guardia durante la permanencia en determinadas áreas de trabajo, con el propósito de evitar distracciones y contribuir al cumplimiento de los protocolos establecidos en obra.

Comité de Obra

Se realiza comité de obra en el cual se revisan y definen diferentes aspectos técnicos, constructivos y de programación relacionados con el desarrollo del proyecto. Dentro de los temas tratados se encuentra la solución para la cubierta de los parqueaderos, para la cual se presenta una nueva alternativa de teja. La propuesta es revisada y aprobada, determinándose que será incorporada dentro del modificatorio que se encuentra en proceso de elaboración. Asimismo, se revisan las cantidades requeridas para la instalación de porcelanato y piso atérmico en el área de la piscina, estableciendo la necesidad de incorporar las cantidades correspondientes dentro de los ajustes del proyecto.
En materia de programación, se solicita realizar una actualización del cronograma de actividades, teniendo en cuenta la disponibilidad y disposición de los materiales en obra, así como las actividades que actualmente se encuentran en ejecución, con el fin de garantizar una programación acorde con las condiciones reales de avance del proyecto. De igual manera, se solicitan medidas específicas de determinados elementos requeridos para su fabricación. Se establece que, para efectos de definición de dimensiones y características constructivas, podrán tomarse como referencia los elementos existentes que presenten iguales o similares condiciones a los que serán fabricados. Entre estos elementos se encuentran las tapas de inspección de los tanques, la escotilla, el diseño de puertas y las escaleras. INGRESA MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LA PTAR, (SIPS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS)
TUBO 100 X 100 = 6 UNIDADES - 120 X 60 = 26 UNIDADES - 150 X 50 =3 UNIDADES - 100 X 5O =3 UNIDADES - SOLDADURA.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | $ 83,098,326.18 | 5.46% | $ 1,439,989,876.82 | 95% |
| Adiciones | N/A | $ 0.00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0.00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | | | | |

## 11- CONTROL PAGOS

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR TOTAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | $ 0.00 | No aplica. |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE | $ 0.00 | |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 0.00 | |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 | $ 0.00 | |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0.00 | |

**12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)**

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):**

Condiciones climaticas generales, Días soleados

**ELABORÓ:**

Michael Leonardo Forero Urbano

Michael Leonardo Forero Urbano
Residente de Obra
Firma y Posfirma

**REVISÓ:**

César Augusto Cruz Chacón
Representeante Legal
Firma y Posfirma


**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)**




Adecuación de tuberia - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras



Adecuación de tuberia - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras



Fabricación del bordillo del pozo - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras



Aseo - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras



Corte y figurado del acero de refuerzo - centro de entrenamiento acúatico



Corte y figurado del acero de refuerzo - centro de entrenamiento acúatico



Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo



Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo



Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo



Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo



Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo



Pintura en estructura - Torre de Control



Pintura en estructura - Torre de Control



Pintura en estructura - Torre de Control



Pintura en estructura - Torre de Control



Pintura en estructura, baranda y angulos - Torre de Control

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 10 |
| | | Vigencia | 3/12/2026 |

## 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 9/21/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 9/15/2026 | **AL:** | 9/21/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **CONTRATISTA** | CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | |
| **OBJETO** | “Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas” | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 7/23/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/30/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 1,523,088,203.00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 |

## 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| AMPARO | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | 24/06/2026 | 04/06/2027 | $ 456.926.461,00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** | 5% | 24/06/2026 | 04/12/2029 | $ 76.154.411,00 |
| **Estabilidad y calidad de la obra.** | 50% | 04/12/2026 | 04/12/2031 | $ 609.235.282,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Patronal** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Contratistas y subcontratistas** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Vehículos propios y no propios** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |

## 3- CONTROL MODIFICATORIOS


| **MODIFICATORIO No.1** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |

## 4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

| **Ensayos, Diseños y Otros** | | **Materiales en Obra** | | **Equipos en Obra** | | **Personal en obra** | | **Dedicacion contractual** | **Dedicacion ejecutada** | **Cumplio/ No cumplio** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| N/A | | Arena | 5 m3 | Palas | 4 | **Residente de obra**: MICHAEL URBANO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Cemento | 80 unidades | Picos | 1 | **Profesional SST:** GONZALO OCHOA | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Pintura | 9 unidades | Carretas | 1 | **Profesional administrativo:** CAMILA CASTELO BRANCO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Anticorrosivo | 8 unidades | Barra | 1 | Maestro de obra | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Removedor | 3 unidades | Valdes | 5 | Oficiales | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Plástico | 1 rollo | Rodillos | 10 | Ayudantes | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Ladrillos | | Brochas | 10 | | | | | | |
| | | Alambre | 5 kg | Espatulas | 6 | | | | | | |
| | | Disolvente | 1 unidad | Pulidoras | 2 | | | | | | |
| | | Gravilla | 10 m3 | Taladros | 3 | | | | | | |
| | | Varilla | 276 unidades | Discos de corte | 10 | | | | | | |
| | | Bultos para pega | 70 unidades | Manguera de nivel | 1 | | | | | | |
| | | Lamina super T | 1 unidad | Herramientas menores | 10 | | | | | | |
| | | Platinas | | Elemetnos de protección | | | | | | | |
| | | Malla | | Andamios | 4 secciones / 8 tablones | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | 10 | | | |

















## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| **PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)** | 3.73% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
| EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 7 (01 al 07 sept 2026)** | 1.30% | **10.06%** | **61.21%** | **-51.15%** |

| | | |
|---|---|---|
| **Semana 8 (08 al 14 de sept 2026)** | 0.43% | **GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO** |
| **Semana 9(15 al 21 de sept 2026)** | 4.61% |  |
| **Semana 10** | 0.00% | |
| **Semana 11** | 0.00% | |
| | | |



## GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULOS | AVANCE | GRÁFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **34.14%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **270.71%** |
| 3. CIMENTACIÓN | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **79.46%** |
| 4. ESTRUCTURA | PROGRAMADO |  | **60.78%** |
| | EJECUTADO | | **33.73%** |
| 5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO |  | **59.19%** |
| | EJECUTADO | | **25.19%** |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 8. PAÑETES Y REVOQUES | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 9. PISOS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **44.63%** |
| 10. CUBIERTAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 11. CIELO RASO | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **9.89%** |
| 12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC | PROGRAMADO |  | **79.62%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 13. VIDRIOS Y ALUMINIO | PROGRAMADO |  | **62.08%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO |  | **88.03%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 15. PINTURA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **13.19%** |
| 16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| **ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO** | | | |
| 1 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 2 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 3 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |

## 6- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 131 | 61 | 70 |

## 7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





## 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

**ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS:**
Se inicia el descargue y acopio de material de porcelanato destinado a la intervención de los pisos de las viviendas contempladas dentro del proyecto.
En la vivienda No. 10 se da inicio a las actividades de demolición del enchape existente. De manera complementaria, se realizan apiques para verificar las condiciones de la base sobre la cual se encuentra dispuesto el mortero.
Se inicia el trasiego y suministro de arena para la preparación del mortero requerido en las actividades de intervención de la vivienda No. 10.
Durante el desarrollo de las actividades se identifican daños en la tubería existente de la vivienda No. 10, por lo que se realiza demolición localizada para acceder a la red y ejecutar las respectivas correcciones.

**ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE:**
Se da inicio a las actividades de resane y recuperación de superficies en los baños, como parte de los trabajos de adecuación previstos.
En el cuarto destinado a bodega se inicia el desmonte del cielo raso existente en PVC. De manera simultánea, continúan las actividades de limpieza y lijado de la estructura metálica correspondiente al alojamiento de soldados, como preparación previa para la aplicación del sistema de pintura.
Se continúa con la fabricación de placas adicionales destinadas a las cómodas de los soldados.
Finalmente, se da por terminada la actividad de resane y revoque en los baños del alojamiento de soldados Bravo, quedando las superficies preparadas para las siguientes actividades de acabado contempladas en la programación de obra.

**ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA):**
NO EJECUTADO

**CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO:**
Continúan las actividades de lleno y nivelación en las zonas aledañas al Centro de Entrenamiento Acuático, utilizando material sobrante de las excavaciones para su disposición y aprovechamiento en obra.
Inicia la demolición del granito existente y continúa el desmonte de los vidrios ubicados en la zona perimetral del centro. Inicia actividad de solado en zapatas.
El 17 de septiembre, durante visita del supervisor del contrato, se informa al personal contratista que las actividades de fundición deberán suspenderse hasta el lunes 20 de septiembre, mientras se verifica el origen de las filtraciones de agua presentes en la excavación y se determinan las acciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas antes de iniciar dichas actividades.

**SANIDAD:**
NO EJECUTADO
**RANCHO DE TROPA:**
NO EJECUTADO
**CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES:**
NO EJECUTADO
**PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS:**
NO EJECUTADO
**KIOSCO Y BAR:**
NO EJECUTADO
**CANILES:**
NO EJECUTADO
**DESPACHO:**
NO EJECUTADO

**TORRE DE CONTROL:**
Se realizan las respectivas correcciones con las platinas y reemplazo de tubería en pasamanos

**ESCOM:**
NO EJECUTADO
**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE:**
NO EJECUTADO

**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS:**
Inicia el corte de tubería para la fabricación de las columnas y el montaje de la perfilería correspondiente a columnas, vigas y correas.

## 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

| | Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREELIMIRARES | 1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la culminación de las actividades de demolición de los acabados existentes. Una vez finalizada la demolición, se procederá con el resane y preparación de las superficies, para posteriormente ejecutar la reparación integral de los pisos en concreto. Esta secuencia busca garantizar la continuidad de las actividades y evitar que los trabajos queden temporalmente inconclusos. | SI | | NO | x |
| PREELIMIRARES | 1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO: Se realizó el despiece y verificación de los elementos correspondientes a los muebles, los cuales actualmente se encuentran en proceso de fabricación. El desmonte de los muebles existentes se realizará de manera progresiva en sitio, una vez sean recibidos los elementos nuevos fabricados, con el fin de garantizar la continuidad entre el retiro y la posterior instalación. | SI | | NO | x |
| PREELIMIRARES | NOTA: Las actividades que presentan retrasos se encuentran principalmente condicionadas por la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante la ejecución. Una vez se cuente con los materiales requeridos y se habiliten las áreas de intervención, se tiene previsto reforzar el personal destinado a estas actividades, con el propósito de acelerar su ejecución, recuperar los tiempos afectados y garantizar la continuidad de las actividades posteriores conforme a la programación actualizada. | SI | | NO | x |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Actividades comtempladas a inicar la segunda semana de octubre 2026 | SI | | NO | |
| CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACÚATICO | El 17 de septiembre, durante visita del supervisor del contrato, se informa al personal contratista que las actividades de fundición deberán suspenderse hasta el lunes 20 de septiembre, mientras se verifica el origen de las filtraciones de agua presentes en la excavación y se determinan las acciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas antes de iniciar dichas actividades. | SI | | NO | x |
| PISOS | 9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se determinó la ejecución del piso atérmico, mediante el incremento de las cantidades correspondientes al ítem 14.7, las cuales pasaron de 250,01 m² a 325,00 m². Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de mantener la instalación del piso en deck contemplada inicialmente, siempre que el balance de cantidades de obra lo permita. En tal caso, se plantea que el deck sea instalado directamente sobre el piso atérmico, de manera que este último mantenga su continuidad como solución base del área y el deck funcione como acabado superficial y zona de estancia para el personal del GAAMA. Esta solución permitiría realizar, en caso de ser necesario, el posterior mantenimiento, reemplazo o retiro del deck sin afectar la continuidad del piso atérmico que se encuentra debajo. | SI | | NO | x |
| | | SI | | NO | |
| | | SI | | NO | |
| | | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** La intervención de la tubería dañada identificada en la vivienda No. 10 no se encuentra contemplada dentro de las actividades contractuales, por lo que deberá ser incluida en el modificatorio correspondiente para su ejecución.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | $ 153,292,481.78 | 10.06% | $ 1,369,795,721.22 | 90% |
| Adiciones | N/A | $ 0.00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0.00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | | | | |

## 11- CONTROL PAGOS

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR TOTAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | $ 0.00 | No aplica. |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE | $ 0.00 | |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 0.00 | |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 | $ 0.00 | |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0.00 | |

**12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)**

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):**

Condiciones climaticas generales, Días soleados

**ELABORÓ:**

Michael Leonardo Forero Urbano

Michael Leonardo Forero Urbano
Residente de Obra
Firma y Posfirma

**REVISÓ:**

César Augusto Cruz Chacón
Representeante Legal
Firma y Posfirma

**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)**



Trasiego de material - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Acopio de material - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Acopio de material - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Demolición de enchape en piso - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Demolición de enchape en piso - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Demolición en muro para arreglos de tuberia - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Demolición en muro para arreglos de tuberia - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Demolición en muro para arreglos de tuberia - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados



Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo



Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo



Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo



Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo



Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo



Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo



Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo



Demolición de granito - Centro de entrenamiento acúatico



Filtraciones en las excavaciones - Centro de entrenamiento acúatico



Corrección y reemplazo de platinas - Torre de control



Corrección y reemplazo de platinas - Torre de control



Corrección y reemplazo de platinas - Torre de control

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 10 |
| | | Vigencia | 3/12/2026 |

## 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 9/14/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 9/8/2026 | **AL:** | 9/14/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **CONTRATISTA** | CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | |
| **OBJETO** | “Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas” | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 7/23/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/30/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 1,523,088,203.00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 |

## 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| AMPARO | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | 24/06/2026 | 04/06/2027 | $ 456.926.461,00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** | 5% | 24/06/2026 | 04/12/2029 | $ 76.154.411,00 |
| **Estabilidad y calidad de la obra.** | 50% | 04/12/2026 | 04/12/2031 | $ 609.235.282,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Patronal** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Contratistas y subcontratistas** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Vehículos propios y no propios** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |

## 3- CONTROL MODIFICATORIOS

| **MODIFICATORIO No.1** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |

## 4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

| Ensayos, Diseños y Otros | | Materiales en Obra | | Equipos en Obra | | Personal en obra | | Dedicacion contractual | Dedicacion ejecutada | Cumplio/ No cumplio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| N/A | | Arena | 5 m3 | Palas | 4 | **Residente de obra**: MICHAEL URBANO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Cemento | 96 unidades | Picos | 1 | **Profesional SST:** GONZALO OCHOA | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Pintura | 5 unidades | Carretas | 1 | **Profesional administrativo:** CAMILA CASTELO BRANCO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Anticorrosivo | 8 unidades | Barra | 1 | Maestro de obra | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Removedor | 3 unidades | Valdes | 5 | Oficiales | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Plástico | 1 rollo | Rodillos | 10 | Ayudantes | 6 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Lamina HR 6 mm | 1 unidad | Brochas | 10 | | | | | | |
| | | Alambre | 5 kg | Espatulas | 6 | | | | | | |
| | | Disolvente | 1 uniad | Pulidoras | 2 | | | | | | |
| | | Gravilla | 10 m3 | Taladros | 3 | | | | | | |
| | | Varilla | 276 unidades | Discos de corte | 10 | | | | | | |
| | | Varilla Roscada | 12 unidades | Manguera de nivel | 1 | | | | | | |
| | | Lamina super T | 1 unidad | Herramientas menores | 10 | | | | | | |
| | | Platinas | | Elemetnos de protección | | | | | | | |
| | | | | Andamios | 4 secciones / 8 tablones | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL** | 13 | | | |

## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| **% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)** | 3.73% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 7 (01 al 07 sept 2026)** | 1.30% | **12.24%** | **71.10%** | **-58.86%** |

| | |
|---|---|
| **Semana 8 (08 al 14 de sept 2026)** | 0.43% |
| **Semana 9(15 al 21 de sept 2026)** | 4.61% |
| **Semana 10 (22 al 28 de sept 2026)** | 2.18% |
| **Semana 11** | 0.00% |
| | |

**GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO**





**GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS**

| CAPÍTULOS | AVANCE | GRÁFICO DE PORCENTAJE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO | | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **34.67%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO | | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **270.71%** |
| 3. CIMENTACIÓN | PROGRAMADO | | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **126.25%** |
| 4. ESTRUCTURA | PROGRAMADO | | **98.16%** |
| | EJECUTADO | | **33.73%** |
| 5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS | PROGRAMADO | | **14.28%** |
| | EJECUTADO | | **6.50%** |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO | | **59.19%** |
| | EJECUTADO | | **25.19%** |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 8. PAÑETES Y REVOQUES | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 9. PISOS | PROGRAMADO | | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **44.63%** |
| 10. CUBIERTAS | PROGRAMADO | | **18.68%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 11. CIELO RASO | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **9.89%** |
| 12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC | PROGRAMADO | | **92.64%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 13. VIDRIOS Y ALUMINIO | PROGRAMADO | | **62.08%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO | | **97.23%** |
| | EJECUTADO | | **2.68%** |
| 15. PINTURA | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **13.99%** |
| 16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| **ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO** | | | |
| 1 | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 2 | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 3 | PROGRAMADO | | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |

## 6- PLAZO (DÍAS)

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 131 | 54 | 77 |

## 7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL





## 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

**ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS:**
Como parte de la preparación de la superficie, se instala una capa de plástico como barrera para controlar la humedad. Posteriormente, se realiza el desmontaje de las puertas y se ejecuta una placa de mortero para nivelación de aproximadamente 5 cm de espesor. Una vez ejecutada la placa, se deja un periodo de aproximadamente un día para su curado y secado, tras lo cual se da inicio a la instalación del enchape en las áreas correspondientes a sala y comedor.
**ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE:**
Se avanza con la instalación de enchape en los muros de los baños. Paralelamente, se ejecutan labores de mantenimiento de la estructura metálica de la cubierta, incluyendo actividades de limpieza y aplicación de pintura. También, se continúa con la fabricación de elementos prefabricados destinados a las cómodas de los alojamientos de soldados y se da inicio a las actividades de mantenimiento y adecuación de las persianas.

**ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA):**
NO EJECUTADO

**CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO:**
Continúan actividades de demolición y retiro del acabado existente en granito en la zona destinada a los niños.
Se continúa con la ejecución del solado de limpieza para las zapatas, sobre el cual se realiza posteriormente la instalación del acero de refuerzo, dando inicio al vaciado de concreto de las zapatas.
De manera paralela, se inicia la fabricación y montaje de las formaletas correspondientes a los pedestales, procediendo posteriormente con el vaciado de concreto de estos elementos, de acuerdo con la secuencia constructiva establecida.
En el cuarto de máquinas, se inicia la construcción del muro en mampostería de ladrillo correspondiente a la cubierta, avanzando en la conformación del cerramiento y configuración del área destinada a los equipos.
**SANIDAD:**
NO EJECUTADO
**RANCHO DE TROPA:**
NO EJECUTADO
**CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES:**
NO EJECUTADO
**PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS:**
NO EJECUTADO
**KIOSCO Y BAR:**
NO EJECUTADO
**CANILES:**
NO EJECUTADO
**DESPACHO:**
NO EJECUTADO
**TORRE DE CONTROL:**
NO EJECUTADO
**ESCOM:**
NO EJECUTADO
**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE:**
NO EJECUTADO
**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS:**
Finaliza instalación de estructura para la cubierta.

## 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

| | Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREELIMIRARES | 1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la culminación de las actividades de demolición de los acabados existentes. Una vez finalizada la demolición, se procederá con el resane y preparación de las superficies, para posteriormente ejecutar la reparación integral de los pisos en concreto. Esta secuencia busca garantizar la continuidad de las actividades y evitar que los trabajos queden temporalmente inconclusos. | SI | | NO | x |
| PREELIMIRARES | 1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO: Se realizó el despiece y verificación de los elementos correspondientes a los muebles, los cuales actualmente se encuentran en proceso de fabricación. El desmonte de los muebles existentes se realizará de manera progresiva en sitio, una vez sean recibidos los elementos nuevos fabricados, con el fin de garantizar la continuidad entre el retiro y la posterior instalación. | SI | | NO | x |
| PREELIMIRARES | NOTA: Las actividades que presentan retrasos se encuentran principalmente condicionadas por la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante la ejecución. Una vez se cuente con los materiales requeridos y se habiliten las áreas de intervención, se tiene previsto reforzar el personal destinado a estas actividades, con el propósito de acelerar su ejecución, recuperar los tiempos afectados y garantizar la continuidad de las actividades posteriores conforme a la programación actualizada. | SI | | NO | x |
| PISOS | 9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se determinó la ejecución del piso atérmico, mediante el incremento de las cantidades correspondientes al ítem 14.7, las cuales pasaron de 250,01 m² a 325,00 m². Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de mantener la instalación del piso en deck contemplada inicialmente, siempre que el balance de cantidades de obra lo permita. En tal caso, se plantea que el deck sea instalado directamente sobre el piso atérmico, de manera que este último mantenga su continuidad como solución base del área y el deck funcione como acabado superficial y zona de estancia para el personal del GAAMA. Esta solución permitiría realizar, en caso de ser necesario, el posterior mantenimiento, reemplazo o retiro del deck sin afectar la continuidad del piso atérmico que se encuentra debajo. | SI | | NO | x |
| ALOJAMIENTO DE SOLDADOS BRAVO | En los baños de los alojamientos de soldados, específicamente en el área de los urinarios, se identifican irregularidades asociadas a presencia de filtraciones de agua, evidenciándose como causa aparente la afectación de una tubería que presenta rotura. La novedad es informada oportunamente al supervisor de obra, con el fin de gestionar la revisión y ejecución de las reparaciones correspondientes antes de continuar con las actividades que puedan verse afectadas por dicha condición. | SI | | NO | X |
| | | SI | | NO | |
| | | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** Se registra el ingreso y acopio de materiales para la ejecución de las actividades programadas, entre ellos arena y productos de la línea Sika destinados al tratamiento e impermeabilización de morteros y concretos, de acuerdo con los requerimientos de los procesos constructivos.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | $ 186,467,964.16 | 12.24% | $ 1,336,620,238.84 | 88% |
| Adiciones | N/A | $ 0.00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0.00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | | | | |

## 11- CONTROL PAGOS

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR TOTAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | $ 0.00 | No aplica. |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE | $ 0.00 | |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 0.00 | |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 | $ 0.00 | |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0.00 | |

| 12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):**

Condiciones climaticas generales, Días soleados. Se presentan lluvias: (22/09/2026 desde 12:00 m - 3:00 pm)

| ELABORÓ: | REVISÓ: |
|---|---|
| Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero Urbano<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | César Augusto Cruz Chacón<br>Representeante Legal<br>Firma y Posfirma |

**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Preparación de piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Preparación de piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Preparación mortero / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Placa de mortero / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados |
|  |  |  |  |
| Placa de mortero / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Enchape en piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Enchape en piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Enchape en piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados |
|  |  |  |  |
| Enchape de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo | Enchape de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo | Enchape de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo | Enchape de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo |
|  |  |  |  |
| Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo | Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo | Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo | Demolición de granito, zona de niños - Centro de entrenamiento acúatico |
|  |  |  |  |
| Demolición de granito, zona de niños - Centro de entrenamiento acúatico | Preparación de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Preparación de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Preparación del mortero - Centro de entrenamiento acúatico |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Vaciado de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Vaciado de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Vaciado de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Vaciado de pedestales - Centro de entrenamiento acúatico |
|  |  |  |  |
| Vaciado de pedestales - Centro de entrenamiento acúatico | Vaciado de pedestales - Centro de entrenamiento acúatico | Trasiego de material - Centro de entrenamiento acúatico | Muro en cubierta - Centro de entrenamiento acúatico |
|  |  |  |  |
| Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código | DE-DEAJU-FR-019 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Versión | 10 |
| | | Vigencia | 3/12/2026 |

## 1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN** | 9/30/2026 | **PERIODO REPORTADO DEL:** | 9/1/2026 | **AL:** | 9/30/2026 |
| **CONTRATO Nº** | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | **CONTRATISTA** | CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | |
| **OBJETO** | “Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas” | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 7/23/2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11/30/2026 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $ 1,523,088,203.00 | **VALOR ADICIONAL (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)** | $ 0.00 | **VALOR TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 |

## 2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL No. BY-100067254 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. BY-100011771 DE COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

| AMPARO | SUFICIENCIA | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 30% | 24/06/2026 | 04/06/2027 | $ 456.926.461,00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.** | 5% | 24/06/2026 | 04/12/2029 | $ 76.154.411,00 |
| **Estabilidad y calidad de la obra.** | 50% | 04/12/2026 | 04/12/2031 | $ 609.235.282,00 |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Predios labores y operaciones** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Patronal** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Contratistas y subcontratistas** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |
| **Vehiculos propios y no propios** | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA – Mínimo: 2.00 SMMLV | 24/06/2026 | 04/12/2026 | $350.181.000,00 |

## 3- CONTROL MODIFICATORIOS

| **MODIFICATORIO No.1** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |
| **MODIFICATORIO No.2** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |


## 4- RECURSOS DEL CONTRATISTA



















| **Ensayos, Diseños y Otros** | | **Materiales en Obra** | | **Equipos en Obra** | | **Personal en obra** | | **Dedicacion contractual** | **Dedicacion ejecutada** | **Cumplio/ No cumplio** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Obs/Resultado | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | Detalle | Cantidad | % | % | Si/ No | Detalle |
| N/A | | Arena | 5 m3 | Palas | 4 | **Residente de obra**: MICHAEL URBANO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Cemento | 96 unidades | Picos | 1 | **Profesional SST:** GONZALO OCHOA | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Pintura | 5 unidades | Carretas | 1 | **Profesional administrativo:** CAMILA CASTELO BRANCO | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Anticorrosivo | 8 unidades | Barra | 1 | Maestro de obra | 1 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Removedor | 3 unidades | Valdes | 5 | Oficiales | 3 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Plástico | 1 rollo | Rodillos | 10 | Ayudantes | 6 | 100 | 100 | SI | **N/A** |
| | | Lamina HR 6 mm | 1 unidad | Brochas | 10 | | | | | | |
| | | Alambre | 5 kg | Espatulas | 6 | | | | | | |
| | | Disolvente | 1 uniad | Pulidoras | 2 | | | | | | |
| | | Gravilla | 10 m3 | Taladros | 3 | | | | | | |
| | | Varilla | 276 unidades | Discos de corte | 10 | | | | | | |
| | | Varilla Roscada | 12 unidades | Manguera de nivel | 1 | | | | | | |
| | | Lamina super T | 1 unidad | Herramientas menores | 10 | | | | | | |
| | | Platinas | | Elementos de protección | | | | | | | |
| | | | | Andamios | 4 secciones / 8 tablones | | | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | 13 | | | | |

## 5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

**PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)** | 3.73% | EJECUTADO TOTAL A LA FECHA | PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA | ATRASO (-) / ADELANTO (+) |
| EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO) | | | | |
| **Semana 7 (01 al 07 sept 2026)** | 1.30% | **12.63%** | **71.10%** | **-58.47%** |
| **Semana 8 (08 al 14 de sept 2026)** | 0.43% | **GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO** | | |
| **Semana 9(15 al 21 de sept 2026)** | 4.61% | | | |
| **Semana 10 (22 al 28 de sept 2026)** | 2.18% | | | |
| **29 Y 30 DE SEPTIEMBRE** | 0.39% | | | |



| GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPÍTULOS** | **AVANCE** | **GRÁFICO DE PORCENTAJE** | **TOTAL** |
| 1. PRELIMINARES | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **34.67%** |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **270.71%** |
| 3. CIMENTACIÓN | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **129.71%** |
| 4. ESTRUCTURA | PROGRAMADO |  | **98.16%** |
| | EJECUTADO | | **33.73%** |
| 5. MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES LIVIANAS | PROGRAMADO |  | **14.28%** |
| | EJECUTADO | | **6.50%** |
| 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | PROGRAMADO |  | **59.19%** |
| | EJECUTADO | | **25.19%** |
| 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 8. PAÑETES Y REVOQUES | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **833.93%** |
| 9. PISOS | PROGRAMADO |  | **100.00%** |
| | EJECUTADO | | **44.63%** |
| 10. CUBIERTAS | PROGRAMADO |  | **18.68%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 11. CIELO RASO | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **9.89%** |
| 12.CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y PVC | PROGRAMADO |  | **92.64%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 13. VIDRIOS Y ALUMINIO | PROGRAMADO |  | **62.08%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 14. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES | PROGRAMADO |  | **97.23%** |
| | EJECUTADO | | **2.68%** |
| 15. PINTURA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **18.46%** |
| 16. ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE OBRA | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| **ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO** | | | |
| 1 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 2 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |
| 3 | PROGRAMADO |  | **0.00%** |
| | EJECUTADO | | **0.00%** |

**6- PLAZO (DÍAS)**

| Cant. Días | Total | Transcurrido | Faltantes |
|---|---|---|---|
| Contractual | 131 | 70 | 61 |

**7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL**





| 8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO | 9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Actividad atrasada | Atribuible al contratista? | | | |
| **ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS:**<br>Se inicia el descargue, suministro y acopio del material de porcelanato destinado a la intervención de los pisos de las viviendas contempladas dentro del proyecto.<br>En la vivienda No. 10 se da inicio a la demolición del enchape existente, complementada con la ejecución de apiques para verificar las condiciones de la base sobre la cual se encontraba dispuesto el mortero. Durante estas actividades se identifican daños en la tubería existente, por lo que se realiza una demolición localizada para acceder a la red y ejecutar las respectivas correcciones.<br>Como parte de la preparación de la superficie, se instala una capa de plástico como barrera para el control de humedad. Posteriormente, se realiza el desmontaje de las puertas y se ejecuta una placa de mortero para nivelación y aislamiento, con un espesor aproximado de 5 cm, dejando un periodo de aproximadamente un día para su curado y secado. De manera paralela, se realiza el trasiego y suministro de arena requerida para la preparación de los morteros utilizados durante la intervención.<br>Una vez finalizada la preparación y acondicionamiento de la superficie, se da inicio a la instalación del enchape en las áreas correspondientes a sala y comedor de la vivienda No. 10.<br>**ALOJAMIENTO SOLDADOS ALFA, BRAVO, CHARLIE:**<br>Durante las semanas 8, 9 y 10 se desarrollan actividades de adecuación y mantenimiento en los alojamientos de soldados, interviniendo principalmente los baños, las estructuras metálicas de cubierta, el área destinada a bodega y los elementos de mobiliario.<br>En los baños del alojamiento de soldados Bravo se ejecutan actividades de resane, revoque y recuperación de superficies, finalizando esta etapa con la preparación de los muros para la ejecución de los acabados. Posteriormente, se avanza con la instalación de enchape en los muros de los baños.<br>De manera paralela, se desarrollan actividades de mantenimiento de la estructura metálica de cubierta del alojamiento Bravo, iniciando con la limpieza y lijado de los perfiles como preparación de las superficies para la aplicación de pintura. Se da inicio a las actividades de mantenimiento y adecuación de las persianas, con el propósito de mejorar las condiciones de los elementos existentes. Posteriormente, se ejecutan las labores de pintura y demás trabajos de mantenimiento previstos, dando por terminada la intervención de la estructura metálica correspondiente a este alojamiento.<br>Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento en el alojamiento Bravo, se da inicio a los trabajos de intervención y mantenimiento de la estructura metálica correspondiente al alojamiento Alfa, comenzando con las actividades de preparación de las superficies.<br>En el cuarto destinado a bodega se realiza el desmonte del cielo raso existente en PVC y, posteriormente, se ejecutan nuevamente las actividades de instalación de cielo raso, como parte de las adecuaciones previstas para el espacio.<br>También, se continúa con la fabricación de placas y elementos prefabricados destinados a las cómodas de los alojamientos de soldados.<br>**ALOJAMIENTO SUBOFICIALES SOLTEROS (LAVANDERÍA):** NO EJECUTADO<br>**CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO:**<br>Durante las semanas 7 a 10 se desarrollan actividades de adecuación, demolición, excavación y cimentación en el Centro de Entrenamiento Acuático.<br>Se continúa con la demolición de las placas de concreto existentes y el corte de la malla de refuerzo ubicada en el área de excavación. Paralelamente, se realiza el corte, figurado y armado del acero de refuerzo requerido para las zapatas y vigas de cimentación.<br>Durante las excavaciones se presenta filtración de agua, condición que afecta temporalmente el avance de las actividades de cimentación. Por esta razón, se realiza seguimiento al nivel del agua y se suspenden las actividades de fundición mientras se verifican las condiciones del terreno y se establecen las medidas necesarias para continuar con los trabajos.<br>De manera simultánea, se avanza con la excavación para las vigas de amarre, la limpieza y organización del área de trabajo y el aprovechamiento del material producto de las excavaciones para actividades de lleno y nivelación en zonas aledañas. Además, se realiza la protección del área de la piscina para evitar su contaminación con residuos de obra.<br>En las áreas destinadas a los niños se continúa con la demolición y retiro del acabado existente en granito, mientras que en la zona perimetral se avanza con el desmonte de los vidrios existentes.<br>Superadas las condiciones que generaban la suspensión de las fundiciones, se ejecuta el solado de limpieza de las zapatas, seguido de la instalación del acero de refuerzo y el vaciado de concreto. Posteriormente, se inicia la fabricación y montaje de las formaletas de los pedestales y su respectivo vaciado.<br>Finalmente, en el cuarto de máquinas se inicia la construcción del muro en mampostería de ladrillo correspondiente a la cubierta.<br>**SANIDAD:** NO EJECUTADO<br>**RANCHO DE TROPA:** NO EJECUTADO<br>**CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES:** NO EJECUTADO<br>**PARQUEADEROS Y PLAZA DE ARMAS:** NO EJECUTADO<br>**KIOSCO Y BAR:** NO EJECUTADO<br>**CANILES:** NO EJECUTADO<br>**DESPACHO:** NO EJECUTADO<br>**TORRE DE CONTROL:**NO EJECUTADO<br>**ESCOM:** NO EJECUTADO<br>**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE:** NO EJECUTADO<br>**SIPS PLANTA TRATAMIENTO AGUA NEGRAS:**<br>Durante las semanas 7 a 10 se continúan las actividades de cimentación, adecuación y montaje de la estructura correspondiente al proyecto.<br>En el desarrollo de la cimentación, se realiza el traslado e instalación de las platinas previamente cortadas y perforadas, así como la instalación y soldadura de los espárragos a la estructura interna de los pedestales, garantizando su correcta fijación. Paralelamente, se avanza con el vaciado de las vigas de cimentación y de cuatro (4) pedestales destinados al soporte de la cubierta metálica.<br>Posteriormente, se ejecutan actividades de nivelación del terreno entre las vigas de amarre y la placa de concreto, como preparación para el lleno, compactación y posterior vaciado de concreto. Asimismo, se realizan trabajos de adecuación de la red de tuberías para ajustar la disposición de los desagües y permitir la instalación y puesta en funcionamiento de las bombas.<br>En el pozo séptico, se inicia la construcción del bordillo destinado al soporte de la reja de protección y, una vez cumplido el proceso inicial de fraguado, se realiza su desencofrado. De igual manera, se ejecutan labores de limpieza y retiro de escombros y material producto del movimiento de tierras, manteniendo despejadas las áreas de trabajo.<br>Una vez avanzadas las actividades de cimentación, se inicia el corte de tubería para la fabricación de las columnas y el montaje de la perfilería correspondiente a columnas, vigas y correas. Finalmente, se completa la instalación de la estructura metálica destinada a la cubierta. | PREELIMIRARES | 1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE: La ejecución de esta actividad se encuentra condicionada a la culminación de las actividades de demolición de los acabados existentes. Una vez finalizada la demolición, se procederá con el resane y preparación de las superficies, para posteriormente ejecutar la reparación integral de los pisos en concreto. Esta secuencia busca garantizar la continuidad de las actividades y evitar que los trabajos queden temporalmente inconclusos. | SI | | NO | x |
| | | 1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO: Se realizó el despiece y verificación de los elementos correspondientes a los muebles, los cuales actualmente se encuentran en proceso de fabricación. El desmonte de los muebles existentes se realizará de manera progresiva en sitio, una vez sean recibidos los elementos nuevos fabricados, con el fin de garantizar la continuidad entre el retiro y la posterior instalación. | SI | | NO | x |
| | | NOTA: Las actividades que presentan retrasos se encuentran principalmente condicionadas por la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante la ejecución. Una vez se cuente con los materiales requeridos y se habiliten las áreas de intervención, se tiene previsto reforzar el personal destinado a estas actividades, con el propósito de acelerar su ejecución, recuperar los tiempos afectados y garantizar la continuidad de las actividades posteriores conforme a la programación actualizada. | SI | | NO | x |
| | PISOS | 9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se determinó la ejecución del piso atérmico, mediante el incremento de las cantidades correspondientes al ítem 14.7, las cuales pasaron de 250,01 m² a 325,00 m². Adicionalmente, se encuentra en evaluación la posibilidad de mantener la instalación del piso en deck contemplada inicialmente, siempre que el balance de cantidades de obra lo permita. En tal caso, se plantea que el deck sea instalado directamente sobre el piso atérmico, de manera que este último mantenga su continuidad como solución base del área y el deck funcione como acabado superficial y zona de estancia para el personal del GAAMA. Esta solución permitiría realizar, en caso de ser necesario, el posterior mantenimiento, reemplazo o retiro del deck sin afectar la continuidad del piso atérmico que se encuentra debajo. | SI | | NO | x |
| | ALOJAMIENTO DE SOLDADOS BRAVO | En los baños de los alojamientos de soldados, específicamente en el área de los urinarios, se identifican irregularidades asociadas a presencia de filtraciones de agua, evidenciándose como causa aparente la afectación de una tubería que presenta rotura. La novedad es informada oportunamente al supervisor de obra, con el fin de gestionar la revisión y ejecución de las reparaciones correspondientes antes de continuar con las actividades que puedan verse afectadas por dicha condición. | SI | | NO | X |
| | ALOJAMIENTO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CASADOS | En la vivienda No. 10 se identificaron daños en la tubería existente durante las actividades de demolición del enchape, por lo que fue necesario realizar una demolición localizada para acceder a la red y efectuar las correcciones correspondientes.<br>Las condiciones encontradas durante las excavaciones y las intervenciones sobre instalaciones existentes generaron ajustes en la secuencia prevista para algunas actividades, requiriendo verificaciones y trabajos adicionales antes de continuar con las actividades posteriores. | SI | | NO | X |
| | CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACÚÁTICO | Durante el periodo se presentó presencia de agua y filtraciones en las excavaciones del Centro de Entrenamiento Acuático, situación que dificultó temporalmente el desarrollo de las actividades de cimentación. Debido a las condiciones encontradas en las excavaciones, se suspendieron temporalmente las actividades de fundición, mientras se verificaba el comportamiento del agua y se establecían las condiciones necesarias para continuar con los trabajos. | SI | | NO | X |
| | | | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:** Durante el periodo se evidenció continuidad en los diferentes frentes de trabajo, con avances en actividades de cimentación, estructuras metálicas, adecuaciones, acabados y mantenimiento.

En el Centro de Entrenamiento Acuático, una vez verificadas las condiciones asociadas a la presencia de agua, se retomaron las actividades de cimentación, avanzando con la ejecución de solados, instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en zapatas y pedestales.
Se completó la instalación de la estructura metálica de cubierta, después de avanzar en la fabricación y montaje de columnas, vigas y correas.
En el alojamiento Bravo se culminaron las actividades de mantenimiento de la estructura metálica, incluyendo la preparación de superficies y aplicación del sistema de pintura. Posteriormente, se inició la intervención de la estructura correspondiente al alojamiento Alfa.
En los alojamientos de soldados se registraron avances en la adecuación de baños, instalación de enchapes, instalación de cielo raso en PVC, fabricación de elementos prefabricados y mantenimiento de persianas.
En la vivienda No. 10 se avanzó en la recuperación de los pisos, desde la demolición y revisión de la base existente hasta la preparación de la superficie, control de humedad, ejecución de la placa de nivelación e instalación del enchape.
Se realizaron actividades de limpieza, organización y retiro de escombros en los diferentes frentes de trabajo, manteniendo las áreas intervenidas en condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades.
Se aprovechó parte del material producto de las excavaciones para actividades de lleno y nivelación en zonas previamente definidas, reduciendo la necesidad de traslado de dicho material fuera de los frentes de trabajo.

## 10- CONTROL DE COSTOS

| Detalle | Presupuesto | | Valor Ejecutado a la Fecha | | Por Ejecutar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ACTUAL (Adiciones y/o | $ | % | $ | % |
| Directos+AIU+IVA | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | $ 192,438,641.85 | 12.63% | $ 1,330,649,561.15 | 87% |
| Adiciones | N/A | $ 0.00 | | | | |
| Reducciones | | $ 0.00 | | | | |
| **TOTAL** | $ 1,523,088,203.00 | $ 1,523,088,203.00 | | | | |

## 11- CONTROL PAGOS

| DETALLE DE PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| VALOR ADICIONAL (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR REDUCIDO (Si aplica) | $ 0.00 | |
| VALOR TOTAL | $ 1,523,088,203.00 | |
| ANTICIPO (Si aplica) | $ 0.00 | No aplica. |
| PRIMER PAGO PAC OCTUBRE | $ 0.00 | |
| SEGUNDO PAGO PAC NOVIEMBRE | $ 0.00 | |
| PAGO FINAL PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2027 | $ 0.00 | |
| TOTAL PAGADO A LA FECHA | $ 0.00 | |

## 12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | ENTREGADO | APROBADO | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**


**14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):**

Condiciones climaticas generales, Días soleados. Se presentan lluvias: (02/09/2026 de 1:00pm - 2:00pm)(22/09/2026 desde 12:00 m - 3:00 pm)

| **ELABORÓ:** | **REVISÓ:** |
|---|---|
| Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero Urbano<br>Residente de Obra<br>Firma y Posfirma | César Augusto Cruz Chacón<br>Represenateante Legal<br>Firma y Posfirma |

**15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Vaceado de vigas - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Pedestales - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Desmonte de vidrios - centro de entrenamiento acúatico | Demolición de placas en concreto - centro de entrenamiento acúatico |
|  |  |  |  |
| Excavación - centro de entrenamiento acúatico | Empozamiento en zapatas - centro de entrenamiento acúatico | Pintura en estructura - Torre de Control | Adecuación de tuberia - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras |
|  |  |  |  |
| Fabricación del bordillo del pozo - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras | Corte y figurado del acero de refuerzo - centro de entrenamiento acúatico | Limpieza y lijado - alojamiento de soldados Bravo | Acopio de material - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados |
|  |  |  |  |
| Acopio de material - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Demolición de enchape en piso - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Demolición en muro para arreglos de tuberia - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Resane de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo |
|  |  |  |  |
| Desmonte de vidrios perimetrales - Centro de entrenamiento acúatico | Demolición de granito - Centro de entrenamiento acúatico | Corrección y reemplazo de platinas - Torre de control | Cubierta en estructura metálica - SIPS Planta de tratamiento de aguas negras |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Preparación de piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Placa de mortero / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Enchape en piso / casa 10 - Alojamiento de oficiales y suboficiales casados | Enchape de muros en baño - Alojamiento de soldados Bravo |
|  |  |  |  |
| Mantenimiento de estructura - Alojamiento de soldados Bravo | Preparación de zapatas - Centro de entrenamiento acúatico | Vaciado de pedestales - Centro de entrenamiento acúatico | Muro en cubierta - Centro de entrenamiento acúatico |

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS**

# INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

PERIODO INFORME DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

**CONTRATO No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026**

## DATOS DEL PROYECTO

| DATO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Entidad | Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Grupo Aéreo del Amazonas |
| Lugar de ejecución | Grupo Aéreo del Amazonas, kilómetro 3 antigua vía a Tarapacá |
| Contratista | CONSTRUSERVICIOS S.A.S. |
| Representante legal | César Augusto Cruz Chacón |
| Objeto | Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas |
| Valor contractual | $1.523.088.203,00 |
| Plazo | 131 días |
| Fecha de inicio | 23 de julio de 2026 |
| Fecha de terminación programada | 30 de noviembre de 2026 |
| Periodo evaluado | 1 al 30 de septiembre de 2026 |
| Fecha del informe | Septiembre de 2026 |

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los documentos del proceso y del Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026, se presenta el Informe Mensual de Seguimiento al Programa de Gerencia de Proyectos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026. El informe consolida la información disponible en los informes semanales y mensual de supervisión, la programación suministrada y los registros de la bitácora de obra.

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONCEPTO | INFORMACIÓN |
|---|---|
| Contrato | 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 |
| Entidad | Fuerza Aeroespacial Colombiana – Grupo Aéreo del Amazonas |
| Contratista | CONSTRUSERVICIOS S.A.S. |
| Representante legal | César Augusto Cruz Chacón |
| Objeto | Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas |
| Valor | $1.523.088.203,00 |
| Plazo | 131 días |
| Inicio | 23/07/2026 |
| Terminación | 30/11/2026 |
| Periodo evaluado | 01/09/2026 – 30/09/2026 |
| Profesional de Gerencia | Luisa Fernanda Pulido Buitrago – Ingeniera Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos / Project Management |

## 3. OBJETO DEL INFORME

Realizar el seguimiento mensual a la implementación y evolución del Programa de Gerencia de Proyectos, verificando el comportamiento del alcance, cronograma, avance físico, presupuesto, recursos, calidad, riesgos, comunicaciones y compromisos, así como las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

## 4. BASE CONTRACTUAL Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento se desarrolla con base en el Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026, el cronograma suministrado, los informes semanales del 1–7, 8–14, 15–21 y 22–28 de septiembre, el informe mensual de septiembre y la bitácora de obra. Se distinguen los datos reportados, los cálculos derivados y los asuntos que requieren validación documental. La programación adjunta se conserva como referencia para el análisis, sin rebasar unilateralmente la línea base.

# 5. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

## 5.1 Profesional responsable

| ASPECTO | VERIFICACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Nombre | Luisa Fernanda Pulido Buitrago | Acreditado | Se conserva la identificación y soportes del informe de agosto. |
| Profesión / matrícula | Ingeniera Civil – Matrícula Profesional No. 25202-0973181 CND | Acreditado | Soportes reportados en el expediente del periodo anterior. |
| Formación / experiencia | Especialista en Gerencia de Proyectos y Especialista en Project Management | Acreditado | No se aportó soporte nuevo que modifique la verificación anterior. |
| Soportes | Hoja de vida y soportes académicos | En seguimiento | Aporte de entrega mensual de gerencia. |

## 5.2 Actividades de gerencia desarrolladas en el mes

| No. | ACTIVIDAD | FECHA / PERIODO | SOPORTE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento al cronograma y programación | Septiembre 2026 | Cronograma suministrado e informes semanales | Realizado. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 2 | Seguimiento al avance físico | Septiembre 2026 | Informes semanales y mensual de supervisión | Realizado |
| 3 | Seguimiento a costos y ejecución financiera | Septiembre 2026 | Control de costos del informe mensual | Realizado; pagos reportados $0,00. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la forma de pago. |
| 4 | Seguimiento a recursos, materiales y equipos | Septiembre 2026 | Informes de supervisión y registros de obra | Realizado |
| 5 | Seguimiento a situaciones que afectan el plazo | Septiembre 2026 | Bitácora y reportes de frentes | En seguimiento; requiere acciones por frente |
| 6 | Seguimiento a compromisos y documentación | Septiembre 2026 | Comunicaciones y apartados administrativos disponibles | Comunicados enviados a la entidad:<br>Septiembre 04 de 2026.Solicitud de detalles estructurales, arquitectónicos, medidas, que complementen la información para fabricación y ejecución. Ítems 4.4, 11.2, 12.6, 12.7, 13.1, 13.4.<br>Septiembre 17 de 2026. Solicitud modificatorio.<br>Septiembre de 2026. Especificaciones técnicas nuevos ítems.<br>Septiembre de 2026. Solicitud ítems Np y AD<br>Septiembre 22 de 2026. Cronograma Grupo aéreo del amazonas.<br>Septiembre 22 de 2026. Flujo de fondos y curva S. |

Durante septiembre se efectuó seguimiento al cronograma y al avance físico; revisión de los frentes activos y de las actividades pendientes; control de recursos, materiales y equipos; identificación de novedades técnicas y riesgos; revisión de los registros de calidad; y seguimiento al comportamiento financiero y a los trámites asociados al pago generar las actividades ejecutadas.

# 6. SEGUIMIENTO AL ALCANCE

Durante septiembre se reportó continuidad de trabajos en varios frentes contemplados en el alcance contractual: cimentación y estructura metálica en la SIPS de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras; excavación, acero de refuerzo, solados, zapatas y

pedestales en el Centro de Entrenamiento Acuático; adecuación de baños y mantenimiento de estructuras metálicas en alojamientos de soldados; y recuperación de pisos e intervención localizada de una tubería en la vivienda No. 10 del alojamiento de oficiales y suboficiales casados.

| CAPÍTULO / FRENTE | PROGRAMADO % | EJECUTADO % | VARIACIÓN p.p. | ESTADO / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1. Preliminares | 100.00% | 34.67% | -65.33 | En ejecución; brecha frente a programación del capítulo. Las actividades que presentan desviaciones respecto de la programación vigente se encuentran asociadas, principalmente, a restricciones en la disponibilidad y oportunidad de suministro de materiales, limitaciones de acceso a determinadas áreas de intervención y mayores cantidades o condiciones no previstas inicialmente, identificadas durante la ejecución de los trabajos.<br>En consecuencia, se mantiene el seguimiento a la gestión de suministro de materiales, la habilitación de las áreas y la verificación de las cantidades requeridas. Una vez superadas estas restricciones, se prevé el fortalecimiento de las cuadrillas de trabajo en los frentes afectados, con el fin de incrementar los rendimientos, mitigar los impactos sobre el cronograma y favorecer la continuidad de las actividades sucesoras. La efectividad de estas medidas deberá verificarse mediante el control periódico de los avances físicos, los recursos asignados y el cumplimiento de los hitos establecidos en la programación actualizada. Las actividades afectadas: 1,12 PREPACIÓN INTEGRAL DE PISOS EN CONCRETO EXISTENTE. 1,13 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO. |
| 2. Movimiento de tierras | 100.00% | 270.71% | +170.71 | Avance ejecutado superior al programado del capítulo. |
| 3. Cimentación | 100.00% | 129.71% | +29.71 | Avance ejecutado superior al programado del capítulo. |
| 4. Estructura | 98.16% | 33.73% | -64.43 | En ejecución; brecha frente a programación del capítulo. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 5. Mampostería y divisiones livianas | 14.28% | 6.50% | -7.78 | En ejecución; brecha frente a programación del capítulo. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 6. Instalaciones hidrosanitarias | 59.19% | 25.19% | -34.00 | En ejecución; brecha frente a programación del capítulo. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 7. Instalaciones eléctricas | 0.00% | 0.00% | +0.00 | Sin inicio de ejecución. |
| 8. Pañetes y revoques | 0.00% | 833.93% | +833.93 | Avance ejecutado superior al programado del capítulo. |
| 9. Pisos | 100.00% | 44.63% | -55.37 | En ejecución; brecha frente a programación del capítulo. 9,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO TIPO DECK EN WPC: Se evidencia ajuste en las cantidades ejecutadas las cuales quedaran en el MODIFICATORIO (balance de mayores y menores). |
| 10. Cubiertas | 18.68% | 0.00% | -18.68 | Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 11. Cielo raso | 0.00% | 9.89% | +9.89 | Avance ejecutado superior al programado del capítulo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. Carpintería metálica, madera y PVC | 92.64% | 0.00% | -92.64 | Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 13. Vidrios y aluminio | 62.08% | 0.00% | -62.08 | Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 14. Acabados e impermeabilizaciones | 97.23% | 2.68% | -94.55 | Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| 15. Pintura | 0.00% | 18.46% | +18.46 | Avance ejecutado superior al programado del capítulo. |
| 16. Aseo general interior y exterior | 0.00% | 0.00% | +0.00 | Sin inicio de ejecución. |

También se reportaron trabajos de preparación y aplicación de pintura en estructuras, barandas y escaleras de la Torre de Control; ingreso y acopio de materiales; actividades de enchape y resane; y trabajos asociados a redes hidrosanitarias. El registro de actividades ejecutadas no equivale por sí mismo a recibo a satisfacción: cada actividad debe contar con medición, inspección, pruebas y soporte de calidad aplicable.

Se identificaron restricciones y pendientes relacionados con la preparación de pisos existentes, suministro e instalación del deck WPC y definición de una solución de piso atérmico; filtraciones o presencia de agua en excavaciones; daños en tuberías existentes; y frentes que el informe mensual identifica como no ejecutados.

## 7. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

| INDICADOR | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Avance programado acumulado | 71,10% | Corresponde con la programación vigente. Se presento MODIFICATORIO (en revisión de la entidad para aprobación) el cual incluye ajuste a la programación vigente. |
| Avance ejecutado acumulado | 12,6348% | Dato reportado al 30/09/2026. |
| Desviación acumulada | -58,4652 p.p. | Ejecutado menos programado; desviación crítica. |
| Avance ejecutado acumulado al 31/08/2026 | 3,7251% en el mensual de agosto. | Información aprobada en el informe del mes de agosto |
| Incremento reportado durante septiembre | 8,9097% | Suma de los incrementos semanales reportados: 1,30% + 0,43% + 4,61% + 2,18% + 0,39% = 8,91%. |

Al cierre de septiembre, el formato mensual de supervisión reporta 71,10% de avance programado acumulado y 12,6348% de avance ejecutado acumulado, con una diferencia aritmética de -58,4652 puntos porcentuales (aproximadamente -58,47 p.p).

### 7.1 Actividades críticas y desviaciones

| ACTIVIDAD / FRENTE | FECHA PROGRAMADA | SITUACIÓN A 30/09/2026 | DESVIACIÓN / RIESGO | ACCIÓN RECOMENDADA |
|---|---|---|---|---|
| Preliminares y preparación de áreas | según cronograma vigente | Se reportan demoliciones, preparación de superficies y actividades pendientes. | Dependencias entre demolición, preparación y acabados. | Ejecución condicionada a la culminación de actividades predecesoras (demolición). También a la disponibilidad y llegada de materiales, las condiciones de acceso a determinadas áreas y las mayores cantidades o condiciones encontradas durante |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | la ejecución. ACCION: Coordinar por parte de la entidad el despeje de áreas, la aprobación al modificatorio. |
| Cimentación – Centro de Entrenamiento Acuático | Según programación de obra | Excavaciones, acero, solados y zapatas/pedestales; se reporta presencia de agua. | Interrupción de fundidas y riesgo de calidad. | Documentar manejo de agua, inspección previa y autorización de fundida. |
| Estructura – SIPS PTAR / Torre de Control | Según programación vigente | Montaje, anclajes, soldadura y pintura reportados en distintos frentes. | Afectación de actividades sucesoras si no se liberan uniones y recubrimientos. | Verificar certificados, soldaduras, geometría y protección anticorrosiva. |
| Pisos y acabados | Según programación vigente | Pendientes de preparación de piso, definición atérmico/deck y trabajos de enchape. | Riesgo de retrabajo y demora por solución técnica no formalizada. | No ejecutar solución alternativa sin aprobación técnica/contractual aplicable. |
| Redes hidrosanitarias | Según programación vigente | Se reportan daños/filtraciones en vivienda No. 10 y baños del alojamiento Bravo. | Retrabajos, daños a acabados y filtraciones recurrentes. | Reparar, probar y documentar antes de cerrar superficies. |


Priorizar la actualización y validación de la programación de obra conforme al modificatorio presentado y que se encuentra en revisión por parte de la entidad, implementar medidas de recuperación con metas y responsables verificables, y gestionar la conciliación de las cantidades ejecutadas, las actas y los pagos pendientes. Realizar seguimiento periódico a la desviación acumulada del cronograma y documentar la incidencia de las restricciones contractuales y financieras, con el fin de mitigar los retrasos y evaluar oportunamente los riesgos para el cumplimiento del plazo contractual.

## 8. CURVA S Y AVANCE DEL PROYECTO

Al corte del 30 de septiembre de 2026. el informe mensual registra un avance programado acumulado de 71,10% y un avance ejecutado acumulado de 12,6348%. equivalente a una desviación de -58,4652 puntos porcentuales, El valor equivalente al avance ejecutado es de $192.438.641,85,

Curva S de avance: los cortes semanales informan programación acumulada de 37,03% al 7 de septiembre, 48,52% al 14 de septiembre, 61,21% al 21 de septiembre y 71,10% al 28 de septiembre; el informe mensual conserva 71,10% al cierre del mes. El avance ejecutado acumulado reportado evoluciona desde 3,7251% al 31 de agosto hasta 5,0215%, 5,4559%, 10,0646%, 12,2428% y 12,6348% en los cortes sucesivos.

| CORTE | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 31 ago | 24.783% | 3.7251% | -21.0579 p.p. |
| 7 sep | 37.030% | 5.0215% | -32.0085 p.p. |
| 14 sep | 48.520% | 5.4559% | -43.0641 p.p. |
| 21 sep | 61.210% | 10.0646% | -51.1454 p.p. |
| 28 sep* | 71.100% | 12.2428% | -58.8572 p.p. |
| 30 sep | 71.100% | 12.6348% | -58.4652 p.p. |




## 9. SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR | % DEL CONTRATO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Valor contractual | $1.523.088.203,00 | 100,000% | Sin adiciones ni reducciones reportadas en el mensual. |
| Valor programado acumulado equivalente | $1.082.915.712,33 | 71,100% | Conversión matemática del porcentaje programado; no reemplaza PAC ni flujo de caja aprobado. |
| Valor equivalente al avance ejecutado | $192.438.641,85 | 12,6348% | No equivale por sí solo a acta aprobada, obligación causada o pago. |
| Brecha económica equivalente | $890.477.070,49 | 58,4652 p.p. | Diferencia matemática entre valores equivalentes; no constituye automáticamente perjuicio o saldo exigible. |
| Saldo contractual equivalente por ejecutar | $1.330.649.561,15 | 87,3652% | Cálculo a partir del valor equivalente ejecutado reportado. |
| Valor pagado acumulado | $0,00 | 0,000% | El mensual reporta cero pagos. Se informa que no fue posible cobrar lo ejecutado mientras se encontraba pendiente el modificatorio; verificar radicación, aprobación y exigibilidad. |

El formato mensual reporta un valor equivalente al avance ejecutado de $192.438.641,85 y pagos acumulados de $0,00. De acuerdo con la información suministrada, no fue posible cobrar las actividades ejecutadas mientras se encontraba pendiente la aprobación del modificatorio solicitado en septiembre. El modificatorio comprendía el ajuste de la forma de pago por los ajustes del PAC, inclusión de nuevos precios (NP), cambio de especificaciones de algunos ítems —incluida la teja de la cubierta de los parqueaderos—, ajuste de programación y nuevo balance de mayores y menores cantidades.

Nota de trazabilidad: el informe mensual de septiembre toma como avance anterior 3,7251%, mientras que la versión final del informe de agosto registra 3,809%. La curva presentada refleja los cortes del archivo de supervisión de septiembre y no modifica por sí misma la línea base contractual.

## 10. SEGUIMIENTO A RECURSOS

### 10.1 Personal

| RECURSO | DISPONIBILIDAD / EVIDENCIA | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Personal profesional | Residente de obra, profesional SST y | CUMPLIDO | Cumplen con su tarea según su dedicación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | profesional administrativo reportados. | | |
| Personal técnico / operativo | Maestro de obra, oficiales y ayudantes reportados; el mensual relaciona 13 personas en total. | CUMPLIDO | Cumplen con su tarea según su tarea. |
| Mano de obra | Cuadrillas reportadas para frentes de estructura, acabados, pisos e instalaciones. | CUMPLIDO | Cumplen según los recursos y actividades programadas. |

## 10.2 Equipos y maquinaria

| EQUIPO / RECURSO | APLICACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Herramientas y equipos menores | Demoliciones, excavaciones, concreto, estructura y acabados | Reportados en los informes | Mantener inventario, inspección y disponibilidad por frente. |

## 10.3 Materiales

| MATERIAL | CANTIDAD REPORTADA | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| Arena | 5 m³ | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Cemento | 96 unidades | Reportado | Registrado en informe mensual. |
| Pintura | 5 unidades en el mensual; 20 en un corte semanal | Por aclarar | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Anticorrosivo | 8 unidades | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Removedor | 3 unidades | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Plástico | 1 rollo | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Lámina HR de 6 mm | 1 unidad | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Alambre | 5 kg | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Disolvente | 1 unidad | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Gravilla | 10 m³ | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Varilla | 276 unidades | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Varilla roscada | 12 unidades | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |
| Lámina Super T | 1 unidad | Reportado | Registrado en informe mensual. septiembre |

# 11. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD

| ASPECTO | VERIFICACIÓN | ESTADO | OBSERVACIONES / ACCIONES |
|---|---|---|---|
| Especificaciones técnicas | Actividades ejecutadas en frentes programados | En seguimiento | La teja de cubierta de parqueaderos figura entre las especificaciones objeto del modificatorio; usar especificación aprobada. |
| Materiales | Materiales relacionados en los formatos semanales y mensual. | En seguimiento | Controlar recepción, certificados, almacenamiento y trazabilidad. |
| Procesos constructivos | Demoliciones, excavaciones, acero, concreto, soldadura, enchapes y pintura. | En seguimiento | Conservar inspecciones y liberaciones por actividad. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pruebas / ensayos | Los formatos no consolidan resultados específicos de todos los ensayos. | En seguimiento | Anexar resultados aplicables, controles de concreto y pruebas hidrosanitarias. |
| Documentación de calidad | No se aporta una matriz integral de liberaciones y no conformidades. | Pendiente | Consolidar dossier por frente y actividad. |

## 12. GESTIÓN DE RIESGOS

| ID | RIESGO | CAUSA | IMPACTO | ESTADO | TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Desviación frente a programación | Avance ejecutado muy inferior al programado reportado. | Plazo y ruta crítica. | Crítico / seguimiento | Plan de recuperación cuantificado y control semanal por frente. |
| R-02 | Presencia de agua en excavaciones | Empozamiento y filtraciones reportados en el Centro de Entrenamiento Acuático. | Productividad y calidad de cimentaciones. | Vigente | Documentar manejo del agua, estabilidad, inspección y autorización de fundidas. |
| R-03 | Daños en redes existentes | Tubería dañada en vivienda No. 10 y filtraciones reportadas en baños Bravo. | Retrabajos, daños a acabados y riesgo de recurrencia. | Vigente | Diagnóstico, reparación, pruebas y registro antes de cerrar superficies. |
| R-04 | Restricciones técnicas y contractuales del modificatorio | Ajuste PAC/formas de pago, nuevos precios, especificaciones, programación y balance de mayores/menores pendientes en septiembre. | Incidencia potencial en secuencia, caja y cobro de actividades. | Aprobación informada en octubre | Precisar fechas, actividades afectadas y efecto probado; conciliar actas y facturación. |
| R-05 | Desfase físico-financiero | Valor equivalente ejecutado reportado y pagos acumulados en cero. | Flujo de caja y continuidad de recursos. | Alto / seguimiento | Verificar actas, radicación, aprobación, requisitos de pago y calendario PAC. |

## 13. GESTIÓN DE INTERESADOS Y COMUNICACIONES

| FECHA / PERIODO | ACTIVIDAD / COMUNICACIÓN | PARTICIPANTES | TEMA | DECISIÓN / COMPROMISO | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | Reportes semanales de avance | Contratista / supervisión | Seguimiento físico, programación, recursos y novedades | Consolidar y conciliar corte acumulado y programación. | Libro de obra. Informes semanales y mensual. |
| Septiembre 2026 | Reporte de novedades técnicas | Contratista / supervisión | Agua en excavaciones y daños/filtraciones en tuberías | Diagnosticar, reparar, probar y dejar evidencia de cierre. | Informes de supervisión y bitácora referenciada. |
| Septiembre–octubre 2026 | Solicitud y aprobación de modificatorio | Partes contractuales competentes | PAC y forma de pago, NP, especificaciones de cubierta, programación y | Incorporar aprobación de octubre al expediente y | Soporte del modificatorio y comunicaciones, por anexar/conciliar. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | balance mayores/menores | verificar efectos en el periodo. | |

## 14. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

| No. | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | ESTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presentar plan de recuperación con metas semanales, cuadrillas, materiales, equipos y rendimientos. | Contratista | Inmediato / siguiente corte | Pendiente de verificación | Debe permitir medir recuperación por frente. |
| 2 | Corregir el encabezado y periodo del informe semanal 22–28 de septiembre. | Elaborador del informe; revisión de supervisión | Antes de radicación definitiva | En corrección, según lo informado | Validar también las actividades y valores que corresponden al periodo real. |
| 3 | Conciliar el avance acumulado de agosto (3,7251% vs. 3,809%) y la programación al cierre de septiembre. | Contratista y supervisión | Antes de cerrar informe definitivo | Pendiente | Dejar memoria de cálculo y versión de cronograma identificada. |
| 4 | Documentar reparación y pruebas de redes y manejo de agua en excavaciones. | Contratista; verificación de supervisión | Antes de cubrir o fundir | En seguimiento | Incluir fotos, pruebas y liberación. |
| 5 | Formalizar solución de piso atérmico/deck y especificación de teja de cubierta según modificatorio aprobado. | Responsables técnicos y contractuales competentes | Antes de ejecutar actividades afectadas | En seguimiento | No asumir aprobación por mera mención en informes. |
| 6 | Conciliar cantidades ejecutadas, actas, facturación y pagos. | Contratista y áreas administrativas/financieras | Próximo corte financiero | Pendiente | Separar obra ejecutada, acta radicada, acta aprobada y pago realizado. |

## 15. INDICADORES DE GESTIÓN

| INDICADOR | FÓRMULA / CRITERIO | META | RESULTADO | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Avance físico acumulado | Porcentaje ejecutado acumulado | Conforme al cronograma aprobado | 12,6348% | Crítico | Por debajo del programado reportado de 71,10%. |
| Cumplimiento de programación | Ejecutado / programado × 100 | 100% | 17,77% aprox. | Crítico | Exige plan de recuperación y conciliación de línea base. |
| Desviación de cronograma | Ejecutado – programado | Sin desviación | -58,4652 p.p. | Crítico | Brecha matemática a 30/09/2026. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor equivalente ejecutado | Avance físico × valor contractual | Conforme a medición y actas | $192.438.641,85 | En seguimiento | No es por sí solo acta aprobada ni valor pagado. |
| Pagos acumulados | Pagos efectivamente realizados | Según condiciones contractuales | $0,00 reportados | Pendiente de conciliación | Revisar actas, facturación, requisitos y PAC. |

## 16. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

| No. | REQUISITO / ACTIVIDAD | EVIDENCIA | CUMPLE | NO CUMPLE | N/A | OBSERVACIÓN / REQUERIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento al cronograma | Cronograma suministrado e informes semanales | X | | | Existe seguimiento; conciliar versión aprobada y corte de septiembre. |
| 2 | Control de avance físico | Informe mensual de supervisión | X | | | Se reportan 12,6348% ejecutado y 71,10% programado; brecha crítica. |
| 3 | Control financiero y pagos | Control de costos y pagos mensual | X | | | Pago reportado $0,00; verificar si las actas fueron radicadas/aprobadas y por qué no se pudo cobrar. |
| 4 | Control de recursos y materiales | Informes semanales y mensual | X | | | Aclarar diferencia en pintura y documentar entradas, consumo y destino. |
| 6 | Gestión de riesgos y novedades | Informes y bitácora referenciada | X | | | Documentar cierre técnico de agua en excavaciones y daños en tuberías. |
| 7 | Control de modificaciones contractuales | Solicitud y aprobación de modificatorio por incorporar | | | X | Se informa SOLICITUD; anexar versión aprobada y establecer incidencia temporal. |
| 8 | Curva S y avance | Cortes de avance en libro de supervisión | X | | | Sujeto a conciliación del corte de agosto y del informe semanal 22–28. |
| 9 | Conciliación de actas y pagos | No se aportó trazabilidad completa de radicación/aprobación | | X | | No concluir mora sin verificar causación, radicación, aprobación y exigibilidad. |
| 11 | Gestión de comunicaciones/compromisos | Soportes parciales | | X | | Consolidar matriz con fecha, responsable, plazo, decisión y cierre. |
| 12 | Anexos de programación y bitácora | Cronograma e informes suministrados | X | | | La bitácora aportada es digitalizada; mantener trazabilidad con el registro original. |

## 17. SITUACIONES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN

| No | SITUACIÓN | IMPACTO | CAUSA | RESPONSABLE | ACCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desviación de -58,4652 | Riesgo de incumplimiento | Brecha entre programado y | Contratista; entidad | Respuesta sobre solicitud de | En seguimiento |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | p.p. frente a programación | del plazo y desplazamiento de actividades sucesoras. | ejecutado; causas por actividad aún por establecer. | | modificatorio por parte de la entidad. Implementar plan de recuperación, reforzar recursos y controlar rendimientos semanales. | |
| 2 | Modificatorio solicitado en septiembre según información suministrada | Posible incidencia en definición técnica, programación, flujo de caja y trámite de cobro. | Ajuste PAC/forma de pago, NP, especificaciones de cubierta, programación y balance de mayores/menores. | Partes contractuales competentes; cada una dentro de sus funciones. | Anexar aprobación, definir fechas/actividades afectadas y conciliar actas/facturas. | En seguimiento |
| 3 | No se reportan pagos acumulados pese a valor equivalente ejecutado | Riesgo de caja y continuidad de recursos. | Se informa que no fue posible cobrar mientras estaba pendiente el modificatorio; falta verificar la trazabilidad administrativa. | Contratista y responsables administrativos/financieros; seguimiento de supervisión. | Revisar radicación, aprobación, requisitos y PAC aplicable. | En seguimiento |
| 4 | Diferencia en avance acumulado al cierre de agosto | Afecta comparación de la curva S y cálculo del avance mensual. | Septiembre usa 3,7251%; informe profesional final de agosto reporta 3,809%. | Responsables de elaboración/revisión; validación de supervisión. | Conciliar formato fuente y emitir dato único con memoria de cálculo. | En seguimiento |

## 18. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

| No. | HALLAZGO / SITUACIÓN | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | SEGUIMIENTO | CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desviación crítica del cronograma | Aprobación de solicitud de modificatorio | Entidad | Inmediato / próximo corte | Verificar aprobación y radicación | Pendiente |
| 2 | Modificatorio y cobro de ejecución | Incorporar acto/documento establecer fecha de aprobación y conciliar actas/facturación/PAC. | Contratista y áreas contractuales/financieras; seguimiento de supervisión. | Próximo corte financiero | Verificar cada hito documental. | Pendiente |
| 3 | Diferencia en avance de agosto y cantidades de pintura | Conciliar fuentes y documentar si los valores son inventario, ingreso o consumo. | Contratista / supervisión | Antes de cierre del informe | Memoria de cálculo y registros de materiales. | Pendiente |
| 4 | Novedades de calidad y redes | Documentar reparación de tuberías, pruebas, manejo de agua, ensayos y liberaciones. | Contratista; verificación de supervisión | Antes de cubrir/recibir actividades | Revisar registros de inspección y fotos. | Pendiente |

**Análisis de la desviación del cronograma y de las restricciones contractuales y financieras**

Durante septiembre de 2026, el proyecto presentó una desviación significativa entre el avance programado acumulado, correspondiente al 71,10 %, y el avance ejecutado reportado del 12,6348 %, equivalente a una diferencia de -58,4652 puntos porcentuales.

Durante el periodo se encontraba en trámite una solicitud de modificación contractual que comprendía el ajuste de la forma de pago en función de las necesidades del PAC, la inclusión de nuevos precios, la modificación de especificaciones técnicas de determinados ítems, incluido el correspondiente a la teja de la cubierta de los parqueaderos, el ajuste de la programación de obra

y la actualización del balance de mayores y menores cantidades. Según la información disponible, dicha modificación obtuvo aprobación en octubre de 2026.

La situación descrita constituye un factor relevante para el análisis gerencial, dado que la definición de las condiciones de pago, las especificaciones técnicas, las cantidades y la programación puede incidir en la secuencia de ejecución, la gestión de los recursos y el flujo de caja del proyecto. Adicionalmente, se reporta que durante el periodo no fue posible tramitar el cobro de las actividades ejecutadas, situación que debe verificarse y documentarse a partir de las actas de obra, las comunicaciones contractuales y el estado de los trámites administrativos y financieros.

En consecuencia, la desviación debe evaluarse juntamente con el estado del modificatorio y sus efectos sobre la ejecución y el flujo de caja, sin asumir que la totalidad del atraso obedece a esta circunstancia. Se requiere establecer qué actividades resultaron efectivamente afectadas, durante qué periodo, cuál fue su incidencia sobre la programación y qué medidas de mitigación se adoptaron.

Como acción prioritaria, se deberá actualizar y validar la programación conforme a la modificación aprobada, conservando la trazabilidad de la línea base anterior; conciliar las cantidades ejecutadas y pendientes de reconocimiento; y verificar el trámite de las actas y pagos correspondientes. El seguimiento deberá permitir establecer el avance real, las medidas de recuperación requeridas y los riesgos que subsistan para el cumplimiento del plazo contractual.

## 19. CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2026, el Programa de Gerencia de Proyectos se encuentra EN SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CON OBSERVACIONES, principalmente por la desviación entre el avance programado y el ejecutado, las restricciones técnicas reportadas y la necesidad de conciliar el control físico-financiero.

Durante septiembre se reportó ejecución en la SIPS de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras, el Centro de Entrenamiento Acuático, los alojamientos de soldados, la vivienda No. 10 del alojamiento de oficiales y suboficiales casados y la Torre de Control. Persisten pendientes y riesgos asociados a frentes sin inicio reportado, daños en redes existentes, presencia de agua en excavaciones y definiciones de solución para pisos.


El informe mensual reporta avance programado acumulado de 71,10%, avance ejecutado acumulado de 12,6348% y desviación de -58,4652 p.p. El valor equivalente a la ejecución es $192.438.641,85 y los pagos acumulados reportados son $0,00. Se informa que no ha sido posible cobrar la obra ejecutada mientras se encontraba pendiente la aprobación del modificatorio solicitado en septiembre; según lo indicado, la aprobación se produjo en octubre.

El modificatorio solicitado en septiembre comprendía: ajuste de la forma de pago por las modificaciones requeridas en el PAC; inclusión de nuevos precios (NP); ajuste de especificaciones de ítems, incluida la teja de la cubierta de los parqueaderos; actualización de la programación; y nuevo balance de mayores y menores cantidades. La aprobación posterior es un hecho relevante para el análisis del periodo, pero su incidencia específica sobre cada actividad, el cronograma y la facturación debe acreditarse con las comunicaciones, la versión aprobada y los soportes de obra.

La gerencia recomienda mantener el control integrado del avance físico, financiero y contractual; conciliar la diferencia entre el avance de cierre de agosto consignado en los distintos soportes; corregir el encabezado del informe semanal 22–28 de septiembre; verificar la línea base y ponderaciones del cronograma; y documentar el estado de las actas y del trámite de pago. No se atribuye la totalidad del atraso al modificatorio sin una evaluación por actividad, periodo y afectación de la ruta crítica.

## 20. ANEXOS

| ANEXO | DOCUMENTO |
|---|---|
| 1 | Cronograma suministrado – Contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026. VIGENTE |
| 2 | Informes semanales de supervisión: 1–7, 8–14, 15–21 y 22–28 de septiembre de 2026. |
| 3 | Informe mensual de supervisión – septiembre de 2026. |
| 4 | Bitácora de obra de septiembre de 2026. |
| 5 | Curva S y tabla de cortes de avance acumulado de septiembre de 2026. |
| 6 | Septiembre 04 de 2026.Solicitud de detalles estructurales, arquitectónicos, medidas, que complementen la información para fabricación y ejecución. Ítems 4.4, 11.2, 12.6, 12.7, 13.1, 13.4. |

| ELABORÓ | REVISÓ / SUPERVISÓ |
|---|---|
|  | |
| Luisa Fernanda Pulido Buitrago | Maritza Fernández |
| Ingeniera Civil – Especialista en Gerencia de Proyectos / Project Management | Supervisor del Contrato |

Nota de trazabilidad: la información se tomó de los informes semanales y mensual de supervisión de septiembre, del cronograma suministrado y de los registros de bitácora referenciados en los soportes. La bitácora en PDF aportada está digitalizada como imagen, por lo que su contenido se contrastó con las descripciones transcritas en los informes de supervisión.

Defensa

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

**FAC-S-2026-032318-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-032318-CE del 4 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM-ESALO-ESINS

Señor Ingeniero (a)
**CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON**
Representante Legal CONSTRUSERVICIOS S.A.S
Calle 45C No. 2A-23 Tunja

3105121738
Tunja Boyacá

Contraseña:JmhbFsEeaT

Asunto: Respuesta solicitud pago primer corte contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026

En referencia al oficio del 28 de agosto de 2026, allegado a la Supervisión por parte de CONSTRUSERVICIOS S.A.S., mediante el cual solicita autorización para presentar el primer corte de obra por un porcentaje del 8% y, de manera alternativa, solicita estudiar la posibilidad de facturar el 10% programado, me permito informar lo siguiente:

El Contrato No. **099-00-B-COFAC-BACOF-2026**, cuyo objeto es *"Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas"* inició el 23 de julio de 2026. Durante el periodo de ejecución, la Supervisión ha realizado el seguimiento correspondiente a las actividades desarrolladas y al cumplimiento de la programación establecida.

Respecto de las situaciones manifestadas por el contratista relacionadas con la adquisición y transporte de materiales, se precisa que el 8 de agosto de 2026 la Supervisión remitió mediante correo institucional la definición de materiales y las respectivas fichas técnicas. Adicionalmente, previamente se habían adelantado comunicaciones con el contratista y el Residente de Obra respecto de los materiales requeridos para los diferentes frentes de intervención.

De igual manera, el contratista cuenta desde la etapa precontractual con los Análisis de Precios Unitarios (APU) y las especificaciones técnicas, documentos que contienen la

información necesaria para adelantar las cotizaciones, adquisición y logística de los materiales requeridos para la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de abastecimiento de la ciudad de Leticia, los APU contemplan los costos asociados al transporte de materiales desde Bogotá u otras ciudades principales. En consecuencia, la adquisición, programación y logística para el suministro oportuno de los materiales requeridos hacen parte de la planeación propia del contratista.

En relación con la cubierta tipo Steel Standing Seam, durante el Comité de Obra realizado el 14 de agosto de 2026 se **ratificó** que las cubiertas correspondientes a los frentes Alojamiento Suboficiales Solteros (Lavandería) y Caniles no requerían un cambio total, toda vez que, de acuerdo con la verificación realizada en sitio por la Supervisión y el personal técnico del contratista, era viable conservar parte de la cubierta existente y efectuar una intervención parcial de la estructura y cubierta.

Ahora bien, una vez verificadas las cantidades físicas realmente ejecutadas y elaborados los documentos de seguimiento correspondientes, se estableció que el porcentaje total de ejecución de obra a corte del 31 de agosto de 2026 corresponde al **3,73%**.

De acuerdo con la forma de pago establecida contractualmente, para el corte del 31 de agosto de 2026 se contempla un porcentaje mínimo proyectado a ejecutar del 10%, equivalente a CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($152.308.820,30), sobre el valor total del contrato de $1.523.088.203,00.

Adicionalmente, de acuerdo con la programación de obra y el flujo de fondos, para el mismo corte del 31 de agosto de 2026 se tenía previsto un avance acumulado del 24,78%, evidenciándose un rezago significativo frente a la programación establecida.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la ejecución física verificada corresponde al 3,73%, no resulta procedente para la Supervisión autorizar la presentación del corte y pago por el 10%, ni por el 8% solicitado de manera alternativa, toda vez que el porcentaje de ejecución debe encontrarse debidamente soportado y corresponder a las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas en obra.

Teniendo en cuenta que, a corte del 31 de agosto de 2026, no se dio cumplimiento al porcentaje mínimo de ejecución del 10% establecido en la forma de pago contractual, la Supervisión procederá a dar aplicación a lo establecido en la **Nota 12** de la forma de pago, conforme a la cual, cuando no se realice la facturación de acuerdo con un PAC contemplado, no se efectuará modificación a la forma de pago, sino que se realizará la amortización de las actividades ejecutadas de acuerdo con el siguiente PAC establecido.

Lo anterior, sin perjuicio de que cualquier eventual modificación a las condiciones establecidas en la forma de pago deba surtir el trámite contractual correspondiente y contar con la debida justificación. En caso de presentarse una solicitud en tal sentido, esta será objeto de revisión por parte de la Supervisión y, de resultar procedente, se remitirá a los señores Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto para el trámite correspondiente.

De otra parte, se requiere al contratista presentar a la Supervisión un **plan de contingencia para la recuperación del atraso evidenciado**, en el cual se establezcan de manera clara las actividades, cantidades, recursos humanos, equipos, materiales, frentes de trabajo y medidas de intervención que serán implementadas, así como los tiempos previstos para alcanzar nuevamente los niveles establecidos en la programación contractual.

Es importante precisar que, de acuerdo con la programación de obra y el flujo de fondos, si bien la forma de pago establece para el corte del 30 de septiembre de 2026 un porcentaje mínimo del 55%, la programación de ejecución contempla para dicha fecha un avance acumulado del **71,10%**. En consecuencia, el contratista deberá adoptar **de manera inmediata** las acciones necesarias para incrementar el ritmo de ejecución y recuperar el atraso actualmente evidenciado, teniendo en cuenta que para el 30 de noviembre de 2026 deberá encontrarse ejecutado el 100 % del objeto contractual.

Por lo anterior, se solicita remitir a esta Supervisión el plan de contingencia y recuperación de la programación, junto con las acciones concretas previstas para garantizar la disponibilidad oportuna de materiales, personal, equipos y demás recursos necesarios para el cumplimiento de las metas contractuales.

Lo anterior se comunica para su conocimiento, atención y fines pertinentes.

Cordialmente;

Teniente DELIA MARITZA FERNANDEZ MAZABUEL
Comandante Elemento Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Oficio Solicitud Facturación - CONSTRUSERVICIOS S.A.S (03 folios)
CR. QUINTERO / SECOM

Elaboró: TE. FERNANDEZ / ESINS Revisó: TE. FERNANDEZ / ESINS Aprobó:TE. FERNANDEZ / ESINS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Acta Consecutivo No.** | 03 | **Lugar y Fecha:** | 11 de septiembre de 2026. |
| **Nombre del Subcomité, Comité, Consejo, Junta, Comisión y/o Asunto:** | Acta de comité de seguimiento contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | | |
| **Oficina Productora** | Elemento Instalaciones - GAAMA | | |
| **Hora Inicio:** | 09:30 | **Hora Finalización:** | 11:00 |
| **Ausentes:** | No aplica | | |

**Orden del día:**

- Verificación de asistencia.
- Estado de ejecución y revisión de atrasos del Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026.
- Revisión de la programación de obra y condiciones particulares de ejecución en el Amazonas.
- Revisión técnica de cambio de especificaciones y alternativas de cubierta.
- Análisis del posible modificatorio contractual y modificación de la forma de pago.
- Revisión de aspectos de seguridad, ingreso de personal y disposición de residuos.
- Definición de compromisos y responsables.
- Proposiciones y varios.

**Desarrollo:**

**CONTRATO No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026**
**Objeto:** *"Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del Grupo Aéreo del Amazonas"*
**Fecha:** 11 de septiembre de 2026
**Lugar:** Grupo Aéreo del Amazonas – Leticia, Amazonas

**1. ASISTENTES**

| No. | Nombre / Cargo | Participación |
|---|---|---|
| 1 | CR. Juan Carlos Quintero Montaña | Gerente de Proyecto |
| 2 | TC. Edwin Alonso Pedraza Ramírez | Ordenador del Gasto Encargado |
| 3 | TE. Ayala Gamboa Angie Daniela | Jefe directo de la supervisión |
| 4 | CT. Duarte Karol | Comandante ESALO |
| 5 | TE. Guzmán Juan David | Sección de Planeación ESALO |
| 6 | César Cruz Chacón | Representante Legal del Contratista |
| 7 | Michael Forero | Residente de Obra del Contratista |
| 8 | Camila Castelo Branco | Arquitecta Auxiliar del Contratista |
| 9 | TE. Fernández Mazabuel Delia Maritza | Supervisora del Contrato |

**2. OBJETO DE LA REUNIÓN**

Realizar seguimiento a la ejecución del **Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026**, revisar las situaciones que han incidido en su desarrollo, analizar las solicitudes y requerimientos planteados por el contratista y establecer las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
De manera particular, se trataron aspectos relacionados con la programación de obra, atrasos en la ejecución, posibles modificaciones contractuales, cambio de especificaciones técnicas, forma de pago, condiciones estructurales para la instalación de cubierta, ingreso y seguridad del personal, disposición de residuos y escombros, documentación técnica pendiente y demás aspectos necesarios para la continuidad de las actividades.

**3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**3.1. Modificación de la programación de obra y situación de atraso**

El contratista manifiesta la necesidad de realizar un modificatorio a la programación de obra, argumentando que la programación inicialmente planteada no puede ser cumplida bajo las condiciones particulares de ejecución en la zona del Amazonas.

En este sentido, se señala que las condiciones propias de la región, particularmente las relacionadas con logística, transporte de materiales, disponibilidad de personal, condiciones climáticas, restricciones de ingreso y demás circunstancias propias de la ubicación geográfica del proyecto, deben ser analizadas y debidamente sustentadas dentro de la programación actualizada.
La supervisión señala que cualquier modificación de la programación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación técnica y documental, teniendo en cuenta el estado real de ejecución del contrato y los atrasos presentados, de manera que la nueva programación constituya una herramienta técnicamente viable para el cumplimiento del objeto contractual y del plazo vigente.
Se deja constancia de que la modificación de la programación no implica por sí misma modificación del plazo contractual, salvo que posteriormente se tramite y apruebe la modificación correspondiente conforme a las necesidades debidamente justificadas.

**3.2. Cambio de especificación técnica de la cubierta**
Se analiza la necesidad de revisar técnicamente la especificación del material previsto para la cubierta, particularmente respecto de la alternativa denominada SKYPE CONTROL SOLAR EN POLICARBONATO y la alternativa de teja alveolar de policarbonato.
Durante la reunión se plantea que la instalación del policarbonato macizo inicialmente considerado podría representar una carga adicional para la estructura existente, por lo que no resulta técnicamente procedente avanzar con su instalación sin contar previamente con el concepto y/o diseño estructural correspondiente.
En consecuencia, se solicita al contratista presentar la respectiva justificación técnica del cambio de especificación, acompañada de las fichas técnicas de los materiales propuestos, en las cuales se indiquen, entre otros aspectos, peso por unidad de área, dimensiones, propiedades mecánicas, sistema de instalación, requerimientos de soporte, comportamiento frente a las condiciones ambientales y demás características relevantes.
Se deberá realizar la comparación técnica entre la especificación contractual y la alternativa propuesta, estableciendo claramente las razones que justifican el cambio y verificando que el nuevo material cumpla con las condiciones de funcionamiento, calidad, durabilidad y seguridad requeridas para el proyecto.
La supervisión deja constancia de que no deberá ejecutarse la instalación de la cubierta cuya carga pueda comprometer la estructura existente hasta tanto se cuente con la respectiva verificación y/o concepto del profesional competente.

**3.3. Planos y concepto estructural**
Se solicita al contratista remitir los planos finales de la estructura correspondientes al contrato, debidamente revisados y suscritos por el ingeniero estructural responsable.
Lo anterior tiene como finalidad verificar las condiciones de capacidad y seguridad de la estructura metálica antes de proceder con la instalación de la cubierta.
Se deja constancia de que la documentación estructural deberá permitir establecer que la estructura propuesta o existente es adecuada para soportar las cargas correspondientes al material de cubierta finalmente seleccionado.

**3.4. Posible modificatorio contractual y nuevos ítems**
La Gerencia de Proyecto informa que, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la ejecución, podría tramitarse un modificatorio al contrato, que eventualmente podría contemplar una adición aproximada de **DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($212.000.000)**.

Se aclara que dicho valor corresponde a una estimación preliminar, sujeta a la revisión de cantidades, presupuestos, soportes técnicos, disponibilidad presupuestal y demás documentos requeridos para el trámite correspondiente.

Se informa que, de acuerdo con lo manifestado durante la reunión, se cuenta con estudios de suelos, topografía y diseños, los cuales deberán ser incorporados y/o revisados dentro de la documentación que soporte el eventual modificatorio, según corresponda.

La Gerencia de Proyecto indica que técnicamente se puede estudiar la procedencia de un modificatorio que contemple, según las necesidades debidamente justificadas:

- Modificación de la programación de obra.
- Inclusión de ítems no previstos.
- Modificación de especificaciones técnicas.

- Ajuste de cantidades de obra, cuando técnicamente corresponda.
- Modificación de la forma de pago.
- Adición de recursos, si resulta procedente y es debidamente soportada.
-

Se enfatiza que la procedencia de dichas modificaciones estará sujeta a la revisión y aprobación de las instancias competentes y al cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos, presupuestales y jurídicos aplicables.

El contratista indica que procederá a revisar si aceptará el modificatorio para ADICIÓN del contrato, una vez haya recibido una proyección inicial de las actividades que se pretenden ejecutar.

La señorita TE. Ayala Gamboa Angie Daniela, indica que enviará dicha proyección para que se revisé la oportunidad de la adición.

**3.5. Modificación de la forma de pago**
Se analiza la necesidad de realizar un modificatorio a la forma de pago, teniendo en cuenta las condiciones actuales de ejecución y la programación que resulte finalmente aprobada.
La supervisión solicita al contratista presentar la propuesta correspondiente, debidamente soportada con la programación actualizada, flujo de fondos, cantidades de obra, avance físico y demás documentos que permitan establecer la correspondencia entre la ejecución real y el mecanismo de pago propuesto.
La modificación deberá ser objeto del trámite contractual correspondiente y no podrá entenderse aprobada hasta tanto sea formalizada por las partes competentes.

**3.6. Ingreso de personal y estudios de seguridad**
El contratista informa que dos (02) personas no pudieron ingresar a las instalaciones debido a las condiciones y procedimientos de seguridad establecidos.
Frente a esta situación, se solicita dar continuidad al trámite de los estudios de seguridad requeridos para el personal pendiente de ingreso.
El TC. Pedraza manifiesta que gestionará los estudios de seguridad del personal de la manera más ágil posible, dentro de los procedimientos establecidos.
Así mismo, se solicita a las personas pendientes de autorización mantenerse disponibles y atentas para la realización de los estudios requeridos por parte del área de Inteligencia.

**3.7. Disposición de escombros y materiales de obra**
Se informa que el contratista ha adelantado gestiones con CORPOAMAZONÍA, así como con funcionarios de la Alcaldía Municipal, incluyendo conversaciones con el Secretario de Planeación y el Secretario de Infraestructura, con el propósito de definir un sitio para la disposición de escombros y materiales provenientes de las actividades de obra.
De acuerdo con lo manifestado, la Alcaldía habría indicado la posibilidad de recibir dicho material y realizar su disposición, así como emitir una certificación de recepción.
La supervisión manifiesta que se deberá verificar previamente la competencia y autoridad de la entidad o sitio receptor para emitir la correspondiente certificación de disposición de residuos.
En consecuencia, el contratista deberá presentar los soportes y certificaciones de disposición final de residuos y escombros, expedidos por el gestor, autoridad o sitio autorizado que corresponda, de conformidad con la normatividad ambiental aplicable.

**3.8. Trabajo en alturas y andamios**
Se informa que se han presentado actividades que requieren el uso de andamios y elementos de acceso para la ejecución de trabajos.
El contratista manifiesta que, en determinadas actividades realizadas a alturas inferiores a 2,00 metros, se utilizaron andamios que no contaban con la certificación correspondiente, encontrándose actualmente adelantando la gestión para el alquiler de andamios certificados.
La supervisión solicita que, para las actividades que requieran sistemas de acceso o trabajo en alturas, se implementen los elementos que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad aplicables, evitando la utilización de equipos que no cuenten con los soportes y condiciones requeridas.

Así mismo, se informa que se realizará consulta al área jurídica militar respecto de las disposiciones aplicables a las actividades relacionadas con alturas, con el fin de establecer claramente los requisitos que deberán observarse durante la ejecución.

**3.9. Verificación de medidas e ítems contractuales**

Se solicita al contratista realizar la verificación de las medidas y cantidades ejecutadas, particularmente respecto de los ítems contractuales que serán objeto de seguimiento y eventual modificación.

Así mismo, se solicita revisar el oficio y la documentación contractual correspondiente con el fin de verificar que las actividades, cantidades, especificaciones e ítems incluidos en el eventual modificatorio se encuentren debidamente soportados.

El contratista deberá remitir la información consolidada para revisión de la supervisión.

**3.10. Documentación requerida para el modificatorio**

La supervisión solicita formalmente al contratista la entrega de la documentación técnica, administrativa y contractual necesaria para adelantar el análisis del eventual modificatorio.

Se deja constancia de que no resulta procedente avanzar en la estructuración y trámite del modificatorio sin contar previamente con los documentos y soportes requeridos, especialmente aquellos relacionados con:

- Justificación técnica del cambio de especificaciones.
- Fichas técnicas de los materiales propuestos.
- Comparativo entre especificación contractual y propuesta.
- Verificación de medidas y cantidades.
- Relación de ítems contractuales.
- Identificación y justificación de ítems no previstos.
- Presupuesto y análisis de precios unitarios, cuando corresponda.
- Programación de obra actualizada.
- Flujo de fondos actualizado.
- Justificación de modificación de la forma de pago.
- Demás documentos que sean requeridos por las áreas técnica, jurídica, financiera o contractual.

**4. CONCLUSIONES**

Una vez analizados los diferentes aspectos de la ejecución del Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026, se establecen las siguientes conclusiones:

1. Se considera necesario que el contratista presente una programación de obra actualizada y técnicamente sustentada, teniendo en cuenta las condiciones particulares de ejecución en el departamento del Amazonas y los atrasos actualmente evidenciados.
2. Se deberá realizar la revisión técnica de la alternativa de cubierta propuesta, incluyendo la comparación entre SKYPE CONTROL SOLAR EN POLICARBONATO, policarbonato macizo y teja alveolar, según corresponda a las alternativas técnicamente viables.
3. Antes de instalar el material de cubierta que pueda representar una carga adicional para la estructura existente, deberá contarse con la correspondiente verificación y/o concepto estructural del profesional competente.
4. El contratista deberá entregar los planos estructurales finales, debidamente revisados y suscritos por el ingeniero estructural responsable.
5. Se estudiará la posibilidad de realizar un modificatorio contractual, que podría incluir nuevos ítems, ítems no previstos, cambios de especificaciones, modificación de programación, modificación de la forma de pago y una eventual adición aproximada de $212.000.000, sujeto a la revisión y aprobación de las instancias competentes. Pendiente envío por parte de estructurador técnico alcance del proyecto.
6. La eventual modificación contractual deberá estar debidamente soportada técnica, presupuestal, jurídica y administrativamente.
7. Se deberá continuar con las gestiones relacionadas con los estudios de seguridad del personal pendiente de ingreso.
8. El contratista deberá garantizar la adecuada disposición de los residuos y escombros generados durante la ejecución, presentando los correspondientes soportes y certificaciones emitidos por el sitio, gestor o autoridad competente.
9. Se deberá garantizar que los equipos y elementos utilizados para actividades que involucren trabajo en alturas o sistemas de acceso cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad aplicables.

10. El contratista deberá entregar oportunamente la documentación requerida para el estudio del modificatorio, teniendo en cuenta que sin los soportes técnicos y contractuales correspondientes no será posible continuar con su estructuración.

**6. OBSERVACIONES FINALES**

Finalmente, las partes manifiestan su compromiso de continuar realizando el seguimiento técnico, administrativo y contractual a la ejecución del Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2026, procurando que las actuaciones requeridas para la continuidad de la obra se adelanten con los respectivos soportes y dentro de las competencias de cada una de las partes.

En constancia, se anexa a la presente acta listado de asistencia por quienes participaron en la reunión.

**Actividades a Realizar**

| Actividad | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**Convocatoria Próxima Reunión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema:** | | | |
| **Fecha – Hora:** | | **Lugar:** | |

FIRMAS,

Se anexa listado de asistencia.

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN: Estado actual CTO 099-00-B-CUFAC-BACOF-2026- Socialización y revisión

OFICINA PRODUCTORA: ESALO

LUGAR Y FECHA: GAMA, Septiembre 11 2026

HORA:

**INTERVIENEN Y/O ASISTENTES**

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR. | Juan Carlos Quintero Norteña | SECOM | ESMAY | — | juan.quinteroN@fac.mil.co | |
| 2 | TC | Edgar Hugo Pedraza | ESCELS | ESCEN | — | Edgarpedraza@FAC.mil.co | |
| 3 | CT | Duarte Prada Karol N. | CDTE ESACO | ESACO | 3002257060 | Karol.duarte@fac.mil.co | |
| 4 | TE | Guzman Bejarano Juan David | JEFE SECCION PLANEACION | ESALO | 3134747609 | Juan.guzman@fac.mil.co | |
| 5 | TE | Ayala Gaviria Angie Daniela | CDTE ESC. INSTALAC. | ESALO | 3202137852 | angie.ayala@fac.mil.co | |
| 6 | | Cogollo Ochoa J. | SISO | CONSTRUSERVICIOS | 3135027143 | Ecogollo@construservicios.com.co | |
| 7 | | Michael Leonardo Toro C. | RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUSERVICIOS | 3023128334 | marcolubar@Gmail.com | |
| 8 | | Camila Castelo Branco Muñoz | Arq. prof. Admi. | Construservicios | 3144114550 | Camicastelobm@gmail.com | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

**INFORME MENSUAL SST No 3**

**DEL 1° DE SEPTIEMBRE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

## Contenido


1

1

2

1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE2

2. GESTIÓN AMBIENTAL6

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S6

2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS7

2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS8

CONSTRUSERVICIOS S.A.S11

5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN13

6. TAREAS CRITICAS14

13. REGISTRO18


# 1. CONTROL DE PERSONAL

El control del personal se realiza por medio de medidas de seguridad y prevención, donde se solicita al personal documentos como: cedula de ciudadanía, hoja de vida certificados Contraloría, Procuraduría y Policía, junto a ello el **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** envía al personal a realizar el examen ocupacional de ingreso.

## *1.1 PERSONAL PROFESIONAL*

A continuación, se relaciona el personal profesional activo de la firma **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** el cual podrá intervenir en el proyecto en cada uno de los frentes.

| PERSONAL PROFESIONAL ACTIVO MES DE SEPTIEMBRE | | | |
|---|---|---|---|
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | # IDENTIFICACIÓN | CARGO |
| 1 | CESAR AUGUSTO CRUZ CHACON | 7160783 | REPRESENTANTE LEGAL |
| 2 | MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO | 1128415996 | DIRECTOR DE OBRA |
| 3 | CASTELO BRANCO MUÑOZ CAMILA ANDREA | 1121223178 | ARQUITECTA |
| 4 | GONZALO OCHOA AMEZQUITA | 6764515 | SISO |

## *1.2 PERSONAL OPERATIVO ACTIVO*

A continuación, se relaciona el personal operativo activo de obra a durante el mes de: septiembre de 2026

| PERSONAL OPERATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | # DE IDENTIFICACIÓN | CARGO |
| 1 | EDINSON ORTIZ TUBERQUIA | 8436180 | OFICIAL |
| 2 | FABIO ERNESTO FORERO C | 79510631 | MAESTRO |
| 3 | YORDY DAVID COELLO HUANIRI | 1121209395 | OFICIAL |
| 4 | DAMIAN GONZALEZ MORALES | 1007674400 | OFICIAL |
| 5 | NAUS RODRIGUEZ TORRES | 15875523 | AYUDANTE |
| 6 | JESUS MIGUEL CUELLO HUANIRI | 1121200069 | AYUDANTE |
| 7 | JOSE HUANIRI AHUANARI | 15877019 | AYUDANTE |
| 8 | LUIS ALBERTO CHOTA FERREIRA | 1121211945 | AYUDANTE |
| 9 | HERNAN FLORES FERNANDEZ | 1121210848 | AYUDANTE |
| 10 | CLISMA ANDREY DA CRUZ CUELLAR | 112I221248 | AYUDANTE |

### 1.3 PERSONAL OPERATIVO RETIRADO DURANTE EL MES DE AGOSTO

| PERSONAL RETIRADO EN EL MES DE AGOSTO | | | |
|---|---|---|---|
| # | NOMBRES Y APELLIDOS | # DE IDENTIFICACIÓN | CARGO |
| | CARLOS ARTURO IDARRAGA | 1053771426 | OFICIAL |
| | | | |
| | | | |

## 1.4 CONTROL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nuestro objetivo en seguridad y salud en el trabajo es el cumplimiento a las obligaciones y requerimientos normativos en las diferentes etapas del proyecto, brindado el respetivo control en cuanto a la prevención, mitigación y corrección de hallazgos; garantizando un ambiente de trabajo seguro y saludable para el personal directo o indirectamente involucrado en la ejecución de la obra.

De acuerdo con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo se lleva a cabo seguimiento y control diario, semanalmente y mensual en la ejecución de actividades en ejecución por parte del residente SST con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad vigente y lineamientos establecidos para una mejora continua.

- **Medicina Preventiva**

Las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo actúan como una herramienta efectiva para garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
De acuerdo con lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 6398 de 1991: Procedimientos sobre exámenes médicos ocupacionales y Circular 001/03 Obligatoriedad de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales, los cuales se deben practicar en una IPS que cuente con médicos especialistas en medicina laboral y licencia en seguridad y salud en el trabajo, así como los demás requisitos que establezca la normatividad vigente; **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** tiene en los lineamientos como requisito normativo la realización de exámenes de ingreso a todo personal que hará parte del proyecto en ejecución, junto a ello la afiliación a ARL, EPS, AFP y CCF.

- **Higiene Industrial**

Las actividades ejecutadas en el mes son las siguientes:

afiliaciones a ARL, EPS, AFP y CCF de cada uno de los trabajadores activos en la ejecución de obra.

Registro de entrega de elementos de protección individual (Casco de seguridad, Gafas lente Oscuro y claro, Guantes de Vaqueta, guantes de nitrilo, guantes de caucho, Protectores auditivos de inserción y Protectores Auditivos tipo Copa.

Registro de entrega a la fecha del presente informe del personal operativo cuenta con la dotación y ropa de trabajo conforme lo establece el artículo 2.2.4.6.8 ítem 6 del decreto 1072 y el código sustantivo del trabajo artículo 230.
Se evidencia en registro de entrega.

- **Seguridad Industrial**

**Señalización de áreas*:*** se evidenció la señalización para los frentes de trabajo con su respectiva señalización informativa y preventiva.

Se realizó los respectivos cerramientos en los frentes en ejecución con cinta de señalizar









Se comunica mediante este informe en el mes de agosto de 2026 no se evidencio ningún accidente laboral.

**Ver Anexo 1.**

| ACCIDENTE DE TRABAJO | |
|---|---|
| NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 0 |
| DÍAS DE INCAPACIDAD | 0 día(s) |
| FECHA DEL ACCIDENTE: | - |
| REPORTADO A LA ARL: | - |
| CLASE DE RIESGO | - |
| AGENTE DE LA LESIÓN: | - |
| OBSERVACIONES | - |

- **EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19**: uso obligatorio del tapabocas y su respetivo cambio.
- se usa tapabocas industrial en obra y depende la actividad tapabocas N95.

- Los tapabocas de uso personal son guardados por cada trabajador y relativamente en la terminación de jornada los usan nuevamente para salir de obra.

### 1.5 PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COVID-19

En el mes de AGOSTO de 2026 NO se presentó casos POSITIVOS de contagio COVID19 se relacionan las siguientes actividades para prevención:

- Limpieza y Desinfección de baños: oficina, almacén, áreas de vestiré.
- Suministro de Jabón líquido antimaterial zona de baños.
- Suministro Toallas desechables para secado de manos en los dispensadores ubicados en: área de baños y área de lavado inician a jornada laboral.
- Se realiza diariamente registro de auto reporte de síntomas.

## 2. GESTIÓN AMBIENTAL

### 2.1 CONTROL AMBIENTAL.

El presente informe tiene por objetivo dar cumplimiento del Plan de manejo ambiental de la obra, por parte del **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** donde se evidencia la efectividad, y compromiso desarrollando buenas prácticas ambientales ante los impactos ambientales generados por las actividades positivas ejecutadas, así mismo se evidencian medidas preventivas y mitigadoras previstas en el aspecto ambiental, separando los residuos peligrosos de los residuos aprovechables.

Se procede a retirar el escombro a un solo sitio de acopio, separando los residuos sólidos, de

Los residuos peligrosos y especiales

### 2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD'S

Disposición de Residuos de Construcción y Demolición este proceso se estableció en las siguientes fechas establecidas por cantidades:

Se inicia recolección de escombros a raíz de la demolición de enchape de los diferentes frentes así: su disposición final se hace como rellenos de la cancha de áreas de la unidad a petición de la Unidad

| FECHA | CANTIDAD |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

Los cuáles serán llevados a su disposición final

## 2.3 MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 8, 79, 80 y 81 hacen referencia a que toda organización deberá proteger el medio ambiente y propender porque sus trabajadores protejan los recursos naturales, así como la construcción de la Política Ambiental y la implementación de programas ambientales. Así mismo el Decreto 2811 de 1974 "*Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al*





## 2.4 NORMAS PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

***Ley 1259 de 19 de diciembre de 2008,*** ordena que toda organización deberá acatar el ordenamiento en materia ambiental con normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, a razón que podrá ser sujeto de investigación y sanciones consistentes en comparendos ambientales.

Dando cumplimiento a la normatividad legal ambiental aplicable, **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** cuenta con un punto ecológico en áreas de intervención debidamente señalizado y con la identificación de colores correspondiente para la clasificación de los residuos generados en la fuente de manera responsable y amigable con el medio ambiente, Según Resolución N.º 2184 de 2019 que a partir de 1 de enero de 2021, en todo en territorio nacional, la separación de residuos en la fuente se hará en recipientes de color blanco, negro y verde. También se cuenta con punto de acopio para escombros debidamente señalizado y protegido y para ser enviado a disposición final, este proceso se realiza semanalmente con una empresa avalada y certificada para disposición de residuos peligros a la cual se hace referencia, se solicita certificación mensual de metros cúbicos enviados a disposición final.

## 3. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Se organizó cronograma de charlas y capacitación en cual será evidencia para el informe.
Las actividades enfocadas en la seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente:

Capacitación: Se realiza una capacitación mensual según
**Charlas de Seguridad*:*** Durante el mes evaluado, se realizó charlas de 5 minutos cada una, las cuales estuvieron enfocadas en los riesgos inherentes a las actividades ejecutadas durante la jornada laboral.

| **TEMA** CHARLAS<br>**MES DE SEPTIEMBRE DE 2026** | **FECHA** |
|---|---|
| Investigación de accidentes | 01/O9/2026 |
| Identificación de riesgos en el área de trabajo | 03/09/2026 |
| Prevención de lesiones de la columna | 05/09/2026 |
| Extintores e incendios | 07/09/2026 |
| Orden y aseo en el puesto de trabajo | 08/08/2026 |
| Protección de brazos y manos | 10/09/2026 |
| Pausas activas | 11/09/2026 |
| Uso correcto del tapabocas y protección respiratoria | 14/09/2026 |
| Ataque de calor | 15/09/2026 |
| Protección de la piel | 16/09/2026 |
| Hidratación adecuada durante la jornada | 19/09/2026 |
| Trabajo en condiciones de calor | 21/09/2026 |
| Peligros del asbesto | 23/09/2026 |
| Protección contra caídas | 25/09/2026 |
| Aseo en el trabajo | 28/09/2026 |
| Análisis de riesgo laboral | 30/09/2026 |









También tuvimos charla de apoyo en SST con el área de SST, con las personas encargadas de la Seguridad de la base.

TAPA OIDOS.mp4

**4.** ORDEN Y ASEO

**CONSTRUSERVICIOS S.A.S**
tiene el compromiso junto a sus trabajadores de mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, manteniendo el equilibrio armónico del medio ambiente y mejorando la eficiencia del trabajo, asistiendo de esta forma en evitar problemas sanitarios, ambientales y en general, además en aras de

conservar un entorno ambiental más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente al proyecto



Se ha tenido apoyo, por la supervisión y la señorita SST de la Unidad

Se precedió a Limpieza, orden y aseo en todas las áreas de trabajo, dando cumplimiento a la normatividad vigente.





## 5. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Se realiza entrega de E.P.P (Elementos de protección personal) mínimos requeridos para realizar cada una de las diferentes actividades, tales como Casco, mono gafas Guantes de vaqueta, Guantes de Nitrilo, guantes de caucho, tabocas, tapa oídos de inserción, de copa según la actividades y ropa de trabajo que consta de 2 camisas tipo Jean manga larga, 1 Jean y botas punteras y 1 chaleco reflectivo (entrega de dotación al iniciar actividades laborales)





## 6. TAREAS CRITICAS

Una tarea crítica es aquella que, por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre pueden suponer una dificultad para su consecución o constituir un riesgo real de desviación.

Basándose en lo mencionado anteriormente y norma vigente Decreto 1072 de 2015, Sección 4, Artículo 2.2.4.2.4.2. según los lineamientos definidos se aplicaron a estas actividades consideradas de alto riesgo y las cuales se realizaron en el mes de agosto a continuación:

- Trabajo en caliente.
- Trabajo en alturas.









Para las actividades mencionadas se cuenta con análisis de trabajo seguro y permisos de trabajos adjuntos en Anexo al presente informe.

Se estableció el siguiente cuadro para obtener claridad en la ejecución de las tareas criticas ejecutadas.

| TEMAS | OBJETIVO | CONTENIDO | ALCANCE |
|---|---|---|---|
| Trabajo Seguro en alturas | Establecer las condiciones y actos inseguros los cuales pueden generar riesgos en el trabajador cuando se encuentra laborando en alturas | Normatividad vigente en alturas resolución 1409 establece el reglamento de seguridad y protección contra caídas para realizar trabajos en altura.<br>Evaluar los principales riesgos de la actividad a realizar.<br>Uso de EPP obligatorio.<br>Revisar técnicas seguras de trabajo en alturas<br>Procedimientos de emergencia.<br>Sistemas de restricción y detención de caídas uso de arnés cuerpo completo, id, freno. orden y limpieza de área. | Personal que labore en alturas o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea critica. |
| Riesgo químico | Conocer los procedimientos seguros para laborar con productos químicos, además de la normatividad en vigencia, conocer el sistema globalmente armonizado, elementos de protección personal adecuado y respuesta ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto | Identificar los factores de riesgo.<br>Identificación de pictogramas.<br>Identificación de MSDS Verificación de hojas de seguridad<br>Elementos de PP.<br>Plan de emergencias y contingencias | Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riesgo mecánico | Conocer los procedimientos seguros para laborar en tareas donde se encuentre expuesto al riesgo mecánico además de la normatividad vigente, elementos de protección personal adecuado y respuesta ante situaciones de emergencia, buscando generar un trabajador responsable y consciente de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto | *Que es el riesgo mecánico<br>*Principales riesgos<br>*Elementos peligrosos en trabajo en exposición a riesgo mecánico<br>*Conocimiento de las medidas de seguridad básicas<br>*Cuidados frente a manipulación de herramientas y maquinas<br>*Elementos de protección personal * se cuenta con botiquín de primeros auxilios en situaciones de riesgo. | Personal que se encuentre expuesto frente al riesgo de trabajo en caliente, manipulación de máquinas y/o equipos de operación manual y mecánico. o que se encuentre en relación de manera directa o indirecta con esta tarea |

Teniendo en cuenta el cambio continuo de las condiciones de trabajo como resultado de los procesos del proyecto "**MANTENIEMIENTO Y /O MANIPULACIÓN** y adquisición de herramientas o nuevos equipos y la creación de nuevas áreas de actividad en ejecución, los actos inseguros de los trabajadores condiciones de los equipos o herramientas de mano pueden ver afectadas las estadísticas de accidentalidad de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, por tanto, se evidencia la necesidad de realizar inspecciones planeadas a los equipos, herramientas, extintores, escaleras, botiquín.

Los principales riesgos mecánicos incluyen:

- Atrapamientos
- Cortes
- Impactos
- Aplastamientos
- Proyección de partículas

Lo anterior sumado a las exigencias legales de Colombia, crea la necesidad de hacer el diseño e implementación del Programa de Inspecciones siguiendo los parámetros establecidos en la NTC 4114, guía para la elaboración de inspecciones planeadas.

La realización de inspecciones de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**, define los lineamientos para efectuar dichas inspecciones de seguridad a los diferentes equipos, materiales y áreas de trabajo que deben cumplir estándares de seguridad y de operación con el fin de controlar los riesgos inherentes o asociados a dichos elementos, estas inspecciones se realizaran mensualmente.

| **AREA** | **FRECUENCIA** | **REGISTRO** |
|---|---|---|
| Botiquines | MENSUAL | Formato Inspecciones de botiquines |
| Extintores | MENSUAL | Formato Inspecciones de extintores |
| Escaleras | MENSUAL | Hoja de vida de las escaleras |

## 13. REGISTRO

| **ANEXOS** |
|---|
| ANEXO 1. AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL |
| ANEXO 2. ENTREGA DE EPP Y DOTACIÓN. |
| ANEXO 3. EXAMENES OCUPACIONALES |
| ANEXO 4. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN |
| ANEXO 5. CHARLAS Y CAPACITACIÓN |
| ANEXO 6. ASISTENCIA |
| ANEXO 7. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
| ANEXO 8. PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURA |
| ANEXO 9. PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE |

Elaborado por:



GONZALO OCHOA AMEZQUITA
C.C. 6.764.515 de Tunja
SST LICENCIA 2354

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
NIT 830500571

ANEXOS

ANEXO 1 SEGURIDAD SOCIAL:



ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: 6.96 % | |
| C1007674400 | GONZALEZ MORALES DAMIAN | 22/07/2026 | | 9291Fe20 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:57:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

# Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.**

**Número de Solicitud 6l_8254460**

or favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

**eingreso 1**

| | |
|---|---|
| **Empleador** | NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S |
| **Afiliado** | CC 1007674400 DAMIAN GONZALEZ MORALES |
| **Tipo de trabajador** | 1 Dependiente |
| **Salario Base** | $ 1,751,000 |
| **Cargo** | OTRO |
| **Sucursal** | TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102 |
| **Fecha de ingreso** | 22/07/2026 |
| **Fecha de radicación** | 22/07/2026 04:23:36 p.m. |
| **Código de Transacción** | 220973600 |
| **Resultado delReingreso 1** | |
| **Novedad aplicada con éxito** | El período de inicio de pago es 08/2026 |

Fecha de generación 22/07/2026

# Protección

Una empresa sura

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **GONZALEZ MORALES DAMIAN** identificado(a) con **CC** número **1.007.674.400** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 24 de septiembre de 2020 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,

**Cesar Mauricio Aubad Echeverry**
**Equipo Soporte para Clientes**

Activa
Ve a Co

ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C8436180 | ORTIZ TUBERQUIA EDINSON | 22/07/2026 | | 8B237966 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:53:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

# Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.**

**Número de Solicitud 6l_8254406**

or favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

**eingreso 1**

| | |
|---|---|
| **Empleador** | NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S |
| **Afiliado** | CC 8436180 EDINSON ORTIZ TUBERQUIA |
| **Tipo de trabajador** | 1 Dependiente |
| **Salario Base** | $ 1,751,000 |
| **Cargo** | OTRO |
| **Sucursal** | TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102 |
| **Fecha de ingreso** | 22/07/2026 |
| **Fecha de radicación** | 22/07/2026 04:19:09 p.m. |
| **Código de Transacción** | 220973469 |
| **Resultado delReingreso 1** | |
| **Novedad aplicada con éxito** | El período de inicio de pago es 08/2026 |

Fecha de generación 22/07/2026

**Protección**

Una empresa sura

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **ORTIZ TUBERQUIA EDINSON** identificado(a) con **CC** número **8.436.180** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de noviembre de 2017 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 22 de julio de 2026.

Cordialmente,



**Cesar Mauricio Aubad**
**Echeverry Equipo Soporte**
**para Clientes**

ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C79510631 | FORERO CASTIBLANCO FABIO ERNESTO | 22/07/2026 | | 2451222n | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:40:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

# Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

**EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.**

**Número de Solicitud 6l_8254320**

or favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

**eingreso 1**

| | |
|---|---|
| **Empleador** | NI 830500571 CONSTRUSERVICIOS S.A.S |
| **Afiliado** | CC 79510631 FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO |
| **Tipo de trabajador** | 1 Dependiente |
| **Salario Base** | $ 1,751,000 |
| **Cargo** | OTRO |
| **Sucursal** | TUNJA CARRERA 9 28-20 INTERIOR 102 |
| **Fecha de ingreso** | 22/07/2026 |
| **Fecha de radicación** | 22/07/2026 04:13:24 p.m. |
| **Código de Transacción** | 220973303 |
| **Resultado delReingreso 1** | |
| **Novedad aplicada con éxito** | El período de inicio de pago es 08/2026 |

Fecha de generación 22/07/2026

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **79.510.631**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 d

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de Grupo AVAL

e Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.*



ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C6764515 | OCHOA AMEZQUITA GONZALO | 22/07/2026 | | 2243b186 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 17:04:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.52.1, 172.16.42.57



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps — gente cuidando gente — NIT: 800.130.907-4

No.Radicación: 510663

FECHA DE RADICACIÓN: 23 07 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: N0575

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES: PRIMER APELLIDO: OCHOA | SEGUNDO APELLIDO: AMEZQUITA | PRIMER NOMBRE: GONZALO | SEGUNDO NOMBRE:
9. TIPO DE IDENTIDAD: CC
10. NÚMERO DE IDENTIDAD: 6764515
11. SEXO BIOLÓGICO: X
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: X — Cual?
13. NACIONALIDAD: COLOMBIA
14. LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA / BOYACA / TUNJA
15. FECHA NACIMIENTO: 14 08 1956

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 6
17. COMUNIDAD INDÍGENA:
18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X]
CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD:
19. TIENE ENCUESTA SISBEN? SI [ ] NO [X]
20. CLASIFICACIÓN SISBEN:
NIVEL:
GRUPO:
21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL:
22. ARL: SURA
23. AFP: NINGUNA
24. IBC: $1,750,905.00
25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: $0.00
26. RESIDENCIA
DIRECCIÓN: CL 34A 17 24
TELÉFONO FIJO:
TELÉFONO CELULAR: 3232027143
CORREO ELECTRÓNICO: g.8a@hotmail.com
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO/ DISTRITO: TUNJA
LOCALIDAD/COMUNA:
ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ]
IPS: 6383

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES: PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
28. TIPO DE IDENTIDAD
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
30. SEXO BIOLÓGICO
31. SEXO IDENTIFICACIÓN — Cual?
32. NACIONALIDAD
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS / DEPARTAMENTO / MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA / MES / AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 37. NÚMERO DE IDENTIDAD | 38. NACIONALIDAD | 39. SEXO | 40. SEXO IDENTIFICACIÓN | 41. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPART. | MUNICIPIO | 42. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | |

Datos complementarios del Beneficiario

| | 42. PARENTESCO | 44. ETNIA | 45. COMUNIDAD | 46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 47. TIENE ENCUESTA SISBEN? SI | NO | 48. CLASIFICACIÓN SISBEN: NIVEL | GRUPO | 49. DISCAPACIDAD SI | NO | 50. DISCAPACIDAD PERMANENTE SI | NO | 51. Datos de residencia: DEPARTAMENTO | MUNICIPIO DISTRITO | ZONA: CABECERA MUNICIPAL | CENTRO POBLADO | RURAL DISPERSO | RESTO RURAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | I. II. III. | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | I. II. III. | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | I. II. III. | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | I. II. III. | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | I. II. III. | | | | | | | | | | | |

| | 52. TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR | 53. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL | DIRECCIÓN | LOCALIDAD/ COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | 53. IPS | 54. CÓDIGO DE LA IPS (A SELECCIONAR POR LA EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social: CONSTRUSERVICIOS SAS
56. Tipo documento de identificación: X [ ] TI CC CE PA CD PT
57. Número del documento de identificación: 830500571
58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
59. Ubicación: KR 1 F 40 149 OF 205
TELÉFONO FIJO O CELULAR: 7472162
sasconstruservicios@yahoo.com
BOYACA / TUNJA

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código:
6. REPORTE DE PAGO A TRAVES DE UN TERCERO Código:
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS 1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
14. MOVILIDAD
A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
15. TRASLADO
A) MISMO RÉGIMEN
B) DIFERENTE RÉGIMEN
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN: PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
62. SEXO BIOLÓGICO
63. SEXO IDENTIFICACIÓN — Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA / MES / AÑO
65. EPS ANTERIOR
66. FECHA DE NOVEDAD: 23 07 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO: Código
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mí.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [X]
b). Autorizacion para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS: PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cotizante o cabeza de familia principal cuando aplique o afiliado adicional
81. El empleador, pensionado o responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT — Cantidad: — Total:
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.
Total Anexos:

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL: Código del Municipio | Código del departamento
93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES: Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC CE SC CD PT
Número del documento de identidad
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA / MES / AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA / MES / AÑO

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

Colpensiones

**RADICADO** 2023_6764515

## GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
## DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
## CERTIFICADO DE NO PENSIÓN

Que, revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, el(la) señor(a) **GONZALO OCHOA AMEZQUITA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía** No. **6764515, NO FIGURA** percibiendo pensión por parte de esta Administradora.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 22 de julio de 2026.

**DORIS PATARROYO PATARROYO**
Directora de Nómina de Pensionados

Certificado generado por sede electrónica

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ARL | sura

Medellín, 21 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL BOYACA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1128415996 | FORERO URBANO MICHAEL LEONARDO | 22/07/2026 | | gH37v218 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/07/2026 16:30:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.230.231, 198.143.37.69, 172.16.42.57

Señor(a)
MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO
C – 1128415996

**Referencia:** certificado radicación de afiliación
**Formulario No.:** 4017196289 **Fecha Radicación:** 07/30/2026

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa CONSTRUSERVICIOS SAS N 830500571, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2026 de $ 1751000.
A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

| Nombre y Apellido | Documento / Tipo | Fecha Nacimiento | Parentesco | Sexo | Anexos pendientes |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO | C | 06/10/1988 | COTIZANTE | M | |

**Información Afiliación**
EPS Anterior: Salud Total S.A. E.P.S.
Posible inicio vigencia afiliación: 08/30/2026 **(sujeto a autorización de traslado)**

**Información Laboral**
Dirección Empleador: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107
Dirección Laboral: CR1 F 40 149 OF 205 EDIFICIO MARCA322201107 Fondo de Pensiones: 2
Administradora Riesgos Profesionales: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 07/22/2026

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación.** Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) LUCY MAYERLANDY ALCARAZ VILLA Código: O182, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.128.415.996**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 22 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellín, 23 de July de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) enelsiguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laboralesdesde las fechas indicadas, aSEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000006 OBRAS | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1121209395 | COELLO HUANIRI JORDY DAVID | 24/07/2026 | | 126C176Y | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2026 16:25:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco(*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.229.151, 198.143.52.3, 172.16.42.57



28/3/25, 5:08 p.m. Documento sin título

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Código: AS-FR-001 Versión: 03 Vigencia: 06/12/2024

No. de Radicación | Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐

2. Tipo de Afiliado: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ☐ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. de oficio ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Contribución Solidaria: SI ☐ No ☐

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☐ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐

6. Tipo de trámite: A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

7. Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres: Primer Apellido COELLO | Segundo Apellido HUANIRI | Primer Nombre JORDY | Segundo Nombre DAVID

9. Tipo de Documento de Identidad: CC | 10. Número del Documento de Identidad: 1121209395 | 11. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☒ | 12. Sexo de Identificación: F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál?

13. Nacionalidad: COLOMBIANO | 14. Lugar de nacimiento: País COLOMBIA | Departamento RISARALDA | Municipio MARSELLA | 15. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA): 09 02 1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia | 17. Comunidad | 18. Discapacidad: SI ☐ No ☒ | Categoría de discapacidad

19. Tiene encuesta SISBÉN: SI ☐ No ☐ | 20. Clasificación SISBÉN: Nivel ☐ Grupo ☐ | 21. Grupo de población especial

22. Administradora de Riesgos Laborales ARL: SURA | 23. Ocupación u oficio: PORTERO | 24. Ingreso base de cotización - IBC: $ 1.757.000- | 25. Tarifa Cotización Solidaria

26. Residencia: Dirección Victoria Regia | Teléfono Fijo 3133597110 | Teléfono Celular | Correo electrónico

| Departamento | Municipio/Distrito | Localidad/Comuna | Zona |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | LETICIA | Victoria Regia | Cabecera Municipal ☐ Resto Rural ☐ Centro Poblado ☐ Rural Disperso ☐ |

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

28. Tipo de Documento de Identidad | 29. Número del documento de Identidad | 30. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐ | 31. Sexo de Identificación: F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál?

32. Nacionalidad | 33. Lugar de nacimiento: País | Departamento | Municipio | 34. Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 35. Apellidos y nombres: Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer nombre | Segundo nombre | 36. Tipo de documento de identidad | 37. Número del Documento de Identidad | 38. Nacionalidad | 39. Sexo biológico: Femenino | Masculino | 40. Sexo de Identificación: F | M | T | NB | Otro | Cuál | 41. Lugar de nacimiento: País | Departamento | Municipio | 42. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Datos complementarios del Beneficiario

| 43. Parentesco | 44. Etnia | 45. Comunidad | 46. Grupo de población especial | 47. Tiene encuesta SISBÉN: SI | No | 48. Clasificación SISBÉN: Nivel | Grupo | 49. Discapacidad: SI | No | Categoría (Único posible) | 50. Incapacidad permanente: SI | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | |

51. Datos de residencia

| Departamento | Municipio | Zona: Cabecera Municipal | Centro Poblado | Rural disperso | Resto Rural | Teléfono fijo y celular | 52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | |

| Dirección | Localidad/Comuna | Correo electrónico |
|---|---|---|
| 101 | | |
| 102 | | |
| 103 | | |
| 104 | | |
| 105 | | |

Selección de la IPS Primaria

| 53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

54. Nombre o razón social: CONSTRUSERVICIOS SAS | 55. Tipo de documento de identificación: NIT | 56. Número del documento de identificación: 830500571 - 0 | 57. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

Dirección: Calle 45C #2A-23 | Teléfono fijo o Celular: 3105121738 | Correo electrónico: Construserviciosmail@gmail.com | Departamento: BOYACA | Municipio/Distrito: TUNJA

COMPARTAMOS vol 6 2011

ASEGURAMIENTO AMAZONAS LETICIA

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**JORDY DAVID COELLO HUANIRI,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.209.395**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 17 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 31 de july de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

**CERTIFICA:**

Que CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1121223178 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 01/08/2026 **Fecha fin cobertura:**

**INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE**

**CONSTRUSERVICIOS SAS N830500571**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA; INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
**CENTRO DE TRABAJO:** 0000000006 - OBRAS
**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES
**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5411101
**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:**

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***


null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 31/07/2026 9:20 AM

Dirección IP: 191.70.104.16, 107.154.191.3, 172.16.42.57



201142723

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

C

B1 Fundacion clinica Letica

54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)

13872

B2

B3

B4

B5

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social

56. Tipo documento de identificación

57. Número del documento de identificación

58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)

59. Ubicación
Dirección

Teléfono fijo o Celular

Correo Electrónico

Departamento

Municipio / Distrito

60. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación.
2. Corrección de datos básicos de identificación.
3. Actualización del documento de identificación.
4. Actualización y corrección de datos complementarios.
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
6. Reporte de pago a través de un tercero Código
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
11. Inscripción EPS retorno al país.
12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
14. Movilidad: A. Régimen Contributivo B. Régimen Subsidiado
15. Traslado: A. Mismo Régimen B. Diferente Régimen
16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
17. Reporte del trámite de protección al cesante.
18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
19. Reporte de la calidad de Pensionado.
20. Ingreso a Contribución Solidaria.
21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 62. Sexo biológico Femenino Masculino | 63. Sexo identificación F M T NS Otro Cuál | 64. Fecha de nacimiento D D M M A A A A

65. EPS anterior | 66. Fecha de novedad D D M M A A A A | 67. Motivo de traslado Código | 68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que implican la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
72. Declaración de no inclusión del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
75. Autorizan para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Tipo de documento de identidad | No. del documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El solicitante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional

81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC CE PA CD SC PT
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio Código del departamento

93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 95. Firma del funcionario | 96. Fecha de radicación en la EPS D D M M A A A A | 97. Fecha de validación D D M M A A A A

OBSERVACIONES:

02 JUL 2026

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc. Identificación y nombre del Ejecutivo Comercial
JHON OFUENTE
CC 1587797

Sello de Radicación
RECI...
Firma JHON OFUENTE

UD

Sector procesamiento

D. REPORTE DE NOVEDADES

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.223.178**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 2 de Julio del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ARL | sura

Medellín, 03 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C15875523 | RODRIGUEZ TORRES NAUS | 04/09/2026 | | 19411n91 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2026 08:45:44
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.70.42.51, 107.154.191.3, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/09/2026, el empleador CONSTRUSERVICIOS SAS identificado con NIT número 830500571 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10720901 | 03/09/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 15875523 | NAUS RODRIGUEZ TORRES | 1751000 | AYUDANTE DE OBRA | 2026-09-03 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Septiembre del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**NAUS RODRIGUEZ TORRES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **15.875.523**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.*



ARL | sura

Medellín, 03 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C15875523 | RODRIGUEZ TORRES NAUS | 04/09/2026 | | 19411n91 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2026 08:45:44.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.70.42.51, 107.154.191.3, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/09/2026, el empleador CONSTRUSERVICIOS SAS identificado con NIT número 830500571 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10720901 | 03/09/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 15875523 | NAUS RODRIGUEZ TORRES | 1751000 | AYUDANTE DE OBRA | 2026-09-03 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Septiembre del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**NAUS RODRIGUEZ TORRES,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **15.875.523**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a* www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

ARL | sura

Medellín, 02 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000006 OBRAS | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C15877019 | HUANARI AHUANARI JOSE | 03/09/2026 | | 14821524 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2026 21:15:27
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 74.244.169.59, 107.154.93.15, 172.16.42.57

EPS Sanitas

**FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS**

Fecha de Radicado: D D M M A A A A

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

**I. DATOS DEL TRÁMITE**

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación — B. Reporte de Novedades
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia, Beneficiario o Afiliado adicional — B. Colectivo — C. Institucional — D. De Oficio
3. Régimen: A. Contributivo — B. Subsidiado
4. Contribución solidaria: SI — No
5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante X — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario — D. Afiliado adicional
6. Tipo de Cotizante: A. Dependiente X — B. Independiente — C. Pensionado
7. Código (a registrar por la EPS)

**II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)**

| 8. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido: HUANIRI | Segundo Apellido: AHUANARI | Primer Nombre: JOSE | Segundo Nombre: |

| 9. Tipo de documento de identidad | 10. Número del documento de identidad | 11. Sexo biológico | 12. Sexo identificación | Cuál | 13. Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1587019 | Femenino — Masculino X | F M X T NB Otro | | COLOMBIANO |

| 14. Lugar de nacimiento | País | Departamento | Municipio | 15. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| LETICIA AMAZONAS | COLOMBIA | AMAZONAS | LETICIA | 01 01 1918 |

**III. DATOS COMPLEMENTARIOS**

Datos Personales

| 16. Etnia | 17. Comunidad | 18. Discapacidad (SI / No X / Categoría de discapacidad) | 19. Tiene encuesta SISBÉN (SI / No) | 20. Clasificación SISBÉN (Nivel / Grupo) | 21. Grupo de población especial |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 22. Administradora de Riesgos Laborales – ARL | 23. Administradora de Pensiones | 24. Ingreso base de cotización – IBC | 25. Tarifa Contribución Solidaria |
|---|---|---|---|
| SURA | COLPENSIONES | 1.751.000 = | |

| 26. Residencia Dirección | Teléfono Fijo |
|---|---|
| Carrera 19 # 11-22 Victoria Regia | |

| Teléfono Celular | Correo Electrónico |
|---|---|
| 322 837 7328 | henrijose60@gmail.com |

| Departamento | Municipio / Distrito | Localidad / Comuna | Zona (Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural) |
|---|---|---|---|
| AMAZONAS | LETICIA | | |

**IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR**

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

| 27. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|
| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |

| 28. Tipo de documento de identidad | 29. Número del documento de identidad | 30. Sexo biológico (Femenino / Masculino) | 31. Sexo identificación (F M T NB Otro) | Cuál | 32. Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 33. Lugar de nacimiento | | | 34. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| País | Departamento | Municipio | |

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y/o los afiliados adicionales

A. AFILIACIÓN

| | 35. Apellidos y nombres | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

| | 36. Tipo de documento de identidad | 37. Número del documento de identidad | 38. Nacionalidad | 39. Sexo biológico (Femenino / Masculino) | 40. Sexo identificación (F M T NB Otro / Cuál) | 41. Lugar de nacimiento (País / Departamento / Municipio) | 42. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

Datos complementarios del Beneficiario

| | 43. Parentesco | 44. Etnia | 45. Comunidad | 46. Grupo de población especial | 47. Tiene encuesta SISBÉN (SI / No) | 48. Clasificación SISBÉN (Nivel / Grupo) | 49. Discapacidad (SI / No / Categoría de discapacidad) | 50. Incapacidad permanente (SI / No) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

51. Datos de residencia

| | Departamento | Municipio / Distrito | Zona (Cabecera Municipal / Centro Poblado / Rural Disperso / Resto Rural) | Teléfono fijo y/o celular | 52. Valor de la UPC adicional (Aplica solo para el régimen contributivo) |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

| | Dirección | Localidad / Comuna | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|
| B1 | | | |
| B2 | | | |
| B3 | | | |
| B4 | | | |
| B5 | | | |

Colpensiones

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSE HUANIRI AHUANARI** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **15877019,** se encuentra afiliado/a desde **04/10/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES.**

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de septiembre de 2026.

**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 03 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo | 0000000006 OBRAS | | Clase 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1121200069 | CUELLO HUANIRI JESUS MIGUEL | 04/09/2026 | | n15837V1 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2026 08:53:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.70.42.51, 107.154.191.3, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/09/2026, el empleador CONSTRUSERVICIOS SAS identificado con NIT número 830500571 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10720944 | 03/09/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1121200069 | JESUSMIGUEL CUELLO HUANIRI | 1751000 | AYUDANTE DE OBRA | 2026-09-03 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Septiembre del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**
NIT 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

**JESUS MIGUEL CUELLO HUANIRI,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.200.069**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 12 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



ARL | sura

Medellín, 21 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C1121221248 | DA CRUZ CUELLAR CLISMA ANDREY | 22/09/2026 | | 8w168m19 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/09/2026 15:55:36
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.70.57.117, 107.154.191.1, 172.16.42.57

NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 21/09/2026, el empleador CONSTRUSERVICIOS SAS identificado con NIT número 830500571 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 10782626 | 21/09/2026 | Reingresos |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 1121221248 | CLISMAANDREY DA CRUZ | 1751000 | AYUDANTE DE OBRA | 2026-09-22 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de Septiembre del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**CLISMA ANDREY DA CRUZ CUELLAR,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.221.248**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



ARL | sura

Medellín, 21 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL BOYACA | | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: 6.96 % | | |
| C1121210848 | FLOREZ FERNANDEZ HERNAN | 22/09/2026 | | M44220Y1 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/09/2026 15:37:19
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.70.57.117, 107.154.191.1, 172.16.42.57



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Código: AS-FR-001 Versión: 02 Vigencia: 06/12/2024

I. DATOS DEL TRAMITE

A. AFILIACION

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

Primer Apellido: Florez Segundo Apellido: Fernandez Primer Nombre: Hernan

C.C. 1121918398 Colombia Amazonas Leticia 09 10 1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Ticuna San José Km 6

SURA Porvenir 1.951.000 $

Dirección: San José Km 6 Teléfono Celular: 3212059589

Amazonas Leticia San José Km 6

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

Construservicios Sas. Nit 830500571-0

Calle 15 Cra 2A-83 Boyacá Tunja

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**
NIT 800.144.331-3

**CERTIFICA QUE:**

**HERNAN FLOREZ FERNANDEZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.210.848**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 23 de Septiembre del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellín, 21 de September de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUSERVICIOS SAS.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL BOYACA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1121211945 | CHOTA FERREIRA LUIS ALBERTO | 22/09/2026 | | 27k22301 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/09/2026 16:05:59.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 191.70.57.117, 107.154.191.1, 172.16.42.57



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Código: AS-FR-001
Versión: 08
Vigencia: 06/12/2024

No. de Radicación

Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRAMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☐

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ☐ - Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectivo ☐ C. Institucional ☐ D. de oficio ☐

3. Régimen: A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐

4. Cotización Solidaria: SI ☐ No ☐

5. Tipo de afiliado: A. Cotizante ☐ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐ D. Afiliado adicional ☐

6. Tipo de cotizante: A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐

7. Código (a registrar por la EPS)

II. AFILIACIÓN

III. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres: Primer Apellido: CHOTA; Segundo Apellido: FERREIRA; Primer Nombre: LUIS; Segundo Nombre: ALBERTO

9. Tipo de Documento de Identidad: CC

10. Número: 1[illegible]946

11. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☒

12. Sexo identificación: F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual?

13. Nacionalidad: Colombiano

14. Lugar de nacimiento: País: Colombia; Departamento: Amazonas; Municipio: Leticia

15. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA): 22-02-1994

16. Etnia

17. Comunidad: Cocoma

18. Discapacidad: SI ☐ No ☒ Categoría de discapacidad

19. Tiene encuesta SISBÉN: SI ☐ No ☒

20. Clasificación SISBÉN: Nivel; Grupo

21. Grupo de población especial

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: SURA

23. Administradora de Pensiones: Porvenir

24. Ingreso base de cotización - IBC: 1.751.000

25. Tarifa Contribución Solidaria

26. Residencia: Dirección: La Victoria; Teléfono Fijo: ; Teléfono Celular: 3178905345; Correo electrónico: luisalbertochota520@gmail.com

Departamento: Amazonas; Municipio/Distrito: Leticia; Localidad/Comuna:

Zona: Cabecera Municipal ☒ Resto Rural ☐ Centro Poblado ☐ Rural Disperso ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres: Primer Apellido; Segundo Apellido; Primer Nombre; Segundo Nombre

28. Tipo de Documento de Identidad; 29. Número del documento de identidad; 30. Sexo biológico: Femenino ☐ Masculino ☐; 31. Sexo identificación: F ☐ M ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cual?

32. Nacionalidad: País

33. Lugar de nacimiento: Departamento; Municipio

34. Fecha de Nacimiento (DDMMAAAA): DD MM AAAA

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres: Primer Apellido; Segundo Apellido; Primer nombre; Segundo nombre

36. Tipo de documento de identidad; 37. Número del Documento de Identidad; 38. Nacionalidad; 39. Sexo biológico: Femenino; Masculino; 40. Sexo identificación: F; M; T; NB; Otro; Cual; 41. Lugar de nacimiento: País; Departamento; Municipio; 42. Fecha de nacimiento

Datos complementarios del Beneficiario

43. Pensionado; 44. Etnia; 45. Comunidad; 46. Grupo de población especial; 47. Tiene encuesta SISBÉN: SI; No; 48. Clasificación SISBÉN: Nivel; Grupo; 49. Discapacidad: SI; No; Categoría discapacidad; 50. Incapacidad permanente: SI; No

51. Datos de residencia: Departamento; Municipio; Zona: Cabecera Municipal; Centro Poblado; Rural disperso; Resto Rural; Teléfono Fijo y/o celular; 52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS): adicional

Dirección; Localidad/Comuna

V. SELECCIÓN DE LA EPS PRIMARIA

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS; Código de la IPS (a registrar por la EPS)

VI. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social: Construservicios S.A.S.; 56. Tipo de documento de identificación: NIT; 57. Número del documento de identificación: 830500571-0; 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

59. Dirección: Calle 15 # 8A-73; Teléfono fijo o Celular: 3232077143; Correo electrónico: ; Departamento: Amazonas; Municipio/Distrito: Leticia

COMFENALCO ANTIOQUIA
ASEGURAMIENTO
AMAZONAS LETICIA

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**LUIS ALBERTO CHOTA FERREIRA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.121.211.945**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Septiembre del 2026.


Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ANEXO. 2 ENTREGA EPPs y DOTACIÓN



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — V-1

Construservicios — CONSTRUSERVICIOS S.A.S — AÑO 2026 — Dto-02

ENTREGA DE EPP — 23/07/2026

Nombre: Camila A. Castaño Blanco M. | cc. 1121223178 | Cargo: Arquitecta

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | |
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado del CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso. Cedula No 1121223178

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>AÑO 2026 | | | | V-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | | Dto-02<br>23/07/2026 |
| Nombre. DAMIAN | CC. [illegible] | Cargo | OP | | |

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)'

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | |
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso DAMIAN Cedula No [illegible]

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | Dto-02<br>23/07/2026 |

Nombre: Fabio Forero CC. 79576631 Cargo OFICIAL

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibí los EPP y leí cuidadosamente el compromiso Cedula No 79576631

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | Dto-02<br>23/07/2026 |

Nombre: Gonzalo Andres Ochoa Cc. 8764578 Cargo SSO

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | |
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibi los EPP y lei cuidadosamente el compromiso Cedula No 8764578

| ConstruServicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>AÑO 2026 | | | | V-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | | Dto-02<br>23/07/2026 |
| Nombre: Jhony Cotelo | cc. 1121209395 | Cargo | Oficial | | |

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | | | | | | EPP ENTREGADO | | | | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | | | | | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | CASCO | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | GAFAS | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | TAPABOCAS | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | PROTECTORES AUDITIVOS | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | CHALECO | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | BOTAS | | | | | |
| EPP | 1 | | | | | | TAPONES AUDITIVOS | | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso Cedula No 1121209395

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>AÑO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | | V-1<br>Dto-02<br>23/07/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre. Michael Leonardo Foro Ulloa | cc. 1128415996 | Cargo Residente de Obra. | | | |
| ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL (EPP). | | | | | |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | | | | | |
| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | | FECHA | FIRMA |
| EPP | 1 | | | | |
| EPP | 1 | CASCO | | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **COMPROMISO** | | | | | |


Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

Michael Leonardo Foro
1128415996

En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso Michael Foro Cedula No 1128415996

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>AÑO 2026 | | | | V-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | Dto-02<br>23/07/2026 | |
| Nombre: Edinson Ortiz | cc. 84361880 | Cargo: Oficial Obra | | | |
| ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL (EPP). | | | | | |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | | | | | |
| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | | FECHA | FIRMA |
| EPP | 1 | CASCO | | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **COMPROMISO** | | | | | |
| Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. | | | | | |
| Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S | | | | | |
| En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso Edinson Ortiz Cedula No. 84361880 | | | | | |



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO 2026

V-1

CONSTRUSERVICIOS S.A.S
ENTREGA DE EPP

Dto-02
23/07/2026

Nombre: JOSE HUAMARI AUAMARI | CC. 1582790 19 | Cargo Ayudante

ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

| ITEM | CANTIDAD | | | EPP ENTREGADO | | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | | | | |
| EPP | 1 | | | CASCO | | | |
| EPP | 1 | | | GAFAS | | | |
| EPP | 1 | | | TAPABOCAS | | | |
| EPP | 1 | | | PROTECTORES AUDITIVOS | | | |
| EPP | 1 | | | CHALECO | | | |
| EPP | 1 | | | BOTAS | | | |
| EPP | 1 | | | TAPONES AUDITIVOS | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibi los EPP y lei cuidadosamente el compromiso _____ Cedula No 1582790 19.

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | | | V-1 |
|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | Dto-02<br>23/07/2026 |
| Nombre. NAUS RODRIGUEZ TORRES | | CC. 1585523 | Cargo | Ayudante |
| ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) | | | | |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | | | | |

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | CASCO | | Naus RT |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibi los EPP y lei cuidadosamente el compromiso Naus RT Cedula No 1585523

Construservicios

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**AÑO 2026**

**CONSTRUSERVICIOS S.A.S**
**ENTREGA DE EPP**

**V-1**
**Dto-02**
**23/07/2026**

Nombre: JESUS MIGUEL Cuello Ramirez | cc. 1082000069 | Cargo: ayudante | 04-09-2026

**ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**

**NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibi los EPP y lei cuidadosamente el compromiso _____ Cedula No 1212000069

| (construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | | | V-1 |
|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | | Dto-02<br>23/07/2026 |
| Nombre. Hernan Florez Bernal | cc. 4112210848 | Cargo | Ayudante | |

**ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**

**NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | CANTIDAD | EPP ENTREGADO | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | |
| EPP | 1 | CASCO | | |
| EPP | 1 | GAFAS | | |
| EPP | 1 | TAPABOCAS | | |
| EPP | 1 | PROTECTORES AUDITIVOS | | |
| EPP | 1 | CHALECO | | |
| EPP | 1 | BOTAS | | |
| EPP | 1 | TAPONES AUDITIVOS | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlo: en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibi los EPP y lei cuidadosamente el compromiso. Cedula No 1121210848

| construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | | V-1 |
|---|---|---|---|
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>ENTREGA DE EPP | | Dto-02 |
| | | | 23/07/2026 |

Nombre. Luis Alberto Chota Ferreira CC. 1122119405 Cargo Ayudante de Obra

**ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)**

**NOMBRE DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE HACE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)**

| ITEM | CANTIDAD | | | EPP ENTREGADO | | | FECHA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP | 1 | | | | | | | |
| EPP | 1 | | | CASCO | | | | |
| EPP | 1 | | | GAFAS | | | | |
| EPP | 1 | | | TAPABOCAS | | | | |
| EPP | 1 | | | PROTECTORES AUDITIVOS | | | | |
| EPP | 1 | | | CHALECO | | | | |
| EPP | 1 | | | BOTAS | | | | |
| EPP | 1 | | | TAPONES AUDITIVOS | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


**COMPROMISO**

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las Normas de seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: Codigo Sustantivo del Trabajo. Art. 56 y Art.58 numeral 7; Ley 9 de 1979; Decreto 1295 de 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el Departamento de Gestión de Talento Humano-Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado de CONSTRUSERVICIOS S.A.S

En constancia firmo que recibí los EPP y lei cuidadosamente el compromiso _____ Cedula No 1122119405

ANEXO. 3 EXAMENES OCUPACIONALES



JORGE ORLANDO TOVAR GONZALEZ PERSONA NATURAL
Nit. 7164020 - 7
Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA
Tel: 3133815421

INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso (X) Periódico ( ) Retiro ( ) Post incapacidad ( ) Caso ocupacional ( )
Control ( ) Reubicación ( ) Ingreso al SVE ( ) Trabajo en alturas ( )

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 24/07/2026 12:50:00 Empresa CONSTRUSERVICIOS SAS
Nombre GONZALO OCHOA AMEZQUITA
Cargo SISO Doc. Identidad CC 6764515

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 OSTEOMUSCULAR | 2 AGUDEZA VISUAL | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO | NO APLICA | FALTA INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Apto para el cargo | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Aplazado | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto con restricciones | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenido | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto para manipulación de alimentos | ( ) | (X) | ( ) | ( ) |
| Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |

| EXAMEN PERIÓDICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Apto para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ( ) | ( ) |
| Requiere restricciones de actividades | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral temporal | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral permanente | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) |
| Apto para manipulación de alimentos | ( ) | ( ) |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sospecha de enfermedad Profesional | ( ) | ( ) |
| Secuelas de Accidentes de Trabajo | ( ) | ( ) |
| Enfermedad Común | ( ) | ( ) |

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual (X) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular (X) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

| REMISIÓN | SI (X) | NO ( ) | ARL | SI ( ) | NO (X) | EPS | SI (X) | NO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RECOMENDACIONES: CONTROL DE HIPERTENSION ARTERIAL EPS, MANIPULACION ADECUADA DE CARGAS, HIGIENE POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, USO DE ANTEOJOS CORRECTIVOS PERMANENTES

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

JORGE TOVAR G.
MÉDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
R.M. 151320 - LICENCIA S.S. 2105

Dr. Jorge Orlando Tovar Gonzalez
Medico Esp. en Medicina Laboral
Lic: 2105 RM: 151320
RETHUS: 7164020

Trabajador: GONZALO OCHOA AMEZQUITA
CC 6764515
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biometrica

Dirección: CR 10 No 17-84 OFICINA 201 TUNJA Teléfono: 3133815421
Email: medicinalaboral16@gmail.com

Página 1 de 1

prolife
CENTRO DE PREVENCION EN SALUD

**CENTRO DE PREVENCIÓN EN SALUD PROLIFE**
**NIT. 901831505**
**CÓDIGO DE PRESTADOR: 9100100221**
**CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD LABORAL**

**NUM.HISTORIA** 1121223178 **FECHA:** 2026-07-01 11:59:02

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE:** CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ | **ID:** CC 1121223178 | **FECHA DE NACIMIENTO:** 2000-01-12 |
| **EDAD:**26 Años 5 Meses19 Dias | **GENERO:** FEMENINO | **ESTADO CIVIL:** SOLTERO |
| **TEL:** 3144114550 | **DIRECCIÓN:** CRA 7 # 8 93 | **LUGAR DE RESIDENCIA:** LETICIA (AMAZONAS) |
| **EPS:** E.P.S. SANITAS S.A. | **TIPO DE USUARIO:** Contributivo cotizante | **ARL:** |
| **CARGO:** ARQUITECTA | | |
| **AFP:** PORVENIR | **ENTIDAD:** PARTICULARES | |

**TIPO DE EXAMEN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | INGRESO | ☐ | EGRESO | ☐ | PERIODICO |
| ☐ | REINTEGRO | ☐ | POST-INCAPACIDAD | ☑ | ENFASIS |

OSTEOMUSCULAR

**EXAMENES REALIZADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ALIDIOMETRIA | ☐ | ELECTROCARDIOGRAMA | ☐ | ESPIROMETRIA |
| ☑ | EXAMEN OSTEOMUSCULAR | ☐ | PSICOSENSOMETRICO | ☐ | PSICOTECNICO |
| ☐ | LABORATORIO EN SANGRE | ☐ | OPTOMETRIA | ☐ | RX COLUMNA TOTAL |
| ☐ | RX COLUMNA LUMBOSACRA | ☐ | RX COLUMNA DORSAL | ☐ | PRUEBA PSICOLÓGICA |
| ☐ | VISIOMETRIA | ☐ | OXIMETRIA DE PULSO | ☐ | RX TÓRAX AP Y LATERAL |

**OTRO**

**CONCEPTO DE APTITUD**

| | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO DE INGRESO**<br>APTO SIN LIMITACIONES O RESTRICCIONES PARA EL CARGO | **CONCEPTO DE EGRESO**<br>-- | **CONCEPTO PERIÓDICO**<br>-- |
| **CONCEPTO REINTEGRO**<br>-- | **CONCEPTO CAMBIO OCUPACIÓN**<br>-- | **CONCEPTO POST-INCAPACIDAD**<br>-- |

**REQUISITOS DE SALUD**

Cumple los requisitos para:

| | | |
|---|---|---|
| **TRABAJO EN ALTURAS**<br>NO APLICA | **MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS**<br>NO APLICA | **ESPACIOS CONFINADOS**<br>NO APLICA |
| **CONDUCCIÓN**<br>NO APLICA | **TRABAJOS ESPECIALES**<br>NO APLICA | |

**CONDUCTA**

**CONDUCTA DE MANEJO MEDICO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | CONTINUAR MANEJO MEDICO | ☑ | REMISION A EPS |
| ☐ | SEGUIMIENTO POR LA ARL | | |

**CONDUCTA MEDICA LABORAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | EDUCACION EN HIGIENE POSTURAL | ☑ | CAPACITACION Y VERIFICACION EN USO ADECUADOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
| ☑ | CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | ☐ | EDUCACION EN MANEJO DE CARGAS |
| ☑ | PAUSAS ACTIVAS | **OTROS** | |

**CONDUCTA SOBRE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ | ACTIVIDAD FISICA REGULAR | ☑ | DIETA BALANCEADA |
| ☐ | DESESTIMULAR CONSUMO DE: Cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas | | |

| | |
|---|---|
| **RECOMENDACIONES**<br>Iniciar seguimiento por control de peso por EPS. | **RESTRICCIONES** |
| **FIRMA MEDICO** | **FIRMA PACIENTE** |
|  |  |
| **Profesional:** DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>**CC:**1018482023<br>**Esp:** MEDICINA OCUPACIONAL<br>**RM:** 1018482023 | **Nombre:** CAMILA ANDREA CASTELO BRANCO MUÑOZ<br>**CC:**1121223178 |

CLL 12 n 8-24 lc 2 - LETICIA – AMAZONAS
Teléfono: 3123909004 - Email: Prolife.csp@gmail.com



CLÍNICA FAME IPS SA
NIT: 900009347
Código Prestador: 170010173801
Ciudad Manizales
Carrera 21 # 23-26 MANIZALES CALDAS
clinicafamelps@hotmail.com
Tel: 8821222
Cel: 3213788612

**CERTIFICADO**

**Fecha y hora:** 24-07-2026 10:50 AM
**Identificación:** CC 1053771426
**Paciente:** CARLOS ARTURO DARRAGA ARIAS
**Entidad:** Nueva Empresa Promotora De Salud S.A. Sigla Nueva Eps S.A.

**Certificado:**
CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL
CONCEPTO DE APTITUD: Aplica para EXAMEN DE INGRESO CON ALTURAS CON CONSTRUSERVICIOS SAS
CARGO: AYUDANTE
Sin limitaciones para el cargo: X
Con limitaciones para el cargo:
CONCEPTO DE APTITUD APOYADO EN EL PERFIL PARA EL CARGO:SI_X__ NO___
EL CONCEPTO DE APTITUD SE EMITIO A PARTIR DE: (Marcar con un equis (x) los que aplique)
EXAMEN MEDICO:
Tamizaje de Audiometría: SATISFACTORIO
Tamizaje de Espirometría:
Tamizaje de Visiometría: SATISFACTORIO
Examen Optométrico:
Electrocardiograma:
Evaluación Osteomuscular: SATISFACTORIO
Evaluación Dermatológica: SATISFACTORIO
Evaluación Trabajo en Alturas: SATISFACTORIO
Evaluación Manipulación de alimentos:
Evaluación Cardiovascular: SATISFACTORIO
Evaluación Abdominal: SATISFACTORIO
EXAMEN DE RETIRO: Sospecha de: (Marque con una equis (x) según corresponda)
Secuela Accidente laboral no reportado: NO
Enfermedad Profesional: NO
Enfermedad común agravada por el trabajo: NO

Fecha y hora de la impresión 24-07-2026 10:50:37 am — Página 1 de 3



CLÍNICA FAME IPS SA
NIT: 900009347
Código Prestador: 170010173801
Ciudad Manizales
Carrera 21 # 23-26 MANIZALES CALDAS
clinicafamelps@hotmail.com
Tel: 8821222
Cel: 3213788612

**CERTIFICADO**

SE ENTREGA REMISION PARA LA EPS: NO
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUGERIDOS: NINGUNO
EXAMEN LABORAL DE: INGRESO
APTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS
RECOMENDACIONES USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL,CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS DE SST, INFORMAR CAMBIOS DE SALUD Y ACCIDENTES LABORALES, NO SE EVIDENCIAN HERNIAS NI ENFERMEDADES EN ESTE ESTUDIO, HIGIENE POSTURAL, ACATAR NORMAS DE SEGURIDAD, PAUSAS ACTIVAS.
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR: autorizo al (los)Doctor(a) abajo mencionado (s) a realizar en mi, examen y/o procedimiento(s) ocupacionales(s), registro en este documento, (el) (la) Doctor (a), abajo mencionado(a), me ha explicado la naturaleza, el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones y los riesgos para el examen médico y/o procedimiento(s) ocupacional (es) a partir de la recopilación histórica Clínica anteriormente mencionada. Entiendo que la realización de ciertas pruebas no voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de ser realizara el (los) exámenes. He informado de las medidas que tomará la institución para proteger la confidencialidad de los resultados, las respuestas dadas por mi son verídicas y son completas, autorizo a la entidad para que suministre a mi empresa donde trabajo y/o entidades contratadas en la ejecución y vigilancia para que suministre dicho documento para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional y para las situaciones que lo ameriten.

Fecha y hora de la impresión 24-07-2026 10:50:37 am — Página 2 de 3




CLÍNICA FAME IPS SA
NIT: 900009347
Código Prestador: 170010173801
Ciudad Manizales
Carrera 21 # 23-26 MANIZALES CALDAS
clinicafamelps@hotmail.com
Tel: 8821222
Cel: 3213788612

**CERTIFICADO**

**Profesional que realizo el certificado:**

Juan de Jesus Cepina Aguirre
CC: 10084700 RM: 8480
Técnica profesional en salud ocupacional

Fecha y hora de la impresión 24-07-2026 10:50:37 am — Página 3 de 3



ASRILAB

ASESORIA EN RIESGOS LABORALES

**CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL**

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN |
|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 01 / 08 / 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos (1) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |
|---|---|---|---|---|
| MICHAEL LEONARDO FORERO URBANO | M | 38 | C.C. | C.E 1128415996 |

CARGO: RESIDENTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 10/ 06/ 1988

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL / PERMANENTE | | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ..... | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**

EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | X | EMO ENFASIS ALTURA | | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | | PERFIL LIPIDICO | | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | X | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLO, NUTRICION Y DEPORTE) BAJA DE PESO.
USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO PSICOLABORAL (RESPONSABILIDAD )USAR PROTECTOR SOLAR , OCULAR Y MANGA LARGA,
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS ,
CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIOVOS ) , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:


FIRMA: Michael Leonardo Forero
C.C. N° 1128415996

MEDICO:

DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.G.S.S.T.
RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL
RES. AMAZONAS 617

FIRMA:
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB



ASBILAR

**CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL**

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 01 | 08 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos :(2) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JORDY DAVID COELLO HUANIRI | M | 33 | C.C. | C.E | 1121209395 |

CARGO: OFICIAL DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 09/ 02/ 1993

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST- INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL / PERMANENTE | | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ..... | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |
|---|---|---|---|---|---|

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**

EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | X | EMO ENFASIS ALTURA | | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | | PERFIL LIPIDICO | | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | X | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

VALORACION POR OFTALMOLOGIA POR EPS, MEJORAR POSTURAS DE ESPALDA ALTA , USAR PROTECTOR SOLAR Y OCULAR . USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS , CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIOVOS ) , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: Jordy

C.C. N° 1121209395.

MEDICO: DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P. MEDICO CIRUJANO R.M. 97324 MINSALUD ESPECIALISTA S.G.S.S.T. RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL RES. AMAZONAS 617

FIRMA:


SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS

CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL

Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003

LETICIA-AMAZONAS-COLOMB



Fecha Cierre: 24/07/2026 08:34:48 a. m.

**Certificado de aptitud: 79510631-2125485**

**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL**

**Información de la Empresa**

**Empresa:** CONSTRUSERVICIOS SAS
**Actividad Económica:** 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo:** CONSTRUSERVICIOS SAS

**Información del Paciente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 24 jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA | **Tipo de Examen:** | INGRESO - PRE INGRESO |
| **Paciente:** | FABIO ERNESTO FORERO CASTIBLANCO | **Identificación:** | 79510631 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 56 | **Teléfono** | 3022771949 **Móvil:** 3022771949 |
| **Fecha Nacimiento:** | 19/08/1969 | **EPS:** | EPS SURA |
| **Estado Civil:** | UNIÓN LIBRE | **ARL:** | SURA |
| **Escolaridad:** | PRIMARIA | **AFP:** | PORVENIR S.A. |
| **Dirección** | CR 68 45 30 SUR | **Cargo:** | ENCARGADO |
| **Peso: 92 Talla: 171 IMC: 31.46** | | **Área:** | OPERATIVA |

**Examenes Realizados**

| | |
|---|---|
| AUDIOMETRIA YAMIZ | ANORMAL BILATERAL SIN COMPROMISO DE CONVERSACIONALES. |
| VISIOMETRIA | ANORMLA BILATERAL HIPOCORREGIDO |
| MEDICINA OCUPACIONAL | EVITAR HABITOS COMO TEJO, MUSICA A VOLUMEN ALTO, NO ESCUCHAR POR MAS DE DOS HORAS CONTINUAS AUDIFONOS, DIETA BAJA EN CARBOHIDRATOS Y GRASAS, EJERCICIO AL MENOS 3 VECES POR SEMANA POR LO MENOS 1 HORA AL DÍA.. CONTINUAR EL MANEJO DE SU(S) PATOLOGIA(S) EN LA EPS |
| EVALUACION OSTEOMUSCULAR | NORMAL |

**Concepto Laboral**

Observaciones:

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTEMPERIE (EXPUESTO AL SOL)UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, GORRA ANTES DE COMENZAR A LABORAR, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECÁNICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL OFICIO

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes, Arenales | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

**Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)**

| | |
|---|---|
| PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DETENIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA | SVE |

**Recomendaciones Generales**

NO



## Certificado Médico Laboral

SERVICIOS MEDICOS SAN IGNACIO S.A.S. - NIT 830933726-1

Fecha Cierre: 24/07/2026 8:58:13 a. m.

**Certificado de aptitud: 8436180-2125632**

**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL**

### Información de la Empresa

**Empresa:** CONSTRUSERVICIOS SAS
**Actividad Económica:** 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo:** CONSTRUSERVICIOS SAS -

### Información del Paciente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 24 jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA | **Tipo de Examen:** | INGRESO - PRE INGRESO |
| **Paciente:** | EDINSON ORTIZ TUBERQUIA | **Identificación:** | 8436180 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 46 | **Teléfono** | 3127021960 **Móvil:** 3127021960 |
| **Fecha Nacimiento:** | 19/08/1980 | **EPS:** | EPS SURA |
| **Estado Civil:** | UNIÓN LIBRE | **ARL:** | SURA |
| **Escolaridad:** | BACHILLERATO | **AFP:** | PROTECCION S.A. |
| **Dirección** | BR LA AURORA | **Cargo:** | OFICIAL |
| **Peso: 66 Talla: 160 IMC: 25.78** | | **Área:** | OPERATIVA |

### Exámenes Diagnósticos Realizados

| | | |
|---|---|---|
| AUDIOMETRIA TANGE | NORMAL | |
| VISIOMETRIA | ANORMAL SIN CORRECCION | |
| MEDICINA OCUPACIONAL | | ACTIVIDAD FISICA, MINIMO 30 MINUTOS MINIMO 4 VECES POR SEMANA, PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SU OFICIO |
| EVALUACION OSTEOMUSCULAR | NORMAL | |

### Concepto Laboral

**PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO**

Observaciones:

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

### Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)

| | |
|---|---|
| PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA | SVE |

### Información de Remisiones

| | |
|---|---|
| OPTOMETRÍA | VALROACION Y CORRECCION VISUAL - |


Sede Centro
Cra 44 N° 48 – 51
Plazuela San Ignacio
Medellín

Sede Poblado
Cra 48 B N° 16 Sur – 38
Sector Aguacatala
Medellín

(604) 216 1144

www.smsi.com.co
smsi@une.net.co

Medellín, Colombia




Fecha Cierre: 24/07/2026 08:47:30 a. m.

**Certificado de aptitud: 1007674400-2125662**

**EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL**

**Información de la Empresa**

**Empresa:** CONSTRUSERVICIOS SAS
**Actividad Económica:** 7111 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA

**Empresa en Misión/ Contrato/ Centro de Costo:** CONSTRUSERVICIOS SAS -

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Lugar:** | 24 jul. 2026 - MEDELLIN - ANTIOQUIA | **Tipo de Examen:** | INGRESO - PRE INGRESO |
| **Paciente:** | DAMIAN GONZALEZ MORALES | **Identificación:** | 1007674400 |
| **Género** | MASCULINO **Edad:** 25 | **Teléfono** | 3127094334 **Móvil:** 3127094334 |
| **Fecha Nacimiento:** | 06/08/2000 | **EPS:** | SALUD TOTAL S.A. EPS ARS |
| **Estado Civil:** | SOLTERO(A) | **ARL:** | SURA |
| **Escolaridad:** | BACHILLERATO | **AFP:** | PORVENIR S.A. |
| **Dirección** | CRA 65 25 92 BR TRINIDAD | **Cargo:** | OFICIAL |
| **Peso: 67 Talla: 173 IMC: 22.39** | | **Área: OPERATIVA** | |

| | |
|---|---|
| AUDIOMETRIA TAMIZ | NORMAL |
| VISIOMETRIA | NORMAL |
| MEDICINA OCUPACIONAL | CAPACITACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE CARGAS. MANTENER UNA ADECUADA HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA PREVENIR LESIONES OSTEOMUSCULARES Y MEJORAR EL DESEMPEÑO |
| EVALUACION OSTEOMUSCULAR | NORMAL |

**Concepto Laboral**

**Observaciones:**

RECOMENDACIONES PARA EL CARGO: SI LABORA A LA INTEMPERIE (EXPUESTO AL SOL)UTILIZAR: GAFAS CON FILTRO UV, BLOQUEADOR SOLAR DIARIAMENTE EN CARA Y CUELLO, GORRA ANTES DE COMENZAR A LABORAR, ADOPTAR BUENAS POSTURAS Y NO SOBREPASAR EL LÍMITE DE PESOS ESTIPULADOS A LEVANTAR O TRANSPORTAR, UTILIZACIÓN DE AYUDAS MECÁNICAS A NECESIDAD, USAR TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DE ACUERDO A LOS RIESGOS DEL OFICIO

| Tipo de Restricción | Condiciones, Factores, Agentes Asociados | Permanente |
|---|---|---|
| NO | | |

**Ingresar al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) o Programa de Prevención y Promoción (PPyP)**

| | |
|---|---|
| PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE ACUERDO A LOS RIESGOS LABORALES PRIORITARIOS PARA EL CARGO DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE LA EMPRESA | SVE |

**Información de Remisiones**

NO

**ASRILAB**
ASESORIA EN RIESGOS LABORALES
NIT. 71655.368-4

## CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 26 | 09 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos :(a) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HERNAN FLOREZ FERNANDEZ | M | 32 | C.C. | C.E | 1121210848 |

CARGO: AYUDANTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 04/ 10/ 1993

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL / PERMANENTE | | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | SI | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | | EMO ENFASIS ALTURA | X | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | X | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | X | PERFIL LIPIDICO | X | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | X | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

.....

USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR POSTURAS DE ESPALDA ALTA
CAPACITAR RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO ) USAR PROTECTOR SOLAR, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO
ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS ) , APTO PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS , ENFASIS
OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)


TRABAJADOR: C.C. 1121 210 848

MEDICO: DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.G.S.S.T.
RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL
RES.-AMAZONAS.617

FIRMA:
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

Powered by CamScanner



ASBILAB
ASESORIA EMPRESARIAL LABORALES
NIT. 17655.360-1

**CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL**

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN |
|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 25 / 09 / 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos :(6) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MIGUEL CUELLO AHUANIRI | M | 39 | C.C | C.E | 1121200069 |

CARGO: AYUDANTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 04/ 09/ 1987

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL | PERMANENTE | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | SI | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | | EMO ENFASIS ALTURA | X | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | X | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | X | PERFIL LIPIDICO | X | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | X | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | X | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLOS , NUTRICION Y DEPORTE) BAJAR DE PESO. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS , CAPACITAR RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO ) VALORACION POR OFTALMOLOGIA POR EPS. CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS ) , APTO PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

MEDICO: DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P. MEDICO CIRUJANO R.M. 97324 MINSALUD - ESPECIALISTA S.G.S.S.T. RENOVACION L.O. 3250 NACIONAL RES. AMAZONAS 617

FIRMA: _____

SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

C.C. 1121.200.087

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

Powered by CamScanner

ASRILAB
ASESORIA EN RIESGOS LABORALES

## CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

| EMPRESA | | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | | LETICIA | 25 | 09 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos :(7) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HUANIRI AHUANARI | M | 48 | C.C. | C.E | 15877019 |

CARGO: AYUDANTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 04/ 07/ 1978

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL | PERMANENTE | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | SI | ESPACIOS CONFINADOS | |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | | EMO ENFASIS ALTURA | X | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | X | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | X | PERFIL LIPIDICO | X | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | X | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:

**RESTRICCIONES**

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR POSTURAS DE ESPALDA ALTA CAPACITAR RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO ) USAR GAFAS PARA LABORAR, CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS ) , APTO PARA REALIZAR TRABAJOS SEGUROS EN ALTURAS , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: [firma]
C.C. N° 15877019.

MEDICO:
DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.G.S.S.T.
RENOVACION L.C. 3250 NACIONAL
RES. AMAZONAS 617

FIRMA:
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

ASRILAB
ASESORIA EN RIESGOS LABORALES

## CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 25 | 09 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos :(4) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALBERTO CHOTA FERREIRA | M | 32 | C.C. | C.E | 1121211945 |

CARGO: AYUDANTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 25/ 02/ 1994

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL / PERMANENTE | | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ..... | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | X | EMO ENFASIS ALTURA | | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | | PERFIL LIPIDICO | | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | X | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLOS , NUTRICION Y DEPORTE) SUBIR DE PESO.
USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO
CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS ,
CAPACITAR RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO ) CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIOVOS ) ,
ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: _____
C.C. N° 1121211945

MEDICO:
DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.G.S.S.T
RENOVACIÓN L.O. 3250 NACIONAL
RES. AMAZONAS 617

FIRMA: _____
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312-5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

ASRILAB
ASESORIA EN RIESGOS LABORALES
NIT. 71655.368.4

## CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

| EMPRESA | CIUDAD | FECHA DEL EXÁMEN | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUSERVICIOS SAS. | LETICIA | 25 | 09 | 2026 |

**DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR /ASPIRANTE**

| Nombres y apellidos (S) | SEXO. | EDAD: | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAUS RODRIGUEZ TORRES | M | 50 | C.C. | C.E | 15875523 |

CARGO: AYUDANTE DE OBRA — FECHA DE NACIMIENTO: 11/ 03/ 1976

**MOTIVO DE EVALUACION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRE -INGRESO | X | REINTEGRO | | CAMBIO DE OCUPACION | |
| PERIODICO | | REUBICACION | | TRASLADO CIUDAD | |
| EGRESO | | POST-INCAPACIDAD | | OTROS | |

**CLASIFICACION DE APTITUD**

| INGRESO | | PERIODICO | | EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|
| APTO SIN RESTRICCIONES | X | CONTINUA EN EL CARGO | | SATISFACTORIO | |
| APTO CON RESTRICCIONES | | REUBICAR TRABAJADOR | | NO SATISFACTORIO | |
| APLAZADO | | TEMPORAL / PERMANENTE | | VALORACION POR EPS | |

**TRABAJOS ESPECIALES (APTO O NO APTO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | ..... | TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | ..... | ESPACIOS CONFINADOS | ..... |

**SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EXAMENES Y/O PROCEDIMIENTOS**
EMO: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL MA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMO | X | EMO ENFASIS ALTURA | | EMO ENFASIS MA | |
| OPTOMETRIA | | ELECTROCARDIOGRAMA | | KOH DE UÑAS | |
| AUDIOMETRIA | | PERFIL LIPIDICO | | COPROLOGICO | |
| ESPIROMETRIA | | GLICEMIA | | FROTIS DE GARGANTA | |
| VAL. OSTEOMUSCULAR | X | CUADRO HEMATICO | | PARCIAL DE ORINA | |

OTROS:.....

**RESTRICCIONES**

.....

**INGRESO A SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVACION VISUAL | | CARDIOVASCULAR | | PSICOSOCIAL | |
| CONSERVACION AUDITIVA | | ERGONOMICO | | BIOLOGICO | |

**RECOMENDACIONES GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL PERIODICO POR EPS | X | CONTROL PERIODICO OCUPACIONAL | | CONTINUAR MANEJO MEDICO | |
| UTILIZAR EPP | X | EJERCICIO REGULAR | X | MEJORAR HABITOS | X |

**RECOMENDACIONES ESPECIFICAS**

FOMENTAR BUENOS ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLES (CIGARRILLOS , NUTRICION Y DEPORTE) BAJAR DE PESO. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION Y BIOSEGURIDAD PERSONAL ADECUADOS , OPORTUNOS Y ESPECIFICOS PARA EL CARGO CONTROL Y MANEJO DEL RIESGO FISICO (ALTAS TEMPERATURAS ) HIDRATAR LA PIEL , MEJORAR HABITOS ALIMENTICIOS , CAPACITAR RIESGO QUIMICO (MANEJO DE CEMENTO ) VALORACION POR OFTALMOLOGIA POR EPS. CONTROL DEL RIESGO ERGONOMICO(MOVIMIENTOS REPETITIVOS ) , ENFASIS OSTEOMUSCULAR SATISFACTORIO:.....

NOTA: Se expide la certificación con base a la Historia Médica Ocupacional, la cual es de carácter confidencial (Resol. 1843 del 2025)

TRABAJADOR:

FIRMA: Naus Rodrigues
C.C. N° 15875523

MEDICO:
DR. FRANCISCO A. BETANCOURT P.
MEDICO CIRUJANO
R.M. 97324 MINSALUD
ESPECIALISTA S.O.S.T.
RENOVACIÓN L.O. 3250 NACIONAL
RES. AMAZONAS 617

FIRMA: _____
SELLO: RM 97324, LSO 3250 del 2020. RMA 617.

TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
CARRERA 8 N°9-37 BARRIO CENTRO. SALUD OCUPACIONAL
Franciscobetancourt2014@Gmail.com Celular: 312 5063003
LETICIA-AMAZONAS-COLOMB

ANEXO 4. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: CAMILA ANDREA | APELLIDOS: CASTELO BRANCO MUÑOZ |
| No DE CEDULA: 1121223178 | CARGO: ARQUITECTA |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: DAMIAN | APELLIDOS: GONZALEZ MORALES |
| No DE CEDULA: 1007674400 | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

DAMIAN 1007674400

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: EDINSON | APELLIDOS: ORTIZ TUBERQUIA |
| No DE CEDULA: 8436180 | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

Edinson Ortiz Tuberquia

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: FABIO ERNESTO | APELLIDOS: FORERO CASTIBLANCO |
| No DE CEDULA: 79510631 | CARGO: MAESTRO |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

79510631
**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | INDUCCIÓN<br>07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: GONZALO | APELLIDOS: OCHOA AMEZQUITA |
| No DE CEDULA: 6764 515 | CARGO: SISO |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.<br>SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1<br>INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: JORDY DAVID | APELLIDOS: COELLO HUANIRI |
| No DE CEDULA: 1121209396 | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | INDUCCIÓN<br>07/2026 |


Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: MICHAEL LEONARDO | APELLIDOS: FORERO URBANO |
| No DE CEDULA: 1128415996 | CARGO: DIRECTOR DE OBRA |
| FECHA: 27-07-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

Michael Leonardo Forero U

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Forero U.<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | César Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | INDUCCIÓN<br>07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: JOSE | APELLIDOS: HUANIRI AHUNARI |
| No DE CEDULA: 1587701Q | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 04-09-2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

1587701Q.

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: JESUS MIGUEL | APELLIDOS: CUELLO HUANIRI |
| No DE CEDULA: 1121200069 | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 04 - 09 - 2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

1121200.069.

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: NAUS | APELLIDOS: RODRIGUEZ TORRES |
| No DE CEDULA: 1587523 | CARGO: AYUDANTE |
| FECHA: 04 - 09 - 2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero Ulloa<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 |
|---|---|---|
| | | INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: CLISMA ANDREY | APELLIDOS: DA CRUZ CUELLAR |
| No DE CEDULA: 1121221248 | CARGO: ayudante |
| FECHA: 22 - 09 - 2026 | CIUDAD: LETICIA |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

Andrey Da Cruz
1121221248
**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1<br>INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S**<br>INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: HERNAN | APELLIDOS: flores fernandez |
| No DE CEDULA: 1121210848 | CARGO: Ayudante |
| FECHA: | CIUDAD: |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

CC. 1121210848
**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero Urbano<br>Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026 | V-1 INDUCCIÓN |
| | **CONSTRUSERVICIOS S.A.S** INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | 07/2026 |

Para CONSTRUJSERVICIOS S.A.S, es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**DATOS DEL COLABORADOR**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: LUIS ALBERTO | APELLIDOS: CHOTA FERREIRA |
| No DE CEDULA: 1121211945 | CARGO: Ayudante de obra |
| FECHA: 27-09-2026 | CIUDAD: Leticia |

| TEMAS | RESPONSABLE |
|---|---|
| 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>2. Política de prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco.<br>3. Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>4. Normatividad Legal Vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo<br>5. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br>6. Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles.<br>7. Aspectos e Impactos ambientales inherentes a la actividad.<br>8. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.<br>9. Subprograma de Higiene Industrial.<br>10. Subprograma de Seguridad Industrial.<br>11. Comité Paritario y/o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>12. Comité de Convivencia Laboral.<br>13. Reporte e Investigación de Accidentes Laborales.<br>14. Plan de Emergencias y Contingencias.<br>15. Seguridad Basada en el Comportamiento.<br>16. Deberes y Derechos en SST | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SISO |
| 17. Procedimientos Operativos | JEFE INMEDIATO |

DIVULGADO SI☒ NO☐ ENTENDIDO SI☒ NO☐

**OBSERVACIONES:**

1121211945

**Firma y CC. trabajador**

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita | Michael Leonardo Forero Ulloa | |
| Esp. En SST. Lic 2354 | Michael Leonardo Forero<br>Director Obra | Cesar Augusto cruz chacón<br>Representante Legal |

ANEXO 5. CHARLAS

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 01-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Investigación de accidentes

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jaramillo | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Huniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 02-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Identificación de riesgos en el área de trabajo

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jaramillo | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Huniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 05-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: PREVENCION de LESIONES de la COLUMNA

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128415996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | JOSE HUNNIRI AHUANARI | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naus Rodriguez | 15875523 | 2yudante | |
| 9 | JORDY DAVID COELLO | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 07-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Conocimiento y USO de EXTINTORES e INCENDIOS

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128415996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | JOSE HUNNIRI AHUANARI | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naus Rodriguez | 15875523 | 2yudante | |
| 9 | JORDY DAVID COELLO | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 08-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Orden y aseo en puestos de trabajo

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Huniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | 2 ayudante oficial | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 10-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA Proteccion de brazos y manos

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Huniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | 2 ayudante oficial | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 11-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Pausas activas (Beneficios)

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Arrezola | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Hanniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 14-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Uso correcto de tapabocas y proteccion Respiratoria

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Arrezola | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Hanniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 16-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Proteccion de la piel frente a los Rayos UV

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Hunniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 17-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Hidratacion adecuada durante la Jornada Laboral

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128445996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Jimenez | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | ayudante | |
| 7 | Jose Hunniri Ahuanari | 15877019 | ayudante | |
| 8 | Naug Rodriguez | 15875523 | ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 21-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Trabajo Bajo condiciones de calor

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Leonardo Forero | 1128415996 | Director | |
| 2 | Fabio Ernesto Forero | 79510631 | Maestro | |
| 3 | Edinson Ortiz Tuberquia | 8436180 | Oficial Soldador | |
| 4 | Damian Gonzalez Morales | 1007674400 | Oficial Soldador | |
| 5 | Gonzalo Ochoa Amezquita | 6764515 | SISO | |
| 6 | Jesus Miguel Cuello | 1121200069 | Ayudante | |
| 7 | Jose Huaniri Ahuanari | 15877019 | Ayudante | |
| 8 | Naus Rodriguez | 15875523 | Ayudante | |
| 9 | Jordy David Coello | 1121209395 | Oficial | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>CHARLA Y ASISTENCIA | FORMATO<br>fecha 23-09-26 |
|---|---|---|

CHARLA: Peligros y consecuencias del asbesto

| item | NOMBRES Y APELLIDOS | CC | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL LEONARDO FORERO | 1128415996 | RESID | |
| 2 | GONZALO OCHOA AMEZQUITA | 6764515 | SISO | |
| 3 | FABIO ERNESTO FORERO | 79510631 | OFICIAL | |
| 4 | EDINSON ORTIZ TUBERQUIA | 8436180 | OFICIAL | |
| 5 | DAMIAN GONZALEZ MORALES | 1007674400 | OFICIAL | |
| 6 | JORDY DAVID COELLO HUANIRI | 1121209395 | OFICIAL | |
| 7 | NAUS RODRIGUEZ TORRES | 15875523 | AYUD | |
| 8 | JESUS MIGUEL CUELLO HUANIRI | 1121200069 | AYUD | |
| 9 | JOSE HUANIRIAHUANARI | 15877019 | AYUD | |
| 10 | LUIS ALBERTO CHOTA FERREIRA | 1121211945 | AYUD | |
| 11 | HERNAN FLORES FERNANDEZ | 1121210848 | AYUD | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

ANEXO 6. ASISTENCIA

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | | | | | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | | | | | Versión: | 5 |
| | | | | | Vigencia: | 14/11/2024 |
| TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | | | | | | |
| OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: 23/07/202 01-09 2026 | | | | | | |
| HORA: 07:30 | | | | | | |
| INTERVIENEN Y/O ASISTENTES | | | | | | |

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3176044354 | | |
| 4 | | Michael Leonardo Torres | Residente Obra | FAC | 3023213954 | marcelodona@gmail.com | |
| 5 | | Fabio ernesto Forero | DFC | FAC | 3022741949 | | |
| 6 | | JORDY DAVID COERO | Opc. | Construcción | 3143664074 | Pordycarlo@gmail | |
| 7 | | CESAR DIAZ | AI | FAC | 3102628072 | | |
| 8 | | Edmon Ortiz T | OF | FAC | 3106065799 | Edmon Ortiz@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA | SISO | F&C | 3232027443 | g.o.a@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | | | | | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | | | | | Versión: | 5 |
| | | | | | Vigencia: | 14/11/2024 |
| TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026 | | | | | | |
| OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S | | | | | | |
| LUGAR Y FECHA: 23/07/202 02-09 2026 | | | | | | |
| HORA: 07:30 | | | | | | |
| INTERVIENEN Y/O ASISTENTES | | | | | | |

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3176044354 | | |
| 4 | | Michael Leonardo Torres | Residente Obra | FAC | 3023213954 | marcelodona@gmail.com | |
| 5 | | Fabio ernesto Forero | DFC | FAC | 3022741949 | | |
| 6 | | JORDY DAVID COERO | Opc. | Construcción | 3143664074 | Pordycarlo@gmail | |
| 7 | | CESAR DIAZ | AI | FAC | 3102628072 | | |
| 8 | | Edmon Ortiz T | OF | FAC | 3106065799 | Edmon Ortiz@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA | SISO | F&C | 3232027443 | g.o.a@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S
LUGAR Y FECHA: 23/07/20 03 - 09 2026
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3168878334 | | |
| 4 | | Michael Lozano Lozano | Residente Obra | FAC | 3023423854 | marcelolozano@cima.com | |
| 5 | | Fabio Egresto Forero | OFC | FAC | 3022791940 | | |
| 6 | | Jordy DAVID COELLO | Opc. | Construcción | 3143664084 | JordyCoello@gmail | |
| 7 | | CESAR ARIZ | AI | FAC | 3102628074 | | |
| 8 | | Edimon Ortiz T | OF | FAC | 3106065799 | Edimon.Ortiz09@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA. | SISO | P&C | 3232027443 | g.o.s.2@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S
LUGAR Y FECHA: 23/07/20 04 - 09 2026
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3168878334 | | |
| 4 | | Michael Lozano Lozano | Residente Obra | FAC. | 3023423854 | marcelolozano@cima.com | |
| 5 | | Fabio Egresto Forero | OFC. | FAC | 3022791940 | | |
| 6 | | Jordy DAVID COELLO | Opc. | Construcción | 3143664084 | JordyCoello@gmail | |
| 7 | | CESAR ARIZ | AI | FAC | 3102628074 | | |
| 8 | | Edimon Ortiz T | OF | FAC | 3106065799 | Edimon.Ortiz09@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA. | SISO | P&C | 3232027443 | g.o.s.2@hotmail.com | |
| 10 | | NAVIS RODRIGUEZ FORTOS | Ayudante | Pac | 3209754142 | navisrodriguez2026@gmail.com | |
| 11 | | Jesus Miguel Coello Alvarez | Ayudante | Pac | 3148236103 | Jesusmiguelc@icloud.com | |
| 12 | | JOSE Alvarez | Ayudante | P&C | 3228377329 | Alvarezjose60@gmail | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S
LUGAR Y FECHA: 23/07/202[illegible] 09 2026
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3176084334 | | |
| 4 | | Michael Leonardo Forero | Residente Obra | FAC. | 3023213544 | marcelolond@hotmail.com | |
| 5 | | Fabio Ernesto Forero | OFC | FAC | 3022791949 | | |
| 6 | | Jordy David Coello | Opr. | Construcciones | 3143664074 | Pordycalle@gmail | |
| 7 | | Cesar Ortiz | Al | FAC | 3102628078 | | |
| 8 | | Edimon Ortiz T | Of | FAC | 3106065799 | Edimon.Ortiz@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa | Sso | Fac | 3232027443 | Prss@hotmail.com | |
| 10 | | Maus Rodriguez Fortes | Ayudante | Fac | 3209754143 | mausrodriguez2026@gmail.com | |
| 11 | | Jesus Miguel Cuello Guanipa | 2 ayudante | Fac | 3148236103 | Jesusmiguelo@icloud.com | |
| 12 | | Jose Guanipa | Ayudante | Fac | 3228377328 | Jesusmiguelo@gmail.com | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |


| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMB ANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN: Asistencia diaria contrato 099-00-B-COFAC-BACOF-2026
OFICINA PRODUCTORA: Construservicios S.A.S
LUGAR Y FECHA: 23/07/202 09 09 2026
HORA: 07:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Ramon Gonzalez | Of | | 3176084334 | | |
| 4 | | Michael Leonardo Forero | Residente Obra | FAC | 3023213544 | marcelolond@hotmail.com | |
| 5 | | Fabio Ernesto Forero | OFC | FAC | 3022791949 | | |
| 6 | | Jordy David Coello | Opr. | Construcciones | 3143664074 | Pordycalle@gmail | |
| 7 | | Cesar Ortiz | Al | FAC | 3102628078 | | |
| 8 | | Edimon Ortiz T | Of | FAC | 3106065799 | Edimon.Ortiz@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa | Sso | Fac | 3232027443 | Prss@hotmail.com | |
| 10 | | Maus Rodriguez Fortes | Ayudante | Fac | 3209754143 | mausrodriguez2026@gmail.com | |
| 11 | | Jesus Miguel Cuello Guanipa | 2 ayudante | Fac | 3148236103 | Jesusmiguelo@icloud.com | |
| 12 | | Jose Guanipa | Ayudante | Fac | 3228377328 | Jesusmiguelo@gmail.com | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA 08-09 2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Ruelle Hernandez | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelr@icloud.com | |
| 2 | | Jose Hernandez | Ayudante | Contratista | 3125737338 | huanjose66@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | FAC | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodrigues T. | Ayudante | Contratista | 3209154142 | nevisarodrigues@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | of | Contratista | 3126844824 | | |
| 6 | | Jordy david Carlla | op | FAC | 3143614074 | Jordycarllos58@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | EFC | FAC | 3022721949 | Fabio.Fore.is_41@hotmail | |
| 8 | | Marival Tovar U. | Residente Obra | Contratista | 3173212821 | marcalcubano@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Dimosquita | SISO | Contratista | 3232027143 | 8.82a@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 09-09 2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Ruelle Hernandez | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelr@icloud.com | |
| 2 | | Jose Hernandez | Ayudante | Contratista | 3125737338 | huanjose66@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | FAC | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodrigues T. | Ayudante | Contratista | 3209154142 | nevisarodrigues@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | of | Contratista | 3126844824 | | |
| 6 | | Jordy david Carlla | op | FAC | 3143614074 | Jordycarllos58@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | EFC | FAC | 3022721949 | Fabio.Fore.is_41@hotmail | |
| 8 | | Marival Tovar U. | Residente Obra | Contratista | 3173212821 | marcalcubano@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Dimosquita | SISO | Contratista | 3232027143 | 8.82a@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 10-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Riello Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685678 | Jesusmiguelr@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3125377326 | huanrjorebo@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3136065799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3209454142 | nievisrodriguez@ | |
| 5 | | Damian Gonzalez | OF | Contratista | 3126548514 | | |
| 6 | | Jordy david Coll | OP | FAC | 3143664074 | Jordycoll158@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Feicio C | EFC | FFC | 3022721949 | Fabio Feicio_41@Hotmail | |
| 8 | | Michael Tarazona | Residente Obra | Contratista | 3123217824 | marcelgabgar@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA JIMENEZ | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.82@HOTMAIL.COM | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 11-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Riello Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685678 | Jesusmiguelr@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3125377326 | huanrjorebo@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3136065799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3209454142 | nievisrodriguez@ | |
| 5 | | Damian Gonzalez | OF | Contratista | 3126548514 | | |
| 6 | | Jordy david Coll | OP | FAC | 3143664074 | Jordycoll158@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Feicio C | EFC | FFC | 3022721949 | Fabio Feicio_41@Hotmail | |
| 8 | | Michael Tarazona | Residente Obra | Contratista | 3123217824 | marcelgabgar@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA JIMENEZ | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.82@HOTMAIL.COM | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 12-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Portillo Echeverri | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3238685618 | Jesusmanuelp@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3125577334 | huanrjosecho@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | CONTRATISTA | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3209155442 | nevisrodriguez@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | OP | CONTRATISTA | 3126644824 | | |
| 6 | | Jordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos58@hotmail | |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero C | CFC | FAC | 3042719449 | fabio.forero.4@hotmail | |
| 8 | | Rafael Antonio U. | Residente Obra | Contratista | 3123212821 | rafaelcubano@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA JIMENEZ | SISO | Contratista | 3238027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 14-04-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Portillo Echeverri | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3238685618 | Jesusmanuelp@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3125577334 | huanrjosecho@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | CONTRATISTA | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | CONTRATISTA | 3209155442 | nevisrodriguez@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | OP | CONTRATISTA | 3126644824 | | |
| 6 | | Jordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos58@hotmail | |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero C | CFC | FAC | 3042719449 | fabio.forero.4@hotmail | |
| 8 | | Rafael Antonio U. | Residente Obra | Contratista | 3123212821 | rafaelcubano@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA JIMENEZ | SISO | Contratista | 3238027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 15-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Portillo Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelp@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3128577328 | huanyosego@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | Contratista | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3207854142 | nevisrodriguez@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | OP | Contratista | 3126944824 | | |
| 6 | | Jordy david Cotta | OP | FAC | 3143614074 | Jordycotta58@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero C | SFC | FAC | 3042871949 | Fabio Forero-41@ | |
| 8 | | Marcel Forero D. | Residente Obra | Contratista | 3123212124 | marcelgbgnc@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228021143 | 8.8da@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |


| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 16-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Manuel Portillo Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelp@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3128577328 | huanyosego@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | Contratista | 3106063799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nevis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3207854142 | nevisrodriguez@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | OP | Contratista | 3126944824 | | |
| 6 | | Jordy david Cotta | OP | FAC | 3143614074 | Jordycotta58@hotmail | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero C | SFC | FAC | 3042871949 | Fabio Forero-41@ | |
| 8 | | Marcel Forero D. | Residente Obra | Contratista | 3123212124 | marcelgbgnc@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228021143 | 8.8da@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA:
HORA: 17-09-2026

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Manuel Riella Hernandez | Auxiliar | Contratista | 3238685678 | Jesusmriella@icloud.com | |
| 2 | | Jose Huaniri | Auxiliar | Contratista | 3125577328 | huaniriyoseba@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | SO | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | SI | Contratista | 3126494034 | | |
| 6 | | Jordy david Carrillo | op | FAC | 3143619074 | | |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SEC | FAC | 3022711948 | | |
| 8 | | Michael Ramos D. | Residente Obra | Contratista | 3223212124 | | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Pinzon | SISO | Contratista | 3238021143 | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 18-09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Manuel Riella Hernandez | Auxiliar | Contratista | 3238685678 | Jesusmriella@icloud.com | |
| 2 | | Jose Huaniri | Auxiliar | Contratista | 3125577328 | huaniriyoseba@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | SO | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | Nelly Rodriguez J. | Auxiliar | Contratista | 3209151412 | nellyarodriguez@ | |
| 5 | | Darwin Gonzalez | SI | Contratista | 3126494034 | | |
| 6 | | Jordy david Carrillo | op | FAC | 3143619074 | | |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SEC | FAC | 3022711948 | | |
| 8 | | Michael Ramos D. | Residente Obra | Contratista | 3223212124 | | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Pinzon | SISO | Contratista | 3238021143 | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 19-09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Rafael Portilla Hernandez | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmiguel@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3125373328 | huanrjose60@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nauo Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209654142 | nauorodriguez@ | |
| 5 | | Damian Gonzalez | OF | Contratista | 3126844024 | damian2706@hotmail.com | |
| 6 | | Jordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos81@hotmail.com | Jordy |
| 7 | | Fabio ernesto Faiza C | SEC | FAC | 3022721949 | fabio.faiza.41@hotmail.com | |
| 8 | | Michael Faiza U. | Residente Obra | Contratista | 3123212121 | michaelcubano@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3233027143 | 8.ocha@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |


| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 21-09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Rafael Portilla Hernandez | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmiguel@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3125373328 | huanrjose60@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nauo Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209654142 | nauorodriguez@ | |
| 5 | | Damian Gonzalez | OF | Contratista | 3126844024 | damian2706@hotmail.com | |
| 6 | | Jordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos81@hotmail.com | Jordy |
| 7 | | Fabio ernesto Faiza C | SEC | FAC | 3022721949 | fabio.faiza.41@hotmail.com | |
| 8 | | Michael Faiza U. | Residente Obra | Contratista | 3123212121 | michaelcubano@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3233027143 | 8.ocha@hotmail.com | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 23-09-2026
HORA: 7 a.m.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Mateo Rello Ramirez | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmrello@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMBERTO | AYUDANTE | Contratista | 3225377328 | huanrjosego@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3165663799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3209155142 | nelvisrodriguez@ | |
| 5 | | DAMIAN GONZALEZ | OF | Contratista | 3126846824 | | |
| 6 | | Jordy david Coello | OP | FAC | 3143669074 | Jordydcoello58@hotmail | |
| 7 | | Fabio Ernesto Faccio C | EFC | FAC | 3022721949 | | |
| 8 | | Marcel Fonseca V. | Residente Obra | Contratista | 3132127321 | marcelgabana@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ocha@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez.hf@gmail.com | |
| 11 | | Luis Alberto Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | Eliana Andrea De Cruz Coello | Ayudante | Contratista | | decruzandres7688@gmail.com | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 23 09-2026
HORA: 7 a.m.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | JOSE HUMBERTO | AYUDANTE | Contratista | 3225377328 | huanrjosego@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3165663799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | AYUDANTE | Contratista | 3209155142 | nelvisrodriguez@ | |
| 5 | | DAMIAN GONZALEZ | OF | Contratista | 3126846824 | | |
| 6 | | Jordy david Coello | OP | FAC | 3143669074 | Jordydcoello58@hotmail | |
| 7 | | Fabio Ernesto Faccio C | EFC | FAC | 3022721949 | | |
| 8 | | Marcel Fonseca V. | Residente Obra | Contratista | 3132127321 | marcelgabana@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ocha@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez.hf@gmail.com | |
| 11 | | Luis Alberto Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: feticia 24 09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Manuel Riello Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmiguelr@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3225373328 | huanrjosebo@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106065799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209155414 | nelvisrodriguez@ | |
| 5 | | Dairo Iván Gonzalez | of | Contratista | 3126845724 | | |
| 6 | | | op | FAC | 3143649074 | | |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022871949 | Fabio.Forero_41@hotmail.com | |
| 8 | | Michael Torres V. | Residente Obra | Contratista | 3123212824 | Marcalgabarc@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez1a@gmail.com | |
| 11 | | Luis Fuerte Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: feticia 25 09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Manuel Riello Hurtado | AYUDANTE | Contratista | 3238685618 | Jesusmiguelr@icloud.com | |
| 2 | | JOSE HUMANEZ | AYUDANTE | Contratista | 3225373328 | huanrjosebo@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106065799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209155414 | nelvisrodriguez@ | |
| 5 | | Dairo Iván Gonzalez | of | Contratista | 3126845724 | | |
| 6 | | Jordy david Carlo | op | FAC | 3143649074 | JordyCarlos58@hotmail.com | Jordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022871949 | Fabio.Forero_41@hotmail.com | |
| 8 | | Michael Torres V. | Residente Obra | Contratista | 3123212824 | Marcalgabarc@Gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez1a@gmail.com | |
| 11 | | Luis Fuerte Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**

| Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|
| Versión: | 5 |
| Vigencia: | 14/11/2024 |

**TEMA REUNIÓN:**

**OFICINA PRODUCTORA:**

**LUGAR Y FECHA:** Leticia 26 09 - 2026

**HORA:** 7 am.

**INTERVIENEN Y/O ASISTENTES**

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Habel Ruello Ramirez | Ayudante | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelr@icloud.com | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106065799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelly Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209554147 | nellyarodriguez@ | Nelly R T |
| 5 | | Duryin Gonzalez | of | Contratista | 3126694024 | duryin2716@hotmail.com | Duryin |
| 6 | | Yordy david Coello | op | FAC | 3143649074 | Jordycoello58@hotmail.com | Yordy |
| 7 | | Fabio ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022721949 | fabio.forero.441@ffaa.gov.co | |
| 8 | | Marisol Forero V. | Residente Obra | Contratista | 3123212821 | marcolabanca@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez2@gmail.com | |
| 11 | | Luis Fuerte Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisfuertechota1682@gmail.com | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |


**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**

| Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|
| Versión: | 5 |
| Vigencia: | 14/11/2024 |

**TEMA REUNIÓN:**

**OFICINA PRODUCTORA:**

**LUGAR Y FECHA:** Leticia 28 09 - 2026

**HORA:** 7 am.

**INTERVIENEN Y/O ASISTENTES**

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesus Habel Ruello Ramirez | Ayudante | Contratista | 3238685618 | Jesusmanuelr@icloud.com | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OF | Contratista | 3106065799 | Edinson Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelly Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209554147 | nellyarodriguez@ | Nelly R T |
| 5 | | Duryin Gonzalez | of | Contratista | 3126694024 | duryin2716@hotmail.com | Duryin |
| 6 | | Yordy david Coello | op | FAC | 3143649074 | Jordycoello58@hotmail.com | Yordy |
| 7 | | Fabio ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022721949 | fabio.forero.441@ffaa.gov.co | |
| 8 | | Marisol Forero V. | Residente Obra | Contratista | 3123212821 | marcolabanca@gmail.com | |
| 9 | | GONZALO OCHOA MOSQUERA | SISO | Contratista | 3228027143 | 8.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez2@gmail.com | |
| 11 | | Luis Fuerte Chota Fernandez | Ayudante | Contratista | | luisfuertechota1682@gmail.com | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 29 09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Ángel Ortiz Tamayo | Auxiliar | Contratista | 3238685818 | Jesustamayo@icloud.com | |
| 2 | | José Humberto | Ayudante | Contratista | 3225737328 | huanmmeco@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209155442 | nelvisrodriguez@ | NELVIS R T |
| 5 | | Dairyin Gonzalez | OP | Contratista | 3126588524 | dairyin2716@hotmail.com | Dairyin |
| 6 | | Yordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos58@hotmail.com | Yordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022274949 | fabio.forero.41@hotmail.com | |
| 8 | | Marcol Jovanni D. | Ayudante Obr | Contratista | 3123212821 | marcoljovanni@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Mosquera | SISO | Contratista | 3233027143 | g.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez.hf@gmail.com | |
| 11 | | Luis Alberto Chota Perez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | James Alexis Parente | Ayudante | Contratista | 3123096853 | James.parente.co1993@gmail.com | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |


| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-SEMEP-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA | Versión: | 5 |
| | | Vigencia: | 14/11/2024 |

TEMA REUNIÓN:
OFICINA PRODUCTORA:
LUGAR Y FECHA: Leticia 30 09-2026
HORA:

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

| No. | GR | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | UNIDAD O DEPENDENCIA | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Jesús Ángel Ortiz Tamayo | Auxiliar | Contratista | 3238685818 | Jesustamayo@icloud.com | |
| 2 | | José Humberto | Ayudante | Contratista | 3225737328 | huanmmeco@gmail.com | |
| 3 | | Edinson Ortiz Tuberquia | OP | Contratista | 3106063799 | Edinson.Ortiz@gmail.com | Edinson Ortiz |
| 4 | | Nelvis Rodriguez T. | Ayudante | Contratista | 3209155442 | nelvisrodriguez@ | NELVIS R T |
| 5 | | Dairyin Gonzalez | OP | Contratista | 3126588524 | dairyin2716@hotmail.com | Dairyin |
| 6 | | Yordy david Carlo | OP | FAC | 3143649074 | Jordycarlos58@hotmail.com | Yordy |
| 7 | | Fabio Ernesto Forero G | SFC | FAC | 3022274949 | fabio.forero.41@hotmail.com | |
| 8 | | Marcol Jovanni D. | Ayudante Obr | Contratista | 3123212821 | marcoljovanni@gmail.com | |
| 9 | | Gonzalo Ochoa Mosquera | SISO | Contratista | 3233027143 | g.ochoa@hotmail.com | |
| 10 | | Hernan Flores Fernandez | Ayudante | Contratista | | flores.fernandez.hf@gmail.com | |
| 11 | | Luis Alberto Chota Perez | Ayudante | Contratista | | luisalbertochota68@gmail.com | |
| 12 | | James Alexis Parente | Ayudante | Contratista | 3123096853 | James.parente.co1993@gmail.com | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |

ANEXO 7. PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

**Planilla Resumen**

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $1,597,200 | $0 | $0 | $1,597,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $840,600 | $0 | $0 | $840,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $756,600 | $0 | $0 | $756,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $816,800 | $0 | $0 | $816,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $816,800 | $0 | $0 | $816,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $469,700 | $0 | $0 | $469,700 |
| CAFAMAZ | CCF65 | 800,003,122 | 6 | 7 | $469,700 | $0 | $0 | $469,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $469,700 | $0 | $0 | $469,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $210,300 | $0 | $0 | $210,300 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $49,100 | $0 | $0 | $49,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $0 | $0 | $70,100 |
| TOTAL | | | | 7 | $3,353,400 | $0 | $0 | $3,353,400 |

aportes en línea

**Planilla Resumen**

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830500571 | 0 | CONSTRUSERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TUNJA | CALLE 41 No 1-51 | TUNJA-BOYACA | 7472162 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-09 | 658996197 | 95111102276 | E | 2026/09/15 | 2026/09/15 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,353,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Cotiz | Dias | IBC | Aportes | Cotiz | Dias | IBC | Aportes | Codigo | Dias | IBC | Aportes | Cotiz | Dias | IBC | Tarifa | Aportes | Dias | IBC | Aportes | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: 02 (7 Afiliados) | | | | | | $9,980,700 | $1,597,200 | | | $18,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | | $816,800 | | $0 | $0 | | $3,353,400 |
| Centro de Trabajo: OPERATIVO (7 Afiliados) | | | | | | $9,980,700 | $1,597,200 | | | $18,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | | $816,800 | | $0 | $0 | | $3,353,400 |
| Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (7 Afiliados) | | | | | | $9,980,700 | $1,597,200 | | | $18,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | | $816,800 | | $0 | $0 | | $3,353,400 |
| 1 | CC 1121920936 | CASTILLO RUIZ MARY JOSEY DAVID | | 03030 | 30 | $1,751,000 | $280,200 | EPS010 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $542,300 |
| 2 | CC 1116010611 | PORRAS CASTELLANOS PABLO ERNESTO | | 03030 | 30 | $1,751,000 | $280,200 | EPS041 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $542,300 |
| 3 | CC 1120441956 | PORTES ARSANO ANCHUY LEONARDO | | 03030 | 30 | $1,751,000 | $280,200 | EPS041 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $542,300 |
| 4 | CC 1010674400 | GONZALEZ MORALES DAMIAN | | 03030 | 30 | $1,751,000 | $280,200 | EPS041 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $542,300 |
| 5 | CC 1083771426 | BARRAGA ARIAS CARLOS ARTURO | X | 03020 | 21 | $1,226,700 | $196,300 | EPS041 | 21 | $8,226,700 | $49,100 | CCF65 | 21 | $1,226,700 | $49,100 | 14-11 | 21 | $1,226,700 | 0.9000 | $85,400 | 21 | $0 | $0 | $0 | $379,800 |
| 6 | CC 1064815 | OCHOA MAYORQUITA MONICA | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $262,100 |
| 7 | CC 1083180 | ORTIZ TUBERQUIA YONSON | | 03030 | 30 | $1,751,000 | $280,200 | EPS041 | 30 | $9,751,600 | $70,100 | CCF65 | 30 | $1,751,000 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,751,600 | 0.9000 | $121,900 | 30 | $0 | $0 | $0 | $542,300 |
| Total | Afiliados( 7) | | | | | $9,980,700 | $1,597,200 | | | $18,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | $469,700 | | | $11,734,700 | | $816,800 | | $0 | $0 | | $3,353,400 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830500571 | 0 | CONSTRUSERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TUNJA | CALLE 41 No 1-31 | TUNJA-BOYACA | 7473162 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-08 | 6590054466 | 95110903953 | Y | 2026/09/14 | 2026/09/14 | BANCOLOMBIA | | $121,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: TUNJA (1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,790,909 | $121,900 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,790,909 | $121,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,790,909 | $121,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1121221478 | CASTELO BRANCO ANDRES CAMILA ANDREA | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,790,909 | $121,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,790,909 | $121,900 | | $0 | $0 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $121,900 | $0 | $121,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $121,900 | $0 | $121,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $121,900 | $0 | $121,900 |

ANEXO 8. PERMISOS ALTURAS

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>-01/2026 |

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 19-09-26 | **Valido Desde:** | 19-09-26 | **Hora:** | 8:30 AM | **Valido Hasta:** | 19-09-26 | **Hora:** | 05PM. |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | Cerchas Almacenamiento de Soldadura. | | | | | | | **Altura aprox.** | 3.5 mts |
| **Tipo de Trabajo:** | limpieza y pintura. | | | | | | | | |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | Yachael Forero | | | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| Jordy David Coello Hurtado | 1140859540 | ARL SURA. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Amezquita | CC: 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:**
Limpieza y pintura de estructura metalica

**Medidas de prevención contra caídas: Arnes Corporal con eslinga doble, andamios**

| Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo<br>*(Realizadas por el Responsable de la Tarea)* | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas. | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas. | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevención contra caidas. | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una linea de vida o dispositivo fijo, esta debidamente certificada. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros. (Certificados, estructurales, autorizados). | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, a sterna(sic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar. | X | | |
| Existe supervisión directa para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas tecnicas de seguridad | X | | |
| Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador | X | | |
| Linea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | X | | |
| Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perimetro de seguridad). | | | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacío | X | | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado. | X | | |
| Plan de rescate y atención del lesionado. | X | | |

| EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnés y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una ver capacitacion a el area de

| Ejecutor | | Emisor | |
|---|---|---|---|
| Jordy Coello | Jordy | Michael Forero | |
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor | | Emisor | |
|---|---|---|---|
| Jordy Coello | Jordy | Michael Forero | |
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |

| OBSERVACIONES GENERALES: | Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. |
|---|---|

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de choque | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0,9 |
| D: Distancia de caida | |

*F=Distancia de Caida libre.*

¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la de Si No utilizado no es segura. Evaluar el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área. | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>-01/2026 |
|---|---|---|

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 10-09-26 | **Valido Desde:** | 10-09-2026 | **Hora:** | 8:AM. | **Valido Hasta:** | 10-09-2 | **Hora:** | 5:PM. |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | | | 10-09-2026 | | | | | | |
| **Tipo de Trabajo:** | Limpieza de Porchas Cubierta Alojamiento Soldados | | | | | | | **Altura aprox.** | 2:5 mt. |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | | | Michael Ignacio Forero Urbano. | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| Jordy David Coello Acosta | 1117693... | Si | SURA. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Amezquita | CC. 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:** Limpieza y pintura - Sachas Cubierta Alojamiento Soldados. estructura metálica

**Medidas de prevención contra caídas:** Arnes Corporal con eslinga doble, andamios

| Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo<br>*(Realizados por el Responsable de la Tarea )* | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas. | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas. | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevención contra caidas. | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados). | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado. | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, s stema(stic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar. | X | | |
| Existe supervisión directa para la realización de los trabajos.(Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas tecnicas de seguridad | X | | |
| Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador | X | | |
| Linea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | X | | |
| Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perimetro de seguridad). | | | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacio | X | | |
| Se dispone de Elementos de proteccion personal de acuerdo a los riesgos | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado | X | | |
| Plan de rescate y atencion del lesionado | | | |

| EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnes y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez inspeccionad a el área de

| Ejecutor: Jordy David Coello<br>Nombre / Firma | Emisor: Michael Forero U<br>Nombre / Firma |
|---|---|

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor: Jordy David. Jordy<br>Nombre / Firma | Emisor: Michael Forero<br>Nombre / Firma |
|---|---|
| OBSERVACIONES GENERALES: | Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. |

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de choque | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0,9 |
| D: Distancia de caida | |
| *F=Distancia de Caida libre.* | |



¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la di Si No utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área. | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua. | | | |

| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>01/2026 |
|---|---|---|

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 08-09-25 | **Válido Desde:** | 01-09-25 | **Hora:** | 8:AM | **Válido Hasta:** | 01-09-25 | **Hora:** | 5:PM |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | Torre de control GAMMA | | | | | | | | |
| **Tipo de Trabajo:** | Limpieza y pintura torre. | | | | | | | **Altura aprox.** | 16 mts |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | | | | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| Jordy DAVID Coello Huaman | 1715641199 | Activo ATL SURA - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Anesquito | CC. 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:** Limpieza y pintura torre de control

**Medidas de prevención contra caídas: Arnes Corporal con eslinga doble, andamios**

| Comprobaciones Previas al Inicio de Trabajo<br>*(Realizadas por el Responsable de la Tarea)* | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los exámenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas. | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevención contra caídas. | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados) | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, o sistema(sic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología) Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar. | X | | |
| Existe supervisión directa para la realizacion de los trabajos.(Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas básicas de seguridad | X | | |
| Verificacion de los puntos de anclaje por cada trabajador | X | | |
| Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | X | | |
| Delimitación y señalización de zonas de trabajo (Establecer un perímetro de seguridad) | | | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacío | X | | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado | X | | |
| Plan de rescate y atención del lesionado | | | |

| EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo I con barbuquejo | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnés y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez inspeccionad el área de

| Ejecutor: Jordy Coello | Jordy | Emisor: Michael Fonseca | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor: Jordy Coello | Jordy | Emisor: Michael Fonseca | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |

| OBSERVACIONES GENERALES. | Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) a por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. |
|---|---|

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de choque | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0.9 |
| D: Distancia de caida | |
| F=Distancia de Caida libre | |

¿La distancia anclaje obtiniendo es mayor o igual a la de Si No utilizado no es segura. Evalúe el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencias del area. | | | |
| En el desarrollo de su tarea se observarán de forma constante | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>/01/2026 |

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 17-09-26 | **Valido desde:** | 17-09-2026 | **Hora:** | 2:00 | **Valido Hasta:** | 17-09-26 **Hora:** 5:pm |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | Pereira Aguas Negras | | | | | | |
| **Tipo de Trabajo:** | Corte y soldadura | | | | | **Altura aprox.** | 2.5 mt |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | Andrés Forero | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| Dagoberto Gonzalez | 1088346... | Dagoberto | |
| Edinson Ortiz | 8436180 | Edinson Ortiz Tuberquia | |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Amezquita | CC. 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:** Corte de estructura y Soldadura

**Medidas de prevención contra caídas:** Arnes Corporal con eslinga doble, andamios

| Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo (*Realizadas por el Responsable de la Tarea*) | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificacion actualizada de capacitacion y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas. | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevención contra caídas. | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una linea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados). | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos electricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, s sterna(sic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodologia).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar | X | | |
| Existe supervisión directa para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas tecnicas de seguridad. | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | | | | | | | X | | |
| Delimitación y señalización de zonas de trabajo (Establecer un perímetro de seguridad). | | | | | | | | | |
| Barandas de protección en aberturas de escalas y zonas de vacío | | | | | | | X | | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | | | | | | | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado. | | | | | | | X | | |
| Plan de rescate y atención del lesionado. | | | | | | | | | |
| **EPP o Equipos** (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con barbuquejo | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnés y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez inspeccionad a el área de

| Ejecutor: | | Emisor: | |
|---|---|---|---|
| Nombre: DAMIÁN | Firma: DAMIÁN | Nombre: | Firma: |

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor: | | Emisor: | |
|---|---|---|---|
| Nombre: DAMIÁN | Firma: DAMIÁN | Nombre: | Firma: |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES GENERAL ES: | Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento. |

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | 1m |
| C: Absorvedor de choque | 1m |
| E: Factor de seguridad | 0,9 |
| D: Distancia de caida | |
| *D=Distancia de Caida Libre* | |

¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la di ti No utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua. | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>/01/2026 |
|---|---|---|

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 28-09-26 | **Valido Desde:** | 08-09-26 | **Hora:** | P.M | **Valido Hasta:** | 28-09-26 | **Hora:** | 5:P.M. |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | Cubierta Lavadero de Soldado | | | | | | | | |
| **Tipo de Trabajo:** | Limpieza y Pintura | | | | | | | **Altura aprox.** | 4 metros |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | Ing Michael Forero | | | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| JORDY DAVID COELLO Guzmán | 1098695895 | ARL SURA | SI |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Amezquita | CC. 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:** Limpieza y Pintura de persianas

**Medidas de prevención contra caidas: Arnes Corporal con eslinga doble, andamios**

| Comprobaciones Previas al Inicio de Trabajo (*Realizadas por el Responsable de la Tarea*) | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificacion actualizada de capacitacion y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas. | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas. | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevencion contra caidas | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una linea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados). | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado. | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos eléctricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, s stema(sic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodologia) Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o o detención de caidas a utilizar. | X | | |
| Existe supervisión directa para la realización de los trabajos.(Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas tecnicas de seguridad | X | | |
| Verificacion de los puntos de anclaje por cada trabajador | X | | |
| Linea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | X | | |
| Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perimetro de seguridad). | | | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacio | X | | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado. | X | | |
| Plan de rescate y atencion del lesionado. | X | | |

| EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnes y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez inspeccionad a el área de

| Ejecutor: Jordy Coello | Nombre | Firma | Emisor: Michael Forero | Nombre | Firma |
|---|---|---|---|---|---|

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor: Jordy Coello | Nombre | Firma | Emisor: Michael Forero | Nombre | Firma |
|---|---|---|---|---|---|

OBSERVACIONES GENERALES:

**Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento.**

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de choque | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0.9 |
| D: Distancia de caida | |
| *F=Distancia de Caida libre* | |



¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la di Si No utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área. | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de firmo continua. | | | |

| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | V1<br>PERMISO DE TRABAJO<br>/01/2026 |
|---|---|---|

**Validez de la Autorización**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Elaboración:** | 28-09-26 | **Valido Desde:** | 26-09-26 | **Hora:** | 8:00 | **Valido Hasta:** | 28-09-26 **Hora:** 5:pm. |
| **Lugar de Ejecución del Trabajo en Alturas:** | Cubierta Almacenamiento de Soldados | | | | | | |
| **Tipo de Trabajo:** | limpiez y pintura | | | | | **Altura aprox.** | |
| **Responsable de la Solicitud del Permiso:** | Michael Leonardo Forero Urbina | | | | | | |

**Personal Autorizado:**

| Nombre y Apellido | C.C. | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL |
|---|---|---|---|
| Jesus Miguel Cuello Huanipa | 1121200659 | S. | Sura |
| Jorge Cuello | 1121209715 | S. | Sura |
| | | | |
| | | | |

**Se designa un control de seguridad como medida de prevención dentro del trabajo**

| NOMBRE Y APELLIDO: Gonzalo Ochoa Amezquita | CC. 6764515 | ACTIVO EN SEGURIDAD SOCIAL | SI - CUAL Positiva |
|---|---|---|---|

**Descripción y procedimiento de la tarea:** limpieza y pintura de estructura Metalica

**Medidas de prevención contra caídas: Arnes Corporal con eslinga doble, andamios**

| **Comprobaciones Previas al inicio de Trabajo** *(Realizadas por el Responsable de la Tarea)* | SI | NO | NO APLICA |
|---|---|---|---|
| Los trabajadores cuentan con la certificación actualizada de capacitación y/o competencia laboral para el trabajo seguro en alturas. | X | | |
| Los trabajadores tienen el concepto de aptitud avalado por el medico en los examenes ocupacionales | X | | |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente en seguridad social integral | X | | |
| Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas. | X | | |
| Estan claras las Medidas de prevención contra caidas. | X | | |
| Si el trabajo requiere el uso de una linea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada. | X | | |
| Existen puntos de anclajes seguros (Certificados, estructurales, autorizados). | X | | |
| Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado. | X | | |
| Hay claridad en las Herramientas a utilizar. | X | | |
| Existe para esta actividad ayudante de seguridad | X | | |
| Se puede garantizar una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos eléctricos energizados | X | | |
| Existe Equipos, s sterna(sic) de acceso para trabajo en alturas. | X | | |
| Existe formato de analisis de peligros por actividad (ARO, ATS, o cualquier otra metodología).Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales externas | X | | |
| Verificar si estan los Sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caidas a utilizar. | X | | |
| Existe supervisión directa para la realización de los trabajos.(Coordinador de alturas) | X | | |
| Sistemas de acceso en buen estado (andamios, escaleras, plataformas elevadoras, etc) cumpliendo con las normas tecnicas de seguridad | X | | |
| Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador | X | | |
| Linea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | X | | |
| Delimitación y señalizacion de zonas de trabajo (Establecer un perimetro de seguridad). | | | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacio | X | | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | X | | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado. | X | | |
| Plan de rescate y atención del lesionado. | | | |

| **EPP o Equipos** (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con | Gafas | Mascarilla | Protector Auditivo | Guantes | Arnés y Eslinga | Botas | Cuerda | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez respectivamal a el uso de

**Ejecutor:** Jesus Miguel Cuello — Nombre — Firma

**Emisor:** Michael Forero — Nombre — Firma

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

**Ejecutor:** Nombre — Firma

**Emisor:** Michael Forero — Nombre — Firma

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento.


**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**

| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de desgaste | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0.9 |
| D: Distancia de caida | |
| *F=Distancia de Caida libre* | |

¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la di Si No — utilizado no es segura. Evalue el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área. | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de vida en buen estado y anclada a sistemas fijos, por encima de la cabeza del trabajador. | | | | | | | X | |
| Delimitación y señalización de zonas de trabajo (Establecer un perímetro de seguridad). | | | | | | | X | |
| Barandas de protección en aberturas de paredes y zonas de vacío | | | | | | | X | |
| Se dispone de Elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos | | | | | | | X | |
| Equipos y herramientas revisados y en buen estado. | | | | | | | X | |
| Plan de rescate y atención del lesionado. | | | | | | | | |
| EPP o Equipos (Marque con una X los elementos necesarios) | Casco tipo 2 con | Gafas | Mascarilla | Protección Auditiva | Guantes | Arnés y Eslinga | Botas | Careta | Otro |
| | X | X | | | | X | X | X | |

* Una vez inspeccionad a el área de

| Ejecutor: | | Emisor: | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |
| Jordy Coello | Jordy | Michael Feero | |

**Terminación del Trabajo (Cerrado del permiso)**

| Ejecutor: | | Emisor: | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Firma | Nombre | Firma |
| Jordy Coello | Jordy | Michael Feero | |

OBSERVACIONES GENERALES:

Este permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado en el sitio de la labor a ejecutar, por el(los) trabajador(es) o por el empleador y debe ser revisado y suscrito por el coordinador de trabajo en alturas en cada evento.

**CLACULO DE DISTANCIA DE CAIDA LIBRE**


| VARIABLE | Ingrese valores |
|---|---|
| A: Altura del trabajador | |
| B: Longitud de la Eslinga | |
| C: Absorvedor de choque | 3m |
| E: Factor de seguridad | 0,9 |
| D: Distancia de caida | |
| *F=Distancia de Caida libre.* | |

¿La distancia anclaje-obstaculo es mayor o igual a la de Si No utilizado no es segura. Evalúe el uso de un sistema de

**PLAN DE RESCATE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Se conoce el plan de respuesta a emergencia del área. | | | |
| En el desarrollo de su tarea es observado de forma continua. | | | |

ANEXO 9. PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE.



**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**AÑO 2026**
**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente**

Código: FORMATO
Versión: 02
Fecha: 31/08/2026

TIPO DE TRABAJO : Corte y soldura Estructura Metalica
UBICACIÓN : patio residuales
NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Edison Ortiz T. DOCUMENTO 8436180
FECHA: 15-09-2026
HORA INICIO : 9:10 AM.
HORA FINAL : 4:30 PM.

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todas las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el area de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

CORRECTO: | INCORRECTO: X | NO APLICA: NA

**1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | ✓ | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | ✓ | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | ✓ | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | ✓ | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | ✓ | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorta están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | ✓ | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | ✓ | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) Oficial Soldador | Edinson Ortiz Tuberquia | Edinson Ortiz DUMian | Edinson Ortiz Dumian |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

| | | |
|---|---|---|
| [X] EPP Básico | [X] Guantes de neopreno / nitrilo | [ ] Orejeras |
| [X] Monogafas | [ ] Guantes de cuero / vaqueta | [ ] Tapaoidos inserción |
| [X] Careta para soldador fotosensible | [ ] Guantes de poliuretano | [ ] Full face |
| [X] Tapaoidos tipo copa | [ ] Guante reforzado de carnaza | [ ] Respirador De media cara (Semimascara) |
| [X] Chaqueta de cuero cromado | [ ] Guante de Caucho calibre 25 | [ ] Cartucho para respirador para vapores orgánic |
| [X] Peto Impermeable PVC | [X] Arnés de seguridad | [ ] Cartucho respirador para gas ácido |
| [X] Botas dieléctricas | [ ] Línea de anclaje con absorbedor de impacto | [ ] Cartucho multigas (gas HCN) |
| [ ] Otros (indique) : | [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto | [ ] Filtro para polvo |

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | Edwin Ochoa. | |



**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026**
**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente**

Código: FORMATO
Versión: 02
Fecha: 31/08/2026

TIPO DE TRABAJO : Corte de kmina y soldadura.
UBICACIÓN : Torre de CONTROL
FECHA 15 - 09 - 2026
HORA INICIO : 8:20 minutos AM
NOMBRE DEL FUNCIONARIO
DOCUMENTO
HORA FINAL :

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todas las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

INCORRECTO: X | NO APLICA: NA

**1- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | X | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | X | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | X | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | X | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | X | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | X | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | X | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | X | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| | OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| (*) | OFICIAL SOLDADOR | DAMIAN GONZALEZ | Damian | Damian |


**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | EPP Básico | X Guantes de neopreno y nitrilo | Orejeras |
| X | Monogafas | Guantes de cuero / Nitrilo | Tapaoidos inserción |
| X | Careta para soldador fotosensible | Guantes de poliuretano | Full face |
| X | Tapaoidos tipo copa | Guante reforzado de carnaza | Respirador De media cara (Semimascara) |
| | Chaqueta de cuero cromado | Guante de Caucho calibre 25 | Cartucho para respirador para vapores orgánic |
| | Peto Impermeable PVC | Arnés de seguridad | Cartucho respirador para gas ácido |
| X | Botas dieléctricas | Línea de anclaje con absorbedor de impacto | Cartucho multigas (gas HCN) |
| | Otros (indique) : | Línea de anclaje sin absorbedor de impacto | Filtro para polvo |

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**



**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**AÑO 2026**
**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente**

**Código:** FORMATO
**Versión:** 02
**Fecha:** 31/08/2026

**TIPO DE TRABAJO:** Corte y Soldadura Estructura Metalica
**UBICACIÓN:** Retar residuales
**FECHA:** 16-09-2026
**HORA INICIO:** 8:AM
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** Edinson Ortiz Juberguio **DOCUMENTO** 8436180
**HORA FINAL:** 4:30 PM

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todas las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

| CUMPLE | | X | NA |
|---|---|---|---|

**1- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | ✓ | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | ✓ | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | ✓ | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | ✓ | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | ✓ | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | ✓ | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | ✓ | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) Oficial Soldador | Edinson Ortiz Juberguio | Edinson Ortiz Durán | Edinson Ortiz Durán |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

| | | |
|---|---|---|
| [X] EPP Básico | [X] Guantes de neoprene / nitrilo | [ ] Orejeras |
| [X] Monogafas | [ ] Guantes de cuero / vaqueta | [ ] Tapaoidos inserción |
| [X] Careta para soldador fotosensible | [ ] Guantes de poliuretano | [ ] Full face |
| [X] Tapaoidos tipo copa | [ ] Guante reforzado de carnaza | [ ] Respirador De media cara (Semimascara) |
| [X] Chaqueta de cuero cromado | [ ] Guante de Caucho calibre 25 | [ ] Cartucho para respirador para vapores órgan |
| [X] Peto Impermeable PVC | [ ] Arnés de seguridad | [ ] Cartucho respirador para gas ácido |
| [X] Botas dieléctricas | [ ] Línea de anclaje con absorbedor de impacto | [ ] Cartucho multigas (gas HCN) |
| [ ] Otros (indique) : | [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto | [ ] Filtro para polvo |

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | GONZALO OCHOA | |

| Construservicios | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026**<br>**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente** | **Código: FORMATO**<br>**Versión: 02**<br>**Fecha: 31/08/2026** |
|---|---|---|

**TIPO DE TRABAJO :** Corte y Soldadura? **FECHA:** 18-09-2026
**UBICACIÓN :** Patio residuales. **HORA INICIO :** 7:30 Am.
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO** Edwison Ortiz Tuberquia **DOCUMENTO** 94361810 **HORA FINAL :** 4:30 Pm.

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todos las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

**1- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | ✓ | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | ✓ | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | ✓ | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | ✓ | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | ✓ | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | ✓ | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) Oficial Soldador | Edwison Ortiz Tuberquia | Edwison Ortiz | Edwison Ortiz |
| Oficial Soldador | Daniela Gonzalez | Daniela | Daniela |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

| | | |
|---|---|---|
| ☑ EPP Básico | ☑ Guantes de neoprene / nitrilo | ☐ Orejeras |
| ☑ Monogafas | ☐ Guantes de cuero / vaqueta | ☐ Tapaoidos inserción |
| ☑ Careta para soldador fotosensible | ☐ Guantes de poliuretano | ☐ Full face |
| ☑ Tapaoidos tipo copa | ☐ Guante reforzado de carnaza | ☐ Respirador De media cara (Semimascara) |
| ☑ Chaqueta de cuero cromado | ☐ Guante de Caucho calibre 25 | ☐ Cartucho para respirador para vapores órgan |
| ☑ Peto Impermeable PVC | ☐ Arnés de seguridad | ☐ Cartucho respirador para gas ácido |
| ☑ Botas dieléctricas | ☐ Linea de anclaje con absorbedor de impacto | ☐ Cartucho multigas (gas HCN) |
| ☑ Otros (Indique) : | ☐ Linea de anclaje sin absorbedor de impacto | ☐ Filtro para polvo |

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | Gonzalo Ochoa | |

| Construservicios | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026**<br>**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente** | **Código: FORMATO**<br>**Versión:** 02<br>**Fecha:** 31/08/2026 |
|---|---|---|

**TIPO DE TRABAJO :**
**UBICACIÓN :** PTAR AGUAS NEGRAS FAC
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO** Edinson Ortiz Fubequa **DOCUMENTO** 8436180
**FECHA:** 19-09-2026
**HORA INICIO :** 10 AM
**HORA FINAL :** 12:50 pm.

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todos las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

CORRECTO [ ] INCORRECTO [x] NO APLICA [NA]

**1- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | X | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | X | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | X | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | X | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | NO ES USA OXICORTE |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | X | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | NO SE USA OXICORTE |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | X | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | ✓ | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) oficial | Edinson ortiz fubequa | Edinson Ortiz | Edinson Ortiz |
| oficial | Fabio Porero | | |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

| | | |
|---|---|---|
| [ ] EPP Básico | [ ] Guantes de neopreno / nitrilo | [ ] Orejeras |
| [ ] Monogafas | [ ] Guantes de cuero / vaqueta | [ ] Tapaoidos inserción |
| [ ] Careta para soldador fotosensible | [ ] Guantes de poliuretano | [ ] Full face |
| [ ] Tapaoidos tipo copa | [ ] Guante reforzado de carnaza | [ ] Respirador De media cara (Semimascara) |
| [ ] Chaqueta de cuero cromado | [ ] Guante de Caucho calibre 25 | [ ] Cartucho para respirador para vapores orgánic |
| [ ] Peto Impermeable PVC | [ ] Arnés de seguridad | [ ] Cartucho respirador para gas ácido |
| [ ] Botas dieléctricas | [ ] Línea de anclaje con absorbedor de impacto | [ ] Cartucho multigas (gas HCN) |
| [ ] Otros (indique) : | [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto | [ ] Filtro para polvo |

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:** Pulidora Equipo Soldadura.

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar: Fijación de platinas puntofiso, en pedestales

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | Gonzalo Ochoa | |

| Construservicios | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026**<br>**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente** | **Código: FORMATO**<br>**Versión: 02**<br>**Fecha: 31/08/2026** |
|---|---|---|

**TIPO DE TRABAJO :** Corte y Soldadura
**UBICACIÓN :** Vetor residuales
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO** Damian Gonzalez **DOCUMENTO** 1007 674 400
**FECHA:** 21-09-2026.
**HORA INICIO :** 7:30 A.M.
**HORA FINAL :** 4:50 P.M.

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todos los actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

| | | x | NA |
|---|---|---|---|

**1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | ✓ | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de proteger especificar los controles en OBSERVACIONES | ✓ | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | ✓ | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | ✓ | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | ✓ | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | ✓ | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) Oficial Soldador | Damian Gonzalez | Damian | Damian |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

- [ ] EPP Básico
- [ ] Monogafas
- [ ] Careta para soldador fotosensible
- [ ] Tapaoidos tipo copa
- [ ] Chaqueta de cuero cromado
- [ ] Peto Impermeable PVC
- [ ] Botas dieléctricas
- [ ] Otros (indique) :
- [ ] Guantes de neoprena / nitrilo
- [ ] Guantes de cuero / vaqueta
- [ ] Guantes de poliuretano
- [ ] Guante reforzado de carnaza
- [ ] Guante de Caucho calibre 25
- [ ] Arnés de seguridad
- [ ] Línea de anclaje con absorbedor de impacto
- [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto
- [ ] Orejeras
- [ ] Tapaoidos inserción
- [ ] Full face
- [ ] Respirador De media cara (Semimascara)
- [ ] Cartucho para respirador para vapores orgánico
- [ ] Cartucho respirador para gas ácido
- [ ] Cartucho multigas (gas HCN)
- [ ] Filtro para polvo

**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | Gonzalo Ochoa | |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2026**<br>**Formato permiso para trabajos alto riesgo trabajos en caliente** | **Código: FORMATO**<br>**Versión: 02**<br>**Fecha: 31/08/2026** |

**TIPO DE TRABAJO :** Corte y Soldadura
**UBICACIÓN :** Torre de control
**NOMBRE DEL FUNCIONARIO** Damian Gonzalez **DOCUMENTO** 1007674400
**FECHA:** 25-09-2026
**HORA INICIO :** 9:45 AM.
**HORA FINAL :**

**INSTRUCCIONES**
1. Antes de diligenciar el permiso, revisar y analizar el Procedimiento para Trabajos de Alto Riesgo (sección Trabajos en Caliente)
2. En todas las actividades relacionadas con trabajos en caliente, se debe diligenciar el permiso y este debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta autorización es valida solo para el inicio de la actividad y cierre en el turno del mismo.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, no se autoriza la realización de la actividad.

**1.- LISTA DE VERIFICACIÓN:**

| | | Verificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Se cuenta con un Brigadista capacitado en Contra Incendios? | ✓ | |
| 2 | ¿Se retiró o protegió en un radio de 20 m. todo peligro de incendio o explosión (materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, gases comprimidos, otros)? En caso de protejer especificar los controles en OBSERVACIONES | ✓ | |
| 3 | ¿Se cuenta con un extintor operativo ubicado a 2 m como máximo del área de trabajo? | ✓ | |
| 4 | ¿Se ha verificado que los tanques, cisternas, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o líquidos inflamables se encuentren vacíos, ventilados y lavados adecuadamente? Asimismo, ¿se ha verificado la ausencia de gases o vapores inflamables antes de empezar el trabajo? | ✓ | |
| 5 | ¿El personal que realiza la actividad de soldador, cuentan con el equipo de protección personal requerido? | ✓ | |
| 6 | ¿El equipo de oxicorte cuenta con válvulas anti-retorno de llama en las dos mangueras hacia los cilindros? | N/A | |
| 7 | ¿Los accesorios (tenazas, cables, uniones, otros) están en adecuadas condiciones operativas? | ✓ | |
| 8 | ¿Las mangueras del equipo de oxicorte están aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas ? | N/A | |
| 9 | ¿Las máquinas soldadoras cuentan con su respectiva línea a tierra? | ✓ | |
| 10 | ¿Se inspeccionó al finalizar el trabajo, la zona en donde se realizo la actividad, que terminara en completo orden y aseo? | | |

**2.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:**

**3.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: ( * )**

| OCUPACIÓN | NOMBRES | FIRMA INICIO | FIRMA FINALIZADA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| (*) Damian Gonzalez Soldadura | Damian Gonzalez | Damian | Damian |

**4.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDO** (EPP Básico: Casco de seguridad con barbuquejo, Overol de dos piezas tipo jean para soldador, monogafas o careta y botas de seguridad con puntera reforzada).

- [X] EPP Básico
- [X] Monogafas
- [ ] Careta para soldador fotosensible
- [ ] Tapaoidos tipo cope
- [ ] Chaqueta de cuero cromado
- [ ] Peto Impermeable PVC
- [ ] Botas dieléctricas
- [ ] Otros (indique) :
- [ ] Guantes de neoprene / nitrilo
- [ ] Guantes de cuero / vaqueta
- [ ] Guantes de poliuretano
- [ ] Guante reforzado de carnaza
- [ ] Guante de Caucho calibre 25
- [ ] Arnés de seguridad
- [ ] Línea de anclaje con absorbedor de impacto
- [ ] Línea de anclaje sin absorbedor de impacto
- [ ] Orejeras
- [ ] Tapaoidos inserción
- [ ] Full face
- [ ] Respirador De media cara (Semimascara)
- [ ] Cartucho para respirador para vapores orgánic
- [ ] Cartucho respirador para gas ácido
- [ ] Cartucho multigas (gas HCN)
- [ ] Filtro para polvo



**5.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:**

**6.- PROCEDIMIENTO:** Detallar el proceso a ejecutar

**7.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN**

| CARGO | NOMBRES | FIRMA |
|---|---|---|
| Supervisor del Trabajo SISO | Gonzalo Ochoa | |

| | | |
|---|---|---|
| Construservicios | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | V.-1 |
| | CONSTRUSERVICIOS S.A.S<br>INFORME SST **PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025** | INFORME<br>2026 |

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic.2354 | Michael Leonardo Forero<br>Ingeniero Residente | Cesar Augusto Cruz Chacón<br>Representante Legal |

**INFORME AMBIENTAL No. 3 (PMA) PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026**

**PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025**

OBJETO: "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS"

TABLA DE CONTENIDO


INTRODUCCIÓN ..... 2
OBJETIVOS DEL INFORME ..... 2
OBJETIVO GENERAL ..... 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 2
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ..... 2
MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS ..... 5
COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA ..... 6
RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES ..... 8
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) ..... 9
RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES ..... 10
EMISIONES ATMOSFÉRICAS ..... 11
MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA ..... 11

## INTRODUCCIÓN

Este informe presenta las actividades ambientales realizadas durante el periodo evaluado, de acuerdo con las medidas establecidas en el PMA aprobado para el contrato **PROCESO DE OBRA No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2025**

OBJETIVO: "**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

## OBJETIVOS DEL INFORME

### OBJETIVO GENERAL

- Presentar el informe de las actividades en proceso de implementación, conforme a lo establecido en el programa del PMA.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el seguimiento al cumplimiento a los requerimientos contractuales para la gestión ambiental del proyecto. Llevando un control preventivo, correctivo y memorativo frente a los componentes del PMA, mediante fichas de manejo ambiental presentadas en el mismo.

- **Ficha 01.** Manejo de materiales e insumos.
- **Ficha 02.** Manejo de la cobertura vegetal y movimientos de tierra.
- **Ficha 03.** Manejo de residuos sólidos convencionales.
- **Ficha 04.** Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).
- **Ficha 05.** Manejo de residuos peligrosos y especiales.
- **Ficha 06.** Manejo de emisiones atmosféricas.
- **Ficha 07.** Manejo adecuado y uso eficiente del agua.

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades logísticas desarrolladas para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) se agrupan por etapas del proyecto y por componente ambiental, de manera que correspondan directamente con las fichas de manejo ambiental (F01–F07). Esta

organización permite asegurar la correcta planeación, ejecución, seguimiento y control de cada una de las medidas ambientales establecidas.

En este sentido, todas las actividades logísticas del PMA de **CONSTRUSERVICIOS S.A.S.** se estructuran dentro de un cronograma de capacitaciones y de actividades programadas, cuya ejecución inició a partir de las fechas establecidas contractualmente. No obstante, debido al tiempo, dicho cronograma puede ser extendido, garantizando que las actividades ambientales se mantengan activas, continuas y coherentes con el avance real del proyecto.

El cronograma inicialmente previsto para una duración aproximada de **(alrededor de 5 meses)**, asegurando que el PMA continúe cumpliendo con todas las actividades, controles y seguimientos ambientales durante el tiempo de lluvias. Esto no afectará el alcance ni la efectividad de las medidas ambientales, permitiendo reforzar su aplicación y garantizar el cumplimiento permanente de las obligaciones ambientales.

El cronograma se encuentra estructurado por componente ambiental e incluye campos específicos para la descripción de la actividad, el periodo de ejecución y su seguimiento, permitiendo evidenciar que, aun con las lluvias, el PMA se ejecuta de forma ininterrumpida y conforme a lo establecido en el marco contractual y ambiental vigente.

| **CRONOGRAMA CAPACITACIONES** | | |
|---|---|---|
| **TEMA DE LA CHARLA / CAPACITACIÓN** | | **FECHA** |
| 1 | Manejo de Materiales e Insumos | 04-08-26 |
| 2 | Manejo de remoción de cobertura vegetal | 06-08-26 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Manejo de residuos sólidos y convencionales | 11-08-26 |
| 4 | Manejo de residuos sólidos y de construcción (RCD) | 13-08-26 |
| 5 | Manejo de residuos peligrosos y especiales | 19-08-26 |

*Tabla 2 Cronograma programado por actividades*

| **Componente Ambiental** | **Actividades Principales** | **Periodo** |
|---|---|---|
| **Manejo de Materiales e Insumos (Ficha 01)** | Se garantiza el almacenamiento, manipulación y transporte seguro de los materiales utilizados en obra, evitando pérdidas, derrames o contaminación del suelo y del agua. | 23 de julio al 03 de agosto |
| **Cobertura Vegetal y Movimientos de Tierra (Ficha 02)** | Se realiza la delimitación de áreas, protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa del proyecto, evitando su tala o afectación innecesaria. | 03 agosto al 1 de septiembre |
| **Residuos Sólidos Convencionales (Ficha 03)** | Se mantienen las áreas de acopio temporales limpias, cubiertas y con control de olores. | 01 al 1 de octubre |
| **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD).** | Se realiza gestión, para darle disposición final. | 01 octubre al 1 de noviembre |
| **Residuos Peligrosos y Especiales (Fichas 05)** | Se almacenan los residuos temporalmente, con su rotulación, mientras se entrega a gestor autorizado. | 01 noviembre al 01 de diciembre |
| **Emisiones Atmosféricas (Ficha 06)** | Se realiza el mantenimiento preventivo de maquinaria. | 01 de noviembre al 01 de diciembre |
| **Manejo adecuado y uso eficiente del agua. (Ficha 07)** | Se implementan mecanismos de ahorro y uso racional del recurso hídrico en todas las actividades de obra. | 01 de agosto al 01 de diciembre |

## MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Se garantiza el adecuado almacenamiento, manipulación y transporte de los materiales utilizados en la obra, mediante la implementación de medidas preventivas y de control orientadas a minimizar cualquier riesgo de pérdida, derrame o contaminación ambiental. Para ello, los materiales son almacenados en áreas previamente definidas, ordenadas, y señalizadas, con superficies estables.

Durante las actividades de manipulación, el personal encargado cuenta con la capacitación necesaria y utiliza los elementos de protección personal adecuados, asegurando prácticas seguras que reducen la probabilidad de incidentes, derrames accidentales o daños a los recipientes. Se realiza una supervisión constante del estado de los envases, embalajes y contenedores, garantizando que se mantengan en condiciones óptimas durante todo el proceso constructivo.

En cuanto al transporte de los materiales, este se efectúa utilizando vehículos y medios adecuados, en buen estado mecánico y debidamente acondicionados, asegurando la correcta sujeción de la carga y el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales vigentes. Estas medidas permiten prevenir derrames durante el desplazamiento y evitar la afectación del suelo, cuerpos de agua superficiales o sistemas de drenaje.









**COBERTURA VEGETAL Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**

Se realizó la delimitación previa y permanente de las áreas de intervención del proyecto**,** con el fin de definir claramente las zonas autorizadas para la ejecución de las actividades y restringir el acceso a áreas no intervenidas. Esta delimitación se implementó mediante señalización visible, cintas, y cerramientos temporales, permitiendo identificar de forma clara los límites del área de influencia directa y garantizando el orden y la seguridad durante la ejecución de las labores.

Durante la ejecución de las actividades del contrato, se efectuó la señalización y delimitación adecuada de las áreas destinadas al acopio temporal de los materiales retirados de las áreas a intervenir, asegurando su correcta organización, control y manejo dentro del área de trabajo. Estas zonas de acopio fueron definidas estratégicamente para evitar interferencias con otras actividades operativas y prevenir posibles afectaciones al entorno inmediato, manteniéndose en condiciones ordenadas y seguras durante todo el desarrollo del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental, se implementaron acciones orientadas a la protección de la vegetación existente dentro del área de influencia directa**,** evitando su

afectación innecesaria. Para ello, se restringió el tránsito de personal y se prohibió el almacenamiento de residuos peligrosos sobre zonas con cobertura vegetal.

No se generaron impactos sobre la cobertura vegetal ni alteraciones al suelo natural, manteniéndose las condiciones originales del área intervenida antes, durante y después de la ejecución de las actividades.







**RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES**

Durante la ejecución de las actividades del contrato se realiza la recolección adecuada de los residuos sólidos convencionales generados, como empaques, papel, cartón, plásticos y demás residuos no peligrosos. Estos residuos son separados y dispuestos de manera apropiada en los depósitos destinados para cada tipo, garantizando su correcto manejo conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

Se utilizan los puntos de recolección de la base donde los elementos y materiales utilizados durante las labores son almacenados de forma ordenada y segura, evitando acumulaciones innecesarias en las áreas de trabajo. Se implementan jornadas de orden y aseo en los diferentes frentes donde se desarrollaron las actividades laborales, lo que permite mantener las zonas de trabajo limpias, organizadas y libres de residuos, contribuyendo a la seguridad del personal y a la prevención de impactos ambientales negativos.

**MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).**



Durante la ejecución del proyecto se realiza la demolición controlada de una zona peatonal de la piscina (terraza de la piscina), actividad que genera Residuos de Construcción y Demolición (RCD) producto del retiro de elementos constructivos existentes. Dentro de los residuos generados se identificaron materiales como concreto, mortero, enchapes cerámicos, tuberías y accesorios hidráulicos, los cuales fueron clasificados como residuos de naturaleza inerte y no peligrosos, de acuerdo con su composición y características físicas.

A petición de la Supervisión los (RCD) serán distribuidos y dispuestos como disposición final en los senderos peatonales de la Fuerza Aeroespacial GAAMA

La intervención se lleva a cabo sobre una superficie previamente intervenida y consolidada, por lo que no es necesario realizar actividades de excavación, movimientos de tierra ni remoción de cobertura vegetal, evitando de esta manera posibles afectaciones sobre el suelo natural y la cobertura vegetal presente en el área de influencia directa del proyecto.

Como parte de las medidas de manejo ambiental implementadas, los residuos generados durante las diferentes actividades fueron objeto de separación en la fuente, clasificación por tipo de material y almacenamiento temporal en zonas definidas dentro del frente de trabajo, garantizando condiciones de orden, seguridad operativa y control ambiental. Posteriormente, los residuos fueron retirados del área de intervención mediante procesos logísticos coordinados, evitando su acumulación prolongada y previniendo posibles impactos sobre el entorno operativo y ambiental del área intervenida. A petición De la supervisión, los residuos de tierra serán esparcidos como relleno y nivelación de áreas aledañas,







**S Y**

y es urante a, se n y tio, c idad siduo su ge s en un área específica debidamente señalizada, delimitada y acondicionada, garantizando condiciones de seguridad que eviten riesgos para el personal, el ambiente y las instalaciones.

El área de almacenamiento contará con recipientes adecuados y rotulados según el tipo de residuo, permitiendo su correcta identificación y manejo. Los residuos serán entregados a un gestor autorizado, quien se encargará de su transporte y disposición final conforme a los procedimientos legales y ambientales establecidos.





**EMISIONES ATMOSFÉRICAS**

Durante inicios de la ejecución del contrato no se generaron emisiones atmosféricas significativas, dado que las actividades desarrolladas no requirieron el uso de maquinaria, equipos o vehículos a combustión interna. En consecuencia, no se presentaron emisiones de gases contaminantes, material particulado ni humos derivados de la quema de combustibles fósiles.

Las labores ejecutadas se realizaron principalmente con herramientas manuales o equipos eléctricos de baja emisión, lo que permitió minimizar cualquier posible afectación a la calidad del aire y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Por lo anterior, no fue necesario implementar medidas de control específicas para emisiones atmosféricas durante el desarrollo de las actividades iniciales contractuales.

**MANEJO ADECUADO Y USO EFICIENTE DEL AGUA**

Durante la ejecución de las actividades de lavado de suelo al interior de las áreas, se implementaron medidas orientadas al manejo adecuado y uso eficiente del recurso hídrico, garantizando un consumo controlado y responsable del agua. El lavado se realizará de manera parcial, utilizando mangueras controladas por tiempos de uso, con el fin de evitar desperdicios. Previamente al lavado, se efectuará la recolección manual y barrido en seco de

los residuos sólidos presentes, minimizando el arrastre de material particulado, grasas o sustancias hacia el sistema de drenaje.



| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
|---|---|---|
| Gonzalo Ochoa Amezquita<br>Esp. En SST. Lic. 2354 | Michael Leonardo Forero U<br>Ingeniero Residente. | Cesar Augusto Cruz Chacón<br>Representante Legal |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | Resolución 001 se encuentra cargado en el SECOP II. |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | Se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y los documentos presupuestales correspondientes al contrato. |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros. | X | | Se efectuó la verificación de los documentos contractuales por parte del contratista, adelantándose además una revisión permanente de las especificaciones técnicas con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades y el adecuado balance de obra. |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual. |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | Se cargó en la plataforma SECOP II el acta de inicio del contrato. |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas | X | | Se cargaron en la plataforma SECOP II los documentos correspondientes, junto con el acta de inicio del proceso contractual. Al presente informe de supervisión se anexan los soportes de aportes |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | | | parafiscales del personal vinculado, el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el informe correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA). |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | Se relacionan al presente informe fotografías, descripción de actividades y porcentajes de ejecución. |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | Se envían solicitudes a través de correo electrónico y sistema Hermes. |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | X | | Se está cumpliendo de acuerdo con especificaciones técnicas. |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | X | | El presente es el tercer informe de supervisión del contrato que inició el 23 de julio de 2026. |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | X | | A la fecha de corte del 30 de septiembre de 2026, el contrato presenta una diferencia de 58,47 puntos porcentuales entre el avance programado acumulado (71,10 %) y el avance ejecutado (12,63 %). En consecuencia, la supervisión ha requerido al contratista adoptar medidas para incrementar el ritmo de ejecución, implementar acciones de recuperación y evaluar un plan de contingencia que permita mitigar el atraso y contribuir al cumplimiento del plazo contractual. |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | X | | El contrato se encuentra en ejecución. |