INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
PERIODO DE 1 DE AGOSTO DE 2026 AL 18 DE AGOSTO DE 2026

1. DATOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 011 DE 2024, SUSCRITO FONVIVIENDA Y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CONVENIO	Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 011 de 2024.
OBJETO	Aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la ejecución y seguimiento de las actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural, en el marco de la iniciativa del Gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo - Ley 2294 de 2023.
ALCANCE DEL OBJETO	Construcción de hasta 300 mejoramientos de vivienda en el área urbana del municipio
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO	09 de septiembre de 2024
PLAZO INICIAL	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Tras la suscripción del **Otrosí No. 2** (30 de junio de 2026), el plazo de ejecución se extendió hasta el **31 de octubre de 2026**
VALOR	
VALOR INICIAL	*El valor del presente convenio será hasta la suma de hasta* Cuatro mil seiscientos ochenta millones de pesos**. ($4.680.000.000)** distribuidos de la siguiente manera: • **Aportes del municipio:** mil cuatrocientos cuatro millones de pesos m/cte. **($1.404.000.000)** • **Aportes de Fonvivienda:** tres mil doscientos setenta y seis millones de pesos m/cte. **($3.276.000.000)**

VALOR FINAL	*El valor del presente convenio será hasta la suma de hasta* Cuatro mil seiscientos ochenta millones de pesos**. ($4.680.000.000)** distribuidos de la siguiente manera: • **Aportes del municipio:** mil cuatrocientos cuatro millones de pesos m/cte. **($1.404.000.000)** • **Aportes de Fonvivienda:** tres mil doscientos setenta y seis millones de pesos m/cte. **($3.276.000.000)**
OTROSÍ 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/06/2025
PRÓRROGA No. 1	***PRIMERA. – PRORROGAR*** *el plazo de ejecución del* ***CONVENIO,*** *por el término de seis (06) meses, desde el 01 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2026.*
MODIFICACIÓN No. 1	**SEGUNDA. - MODIFICAR** la obligación 27 de la **CLÁUSULA CUARTA "*COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL COOPERANTE*"** al **CONVENIO**. **TERCERA. - MODIFICAR** las obligaciones 3, 7 y 8 y **ELIMINAR** la obligación 11 de la **CLÁUSULA QUINTA "*COMPROMISOS A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA*"** del **CONVENIO.**
ADICIÓN No. 1	N/A
OTROSÍ 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/06/2026
PRÓRROGA No. 2	***PRIMERA. – PRORROGAR*** *el plazo de ejecución del CONVENIO, por el término de cuatro (04) meses, desde el 01 de julio de 2026* ***hasta el 31 de octubre de 2026*** *inclusive, con la finalidad de culminar las actuaciones técnicas, administrativas y documentales necesarias para la expedición de los actos administrativos de asignación de la bolsa municipal, la estructuración de los diagnósticos restantes y la ejecución integral de los mejoramientos de vivienda..*
MODIFICACIÓN No. 2	*N/A*
ADICIÓN No. 2	*N/A*

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO

<table>
<tr><td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td><td colspan="3">ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO- Directora de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Resolución No. 0140, de fecha 11 de marzo de 2025, "Por la cual se da por terminado un encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción y se efectúa otro".
Resolución No. 0419, de fecha 07 de julio de 2025, "Por la cual se efectúa un nombramiento a Rosa Elena Espitia Riaño, en el empleo de Director Técnico, Código 0100, Grado 22, de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social, de la planta de personal del Ministerio</td></tr>
<tr><td>DEPENDENCIA - MEMORANDO</td><td colspan="3">Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Memorando 2025IE0003511 del 02/04/2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SUPERVISORES ANTERIORES</td><td>NOMBRE</td><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Arturo Galeano Ávila – Director Ejecutivo</td><td>09/09/2024</td><td>01/04/2025</td></tr>
</table>

3. CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO

A. Contrato de Obra Principal (Ejecutor)

- **Número de Contrato:** 347-2025.
- **Contratista:** CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025.
- **Objeto:** Ejecución de las obras civiles y reparaciones locativas para el mejoramiento cualitativo de las viviendas urbanas en el municipio.
- **Fecha de Firma del Contrato:** 12 de agosto de 2025.
- **Estado Contractual:** Celebrado.

B. Contrato de Interventoría

- **Número de Contrato:** 346-2025.
- **Contratista Adjudicatario:** UNIÓN TEMPORAL MV 2025
- **Representante Legal:** Jeiler Iván Díaz Quinchucua.
- **Objeto:** Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de viviendas para garantizar las condiciones de dignidad y calidad habitacional en el área urbana del municipio de San José del Guaviare.

- **Vigencia Contractual:** Seis (6) meses contados a partir de la firma (12 de agosto de 2025) y suscripción del Acta de Inicio el **19 de agosto de 2025**, modificada por prórroga (Otrosí 001) el 19 de febrero de 2026 para ajustarse al cierre del convenio.
- **Estado Contractual:** Celebrado.

4. OBLIGACIONES DEL CONVENIO

Municipio de San José del Guaviare: De conformidad con la cláusula ***cuarta (4):*** **COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL COOPERANTE. – EL COOPERANTE** se compromete a:

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
1. Cofinanciar la línea de atención de mejoramientos de vivienda en el marco de lo dispuesto en la Circular No. 0003 de 2024 y el (los) acto(s) administrativo(s) de asignación de cupos de recursos para las zonas establecidas en el marco de la ejecución del esquema asociativo de la línea estratégica de mejoramientos de vivienda urbana y rural que **FONVIVIENDA** expida, con los recursos puestos a disposición por el **COOPERANTE.**	El municipio garantizó la cofinanciación mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 618 del 5 de julio de 2024 y su posterior incorporación para la vigencia 2025 . El aporte municipal asciende a $1.404.000.000
2. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda de carácter municipal/departamental.	La Alcaldía completó el 100% de los cupos a ejecutar con recursos del asociado. Mediante la Resolución 468 del 12 de junio de 2026 se asignaron 34 SFV. Posteriormente, mediante la Resolución 661 del 14 de agosto de 2026, se asignaron los 56 SFV restantes.
3. Adelantar, apoyar y realizar todas las actividades relacionadas con el proceso que conduzca a entregar la focalización y priorización de las familias beneficiadas como responsables del territorio a intervenir de conformidad con las directrices y parámetros plenamente	Se validó y cerró el proceso de focalización técnica sobre el polígono habitacional asignado en el casco urbano del municipio.

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
establecidos por las **PARTES**.	
4. Ejecutar las gestiones necesarias para lograr la vinculación y participación de la población de madres comunitarias y sustitutas dentro de los procesos de postulación y registro de acuerdo con los parámetros previamente establecidos por **FONVIVIENDA**.	Se aplicaron los criterios de prelación técnica institucional para garantizar la vinculación prioritaria de las madres comunitarias e inscritas del ICBF en las sábanas de cargue.
5. Adelantar el proceso de recolección y verificación de la información de los hogares focalizados como potencialmente beneficiarios, con el fin de registrar la información requerida por **FONVIVIENDA** para iniciar el proceso de postulación al subsidio familiar de vivienda en modalidad de mejoramiento.	El equipo técnico local consolidó y procesó las solicitudes físicas, alcanzando un volumen histórico de trescientos treinta (330) hogares incorporados en la trazabilidad del proceso.
6. Garantizar que los diagnósticos, categorizaciones, estructuración y ejecuciones de los mejoramientos de vivienda, atiendan los lineamientos técnicos contenidos en el Plan Nacional de Construcción, la guía de diagnóstico y estructuración técnica de proyectos y sus anexos, la normatividad de construcción vigente y las resoluciones reglamentarias que lo complementen, modifiquen y/o adicionen. En dichos procesos, se deberán atender las solicitudes de acompañamiento social, convenir los mejoramientos a implementar con el hogar beneficiario y responder las solicitudes del Supervisor.	Se consolidaron los 90 diagnósticos aprobados correspondientes a la contrapartida municipal. El contratista de obra culminó la estructuración en terreno de los expedientes que restaban. Esto permitió la emisión total de las resoluciones de asignación por parte de la alcaldía.
7. Garantizar que las áreas, zonas o barrios donde se focalicen las intervenciones de mejoramiento sean legalizadas o susceptibles de ser legalizadas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, o las	La Oficina de Planeación Municipal expidió los certificados prediales y ambientales de los hogares postulados, validando su plena conformidad con el Decreto 1077 de 2015.

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.	
8. Suministrar a **FONVIVIENDA** la información, los documentos o permisos necesarios para la formulación y posterior ejecución de los mejoramientos (cuando aplique).	El municipio ha suministrado progresivamente las actas de comité, planillas de campo y sábanas de información técnica requeridas por la supervisión central.
9. Seleccionar las áreas de intervención, incluida la caracterización social, las cuales representan las zonas priorizadas al interior de los barrios, veredas, zonas y regiones del departamento seleccionados para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda, conforme con las aprobaciones previas y priorizadas entre las partes.	Se concertó y delimitó técnicamente el área urbana prioritaria de San José del Guaviare, aplicando las variables de vulnerabilidad cualitativa de la Circular No. 0003 de 2024.
10.Apoyar las gestiones para obtener las georreferenciaciones de las áreas de intervención, zonas priorizadas y expedir las certificaciones de que éstas no tienen ninguna afectación de orden técnico y/o jurídico que impida el normal desarrollo de las obras, teniendo en cuenta usos de suelo, tratamientos urbanísticos, áreas de amenazas y riesgos, suelos protegidos y disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el POT, los estudios de riesgo elaborados por la entidad territorial, y las redes de servicios públicos domiciliarios y acceso a agua apta para el consumo humano**,** de conformidad guías o lineamientos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Se tramitaron y obtuvieron los avales técnicos municipales que certifican que los lotes georreferenciados cuentan con disponibilidad de servicios y no presentan afectaciones de riesgo no mitigable.
11.Abrir la convocatoria a los hogares dentro de las zonas identificadas o usar información de convocatorias pasadas para llevar a cabo la postulación de los hogares,	Se implementaron jornadas presenciales de socialización y acopio documental, logrando capturar un consolidado de 331 hogares que blindan el cumplimiento de las metas físicas.

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
siempre que los postulados habiten en la zona y cumplan las condiciones establecidas en la Circular No. 0003 de 2024, así como en las condiciones técnicas contenidas en el Anexo No. 1, y mantener aperturada la convocatoria hasta cumplir con el número de hogares con el diagnóstico efectivo suficientes para agotar el presupuesto global dispuesto en el presente convenio.	
12.Realizar la recopilación de la información y documentación soporte establecida en el Anexo Técnico No. 1, para la postulación de los hogares. Igualmente se debe reportar a **FONVIVIENDA** el listado de hogares seleccionados conforme a la información y documentación recopilada para que **FONVIVIENDA** realice la asignación del subsidio familiar de vivienda, previa validación y aprobación de requisitos dispuestos para la línea de mejoramientos.	Se estructuraron físicamente los expedientes de soporte documental exigidos, reportando un estado de 112 hogares en fase de validación técnica definitiva de requisitos ante el nivel central.
13.Realizar la postulación de los hogares, a través del sistema de información dispuesto por **FONVIVIENDA**, diligenciando el formulario con base en la información entregada por los jefes de hogar, en el plazo definido en el Plan Operativo del presente convenio.	Se completó la postulación digital avanzada de los hogares. El sistema GesDoc valida un consolidado de 211 hogares asignados bajo el esquema asociativo del convenio.
14.Adelantar la priorización de los hogares habilitados cuando sea superior a la cantidad de cupos y/o presupuesto global dispuesto para el proyecto, de acuerdo con el orden de postulación en el sistema de información.	Por el momento no se ha realizado ninguna actividad relacionada con este compromiso.
15.Sustituir los hogares para los que se haya imposibilitado la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, el	La Secretaría de Obras Públicas mantiene activos los canales

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
COOPERANTE debe mantener la inscripción de los hogares abiertas permanentemente durante la vigencia de su participación y remitirlos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a **FONVIVIENDA**.	documentales para gestionar de forma inmediata los reemplazos de hogares inhabilitados o inviables por diagnóstico técnico.
16.Responder ante los ejecutores y/o interventores que se requieran y que sean contratados por el **COOPERANTE**, por la entrega de todos los hogares objeto de los mejoramientos para que puedan ser ejecutados en los plazos contractuales fijados en su proceso de contratación respectivo.	La administración municipal coordina de manera sostenida la liberación de viviendas a favor de los frentes de trabajo. Al corte de junio, se encuentran puestas a disposición e intervenidas físicamente las primeras unidades habitacionales.
17.Atender y consolidar las novedades e informar a **FONVIVIENDA** sobre cualquier cambio en la conformación de las condiciones de los hogares postulados o asignados.	Se gestionan las incidencias físicas y sociales en el territorio. Se reportó un vendaval que afectó un (1) mejoramiento de vivienda, el cual se encuentra en proceso de reparación durante la semana en curso. En el componente social, se identificaron inconvenientes con 3 beneficiarios que se negaban a firmar (al esperar mejoras adicionales) y otros 3 beneficiarios que no permitían proceder con la obra pese a la llegada del material a sus viviendas. El equipo social intervino y logró que se aceptaran las intervenciones en estos 6 casos.
18.Informar a **FONVIVIENDA** cuando el **COOPERANTE** conozca una possible falta de veracidad en los datos entregados por el hogar para acreditar las condiciones para la asignación del subsidio, aportando los elementos probatorios que tenga al respecto.	Los cruces preventivos de información no han detectado ni reportado indicios de inconsistencia fraudulenta en las declaraciones de los jefes de hogar.
19.Coordinar y organizar actividades de divulgación y socialización, de la línea de atención de Mejoramiento de Vivienda con la participación y	Se ejecutó de manera presencial la socialización del programa Cambia Mi Casa ante los líderes comunitarios y presidentes de JAC en las comunas

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
aprobación de **FONVIVIENDA** y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	urbanas priorizadas.
20.Atender los requerimientos de **FONVIVIENDA** y/o Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que estos lideren los aspectos relacionados a comunicación de la línea de mejoramientos.	El Municipio se alinea a los parámetros institucionales de difusión y logos establecidos por la oficina de prensa del Ministerio de Vivienda.
21.Liderar el componente de acompañamiento social de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo Técnico No. 1 desde la apertura de la convocatoria hasta la postulación y ejecución de las intervenciones en cada una de las viviendas, para lo cual podrá solicitar el acompañamiento de equipos sociales del ejecutor, el interventor y el lineamiento de **FONVIVIENDA** y/o Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Personal del área social municipal asiste los frentes de obra, mediando de manera conforme ante reticencias de beneficiarios respecto de las tejas entregadas o las especificaciones de cubiertas.
22.Dirigir y coordinar los planes de socialización, producción y distribución de información con fines divulgación institucional, en coordinación con **FONVIVIENDA** y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Habilitación de ventanillas y canales de atención a la ciudadanía en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas locales
23.Apoyar el manejo de información en eventos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la comunidad.	Por el momento no se ha realizado ninguna actividad relacionada con este compromiso.
24.Desarrollar las actividades de gestión social previa autorización y aprobación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o **FONVIVIENDA**.	El plan de trabajo e intervención social cuenta con la total validación del comité de seguimiento técnico del convenio.
25.Acompañar cuando se requiera por **FONVIVIENDA** y/o Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el seguimiento al cumplimiento de las actividades sociales del ejecutor.	La supervisión local, apoyada por la interventoría, ejerce control permanente sobre las cuadrillas para garantizar que se cumplan las especificaciones técnicas y el trato digno.

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
26.Suministrar a **FONVIVIENDA** la información que se requiera sobre la ejecución del objeto del Convenio.	El enlace territorial remite los informes periódicos de supervisión, las planillas semanales de avance de obra y las actas de comité a la mesa técnica DIVIS.
27. Adelantar los procesos de contratación de ejecutores, supervisor del programa y/o interventores que se requieran conforme a la normatividad vigente y aplicable al COOPERANTE, e informar de la totalidad de dicho proceso a FONVIVIENDA, así como mantener plena comunicación sobre el proceso precontractual (la selección, adjudicación, e inicio de los contratos), contractual y postcontractual, así como los demás procesos que tengan injerencia en la asignación del subsidio familiar de vivienda que se realice por la Nación, sujetos a los plazos de postulación definidos en el Plan Operativo del presente convenio.	Asumiendo la delegación de funciones del Otrosí 1, la Alcaldía completó rigurosamente los procesos en SECOP I, adjudicando el Contrato de Obra No. 347-2025 al Consorcio Mejoramiento de Vivienda 2025 y el Contrato de Interventoría No. 346-2025 a la Unión Temporal MV 2025.
28.Desarrollar los procesos de contratación atendiendo las condiciones mínimas establecidas por el **FONVIVIENDA** y/o el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio en el documento Técnico Operativo implementado para la nueva línea de atención de mejoramientos; así como la adopción cuando sea aplicable de los documentos tipos establecidos para la contratación de los servicios de interventoría, como de obra pública, emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con su regimen de contratación.	El proceso de Concurso de Méritos CM-001-2025 adoptó e implementó obligatoriamente los Pliegos Tipo emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.
29.Proveer al ejecutor y a la interventoría contratada por el	Transferencia del Manual Operativo a la interventoría y al ejecutor durante las

OBLIGACIONES DEL COOPERANTE	ACCIONES
COOPERANTE, los lineamientos generales de la intervención social y acompañar el proceso de ejecución de las actividades de gestión social.	mesas de inicio, fijando los parámetros de las actas de recibo a satisfacción.
30.Informar el mecanismo financiero para el manejo de los recursos que hacen parte de la cofinanciación para la ejecución del presente convenio.	El municipio confirmó que sus recursos ($1.404M) se manejan a través de su tesorería municipal, mientras que los de Fonvivienda están amparados en el Patrimonio Autónomo amparado por el CDP 618.
31.Presentar las modificaciones o remplazos de las postulaciones a que haya lugar, por la revocatoria y/o inhabilidad del potencial hogar beneficiario en un plazo no mayor a 15 días calendario, a partir de la notificación correspondiente.	Se adelanta el saneamiento predial en plataforma para tramitar de forma oportuna las inclusiones de los hogares que reemplazarán las cuotas inhabilitadas.
32.Cumplir con las condiciones técnicas, operativas, sociales, jurídicas y financieras establecidas en el documento Técnico Operativo implementado para la nueva línea de atención de mejoramientos, así como sus anexos.	Las 33 viviendas ejecutadas en plataforma se alinean con las especificaciones estructurales de la guía de diagnóstico, el PNVISR y la normatividad de sismorresistencia.
33.Desarrollar los compromisos y demás actividades propias para el cumplimiento del objeto del convenio de acuerdo con las condiciones enmarcadas en la plan operativo y previa aprobación por parte del supervisor a cargo de **FONVIVIENDA.**	El desarrollo de los frentes constructivos se ampara en el cronograma de obra unificado y aprobado por la interventoría. Ante el vencimiento de la vigencia, se formalizó la solicitud de prórroga.
34.Realizar las entregas y/o eventos de entrega y lanzamientos de las ejecuciones de los Subsidios Familiares Vivienda, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	Se proyectan una vez culminen las primeras intervenciones físicas programadas para el primer trimestre de 2026.
35.Las demás que se deriven de la naturaleza de este convenio.	Interlocución continua para tramitar y evaluar administrativamente la viabilidad técnica de la prórroga de cierre.

FONVIVIENDA. De conformidad con la cláusula *QUINTA (5)**:*** **COMPROMISOS A CARGO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA. –** *Para la celebración y ejecución del presente convenio, FONVIVIENDA dará cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4o. y 5o. de la Ley 80 de 1993, en especial se obliga a:*

OBLIGACIONES DE FONVIVIENDA	ACCIONES
1. Amparar presupuestalmente las obligaciones con cargo a los recursos fideicomitidos del Patrimonio Autónomo definido por **FONVIVIENDA** para la línea de atención denominada *Cambia Mi Casa*.	Fonvivienda ha garantizado la disponibilidad de $3.276.000.000 amparados en el Patrimonio Autónomo "Cambia Mi Casa" . Estos recursos se encuentran reservados para el pago de los subsidios una vez se cuente con los certificados de existencia de obra.
2. Comunicar al **COOPERANTE** el análisis elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio frente a las zonas priorizadas y viabilizadas por éste.	Se comunicó formalmente el aval técnico de los polígonos y barrios seleccionados por el municipio para la intervención urbana. Este análisis fue validado y ratificado en las sesiones de los comités de seguimiento semanales.
3. Adelantar la revisión del aval sobre las áreas de intervención, de acuerdo con las zonas priorizadas al interior de los barrios, veredas, zonas y regiones del departamento seleccionados para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda presentadas por el **COOPERANTE**.	El Ministerio realiza el seguimiento continuo a las sábanas cartográficas cargadas por el cooperante para cerrar el aval predial definitivo del total de los mejoramientos.
4. Comunicar al supervisor y/o prestador de asistencia técnica, el listado de hogares habilitados por el **COOPERANTE**.	Emisión y entrega sistemática de los lotes de información técnica de plataforma al Supervisor municipal y a los enlaces de obra
5. Realizar la validación de las condiciones habilitantes, mediante un cruce de bases de datos de los hogares que se postulen.	Procesamiento sistémico de los expedientes digitales, arrojando al corte de control un estado de 111 hogares Habilitados y 211 Asignados en el sistema general.
6. Suministrar al **COOPERANTE** los lineamientos de la intervención social, así como brindar el acompañamiento en el proceso de ejecución de las actividades de gestión social, en el caso en que se requiera.	Provisión del Manual Operativo y acompañamiento continuo en las fases precontractuales y de socialización presencial con comunidades.
7. Suministrar al **COOPERANTE** el acceso a la plataforma determinada por **FONVIVIENDA** bajo un usuario de ingreso, donde se manejará la información del programa de mejoramientos de vivienda.	Se configuraron y activaron los perfiles con usuario de ingreso para el personal técnico del Municipio de San José del Guaviare en el sistema centralizado de información.

8. Adelantar el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento, correspondiente a los recursos de **FONVIVIENDA**, según el presupuesto establecido por el ejecutor contratado por el **COOPERANTE** en cada diagnóstico, y aprobado por el supervisor y/o interventor contratado.	La Nación expidió los actos administrativos formales de asignación en plataforma, consolidando un reporte histórico de 211 hogares asignados con recursos de FONVIVIENDA. No obstante, la Alcaldía verificó el listado y se determinó que se debe excluir a un (1) hogar asignado. Actualmente, el municipio se encuentra tramitando el desistimiento correspondiente.
9.Realizar el pago de los subsidios familiares de vivienda, conforme a las certificaciones de mejoramientos que se expidan por parte del prestador de asistencia técnica y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 y el Manual Operativo del respectivo negocio fiduciario.	Por el momento no se ha realizado ninguna actividad relacionada con este compromiso. (Nota de control: No se registran desembolsos financieros fiduciarios debido a que las actas y las 30 certificaciones de obra se encuentran en fase técnica de validación final por la interventoría).
10.Realizar el acompañamiento y aprobación de las actividades de divulgación, socialización, ruedas de prensa y demás eventos de promoción del Desarrollo de la línea de atención de Mejoramiento de Vivienda coordinadas por el **COOPERANTE**.	Concurrencia e intermediación institucional en las asambleas y mesas de socialización comunitaria desarrolladas en el casco urbano.
12.Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio.	Monitoreo permanente a través de comités semanales virtuales para viabilizar administrativamente los planes de contingencia operativa.

5. ACTIVIDADES Y FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO:

- Precargue de hogares: Hasta el 31/07/2025
- Postulación de hogares: Hasta el 01/08/2025
- Habilitación hogares: Hasta el 08/08/2025
- Diagnóstico y Estructuración: Hasta el 31/07/2026
- Aprobación de Diagnóstico y Estructuración: Hasta el 14/08/2026
- Expedición de la Resolución del SFV: Hasta el 28/08/2026
- Ejecución de las Obras de Mejoramiento: Hasta el 30/10/2026
- Certificación de Existencia del Mejoramiento: Hasta el 30/10/2026

6. ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO:

En el marco de la ejecución del convenio, El municipio de San José del Guaviare cuenta con el siguiente estado de postulación:

GESTOR	Precarga	En proceso de Registro	Inscrito por Entidad Territorial	Habilitado	No Habilitado	Asignados	Total general
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	86	1	5	111	127	211	541

ESTADO AVANCE DE OBRA				
Cooperante	**Total Cupos**	**ACUMULADO FVN**	**ACUMULADO ASOCIADO**	**AVANCE DE EJECUCIÓN**
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	300	82	0	27%

Fuente: *La información registrada es suministrada por el reporte de postulación urbano con corte al 19 de agosto de 2026.*

7. RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA

EJECUCIÓN FINANCIERA CONV. 011 de 2024	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor total del Convenio	
Valor aporte FONVIVIENDA	$ 3,276,000,000
Valor adición ASOCIADO	$ 1,404,000,000
Valor total inicial del convenio	$ 4,680,000,000
Adiciones/Reducciones	
Valor aporte/reducción FONVIVIENDA	$ -
Valor adición/reducción ASOCIADO	$ -
Valor total vigente del convenio	$ 4,680,000,000
Pagos	
Valor pagado FONVIVIENDA	$ -
Valor pagado ASOCIADO	$ -
Valor total pagado	$ -
Saldos	
Saldo por pagar FONVIVIENDA	$ 3,276,000,000

Saldo por pagar ASOCIADO	$ 1,404,000,000
Valor total pendiente de pago	$ 4,680,000,000

EJECUCIÓN FINANCIERA CONV. 011 de 2024	
Cupos	300
Mejoramientos terminados (FNV + Asociado)	82
% de avance físico (FNV + Asociado)	27%
% de avance financiero (FNV + Asociado)	0%

8. CONCEPTO / OBSERVACIONES DEL TÉCNICO ENCARGADO

Con base en el análisis del reporte oficial y los informes de seguimiento con corte al 18 de agosto de 2026, me permito presentar el diagnóstico operativo actualizado del Convenio Interadministrativo No. 011 de 2024:

Evaluación del Comportamiento Constructivo y Dinámica de Postulación
En el componente de ejecución física, el proyecto presenta cierto avance reportando ochenta y dos (82) mejoramientos terminados físicamente y siete (7) frentes de obra en ejecución activa. Sin embargo, es importante advertir como alerta de seguimiento que solo 33 de estas 82 viviendas reportadas como terminadas cuentan con la fecha de terminación oficial registrada en la planilla. El Consorcio se comprometió a entregar esta información el 24 de agosto de 2026. Por otra parte, se reportó el ingreso de nuevos materiales de obra a territorio el pasado 14 de agosto de 2026, mitigando los inconvenientes de suministro presentados a inicio de semestre

Formalización del Otrosí No. 2 y Seguimiento a la Ruta Crítica
En atención a la prórroga otorgada hasta el 31 de octubre de 2026, se ha logrado resolver la principal alerta operativa reportada en el periodo anterior:

- **Estructuración y Asignación de la Bolsa Municipal (100% Cumplido):** Se logró la aprobación de los diagnósticos faltantes y la posterior expedición de la Resolución municipal No. 661 del 14 de agosto de 2026. Con este acto administrativo que asignó 56 SFV, sumado a los 34 SFV previos de la Resolución 468, la entidad territorial ha garantizado formalmente el cumplimiento de los 90 cupos correspondientes a la bolsa de contrapartida.
- **Cierre Documental y Certificaciones de Obra:** El contratista reporta el trámite de treinta (30) certificados de existencia que se encuentran actualmente bajo revisión por parte de la interventoría. Se registran retrasos y dificultades en las firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte de algunos beneficiarios, lo cual requirió la intervención directa del área social.

Plan de Acción y Recomendaciones de Control:

- **Saneamiento de Plataforma:** Tramitar de manera inmediata el desistimiento del hogar identificado dentro de la base de los 211 asignados por FNV, para depurar la base de datos oficial.
- **Actualización de Planillas de Obra:** Exigir al Consorcio Mejoramiento de Vivienda 2025 la actualización inmediata de la planilla de seguimiento, incorporando las fechas exactas de terminación de las 82 viviendas reportadas como finalizadas.
- **Acreditación Formal de Certificaciones:** Agilizar la revisión de los 30 certificados de existencia en curso y la firma de actas de recibo a satisfacción para habilitar los correspondientes pagos fiduciarios.

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Supervisora del Convenio
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

Elaboró: Bryan Noguera - Contratista Divis

Revisó: Josué Fernando Barrera Perdomo - Contratista DIVIS
Claudia Marcela Mayorga Villa - Contratista DIVIS
Gilbert Nino Rubio - Contratista DIVIS
Sonia Castañeda Linares - Contratista DIVIS

Fecha: 18 de agosto de 2026.