Outlook

Re: Solicitud información estado de contratación y fecha inicio de actividades Convenio 107 de 2025

Desde obraspublicas <obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co>
Fecha Vie 29/05/2026 12:06
Para ALEXANDER GOMEZ REYES <alexander-gomez.reyes@cvc.gov.co>

Cordial saludo, Dr. Alexander Gómez Reyes.

En atención a las observaciones realizadas mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2026, relacionadas con el Convenio Interadministrativo No. 107 de 2025, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Respecto a la inconsistencia evidenciada entre las fechas previstas para la contratación y el plazo vigente del convenio, es importante precisar que el cronograma inicialmente aprobado debía ser ajustado conforme a la prórroga suscrita el 24 de abril de 2026, mediante la cual se amplió la fecha de terminación del convenio hasta el día 30 de julio de 2026, toda vez que con las fechas inicialmente proyectadas no era posible garantizar el cumplimiento integral de las actividades previstas.

Así mismo, se informa que el plazo estimado para la ejecución del contrato corresponde a un (1) mes y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará una vez se adelante la firma del contrato y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución correspondientes.

De acuerdo con el cronograma actual del proceso contractual, la suscripción del contrato se encuentra prevista para el día 24 de junio de 2026, teniendo en cuenta que actualmente el proceso se encuentra en etapa de invitación pública en la plataforma SECOP II y que la Oficina Jurídica debe surtir las diferentes etapas y términos establecidos dentro del proceso de selección, garantizando la escogencia objetiva del proveedor que cumpla con los requisitos exigidos para la ejecución del proyecto.

En ese sentido, y considerando que la modificación de las fechas del cronograma contractual depende del desarrollo y cumplimiento de las etapas propias del proceso de selección, de manera atenta se solicita realizar el estudio de viabilidad correspondiente para coordinar conjuntamente la ampliación del plazo de la prórroga del convenio, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del Convenio Interadministrativo No. 107 de 2025.

De igual manera, una vez se cuente con la definición correspondiente frente a la ampliación del plazo, se remitirá el cronograma ajustado conforme a las nuevas fechas de ejecución proyectadas.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación adicional.

Cordialmente,

El mar, 26 may 2026 a las 11:59, ALEXANDER GOMEZ REYES (<alexander-gomez.reyes@cvc.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Ing. Carlos,
>
> Recibida la información, muchas gracias.
>
> Al revisarla se encuentran dos observaciones:
>
> 1. Inconsistencia entre las fechas previstas para contratación y el plazo vigente del convenio:
>
>   De acuerdo con la información suministrada por el municipio, la suscripción del contrato se encuentra prevista para el 24 de junio de 2026, la expedición del correspondiente Registro Presupuestal para el 30 de junio de 2026, y se plantea un plazo de ejecución contractual de un (1) mes y quince (15) días (45 días calendario).

No obstante, considerando que la fecha vigente de terminación del Convenio Interadministrativo corresponde al 30 de julio de 2026 (conforme a la prórroga suscrita el 24 de abril de 2026), se observa que el tiempo restante disponible entre la eventual expedición del registro presupuestal y la finalización del convenio no resulta suficiente para desarrollar integralmente el plazo de ejecución planteado, por lo que las fechas propuestas no tienen correspondencia con el plazo actualmente establecido para el convenio.

2. Inconsistencia con el cronograma inicialmente aprobado:

   Al revisar el cronograma inicialmente presentado por el municipio y remitido para el primer desembolso (adjunto al presente correo), se evidencia que las actividades propias de ejecución del convenio contemplaban una duración aproximada de ocho (8) semanas (dos meses).

   En ese sentido, el plazo actualmente proyectado y las fechas propuestas para contratación y ejecución no presentan consistencia con la programación inicialmente presentada, por lo cual se requiere precisar el ajuste efectuado al cronograma y su viabilidad frente al término final del convenio:

Cronograma inicial:

Alcaldía Municipal de Caicedonia	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"																	Código: 140-05.1 Versión: 002 Fecha: 07.07.2021
ACTIVIDAD	UND	CANT	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				OBSERVACIONES
			SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	
1.0 ETAPA PRECONTRACTUAL																			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	UND	1,00																	
PÚBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	UND	1,00																	
RECEPCIÓN DE OFERTAS	UND	1,00																	
EVALUACIÓN DE OFERTAS	UND	1,00																	
PÚBLICACIÓN Y TRASLADO DE LA EVALUACIÓN	UND	1,00																	
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	UND	1,00																	
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	UND	1,00																	
FIRMA ACTA DE INICIO	UND	1,00																	
2.0 ETAPA CONTRACTUAL																			
2.1 ACTIVIDADES PREVIAS																			
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTÉTICO SEGÚN DISEÑO	UND	1,00																	
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 M, ANTES INTERVENCIÓN)	ML	500,00																	
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 M, DESPUÉS INTERVENCIÓN)	ML	500,00																	
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA																			
EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE	M3	1500,00																	
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FORESTAL	M3	750,00																	
RETIRO DE MATERIAL A MÁQUINA MENOR A 10 KILÓMETROS. INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	900,00																	
2.3 DEMOLICIONES																			
DEMOLICIÓN DE CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)	M3	40,00																	
3.0 ETAPA POSCONTRACTUAL																			
ACTA DE RECIBIDO SATISFACCIÓN	UND	1,00																	
ACTA FINAL	UND	1,00																	
ACTA DE LIQUIDACIÓN	UND	1,00																	

Detalle de actividades del convenio, 8 semanas:

ACTIVIDAD	UND	CANT	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				OBSERVACIONES
			SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	SEM1	SEM2	SEM 3	SEM 4	
2.0 ETAPA CONTRACTUAL																			
2.1 ACTIVIDADES PREVIAS																			
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTÉTICO SEGÚN DISEÑO	UND	1,00																	
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 M, ANTES INTERVENCIÓN)	ML	500,00																	
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 M, DESPUÉS INTERVENCIÓN)	ML	500,00																	
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRA																			
EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE	M3	1500,00																	
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FORESTAL	M3	750,00																	
RETIRO DE MATERIAL A MÁQUINA MENOR A 10 KILÓMETROS. INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	900,00																	
2.3 DEMOLICIONES																			
DEMOLICIÓN DE CAJAS-CABEZALES (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)	M3	40,00																	

Por lo anterior, se solicita de manera atenta que se aclare lo anteriormente expuesto y se remita el cronograma actualizado del convenio, ajustado al plazo vigente de ejecución y considerando que la fecha de terminación actualmente establecida corresponde al **30 de julio de 2026**, indicando igualmente las medidas previstas para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades dentro de dicho plazo.

Por favor remitir lo anterior máximo hasta el viernes 29 de mayo de 2026.

Gracias por la atención prestada y quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

ALEXANDER GÓMEZ REYES
Profesional Especializado G17
Dirección Ambiental Regional Centro Norte
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
PBX (2) 6206600 - 3310100
Extensión 2330
CVC, Comprometidos con la Vida
Por favor no imprima este correo a menos que lo necesite. Contribuyamos con nuestro planeta.

De: obraspublicas <obraspublicas@caicedonia-valle.gov.co>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 11:11
Para: ALEXANDER GOMEZ REYES <alexander-gomez.reyes@cvc.gov.co>
Asunto: Re: Solicitud información estado de contratación y fecha inicio de actividades Convenio 107 de 2025

Cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2026, relacionada con el Convenio Interadministrativo No. 107 de 2025, me permito informar que actualmente el proceso de contratación para la ejecución de las actividades del convenio se encuentra en etapa de proyecto documentos publicado en la plataforma de secop ii.

Así mismo, se informa que el plazo para la ejecución del contrato es de un (1) mes y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio la cual se lleva a cabo seguido de la firma del contrato la cual segun cronograma de actividades se encuentra programada para el 24 de junio del 2026.

De igual manera, se adjunta cronograma actualizado de ejecución del convenio, conforme a lo requerido.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

--

ING. CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
"Juntos por Caicedonia" | Alcaldía Municipal

(60) (2) 2164537
Carrera 16 No. 7-52 Piso 2
Caicedonia | Valle | Colombia

--

ING. CARLOS ALBERTO QUINTERO QUICENO
Secretario de Obras Públicas
"Juntos por Caicedonia" | Alcaldía Municipal

(60) (2) 2164537
Carrera 16 No. 7-52 Piso 2
Caicedonia | Valle | Colombia