	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	AFINCO-FR-46
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	Versión	1
	AUTORIZACION DE PAGO OBRA PÚBLICA	FECHA	04/09/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	GGN	Pago No:	1	Total de Pagos Proyectados	80

Nombre/Razón Social:	CONSORCIO SAN ALONSO	Naturaleza:	PERSONA JURIDICA	Identificacion:	901888741-9
Correo:	coordinadortecnico6@intramaq.co	Dirección:	CR 48 48 SUR 75 OF 163		
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	4328-2024	Periodo a pagar:	JUNIO-2026	Plazo de Ejecucion:	31/12/2026
Fecha de inicio:	11/12/2024	Departamento:	RISARALDA, CHOCÓ	Municipio:	PUEBLO RICO, APÍA, SANTUARIO, BALBOA, ATRATO, TADÓ, CÉRTEGUI

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Número Compromiso	Rubro	Recurso	Valor
270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	$ 6.645.118.296,00

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

+ Valor Inicial:	$ 208.130.514.579,00
+ Valor Adición:	$ 0,00
= Valor Total Contrato:	**$ 208.130.514.579,00**
Total Obligado:	$ 0,00
Total Pagado:	$ 0,00
+ Valor básico a pagar (OTRO COBRO):	$ 7.942.019.327,50
+ Valor IVA:	$ 95.627.114,00
(-) Valor amortización:	$ 1.392.528.145,50
= Valor a Pagar:	**$ 6.645.118.296,00**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	SMCN CON 4328/2024 VIGENCIAS FUTURAS R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA)

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
SMCN CON 4328/2024 VIGENCIAS FUTURAS R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO PEREIRA)	SE ADJUNTA PREACTA MEMORIA DE CALCULOS ACTA 19 Y PRE ACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS #19

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de

supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

OBSERVACIONES
En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta DE OBRA 19 correspondiente al mes de Junio de 2026, derivada del Contrato de obra 4328-2024 Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.

HISTORIAL DE EVENTOS (HOJA DE RUTA)			
FECHA	USUARIO	EVENTO	DESCRIPCIÓN
04/09/2026 12:46	wzambrano@invias.gov.co	Enviado a revisión	En cumplimiento de las actividades de revisión financiera asignadas a esta Unidad Ejecutora, se efectuó la verificación documental del Acta DE OBRA 19 correspondiente al mes de Junio de 2026, derivada del Contrato de obra 4328-2024 Como resultado de la revisión, se verificó que la documentación soporte se encuentra completa, que las aprobaciones y suscripciones de las partes intervinientes corresponden a las competencias establecidas y que el acta cumple con los requisitos formales, técnicos, financieros y procedimentales previstos en el Manual de Interventoría y en los lineamientos institucionales aplicables para su trámite.
04/09/2026 10:49	andres_spineda@hotmail.com	Aprobado Vo.Bo.	Luego de la revisión del acta de obra No.19 CTO 4328-2024 con sus respectivos soportes y formatos, se remite para continuar con el tramite
03/09/2026 16:21	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoría Consorcio INTERVIAL 091, se da visto bueno para continuar con el debido de revisión y/o aprobación por la Unidad Ejecutora
03/09/2026 15:09	ychamat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Revisados los documentos, se aprueba para tramite
02/09/2026 16:28	inter.intervial4329@euroconsult.com.co	Enviado a revisión	INCLUIDO EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
02/09/2026 16:17	coordinadortecnico6@intramaq.co	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
02/09/2026 15:36	andres_spineda@hotmail.com	Rechazado Vo.Bo.	Luego de revisar el acta de obra No.19 CTO 4328-2024, se hace devolución de esta, debido a que el RUT del consorcio y consorciado no se encuentra en su totalidad. Igualmente por favor incluir el seguimiento al programa de inversión
01/09/2026 12:13	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoría Consorcio INTERVIAL 091, se da visto bueno para continuar con el debido tramite.
01/09/2026 11:14	ychamat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Con la revisión de documentos adjuntos, se aprueba el tramite
01/09/2026 09:37	inter.intervial4329@euroconsult.com.co	Enviado a revisión	Recibido por parte de la interventoría
27/08/2026 11:45	coordinadortecnico6@intramaq.co	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
27/08/2026 11:15	inter.intervial4329@euroconsult.com.co	Rechazado Vo.Bo.	DESPUES DE REVISIÓN , HACE FALTA DOCUMENTACIÓN
27/08/2026 07:53	coordinadortecnico6@intramaq.co	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
25/08/2026 10:31	andres_spineda@hotmail.com	Rechazado Vo.Bo.	Luego de la revisión del acta de obra No. 19 CTO 4328-2024, se hace devolución de esta debido a que no se evidencio el certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social y sus soportes, y el certificado de verificación del pago de los citados aportes. igualmente se debe incluir el RUT del consorcio y consorciados actualizado.
20/08/2026 15:05	jjsanchez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	SE DA VOBO PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE
20/08/2026 10:32	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y aprobación por la Interventoría Consorcio INTERVIAL 091, se da visto bueno para continuar con el debido de revisión y/o aprobación por la Unidad Ejecutora.
19/08/2026 19:38	ychamat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Revisados los anexos, se aprueba para tramite
19/08/2026 09:03	inter.intervial4329@euroconsult.com.co	Enviado a revisión	SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ACEPTADA PARA TRÁMITE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
18/08/2026 15:45	coordinadortecnico6@intramaq.co	Correccion Contratista	Cuenta de cobro corregida y reenviada a trámite por el contratista
18/08/2026 14:56	jjsanchez@invias.gov.co	Rechazado Vo.Bo.	SE RECHAZA PORQUE EL IVA NO QUEDO REDONDEADO EN EL SISTEMA YA QUE DEBE SER $95.627.114,00 Y EL TOTAL VALOR A PAGAR ES $6.645.118.296,00, Y QUEDO CON DECIMALES EN EL SISTEMA, ADICIONAL SI PUEDEN CARGAR TAMBIEN EL EXCEL DEL ACTA PARA REVISION DE ANDRES SANTANDER.
			Una vez verificada la información, la cual cuenta con la debida revisión y

14/08/2026 14:56	vgutierrez@invias.gov.co	Aprobado Vo.Bo.	aprobación por la Interventoría Consorcio INTERVIAL 091, se da visto bueno para continuar con el debido tramite
13/08/2026 16:50	ychamat@invias.gov.co	Aprobado Supervisor	Revisados los documentos adjuntos, se aprueba el tramite del acta
13/08/2026 14:27	inter.intervial4329@euroconsult.com.co	Enviado a revisión	ACTA DE OBRA SIN OBSERVACIONES, RECIBIDA.
05/08/2026 12:25	coordinadortecnico6@intramaq.co	Radicación	Cuenta de cobro radicada por el contratista

LAUREN DIANE IGUARAN SALINAS

Documento Firmado Electrónicamente

Detalle de la Radicación

Radicado #343 Liquidado

Radicado el 05/08/2026 12:25

Resumen Contrato

Número Documento
901888741

DV
9

Nombre Beneficiario
CONSORCIO SAN ALONSO

Correo Electrónico
coordinadortecnico6@intramaq.co

Número de Contrato
4328

Año
2024

Fecha de Suscripción
22/11/2024

Unidad Ejecutora
GERENCIA GRUPO NORTE

Supervisor
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Interventor
CONSORCIO INTERVIAL 091

Tipo de Contrato
OBRA PÚBLICA

Fecha Inicial Contrato
11/12/2024

Fecha Final Contrato
31/12/2026

Valor contrato
$208.130.514.579

Tipo de Régimen
Agente retenedor / Responsable IVA

Código Actividad Económica
4210

Descripción Actividad Económica
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

Objeto Contrato
SMCN CON 4328/2024 VIGENCIAS FUTURAS R:2024I-VBOG-090693 P:31/07/2024 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL

Integrantes del Consorcio / Unión Temporal

Cerrar

Invías

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 41

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		23/07/2026 12:00:00	23/07/2026	28/07/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActaparcialNo19 CONTRATO DE OBRA No.4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDÓ-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y	1,00	94	5.950.974.981,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950.974.981,00

Notas finales

Descripción
Acta De Recibo Parcial De Obra No.19
PERIODO JUNIO 2026

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;ldiazp@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$7,942,019,328.00
Total impuestos	$95,627,114.00
Total Más Impuestos	$8,037,646,442.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$1,392,528,146.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$6,645,118,296.00**

Valor a pagar en letras
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Código único de facturación electrónica
f0bcb354720e3e2535ddbc1acd60d8b7de47b048aa5f21e2b8acc11ae18d351aaef15e5a1d497a26efc6c510bf93a78e

Valor firma digital
AZ4J+BS+hf85hjRfbufDoKHSUN1FOH0E6/SjHdazFjyxABWBMqjkDPagCQLD3+57fcmKyX2nPX+WF8z9UtThtqnZZojwB/R8h+ZR5AcCxxfT5TcyyD0/OauDPye94x8pWJPJNEb1XYL6R+x1a6vRwvwHEE+6eYcLyjgFE5EEfh3bimjM7pTFLiXutLyBFheN1L2/WPTEMSDenVfLLXbVbErh2lx5eHfnkoU47rmZyk7BSL8lQiOcI2KFs/GOK4d4tvo31Y9bBMit925o05/YYhmmZjSyqgMutaKnfIFm8tobpkrr9DhRVpti6ky2PfETwLyOwNg0KgEuvSxsusoDNw==

Fecha y hora de expedición
23/07/2026 12:00:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 41

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		23/07/2026 12:00:00	23/07/2026	28/07/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACIÓN (24%)	1,00	94	1.428.233.995,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.233.995,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	59.509.750,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.509.750,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	297.548.749,00	$0.00	56.534.262,00	19,00	0,00	0,00	297.548.749,00
5	5	SUBTOTAL ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS #3 SITIOS CRITICOS	1,00	94	205.751.853,00	$0.00	39.092.852,00	19,00	0,00	0,00	205.751.853,00

Notas finales

Descripción
Acta De Recibo Parcial De Obra No.19
PERIODO JUNIO 2026

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;ldiazp@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$7,942,019,328.00
Total impuestos	$95,627,114.00
Total Más Impuestos	$8,037,646,442.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$1,392,528,146.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$6,645,118,296.00**

Valor a pagar en letras
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Código único de facturación electrónica
f0bcb354720e3e2535ddbc1acd60d8b7de47b048aa5f21e2b8acc11ae18d351aaef15e5a1d497a26efc6c510bf93a78e

Valor firma digital
AZ4J+BS+hf85hjRfbufDoKHSUN1FOH0E6/SjHdazFjyxABWBMqjkDPagCQLD3+57fcmKyX2nPX+WF8z9UtThtqnZZojwB/R8h+ZR5AcCxxfT5TcyyD0/OauDPye94x8pWJPJNEb1XYL6R+x1a6vRwvwHEE+6eYcLyjgFE5EEfh3bimjM7pTFLiXutLyBFheN1L2/WPTEMSDenVfLLXbVbErh2lx5eHfnkoU47rmZyk7BSL8lQiOcI2KFs/GOK4d4tvo31Y9bBMit925o05/YYhmmZjSyqgMutaKnfIFm8tobpkrr9DhRVpti6ky2PfETwLyOwNg0KgEuvSxsusoDNw==

Fecha y hora de expedición
23/07/2026 12:00:00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No. 19 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.942.019.328,00 | MES: Junio de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/12/2026

FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.9 del 20 de junio de 2026		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	150,00	$ 489.701,00	$ 73.455.150,00	150,03	$ 73.469.841,00	-	$ -	-	$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	1.820,00	$ 27.347,00	$ 49.771.540,00	1.845,00	$ 50.455.215,00	-	$ -	-	$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1.567,00	$ 187.085,00	$ 293.162.195,00	970,30	$ 181.528.576,00	39,00	$ 7.296.427,00	800,00	$ 149.668.112,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	1.017,00	$ 95.882,00	$ 97.511.994,00	517,00	$ 49.570.994,00	-	$ -	24,20	$ 2.320.345,00
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	20.515,00	$ 2.618,00	$ 53.708.270,00	20.515,00	$ 53.708.270,00	200,00	$ 523.600,00	402,00	$ 1.052.436,00
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	22.480,00	$ 57.148,00	$ 1.284.687.040,00	15.154,19	$ 866.031.650,00	12.485,00	$ 713.492.780,00	12.485,00	$ 713.492.780,00
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	228.389,00	$ 15.722,00	$ 3.590.731.858,00	291.751,50	$ 4.586.917.083,00	(1.391,80)	-$ 21.881.880,00	157.816,10	$ 2.481.184.725,00
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	69.337,00	$ 17.674,00	$ 1.225.462.138,00	167.921,00	$ 2.967.835.754,00	2.650,10	$ 46.837.867,00	81.194,40	$ 1.435.029.825,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	50.366,00	$ 17.711,00	$ 892.032.226,00	19.439,00	$ 344.284.129,00	-	$ -	-	$ -
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	10.810,00	$ 162.014,00	$ 1.751.371.340,00	2.814,00	$ 455.907.396,00	-	$ -	2.404,20	$ 389.514.059,00
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	67.519,00	$ 10.806,00	$ 729.610.314,00	11.001,00	$ 118.876.806,00	-	$ -	1.074,00	$ 11.605.644,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 10.041.504.065,00**		**$ 9.748.585.714,00**		**$ 746.268.794,00**	-	**$ 5.183.867.926,00**
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	35.000,00	$ 1.591,00	$ 55.685.000,00	41.000,00	$ 65.231.000,00	-	$ -	18.396,90	$ 29.269.468,00
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	16.216,00	$ 176.694,00	$ 2.865.269.904,00	2.016,00	$ 356.215.104,00	-	$ -	-	$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	11.500,00	$ 218.897,00	$ 2.517.315.500,00	20.514,70	$ 4.490.606.286,00	3.890,10	$ 851.531.220,00	17.306,80	$ 3.788.406.600,00
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	12.000,00	$ 224.932,00	$ 2.699.184.000,00	2.264,20	$ 509.291.034,00	-	$ -	1.387,20	$ 312.025.670,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8.137.454.404,00**		**$ 5.421.343.424,00**		**$ 851.531.220,00**	-	**$ 4.129.701.738,00**
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	84.000,00	$ 4.447,00	$ 373.548.000,00	177.876,97	$ 791.018.886,00	635,00	$ 2.823.845,00	141.336,00	$ 628.521.192,00
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	52.500,00	$ 7.782,00	$ 408.555.000,00	40.555,00	$ 315.599.010,00	2.855,00	$ 22.217.610,00	25.025,00	$ 194.744.550,00
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	6.720,00	$ 1.350.660,00	$ 9.076.435.200,00	562,80	$ 760.151.448,00	-	$ -	351,70	$ 475.027.122,00
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	6.720,00	$ 1.199.993,00	$ 8.063.952.960,00	4.500,00	$ 5.399.968.500,00	-	$ -	3.988,60	$ 4.786.292.080,00
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.250,00	$ 1.363.708,00	$ 3.068.343.000,00	700,00	$ 954.595.600,00	64,10	$ 87.413.683,00	151,60	$ 206.738.133,00
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.960,00	$ 84.670,00	$ 165.953.200,00	7.165,00	$ 606.660.550,00	-	$ -	5.784,00	$ 489.731.280,00
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	5.600,00	$ 88.857,00	$ 497.599.200,00	5.981,60	$ 531.507.031,00	-	$ -	2.593,00	$ 230.406.201,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 21.654.386.560,00**		**$ 9.359.501.025,00**		**$ 112.455.138,00**	-	**$ 7.011.460.558,00**
23	5	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	12.100,00	$ 1.124.429,00	$ 13.605.590.900,00	10.300,00	$ 11.581.618.700,00	742,30	$ 834.663.647,00	6.755,10	$ 7.595.630.339,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 13.605.590.900,00**		**$ 11.581.618.700,00**		**$ 834.663.647,00**	-	**$ 7.595.630.339,00**

FECHA 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCION TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No. 19 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.942.019.328,00 | MES: Junio de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/12/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
										Acta de Modificacion No.9 del 20 de junio de 2026		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21.118,00	$ 79.613,00	$ 1.681.267.334,00	4.862,80	$ 387.142.096,00	8,00	$ 636.904,00	1.103,40	$ 87.844.984,00
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	50.831,00	$ 23.748,00	$ 1.207.134.588,00	49.885,60	$ 1.184.683.229,00	1.094,90	$ 26.001.685,00	20.458,90	$ 485.857.958,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	45.834,00	$ 28.099,00	$ 1.287.889.566,00	15.834,00	$ 444.919.566,00	-	$ -	7.560,00	$ 212.428.440,00
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	11.585,00	$ 36.047,00	$ 417.604.495,00	11.585,00	$ 417.604.495,00	-	$ -	2.340,30	$ 84.360.794,00
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	15.099,00	$ 214.097,00	$ 3.232.650.603,00	13.225,50	$ 2.831.539.874,00	1.863,50	$ 398.969.760,00	8.154,20	$ 1.745.789.760,00
29	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	1.197,00	$ 2.723.863,00	$ 3.260.464.011,00	651,30	$ 1.774.051.972,00	(42,30)	-$ 115.219.405,00	404,40	$ 1.101.530.198,00
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cinco (4) cables o torones de 1/2"	m	10.274,00	$ 434.289,00	$ 4.461.885.186,00	10.426,00	$ 4.527.897.114,00	-	$ -	4.686,00	$ 2.035.078.254,00
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	4.578,00	$ 1.428.596,00	$ 6.540.112.488,00	241,00	$ 344.291.636,00	-	$ -	-	$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	2.813,00	$ 1.162.993,00	$ 3.271.499.309,00	4.925,30	$ 5.728.089.423,00	298,90	$ 347.618.608,00	2.875,50	$ 3.344.186.373,00
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	1.717,00	$ 1.098.592,00	$ 1.886.282.464,00	2.013,60	$ 2.212.124.851,00	34,70	$ 38.121.142,00	772,80	$ 848.991.897,00
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	73,00	$ 1.175.768,00	$ 85.831.064,00	289,70	$ 340.619.990,00	-	$ -	38,10	$ 44.796.761,00
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	2.650,00	$ 1.011.713,00	$ 2.681.039.450,00	1.412,10	$ 1.428.639.927,00	(52,50)	-$ 53.114.933,00	330,60	$ 334.472.319,00
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1.331,00	$ 762.380,00	$ 1.014.727.780,00	1.151,80	$ 878.109.284,00	23,20	$ 17.687.216,00	189,90	$ 144.775.962,00
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	1.208,00	$ 565.884,00	$ 683.587.872,00	1.052,00	$ 595.309.968,00	-	$ -	866,90	$ 490.564.842,00
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	780.459,00	$ 7.407,00	$ 5.780.859.813,00	1.066.482,40	$ 7.899.435.137,00	134.361,00	$ 995.211.927,00	845.701,00	$ 6.264.107.307,00
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	403.011,00	$ 2.017,00	$ 812.873.187,00	169.787,40	$ 342.461.186,00	-	$ -	-	$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	276,00	$ 1.094.469,00	$ 302.073.444,00	283,00	$ 309.734.727,00	-	$ -	3,00	$ 3.283.407,00
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	38,00	$ 1.541.440,00	$ 58.574.720,00	98,00	$ 151.061.120,00	-	$ -	8,00	$ 12.331.520,00
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	34.821,00	$ 20.661,00	$ 719.436.681,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	21.090,00	$ 20.661,00	$ 435.740.490,00	21.090,00	$ 435.740.490,00	-	$ -	1.241,14	$ 25.643.194,00
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	878,00	$ 898.110,00	$ 788.540.580,00	436,00	$ 391.575.960,00	-	$ -	35,00	$ 31.433.850,00
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	601,00	$ 27.977,00	$ 16.814.177,00	11.603,00	$ 324.617.131,00	841,30	$ 23.537.050,00	8.585,20	$ 240.188.140,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	2.356,00	$ 1.444.090,00	$ 3.402.276.040,00	396,00	$ 571.859.640,00	6,10	$ 8.808.949,00	199,90	$ 288.673.591,00
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	610,00	$ 191.763,00	$ 116.975.430,00	610,00	$ 116.975.430,00	-	$ -	-	$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	2.760,00	$ 342.286,00	$ 944.709.360,00	1.860,00	$ 636.651.960,00	-	$ -	-	$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	1.470,00	$ 931.142,00	$ 1.368.778.740,00	987,80	$ 919.782.068,00	59,40	$ 55.309.835,00	775,30	$ 721.914.394,00
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	28.908,00	$ 72.367,00	$ 2.091.985.236,00	9.045,00	$ 654.559.515,00	-	$ -	3.602,90	$ 260.731.063,00

FECHA 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No. 19 | ACTA FINAL ☐ | VALOR BÁSICO ACTA: $ 7.942.019.328,00 | MES: Junio de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS | PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 | FECHA DE VENC ACTUAL: 31/12/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A | FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 | VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.9 del 20 de junio de 2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	58.807,00	$ 11.269,00	$ 662.696.083,00	85.508,00	$ 963.589.652,00	3.436,00	$ 38.720.284,00	36.976,00	$ 416.682.544,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	28.234,00	$ 189.612,00	$ 5.353.505.208,00	10.717,50	$ 2.032.166.610,00	720,00	$ 136.520.640,00	7.102,00	$ 1.346.624.424,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	13.970,00	$ 212.650,00	$ 2.970.720.500,00	2.057,00	$ 437.421.050,00	16,00	$ 3.402.400,00	785,00	$ 166.930.250,00
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	3.420,00	$ 251.952,00	$ 861.675.840,00	9.768,80	$ 2.461.268.698,00	300,00	$ 75.585.600,00	6.910,40	$ 1.741.089.101,00
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22.342,00	$ 333.742,00	$ 7.456.463.764,00	1.100,00	$ 367.116.200,00	-	$ -	174,10	$ 58.104.482,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 65.856.675.503,00**		**$ 42.111.039.999,00**		**$ 1.997.797.662,00**	-	**$ 22.538.415.809,00**
56	700.1	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	120.000,00	$ 2.773,00	$ 332.760.000,00	372.890,00	$ 1.034.023.970,00	23.010,80	$ 63.808.948,00	290.611,30	$ 805.865.135,00
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	102,00	$ 41.301,00	$ 4.212.702,00	3.243,40	$ 133.955.663,00	1.109,10	$ 45.806.939,00	2.253,60	$ 93.075.933,00
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	1.528,00	$ 9.500,00	$ 14.516.000,00	1.578,00	$ 14.991.000,00	-	$ -	749,00	$ 7.115.500,00
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	212,00	$ 678.456,00	$ 143.832.672,00	501,00	$ 339.906.456,00	73,00	$ 49.527.288,00	93,00	$ 63.096.408,00
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	30,00	$ 694.558,00	$ 20.836.740,00	31,00	$ 21.531.298,00	-	$ -	-	$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	3.777,00	$ 431.754,00	$ 1.630.734.858,00	2.027,00	$ 875.165.358,00	-	$ -	300,00	$ 129.526.200,00
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	320,00	$ 79.480,00	$ 25.433.600,00	357,00	$ 28.374.360,00	-	$ -	10,00	$ 794.800,00
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	1.550,00	$ 14.467,00	$ 22.423.850,00	1.692,00	$ 24.478.164,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2.194.750.422,00**		**$ 2.472.426.269,00**		**$ 159.143.175,00**	-	**$ 1.099.473.976,00**
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	29.428,00	$ 35.385,00	$ 1.041.309.780,00	15.628,00	$ 552.996.780,00	194,00	$ 6.864.690,00	399,00	$ 14.118.615,00
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	250.500,00	$ 18.874,00	$ 4.727.937.000,00	40.500,00	$ 764.397.000,00	-	$ -	-	$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 5.769.246.780,00**		**$ 1.317.393.780,00**		**$ 6.864.690,00**	-	**$ 14.118.615,00**
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.193.035,00	$ 1.555,00	$ 4.965.169.425,00	3.022.491,30	$ 4.699.973.971,00	279.215,00	$ 434.179.325,00	2.524.162,70	$ 3.925.073.002,00
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.040.055,00	$ 1.789,00	$ 1.860.658.395,00	1.575.495,00	$ 2.818.560.555,00	160.637,10	$ 287.379.772,00	1.131.857,80	$ 2.024.893.603,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6.825.827.820,00**		**$ 7.518.534.526,00**		**$ 721.559.097,00**	**$ -**	**$ 5.949.966.605,00**
68	421.3P	11603		421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2		$ 3.362,00		182.168,00	$ 612.448.816,00	148,00	$ 497.576,00	122.919,00	$ 413.253.678,00
69	450.2P.1	11603		450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3		$ 1.502.807,00		3.150,00	$ 4.733.842.050,00	-	$ -	3.033,00	$ 4.558.013.631,00
70	450.2P.2	11603		450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.859.941,00		3.569,00	$ 6.638.129.429,00	85,10	$ 158.280.979,00	3.532,01	$ 6.569.330.211,00
71	450.1.2P	11603		450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.638.421,00		5.218,00	$ 8.549.280.778,00	31,10	$ 50.954.893,00	5.204,10	$ 8.526.506.727,00
72	465.3P	11603		465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m		$ 5.741,00		9.000,00	$ 51.669.000,00	224,00	$ 1.285.984,00	5.378,00	$ 30.875.098,00
73	621.1P.2	11604		621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 2.118.727,00		649,00	$ 1.375.053.823,00	2,10	$ 4.449.327,00	322,10	$ 682.441.967,00
74	700.1P	11607		700.1P	Linea de demarcación con pintura acrilica en base solvente	m		$ 3.267,00		16.000,00	$ 52.272.000,00	-	$ -	11.552,00	$ 37.740.384,00
75	700.2P	11607		700.2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rígidos	m		$ 2.106,00		88.000,00	$ 185.328.000,00	-	$ -	63.384,50	$ 133.487.757,00
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3		$ 134.589,00		4.848,00	$ 652.487.472,00	-	$ -	4.726,50	$ 636.134.909,00
77	NP1.1	11602		NP1.1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento))- Tramo PR76-PR78 - (YUTO)	m3		$ 192.790,00		3.300,00	$ 636.207.000,00	-	$ -	3.200,60	$ 617.043.674,00
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2		$ 7.711,00		49.500,00	$ 381.694.500,00	-	$ -	47.762,00	$ 368.292.782,00
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteador	m		$ 14.050,00		1.875,00	$ 26.343.750,00	-	$ -	1.261,00	$ 17.717.050,00
80	201.4.4.1P	11606		201.4.4.1P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1.0 a 5.0 m (1 < h <= 5.0) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 284.647,00		17,00	$ 4.838.999,00	-	$ -	5,00	$ 1.423.235,00
81	201.4.4.2P	11606		201.4.4.2P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5.0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 555.558,00		128,00	$ 71.111.424,00	-	$ -	54,00	$ 30.000.132,00
82	201.4.4.3P	11606		201.4.4.3P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 867.874,00		146,00	$ 126.709.604,00	-	$ -	18,00	$ 15.621.732,00
83	201.4.4.4P	11606		201.4.4.4P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 1.134.340,00		6,00	$ 6.806.040,00	-	$ -	-	$ -
84	450.14P.1P	11603		450.14P.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos - Tramo PR85-PR98 (ATRATO)	m3		$ 1.736.779,00		2.326,00	$ 4.039.747.954,00	-	$ -	2.239,50	$ 3.889.516.571,00
85	623.1.1P	11606		623.1.1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m		$ 649.427,00		3.096,00	$ 2.010.625.992,00	756,00	$ 490.966.812,00	756,00	$ 490.966.812,00
86	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m		$ 712.383,00		5.775,00	$ 4.114.011.825,00	-	$ -	4.400,00	$ 3.134.485.200,00
87	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8"	m		$ 716.269,00		3.659,70	$ 2.621.329.659,00	-	$ -	-	$ -
88	640.2.2.1P	11606		640.2.2.1P	Malla electrosoldada Q6 Φ=6,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 55.200,00		5.350,00	$ 295.320.000,00	-	$ -	-	$ -
89	640.2.2.2P	11606		640.2.2.2P	Malla electrosoldada Q4 Φ=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 42.097,00		6.687,00	$ 281.502.639,00	-	$ -	3.645,00	$ 153.443.565,00
90	650.2.1P	14103		650.2.1P	Fabricación de estructura metálica.	kJg		$ 22.075,00		795.380,00	$ 17.558.013.500,00	-	$ -	496.156,00	$ 10.952.643.700,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3 DE 4

FECHA 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO **ACTA No.** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.942.019.328,00 MES Junio de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS **PLAZO ACUMULADO:** VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024 **FECHA DE VENC ACTUAL:** 31/12/2026

FECHA DE SUSPENSION: N.A **FECHA DE REANUDACION:** N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170.598.188.840,00 **VALOR ADIC (incl IVA)(B):** $37.532.325.739,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208.130.514.579,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No.9 del 20 de junio de 2026		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91	650.3P	14103		650.3P	Transporte de estructura metálica.	kg-km		$ 1,59		407.935.334,60	$ 648.617.182,00	-	$ -	96.885.872,00	$ 154.048.537,00
92	650.4P	14103		650.4P	Montaje de estructura metálica.	kg		$ 9.533,00		795.380,00	$ 7.582.357.540,00	-	$ -	215.022,00	$ 2.049.804.726,00
93	NP4	11606		NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m		$ 433.214,00		8.314,60	$ 3.602.001.124,00	1.104,00	$ 478.268.256,00	4.041,00	$ 1.750.617.774,00
94	NP5	11606		NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m		$ 422.668,00		5.884,00	$ 2.486.978.512,00	193,50	$ 81.786.258,00	3.537,00	$ 1.494.976.716,00
95	NP6	11606		NP6	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32	m		$ 496.945,00		970,30	$ 482.185.734,00	-	$ -	-	$ -
96	NP7	11606		NP7	Suministro e instalacion de Concreto lanzado (28 Mpa)	m3		$ 2.066.869,00		612,80	$ 1.266.577.323,00	-	$ -	-	$ -
97	NP8	11606		NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3		$ 1.748.104,00		540,90	$ 945.549.454,00	121,30	$ 212.045.015,00	462,20	$ 807.973.668,00
98	NP9	11606		NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m		$ 4.758.487,00		437,80	$ 2.083.265.609,00	171,80	$ 817.508.067,00	372,10	$ 1.770.633.013,00
99	NP10	11606		NP10	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2.0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo	m		$ 3.964.770,00		84,00	$ 333.040.680,00	-	$ -	81,40	$ 322.732.278,00
100	NP11	11606		NP11	Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3		$ 984.246,00		160,00	$ 157.479.360,00	10,10	$ 9.940.885,00	146,80	$ 144.487.314,00
101	NP12	11606		NP12	Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma	m2		$ 79.492,00		6.771,80	$ 538.303.926,00	-	$ -	2.482,00	$ 197.299.144,00
102	NP13	11606		NP13	Suministro e instalacion de trinchos en madera.	m		$ 96.658,00		144,80	$ 13.996.078,00	-	$ -	144,80	$ 13.996.078,00
103	NP14	11606		NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2		$ 52.449,00		9.533,60	$ 500.027.786,00	-	$ -	5.471,00	$ 286.948.479,00
104	NP15	11601		NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3		$ 8.142,00		200.420,00	$ 1.631.819.640,00	-	$ -	96.178,00	$ 783.081.276,00
105	NP16	11606		NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2		$ 428.686,00		5.466,60	$ 2.343.454.887,00	-	$ -	4.556,00	$ 1.953.093.416,00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						**$ 79.640.429.089,00**		**$ 2.305.984.052,00**		**$ 52.988.631.234,00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**		**$567,00**				

*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS**	**$ 134.085.436.454,00**	**$ 169.170.873.093,00**	**$ 7.736.267.475,00**	**$ 106.511.266.800,00**
*	IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 979.855.113,00	$ 1.236.248.689,00	$ 56.534.262,00	$ 778.351.566,00
*	**TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)**	$ 135.065.291.567,00	$ 170.407.121.782,00	**$ 7.792.801.737,00**	**$ 107.289.618.366,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 4.955.800.803,00	$ 4.955.800.803,00		$ -
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 13.083.446.470,00	$ 14.203.961.994,00		$ 5.359.999.176,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00		
	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	**$ 153.604.538.840,00**	**$ 190.066.884.579,00**	**$ 7.792.801.737,00**	**$ 112.649.617.542,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 835.000.000,00	$ 835.000.000,00		$ 834.221.054,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$ 158.650.000,00	$ 158.650.000,00	$ -	$ 158.502.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F**	**$ 993.650.000,00**	**$ 993.650.000,00**	**$ -**	**$ 992.723.054,00**
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		$ 899.142.857,00	$ 205.751.853,00	$ 817.136.900,00
	IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS		$ 170.837.143,00	$ 39.092.852,00	$ 155.256.011,00
	TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		**$ 1.069.980.000,00**	**$ 244.844.705,00**	**$ 972.392.911,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)**	**$ 16.000.000.000,00**	**$ 16.000.000.000,00**		**$ 1.684.311.272,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 170.598.188.840,00**	**$ 208.130.514.579,00**	**$ 8.037.646.442,00**	**$ 116.299.044.779,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA: 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 19 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 7.942.019.328,00 MES: Junio de 2026

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS	**PLAZO ACUMULADO:**	VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11/12/2024	**FECHA DE VENC ACTUAL:**	31/12/2026
FECHA DE SUSPENSION:	N.A	**FECHA DE REANUDACION:**	N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$170.598.188.840,00	**VALOR ADIC (incl IVA)(B):**	$37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B):	$ 208.130.514.579,00		

AIU% 30%
Utilidad 5%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 30.700.000.000,00	19,99%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 1.392.528.146,00	18,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 16.187.943.044,00	52,73%
Valor Saldo por Amortizar	$ 14.512.056.956,00	47,27%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	7.736.267.475,00	56.534.262,00	7.792.801.737,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
PROVISIÓN PARA AJUSTES,		-	
PROVISION JORNADA 24/7		-	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN)	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICOS	205.751.853,00	39.092.852,00	244.844.705,00
GESTION PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTION SOCIAL (PREACTA)			-
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
SOSTENIBILIDAD	-	-	-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**7.942.019.328,00**	**95.627.114,00**	**8.037.646.442,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (Si Aplica)

G.P.P	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	746.268.794,00	5.183.867.926,00
SB	851.531.220,00	5.382.880.321,00
PA	323.474.570,00	31.384.966.306,00
PC	834.663.647,00	7.595.630.339,00
OA	4.092.762.282,00	49.682.089.472,00
SCT	159.143.175,00	1.270.702.117,00
OV	6.864.690,00	61.163.714,00
T	721.559.097,00	5.949.966.605,00
TOTAL	**7.736.267.475,00**	**106.511.266.800,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	746.268.794,00	5.966.949.202,00
11602 Afirmados, subbases y bases	851.531.220,00	5.382.880.321,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	1.158.138.217,00	38.980.596.645,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	1.964.125.847,00	22.227.706.515,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	2.090.515.293,00	12.671.599.799,00
11607 Señalización y control de transito	166.007.865,00	1.284.820.732,00
11608 Transporte y sobre acarreos	721.559.097,00	5.949.966.605,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	38.121.142,00	14.021.103.787,00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	25.643.194,00
TOTAL	**7.736.267.475,00**	**106.511.266.800,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 7.736.267.475,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 6.343.739.329,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.645.118.296,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
ING.CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Firma
HOLMAN JOVANNY GARZON
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
C.C. 1.024.572.878

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 1/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-5102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-5102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-5102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-5102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-5102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-5102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 35.093.131.221,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-5102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
			TOTAL			**$ 208.130.514.579,00**	**$ 84.874.181.221,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
											$ 170.598.188.840,00				**Valor Contrato Principal**		
											$ 14.000.000.000,00				**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**		
											$ 184.598.188.840,00				**Valor contrato Principal + Adicion 1**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 686.736.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- **RECURSO 11**		
									1165724 del 27/11/2024	**$ 313.264.000,00**					Valor inicial sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.1165724 De 27/11/2024- **RECURSO 11**		
1	**OBRA**	dic-24	$ 681.753.952,00	$ 4.982.048,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	$ 686.736.000,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00	$ 183.911.452.840,00	18937 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-5102D-2401023-02- RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 276.910.072,00	$ 2.023.574,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00	$ 278.933.646,00	$ 0,00		$ 34.330.354,00	$ 183.632.519.194,00	18938 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-5102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
1	AJUSTE PROV	dic-24	$ 3.821.100,00	$ 27.923,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	$ 3.849.023,00	$ 0,00	1165724 del 27/11/2024	$ 30.481.331,00	$ 183.628.670.171,00	18944 de 2025	X		Amortización	0%	RP: 1165724 / C-2401-0600-75-5102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 26.206.179.240,00**					Amortización	0%	**RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
									1243624 del 30/12/2024	**$ 14.000.000.000,00**							**RP: 1243624 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02RECURSO 11- ADICION 1**
1	AJUSTE DEF	dic-24	-$ 2.833.068,00	-$ 20.703,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	-$ 2.853.771,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.209.033.011,00	$ 183.631.523.942,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	**OBRA**	ene-25	$ 121.472.648,00	$ 887.685,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	$ 122.360.333,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.086.672.678,00	$ 183.509.163.609,00	2747 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
2	AJUSTE DEF	ene-25	$ 169.236,00	$ 1.237,00	$ 170.473,00	$ 0,00	$ 170.473,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 26.086.502.205,00	$ 183.508.993.136,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	**OBRA**	feb-25	$ 226.690.780,00	$ 1.656.586,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	$ 228.347.366,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25.858.154.839,00	$ 183.280.645.770,00	2749 el 28/04/2025	X		Amortización	0%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
3	AJUSTE DEF	feb-25	$ 321.901,00	$ 2.352,00	$ 324.253,00	$ 0,00	$ 324.253,00	$ 0,00	86925 del 20/02/2025	$ 25.857.830.586,00	$ 183.280.321.517,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 51.672.600.000,00**							**RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
	ANTICIPO						$ 0,00	**$ 7.000.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 44.672.600.000,00		**471 el 20/02/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	**OBRA**	mar-25	$ 3.278.558.814,00	$ 23.958.699,00	$ 3.302.517.513,00	$ 128.467.932,00	$ 3.174.049.581,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.683.781.005,00	$ 179.977.804.004,00	2750 el 28/04/2025	X		Amortización	3,89%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
4	AJUSTE DEF	mar-25	$ 67.913.331,00	$ 496.290,00	$ 68.409.621,00	$ 0,00	$ 68.409.621,00	$ 6.871.532.068,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.615.371.384,00	$ 179.909.394.383,00	7470 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
5	**OBRA**	abr-25	$ 4.076.439.289,00	$ 29.789.364,00	$ 4.106.228.653,00	$ 160.142.918,00	$ 3.946.085.735,00	$ 6.711.389.150,00	1243624 del 30/12/2024	$ 10.053.914.265,00	$ 175.803.165.730,00	4570 el 03/06/2025	X		Amortización	3,91%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
5	AJUSTE DEF	abr-25	$ 188.145.790,00	$ 1.374.912,00	$ 189.520.702,00	$ 0,00	$ 189.520.702,00	$ 6.711.389.150,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.425.850.682,00	$ 175.613.645.028,00	7471 el 23/07/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 30.481.331,00**	1165724 del 27/11/2024	$ 0,00		**3309 el 07/05/2025**	X		**ANTICIPO**		RP: 1165724 / C-2401-0600-75-5102D-2401060-02 RECURSO 11- CONTRATO PRINCIPAL
								$ 3.469.518.669,00	1243624 del 30/12/2024	$ 6.584.395.596,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.500.000.000,00	86925 del 20/02/2025	$ 18.925.850.682,00		**3309 el 07/05/2025**	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-5102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL

FECHA 1/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 35.093.131.221,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
			TOTAL			**$ 208.130.514.579,00**	**$ 84.874.181.221,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporta SIF SI	Indicar pago según reporta SIF NO	Observaciones		
6	**OBRA**	may-25	$ 1.257.999.527,00	$ 9.193.074,00	$ 1.267.192.601,00	$ 101.375.409,00	$ 1.165.817.192,00	$ 13.610.013.741,00	86925 del 20/02/2025	$ 17.760.033.490,00	$ 174.346.452.427,00	6416 el 07/07/2025	X		Amortización	8%	RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2.697.677.507,00	$ 19.713.797,00	$ 2.717.391.304,00	$ 217.391.304,00	$ 2.500.000.000,00	$ 13.392.622.437,00	1243624 del 30/12/2024	$ 4.084.395.596,00	$ 171.629.061.123,00		X				RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
6	AJUSTE DEF	may-25	$ 178.356.916,00	$ 1.303.377,00	$ 179.660.293,00	$ 0,00	$ 179.660.293,00	$ 13.392.622.437,00	86925 del 20/02/2025	$ 44.492.939.707,00	$ 171.449.400.830,00	8871 el 25/08/2025	X				RP: 86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
7	**OBRA**	jun-25	$ 5.133.007.482,00	$ 37.510.439,00	$ 5.170.517.921,00	$ 517.051.793,00	$ 4.653.466.128,00	$ 12.875.570.644,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.106.567.362,00	$ 166.278.882.909,00	7592 el 24/07/2025	X			10%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 3.828.824.318,00**	1243624 del 30/12/2024	$ 255.571.278,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X		**ANTICIPO**		RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
								$ 3.171.175.682,00	86925 del 20/02/2025	$ 41.321.764.025,00	$ 166.278.882.909,00	7473 el 23/07/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
									563325 del 18/07/2025	**$ 12.702.325.739,00**							**RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - ADICION 2**
8	**OBRA**	jul-25	$ 291.313.162,00	$ 2.128.827,00	$ 293.441.989,00	$ 37.870.711,00	$ 255.571.278,00	$ 19.837.699.933,00	1243624 del 30/12/2024	$ 0,00	$ 178.687.766.659,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP: 1243624 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 11- ADICION 1
	OBRA		$ 7.622.830.425,00	$ 55.705.299,00	$ 7.678.535.724,00	$ 990.967.956,00	$ 6.687.567.767,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.418.999.595,00	$ 171.009.230.935,00	8872 el 25/08/2025	X		Amortización	13,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
7	AJUSTE DEF	jun-25	$ 198.405.511,00	$ 1.449.886,00	$ 199.855.397,00	$ 0,00	$ 199.855.397,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 41.121.908.628,00	$ 170.809.375.538,00	9654 el 08/09/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
8	AJUSTE DEF	jul-25	$ 320.781.802,00	$ 2.344.175,00	$ 323.125.977,00	$ 0,00	$ 323.125.977,00	$ 18.846.731.977,00	86925 del 20/02/2025	$ 40.798.782.651,00	$ 170.486.249.561,00	12127 el 23/10/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
9	**OBRA**	ago-25	$ 5.141.259.381,00	$ 37.570.742,00	$ 5.178.830.123,00	$ 616.951.126,00	$ 4.561.878.997,00	$ 18.229.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 36.236.903.654,00	$ 165.307.419.438,00	10786 el 24/09/2025	X		Amortización	12,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	ANTICIPO							**$ 9.700.000.000,00**	86925 del 20/02/2025	$ 26.536.903.654,00		10246 el 16/09/2025	X		**ANTICIPO**		**RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL**
9	AJUSTE DEF	ago-25	$ 246.795.332,00	$ 1.803.504,00	$ 248.598.836,00	$ 0,00	$ 248.598.836,00	$ 27.929.780.851,00	86925 del 20/02/2025	$ 6.170.400.759,00	$ 165.058.820.602,00	13792 el 25/11/2025					RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	**OBRA**	sep-25	$ 2.978.895.224,00	$ 21.768.850,00	$ 3.000.664.074,00	$ 506.412.188,00	$ 2.494.251.886,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.676.148.873,00	$ 162.058.156.528,00	12241 el 24/10/2025	X		Amortización	17,00%	RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
10	AJUSTE DEF	sep-25	$ 108.154.372,00	$ 790.359,00	$ 108.944.731,00	$ 0,00	$ 108.944.731,00	$ 27.423.368.663,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.567.204.141,00	$ 161.949.211.797,00	13793 el 25/11/2025	X				RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
11	**OBRA**	oct-25	$ 5.334.062.377,00	$ 38.979.687,00	$ 5.373.042.064,00	$ 906.790.604,00	$ 4.466.251.460,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 22.070.652.194,00	$ 156.576.169.733,00	13676 el 21/11/2025	X		Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	oct-25	$ 445.886.525,00	$ 35.915,00	$ 445.922.440,00	$ 0,00	$ 445.922.440,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.624.729.754,00	$ 156.130.247.293,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
11	AJUSTE DEF	oct-25	$ 202.050.025,00	$ 1.476.519,00	$ 203.526.544,00	$ 0,00	$ 203.526.544,00	$ 26.516.578.059,00	86925 del 20/02/2025	$ 21.421.203.210,00	$ 155.926.720.749,00	INVIAS-CP-R25-00206 el 22-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	**OBRA**	nov-25	$ 9.232.921.607,00	$ 67.471.350,00	$ 9.300.392.957,00	$ 1.569.596.673,00	$ 7.730.796.284,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.690.406.926,00	$ 146.626.327.792,00	14345 el 02/12/2025	X		Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE PROV	nov-25	$ 322.396.059,00	$ 2.355.971,00	$ 324.752.030,00	$ 0,00	$ 324.752.030,00	$ 24.946.981.386,00	86925 del 20/02/2025	$ 13.365.654.896,00	$ 146.301.575.762,00	INVIAS-CP-R25-00576 el 17-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	**OBRA**	dic-25	$ 11.901.528.859,00	$ 86.972.711,00	$ 11.988.501.570,00	$ 2.023.259.906,00	$ 9.965.241.664,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.400.413.232,00	$ 134.313.074.192,00	INVIAS-CP-R25-00226 el 22-12-2025					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	dic-26	$ 2.688.319,00	$ 12.458,00	$ 2.700.777,00	$ 0,00	$ 2.700.777,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.397.712.455,00	$ 134.310.373.415,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE PROV	dic-25	$ 420.296.164,00	$ 3.071.395,00	$ 423.367.559,00	$ 0,00	$ 423.367.559,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 2.974.344.896,00	$ 133.887.005.856,00	INVIAS-CP-R25-00578 el 17-12-2025	X				RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
12	AJUSTE DEF	nov-25	$ 6.108.834,00	$ 44.641,00	$ 6.153.475,00	$ 0,00	$ 6.153.475,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.561.050.666,00	$ 133.880.852.381,00	INVIAS-CP-R26-1255 el 11/03/2026					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
13	AJUSTE DEF	dic-25	$ 26.175.254,00	$ 191.281,00	$ 26.366.535,00	$ 0,00	$ 26.366.535,00	$ 22.923.721.480,00	86925 del 20/02/2025	$ 3.534.684.131,00	$ 133.854.485.846,00	INVIAS-CP-R26-1256 el 11/03/2026					RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
									86925 del 20/02/2025	**$ 755.409.600,00**							RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL

FECHA 1/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 35.093.131.221,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
				TOTAL		**$ 208.130.514.579,00**	**$ 84.874.181.221,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporta SIF SI	Indicar pago según reporta SIF NO			Observaciones
									857725 del 30/12/2025	**$ 10.258.000.000,00**							**RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3**
									857725 del 30/12/2025	**$ 572.000.000,00**							
										$ 41.182.950.000,00							
14	**OBRA**	ene-26	$ 959.484.592,00	$ 7.011.618,00	$ 966.496.210,00	$ 211.086.610,00	$ 755.409.600,00	$ 22.712.634.870,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 143.717.989.636,00	INVIAS-CP-R26-1211 el 10/03/2026			Amortización	22,00%	RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 1.256.717.914,00	$ 9.183.708,00	$ 1.265.901.622,00	$ 276.477.941,00	$ 989.423.681,00	$ 22.436.156.929,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.984.921.215,00	$ 142.452.088.014,00						RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 2.033.881.735,00	$ 14.862.982,00	$ 2.048.744.717,00	$ 447.453.982,00	$ 1.601.290.735,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.933.393.396,00	$ 140.403.343.297,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D		$ 403.550.331,00	$ 76.674.563,00	$ 480.224.894,00	$ 0,00	$ 480.224.894,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 1.453.168.502,00	$ 139.923.118.403,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC		$ 394.837.775,00	$ 75.019.177,00	$ 469.856.952,00	$ 0,00	$ 469.856.952,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 983.311.550,00	$ 139.453.261.451,00						RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
14	AJUSTE DEF	ene-26	$ 226.248.595,00	$ 1.653.355,00	$ 227.901.950,00	$ 0,00	$ 227.901.950,00	$ 21.988.702.947,00	86925 del 20/02/2025	$ 755.409.600,00	$ 139.225.359.501,00	INVIAS-CP-R26-1844 el 19/03/2026					RP:86925: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
15	**OBRA**	feb-26	$ 2.370.599.522,00	$ 17.323.612,00	$ 2.387.923.134,00	$ 403.001.919,00	$ 1.984.921.215,00	$ 21.585.701.028,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 136.837.436.367,00	INVIAS-CP-R26-2291 el 27/03/2026			Amortización	17,00%	RP: 563325 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA	feb-26	$ 6.106.307.543,00	$ 44.623.017,00	$ 6.150.930.560,00	$ 1.038.072.282,00	$ 5.112.858.278,00	$ 20.547.628.746,00	563325 del 18/07/2025	$ 7.589.467.461,00	$ 130.686.505.807,00						RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
15	**AJUSTE DEF**	feb-26	$ 670.151.941,00	$ 4.897.264,00	$ 675.049.205,00	$ 0,00	$ 675.049.205,00	$ 20.547.628.746,00	857725 del 30/12/2025	$ 9.582.950.795,00	$ 130.011.456.602,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
16	**OBRA**	mar-26	$ 7.051.652.545,00	$ 51.531.307,00	$ 7.103.183.852,00	$ 1.269.297.458,00	$ 5.833.886.394,00	$ 19.278.331.288,00	563325 del 18/07/2025	$ 1.755.581.067,00	$ 122.908.272.750,00				Amortización	18,00%	RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
16	**AJUSTE DEF**	mar-26	$ 534.349.213,00	$ 3.904.860,00	$ 538.254.073,00	$ 0,00	$ 538.254.073,00	$ 19.278.331.288,00	857725 del 30/12/2025	$ 9.044.696.722,00	$ 122.370.018.677,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
17	**OBRA**	abr-26	$ 2.122.041.271,00	$ 15.507.225,00	$ 2.137.548.496,00	$ 381.967.429,00	$ 1.755.581.067,00	$ 18.896.363.859,00	563325 del 18/07/2025	$ 0,00	$ 120.232.470.181,00				Amortización	17,00%	RP:563325: C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 913.093.891,00	$ 6.672.609,00	$ 919.766.500,00	$ 164.356.900,00	$ 755.409.600,00	$ 18.732.006.959,00	86925 del 20/02/2025	$ 0,00	$ 119.312.703.681,00						RP:86925 / C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 RECURSO 20 - CONTRATO PRINCIPAL
	OBRA		$ 691.399.349,00	$ 5.052.534,00	$ 696.451.883,00	$ 124.451.883,00	$ 572.000.000,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 0,00	$ 118.616.251.798,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20- ADICION 3
	OBRA		$ 4.625.186.060,00	$ 33.799.436,00	$ 4.658.985.496,00	$ 832.533.491,00	$ 3.826.452.005,00	$ 17.775.021.585,00	857725 del 30/12/2026	$ 5.218.244.717,00	$ 113.957.266.302,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	E&D		$ 327.833.639,00	$ 62.288.391,00	$ 390.122.030,00	$ 0,00	$ 390.122.030,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 4.828.122.687,00	$ 113.567.144.272,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	E&D SC		$ 90.265.125,00	$ 17.150.374,00	$ 107.415.499,00	$ 0,00	$ 107.415.499,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2025	$ 4.720.707.188,00	$ 113.459.728.773,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA 1/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 4328 DE 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN ALONSO

MES INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4329 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1165724	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 686.736.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	11	Nacion	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 313.264.000,00	$ 0,00
	1243624	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	11	Nacion	Adicional N°1 - No. 4328 DE 2024	$ 14.000.000.000,00	$ 0,00
2025	86925	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 51.672.600.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 755.409.600,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 26.206.179.240,00	$ 0,00
	563325	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Adicional N°2 - No. 4328 DE 2024	$ 12.702.325.739,00	$ 0,00
	857725	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	10	Nación	Adicional N°3 - No. 4328 DE 2025	$ 10.258.000.000,00	$ 0,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios		$ 572.000.000,00	$ 0,00
2026	270826	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 41.182.950.000,00	$ 35.093.131.221,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 823.396.464,00	$ 823.396.464,00
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	Propios	Contrato Principal No. 4328 DE 2024	$ 48.957.653.536,00	$ 48.957.653.536,00
TOTAL						**$ 208.130.514.579,00**	**$ 84.874.181.221,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 208.130.514.579,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. De Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones		
17	**AJUSTE DEF**	abr-26	$ 700.254.941,00	$ 5.117.248,00	$ 705.372.189,00	$ 0,00	$ 705.372.189,00	$ 18.607.555.076,00	857725 del 30/12/2026	$ 4.015.334.999,00	$ 112.754.356.584,00						RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
18	**OBRA**	may-26	$ 4.853.496.512,00	$ 35.467.859,00	$ 4.888.964.371,00	$ 873.629.372,00	$ 4.015.334.999,00	$ 17.733.925.704,00	857725 del 30/12/2026	$ 0,00	$ 107.865.392.213,00				Amortización	18,00%	RP:857725 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10 Y C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 10- ADICION 3
	OBRA	may-26	$ 5.537.817.285,00	$ 40.468.665,00	$ 5.578.285.950,00	$ 996.807.111,00	$ 4.581.478.839,00	$ 16.737.118.593,00	857725 del 30/12/2026	$ 36.601.471.161,00	$ 102.287.106.263,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	E&D	may-26	$ 102.837.084,00	$ 19.539.046,00	$ 122.376.130,00	$ 0,00	$ 122.376.130,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 36.479.095.031,00	$ 102.164.730.133,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC	may-26	$ 126.282.147,00	$ 23.993.608,00	$ 150.275.755,00	$ 0,00	$ 150.275.755,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 36.328.819.276,00	$ 102.014.454.378,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	SOCIAL	may-26	$ 1.229.988.111,00	$ 5.699.944,00	$ 1.235.688.055,00	$ 0,00	$ 1.235.688.055,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 35.093.131.221,00	$ 100.778.766.323,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
17	**AJUSTE DEF**	may-26	$ 903.050.863,00	$ 6.599.218,00	$ 909.650.081,00	$ 0,00	$ 909.650.081,00	$ 16.737.118.593,00	270826 del 19/02/2026	$ 34.183.481.140,00	$ 99.869.116.242,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
19	**OBRA**	jun-25	$ 7.736.267.475,00	$ 56.534.262,00	$ 7.792.801.737,00	$ 1.392.528.146,00	$ 6.400.273.591,00	$ 15.344.590.447,00	270826 del 19/02/2026	$ 27.783.207.549,00	$ 92.076.314.505,00				Amortización	18,00%	RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
	E&D SC	jun-25	$ 205.751.853,00	$ 39.092.852,00	$ 244.844.705,00	$ 0,00	$ 244.844.705,00	$ 15.344.590.447,00	270826 del 19/02/2026	$ 27.538.362.844,00	$ 91.831.469.800,00						RP: 270826 / C-2401-0600-75-51102D-2401008-02 RECURSO 20 CONTRATO PRINCIPAL
TOTALES			**$ 115.162.301.821,00**	**$ 1.136.742.958,00**	**$ 116.299.044.779,00**	**$ 16.187.943.044,00**	**$ 92.556.333.357,00**	**$ 15.344.590.447,00**		**$ 95.154.565.998,00**	**$ 91.831.469.800,00**						

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

ITEMS	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 106.511.266.800,00	$ 778.351.567,00	$ 107.289.618.366,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 5.321.114.112,00	$ 38.885.064,00	$ 5.359.999.176,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) (E)	$ 834.221.054,00	$ 158.502.000,00	$ 992.723.054,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$ 817.136.900,00	$ 155.256.011,00	$ 972.392.911,00
GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE IVA)	$ 1.678.562.955,00	$ 5.748.317,00	$ 1.684.311.272,00
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN PREDIAL (INCLUYE IVA)			
GESTIÓN SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL	**$ 115.162.301.821,00**	**$ 1.136.742.959,00**	**$ 116.299.044.779,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Cristian Camilo Muñoz Castro
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma:
Juan Bernardo Gómez Daza
Director de Interventoría: CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. 3520210937-4 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: 1/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 | SEGUIMIENTO No. 19 | DE: Junio de 2026 | VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.942.019.328,00

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
FECHA DE SUSPENSION: N.A
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $37.532.325.739,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $208.130.514.579,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA N° / MES	0 Diciembre de 2024	1 Enero de 2025	2 Febrero de 2025	3 Marzo de 2025	4 Abril de 2025	5 Mayo de 2025	6 Junio de 2025	7 Julio de 2025	8 Agosto de 2025	9 Septiembre de 2025	10 Octubre de 2025	11 Noviembre de 2025	12 Diciembre de 2025
EXPLANACIONES	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	3,87%	%P		0,35%	0,36%	0,38%	0,39%	0,41%	0,71%	0,73%	0,76%	0,86%	1,06%	1,22%	1,30%	1,33%
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11				$P		$472.702,3	$488.592,83	$508.705,65	$529.353,91	$549.821,65	$952.077,96	$982.247,85	1.013.266,41	$1.147.351,84	$1.411.050,85	$1.639.241,87	$1.740.765,12	$31,07
	$ 9.748.585,71	(7,27%)	5.183.867,93	%E		$419.068,2	$21.701,86	$0,00	$51.487,91	$28.915,12	$449.192,88	$57.835,64	$26.617,72	$1.496,68	$271.699,01	$220.191,03	$101.523,24	$0,00
						0,31%	0,02%	0,00%	0,04%	0,02%	0,34%	0,04%	0,02%	0,00%	0,20%	0,16%	0,08%	0,09%
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	4,01%	%P		0,31%	0,40%	0,63%	0,79%	0,86%	1,06%	1,25%	1,36%	1,51%	1,72%	2,23%	2,32%	2,48%
12,13,14,15				$P		$413.704,8	$614.832,95	$842.778,19	$1.054.485,04	$1.159.485,05	$1.427.655,92	$1.678.313,90	1.829.745,96	$2.030.874,11	$2.301.566,63	$2.990.153,73	$3.111.329,22	$207.242,3
76,77	$ 6.710.037,90	(5,00%)	5.382.880,32	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$960.328,58	$98.314,66	$264.666,52	$151.432,06	991.035,54	$201.107,41	$124.429,71	$691.623,15	$192.705,69	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,07%	0,20%	0,11%	0,38%	0,20%	0,09%	0,51%	0,14%	0,36%
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	23,41%	%P		0,00%	0,15%	0,32%	1,55%	3,54%	4,27%	5,87%	7,59%	8,30%	9,88%	13,25%	16,71%	18,06%
16,17,18,19,20,21,22				$P		$0,00	$201.128,15	$429.073,40	$2.077.469,27	$4.745.094,67	$5.723.918,35	$7.864.699,54	(0.176.554,75	$11.128.561,35	$12.172.896,14	$17.762.137,14	$22.402.507,67	$0,00
68,69,70,71,72,78,79,84	$ 34.392.657,30	(25,65%)	31.384.966,31	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$1.615.274,08	$2.490.776,86	$1.979.878,67	$3.852.709,57	4.597.478,23	$3.001.778,98	$416.393,77	$1.741.460,21	$3.299.516,17	$2.861.473
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	1,86%	1,48%	2,72%	3,43%	2,24%	0,31%	1,30%	2,46%	2,13%
PAVIMENTO CONCRETO	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	5,66%	%P		0,21%	0,56%	0,84%	1,05%	1,43%	1,83%	2,01%	2,41%	2,71%	3,00%	3,68%	3,95%	4,31%
23				$P		$284.982,7	$754.281,81	$1.129.721,03	$1.407.821,25	$1.921.234,44	$2.457.576,18	$2.691.500,96	3.227.403,82	$3.629.660,13	$4.151.207,95	$4.930.473,32	$5.297.711,83	$8.082,48
	$ 11.581.618,70	(8,64%)	7.595.630,34	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$318.525,85	$459.779,02	$237.925,18	$535.902,86	705.834,08	$545.767,44	$401.970,93	$378.009,04	$367.238,51	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,34%	0,18%	0,40%	0,53%	0,41%	0,30%	0,28%	0,27%	1,36%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	37,05%	%P		0,00%	0,37%	0,80%	1,32%	2,11%	3,75%	5,11%	5,48%	6,83%	8,46%	10,06%	15,30%	16,90%
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,,38,39,40,41,				$P		$0,00	$494.666,26	$1.075.085,12	$1.765.706,20	$2.823.586,46	$5.025.469,08	$6.855.803,88	7.341.575,01	$9.156.155,78	$10.804.359,07	$13.486.945,39	$20.517.094,74	$15.863,0
42,43,44,45,46,47,48,49,50i51,52,53,54,55	$ 94.982.552,27	70,84%	49.682.089,47	$E		$0,00	$99.770,79	$226.690,78	$601.355,19	$993.117,00	$797.601,78	$723.805,55	2.073.208,01	$1.326.998,48	$1.481.214,62	$1.833.044,68	$5.161.763,63	$0,00
73,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101				%E		0,00%	0,07%	0,17%	0,45%	0,74%	0,59%	0,54%	1,55%	0,99%	1,11%	1,37%	3,85%	4,70%
SEÑALIZACION	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,95%	%P		0,13%	0,18%	0,33%	0,42%	0,42%	0,42%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,62%	0,62%	0,72%
56,57,58,59,60,61,62,63				$P		$170.707,2	$237.749,93	$438.878,08	$557.002,33	$557.002,33	$557.002,33	$571.879,42	571.879,42	$571.879,42	$582.818,07	$825.859,88	$825.859,88	$0,00
74,75	$ 2.710.026,27	2,02%	1.270.702,12	$E		$143.890,1	$0,00	$0,00	$118.124,25	$0,00	$193.154,89	$0,00	$0,00	$0,00	$192.053,99	$103.220,56	$0,00	$0,00
				%E		0,11%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,08%	0,00%	0,11%
OBRAS VARIAS	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,05%	%P		0,00%	0,13%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,26%	0,31%	0,31%	0,34%	0,34%	0,34%
64,65,73				$P		$0,00	$174.311,07	$335.213,59	$335.213,59	$335.213,59	$348.622,13	$348.622,13	$348.622,13	$415.664,85	$415.664,85	$455.890,48	$455.890,48	$455.890,4
80,81,82,83	$ 1.526.859,85	1,14%	61.163,71	$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E														
TRANSPORTES	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	4,44%	%P		0,33%	0,33%	0,35%	0,36%	0,36%	0,40%	0,40%	0,41%	0,42%	0,45%	0,77%	0,80%	0,93%
66,67				$P		$441.356,4	$441.356,40	$468.173,49	$481.936,03	$498.372,89	$502.781,19	$539.316,03	550.637,83	$564.046,38	$603.042,13	$1.035.983,20	$1.079.114,88	$1.247.937,2
	$ 7.518.534,53	5,61%	5.949.966,61	$E		$335.705,8	$0,00	$0,00	$13.566,54	$0,00	$33.653,13	$11.321,80	$0,00	$0,00	$0,00	$37.927,70	$110.114,59	$168.922,5
				%E		0,50%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,13%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	79,44%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 169.170.873,09	126,17%	106.511.266,80															

REPROGRAMACION - ADICION N°1 | REPROGRAMACION - ADICION N°2 | REPROGRAMACION 3 | REPROGRAMACION - ADICION N°2 | REPROGRAMACION - ADICION N°3 | REPROGRAMACION - ADICION N°4

1,2 ACTA DE MOD. No.1 ADICION No.1 | 4,2 | ACTA DE MOD. No.2 ADICION No.2 | ACTA DE MOD. No.3 REPROGRAMACION 3 INCLUSION APU N°1 | ACTA DE MOD. No.4 DISTRIBUCION DE CANTIDADES | 10,2 | ACTA DE MOD. No.5 DISTRIBUCION DE CANTIDADES | ACTA REPRO

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES								
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO						EJECUTADO	
BARRAS								
CURVAS								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,33%	1,21%	1,36%	2,22%	3,26%	3,29%	3,38%	2,63%	2,67%	2,84%	7,96%	9,18%	3,73%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.783.453,57	1.623.465,83	1.820.709,15	2.981.259,07	4.371.923,21	4.414.292,32	4.537.280,56	3.527.301,61	3.584.508,53	3.805.511,84	10.676.979,31	12.303.588,81	5.001.386,78
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,33%	2,54%	3,90%	6,12%	9,38%	12,67%	16,06%	18,69%	21,36%	24,20%	32,16%	41,34%	45,07%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.783.453,57	3.406.919,40	5.227.628,55	8.208.887,63	12.580.810,84	16.995.103,16	21.532.383,72	25.059.685,33	28.644.193,86	32.449.705,70	43.126.685,01	55.430.273,82	60.431.660,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,09%	0,17%	2,45%	3,04%	2,95%	3,83%	5,90%	3,83%	2,22%	3,98%	6,89%	8,88%
	VALOR (Miles de Pesos)	958.664,02	121.472,65	226.690,78	3.278.558,81	4.076.439,29	3.955.677,03	5.133.007,48	7.914.143,59	5.141.259,38	2.978.895,22	5.334.062,38	9.232.921,61	11.901.528,86
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,71%	0,81%	0,97%	3,42%	6,46%	9,41%	13,24%	19,14%	22,97%	25,20%	29,17%	36,06%	44,94%
	VALOR (Miles de Pesos)	958.664,02	1.080.136,67	1.306.827,45	4.585.386,27	8.661.825,56	12.617.502,59	17.750.510,07	25.664.653,66	30.805.913,04	33.784.808,26	39.118.870,64	48.351.792,25	60.253.321,11

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La presente reprogramación del Programa de Inversiones obedece a la modificación de los plazos contractuales aprobada mediante la Modificación No. 9 del 22 de junio de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato, pasando la fecha de terminación del 31 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, se efectuó la actualización de la programación física y financiera del proyecto, redistribuyendo las inversiones previstas de acuerdo con el avance real de obra, la disponibilidad de frentes de trabajo, la secuencia constructiva y las actividades pendientes por ejecutar. La presente reprogramación no modifica el valor total del contrato y tiene como finalidad garantizar la adecuada planeación, seguimiento y control de los recursos durante el período contractual prorrogado.

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.**
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11 / **$1.236.248,68**	**$778.351,57**	62,96%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80 / **$4.955.800,80**		0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47 / **$14.203.961,99**	**$5.359.999,18**	37,736%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00 / **$500.000,00**		0,00%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00 / **$835.000,00**	**$834.221,05**	99,91%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00 / **$158.650,00**	**$158.502,00**	99,91%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABLECIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS;	**$0,00** / **$899.142,86**	**$817.136,90**	
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABLECIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	**$0,00** / **$170.837,14**	**$155.256,01**	
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00 / **$16.000.000,00**	**$1.684.311,27**	10,53%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$36.512.752,39		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	**$38.959.641,49**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$170.598.188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$208.130.514,58**	**$116.299.044,78**	55,88%

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
HOLMAN JOVANNY GARZON
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.C. 1.024.572.878

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACIÓN: **1/07/2026**

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CHOCO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 DE Junio de 2026 SEGUIMIENTO No. 19 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.942.019.328,00

CONTRATO DE OBRA No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170.598.188.840,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $208.130.514.579,00


PLAZO ACUMULADO: VEINTICUATRO (24) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $37.532.325.739,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026	20 Agosto de 2026	21 Septiembre de 2026	22 Octubre de 2026	23 Noviembre de 2026	24 Diciembre de 2026
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10.041.504,07)	(7,49%)	3,87%	%P	1,43%	1,99%	2,20%	2,39%	2,41%		2,43%	3,15%	3,57%	4,37%	5,17%	5,88%
				$P	$1.914.788,63	$2.667.262,56	$2.949.114,34	$3.208.219,87	$3.235.036,95	$3	54,04	$3.261.854,04	$4.227.269,18	$4.790.428,02	$5.863.111,51	$6.935.795,00	$7.877.688,65
	$ 9.748.585,71	**7,27%**	5.183.867,93	$E	$325.339,70	$752.473,93	$281.851,78	$259.105,52	$1.051.707,87	$	8,79	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,24%	0,56%	0,21%	0,19%	0,78%		%						
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8.137.454,40)	(6,07%)	4,01%	%P	2,58%	2,64%	2,74%	3,03%	3,04%		3,49%	3,50%	3,70%	3,82%	3,94%	4,11%
				$P	$3.465.048,48	$3.544.094,24	$3.678.860,54	$4.062.061,48	$4.075.470,03	$4	78,57	$4.678.854,49	$4.692.263,04	$4.960.433,91	$5.121.336,43	$5.282.238,96	$5.514.455,81
	$ 6.710.037,90	**5,00%**	5.382.880,32	$E	$459.897,79	$734.047,77	$134.476,30	$883.200,95	$141.147,24	$	1,22	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,34%	0,06%	0,10%	0,29%	0,11%		%						
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21.654.386,56)	(16,15%)	23,41%	%P	18,14%	18,85%	19,70%	20,95%	21,04%		22,06%	22,70%	23,14%	23,23%	23,32%	24,66%
				$P	$24.328.798,22	$25.275.844,68	$26.415.298,61	$28.097.478,85	$28.218.155,74	$2	82,92	$29.585.827,19	$30.443.973,99	$31.033.949,91	$31.154.626,80	$31.275.303,69	$33.059.133,50
	$ 34.392.657,30	**25,65%**	31.384.966,31	$E	46.781,40	$947.046,45	$1.273.539,37	$1.816.265,68	$1.021.124,86	$323.474	%	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,26%	0,71%	0,95%	1,35%	0,76%		%						
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13.605.590,90)	(10,15%)	5,66%	%P	4,38%	4,32%	4,25%	4,35%	4,44%		5,54%	5,59%	5,64%	6,64%	8,64%	10,73%
				$P	$5.875.026,34	$5.786.533,78	$5.692.081,74	$5.830.274,06	$5.950.950,96	$6	08,96	$7.424.549,90	$7.491.592,62	$7.558.635,34	$8.899.489,70	$11.581.198,43	$14.392.691,20
	$ 11.581.618,70	**8,64%**	7.595.630,34	$E	$362.267,05	$88.492,56	$94.452,04	$139.192,32	$70.721,50	$	3,65	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,27%	-0,07%	-0,07%	0,10%	0,05%		%						
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52	($ 65.856.675,50)	(49,12%)	37,05%	%P	17,60%	18,90%	21,63%	24,04%	30,14%		44,49%	46,86%	50,22%	52,88%	60,58%	72,41%
				$P	$23.595.659,80	$25.348.508,20	$29.009.726,64	$32.240.518,23	$53.825.904,20	$5	74,38	$59.654.464,04	$62.830.457,47	$67.333.832,63	$70.898.609,73	$81.223.188,33	$97.090.061,00
	$ 94.982.552,27	**70,84%**	49.682.089,47	$E	$2.122.476,47	$5.988.702,79	$5.105.596,99	$4.939.583,70	$5.816.418,84	$4	52,28	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	8,99%	4,47%	3,81%	3,68%	4,34%		%						
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2.194.750,42)	(1,64%)	0,95%	%P	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	1,01%		1,41%	1,61%	1,81%	1,91%	1,96%	2,04%
				$P	$1.079.706,66	$1.079.706,66	$1.079.706,66	$1.079.706,66	$1.347.877,53	$1	48,40	$1.884.219,28	$2.152.390,15	$2.420.561,02	$2.554.646,46	$2.621.689,18	$2.732.812,06
	$ 2.710.026,27	**2,02%**	1.270.702,12	$E	$216.270,32	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$	2,18	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		%						
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5.769.246,78)	(4,30%)	0,05%	%P	0,34%	0,38%	0,38%	0,38%	0,39%		0,41%	0,45%	0,49%	0,56%	1,26%	1,65%
				$P	$455.890,48	$502.935,58	$510.189,51	$510.189,51	$523.598,05	$	6,60	$550.415,14	$604.049,31	$657.683,49	$751.543,29	$1.690.141,35	$2.212.761,28
	$ 1.526.859,85	**1,14%**	61.163,71	$E	$0,00	$47.045,10	$7.253,93	$0,00	$0,00		2,69	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,04%	0,01%	0,00%	0,00%		%						
TRANSPORTES 66,67	($ 6.825.827,82)	(5,09%)	4,44%	%P	1,03%	1,59%	1,82%	2,43%	2,73%		3,33%	3,63%	3,93%	4,23%	4,43%	4,69%
				$P	$1.385.409,51	$2.136.494,14	$2.439.362,77	$3.254.735,17	$3.656.991,48	$4	47,79	$4.461.504,10	$4.863.760,41	$5.266.016,72	$5.668.273,03	$5.936.443,90	$6.291.269,36
	$ 7.518.534,53	**5,61%**	5.949.966,61	$E	$419.051,51	$751.084,63	$143.034,26	$815.372,40	$1.689.993,10	$	9,10	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E	0,31%	0,56%	0,26%	0,61%	1,26%		%						
DE MOD. No.6 (primera)	**VALOR BÁSICO DE OBRA (A)**	($ 134.085.436,45)	(100,00%)	79,44%													
	VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 169.170.873,09	126,17%	106.511.266,80													

REPROGRAMACION 4 — ACTA DE MOD. No.7 INCLUSION APU N°1

ACTA DE MOD. No.8 REDISTRIBUCION DE CANTIDADES — REPROGRAMACION 5

REPROGRAMACION 6



CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026	20 Agosto de 2026	21 Septiembre de 2026	22 Octubre de 2026	23 Noviembre de 2026	24 Diciembre de 2026
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,24%	3,16%	4,05%	4,85%	16,82%	3,72%	4,24%	4,33%	5,01%	5,14%	11,66%	16,87%
	VALOR (Miles de Pesos)	1.668.667,52	4.241.051,71	5.432.579,94	6.509.224,05	22.550.801,12	4.986.503,30	5.681.199,94	5.804.067,99	6.715.784,86	6.890.095,92	15.634.361,89	22.624.874,01
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46,31%	49,48%	53,53%	58,38%	75,20%	78,92%	83,16%	87,49%	92,49%	97,63%	109,29%	126,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	62.100.328,12	66.341.379,83	71.773.959,77	78.283.183,82	100.833.984,94	105.820.488,24	111.501.688,75	117.305.756,17	124.021.541,02	130.911.636,95	146.545.998,84	169.170.872,85
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,17%	6,32%	5,26%	6,23%	7,75%	5,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	4.250.084,24	8.476.907,07	7.051.652,55	8.351.720,57	10.391.313,80	7.736.267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	48,11%	54,43%	59,69%	65,92%	73,67%	79,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	64.503.405,35	72.980.312,41	80.031.964,96	88.383.685,53	98.774.999,33	106.511.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la respectiva solicitud de**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA IVA DE OBRA,	$979.855,11 / **$1.236.248,69**	$0,00 / **$778.351,57**	62,96%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4.955.800,80 / **$4.955.800,80**	$0,00 / **$0,00**	0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES,	$13.083.446,47 / **$14.203.961,99**	$0,00 / **$5.359.999,18**	37,736%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$500.000,00 / **$500.000,00**	$0,00 / **$0,00**	0,00%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$835.000,00 / **$835.000,00**	$0,00 / **$834.221,05**	99,91%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y	$158.650,00 / **$158.650,00**	$0,00 / **$158.502,00**	99,91%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	**$0,00**	**$0,00**	0,00%
	$899.142,86	**$817.136,90**	0,00%
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	**$0,00**	**$0,00**	0,00%
	$170.837,14	**$155.256,01**	0,00%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$16.000.000,00	$0,00	10,53%
	$16.000.000,00	**$1.684.311,27**	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B	$36.512.752,39	$0,00	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	**$38.959.641,49**	**$0,00**	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$170.598.188,84	$0,00	0
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$208.130.515,15**	**$116.299.044,78**	55,88%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
La presente reprogramación del Programa de Inversiones obedece a la modificación de los plazos contractuales aprobada mediante la Modificación No. 9 del 22 de junio de 2026, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución del contrato, pasando la fecha de terminación del 31 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, se efectuó la actualización de la programación física y financiera del proyecto, redistribuyendo las inversiones previstas de acuerdo con el avance real de obra, la disponibilidad de frentes de trabajo, la secuencia constructiva y las actividades pendientes por ejecutar. La presente reprogramación no modifica el valor total del contrato y tiene como finalidad garantizar la adecuada planeación, seguimiento y control de los recursos durante el período contractual prorrogado.

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
HOLMAN JOVANNY GARZON
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.C. 1.024.572.878

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INVIAS
Yolanda Guerrero Fernández ,SUBDIRECTORA FINA
2025-03-12T15:48:41-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-014920
Fecha: 2025-03-12 15:48:37

SEÑOR(A):
CARLOS IGNACIO CADAVID MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN ALONSO
CRA 48 - 48 SUR 75 BG 163
direccionjuridica@intramaq.co
ENVIGADO, ANTIOQUIA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-009152

Cordial saludo, En atención al asunto de la referencia y por medio del cual solicita al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, autorizar el trámite de Cesión de los Derechos Económicos y/o Patrimoniales referentes al valor total del Contrato No. 4328 de 2024 y las adiciones que llegarán a surgir dentro del mismo, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ – PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA.." efectuada por el señor Carlos Ignacio Cadavid Mejía, identificado con C.C.No.71.788.628, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO SAN ALONSO identificado bajo el NIT. 901.888.741-9.

Nos permitimos informar que según el procedimiento interno se elevó consulta a las diferentes áreas para que nos informara y certificaran la viabilidad del trámite, por lo cual, las dependencias intervinientes expresaron lo siguiente:

1.GRUPO DE TESORERÍA Y GESTIÓN TRIBUTARIA, MEDIANTE MEMORANDO 2025I-VBOG-008710 del 17/02/2025 INFORMÓ LO SIGUIENTE:

Conforme al asunto de la referencia y en aras de continuar con el trámite de la Cesión de Derechos Económicos, derivada del Contrato No. 4328 de 2024, se informa que fue consultada la base de datos a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Gráfico, y se constató que a la fecha NO recae embargo alguno contra la estructura Plural CONSORCIO SAN ALONSO identificado bajo el NIT. 901.888.741-9, como para ninguno de sus integrantes:

- HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S. - NIT. 901.558.296-7
- VNF S.A.S. - NIT. 900.049.274-8
- HORACIO VEGA CARDENAS – C.C. No. 91.209.97

Yolanda Guerrero Fernández ,SUBDIRECTORA FINA
2025-03-12T15:48:41-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

- INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. - NIT. 900.102.268-1

2.SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE MEMORANDO 2025I-VBOG-007675 del 12/02/2025, INFORMÓ LO SIGUIENTE:

Que con fundamento en lo dispuesto en artículo 1 de la Resolución No. 1692 del 18 de mayo de 2024 “Por la cual se delega una función en un Asesor de la Dirección General”, en uso de sus competencias, indica que una vez consultadas las bases de datos de los procedimientos administrativos sancionatorios y de declaratoria de siniestro y del aplicativo SICO, se tiene que: En relación con el Contrato de Obra No 4328 de 2024, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO - PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA.”, suscrito con el CONSORCIO SAN ALONSO, identificado con NIT 901.888.741-9; integrado por INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., identificado con NIT 900.102.268-1, con una participación de 40%, HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S., identificado con NIT 901.558.296-7, con una participación del 10%, VNF S.A.S., identificado con NIT 900.049.274-8, con una participación del 40% y HORACIO VEGA CARDENAS, identificado con CC 91.209.970, con una participación de 10%, no se encontraron procedimientos administrativos sancionatorios en curso, ni actos administrativos relacionados con multas, sanciones o incumplimientos.

Sin embargo, se encontró que contra el CONSORCIO VIAL NACIONAL 063, identificado con NIT 900.903.259-0, cuyos integrantes VNF S.A.S., identificado con NIT 900.049.274-8, con una participación del 45% y HORACIO VEGA CARDENAS, identificado con CC 91.209.970, con una participación de 25%, se adelantó un proceso administrativo sancionatorio en relación con el Contrato N° 1550 de 2015, el cual fue decidido mediante Resolución No. 1482 del 01 de abril de 2019, que declaró el incumplimiento definitivo del contrato y se hizo efectiva la cláusula pena pecuniaria, imponiendo a título de pena la suma de $6.578.341.11 y mediante Resolución No. 2538 del 27 de mayo de 2019, se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 1482 de 2019. Igualmente, se encontró que contra el CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA, identificado con NIT 900.293.048-4, cuyo integrante HORACIO VEGA CARDENAS, identificado con CC 91.209.970, se adelantó un proceso administrativo sancionatorio por siniestro de estabilidad de la obra en relación con el Contrato N° 807 de 2009, el cual fue decidido mediante Resolución No. 4113 del 08 de agosto de 2019, que declaró la terminación y archivo del proceso sancionatorio contractual por prescripción.

Así mismo, se encontró que contra el CONSORCIO SAN JUSTO, identificado con NIT 901.661.949-8, cuyo integrante INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., identificado con NIT 900.102.268-1, con una participación de 90%, se adelantó un proceso administrativo sancionatorio en relación con el Contrato N° 1622 de 2022, el cual fue decidido mediante Resolución No. 3664 del 13 de octubre de 2023, que declaró la terminación y archivo del proceso sancionatorio contractual.

3.LA SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA JURÍDICA MEDIANTE MEMORANDO 2025I-VBOG-DEL 19/02/2025, INFORMÓ LO SIGUIENTE:

INVIAS
Yolanda Guerrero Fernández ,SUBDIRECTORA FINA
2025-03-12T15:48:41-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

En atención a su solicitud recibida a través de memorando 2025I-VBOG-007296 del 10 de febrero de 2025, por medio del cual solicita información del contrato 4328 de 2024, suscrito con CONSORCIO SAN ALONSO identificado bajo el NIT. 901.888.741-9 (HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S identificado bajo el NIT. 901.558.296-7-, VNF S.A.S identificado bajo el NIT. 900.049.274-8, HORACIO VEGA CARDENAS identificado con C.C.No.91.209.97, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S identificado bajo el NIT. 900.102.268-1), cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ – PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA", esta Subdirección de Defensa Jurídica se permite manifestar que, una vez se consultó en las bases de datos con las que cuenta esta dependencia, se evidencia lo siguiente:

JURISDICCIÓN COACTIVA: NO SE ENCONTRÓ.
PROCESOS JUDICIALES: NO SE ENCONTRÓ.
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL: NO SE ENCONTRÓ.

4.UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES MEDIANTE MEMORANDO 2025I-VBOG-013239 del 06/03/2025, INFORMÓ LO SIGUIENTE:

Mediante el Memorando Individual No. 2025I-VBOG-009284, la Subdirección que usted lidera informó de la solicitud presentada directamente por el Contratista de Obra CONSORCIO SAN ALONSO, consistente en la "Cesión de los Derechos Económicos y/o Patrimoniales referentes al contrato No. 4328 de 2024", a favor de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. INTRAMAQ, identificado con NIT 900.102.268-1. Así mismo, se solicitó información referente al estado y cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 4328 de 2024.

En atención a la solicitud contenida en el Memorando del asunto y en el marco de sus competencias, la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales informa el estado de avance en la ejecución la ejecución del Contrato de Obra No. 4328 de 2024 por parte del CONSORCIO SAN ALONSO:

1. Componente físico. El Contrato de Obra No. 4328 de 2024 se encuentra en ejecución y su plazo contractual se extiende hasta el 31 de julio de 2026.
2. Componente financiero. En marco del Contrato de Obra No. 4328 de 2024 se presenta el siguiente estado de ejecución de las obligaciones en cabeza del CONSORCIO SAN ALONSO:

Acta	Período	Valor	Radicado en CxP
Obra No. 1	Dic/2024	$ 965.669.646,00	No. 18937 del 16/12/2024
Ajustes No. 1	Dic/2024	$ 3.849.023,00	No. 18944 del 16/12/2024

3. Componente jurídico. Esta Subdirección no tiene noticia de: embargos en contra del CONSORCIO SAN ALONSO o sus integrantes; de procesos de cobro coactivo en contra del CONSORCIO SAN ALONSO o sus integrantes; de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio o de declaratoria de siniestro presentadas por la Interventoría

INVIAS
Yolanda Guerrero Fernández ,SUBDIRECTORA FINA
2023-03-12T15:48:41-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

del Proyecto en contra del CONSORCIO SAN ALONSO o sus integrantes. No obstante, se informa respetuosamente que la certificación de las descritas circunstancias corresponde a las Subdirecciones de Gestión Contractual y Procesos Administrativos y de Defensa Jurídica, en cumplimiento de los Artículos 27 y 28 del Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021.

La presente respuesta se otorga en atención a la descrita solicitud de “Cesión de los Derechos Económicos y/o Patrimoniales referentes al contrato No. 4328 de 2024” que presentó directamente el CONSORCIO SAN ALONSO a la Subdirección Financiera, de la que no se conoce si versa acerca de algún Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajustes en particular o si se trata de una Cesión de Derechos Económicos Futuros.

Así las cosas, y según lo estipulado en el Manual de Contratación, en su numeral 4.4.5 “CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS”, la Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Vías, **AUTORIZA** la Cesión de los Derechos Económicos y/o Patrimoniales referentes al valor total del Contrato No. 4328 de 2024 y las adiciones que llegarán a surgir dentro del mismo.

En consecuencia y una vez liquidadas por el INVIAS cada una de las cuentas a cancelar, y efectuados los descuentos a que haya lugar, los recursos resultantes serán los consignados en la Cuenta corriente No. 00828914546 de Bancolombia, a favor de INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS identificado(a) con NIT 900102268 según certificación bancaria aportada.

Es de anotar, que la presente aceptación de Derechos Económicos operará para cada una de las cuentas que se cancelen al contratista, una vez se practiquen los descuentos y retenciones de ley, las deducciones fiscales a que haya lugar y se deduzca cualquier suma de dinero que exista a favor del INVIAS, tales como multas, sanciones, amortizaciones de anticipo, etc., decretadas CONSORCIO SAN ALONSO identificado bajo el NIT. 901.888.741-9., todas estas impuestas o proferidas inclusive con posterioridad a la fecha de la presente autorización, toda vez que los derechos patrimoniales derivados del contrato constituyen meras expectativas.

Cordialmente,

YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA


Proyectado por: MARIA FERNANDA GONZALEZ SANDOVAL
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Yolanda Guerrero Fernández ,SUBDIRECTORA FINA
2025-03-12T15:48:41-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2025-03-12T15:48:43-05:00
Yolanda Guerrero Fernández
SUBDIRECTORA FINANCIERA
1140200.SUBDIRECCION FINANCIERA
INVIAS

Certificado Bancario

Viernes, 21 de agosto de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS identificado(a) con NIT 900102268, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00828914546	2006/10/19	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°19 JUNIO 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
EXPLANACIONES									
1	200.2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	$ 489.701,00		$ -
2	200.2.1P	11601		200.2.1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	$ 27.347,00		$ -
3	201.7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	$ 187.085,00	39,00	$ 7.296.427,00
4	201.15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	$ 95.882,00		$ -
5	201.16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	$ 2.618,00	200,00	$ 523.600,00
6	210.2.1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 57.148,00	###	$ 713.492.780,00
7	210.2.2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	$ 15.722,00	(1.391,80)	-$ 21.881.880,00
8	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	$ 17.674,00	2.650,10	$ 46.837.867,00
9	220.1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	$ 17.711,00		
10	230.1P	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	$ 162.014,00		$ -
11	231.1.2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	$ 10.806,00		$ -
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 746.268.794,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
12	310.1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	$ 1.591,00		$ -
13	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	$ 176.694,00		$ -
14	320.1.1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	$ 218.897,00	3.890,10	$ 851.531.220,00
15	330.1.1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	$ 224.932,00		$ -
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 851.531.220,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS									
16	420.2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	$ 4.447,00	635,00	$ 2.823.845,00
17	420.1P	11603		420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	$ 7.782,00	2.855,00	$ 22.217.610,00
18	450.2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	$ 1.350.660,00		$ -
19	450.4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	$ 1.199.993,00		$ -
20	450.14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	$ 1.363.708,00	64,10	$ 87.413.683,00
21	460.1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	$ 84.670,00		$ -
22	465.1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 88.857,00		$ -
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 112.455.138,00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO									
23	500.1	11603	500.1		Pavimento de concreto hidráulico	m3	$ 1.124.429,00	742,30	$ 834.663.647,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 834.663.647,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
24	600.2.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 79.613,00	8,00	$ 636.904,00
25	600.2.3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	$ 23.748,00	1.094,90	$ 26.001.685,00
26	600.2.4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	$ 28.099,00		$ -
27	610.1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	$ 36.047,00		$ -
28	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 214.097,00	1.863,50	$ 398.969.760,00
28	621.1P.1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	$ 2.723.863,00	(42,30)	-$ 115.219.405,00
30	623.1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	$ 434.289,00		$ -
31	630.1.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	$ 1.428.596,00		$ -
32	630.3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	$ 1.162.993,00	298,90	$ 347.618.608,00
33	630.3.1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	$ 1.098.592,00	34,70	$ 38.121.142,00
34	630.3.7	11606	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	$ 1.175.768,00		$ -
35	630.4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	$ 1.011.713,00	(52,50)	-$ 53.114.933,00
36	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	$ 762.380,00	23,20	$ 17.687.216,00
37	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	$ 565.884,00		$ -
38	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	$ 7.407,00	134.361,00	$ 995.211.927,00
39	641.1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	$ 2.017,00		$ -
40	642.1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	$ 1.094.469,00		$ -
41	642.2.1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	$ 1.541.440,00		$ -
42	650.1P.1	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	$ 20.661,00		$ -
43	650.1P.2	14104		650.1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	$ 20.661,00		$ -
44	661.1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	$ 898.110,00		$ -
45	663.1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	$ 27.977,00	841,30	$ 23.537.050,00
46	663.3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	$ 1.444.090,00	6,10	$ 8.808.949,00
47	663.4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	$ 191.763,00		$ -
48	670.2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5A1-MM	m3	$ 342.286,00		$ -
49	671.3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	$ 931.142,00	59,40	$ 55.309.835,00
50	672.3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacía 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	$ 72.367,00		$ -
51	673.1.2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	$ 11.269,00	3.436,00	$ 38.720.284,00
52	673.2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	$ 189.612,00	720,00	$ 136.520.640,00
53	673.3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	$ 212.650,00	16,00	$ 3.402.400,00
54	674.2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	$ 251.952,00	300,00	$ 75.585.600,00
55	681.1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 333.742,00		$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.997.797.662,00**
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD									
56	700.1	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	$ 2.773,00	23.010,80	$ 63.808.948,00
57	700.3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	$ 41.301,00	1.109,10	$ 45.806.939,00
58	701.1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	$ 9.500,00		$ -
59	710.1.1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	$ 678.456,00	73,00	$ 49.527.288,00
60	710.1.4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	$ 694.558,00		$ -
61	730.1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	$ 431.754,00		$ -
62	730.2	11607	730 - 22		Sección final	u	$ 79.480,00		$ -
63	740.1	11607	740 - 22		Captafaros	u	$ 14.467,00		$ -
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 159.143.175,00**
OBRAS VARIAS									
64	800.2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	$ 35.385,00	194,00	$ 6.864.690,00
65	810.1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	$ 18.874,00		$ -
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 6.864.690,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

PREACTA N°19 JUNIO 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO		
TRANSPORTES									
66	900.2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.555,00	279.215,00	$ 434.179.325,00
67	900.3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1.789,00	160.637,10	$ 287.379.772,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 721.559.097,00**
ITEMS NO PREVISTOS									
68	421.3P	11603		421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2	$ 3.362,00	148,00	$ 497.576,00
69	450.2P.1	11603		450.2P.1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - APIA)	m3	$ 1.502.807,00		$ -
70	450.2P.2	11603		450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3	$ 1.859.941,00	85,10	$ 158.280.979,00
71	450.1.2P	11603		450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3	$ 1.638.421,00	31,10	$ 50.954.893,00
72	465.3P	11603		465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m	$ 5.741,00	224,00	$ 1.285.984,00
73	621.1P.2	11606		621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	$ 2.118.727,00	2,10	$ 4.449.327,00
74	700.1P	11607		700.1P	Linea de demarcación con pintura acrilica en base solvente	m	$ 3.267,00		$ -
75	700.2P	11607		700.2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rigidos	m	$ 2.106,00		$ -
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3	$ 134.589,00		$ -
77	NP1.1	11602		NP1.1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento)- Tramo PR76-PR78 - (YUTO)	m3	$ 192.790,00		$ -
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2	$ 7.711,00		$ -
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polímeros o equivalente sin ruteador	m	$ 14.050,00		$ -
80	201.4.4.1P	11606		201.4.4.1P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1.0 a 5.0 m (1 < h <= 5.0) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 284.647,00		$ -
81	201.4.4.2P	11606		201.4.4.2P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5.0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 555.558,00		$ -
82	201.4.4.3P	11606		201.4.4.3P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 867.874,00		$ -
83	201.4.4.4P	11606		201.4.4.4P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u	$ 1.134.340,00		$ -
84	450.14P.1P	11603		450.14P.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos - Tramo PR85-PR98 (ATRATO)	m3	$ 1.736.779,00		$ -
85	623.1.1P	11606		623.1.1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m	$ 649.427,00	756,00	$ 490.966.812,00
86	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m	$ 712.383,00		$ -
87	623.1.3P	11606		623.1.3P	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8"	m	$ 716.269,00		$ -
88	640.2.2.1P	11606		640.2.2.1P	Malla electrosoldada Q5 Φ=8,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2	$ 55.200,00		$ -
89	640.2.2.2P	11606		640.2.2.2P	Malla electrosoldada Q4 Φ=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2	$ 42.097,00		$ -
90	650.2.1P	14103		650.2.1P	Fabricación de estructura metálica.	kg	$ 22.075,00		$ -
91	650.3P	14103		650.3P	Transporte de estructura metálica.	kg-km	$ 1,59		$ -
92	650.4P	14103		650.4P	Montaje de estructura metálica.	kg	$ 9.533,00		$ -
93	NP4	11606		NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m	$ 433.214,00	1.104,00	$ 478.268.256,00
94	NP5	11606		NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m	$ 422.668,00	193,50	$ 81.786.258,00
95	NP6	11606		NP6	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32	m	$ 496.945,00		$ -
96	NP7	11606		NP7	Suministro e instalacion de Concreto lanzado (28 Mpa)	m3	$ 2.066.869,00		$ -
97	NP8	11606		NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3	$ 1.748.104,00	121,30	$ 212.045.015,00
98	NP9	11606		NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m	$ 4.758.487,00	171,80	$ 817.508.067,00
99	NP10	11606		NP10	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2.0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo	m	$ 3.964.770,00		$ -
100	NP11	11606		NP11	Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3	$ 984.246,00	10,10	$ 9.940.885,00
101	NP12	11606		NP12	Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma	m2	$ 79.492,00		$ -
102	NP13	11606		NP13	Suministro e instalacion de trinchos en madera.	ml	$ 96.658,00		$ -
103	NP14	11606		NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2	$ 52.449,00		$ -
104	NP15	11601		NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3	$ 8.142,00		$ -
105	NP16	11606		NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2	$ 428.686,00		$ -
					SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				**$ 2.305.984.052,00**
							SUBTOTAL BASICO DE OBRAS		**$ 7.736.267.475,00**
							IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)		**$ 56.534.262,00**
							TOTAL OBRAS		**$ 7.792.801.737,00**

ING. CAROLINA MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 19202-264099 CAU

ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA
M.P. 19202-089765 CAU

ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P 25202-355216 CND

ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P.25202-300441 CUN

CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	201.7	Demolición de estructuras	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL (m³)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA/ESPESOR (m)				
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - CUNETA EN CONCRETO PR44+830 A MI - RUTA 5003								
PR44+658,00	PR44+830,00	172,00	0,70	0,15	18,06	MI	5003	DEMOLICIÓN PLACA DE CUNETA TRIANGULAR
		172,00	0,15	0,35	9,03	MI	5003	DEMOLICIÓN BORDILLO DE CUNETA TRIANGULAR
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - BORDILLO - PR20+575 / PR20+590 - MD - RUTA 5003								
PR20+575,00	PR20+590,00	15,00	0,22	0,22	0,726	MD	5003	Demolición bordillo
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - CANAL DICIPADOR - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	11,62	0,15	2,20	3,835	MI	5003	Demolición Disipador
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - ALETAS PONTÓN - PR017+600 - MI - RUTA 5003								
PR17+600,00	-	5,00	1,05	1,40	7,350	MI	5003	Demolición Disipador
TOTAL DEMOLICIONES					39,00			
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA								

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ITEM	201 - 22	Remoción de cercas de alambre	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
REMOCIÓN DE CERCA - PR13+350 - RUTA 5003						
PR13+350,00		200,00	200,00	MD	50RS01	REMOCIÓN DE CERCAMIENTO
TOTAL CERCAMIENTO M			200,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**200,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR/ALTURA (m)				
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	4333,64	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400-TERRAZA 3-40%ROCA
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	5461,02	MD	5003	PR 29+400 – Terraza 4: Se reconoce el pago del 40% de la excavación en roca ejecutada; sin embargo, solo se considera un 40% de avance, debido a que la actividad aún no ha sido culminada.
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	2690,33	MD	5003	PR 29+400 – Terraza 5: Se reconoce el pago del 40% de la excavación en roca ejecutada; sin embargo, solo se considera un 40% de avance, debido a que la actividad aún no ha sido culminada.
TOTAL EXPLANACION					**12.484,98**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**12.485,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ESPESOR (m)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
DESCUENTO DE VOLUMEN DE EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003- PAGADO EN ACTA 17								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	-10834,10	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 3
OLUMEN DE EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003- PAGADO EN ACTA 18								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	6500,46	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 3
DESCUENTO DE VOLUMEN DE EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003- PAGADO EN ACTA 18								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	-13652,54	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 4
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	8191,52	MD	5003	EXPLANACIÓN PARCIAL TALUD PR 29+400- TERRAZA 4 Excavacion en material comun
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		VAR	VAR	VAR	4035,49	MD	5003	PR 29+400 – Terraza 5: Se reconoce el pago del 60% de la excavación em material comun ejecutada; sin embargo, solo se considera un 40% de avance, debido a que la actividad aún no ha sido culminada.
EXPLANACIÓN TALUD - PR13+350 - MD - RUTA 50SR01								
PR13+350,00					2587,42	MD	50SR01	Se considera un 40% de avance, debido a que la actividad aún no ha sido culminada.- TERRAZA 3
PERFILACIÓN TALUD - PR18+974/PR19+075- MI - RUTA 5003- Pendiente Facturación								
PR18+960,00	PR19+075,00				-18485,79	MD	5003	Explanación Marzo - Mayo 2026 T5-T3
PR18+960,00	PR19+075,00				20265,73	MD	5003	Pendiente Calculo Anterior (ZONA NO CALCULADA)
TOTAL EXPLANACIÓN					**-1.391,81**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**-1.391,80**			

Observaciones:






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
EXPLANACIÓN TALUD - PR29+400 - MD - RUTA 5003								
PR29+400,00		4035,49	PR29+400,00	PR07+658,00	36843,00	148679,60	5003	EXPLANACIÓN TALUD PR 29+400- TERRAZA 3-70% COMUN
		2690,33	PR29+400,00	PR07+658,00	36843,00	99119,73	5003	EXPLANACIÓN TALUD PR 29+400- TERRAZA 3-30% COMUN
EXPLANACIÓN TALUD - PR13+350 - MD - RUTA 50SR01								
PR13+350,00		2587,42	PR13+350,00	PR07+658,00	5732,00	14831,08	50RS01	EXPLANACIÓN TERRAZA No 2 Y TERRAZA No 3 TALUD PR 13+350
PERFILACIÓN TALUD - PR18+974/PR19+075- MI - RUTA 5003- Pendiente Facturación								
PR18+960,00	PR19+075,00	-18485,79	PR19+018	PR09+600	9317,50	-172241,35	5003	Explanación Marzo - Mayo 2026 T5-T3
PR18+960,00	PR19+075,00	20265,73	PR19+018	PR09+600	9317,50	188825,94	5003	Pendiente Calculo Anterior (ZONA NO CALCULADA)
PERFILACIÓN TALUD - PR18+974/PR19+075- MI - RUTA 5003-								
PR18+960	PR19+075	0,00	PR19+018	PR09+600	9317,50	0,00	5003	22.5% cantidad total de explanacion a a Roca
TOTAL VOLUMEN DE EXPLANACION		**11.093,18**						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**11.093,18**						
TOTAL TRANSPORTE EXPLANACION (m3/km) PRESENTE ACTA						279.215,00		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**279.215,00**		






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUNOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

ITEM	320.1.1	Subbase Granular clase A	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS				VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (m2)				
MANTENIMIENTO DE VIAL PR49+790/ PR50+120- CALZADA - RUTA 5003									
PR49+790,20	PR50+120,00	320,00	7,00	0,06		134,40	MD-MI	5003	Sector Zanjon Seco
AJUSTE SUB BASE PR 22+790 - PR23+251									
PR22+790,00	PR23+251,00	461,00	10,30	0,15	4748,30	712,25			SUB BASE
		461,00	10,30	0,25	4748,30	1187,08			LECHO DRENANTE
		461,00				1661,91			RENIVELACION
INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR CLASE A									
PR67+547,49	PR67+894,33	346,84	VAR	0,075	2593,18	194,49	CALZADA	5002	CAPA SUB BASE (NO SE TINE EN CUENTA LOSA VOLADIZO)
TOTAL SUBBASE GRANULAR						**3.890,11**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**3.890,10**			

Observaciones:






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
INSTALACIÓN DE RIEGO DE IMPRIMACION							
PR54+420,00	PR54+430,50	10,50	1,10	11,55	M.D.	1307	Riego de imprimación con CRL-1 Acceso
INSTALACIÓN MEZCLA ASFALTICA MDC-19 - RESALTOS							
PR00+600,00		7,00	3,70	25,90	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+600,00		7,00	3,70	25,90	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+750,00		7,00	3,70	25,90	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+900,00		7,10	3,70	26,27	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR18+000,00		7,40	3,70	27,38	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,50	3,70	27,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR20+225,00		7,40	3,70	27,38	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,45	3,70	27,57	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR20+400,00		7,30	3,70	27,01	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,45	3,70	27,57	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR26+750,00		7,50	3,70	27,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,40	3,70	27,38	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR37+232,00		7,20	3,70	26,64	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR37+368,00		7,20	3,70	26,64	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR46+543,00		7,10	3,70	26,27	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR46+607,00		7,20	3,70	26,64	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR54+544,00		7,80	3,70	28,86	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR54+605,00		7,50	3,70	27,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR55+585,00		7,20	3,70	26,64	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR55+670,00		7,40	3,70	27,38	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR56+020,00		7,50	3,70	27,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR56+101,00		7,30	3,70	27,01	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR56+200,00		7,50	3,70	27,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
TOTAL RIEGO DE IMPRIMACION				**634,63**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**635,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	420.1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ENRIQUECIDO CON SELLO DE ARENA							
PR20+530,00	PR20+590,50	60,10	2,610	156,86	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR20+590,50	PR20+620,70	33,20	2,380	79,02	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+802,50	PR23+157,50	355,00	3,650	1.295,75	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ENRIQUECIDO CON SELLO DE ARENA							
PR23+112,50	PR23+157,00	44,50	3,650	162,43	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+230,00	PR23+300,00	70,00	1,200	84,00	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+112,50	PR23+226,00	113,50	1,200	136,20	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	2,50	1,680	4,20	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	1,80	0,400	0,72	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+802,50	PR22+806,15	3,65	1,700	6,21	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	3,00	2,000	6,00	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	3,90	1,950	7,61	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	4,50	1,660	7,47	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+815,60	PR22+980,00	164,40	1,180	193,99	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+992,30	PR23+020,00	27,70	1,200	33,24	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+020,00	PR23+157,50	137,50	1,050	144,38	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+980,00	PR22+992,30	1,50	1,300	1,95	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	9,30	1,400	13,02	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
-	-	1,50	1,300	1,95	MI	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR23+060,00	PR23+112,50	52,50	3,650	191,63	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
PR22+950,00	PR23+040,00	90,00	3,650	328,50	MD	5003	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena
TOTAL RIEGO DE IMPRIMACION ENRIQUECIDO CON SELLO DE ARENA				**2.855,10**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**2.855,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	450.14P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			ÁREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m2)	(m3)			
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - RESALTOS									
PR00+600,00		7,00	3,70	0,10	0,47	1,73	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+600,00		7,00	3,70	0,10	0,47	1,73	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+750,00		7,00	3,70	0,10	0,47	1,73	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR09+900,00		7,10	3,70	0,10	0,47	1,75	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR18+000,00		7,40	3,70	0,10	0,49	1,83	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,50	3,70	0,10	0,50	1,85	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR20+225,00		7,40	3,70	0,10	0,49	1,83	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,45	3,70	0,10	0,50	1,84	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR20+400,00		7,30	3,70	0,10	0,49	1,80	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,45	3,70	0,10	0,50	1,84	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR26+750,00		7,50	3,70	0,10	0,50	1,85	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,40	3,70	0,10	0,49	1,83	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
PR37+232,00		7,20	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,20	3,70	0,04	0,29	1,07	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR37+368,00		7,20	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,20	3,70	0,04	0,29	1,07	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR46+543,00		7,10	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,10	3,70	0,04	0,28	1,05	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR46+607,00		7,20	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,20	3,70	0,04	0,29	1,07	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR54+544,00		7,80	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,80	3,70	0,04	0,31	1,15	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR54+605,00		7,50	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,50	3,70	0,04	0,30	1,11	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR55+585,00		7,20	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,20	3,70	0,04	0,29	1,07	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR55+670,00		7,40	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,40	3,70	0,04	0,30	1,10	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR56+020,00		7,50	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,50	3,70	0,04	0,30	1,11	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR56+101,00		7,30	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,30	3,70	0,04	0,29	1,08	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
PR56+200,00		7,50	3,70	0,10	27,75	2,78	MD-MI	5003	Instalación de mezcla para resalto
		7,50	3,70	0,04	0,30	1,11	MD-MI	5003	Instalación de mezcla seccion cuña
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**64,08**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**64,10**			

Observaciones:






CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM	450.14P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			ÁREA TOTAL (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)					

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS DE CONCRETO

ITEM	500.1	Pavimento de concreto hidráulico	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL(m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA (M2)				
LOSAS SOBRE ANCHO - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR20+530 / PR20+590.5 - MI - RUTA 5003									
PR20+530,00	PR20+590,50	60,10	2,610	0,260	156,86	40,78	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Sobre Ancho
LOSAS SOBRE ANCHO - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR20+590.5 / PR20+620.7 - MI - RUTA 5003									
PR20+590,50	PR20+620,70	33,20	2,380	0,260	79,02	20,54	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Sobre Ancho
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR22+802.5 / PR23+157 - MI - RUTA 5003									
PR22+802,50	PR23+157,50	355,00	3,650	0,260	1295,75	336,90	MI	5003	Pavimento Hidráulico
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+112.5 / PR23+157 - MD - RUTA 5003									
PR23+112,50	PR23+157,00	44,50	3,650	0,260	162,43	42,23	MD	5003	Pavimento Hidráulico
BERMA CUNETA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+112.5 / PR23+300 - MD - RUTA 5003									
PR23+230,00	PR23+300,00	70,00	1,200	0,260	84,00	21,84	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
PR23+112,50	PR23+226,00	113,50	1,200	0,260	136,20	35,41	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
-	-	2,50	1,680	0,260	4,20	1,09	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
-	-	1,80	0,400	0,260	0,72	0,19	MD	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
BERMA CUNETA CON SOBRE ANCHO - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR22+802.5 / PR22+815.6 - MI - RUTA 5003									
PR22+802,50	PR22+806,15	3,65	1,700	0,260	6,21	1,61	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta con Sobre Ancho Losa (1)
-	-	3,00	2,000	0,260	6,00	1,56	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta con Sobre Ancho Losa (2)
-	-	3,90	1,950	0,260	7,61	1,98	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta con Sobre Ancho Losa (3)
-	-	4,50	1,660	0,260	7,47	1,94	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta con Sobre Ancho Losa (4)
BERMA CUNETA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR22+816.5 / PR23+157.5 - MI - RUTA 5003									
PR22+815,60	PR22+980,00	164,40	1,180	0,260	193,99	50,44	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
PR22+992,30	PR23+020,00	27,70	1,200	0,260	33,24	8,64	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
PR23+020,00	PR23+157,50	137,50	1,050	0,260	144,38	37,54	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta
BERMA CUNETA ACCESO VEREDA - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR22+980 / PR23+992.3 - MI - RUTA 5003									
PR22+980,00	PR22+992,30	1,50	1,300	0,260	1,95	0,51	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Acceso Vereda
-	-	9,30	1,400	0,260	13,02	3,39	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Acceso Vereda
-	-	1,50	1,300	0,260	1,95	0,51	MI	5003	Pavimento Hidráulico - Berma Cuneta Acceso Vereda
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+112.5 / PR23+157 - MD - RUTA 5003									
PR23+060,00	PR23+112,50	52,50	3,650	0,260	191,63	49,82	MD	5003	Pavimento Hidráulico
LOSAS - PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO - MR45 - PR23+112.5 / PR23+157 - MD - RUTA 5003									
PR22+950,00	PR23+040,00	90,00	3,650	0,260	328,50	85,41	MD	5003	Pavimento Hidráulico
TOTAL PAVIMENTO HIDRAULICO						**742,33**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**742,30**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR22+825 / PR22+885 - MD - RUTA 5003								
PR22+885,00	PR22+910,00	25,00	0,80	0,40	8,00	MD	5003	Excavación Filtro - Material Rocoso
TOTAL EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO					**8,00**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**8,00**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024


PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ALTURA (m)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CORRECION EXCAVACION MURO PR41+200 - RUTA 5002								
PR41+200		18,00	15,30		275,40	MD	5002	EXCAVACION MURO- SECCION 1
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR31+040 - ZODME PEDREGAL - RUTA 5003								
PR31+040,00		50,20	1,43	0,67	48,10	MD	5003	Excavación primera sección
PR31+040,00		31,00	1,43	0,67	29,70	MD	5004	Excavación segunda sección
PR31+040,00		60,40	1,43	0,67	57,87	MD	5005	Excavación tercera sección
PR31+040,00		124,00	1,25	0,80	124,00	MD	5006	Excavación cuarta sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR33+920,00	PR33+998,00	78,00	0,60	1,00	46,80	MD	5003	Excavación para filtro
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR33+956,00	PR34+037,60	81,60	0,80	0,71	46,35	MI	5003	Excavación para filtro
PR33+956,00	PR33+969,70	13,70	0,80	0,71	7,78	MI	5003	Excavación para filtro
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE CIERER - EXCAVACIÓN - PR42+720 - MI - RUTA 5003								
PR42+720,00		7,65	0,30	0,30	0,69	MD	5003	Excavación Bordillo
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR20+530 / PR20+630 - MI - RUTA 5003								
PR20+530,00	PR20+630,00	88,40	0,60	1,00	53,04	MI	5003	Excavación Filtro - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR22+925 / PR22+990 - MD - RUTA 5003								
PR22+925,00	PR22+990,00	65,00	1,40	1,20	109,20	MD	5003	Excavación Filtro - Material Común
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - EXCAVACIÓN TUBERÍA Y CAJA DE ENCOLE - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	9,10	2,00	2,10	38,22	MD	5003	Excavación Tubería y caja de encole - Material Común
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR DESCOLE ODT - EXCAVACIÓN - PR09+600 - MI- RUTA 5003								
PR9+600,00	-	8,30	1,60	0,40	5,31	MI	5003	Excavación - Material Común
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR22+825 / PR22+885 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	PR22+885,00	60,00	0,60	1,00	36,00	MD	5003	Excavación Filtro - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MI	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN CANAL ENCOLE ODT - EXCAVACIÓN - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	18,00	2,00	0,10	3,60	MI	5003	Excavación Manual - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN DENTELLÓN - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 6								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,90	MD	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - EXCAVACIÓN DENTELLÓN - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 7								
PR22+640,00	-	5,40	0,30	0,50	0,81	MD	5003	Excavación Dentellón - Material Común
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - EXCAVACIÓN - PR22+992 / PR23+115 - MD - RUTA 5003								
PR22+992,00	PR23+115,00	123,00	1,40	1,20	206,64	MD	5003	Excavación Filtro - Material Común
TOTAL EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO					**1.094,91**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**1.094,90**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	**NOMBRE**	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE - RELLENO PARA CUNETAS - PR 81+992 - PR 84+315 - MD - RUTA 1307								
PR81+992,80	PR82+096,80	104,00	1,20	0,77	96,10	MD	1307	Relleno - para obra de drenaje - Piso de Cunetas
PR81+992,80	PR82+096,80	104,00	1,10	0,70	80,08	MD	1307	Relleno - para Espaldar - hombro de Cunetas
PR84+256,00	PR84+315,80	59,80	1,20	0,68	48,80	MD	1307	Relleno - para obra de drenaje - Piso de Cunetas
PR84+256,00	PR84+315,80	59,80	1,30	0,82	63,75	MD	1307	Relleno - para Espaldar - hombro de Cunetas
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN RECEBO PARA ATRAQUE TUBERÍA - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	5,80	2,00	0,90	10,44	CALZADA	5003	Instalación de recebo - Atraque Tubería
-	-	5,80	2,00	0,50	5,80	CALZADA	5003	Instalación de recebo - Atraque Tubería
-	-	5,80	-	1,00	-2,28	CALZADA	5003	Descuento (Por tubería) - Atraque Tubería ODT
CONSTRUCCIÓN DE OBRA RECUPERACIÓN VÍA VEREDAL - PR23+040 - MI - RUTA 5003								
PR23+040,00	-	VAR	VAR	VAR	1560,78	MD	5003	Lleno con material de Recebo
TOTAL RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO					**1.863,46**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**1.863,50**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	621.1P.1	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
PILOTE TIPO CAISSONS PR57+700 PUENTE AGUA LINDA							
PR57+700,00	PILA 1	-4,37	1,00	-4,37	MI	5003	PILA 1
	PILA 2	-5,88	2,00	-5,88	MI	5003	PILA 2
	PILA 3	-8,29	3,00	-8,29	MI	5003	PILA 3
	PILA 6	-9,42	6	-9,42	MI	5003	PILA 6
	PILA 7	-6,76	7	-6,76	MI	5003	PILA 7
	PILA 8	-7,56	8	-7,56	MI	5003	PILA 8
PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA, DIÁMETRO 1.50 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO				-42,28			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				-42,30			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.3	Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR /ALTURA (m)				
PR57+660 PUENTE AGUA LINDA - LOSA - MI - RUTA 5003								
PR57+660,00		46,38	11,60	0,25	134,502	MD-MI	5003	LOSA PUENTE
		46,38	7,60	0,025	-8,812	MD-MI	5003	DESCUENTO CRESTAS
DESCUENTO DE VOLUMENES PAGADOS ACTA N°18 - PR49+960 PUENTE ZANJÓN SECO - PANTALLA DE ESTRIBO Y PLACA DE ACCESO- MI - RUTA 5003								
PR49+960,00	-	2,40	0,70	1,20	-2,02	MD-MI	5003	TOPE SÍSMICO ESTRIBO EJE A (BORDE IZQUIERDO)
	-	2,10	0,70	1,20	-1,76	MD-MI	5003	TOPE SÍSMICO ESTRIBO EJE A (BORDE DERECHO)
	-	10,00	0,30	2,99	-8,97	MD-MI	5003	PANTALLA ESTRIBO EJE A
	-	10,00	0,25	0,30	-0,75	MD-MI	5003	MÉNSULA 1 PANTALLA ESTRIBO A
	-	10,00	0,33	0,43	-1,42	MD-MI	5003	MÉNSULA 2 PANTALLA ESTRIBO A
PR49+960 PUENTE ZANJÓN SECO - PANTALLA DE ESTRIBO Y PLACA DE ACCESO- MI - RUTA 5003								
PR49+960,00	-	10,00	2,38	0,30	7,14		5003	PANTALLA ESTRIBO EJE A
	-	10,00	0,32		3,20		5003	MENSULA SUPERIOR EJE A
	-	10,00	0,08		0,80		5003	MENSULA INFERIOR EJE A
	-	2,10	1,21	0,75	1,91		5003	TOPE SÍSMICO IZQUIERDO EJE A
	-	2,40	1,21	0,75	2,18		5003	TOPE SÍSMICO DERECHO EJE A
	-	9,20	3,11	0,27	7,58		5003	CONCRETO PARA PLACA DE ACCESO EJE A
	-	3,90	3,46		13,51		5003	CONCRETO DE COLUMNAS DE PILAS #1 - EJE B
		2,10	3,46		7,27		5003	CONCRETO DE COLUMNAS DE PILAS #2 - EJE B
CONSTRUCCIÓN BORDILLO - CANALIZACION DE AGUA - PR42+720- MI - RUTA 5003								
PR42+720,00	-	7,65	0,50	0,30	1,15	MI	5003	Concreto para bordillo
CONSTRUCCIÓN BORDILLO - CANALIZACION DE AGUA - PR45+085 - MI - RUTA 5003								
PR45+085,00	-	2,30	0,19	0,15	0,07	MI	5003	Bordillo seccion normal
		0,96	0,10	0,15	0,01	MI	5003	Bordillo seccion final
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ZODME - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	7,60	0,30	3,60	-8,21	MI	5003	Concreto para Muros de Caja de Inspección - ODT (Modificación de Cantidad memoria con medidas mal tomadas)
-	-	7,20	0,40	3,60	10,368	MI	5003	Concreto para Muros de Caja de Inspección - ODT
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - CONCRETO LOSAS Y MUROS - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	4,45	0,30	3,40	4,539	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (1)
-	-	7,20	0,30	3,30	7,128	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (2)
-	-	2,05	0,30	3,30	2,030	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (3)
-	-	2,60	0,30	1,50	1,170	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (4)
-	-	2,20	0,30	2,00	1,320	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (5)
-	-	0,30	1,35	0,30	0,122	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (6)
-	-	0,30	0,30	1,65	0,149	MD	5003	Concreto para Muro lateral - Caja de Encole Box Culvert (7)
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR23+210,00	-	6,00	0,30	3,70	6,660	MI	5003	Concreto para Vástago - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	3,50	6,300	MI	5003	Concreto para Vástago - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	3,90	7,020	MI	5003	Concreto para Vástago - Modulo 3
-	-	0,60	0,30	3,50	0,630	MI	5003	Concreto para Vástago Ajuste T- Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PANTALLA, VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 2								
PR22+750,00	-	6,00	1,50	0,60	5,400	MI	5003	Concreto para Viga Cabezal - Modulo 2
-	-	6,00	0,30	5,06	9,108	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 2
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PANTALLA, VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+750,00	-	6,00	1,50	0,60	5,400	MI	5003	Concreto para Viga Cabezal - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	1,80	0,30	2,85	1,539	MD	5003	Concreto para Muro (1) Caja de Encole - ODT
-	-	1,80	0,30	2,85	1,539	MD	5003	Concreto para Muro (2) Caja de Encole - ODT
-	-	1,20	0,30	1,65	0,594	MD	5003	Concreto para Muro (3) Caja de Encole - ODT
-	-	1,20	0,30	2,10	0,756	MD	5003	Concreto para Muro (3) Caja de Encole - ODT
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	7,20	0,40	2,28	6,566	MI	5003	Concreto para Muros Caja (Segunda Elevación) - ODT
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	15,20	0,20	1,10	3,344	MI	5003	Concreto para Muros Canal de Dicipador
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR DESCOLE ODT- CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	11,60	0,20	1,40	3,248	MI	5003	Concreto para Losa Canal de Dicipador
-	-	23,20	1,10	0,20	5,104	MI	5003	Concreto para Muros Canal de Dicipador
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR CONEXIÓN DESCOLE ODT Y CAJA - CONCRETO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	11,62	0,20	1,40	3,254	MI	5003	Concreto para Losa Canal de Dicipador
-	-	23,24	2,13	0,20	9,900	MI	5003	Concreto para Muros Canal de Dicipador
-	-	1,00	0,20	3,40	0,680	MI	5003	Conexión tubería con caja
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	2,80	5,040	MI	5003	Concreto para Vástago - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	3,10	5,580	MI	5003	Concreto para Vástago - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	2,50	4,500	MI	5003	Concreto para Vástago (Primera Elevación) - Modulo 5
CONSTRUCCIÓN CANAL ENCOLE - CONCRETO LOSAS Y MUROS - PR22+640 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	11,90	2,40	0,10	2,856	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (1)
-	-	1,60	1,50	0,20	0,480	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (2)
-	-	0,80	1,50	0,20	0,240	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (3)
-	-	0,60	1,40	0,20	0,168	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (4)
-	-	1,50	0,60	0,40	0,360	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (5)
-	-	1,50	1,30	0,20	0,390	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (6)
-	-	0,65	1,20	0,20	0,156	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (7)
-	-	0,40	0,70	0,20	0,056	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (8)
-	-	0,80	1,00	0,20	0,160	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (9)
-	-	0,90	0,25	0,20	0,045	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (10)
-	-	1,10	0,90	0,20	0,198	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (11)
-	-	0,20	0,20	0,20	0,008	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (12)
-	-	0,70	0,20	0,60	0,084	MD	5003	Concreto para losa y muros canal (12)
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - CONCRETO LOSAS - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	7,20	1,40	0,10	1,008	MD	5003	Concreto Losa de Conducción Caja de encole - Muro Posterior
-	-	3,40	1,30	0,10	0,442	MD	5003	Concreto Losa de Conducción Caja de encole - Muro Posterior
-	-	1,30	0,30	1,20	0,468	MD	5003	Concreto Losa de Conducción Caja de encole - Muro Posterior

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.3	Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR /ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+750,00	-	6,00	1,50	0,60	5,400	MI	5003	Concreto para Viga Cabezal - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO VIGA CABEZAL Y VÁSTAGO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+750,00	-	6,00	0,30	5,55	9,990	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 3
-	-	1,00	0,30	3,15	0,945	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 3 / Ajuste TN
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA Y VASTAGO - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 6								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	2,50	4,500	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 6
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA Y VASTAGO - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 7								
PR22+640,00	-	5,40	0,30	2,65	4,293	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 7
-	-	0,60	0,30	1,80	0,324	MI	5003	Concreto para Vastago - Modulo 7 / Ajuste TN
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**298,90**			

Observaciones:






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.3.1	Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
PR49+960 PUENTE AGUA LINDA - ESTRIBOS Y MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO - MI - RUTA 5003								
PR49+960,00		2,00	0,35	5,20	-3,162	MD-MI	5003	ALETA BORDE IZQUIERDO ESTRIBO EJE A
		2,00	0,35	4,76	-2,857	MD-MI	5003	ALETA BORDE DERECHO ESTRIBO EJE A
PR49+960,00		2,00	5,10	0,36	3,672	MD-MI	5003	ALETA BORDE IZQUIERDO ESTRIBO EJE A
		2,00	4,70	0,36	3,384	MD-MI	5003	ALETA BORDE DERECHO ESTRIBO EJE A
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 1
-	-	6,00	2,10	0,30	3,780	MI	5003	Concreto para Zarpa - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+590,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 3
-	-	6,00	2,85	0,30	5,130	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 3
-	-	6,00	2,10	0,30	3,780	MI	5003	Concreto para Zarpa - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 4
-	-	6,00	2,10	0,30	3,780	MI	5003	Concreto para Zarpa - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 5
-	-	6,00	2,10	0,30	3,780	MI	5003	Concreto para Zarpa - Modulo 5
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA Y VASTAGO - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 6								
PR22+640,00	-	6,00	0,30	0,50	0,900	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 6
-	-	6,00	2,10	0,30	3,780	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 6
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO DENTELLÓN, ZARPA Y VASTAGO - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 7								
PR22+640,00	-	5,40	0,30	0,50	0,810	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 7
-	-	5,40	2,10	0,30	3,402	MI	5003	Concreto para Dentellón - Modulo 7
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA					**34,68**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**34,70**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.4	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO LONGITUDINAL M.I. - SECTOR PR54 CERTEGUI								
PR54+298,00	PR54+309,20	11,20	0,23	0,28	0,72	MI	1307	Base bordillo y elevación
PR54+309,20	PR54+316,50	7,30	0,45	0,50	1,64	MI	1307	Base zarpa bordillo
PR54+309,20	PR54+316,50	7,30	0,20	0,28	0,41	MI	1307	Elevación bordillo
PR54+316,50	PR54+323,60	7,10	0,23	0,34	0,56	MI	1307	Base bordillo y elevación
PR54+323,60	PR54+331,50	7,90	0,60	0,30	1,42	MI	1307	Base zarpa bordillo
PR54+323,60	PR54+331,50	7,90	0,20	0,30	0,47	MI	1307	Elevación bordillo
PR54+368,00	PR54+435,70	67,70	0,45	0,50	15,23	MI	1307	Base zarpa bordillo
PR54+368,00	PR54+435,70	67,70	0,20	0,28	3,79	MI	1307	Elevación bordillo
CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A PREDIOS - SECTOR PR84 DOÑA JOSEFA								
PR84+360,00	PR84+360,00	2,05	7,21	0,15	2,22	MD	1307	Acceso vehicular a predio
PR84+620,00	PR84+620,00	2,07	7,23	0,15	2,24	MD	1307	Acceso vehicular a predio
PR84+680,00	PR84+680,00	2,14	7,60	0,15	2,44	MD	1307	Acceso vehicular a predio
PR84+680,00	PR84+680,00	2,14	6,70	0,15	2,15	MI	1307	Acceso vehicular a predio
PR84+760,00	PR84+760,00	2,12	6,30	0,15	2,00	MD	1307	Acceso vehicular a predio
PR34+040 -CANAL DISIPADOR - MI - RUTA 5003								
PR34+040,00		49,50	0,81	0,15	6,014	MD	5003	PLACA CANAL
CONCRETO ZANJON SECO PR49+960 MD - RUTA 5003								
PR49+960,00		9,30	3,10	0,05	1,44	MD-MI	5003	SOLADO DE PLACA DE ACCESO ESTRIBO EJE A
PR7+658 - MURO CONTENCION - MI - RUTA 50RS01								
PR7+658,00		72,00	2,10	0,70	-105,84	MD	50RS01	Solado viga
PR7+658 - MURO CONTENCION - MI - RUTA 50RS01								
PR7+658,00		72,00	2,10	0,07	10,584	MD	50RS01	Solado viga
TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA					**-52,50**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**-52,50**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM		630.6	Concreto resistencia f'c 14 MPa				m3	
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR17+440 - MI - RUTA 5003 - MODULO 17								
PR17+440,00	-	6,00	1,50	0,05	0,450	MI	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 17
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE ODT - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+810 - MI - RUTA 5003								
PR22+810,00	-	5,40	1,30	0,05	0,351	MI	5003	Solado para Canal descole - ODT
CONSTRUCCIÓN CANAL DESCOLE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+225 - MI - RUTA 5003								
PR23+225,00	-	4,00	1,40	0,05	0,280	MI	5003	Solado para Canal descole ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR23+210,00	-	6,00	2,90	0,05	0,870	MI	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR23+040,00	-	11,40	2,50	0,05	1,425	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ZODME - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	2,20	2,20	0,05	0,242	MI	5003	Solado para Caja de Inspección - ODT
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE BOX CULVERT - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	3,40	3,00	0,12	1,224	MD	5003	Solado para Caja de Encole Box culvert (1)
-	-	4,35	3,30	0,12	1,723	MD	5003	Solado para Caja de Encole Box culvert (2)
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR23+040 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR23+040,00	-	5,00	3,00	0,05	0,750	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 5
CONSTRUCCIÓN CAJA DE ENCOLE - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	2,00	2,00	0,05	0,200	MD	5003	Solado para Caja de Encole - ODT
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+590,00	-	6,00	2,10	0,05	0,630	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+590,00	-	6,00	2,90	0,05	0,870	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 2								
PR22+750,00	-	6,00	1,60	0,05	0,480	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 2
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+750,00	-	6,00	1,60	0,05	0,480	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 3
INYECCIÓN TUBERÍA EXISTENTE - CONCRETO DE 14 MPa - PR22+820 - MI - RUTA 5003								
PR22+820,00	-	13,00	0,61	0,292	3,80	MI	5003	Inyección tubería existente - Tubería de D = 24"
INYECCIÓN TUBERÍA EXISTENTE Y POCETA - CONCRETO DE 14 MPa - PR22+855 - MI - RUTA 5003								
PR22+855,00	-	6,00	0,61	0,292	1,75	MI	5003	Inyección tubería existente - Tubería de D = 24"
-	-	1,15	1,20	0,600	0,828	MI	5003	Inyección Poceta - Caja de encole
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR DESCOLE ODT - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
PR9+600,00	-	11,60	1,60	0,10	1,856	MI	5003	Solado para canal dicipador
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
PR22+640,00	-	6,00	2,20	0,05	0,660	MD	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 3
-	-	0,30	2,20	0,80	0,528	MD	5003	Recalce Escala Solado Muro de Contención - Modulo 3
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
PR22+640,00	-	6,00	2,20	0,05	0,660	MD	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 4
-	-	0,40	2,20	0,30	0,264	MD	5003	Recalce Escala Solado Muro de Contención - Modulo 4
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
PR22+640,00	-	6,00	2,20	0,05	0,660	MD	5003	Solado para Muro de Contención - Modulo 5
-	-	0,30	2,20	0,80	0,528	MD	5003	Recalce Escala Solado Muro de Contención - Modulo 5
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
PR22+750,00	-	6,00	1,60	0,05	0,480	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 1
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 6								
PR22+640,00	-	6,00	2,20	0,05	0,660	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 6

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	630.6	Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - SOLADO DE LIMPIEZA DE 14 MPa - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 7								
PR22+640,00	-	5,40	2,20	0,05	0,594	MI	5003	Solado para Muro de contención - Modulo 7

TOTAL CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	23,25	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	23,20	

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (Incluye transporte)								kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA		ELEMENTO		DIAMET. (PG)	LONG. (m)	CANT	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
ACERO DE REFUERZO CUNETAS - PR82+000 / PR85+000 M.D.										
PR81+992,9/PR82+027,3	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Longitudinal		3/8	1,40	173	0,56	135,24
PR82+027,3/PR82+032	3	Cuneta Batea	Acero refuerzo cuneta batea	Longitudinal		3/8	2,00	24	0,56	26,88
PR82+032/PR82+036,8	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Longitudinal		3/8	1,40	25	0,56	19,21
PR82+036,8/PR82+058,6	3	Cuneta Descarga	Acero refuerzo cuneta descarga	Longitudinal		3/8	3,40	110	0,56	208,49
PR84+256/PR84+342,7	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Longitudinal		3/8	1,40	434	0,56	340,26
PR84+342,7/PR84+355	3	Cuneta de remate caja	Acero cuneta remate	Longitudinal		3/8	2,21	62	0,56	76,73
PR84+355/PR84+356,74	3	Realce caja alivia dero de cuneta izquierdo	Acero aliviadero izquierdo	Longitudinal		3/8	1,03	9	0,56	5,31
PR84+355/PR84+356,74	3	Realce caja alivia dero de cuneta derecho	Acero aliviadero derecho	Longitudinal		3/8	0,33	9	0,56	1,70
PR81+907,3/PR82+027,3	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Transversal		3/8	34,40	8	0,56	144,48
PR82+027,3/PR82+032	3	Cuneta Batea	Acero refuerzo cuneta batea	Transversal		3/8	4,70	11	0,56	27,64
PR82+032/PR82+036,8	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Transversal		3/8	4,80	8	0,56	20,16
PR82+036,8/PR82+058,6	3	Cuneta Descarga	Acero refuerzo cuneta descarga	Transversal		3/8	21,80	18	0,56	213,64
PR84+256/PR84+342,7	3	Cuneta Lineal (Tipo)	Acero de refuerzo placa y bordillo	Transversal		3/8	86,70	8	0,56	364,14
PR84+342,7/PR84+355	3	Cuneta de remate caja	Acero cuneta remate	Transversal		3/8	12,30	12	0,56	79,56
PR84+355/PR84+356,74	3	Realce caja alivia dero de cuneta izquierdo	Acero aliviadero izquierdo	Transversal		3/8	1,74	6	0,56	5,51
PR84+355/PR84+356,74	3	Realce caja alivia dero de cuneta derecho	Acero aliviadero derecho	Transversal		3/8	1,74	2	0,56	2,09
		ACERO DE REFUERZO ACCESOS - PR83 / PR85								
PR84+360,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Longitudinal		1/2	7,21	11	0,994	77,04
PR84+620,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Longitudinal		1/2	7,23	11	0,994	77,97
PR84+680,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Longitudinal		1/2	7,60	11	0,994	84,61
PR84+680,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Longitudinal		1/2	6,70	11	0,994	74,59
PR84+760,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Longitudinal		1/2	6,30	11	0,994	69,51
PR84+360,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Transversal		1/2	2,05	37	0,994	74,48
PR84+620,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Transversal		1/2	2,07	37	0,994	75,41
PR84+680,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Transversal		1/2	2,14	39	0,994	81,90
PR84+680,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Transversal		1/2	2,14	34	0,994	72,32
PR84+760,00	4	Acceso vehicular predio	Acero de refuerzo parrilla	Transversal		1/2	2,12	32	0,994	67,43
MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA CONFINAMIENTO DE LA BANCA - CERTEGUI										
PR54+298,0 - PR54+309,2	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Flejes acero de refuerzo	Transversal		3/8	11,20	3	0,56	18,82
PR54+309,2 - PR54+316,5	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Flejes acero de refuerzo	Transversal		3/8	7,30	7	0,56	29,64
PR54+316,5 - PR54+323,6	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Flejes acero de refuerzo	Transversal		3/8	7,10	3	0,56	11,93
PR54+323,6 - PR54+331,5	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Flejes acero de refuerzo	Transversal		3/8	7,90	7	0,56	28,76
PR54+368,0 - PR54+435,7	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Flejes acero de refuerzo	Transversal		3/8	67,70	7	0,56	274,86
PR54+298,0 - PR54+309,2	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Acero longitudinal	Longitudinal		3/8	0,50	57	0,56	15,82
PR54+309,2 - PR54+316,5	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Acero longitudinal	Longitudinal		3/8	1,35	37	0,56	27,97
PR54+316,5 - PR54+323,6	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Acero longitudinal	Longitudinal		3/8	0,50	36	0,56	10,08
PR54+323,6 - PR54+331,5	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Acero longitudinal	Longitudinal		3/8	1,20	40	0,56	26,88
PR54+368,0 - PR54+435,7	3	Acero refuerzo muro confinamiento	Acero longitudinal	Longitudinal		3/8	1,35	339	0,56	256,28
CONSTRUCCIÓN ESTRIBO -ALETAS- TOPES SIMISMO LOSA APROXIMACION - REFUERZO - PR49+960 - MI - RUTA 5003										
	4	ALETAS- TOPES SIMISMO LOSA APROXIMACION - REFUERZO - PR49+960 - MI - RUTA 5003	LONGITUDINAL			1/2	12,00	36	0,994	429,41
	4		LONGITUDINAL			1/2	10,00	9	0,994	89,46
	3		TRANSVERSAL 1			3/8	1,37	693	0,56	531,67
	3		TRANSVERSAL 2			3/8	1,94	693	0,56	752,88
	4		LONGITUDINAL			1/2	12,00	27	0,994	322,06
	4		LONGITUDINAL			1/2	7,00	9	0,994	62,62
	4		LONGITUDINAL			1/2	2,87	9	0,994	25,68
	4		LONGITUDINAL			1/2	6,10	9	0,994	54,57
	3		TRANSVERSAL 1			3/8	1,37	537	0,56	411,99
	3		TRANSVERSAL 2			3/8	1,94	537	0,56	583,40
	3		TRANSVERSAL MODULO 4			3/8	1,37	78	0,56	59,84
	3		TRANSVERSAL MODULO 4			3/8	1,94	78	0,56	84,74
	3		TRANSVERSAL MODULO 5			3/8	1,37	132	0,56	101,27
	3		TRANSVERSAL MODULO 5			3/8	1,94	132	0,56	143,40
	3		TRANSVERSAL MODULO 5			3/8	1,37	30	0,56	23,02
	3		TRANSVERSAL MODULO 5			3/8	1,06	15	0,56	8,90
CONSTRUCCIÓN ESTRIBO -ALETAS- TOPES SIMISMO LOSA APROXIMACION - REFUERZO - PR49+960 - MI - RUTA 5003										
	10	ESTRIBO EJE A	FML-01	Refuerzo Inferior		1-1/4"	11,85	40,00	6,404	3035,50
	5		FML-02	Refuerzo Lateral		5/8	11,25	19,00	1,552	331,74
	5		FML-02A	Refuerzo Lateral		5/8	5,00	3,00	1,552	23,28
	5		FML-02B	Refuerzo Lateral		5/8	6,00	3,00	1,552	27,94
	6		FML-03	Estribo		3/4	6,95	84,00	2,235	1304,79
	7		FML-04	Estribo		7/8	5,85	4,00	3,042	71,18
	6		FML-05	Gancho en C		3/4	5,45	4,00	2,235	48,72
	6		FML-06	Gancho en C		3/4	3,85	4,00	2,235	34,42
	6		FML-07	Gancho Vertical		3/4	2,35	88,00	2,235	462,20
	7		FML-07a	Gancho Vertical		7/8	2,45	2,00	3,042	14,91
	4		FML-08	Refuerzo Vertical Pantalla Trasdós		1/2	3,55	100,00	0,994	352,87
	4		FML-09	Refuerzo Vertical Pantalla Intradós		1/2	3,55	50,00	0,994	176,44
	4		FML-10	Refuerzo Horizontal pantalla Trasdós e Intradós		1/2	9,90	28,00	0,994	275,54
	4		FML-11	Refuerzo Horizontal pantalla Trasdós e Intradós		1/2	6,85	2,00	0,994	13,62
	4		FML-12	Refuerzo Horizontal pantalla Trasdós e Intradós		1/2	2,45	2,00	0,994	4,87
	4		FML-13	Refuerzo Gancho Ménsula Intermedia		1/2	1,30	47,00	0,994	60,73
	5		FML-14	Refuerzo Para Losa de Aproximación		5/8	1,00	16,00	1,552	24,83
	4		FML-15	Refuerzo Longitudinal de Ménsula Intermedia		1/2	9,10	4,00	0,994	36,18
	6		FML-16	Refuerzo Horizontal Inferior y superior Intermedios		3/4	5,00	16,00	2,235	178,80
	6		FML-17	Refuerzo transversal C		3/4	4,85	52,00	2,235	583,67
	4		FML-18	Refuerzo Gancho Ménsula Superior		1/2	1,95	50,00	0,994	96,92
	4		FML-19	Refuerzo Longitudinal de Ménsula Superior		1/2	9,90	4,00	0,994	39,36
	4	ALETA BORDE IZQUIERDO ESTRIBO EJE A	FLM-01	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	1,80	8,00	0,994	14,31
	5		FLM-02	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	1,80	8,00	1,552	22,35
	4		FLM-03	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	2,60	3,00	0,994	7,75
	5		FLM-04	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	2,60	3,00	1,552	12,11
	4		FLM-05	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	2,45	23,00	0,994	56,01
	5		FLM-06	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	2,50	5,00	1,552	19,40
	4		FLM-07A	Refuerzo Horizontal		1/2	1,45	2,00	0,994	2,88
	4		FLM-08	Refuerzo Vertical Trasdós e Intradós		1/2	2,50	20,00	0,994	49,70
	4		FLM-09	Refuerzo Vertical Intradós		1/2	2,80	10,00	0,994	27,83
	5		FLM-10	Refuerzo Vertical Trasdós		5/8	2,80	10,00	1,552	43,46
	4	ALETA BORDE DERECHO ESTRIBO EJE A	FLM-01	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	1,80	8,00	0,994	14,31
	5		FLM-02	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	1,80	8,00	1,552	22,35
	4		FLM-03	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	2,60	3,00	0,994	7,75
	5		FLM-04	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	2,60	3,00	1,552	12,11
	4		FLM-05	Refuerzo Horizontal Intradós		1/2	2,45	17,00	0,994	41,40
	5		FLM-06	Refuerzo Horizontal Trasdós		5/8	2,50	5,00	1,552	19,40
	4		FLM-07	Refuerzo Horizontal		1/2	1,05	2,00	0,994	2,09
	4		FLM-08	Refuerzo Vertical Trasdós e Intradós		1/2	2,50	20,00	0,994	49,70
	4		FLM-09	Refuerzo Vertical Intradós		1/2	2,35	10,00	0,994	23,36
	5		FLM-10	Refuerzo Vertical Trasdós		5/8	2,30	10,00	1,552	36,47
	6	TOPE SÍSMICO ESTRIBO EJE A (2)	FLM-01	Refuerzo Vertical		3/4	4,30	22,00	2,235	422,86
	6		FLM-02	Estribo Vertical		3/4	5,45	2,00	2,235	53,20
	5		FLM-03	Estribo Horizontal		5/8	4,25	12,00	1,552	158,30
	5	LOSA DE APROXIMACIÓN ESTRIBO EJE A	FLM-01	Refuerzo Longitudinal Inferior		5/8	3,20	46,00	1,552	228,45
	5		FLM-02	Refuerzo Transversal Inferior		5/8	3,45	15,00	1,552	220,00
	4		FLM-03	Refuerzo Longitudinal Superior		1/2	3,20	46,00	0,994	146,32
	4		FLM-04	Refuerzo Transversal Superior		1/2	3,40	15,00	0,994	140,15
CONSTRUCCIÓN PLACA PUENTE AGUALINDA - REFUERZO - PR57+600- RUTA 5003										
	4	PLACA	PARRILLA INFERIOR	TRANSVERSAL		1/2	12,00	340	0,994	4055,52
	4			LONGITUDINAL		1/2	6,00	17	0,994	101,39
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	55	0,994	656,04
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	51	0,994	608,33
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	165	0,994	1968,12
	4			LONGITUDINAL		1/2	4,45	22	0,994	97,31
	5	PLACA	PARRILLA SUPERIOR	TRANSVERSAL		5/8	12,00	506	1,552	9423,74
	4			LONGITUDINAL		1/2	6,00	18	0,994	107,35
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	21	0,994	250,49
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	72	0,994	858,82
	4			LONGITUDINAL		1/2	12,00	63	0,994	751,46
	4			LONGITUDINAL		1/2	4,45	11	0,994	48,66
CONSTRUCCIÓN PILAS EJE B - REFUERZO - PR49+960 - MI - RUTA 5003										
	10	PILA 1 ESTRIBO EJE B - NUCLEO		Refuerzos longitudinal		1-1/4"	12,00	30	6,404	2305,44
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	12,00	20	6,404	1536,96
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	9,70	20	6,404	1242,38
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	9,45	30	6,404	1815,53
	5			Refuerzo tranversal - aros@ 0,125m		5/8	5,70	30	1,552	265,39
	6			Refuerzo tranversal - aros@ 0,075m		3/4	7,00	44	2,235	688,38
	3					3/8	7,00	147	0,560	576,24
	3	ANILLOS	Pila #1 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		3/8	6,80	78	0,56	297,02
	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,10	442	0,56	272,27
	10	PILA 2 ESTRIBO EJE B - NUCLEO		Refuerzos longitudinal		1-1/4"	12,00	30	6,404	2305,44
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	12,00	20	6,404	1536,96
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	9,70	20	6,404	1242,38
	10			Refuerzos longitudinal		1-1/4"	9,45	30	6,404	1815,53
	5			Refuerzo tranversal - aros@ 0,125m		5/8	5,70	30	1,552	265,39
	6			Refuerzo tranversal - aros@ 0,075m		3/4	7,00	44	2,235	688,38
	3					3/8	7,00	147	0,560	576,24
	3	ANILLOS	Pila #2 - Anillos 1 al 14	Refuerzo Transversal		3/8	6,80	87	0,56	331,30
	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,10	490	0,56	301,59
CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCION - REFUERZO - PR7+638 - MI - RUTA 90RS01										
	5	ESTRUCTURA VIGA Y PANTALLA		PANTALLA MODULO 8-7-6	VERTICAL INTRADOS		5/8	4,30	171	1,552	1141,19
	6				VERTICAL TRADOS		3/4	4,40	228	2,235	2242,15
	8				LONGITUDINAL PARRILLA SUPERIOR		1	12,00	21	3,973	1001,20
	8				LONGITUDINAL PARRILLA INFERIOR		1	12,00	21	3,973	1001,20
	10			VIGA CABEZAL 8-7-6	LONGITUDINAL PARRILLA LATERAL		1-1/4"	12,00	36	6,404	2766,53
	6				FLEJES #6 A 30 cm		3/4	5,30	93	2,235	1101,63
	3				FLEJES #3 A 30 cm		3/8	2,20	93	0,56	114,58
	3				FLEJES #3 A 30 cm		3/8	0,80	558	0,56	249,98

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (Incluye transporte)								kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA		ELEMENTO		DIAMET. (PG)	LONG. (m)	CANT.	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
	5			AROS CAISSON		5/8	4,00	96	1,552	595,97
	5		PANTALLA 5-4-3-2-1	VERTICAL INTRADOS		5/8	4,30	285	1,552	1901,58
	6			VERTICAL TRADOS		3/4	4,40	380	2,235	3736,92
	8			LONGITUDINAL PARRILLA SUPERIOR		1	12,00	21	3,973	1001,20
	8			LONGITUDINAL PARRILLA SUPERIOR		1	11,65	7	3,973	324,00
	8	ESTRUCTURA VIGA Y PANTALLA		LONGITUDINAL PARRILLA INFERIOR		1	12,00	21	3,973	1001,20
	8		VIGA CABEZAL 5-4-3-2-1	LONGITUDINAL PARRILLA INFERIOR		1	11,65	7	3,973	324,00
	10			LONGITUDINAL PARRILLA LATERAL		1-1/4"	12,00	48	6,404	3688,70
	10			LONGITUDINAL PARRILLA LATERAL		1-1/4"	4,35	12	6,404	334,29
	6			FLEJES #6 A 30 cm		3/4	5,30	155	2,235	1836,05
	3			FLEJES #3 A 30 cm		3/8	2,20	155	0,56	190,96
	3			FLEJES #3 A 30 cm		3/8	0,80	930	0,56	416,64
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO - PR7+658- RUTA 50RS01										
	4			LONGITUDINA		1/2	12,00	140	0,994	1669,92
	4	MURO DE CONTENCIÓN ZOOME	VASTAGO MURO	LONGITUDINAL		1/2	6,00	140	0,994	834,96
	5			LONGITUDINA		5/8	12,00	140	1,552	2607,36
	5			LONGITUDINAL		5/8	6,00	140	1,552	1303,68
CONSTRUCCIÓN CUNETAS - REFUERZO - PR34+040- MI -MD- RUTA 5003										
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	200	0,56	257,60
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	480	0,56	228,48
	3		CUNETAS IRREGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,56	9	0,56	12,90
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,16	14	0,56	9,09
	3	MARGEN DERECHO	CUNETAS IREGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,56	9	0,56	12,90
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,16	14	0,56	9,09
	3		ACCESO A FINCA TIPO BATEA	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	8	0,56	10,30
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,36	49	0,56	37,32
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	55	0,56	70,84
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	132	0,56	62,83
	3		CUNETAS IREGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,56	9	0,56	12,90
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,16	12	0,56	7,80
	3	MARGEN IZQUIERDO	ACCESO A FINCA TIPO BATEA	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	8	0,56	10,30
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,36	38	0,56	28,94
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	60	0,56	77,28
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	140	0,56	66,64
CONSTRUCCIÓN CUNETAS TRIANGULAR - IRREGULARES Y DE ACCESO A PREDIOS - REFUERZO - MI - RUTA 5003										
MARGEM IZQUIERDO										
	3		CUNETAS REGULARES BORDE IZQUIERDO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	15	0,56	19,32
	3	MARGEN IZQUIERDO		ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	36	0,56	17,14
	3		CUNETAS IREGULARES BORDE IZQUIERDO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	1,60	5	0,56	4,48
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,10	9	0,56	5,54
	3			ACERO LONGITUDINAL		3/8	0,75	4	0,56	1,68
MARGEN DERECHO										
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	35	0,56	45,08
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	84	0,56	39,98
	3		CUNETAS IREGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,31	4	0,56	5,17
	3			ACERO LONGITUDINAL		3/8	0,75	3	0,56	1,26
	3			ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,43	2	0,56	2,72
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,10	13	0,56	8,01
	3		CUNETAS ACCESO A FINCA	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	8	0,56	10,30
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,30	12	0,56	8,74
	3	MARGEN DERECHO	CUNETAS ACCESO A FINCA	ACERO LONGITUDINAL		3/8	1,90	24	0,56	25,54
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,30	33	0,56	24,02
	3		CUNETAS IREGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,60	4	0,56	5,82
	3			ACERO LONGITUDINAL		3/8	1,13	3	0,56	1,90
	3			ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,80	2	0,56	3,14
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	1,10	14	0,56	8,62
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	2,30	140	0,56	180,32
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	336	0,56	159,94
	3		CUNETAS REGULARES BORDE DERECHO	ACERO LONGITUDINAL		3/8	0,65	5	0,56	1,82
	3			ACERO TRANSVERSAL		3/8	0,85	3	0,56	1,43
CONSTRUCCIÓN BORDILLO MI - REFUERZO - PR34+040- RUTA 5003										
	3	CANAL	CANAL DISIPADOR	TRANSVERSAL		3/8	2,15	248	0,56	298,59
	4			LONGITUDINAL		1/2	6,00	90	0,994	536,76
CONSTRUCCIÓN BORDILLO MI - REFUERZO - PR42+720- RUTA 5003										
	4	BORDILLO	BORDILLO	TRANSVERSAL		1/2	1,36	40	0,994	54,07
	3			LONGITUDINAL		3/8	7,65	6	0,56	25,70
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										0
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #3	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,50	26	3,973	464,84
-	4	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #4	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,50	26	3,973	464,84
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										
-	4		Pila #3 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #4 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,00	195	0,56	109,20
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 3 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #5	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,00	26	3,973	413,19
-	4	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #6	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,00	26	3,973	413,19
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 3 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										
-	4		Pila #5 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #6 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,00	195	0,56	109,20
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 1 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #1	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,00	26	3,973	413,19
-	4	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Pila #2	Refuerzo Longitudinal		1	9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1	4,00	26	3,973	413,19
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 1 - PR22+750 - MI - RUTA 5003										
-	4		Pila #1 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3	MURO DE CONTENCIÓN		Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #2 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8	1,00	195	0,56	109,20
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO SOBRE ANCHO - PR20+530 / PR20+590.5 - MI - RUTA 5003										
-	4		Losa #1	Refuerzo Transversal		1/2	3,35	4	0,994	13,32
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	0,55	19	0,994	10,39
-	4		Losa #2	Refuerzo Transversal		1/2	4,30	5	0,994	21,37
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	0,80	22	0,994	17,49
-	4		Losa #3	Refuerzo Transversal		1/2	3,80	6	0,994	22,66
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,20	19	0,994	22,66
-	4		Losa #4	Refuerzo Transversal		1/2	3,80	8	0,994	30,22
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,50	19	0,994	28,33
-	4		Losa #5	Refuerzo Transversal		1/2	3,60	10	0,994	35,78
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,88	18	0,994	33,64
-	4		Losa #6	Refuerzo Transversal		1/2	3,90	12	0,994	46,52
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	2,20	20	0,994	43,74
-	4		Losa #7	Refuerzo Transversal		1/2	3,30	14	0,994	45,92
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	2,95	17	0,994	49,85
-	4		Losa #8	Refuerzo Transversal		1/2	3,00	15	0,994	44,73
-	4	CONSTRUCCIÓN SOBRE ANCHO PAVIMENTO HIDRAULICO		Refuerzo Transversal		1/2	3,05	17	0,994	51,54
-	4		Losa #9	Refuerzo Transversal		1/2	3,00	17	0,994	50,69
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,15	17	0,994	53,23
-	4		Losa #10	Refuerzo Transversal		1/2	2,76	17	0,994	46,64
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,55	16	0,994	56,46
-	4		Losa #11	Refuerzo Transversal		1/2	2,80	18	0,994	50,10
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,65	17	0,994	61,68
-	4		Losa #12	Refuerzo Transversal		1/2	2,75	18	0,994	49,20
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,67	17	0,994	62,02
-	4		Losa #13	Refuerzo Transversal		1/2	3,07	18	0,994	54,93
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,65	17	0,994	61,68
-	4		Losa #14	Refuerzo Transversal		1/2	2,75	19	0,994	51,94
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,65	16	0,994	58,05
-	4		Losa #15	Refuerzo Transversal		1/2	3,05	18	0,994	54,57
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,50	17	0,994	59,14
-	4		Losa #16	Refuerzo Transversal		1/2	2,95	18	0,994	52,78
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,45	17	0,994	58,30
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO CONECTORES - PR20+530 / PR20+590.5 - MI - RUTA 5003										
-	3	PAVIMENTO HIDRAULICO	Berma cuneta	Refuerzo Transversal		3/8	0,70	91	0,56	35,67
-	3		Sopotes acero para separación de aceros	Refuerzo Transversal		3/8	0,70	48	0,56	18,82
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO SOBRE ANCHO - PR20+590.5 / PR20+620.7 - MI - RUTA 5003										
-	4		Losa #17	Refuerzo Transversal		1/2	2,90	18	0,994	51,89
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,42	17	0,994	57,79
-	4		Losa #18	Refuerzo Transversal		1/2	2,85	17	0,994	48,16
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,90	16	0,994	62,03
-	4		Losa #19	Refuerzo Transversal		1/2	4,10	16	0,994	65,21
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	3,15	21	0,994	65,75
-	4		Losa #20	Refuerzo Transversal		1/2	2,90	15	0,994	43,24
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	2,80	16	0,994	44,53
-	4		Losa #21	Refuerzo Transversal		1/2	2,90	15	0,994	43,24
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	2,55	17	0,994	43,09
-	4	CONSTRUCCIÓN SOBRE ANCHO PAVIMENTO HIDRAULICO	Losa #22	Refuerzo Transversal		1/2	3,20	12	0,994	38,17
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	2,08	16	0,994	33,08
-	4		Losa #23	Refuerzo Transversal		1/2	4,15	9	0,994	37,13
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,55	21	0,994	32,35
-	4		Losa #24	Refuerzo Transversal		1/2	3,90	7	0,994	27,14
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,30	20	0,994	25,84
-	4		Losa #25	Refuerzo Transversal		1/2	3,50	6	0,994	20,87
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	1,00	18	0,994	17,89
-	4		Losa #26	Refuerzo Transversal		1/2	2,40	4	0,994	9,54
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	0,55	13	0,994	7,11
-	4		Losa #27	Refuerzo Transversal		1/2	0,70	60	0,994	41,75
-	4			Refuerzo Transversal		1/2	0,70	30	0,994	20,87
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO BORDILLO - PR20+530 / PR20+630 - MI - RUTA 5003										
-	3	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO	Bordillo	Refuerzo Transversal - Estribos		3/8	0,70	400	0,56	156,80

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA	ELEMENTO	DIAMET. (PG)	LONG. (m)	CANT	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO BORDILLO - PR20+560 / PR20+591 - MD - RUTA 5003								
-	3	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO	Bordillo — Refuerzo Transversal - Estribos	3/8	0,70	124	0,56	48,61
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO BORDILLO - PR23+112,5 / PR23+300 - MI - RUTA 5003								
-	3	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO	Losa de empalme — Refuerzo Transversal - Estribos	3/8	0,70	750	0,56	294,00
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	62	0,994	135,58
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	18	0,56	59,47
-	4		Vástago — Refuerzo Transversal	1/2	3,50	62	0,994	215,70
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	20	0,56	66,08
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
-	3	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago y guardarueda — Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	10	0,56	33,04
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4			1/2	2,95	62	0,994	181,80
-	5		Zarpa — Refuerzo Transversal	5/8	2,30	34	1,552	121,37
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	24	0,56	79,30
-	4			1/2	4,00	62	0,994	246,51
-	5		Vástago — Refuerzo Transversal	5/8	2,20	34	1,552	116,09
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	20	0,56	66,08
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
-	3	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago y guardarueda — Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	12	0,56	39,65
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR23+210 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
-	3	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago y guardarueda — Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	30	0,56	99,12
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 2								
-	8	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Viga cabezal — Refuerzo Longitudinal - Amarre	1	5,90	20	3,973	468,81
-	4		Refuerzo Transversal - Estribo	1/2	4,00	43	0,994	170,97
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,00	62	0,994	308,14
-	5		Vástago — Refuerzo Transversal	5/8	3,40	41	1,552	216,35
-	5		Refuerzo Transversal	5/8	2,10	60	1,552	195,55
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 2								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	5,90	50	0,994	293,23
-	3		Vástago — Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	6	0,56	19,82
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
-	8	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Viga cabezal — Refuerzo Longitudinal - Amarre	1	5,90	20	3,973	468,81
-	4		Refuerzo Transversal - Estribo	1/2	4,00	43	0,994	170,97
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,70	62	0,994	351,28
-	5		Vástago — Refuerzo Transversal	5/8	3,40	41	1,552	216,35
-	5		Refuerzo Transversal	5/8	2,10	60	1,552	195,55
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR DESCOLE ODT - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Refuerzo Transversal	1/2	5,20	6	0,994	31,01
-	4			1/2	4,40	3	0,994	13,12
-	4			1/2	3,20	37	0,994	117,69
-	4			1/2	3,22	15	0,994	48,01
-	4		Losa y Muros — Refuerzo Transversal	1/2	6,00	7	0,994	41,75
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	6,00	7	0,994	41,75
-	4		Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	3,40	10	0,994	33,80
-	4		Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	3,60	10	0,994	35,78
-	4		Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	2,60	10	0,994	25,84
CONSTRUCCIÓN CANAL DICIPADOR CONEXIÓN DESCOLE ODT CON CAJA - REFUERZO LOSA Y MUROS - PR09+600 - MI - RUTA 5003								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Refuerzo Transversal	1/2	6,00	7	0,994	41,75
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	6,00	7	0,994	41,75
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,94	27	0,994	159,42
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,00	32	0,994	159,04
-	4		Losa y Muros — Refuerzo Transversal	1/2	2,42	3	0,994	7,22
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,40	24	0,994	128,82
-	4		Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	5,60	18	0,994	100,20
-	4		Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	0,80	18	0,994	14,31
PAVIMENTO HIDRÁULICO - REFUERZO CONECTORES - PR22+802.5 / PR23+157.5 - MI - RUTA 5003								
-	4	PAVIMENTO HIDRAULICO	Losas — Refuerzo Transversal	1/2	0,85	316	0,994	266,99
-	3		Berma cuneta — Refuerzo Transversal	3/8	0,70	553	0,56	216,78
PAVIMENTO HIDRAULICO - REFUERZO BERMA CUNETA CON SOBRE ANCHO - PR22+802.5 / PR22+815.6 - MI - RUTA 5003								
-	4	CONSTRUCCIÓN BERMA CUNETA CON SOBRE ANCHO PAVIMENTO HIDRAULICO	Losa #1 — Refuerzo Longitudinal	1/2	3,10	8	0,994	24,65
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	1,60	16	0,994	25,45
-	4		Losa #2 — Refuerzo Longitudinal	1/2	2,00	16	0,994	31,81
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,10	10	0,994	30,81
-	4		Losa #3 — Refuerzo Longitudinal	1/2	1,90	18	0,994	33,99
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,30	10	0,994	32,80
-	4		Refuerzo Longitudinal	1/2	2,70	1	0,994	2,68
-	4		Losa #4 — Refuerzo Longitudinal	1/2	4,00	9	0,994	35,78
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	1,70	21	0,994	35,49
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	62	0,994	135,58
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	18	0,56	59,47
-	4		Vástago — Refuerzo Transversal	1/2	3,25	62	0,994	200,29
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	22	0,56	72,69
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 4								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	62	0,994	135,58
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	18	0,56	59,47
-	4		Vástago — Refuerzo Transversal	1/2	3,55	62	0,994	218,78
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	24	0,56	79,30
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 5								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	62	0,994	135,58
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	18	0,56	59,47
-	4		Vástago — Refuerzo Transversal	1/2	2,90	62	0,994	178,72
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	24	0,56	79,30
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 1								
-	8	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Viga cabezal — Refuerzo Longitudinal - Amarre	1	5,90	20	3,973	468,81
-	4		Refuerzo Transversal - Estribo	1/2	4,00	43	0,994	170,97
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	5,00	62	0,994	308,14
-	5		Vástago — Refuerzo Transversal	5/8	3,40	41	1,552	216,35
-	5		Refuerzo Transversal	5/8	2,10	60	1,552	195,55
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Refuerzo Longitudinal - Amarre	1/2	5,90	52	0,994	304,96
-	3		Vástago — Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	6	0,56	19,82
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO PANTALLA VIGA CABEZAL VIGA CABEZAL Y MURO - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MODULO 3 AJUSTE TN								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Vástago — Refuerzo Transversal	1/2	3,70	18	0,994	66,20
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	1,60	30	0,994	47,71
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 6								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	31	0,994	61,63
-	4			1/2	5,90	4	0,994	23,46
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	62	0,994	135,58
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	18	0,56	59,47
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	2,95	62	0,994	181,80
-	3		Vástago y guardarueda — Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,90	20	0,56	66,08
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO DENTELLÓN, ZARPA, MURO Y GUARDARUEDA - PR22+640 - MI - RUTA 5003 - MODULO 7								
-	4	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	Dentellón — Refuerzo Transversal	1/2	2,00	27	0,994	53,68
-	4			1/2	5,30	4	0,994	21,07
-	4		Zarpa — Refuerzo Transversal	1/2	2,20	54	0,994	119,09
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,30	18	0,56	53,42
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	2,95	54	0,994	158,34
-	3		Vástago y guardarueda — Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	5,40	20	0,56	60,48
-	3		Refuerzo Transversal	3/8	2,65	41	0,56	60,84
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+590 - MI - RUTA 5003								
-	8	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #1 — Refuerzo Longitudinal	1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	9,00	13	3,973	464,84
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	4,00	26	3,973	413,19
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,80	68	0,994	256,85
-	8		Pila #2 — Refuerzo Longitudinal	1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	9,00	13	3,973	464,84
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	4,00	26	3,973	413,19
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+590 - MI - RUTA 5003								
-	4	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #1 - Anillos 1 al 13 — Refuerzo Transversal	1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #2 - Anillos 1 al 13 — Refuerzo Transversal	1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	1,00	195	0,56	109,20
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 1 - PR22+640 - MI - RUTA 5003								
-	8	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #1 — Refuerzo Longitudinal	1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	9,00	13	3,973	464,84
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	4,00	26	3,973	413,19
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,80	68	0,994	256,85
-	8		Pila #2 — Refuerzo Longitudinal	1	12,00	26	3,973	1239,58
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	9,00	13	3,973	464,84
-	8		Refuerzo Longitudinal	1	4,00	26	3,973	413,19
-	4		Refuerzo Transversal	1/2	3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 1 - PR22+640 - MI - RUTA 5003								
-	4	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #1 - Anillos 1 al 13 — Refuerzo Transversal	1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #2 - Anillos 1 al 13 — Refuerzo Transversal	1/2	5,50	52	0,994	284,28
-	3		Refuerzo Longitudinal - Amarre	3/8	1,00	195	0,56	109,20
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+640 - MI - RUTA 5003								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)									kg
TIPO	No. Varilla	FIGURA		ELEMENTO		DIAMET. (PG)		LONG. (m)	CANT	PESO (Kg./m)	PESO TOTAL(Kg)
-	8	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #3	Refuerzo Longitudinal		1		12,00	26	3,973	1239,58
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		4,00	26	3,973	413,19
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		3,80	68	0,994	256,85
-	8		Pila #4	Refuerzo Longitudinal		1		12,00	26	3,973	1239,58
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		9,00	13	3,973	464,84
-	8			Refuerzo Longitudinal		1		4,00	26	3,973	413,19
-	4			Refuerzo Transversal		1/2		3,80	68	0,994	256,85
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - REFUERZO ANILLOS PILAS - MODULO 2 - PR22+640 - MI - RUTA 5003											
-	4	MURO DE CONTENCIÓN	Pila #3 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Tranversal		1/2		5,50	52	0,994	284,28
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8		1,10	195	0,56	120,12
-	4		Pila #4 - Anillos 1 al 13	Refuerzo Transversal		1/2		5,50	52	0,994	284,28
-	3			Refuerzo Longitudinal - Amarre		3/8		1,00	195	0,56	109,20
											134361,00
Designación de la barra N°		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Diámetro de referencia en pulgadas		1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-3/4"
Masa (kg/m)		0,250	0,5600	0,994	1,562	2,235	3,042	3,973	5,060	6,404	7,907	11,380

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.		
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA M.P. 19202-264099 CAU	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	663.1	Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR31+040 - ZODME PEDREGAL - RUTA 5003						
PR31+040,00		50,20	50,20	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal primera sección
PR31+040,00		31,00	31,00	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal segunda sección
PR31+040,00		60,40	60,40	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal tercera sección
PR31+040,00		124,00	124,00	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal cuarta sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR33+956- MI - RUTA 5003						
PR33+956,00	PR34+037,60	81,60	81,60	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal primera sección
PR33+956,00	PR33+969,70	13,70	13,70	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal segunda sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR33+920 - MD - RUTA 5003						
PR33+920,00	PR33+998,00	78,00	78,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR49+960 - RUTA 5003						
PR49+960,00		12,50	12,50		5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro de estribo eje A
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR20+530 / PR20+630 - MI - RUTA 5003						
PR20+530,00	PR20+630,00	88,40	88,40	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR23+040 - MI - RUTA 5003						
PR23+040,00	-	28,50	28,50	MI	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Muro a cada lado
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR22+925 / PR22+990 - MD - RUTA 5003						
PR22+925,00	PR22+990,00	65,00	65,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR22+885 / PR22+910 - MD - RUTA 5003						
PR22+885,00	PR22+910,00	25,00	25,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR22+825 / PR22+885 - MD - RUTA 5003						
PR22+825,00	PR22+885,00	60,00	60,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR22+992 / PR23+115 - MD - RUTA 5003						
PR22+992,00	PR23+115,00	123,00	123,00	MD	5003	Instalación de Tubería Perforada de 4" - Filtro Longitudinal
TOTAL TUBERIA 4"			841,30			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**841,30**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	663.3	Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC NORMA 5070 DE DIAMETRO INTERIOR 36" - PR22+825 - MD - RUTA 5003						
PR22+825,00	-	6,10	6,10	MD	5003	Instalación de Tubería de Novafort 36" - Obra de Drenaje Transversal
Total Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior			6,10			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**6,10**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZALEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	671.3	Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)				
CUNETAS LONGITUDINALES REGULARES, BATEA Y REMATE								
PR82+050,80	PR82+050,80	1,00	0,15	0,15	0,02	MI	1307	Bordillo cuneta tipo batea
PR82+055,90	PR82+055,90	1,00	0,15	0,15	0,02	MI	1307	Bordillo cuneta tipo batea
PR82+027,30	PR82+032,00	4,70	1,40	0,15	0,99	MD	1307	Cuneta Lineal (Tipo) Sector PR 82
PR82+036,80	PR82+058,60	21,80	1,40	0,15	4,58	MD	1307	Cuneta Lineal (Tipo) Sector PR 82
PR81+992,90	PR81+997,30	4,40	3,40	0,15	2,24	MD	1307	Cuneta de remate descarga Sector PR82
CUNETAS LONGITUDINALES REGULARES, BATEA Y REMATE								
PR84+256,00	PR84+342,70	86,70	1,40	0,15	18,21	MD	1307	Cuneta Lineal (Tipo) Sector PR 82
PR84+342,70	PR84+355,00	12,30	2,21	0,15	4,08	MD	1307	Cuneta de remate caja Sector PR82
PR84+355,00	PR84+356,74	1,74	1,03	0,20	0,36	MD	1307	Realce caja aliviadero de cuneta izquierdo
PR84+355,00	PR84+356,74	1,74	0,33	0,20	0,11	MD	1307	Realce caja aliviadero de cuneta derecho
CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MI								
PR33+956,00	PR33+954,00	2,10	1,22	0,15	0,38	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+956,00	PR33+947,00	2,10	0,15	0,34	0,11	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
PR33+954,00	PR33+947,00	7,20	1,40	0,15	1,51	MI	5003	CONCRETO PLACA DE ACCESO TIPO BATEA
PR33+940,00	PR33+910,00	2,60	0,15	0,34	0,13	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
PR33+940,00	PR33+910,00	2,40	1,17	0,15	0,42	MI	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MD								
PR34+159,00	PR34+037,00	120,00	0,71	0,15	12,81	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
PR34+159,00	PR34+037,00	120,00	0,15	0,34	6,12	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	1,00	0,15	0,39	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	0,15	0,34	0,13	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	1,17	0,15	0,42	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	0,15	0,34	0,12	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
PR33+951,00	PR33+941,00	9,60	1,40	0,15	2,02	MD	5003	CONCRETO PLACA DE ACCESO TIPO BATEA
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	0,71	0,15	2,82	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	0,15	0,34	1,35	MD	5003	CONCRETO ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA
TOTAL CUNETAS DE CONCRETO VACIA IN SITU					**59,36**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**59,40**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.1.2	Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ALTURA (m)	TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR31+040,00		50,20	1,43	0,67	225,90	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal primera sección
PR31+040,00		31,00	1,43	0,67	139,50	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal segunda sección
PR31+040,00		60,40	1,43	0,67	271,80	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal tercera sección
PR31+040,00		124,00	1,25	0,80	545,60	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal cuarta sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR33+920,00	PR33+998,00	78,00	0,60	1,00	273,00	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR33+956 - MI - RUTA 5003								
PR33+956,00	PR34+037,60	81,60	0,80	0,71	270,90	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal primera sección
PR33+956,00	PR33+969,70	13,70	0,80	0,71	45,50	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal segunda sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PERFORADA DE 4" DE DIAMETRO INTERIOR - PR49+960 - RUTA 5003								
PR49+960,00		11,50	8,88	-	102,12	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Estribo eje A
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR20+530 / PR20+630 - MI - RUTA 5003								
PR20+530,00	PR20+630,00	88,40	3,80	-	335,92	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR23+040 - MI - RUTA 5003								
PR23+040,00	-	28,50	6,62	-	188,67	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Muro
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR22+925 / PR22+990 - MD - RUTA 5003								
PR22+925,00	PR22+990,00	65,00	3,80	-	247,00	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR22+825 / PR23+885 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	PR22+885,00	60,00	3,80	-	228,00	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR22+825 / PR23+885 - MD - RUTA 5003								
PR22+885,00	PR22+910,00	25,00	3,80	-	95,00	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 - PR22+992 / PR23+115 - MD - RUTA 5003								
PR22+992,00	PR23+115,00	123,00	3,80	-	467,40	MD	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Longitudinal
TOTAL GEOTEXTIL					3.436,31			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**3.436,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.2	Material granular drenante	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	MEDIDAS ANCHO (m)	MEDIDAS ESPESOR/ALTURA (m)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR31+040 - ZODME PEDREGAL - RUTA 5003								
PR31+040,00		50,20	1,43	0,67	48,10	MD	5003	Instalación de material granular drenante primera sección
PR31+040,00		31,00	1,43	0,67	29,70	MD	5004	Instalación de material granular drenante segunda sección
PR31+040,00		60,40	1,43	0,67	57,87	MD	5005	Instalación de material granular drenante tercera sección
PR31+040,00		124,00	1,25	0,80	124,00	MD	5006	Instalación de material granular drenante cuarta sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR33+920,00	PR33+998,00	78,00	0,60	1,00	46,80	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR33+920 - MD - RUTA 5003								
PR33+956,00	PR34+037,60	81,60	0,80	0,71	46,35	MI	5003	Instalación de material granular drenante primera sección
PR33+956,00	PR33+969,70	13,70	0,80	0,71	7,78	MI	5003	Instalación de material granular drenante segunda sección
CONSTRUCCIÓN FILTRO ESTRIBO EJE A - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR49+960 - RUTA 5003								
PR49+960,00		11,50	0,80	3,95	36,34	MI	5003	Instalación de Geotextil - Filtro Estribo eje A
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR20+530 / PR20+630 - Mi - RUTA 5003								
PR20+530,00	PR20+630,00	88,40	0,60	1,00	53,04	MI	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+920 - MD - RUTA 5003								
PR22+920,00	-	9,25	1,14	3,00	31,64	MD	5003	Instalación de material granular drenante - Lleno filtrante lateral muros caja de encole
-	-	1,50	2,10	1,50	4,73	MD	5003	Instalación de material granular drenante - Lleno filtrante lateral muros caja de encole
CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR23+040 - MI - RUTA 5003								
PR23+040,00	-	28,50	0,30	3,01	25,74	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+925 / PR22+990 - MI - RUTA 5003								
PR22+925,00	PR22+990,00	65,00	1,40	0,60	54,60	MI	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL - INSTALACIÓN TRITURADO ATRAQUE TUBERÍA - PR22+825 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	-	5,80	2,00	0,20	2,32	MD	5003	Instalación de material granular - Atraque Tubería
-	-	5,80	2,00	0,50	5,80	MD	5003	Instalación de material granular - Atraque Tubería
-	-	5,80	-	1,00	-2,28	MD	5003	Descuento (Por tubería) - Atraque Tubería ODT
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+825 / PR22+885 - MD - RUTA 5003								
PR22+825,00	PR22+885,00	60,00	0,60	1,00	36,00	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+885 / PR22+910 - MD - RUTA 5003								
PR22+885,00	PR22+910,00	25,00	0,80	0,40	8,00	MD	5003	Instalación de material granular drenante
CONSTRUCCIÓN FILTRO LONGITUDINAL - INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR DRENANTE - PR22+992 / PR23+115 - MD - RUTA 5003								
PR22+992,00	PR23+115,00	123,00	1,40	0,60	103,32	MD	5003	Instalación de material granular drenante
				TOTAL MATERIAL GRANULAR	**719,84**			
				TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**720,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO	NOMBRE	ING NATALIA MARÍA ARCOS GONZÁLEZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 66202-300635 RDA		M.P 25202-355216 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	673.3	Material cobertura tipo SBG	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)				
CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MI								
PR33+956,00	PR33+954,00	2,10	1,22	0,10	0,26	MI	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+956,00	PR33+947,00	2,10	0,15	0,10	0,03	MI	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA IREGULA
PR33+954,00	PR33+947,00	7,20	1,40	0,10	1,01	MI	5003	SUBBASE PLACA DE ACCESO TIPO BATEA
PR33+940,00	PR33+910,00	2,60	0,15	0,10	0,04	MI	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA REGULA
PR33+940,00	PR33+910,00	2,40	1,17	0,10	0,28	MI	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MD								
PR34+159,00	PR34+037,00	120,00	0,71	0,10	8,54	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
PR34+159,00	PR34+037,00	120,00	0,15	0,10	1,80	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA REGULA
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	1,00	0,10	0,26	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	0,15	0,10	0,04	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA IREGULA
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	1,17	0,10	0,28	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA IREGULA
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	0,15	0,10	0,04	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA IREGULA
PR33+951,00	PR33+941,00	9,60	1,40	0,10	1,34	MD	5003	SUBBASE PLACA DE ACCESO TIPO BATEA
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	0,71	0,10	1,88	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA PLACA CUNETA REGULA
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	0,15	0,10	0,40	MD	5003	SUBBASE ESTRUCTURA BORDILLO CUNETA REGULA
TOTAL MATERIAL DE COBERTURA					**16,19**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA					**16,00**			

Observaciones:







CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	674.2	Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES	
DRÉN HORIZONTAL - PERFORACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2" - PR13+350 - MD - RUTA 50RS01								
PR13+350,00	-	20,00	15,00	300,00	MD	50RS01	Drén Horizontal - (15 Unidades)	Zona Talud
TOTAL DREN HORIZONTAL				300,00				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				300,00				

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	800 - 22	Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
INSTALAION DE CERCA - PR13+350 - RUTA 5003						
PR13+350,00			194,00	MD	5003	REMOCIÓN DE CERCAMIENTO
TOTAL CERCAMIENTO M			194,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**194,00**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	211.1	Remoción de derrumbes	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
REMOCION DE DERRUMBES MAYO 2026								
		2650,10				160.637,10		

TOTAL REMOCION DE DERRUMBES	**2.650,10**	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**2.650,10**	
TOTAL TRANSPORTE DERRUMBE (m3/km) PRESENTE ACTA	160.637,10	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**160.637,10**	

Observaciones: **ZONA RCD** - RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez.			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

EXPLANACIONES

ITEM	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN (m3)	ABSCISA CENTRO GRAVEDAD	ABSCISA RCD	DISTANCIA (m)	m3/Km	RUTA	OBSERVACIONES
REMOCION DE DERRUMBES MAYO 2026								
		2650,10				160.637,10		
TOTAL REMOCION DE DERRUMBES		**2.650,10**						
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**2.650,00**						
TOTAL TRANSPORTE DERRUMBE (m3/km) PRESENTE ACTA						160.637,10		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**160.637,10**		

Observaciones: **ZONA RCD** - RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION






CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

SAN ALONSO	CONSORCIO SAN ALONSO NIT: 901.600.741-0	CONTROL MATERIAL DE RETIRO VIA QUIBDÓ - PEREIRA	CODIGO		
			FECHA		
			VERSION		
			PAGINA		
CONTRATO	Contrato No. 4328 de 2024				
PROYECTO	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA		Dep.	RISARALDA -CHOCO	
MES	JUNIO DE 2026				

Fecha	No. Recibo	Placa	Tipo deMaterial	Actividad	NUMERO DE VIAJES	Pr Inicial	Ruta	Pr Final	DISTANCIA (m)	Volumen Cubicacion (m3)	m3-Km
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,16	899,77
9/06/2026		WNX502	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,05	892,78
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,16	899,77
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,00	889,60
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,16	899,77
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,00	889,60
9/06/2026		WNX502	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,05	892,78
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,16	899,77
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K02+700	5003	K07+658	63543,00	14,00	889,60
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,00	875,60
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,16	885,61
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,00	875,60
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,16	885,61
9/06/2026		WNX502	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,05	878,73
9/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,16	885,61
9/06/2026		WCO628	Material común	Derrumbe	1	K03+700	5003	K07+658	62543,00	14,00	875,60
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
10/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K03+100	5003	K07+658	63143,00	14,00	884,00
11/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,16	87,34
11/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K01+530	50RS01	K07+658	6168,00	14,00	86,35
11/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+600	50RS01	K07+658	5098,00	14,16	72,19
11/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K02+600	50RS01	K07+658	5098,00	14,00	71,37
11/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+600	50RS01	K07+658	5098,00	14,16	72,19
13/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K24+100	5003	K07+658	42143,00	14,16	596,74
13/05/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K21+080	5003	K07+658	45163,00	14,00	632,28
13/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K18+680	5003	K07+658	47563,00	14,16	673,49
13/05/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K07+658	54083,00	14,00	757,16
13/05/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K07+658	54083,00	14,00	757,16
13/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K07+658	54083,00	14,16	765,82
13/05/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K12+160	5003	K07+658	54083,00	14,00	757,16
13/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K00+009	5003	K07+658	66234,00	14,16	937,87
13/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K03+050	5003	K07+658	63193,00	14,16	894,81
15/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	17,14	823,46
15/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	16,13	774,93
15/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	15,62	750,43
15/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	17,14	823,46
15/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	16,13	774,93
15/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	15,62	750,43
15/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	17,14	823,46
15/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	16,13	774,93
15/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K18+200	5003	K07+658	48043,00	15,62	750,43
16/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+600	5003	K07+658	54643,00	17,77	971,01
16/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+600	5003	K07+658	54643,00	17,14	936,58
16/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+600	5003	K07+658	54643,00	16,13	881,39
16/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+600	5003	K07+658	54643,00	17,77	971,01
16/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+600	5003	K07+658	54643,00	17,14	936,58
16/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K12+300	5003	K07+658	53943,00	16,13	870,10
16/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,14	921,16
16/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,77	955,01
16/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	16,13	866,87
16/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K12+500	5003	K07+658	53743,00	17,77	955,01
16/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K14+800	5003	K07+658	51443,00	17,14	881,73
16/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K14+800	5003	K07+658	51443,00	16,13	829,78
17/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,08	1113,74
17/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,00	1107,41
17/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,08	1113,74
17/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,00	1107,41
17/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,08	1113,74
17/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+750	5002	K07+658	79101,00	14,00	1107,41
18/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,14	933,15
18/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	16,13	878,17
18/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,77	967,45
18/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,14	933,15
18/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	17,77	967,45
18/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K11+800	5003	K07+658	54443,00	16,13	878,17
19/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
19/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
19/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
19/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
19/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45
19/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
19/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
19/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45
19/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
19/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
19/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,33	1031,45

CONSORCIO SAN ALONSO NIT: 901.500.741-0	CONTROL MATERIAL DE RETIRO VIA QUIBDÓ - PEREIRA	CODIGO		
		FECHA		
		VERSION		
		PAGINA		
CONTRATO	Contrato No. 4328 de 2024			
PROYECTO	ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA	Dep.	RISARALDA -CHOCO	
MES	JUNIO DE 2026			

Fecha	No. Recibo	Placa	Tipo deMaterial	Actividad	NUMERO DE VIAJES	Pr Inicial	Ruta	Pr Final	DISTANCIA (m)	Volumen Cubicacion (m3)	m3-Km
19/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
20/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
20/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
20/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
20/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
20/06/2026		SNQ549	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,08	1115,15
20/06/2026		TDS361	Material común	Derrumbe	1	K60+650	5002	K07+658	79201,00	14,00	1108,81
20/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
20/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
20/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
20/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
20/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
20/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,00	1009,33
20/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,13	1017,53
20/06/2026		SNS238	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	16,33	1030,15
20/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+160	5003	K07+658	63083,00	15,62	985,36
24/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	14,16	915,34
24/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,34	991,62
24/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
24/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
24/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
24/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
26/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	15,62	1009,72
26/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	15,62	1000,35
26/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	14,16	906,85
26/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	14,16	906,85
26/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	17,77	1138,04
26/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+200	5003	K07+658	64043,00	17,77	1138,04
27/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	16,13	1275,58
27/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
27/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	15,62	1129,34
27/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	14,16	1023,78
27/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K67+550	5002	K07+658	72301,00	14,16	1023,78
27/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	17,77	1289,23
27/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	17,77	1289,23
27/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K67+300	5002	K07+658	72551,00	15,62	1133,25
28/05/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	16,13	1042,69
28/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K01+600	5003	K07+658	64643,00	17,77	1148,71
28/05/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K01+500	5003	K07+658	64743,00	15,34	993,16
28/05/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	14,16	905,43
28/05/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	16,13	1031,40
28/05/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	17,77	1136,27
28/05/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	15,34	980,89
29/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,34	1213,10
29/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,34	1213,10
29/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
29/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	15,62	1235,25
29/06/2026		TNH290	Material común	Derrumbe	1	K67+850	5003	K07+658	72001,00	14,02	1009,45
29/06/2026		ESP056	Material común	Derrumbe	1	K60+770	5002	K07+658	79081,00	17,14	1355,45
29/06/2026		ZAP746	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	14,16	905,43
29/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	16,13	1031,40
29/06/2026		TJZ622	Material común	Derrumbe	1	K02+300	5003	K07+658	63943,00	17,77	1136,27
29/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
29/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
29/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
29/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,34	967,54
29/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
29/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
30/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
30/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,34	968,92
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
30/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
30/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,00	1010,61
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
30/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,34	968,92
30/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	15,62	986,61
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+080	5003	K07+658	63163,00	16,13	1018,82
30/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
30/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
30/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
30/06/2026		WMY703	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,34	967,54
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
30/06/2026		SJU561	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,00	1009,17
30/06/2026		TDK289	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	16,13	1017,37
30/06/2026		NMZ795	Material común	Derrumbe	1	K03+170	5003	K07+658	63073,00	15,62	985,20
TOTAL REMOCION DE DERRUMBES										2.650,09	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA										2.650,10	
TOTAL TRANSPORTE (m3/km) PRESENTE ACTA											160.637,14
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA											160.637,10

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	700.1	Línea de demarcación con pintura en frio				m
ABSCISA INICIAL	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD (m)**	**TOTAL LONGITUD (m)**	**MARGEN**	**RUTA**	**OBSERVACION**
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO						
K91+660	K92+280	620	620,00	DERECHA	1307	Linea Blanca Derecha - Continua
K91+660	K92+280	620	620,00	IZQUIERDA	1307	Linea Blanca Izquierda - Continua
K91+660	K92+280	620	1240,00	EJE	1307	Linea Eje-Doble - Continua
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO						
K76+385	K78+430	2045	2045,00	DERECHA	1307	Linea Blanca Derecha - Continua
K76+385	K78+430	2045	2045,00	IZQUIERDA	1307	Linea Blanca Izquierda - Continua
K76+385	K78+430	2045	4090,00	EJE	1307	Linea Eje-Doble - Continua
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO						
K07+000	K08+000	1000	1000,00	DERECHA	5002	Linea Blanca Derecha - Continua
K07+000	K08+000	1000	1000,00	IZQUIERDA	5002	Linea Blanca Izquierda - Continua
K07+000	K08+000	1000	2000,00	EJE	5002	Linea Eje-Doble - Continua
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO						
K08+000	K09+000	1087,7	1087,70	DERECHA	5002	Linea Blanca Derecha - Continua
K08+000	K09+000	1087,7	1087,70	IZQUIERDA	5002	Linea Blanca Izquierda - Continua
K08+000	K09+000	1087,7	2175,40	EJE	5002	Linea Eje-Doble - Continua
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO						
K09+000	K10+000	1000	1000,00	DERECHA	5002	Linea Blanca Derecha - Continua
K09+000	K10+000	1000	1000,00	IZQUIERDA	5002	Linea Blanca Izquierda - Continua
K09+000	K10+000	1000	2000,00	EJE	5002	Linea Eje-Doble - Continua
TOTAL LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO			**23010,80**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**23010,80**			

Observaciones:







CONTRATISTA		**INTERVENTORIA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	700.3	Marca vial con pintura en frio				m2
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	RUTA	OBSERVACION
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - RESALTOS						
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
PR00+600,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
PR09+600,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
PR09+750,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
PR09+900,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR18+000,00						
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR20+225,00						
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR20+400,00						
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR26+750,00						
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,20	3,7	26,64	5003	RESALTO
PR37+232,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,20	3,7	26,64	5003	RESALTO
PR37+368,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,10	3,7	26,27	5003	RESALTO
PR46+543,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,20	3,7	26,64	5003	RESALTO
PR46+607,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,80	3,7	28,86	5003	RESALTO
PR54+544,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
PR54+605,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
		7,20	3,7	26,64	5003	RESALTO
PR55+585,00		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	700.3	Marca vial con pintura en frio				m2
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	RUTA	OBSERVACION
PR55+670,00		7,40	3,7	27,38	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR56+020,00		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR56+101,00		7,30	3,7	27,01	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR56+200,00		7,50	3,7	27,75	5003	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	5003	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - RESALTOS TANANDO						
PR91+870,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR91+890,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR91+990,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR92+660,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR92+130,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR92+260,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - RESALTOS YUTO						
PR77+040,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR78+320,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR78+370,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - RESALTOS CERTEGUI						
PR54+280,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
PR54+400,00		7,50	4,00	30,00	1307	RESALTO
		1,00	0,70	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO BLANCO
		1,40	1,00	0,70	1307	TRIANGULO DE RESALTO NEGRO
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO - TADO						
		3,80	0,60	2,28	5002	LINEA CEBRA
		2,40	0,54	14,26	5002	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		2,40	0,54	14,26	5002	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		3,80	0,60	2,28	5002	LINEA CEBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	700.3	Marca vial con pintura en frio				m2
ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	RUTA	OBSERVACION
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO - TADO						
		3,80	0,60	2,28	5002	LINEA CEBRA
		2,40	0,54	14,26	5002	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		2,40	0,54	14,26	5002	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		3,80	0,60	2,28	5002	LINEA CEBRA
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO - TANANDO						
PR91+660,00	PR92+280,00	3,80	0,60	2,28	1307	LINEA CEBRA
		2,40	0,54	14,26	1307	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		2,40	0,54	14,26	1307	LEYENDA ZONA ESCOLAR
		3,80	0,60	2,28	1307	LINEA CEBRA
TOTAL MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO				**1109,15**		
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**1109,10**		

Observaciones:









CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA** **PERIODO JUNIO 2026** **CONSORCIO SAN ALONSO** **CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024** **PREACTA N°19 JUNIO 2026**	CONSORCIO SAN ALONSO

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	710.1.1	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior				u
ABSCISA INICIAL	**ABSCISA FINAL**	**CANTIDAD**	**MARGEN**	**RUTA**	**SEÑAL TIPO**	**OBSERVACION**
DESCUENTO DE SEÑALES SP, SR , SI PAGADAS EN ACTA N°1						
PR29+450,00	K29+500	-20,00	MD-MI	5003	SP, SR y SI	SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
SEÑALES SP, SR , SI						
PR37+180,69		1,00	MD	5003	SP-25	
PR37+201,57		1,00	MD	5003	SP-47	
PR37+232,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR37+273,53		1,00	MD	5003	SP-25	
PR37+330,43		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR37+232,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR37+264,33		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR37+330,43		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR37+373,25		1,00	MI	5003	SP-47	
PR37+422,94		1,00	MI	5003	SP-25	
PR46+490,17		1,00	MD	5003	SP-25	
PR46+499,72		1,00	MD	5003	SP-47	
PR46+538,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR46+552,71		1,00	MD	5003	SP-25	
PR46+608,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR46+538,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR466+585,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR46+608,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR46+652,00		1,00	MI	5003	SP-47	
PR46+658,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR54+496,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR54+515,00		1,00	MD	5003	SP-47	
PR54+545,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR54+578,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR54+605,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR54+545,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR54+578,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR54+605,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR54+633,00		1,00	MI	5003	SP-47	
PR54+672,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR55+551,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR55+585,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR55+640,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR55+670,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR54+545,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR55+581,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR55+632,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR55+670,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR55+725,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR55+931,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR55+960,00		1,00	MD	5003	SP-47	
PR56+020,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR56+067,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR56+100,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR56+020,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR56+047,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR56+100,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR56+112,00		1,00	MI	5003	SP-47	
PR56+128,00		1,00	MI	5003	SP-25	
PR56+198,00		1,00	MD	5003	SP-25	
PR56+240,00		1,00	MD	5003	SP-25A	
PR56+240,00		1,00	MI	5003	SP-25A	
PR56+280,00		1,00	MI	5003	SP-25	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

ITEM	710.1.1	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior				u
ABSCISA INICIAL	**ABSCISA FINAL**	**CANTIDAD**	**MARGEN**	**RUTA**	**SEÑAL TIPO**	**OBSERVACION**
SEÑALES SP, SR , SI						
PR0+600,00		2,00		5003	SP-25A	
PR9+530,00		2,00		5003	SP-25A	
		1,00		5003	SP-25	
PR9+610,00		2,00		5003	SP-25A	
		2,00		5003	SP-25	
PR9+720,00		1,00		5003	SP-25A	
		1,00		5003	SP-25	
PR18+750,00		2,00		5003	SP-25A	
		1,00		5003	SP-25	
PR18+830,00		2,00		5003	SP-25	
		1,00		5003	SP-25A	
PR20+400,00		4,00		5003	SP-25A	
		2,00		5003	SP-25	
PR20+480,00		4,00		5003	SP-25A	
		2,00		5003	SP-25	
PR27+400,00		2,00		5003	SP-25A	
		1,00		5003	SP-25	
PR27+450,00		2,00		5003	SP-25	
		1,00		5003	SP-25A	
SEÑALES SR - SECTOR TADO						
K09+140		1,00	MD	5002	SR-30	
K09+200		1,00	MD	5002	SR-30	
K09+300		1,00	MD	5002	SR-30	
SEÑALES SR - SECTOR TADO						
K83+720		1,00	MD	1307	SP-25A	
K83+740		1,00	MI	1307	SP-25A	
TOTAL SEÑAL VERTICAL		**73,00**				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		**73,00**				

Observaciones:







CONTRATISTA			
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	421.3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		TOTAL AREA (m2)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)				
AREA DE INSTALACIÓN RIEGO DE LIGA - MURO DE CONTENCION PR54+160/PR54+590							
PR54+420,00	PR54+430,50	10,50	1,10	11,55	MD	1307	Acceso de sector variante a Certegui
PR54+458,30	PR54+475,40	17,10	8,00	136,80	MI	1307	Acceso posterior Certegui
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLÍMEROS CRR-1M				148,35			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				148,00			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	450.1.2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
DESCUENTO DE VOLUMEN PAGADO EN ACTA N°18- MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -25									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,0	7,5	0,09		-290,86	CALZADA	1307	CALZADA
VOLUMEN PAGADO EN ACTA N°18- MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -25									
PR54+160,02	PR54+588,17	428,2	VRB	0,07		320,62	CALZADA	1307	Secciones tranversales
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -25 - PR54+420/PR54+430									
PR54+420,00	PR54+430,50	10,50	1,10	0,12	11,55	1,39	MD	1307	Acceso de sector variante a Certegui
TOTAL MEZCLA DENSA MDC-25						**31,15**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**31,10**			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA**	**NOMBRE**	**CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-089765 CAU		**MP: 05202166310 ANT**

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	450.2P.2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR78-PR76 (YUTO)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL	VOLUMEN TOTAL	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	(m3)	(m3)			
DESCUENTO DE VOLUMEN PAGADO EN ACTA N°18- MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19									
PR54+160,00	PR54+590,00	430,00	7,34	0,07		-205,03	CALZADA	1307	CALZADA
VOLUMEN PAGADO EN ACTA N°18- MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19									
PR54+160,02	PR54+588,17	VRB	VRB	VRB		272,33	CALZADA	1307	Secciones tranversales
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - PR54+160/PR54+590									
PR54+420,00	PR54+430,50	10,50	1,10	0,08	11,55	0,92	MD	1307	Acceso de sector variante a Certegui
PR54+458,30	PR54+475,40	17,10	8,00	0,08	136,80	10,94	MD	1307	Acceso posterior Certegui
INSTALACION MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 - PR54+160/PR54+590 - RESALTOS									
PR54+280,00	PR54+280,00	4,00	7,40	0,10	29,60	2,96	CALZADA	1307	Resalto para reducir velocidad
PR54+400,00	PR54+400,00	4,00	7,40	0,10	29,60	2,96	CALZADA	1307	Resalto para reducir velocidad
TOTAL MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19						**85,08**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						**85,10**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

PAVIMENTOS ASFALTICOS

ITEM-NP	465.3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLECUNETAS LONGITUDINALES REGULARES, BATEA Y REMATE						
PR82+050,80	PR82+050,80	1,00	1,0	MI	1307	Construccion Cuneta
PR82+055,90	PR82+055,90	1,00	1,0	MI	1307	Construccion Cuneta
			0,0			
PR82+027,30	PR82+032,00	4,70	4,7	MD	1307	Construccion Cuneta
PR82+036,80	PR82+058,60	21,80	21,8	MD	1307	Construccion Cuneta
PR81+992,90	PR81+997,30	4,40	4,4	MD	1307	Construccion Cuneta
			0,0			
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CUNETAS LONGITUDINALES REGULARES, BATEA Y REMATE						
PR84+256,00	PR84+342,70	86,70	86,7	M.D.	1307	Construccion Cuneta
PR84+342,70	PR84+355,00	12,30	12,3	M.D.	1307	Construccion Cuneta
PR84+355,00	PR84+356,74	1,74	1,7	M.D.	1307	Construccion Cuneta
PR84+355,00	PR84+356,74	1,74	1,7	M.D.	1307	Construccion Cuneta
			0,0			
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE- CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MI						
PR33+956,00	PR33+954,00	2,10	2,1	MI	5003	Construccion Cuneta
PR33+956,00	PR33+947,00	2,10	2,1	MI	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
PR33+954,00	PR33+947,00	7,20	7,2	MI	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
PR33+940,00	PR33+910,00	2,60	2,6	MI	5003	Construccion Cuneta
PR33+940,00	PR33+910,00	2,40	2,4	MI	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
			0,0			
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE - CUNETAS REGULARES, IRREGULARES Y ACCESO A PREDIOS-MD						
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	2,6	MD	5003	Construccion Cuneta
PR33+956,00	PR33+953,00	2,60	2,6	MD	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	2,4	MD	5003	Construccion Cuneta
PR33+953,00	PR33+951,00	2,40	2,4	MD	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
PR33+951,00	PR33+941,00	9,60	9,6	MD	5003	Construccion Cuneta
			0,0			
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	26,5	MD	5003	Construccion Cuneta
PR33+934,00	PR33+907,00	26,50	26,5	MD	5003	Construccion Cuneta
TOTAL CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON DISCO.			**224,38**			
TOTAL			**224,00**			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM-NP	621.1P.2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diámetro 1.2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
PILOTE TIPO CAISSON PR7+600 RUTA 50RS01 ZODME SANTUARIO							
PR7+600,00	PILA 1	0,31	1	0,31	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 2	0,27	1	0,27	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 3	0,11	1	0,11	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 4	0,12	1	0,12	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 5	0,09	1	0,09	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 6	0,08	1	0,08	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 7	0,09	1	0,09	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 8	0,08	1	0,08	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 9	0,07	1	0,07	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 10	0,09	1	0,09	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 11	0,11	1	0,11	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 12	0,12	1	0,12	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 13	0,11	1	0,11	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 14	0,19	1	0,19	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 15	0,22	1	0,22	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME
	PILA 16	0.22	1	0.22	MD	50RS01	CAISSON MURO ZODME

PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA, DIÁMETRO 1.20 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	**2,06**	
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**2,10**	

Observaciones:

Para la cuantificación del muro de acompañamiento de Agua Linda, se deberá descontar la longitud correspondiente a las pilas 4, 5, 9 y 10, para una longitud total de 8,00 m.

Así mismo, en los muros localizados en el PR 7+658 MD Santuario, se deberán descontar las longitudes correspondientes a las pilas 10, 12 y 16, equivalentes a 4,20 m, 3,97 m y 5,32 m, respectivamente.

Las cantidades descontadas se reconocerán dentro del NP correspondiente a pilotes de diámetro 1,20 m en roca.

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez.	**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	623.1.1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)					
ANCLAJE - ESTABILIZACIÓN DE TALUD - MD- RUTA 5003							
PR13+350,00		18,00	36,00	648,00	MD	50RS01	TERRAZA 4
		18,00	6,00	108,00	MD	50RS02	TERRAZA 5-FILA 1
TOTAL ANCLAJE ACTIVO CON CUATRO (4) CABLES O TORONES DE 1/2"				756,00			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				756,00			

Observaciones:

CONTRATISTA			INTERVENTORIA	
FIRMA			**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**		**NOMBRE**	**ING NATALIA MARIA ARCOS GONZÁLEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**		**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA			**M.P 25202-355216 CND**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES	
		LONGITUD (m)						
PERNOS PASIVOS DE 1" - ESTABILIZACIÓN DE TALUD 19+150 - MI - RUTA 5003								
PR19+150,00		6,00	184,00	1104,00	MI	5003	ANCLAJE - (184 Unidades) zona superior	**100%**
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS CONVENCIONALES (PASIVOS) 1"				1.104,00				
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				1.104,00				

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**ING. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CASTILLO**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 66202-300635 RDA		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026
CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024
PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS LONGITUD (m)	CANTIDAD	TOTAL LONGITUD (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
PERNOS PASIVOS DE 3/4" - ESTABILIZACIÓN DE TALUD - PERFORACIÓN, INSTALACIÓN E INYECCIÓN - PR13+350 - RUTA 50RS01							
PR13+350,00		4,50	4,00	18,00	MD	50RS01	Terraza 2 - Fila 1
		4,50	6,00	27,00	MD	50RS01	Terraza 2 - Fila 2
		4,50	7,00	31,50	MD	50RS01	Terraza 2 - Fila 4
		4,50	10,00	45,00	MD	50RS01	Terraza 2 - Fila 5
		4,50	9,00	40,50	MD	50RS01	Terraza 2 - Fila 5
PR13+350,00		4,50	-67,00	-301,50	MD	50RS01	Terraza 3
		4,50	-86,00	-387,00	MD	50RS01	Terraza 3
PR13+350,00		4,50	28,00	126,00	MD	50RS01	Terraza 3 - Fila 1
		4,50	31,00	139,50	MD	50RS01	Terraza 3 - Fila 2
		4,50	33,00	148,50	MD	50RS01	Terraza 3 - Fila 3
		4,50	34,00	153,00	MD	50RS01	Terraza 3 - Fila 4
		4,50	34,00	153,00	MD	50RS01	Terraza 3 - Fila 5
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS CONVENCIONALES (PASIVOS) 3/4"				193,50			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				193,50			

Observaciones:





CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA	Carolina A. Martinez	FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024


PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			AREA TOTAL (m2)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)					
Suministro e instalacion de Concreto lanzado (21 Mpa)									
PR57+870,00				0,12	605,01	-72,60	MI		TERRAZA 1
				0,12	986,74	-118,41	MI		TERRAZA 2
Suministro e instalacion de Concreto lanzado (21 Mpa)									
PR57+870,00				0,12	413,33	-49,60	MI		Instalación de Concreto Lanzado.
Suministro e instalacion de Concreto lanzado (21 Mpa)									
PR57+870,00				0,12	3015,83	361,90	MI		Instalación de Concreto Lanzado.
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO LANZADO(21 MPA)						121,29			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA						121,30			

Observaciones:



CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. CAROLINA MARTINEZ	NOMBRE	ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-264099 CAU		M.P.25202-300441 CUN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1.5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS		LONGITUD ACUMULADA TOTAL (m)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	No. PILA				
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR57+600 - RUTA 5003 - ESTRIBO1- PUENTE AGUA LINDA							
PR57+600,00	PILA 1	4,37	1	4,37	MI	5003	PILA 1
	PILA 2	5,88	2	5,88	MI	5003	PILA 2
	PILA 3	8,29	3	8,29	MI	5003	PILA 3
	PILA 6	9,42	6	9,42	MI	5003	PILA 6
	PILA 7	6,76	7	6,76	MI	5003	PILA 7
	PILA 8	7,56	8	7,56	MI	5003	PILA 8
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 1							
PR22+750,00	-	10,79	1	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	2	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 2							
PR22+750,00	-	10,79	3	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	4	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+750 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 3							
PR22+750,00	-	10,79	5	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	6	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 2							
PR22+590,00	-	10,79	1	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	2	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 1							
PR22+640,00	-	10,79	1	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	2	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
CONSTRUCCIÓN DE PILOTE TIPO CAISSONS - PR22+590 - MI - RUTA 5003 - MURO DE CONTENCIÓN - MODULO 2							
PR22+640,00	-	10,79	3	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
-	-	10,79	4	10,79	MD	5003	Profundidad Final Pila 13.00 m
PILOTE TIPO CAISSON PREEXCAVADOS EN CONCRETO VACIADO 'IN SITU' DE RESISTENCIA F'C=28 MPA,CON DIAMETRO DE 1.5 M, INCLUYE LA EXCAVACIÓN EN ROCA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO				**171,76**			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA				**171,80**			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		**FIRMA**	
Carolina A. Martinez			
NOMBRE	**ING. CAROLINA MARTINEZ**	**NOMBRE**	**ING. ALVARO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**	**CARGO**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
	M.P. 19202-264099 CAU		**M.P.25202-300441 CUN**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO JUNIO 2026

CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE OBRA 4328 DE 2024

PREACTA N°19 JUNIO 2026

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM	NP11	Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	MEDIDAS			VOLUMEN (m3)	CANTIDAD (Und)	VOLUMEN TOTAL (m3)	MARGEN	RUTA	OBSERVACIONES
		LONGITUD (m)	LONGITUD (m)	ESPESOR (m)						
Suministro e Instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)- TANANDO										
PR92+100,00	PR92+100,00	2,4	1,2	0,25	0,72	10,00	7,2	MI	1307	Confinamiento para protección de la banca
PR92+110,00	PR92+110,00	2,4	1,2	0,25	0,72	4,00	2,88	MI	1307	Confinamiento para drenaje de la banca
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE E INSTALACION DE BOLSACRETO (21MPA)							10,08			
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA							10,10			

Observaciones:

CONTRATISTA		INTERVENTORIA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING.BERNARDO ANDRES MARTINEZ VALENCIA	NOMBRE	CHRISTIAN EDUARDO PEREA BARRIOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	M.P. 19202-089765 CAU		MP: 05202166310 ANT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

CONTRATO 4328-2024

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PREACTA ESTUDIOS Y DISEÑOS N° 4

RESUMEN

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	$	205.751.853,00
IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS	$	39.092.852,00
TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:	**$**	**244.844.705,00**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañón Parra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 17

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☒ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se realizan ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ubicados a lo largo del corredor vial Quibdó–Pereira, cuya atención es prioritaria debido al alto riesgo que representan para la conectividad del departamento con el interior del país.

Estos estudios y diseños se desarrollan en puntos críticos del corredor, e incluyen actividades de estabilización de taludes, atención de pérdidas de banca, diseño de muros de contención, rehabilitación de pavimento, entre otras intervenciones necesarias para la adecuada funcionalidad de la vía.

Estas actividades son necesarias para visibilizar, analizar y definir las posibles soluciones técnicas que permitan intervenir de manera oportuna los puntos críticos identificados, priorizando acciones que garanticen la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la conectividad regional, así como la mitigación de los riesgos geotécnicos y estructurales que afectan el corredor.

En este sentido, se han efectuado las siguientes entregas correspondientes a los sitios críticos a intervenir, de acuerdo con las necesidades técnicas del corredor vial:

-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías contingencia:
-PR71+030 AL PR71+050 - Puente Rancherías diseños
-PR35+500 AL PR35+540 -Muros - Box culvert
-PR41+200 AL PR41+230-Muro de contención:
-PR29+400 AL PR29+780-Estabilización de talud
-PR14+700 AL PR14+900Pérdida de banca
-PR19+100-Estabilización Talud:
-PR49+960 Puente Zanjón seco
-PR12+500-Estabilización Talud
-PR13+350-Estabilización Talud
-PR27+500Intersección Cachipay
-PR00+860 AL PR00+920 Hundimiento de banca

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se establece el cumplimiento dentro de los volúmenes exigidos en el Manual de Interventoría, procediéndose con la aprobación de los estudios y diseños correspondientes a los puntos críticos evaluados.
Para los estudios y diseños de los puntos críticos se otorga la aprobación de los siguientes volúmenes, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y el Manual de Interventoría:

Volumen II: Estudio de Trazado y Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial, el cual incluye la identificación y diseño de la señalización para sitios críticos.
Volumen III: Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia.
Volumen IV: Estudio de Suelos y Pavimentos.
Volumen V: Estudio Hidrológico e Hidráulico.
Volumen VI: Estudio Geotécnico, incluyendo el análisis de estabilidad de taludes.
Volumen VII: Estudio Estructural.
Los volúmenes anteriormente relacionados cubren las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, según el alcance aprobado para cada punto de referencia (PR).
Así mismo, se registran los siguientes porcentajes de aprobación de los estudios y diseños por punto de referencia:

Los estudios y diseños presentados cumplen con los requerimientos técnicos establecidos y corresponden a las especialidades de diseño geométrico, geología, suelos, estabilidad de taludes, pavimentos, hidráulica y estructuras, de acuerdo con los porcentajes de aprobación relacionados para cada punto de referencia.

Ruta 5002 - Santa Cecilia - Asia
PR14+700 AL PR14+900Pérdida de banca 30%

Ruta 50RS01 - Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá

PR12+500-Estabilización Talud: 67%

PR27+500Intersección Cachipay 31%

-PR00+860 AL PR00+920 Hundimiento de banca 30%

CONTRATO DE OBRA No: 4328- 2024 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 (Día) DE 12 (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091 **CONTRATO No.** 4329-2024 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
ADICIÓN NUMERO UNO (01) DE 2024	30/12/2024	31/07/2026	$ 14.000.000.000	$ 14.000.000.000
ADICIÓN NUMERO DOS (02) DE 2025	12/07/2025	31/07/2026	$ 12.702.325.739	$ 26.702.325.739
ADICIÓN NUMERO DOS (03) DE 2025	10/12/2025	31/07/2026	$ 10.830.000.000	$ 37.532.325.739
PRÓRROGA No. 01	19/12/2025	31/12/2026	$ 10.830.000.001	$ 48.362.325.740

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA 01/07/2026
(Día / Mes / Año)

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA)

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Entrega de estudios geométricos, geológicos, geotécnicos y de suelos; análisis de estabilidad y diseño de obras para manejo y contención de taludes; estudios hidrológicos e hidráulicos; diseños estructurales; levantamientos topográficos yde procesamiento ; así como memorias de cálculo, modelaciones, resultados de laboratorio, especificaciones particulares, informes técnicos, anexos, , cronogramas, archivos de diseño y demás soportes técnicos requeridos para la validación, revisión y aprobación de la Interventoría y de la Entidad.

2. Planos.

Se efectuó la entrega formal, revisión técnica y validación de los planos constructivos y de diseño correspondientes a las diferentes especialidades del proyecto, elaborados conforme a los parámetros criterios de representación gráfica, escalas, convenciones y especificaciones establecidas en los Manuales, Guías y Normativa Técnica vigente de INVIAS, así como en los requisitos contractuales y alcances definidos .

3. Otros.

Se hace entrega de la información complementaria asociada a la localización de los sitios intervenidos, registros fotográficos, archivos digitales editables y en formato PDF, bases topográficas, coordenadas de referencia, carteras de campo, formatos de control y demás documentos de apoyo requeridos para la validación, trazabilidad y archivo técnico del proyecto.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 244,844,705.00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:
NOMBRE: CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128601ANT

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:
NOMBRE: HOLMAN JOVANNY GARZON
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C 1.024.572.878

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:

No.	RUTA	PR INICIAL	PR FINAL	INTERVENCIONES DE INFRAESTRUCTURA	Longitud Aproximada (m)	PROGRAMADO	ENTREGABLES (VOLUMENES ESTUDIOS Y DISEÑOS)										ACTUALIZACION E&D	PESO PORCENTURAL EJECUTADO PRESENTE PREACTA SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	PAGO PREACTA ANTERIOR SOBRE EL VALOR BASICO OFICIAL	ACUMULADOS
						$ Valor Programado % Programado	TRÁNSITO VOLUMEN I	GEOMÉTRICO VOLUMEN II	GEOLOGÍA VOLUMEN III	SUELOS VOLUMEN IV	TALUDES VOLUMEN V	PAVIMENTOS VOLUMEN VI	HIDROLOGÍA HIDRÁULICA VOLUMEN VII	ESTRUCTURAL VOLUMEN VIII	TOPOGRAFÍA	CANTIDADES VOLUMEN XIV	REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	$ Valor Ejecutado % Ejecutado	$ Valor Ejecutado % Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:																				
37	1307	PR71+030	PR71+050	Puente Rancherías contingencia		**$ 15.000.000,00**				$ 15.000.000,00								$ -	$ 15.000.000,00	**$ 15.000.000,00**
						100%													100%	**100%**
38	1307	PR71+030	PR71+050	Puente Rancherías diseños		**$ 199.999.000,00**		$ 10.521.000,00		$ 131.295.000,00			$ 18.108.000,00	$ 20.593.000,00	$ 19.482.000,00			$ -	$ 199.999.000,00	**$ 199.999.000,00**
						100%													100%	**100%**
39	5002	PR35+500	PR35+540	Muros - Box culvert	40,00	**$ 47.800.000,00**			$ 4.000.000,00	$ 15.000.000,00			$ 15.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ -	$ 40.630.000,00	**$ 40.630.000,00**
						100%													85%	**85%**
40	5002	PR41+200	PR41+230	Muro de contención	30,00	**$ 42.800.000,00**			$ 4.000.000,00	$ 15.000.000,00			$ 12.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ -	$ 42.800.000,00	**$ 42.800.000,00**
						100%													100%	**100%**
41	5003	PR29+400	PR29+780	Estabilización de talud	380,00	**$ 82.210.000,00**			$ 8.000.000,00	$ 48.000.000,00			$ 8.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 6.210.000,00				$ 82.210.000,00	**$ 82.210.000,00**
						100%													100%	**100%**
42	5003	PR19+100		Estabilización Talud		**$ 113.411.000,00**			$ 4.500.000,00	$ 54.611.000,00	14500000,00		$ 15.000.000,00	$ 16.500.000,00	$ 8.300.000,00				$ 102.069.900,00	**$ 102.069.900,00**
						100%													90%	**90%**
43	5003	PR49+960		Puente Zanjón seco		**$ 54.190.522,00**		$ 9.200.000,00	$ 10.000.000,00		$ 19.500.000,00			$ 15.490.522,00					$ 54.190.522,00	**$ 54.190.522,00**
						100%		100%	100%		100%			100%					100%	**100%**
44	50RS01	PR12+500		Estabilización Talud		**$ 150.476.821,00**			$ 83.129.312,00		$ 21.968.619,00		$ 22.625.283,00	$ 9.661.377,00	$ 13.092.230,00			$ 101.120.424,00	$ 49.342.768,00	**$ 150.463.192,00**
						100%			18,0%		18,0%		100,0%	100,0%	100,0%			67%	33%	**100%**
45	50RS01	PR13+350		Estabilización Talud		**$ 85.210.000,00**			$ 6.000.000,00	$ 43.000.000,00			$ 12.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 6.210.000,00			$ -	$ -	**$ -**
						100%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				0%	**0%**
46	5002	PR14+700	PR14+900	Pérdida de banca		**$ 169.500.000,00**		$ 10.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 23.000.000,00		$ 30.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 14.500.000,00		$ 5.000.000,00	$ 50.850.000,00	$ -	**$ 50.850.000,00**
						100%		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%		20,0%	20,0%	20,0%		100,0%	30%	0%	**30%**
47	50RS01	PR27+500		Intersección Cachipay		**$ 88.000.000,00**	$ 35.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 10.000.000,00		$ 6.000.000,00	$ 8.000.000,00		$ 10.000.000,00			$ 27.531.429,00	$ 25.142.857,00	**$ 52.674.286,00**
						100%	0%	0%	44,0%	45,0%			45,0%	45,0%	40,0%			31%	29%	**60%**
48	50RS01	PR00+860	PR00+920	Hundimiento de banca		**$ 87.500.000,00**			$ 5.000.000,00	$ 38.700.000,00	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 3.800.000,00			$ 26.250.000,00	$ -	**$ 26.250.000,00**
						100%			30,0%	30,0%	30,0%		0,0%	0,0%				30%	0%	**30%**
																	TOTAL COSTO BASICO	$ 205.751.853,00	$ 611.385.047,00	$ 817.136.900,00
																	IVA 19%	$ 39.092.852,00	$ 116.163.159,00	$ 155.256.011,00
																	TOTAL	**$ 244.844.705,00**	**$ 727.548.206,00**	**$ 972.392.911,00**

244844705

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La interventoría deja constancia que revisó, aprobó y recibió los estudios y diseños entregados por el Contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales incluidas las obligaciones prediales, sociales , ambientales y sostenibilidad

Firma

Cristian Camilo Muñoz Castillo
Director de Obra: CONSORCIO SAN ALONSO
Matrícula No.: 66202-300635 RDA

Firma

Juan Bernardo Cañón Patra
Director de Interventoría- CONSORCIO INTERVIAL 091
Matrícula No. :25202109374 CND

CERTIFICADO PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES

Referencia: Contrato 4328 de 2024
Objeto: **CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA**

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía 71.788.6285 de Medellín, en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO SAN ALONSO**, identificado con Nit. 901.888.741-9, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Envigado, 1 Julio de 2026.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
C.C. No. 71.788.628 de Medellín
Representante Legal

HOLMAN JOVANNY GARZÓN
C.C. No. 1.024.572.878
INTERVENTORÍA

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

HOLMAN JOVANNY GARZÓN Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.024.572.878 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal Suplente y **KELLY MAIYURI MARTINEZ RUBIO,** Identificado con cedula de ciudadanía No 1.015.438.581 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No 216674-T adscrito a la Junta Central de Contadores de Colombia, en calidad de Contador Público del **CONSORCIO INTERVIAL 091** identificado con Nit. **901.889.718-3**, certificamos que la compañía ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio durante el periodo 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los tres (03) días del mes de julio de 2026.

HOLMAN JOVANNY GARZON
Representante Legal
C.C.: 1.024.572.878
T.P.: No. 292532-T

KELLY MAIYURI MARTINEZ RUBIO
Contador
C.C. 1.015.438.581
T.P.: 216674-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 2 A D 1 3 C 6 A 4 9 1 7 5 F F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KELLY MAIYURI MARTINEZ RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015438581 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 216674-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

216674-T



KELLY MAIYURI
MARTINEZ RUBIO
C.C. 1015438581

RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/05/2016

UNIVERSIDAD CORP. UNIV. MINUTO DE DIOS

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 229737

Escaneado con CamScanner

219824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideas.com

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.438.581**

MARTINEZ RUBIO

APELLIDOS

KELLY MAIYURI

NOMBRES

Kelly Martinez R.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **12-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-JUN-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00640073-F-1015438581-20141112 0041023693A 7 1633079917

Certificación
Bancaria

Fecha: **29 de enero de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO SAN ALONSO,** identificado con **NIT** No **901888741** denominada **CSAN ALONSO**, a la fecha **01/29/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	**27700008876**	**11/22/2024 (M/D/A)**	**ACTIVA**	**CENTRO COMERCIAL MAYORCA**	**277**

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141258450936

(415)7707212489984(8020) 000014125845093 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SAN ALONSO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 OF 163

42. Correo electrónico direccionadministrativa@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 2 0 8 9 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	4 2 2 0	2 0 2 4 0 9 1 3			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-23 / 04:25:30PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258450936

(415)7707212489984(8020) **000014125845093 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258450936

(415)7707212489984(8020) **000014125845093 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258450936

(415)7707212489984(8020) **000014125845093 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 5 8 2 9 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 4 0 9 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 0 4 9 2 7 4	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VNF S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 1 2 0 9 9 7 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 0 9 1 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 9	2 0 2 4 0 9 1 3	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258450936

(415)7707212489984(8020) **000014125845093 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 8 7 4 1	9	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 3 5 9 6 9 5	1	2 1 4 7 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMOS	LONDOÑO	AYDE	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 6 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141258428447

(415)7707212489984(8020) 000014125842844 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.	INTRAMAQ S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

41. Dirección principal
CR 48 48 SUR 75 BG 163

42. Correo electrónico direccionadministrativa@intramaq.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 9 0 7 9 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 8 0 1	4 2 1 0	2 0 2 5 0 8 0 1		4 2 2 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-23 / 03:24:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CADAVID MEJIA CARLOS IGNACIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258428447

(415)7707212489984(8020) **000014125842844 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 6 3 4	4 1
73. Fecha	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 2 0 1 1 1 8
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 2 0 1	2 0 2 0 1 2 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 3 6 7 8 7 8 0 4	0 0 1 3 5 8 9 7
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 7 1 3	2 0 0 6 0 7 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 4 1 5		-
2	2 1	2 0 1 5 1 0 2 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258428447

(415)7707212489984(8020) **000014125842844 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 4 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 8 8 6 2 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CADAVID	MEJIA	CARLOS	IGNACIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 2 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 6 0 7 6 5 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
MEJIA	LALINDE	JUAN	CAMILO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258428447

(415)7707212489984(8020) **000014125842844 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 0 7 4 0 0 5 1		2 4 7 9 1 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MAZO	AGUIRRE	LIZETH	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 4 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 2 3 5 9 6 9 5	1	2 1 4 7 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMOS	LONDOÑO	AYDE	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 6 0 6 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258428447

(415)7707212489984(8020) **000014125842844 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 0 2 2 6 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 0 4 3 2 2 8 0	2 0 0 6 0 8 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	2 0 1 0 0 1 0 5

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S A S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Envigado 2 6 6

165. Dirección: CR 48 48 SUR 75 BG 161

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 3 5 9 2 7	2 0 1 0 0 2 0 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 4 4 8 3 0 1 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181390411

(415)7707212489984(8020) 000014118139041 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 0 9 9 7 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	CARDENAS	HORACIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 127 13 A 54 O F 603

42. Correo electrónico: hvcdian2017@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 9 0 8 0 3	4 2 9 0	1 9 9 9 0 8 0 3	4 2 2 0	7 1 1 2		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	2 2	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-05-16 / 04:23:20AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA CARDENAS HORACIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181390411

(415)7707212489984(8020) **000014118139041 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141181390411

(415)7707212489984(8020) **000014118139041 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 0 9 9 7 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 7 1 4		1 5 2 2 1 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ABRIL	AMADOR	DIANA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141192726847

(415)7707212489984(8020) 000014119272684 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VNF S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 13 A 54 OF 603

42. Correo electrónico facturacion@vnfsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 1 8 8 6 9 0	3 2 0 8 4 9 5 7 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 0 9 0 8	4 2 2 0	2 0 0 5 0 9 0 8		4 2 9 0	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	1 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VEGA GARCIA NATALIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141192726847

(415)7707212489984(8020) **000014119272684 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 2 6 1 3	4 4
73. Fecha	2 0 0 5 0 9 0 8	2 0 1 4 1 2 1 0
74. Número de notaría	8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 5 1 0 0 7	2 0 1 4 1 2 3 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 3 7 8 9 6	0 1 9 0 0 3 2 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 5 0 9 0 8	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192726847

(415)7707212489984(8020) **000014119272684 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 0 7 7 2 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VEGA	GARCIA	NATALIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 7 4 1 1 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MENESES	PARADA	FABIAN	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141192726847

(415)7707212489984(8020) **000014119272684 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 4 9 2 7 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 8 8 0 7 1	7	1 8 1 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MOZO	HERRERA	HENRY	ARTURO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 0 0 9 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 1 8 4 0 7 8		3 3 5 1 7 8

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
MOZO	MORALES	DIANA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 3 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 7 1 4	6	1 5 2 2 1 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ABRIL	AMADOR	DIANA	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO