# CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 312-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJECRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

## INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORIA

**OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**

**CONTRATISTA DE OBRA**

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

# INFORME SEMANAL No. 19

Página: 1 de

| DIA | 1 | MES | 8 | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA N°** | 19 | **DEL** | 19 DE AGOSTO 2024 | **AL** | 25 DE AGOSTO 2024 | | |
| **FECHA INICIO :** | **20/12/2023** | **FECHA TERMINO :** | **15/12/2024** | | | | |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 | | | | |
| **INTERVENTOR** | INPLAYCO SAS - BIC | **NIT O C.C.** | 860524168 8 | **CONTRATO N°** | 314 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | **NIT O C.C.** | 901.759.617-0 | **CONTRATO N°** | 272 |

## II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

### CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO** | **PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO** | **ACTIVIDADES** | **MOTIVOS** |
| **CAP 1. PRELIMINARES** | 100,00% | 98,00% | MANTENIMIENTO MONUMENTO | ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES |
| **C-2 CIMIENTOS** | 95% | 80,00% | PEDESTAL EN CONCRETO | SE EVIDENCIA QUE DONDE ESTA UBICADo EL PRIMER PEDESTAL SE ENCUNTRAN TUBERIA ELECTRICA Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS ELECTRICOS, ESTA INFORMACIÓN SE LE PASO A LA SUPERVISIÓN PARA SU TRAMITE ANTE EL BASEMIENEL PARA EL PODER DE RETIRO DE DE SEGUROS DEL TABLERO ELECTRICO |
| **S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS** | 100% | 90,00% | | |
| **PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS** | 100% | 0,00% | | |
| **EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | 100% | 90,00% | TAPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | SE ESPERA LA LIBERACION DEL ESPACIO (PODA DEL ARBOL EXISTENTE PARA LA INCIACION DEL LEVANTAMIENTO DE MUROS DEL CUARTO DE BOMBAS - TANQUE. ADICIONALMENTE SE SOLICITO INFORMACIÓN DE INGRESO Y UBICACION DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE BOMBAS. |
| **M-6 MAMPOSTERÍA** | 100% | 90,00% | | |
| **H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS** | 100% | 95,00% | | |
| **H-7B RED CONTRAINCENDIOS** | 17% | 90,00% | | |
| **IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS** | 100% | 90,00% | CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS | SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA SOLICITUD DE PODER ANTE LA ENTIDAD PUBLICA ENEL POR PARTE DEL BASEM Y/O SUPERVISIÓN |
| **PR-9 PAÑETES Y RESANES** | 100% | 100,00% | | |
| **CB-10 CUBIERTAS** | 100% | 98,00% | | |
| **CR-11 CIELORASOS** | 100% | 10,00% | | |
| **PA-12 PISOS - ACABADOS** | 100% | 10,00% | | |
| **E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS** | 100% | 30,00% | | |
| **V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS** | 0% | 0,00% | | |
| **AS-15 APARATOS SANITARIOS** | 0% | 0,00% | | |
| **MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO** | 100% | 40,00% | | |
| **ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO** | 0% | 0,00% | ESCALERA DE EMERGENCIA | NO SE HA DADO INICIO A LA ACTIVIDAD DE S.E.I. DE ESCALERA METALICA DE EMERGENCIA. LO ANTERIOR, DEBIDO AL ATRASO DEL TRAMITE DE PODER FRENTE A LA ENTIDAD PUBLICA POR PARTE DEL ENCARGADO (BASEM/SUPERVISIÓN). SE INFORMA QUE EL MATERIAL DISPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ELEMENTO SE ENCUENTRA EN SITIO DESDE EL PASADO MES DE MAYO. |
| **CE-18 CERRADURAS** | 0% | 0,00% | | |
| **PI-19 PINTURA** | 0% | 0,00% | | |
| **EE-20 EQUIPOS ESPECIALES** | 100% | 50,00% | | LOS EQUIPOS ESPECIAALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FABRICACIÓN |
| **OE-21 OBRAS EXTERIORES** | 0% | 0,00% | | |
| **AG-22 ASEO GENERAL** | 0% | 0,00% | | |
| **VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS** | 0% | 0,00% | | |
| **SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO** | | | | |
| **TOTALES** | 60% | 42,44% | | |

## III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

| **CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.** | **VR.TOTAL CONTRATO** | **VR. TOTAL EJECUTADO** | **VR. POR EJECUTAR** | **AVANCE DE INVERSION** | **SEMANA 19** | **ACUMULADO** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 6.376.826.519,54 | **SEMANAL** | $111.917.196,72 | $ 5.493.996.122,54 | 3,05% | 27,37% |
| | | % semanal | 1,43% | **AVANCE DE OBRA** | **2,38%** | |
| | | **ACUMULADO** | $2.326.951.178,24 | | | |
| | | % acumulado | 29,75% | | | |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN No. 1** | del 6 de marzo al 1 de julio del 2024 |
| **VALOR CONTRATO ADICION No. 1** | $ 1.444.120.780,24 |
| **VALOR TOTAL CON ADICIÓN** | $ 7.820.947.300,78 |

**NOTA: Con base al la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 2,38%**

## IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

| | | CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **FECHA** | **OPERATIVOS** | **ADMINISTRATIVOS** | **INTERVENTORIA** | **TOTAL** |
| **LUNES** | **19/08/2024** | **21** | **4** | **2** | **27,00** |
| **MARTES** | **20/08/2024** | **21** | **4** | **2** | **27,00** |
| **MIERCOLES** | **21/08/2024** | **21** | **5** | **3** | **29,00** |
| **JUEVES** | **22/08/2024** | **21** | **4** | **2** | **27,00** |
| **VIERNES** | **23/08/2024** | **21** | **4** | **2** | **27,00** |
| **SABADO** | **24/08/2024** | **21** | **1** | **1** | **23,00** |
| **DOMINGO** | **25/08/2024** | **0** | **0** | **0** | **0,00** |

## V.ESTADO DEL TIEMPO

**PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)**

| **FECHA** | **MAÑANA** | **TARDE** | |
|---|---|---|---|
| **19/08/2024** | LLOVIZZNA | SOLEADO | **LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS** |
| **20/08/2024** | LLOVIZNA | SOLEADO | |
| **21/08/2024** | SOLEADO | SOLEADO | NO |
| **22/08/2024** | SOLEADO | SOLEADO | |
| **23/08/2024** | SOLEADO | SOLEADO | |
| **24/08/2024** | SOLEADO | SOLEADO | |
| **25/08/2024** | SOLEADO | SOLEADO | |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | |

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

# INFORME SEMANAL No. 19

Página: 1 de

| DIA | 1 | MES | 8 | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO 2024 | AL | 25 DE AGOSTO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

| ASPECTOS ADMINISRATIVOS | ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|
| Gestión de comunicaciones | 1. Se realiza comite de obra No. 18<br>2. Se continua a la espera de respuesta de traslado de solicitud de poder para retiros de sellos del basem<br>3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a internet, la entrega del recibo de luz pago y la respuesta de la ubicación de la puerta del cuarto de bombas. | | |
| Interventoría- Listado de personal | El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales | | |
| Contratista-Listado de personal | La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia. | | |
| | La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de obra civil para dar avance a las ejecuciones de acabados de piso, cielo raso y enchapes. | | |
| **ASPECTOS FINANCIEROS** | **ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA** | **OBSERVACIONES** | |
| ACTA DE CORTE No.1 | Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago. | | |
| COMPRA DE INSUMOS | El contratista de obra emite informe de plan de manejo de anticipo del mes de julio. | | |

**REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

# INFORME SEMANAL No. 19

| Código: | | Versión: | | Fecha de Emisión: 9 DE JULIO | | Página: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO 2024 | AL | 25 DE AGOSTO 2024 | |
| FECHA INICIO : | 9/12/2020 | FECHA TERMINO : | 3/02/2021 | | | |

## I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 | | | | |
| INTERVENTOR | INPLAYCO SAS - BIC | NIT O C.C. | 860524168 8 | CONTRATO N° | 314 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | NIT O C.C. | 901.759.617-0 | CONTRATO N° | 272 |

## *VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO*




| UBICACIÓN: | CAMERINO NORTE |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION LAMINA DE ENTREPISO |






| UBICACIÓN: | CAMPAMENTO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | SELECCIÓN DE ENCHAPE FACHADA |




| UBICACIÓN: | ESCALERA DE EMERGENCIA |
|---|---|
| ACTIVIDAD | CONSTRUCCION DE ZAPATAS |




| UBICACIÓN: | SOTANO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | APLICACIÓN DE ESTUCO |




| UBICACIÓN: | VESTIBULO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION DE LA RED DE INCENDIOS |




| UBICACIÓN: | WC MUJERES 1ER PISO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION TABLETA DE GRANITO |




| UBICACIÓN: | DISSTRIBUIDOR |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION DE GABINETES DE RCI |






| UBICACIÓN: | DISTRIBUIDOR |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION DE RED DE INCENDIOS |



| UBICACIÓN: | DISTRIBUIDOR 1ER PISO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | FUNDIDA DE COLUMNAS |



| UBICACIÓN: | VESTIBULO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | INSTALACION DE LAMINA DE BOARD |

| UBICACIÓN: | EXTERIOR |
|---|---|
| ACTIVIDAD | EXCAVACIONES MANUALES REDES ELECTRICAS |




| UBICACIÓN: | VESTIBULO-SOTANO |
|---|---|
| ACTIVIDAD | NIVELACION DE ESCALERAS |

# INFORME SEMANAL No. 19

**CONTRATISTA DE OBRA**

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, AGOSTO 2024

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | | | | INFORME SEMANAL N°19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página: 1 de | | | DIA | 15 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2023 | |

| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO DE 2024 | AL | 25 DE AGOSTO DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA INICIO : | 20/12/2023 | FECHA TERMINO : | 15/12/2024 | | |

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR | INPLAYCO SAS - BIC | NIT O C.C. | 860524168 8 | CONTRATO N° | 314 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | NIT O C.C. | 901.759.617-0 | CONTRATO N° | 272 |

**II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA | PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO | PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO | ACTIVIDADES | MOTIVOS |
| P-1. PRELIMINARES | 99,00% | 98,00% | MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO | ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO |
| C-2 CIMIENTOS | 100% | 98,00% | PEDESTAL EN CONCRETO | 1- SE EVIDENCIA QUE DONDE ESTA UBICADO EL PRIMER PEDESTAL SE ENCUNTRAN TUBERIA ELECTRICA Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS ELECTRICOS, ESTA INFORMACIÓN SE LE PASO A LA INTERVENTORIA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE ANTE ENEL CONDENSA PARA EL RETIRO DE LOS SELLOS DEL MEDIDOR. PARA ESTE INFORME NO TENEMOS RESPUESTA DE ESTA SOLITUD |
| S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | 88% | 95,00% | CAJA DE INSPECCIÓN | 1- SE EVIDENCIA ATRASO EN ESTA ACTIVIDAD |
| PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS | 0% | 0,00% | | |
| EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 30% | 91,00% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA | |
| M-6 MAMPOSTERÍA | 92% | 100,00% | | |
| H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 75% | 100,00% | | |
| H-7B RED CONTRAINCENDIOS | 85% | 92,00% | | |
| IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS | 20% | 25,00% | | |
| PR-9 PAÑETES Y RESANES | 98% | 98,00% | | |
| CB-10 CUBIERTAS | 25% | 38,00% | | |
| CR-11 CIELORASOS | 0% | 10,00% | | |
| PA-12 PISOS - ACABADOS | 0% | 76,00% | | |
| E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS | 4% | 10,00% | | |
| V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS | 0% | 0,00% | | |
| AS-15 APARATOS SANITARIOS | 0% | 5,00% | | |
| MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO | 39% | 40,00% | | |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | INFORME SEMANAL N°19 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página: 1 de | | DIA | 15 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2023 |

| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO DE 2024 | | AL | 25 DE AGOSTO DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO | | | 0% | 0,00% | | |
| CE-18 CERRADURAS | | | 0% | 0,00% | | |
| PI-19 PINTURA | | | 0% | 0,00% | | |
| EE-20 EQUIPOS ESPECIALES | | | 45% | 50,00% | | |
| OE-21 OBRAS EXTERIORES | | | 0% | 0,00% | | |
| AG-22 ASEO GENERAL | | | 0% | 0,00% | | |
| VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS | | | 0% | 0,00% | | |
| SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO | | | 1% | 0,00% | | |
| TOTALES | | | 32% | 41,04% | | |

**III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U. | VR.TOTAL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.376.826.519,54 | 0,00 | 6.376.826.519,54 | SEMANA 19 | $ 283.843.184,39 | $ 111.917.196,72 |
| Costo directo | 5.237.209.690,82 | 0,00 | 5.237.209.690,82 | | | |
| VALOR CONTRATO ADICION No. 1 | $ 1.444.120.781,24 | | $ 7.820.947.300,78 | ACUMULADO | $ 2.140.509.588,86 | $ 2.326.951.178,24 |
| Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-)) | NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 2,42 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN | | | PORCENTAJE | 27,33% | 29,75% |
| | | | | ADELANTO | 2,42% | |

**IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA**


| PERSONAL - ADMINISTRATIVO | CANTIDAD | PERSONAL - OPERATIVO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | MAESTRO | 3 |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | OFICIAL | 4 |
| SST | 1 | AYUDANTE | 14 |
| AMBIENTAL | 1 | | |
| ALMACENISTA | 1 | | |
| TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 5 | TOTAL PERSONAL OPERATIVO | 21 |

**V.ESTADO DEL TIEMPO**

| PERIODO DE LLUVIAS (HORAS) | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|
| | 19/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 20/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | SI [ ] NO [X] |
| | 21/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 22/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 23/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 24/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 25/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |

**PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO** ___ ___

**VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)**



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**INFORME SEMANAL N°19**

Página: 1 de

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | 15 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2023 | | | | | | | | |
| **SEMANA N°** | | 19 | **DEL** | 19 DE AGOSTO DE 2024 | | | | **AL** | 25 DE AGOSTO DE 2024 | | | | |
| **Semana** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
| **Fecha** | **14/07/2024** | **21/07/2024** | **28/07/2024** | **4/08/2024** | **11/08/2024** | **18/08/2024** | **25/08/2024** | **1/09/2024** | **8/09/2024** | **22/09/2024** | **29/09/2024** | **6/10/2024** | **13/10/2024** |
| Progr. Semanal | 2,36% | 2,61% | 2,41% | 2,11% | 1,99% | 2,17% | 3,05% | 3,11% | 3,32% | 3,22% | 3,40% | 4,11% | 5,45% |
| Programado Acum. | 13,02% | 15,63% | 18,04% | 20,15% | 22,14% | 24,32% | 27,33% | 30,48% | 33,81% | 37,02% | 40,43% | 44,54% | 49,99% |
| Ejec. Semanal | 2,22% | 2,31% | 0,29% | 2,05% | 1,31% | 1,04% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ejecutado Acum. | 21,32% | 23,63% | 23,92% | 25,97% | 27,28% | 28,32% | 29,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Balance | 8,30% | 8,00% | 5,88% | 5,82% | 5,14% | 4,00% | 2,42% | -30,48% | -33,81% | -37,02% | -40,43% | -44,54% | -49,99% |

**VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 27,33 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 29,75 % esto para un adelanto del 2,42%

2-las actividades de esta semana son : Dilaciones a piso de auditorio, se continua con red contraincendio, se continua con redes hidrosanitarias, se continua con instalaciones eléctricas,levante de muro em mamposteria en entrada auditorio, instalación de gabinetes en la entrada de auditorio, instalación de tableta de granito en baños del segundo piso y cocinetas, se continua con colocación de estructura de cielo raso, se comienza con la instalación de estuco en sotano, se está en fabricación de las sillas del auditorio, el equipo de la ed contración, la plata eléctrcias , se comienza con la instalación de paneles acustico ya que hasta el dia jueves la interventoría le notica al contratista el color de la chapilla, se le hace seguimiento a la alfombra.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 y 18 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas. a la fecha no tenemos aprobación de los informes semanales por parte de la interventoría.

4- Se le sugiere a la interentoria que aún no tenemos respuesta a cerca de las observaciones del acabado de la caseta del cuarto de bomba y puerta de acceso al cuarto de bomba, . también no se tiene respuesta a la observación del poder para el tramité ante enel codensa para el retiro de sello del medidor, hasta esta semana el dia jueves 22 de agosto del presente año la interventoría le notifica al contratista de obra el color de los enchapes que se van instalar en fachada, también se le notifica al contratista el color de la chapilla que se va utilizar en los paneles acustico. estas activiades traen atraso al contratista de obra en la instalación del enchape de fachada y la fabricación de los paneles acustico.

**REALIZÓ**

**FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA**

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | fachada sur |
| **COMENTARIOS:** | fundida de zapatas |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | sotano |
| **COMENTARIOS:** | aplicación de estuco |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | red contraincendio |
| **COMENTARIOS:** | triple altura en lobby |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | baño de mujeres primer piso |
| **COMENTARIOS:** | instalací´n de tableta de grano |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | | | | INFORME SEMANAL N°19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página: 1 de | | | DIA | 15 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2023 | |

| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO DE 2024 | AL | 25 DE AGOSTO DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA INICIO : | 20/12/2023 | FECHA TERMINO : | 15/12/2024 | | |

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR | INPLAYCO SAS - BIC | NIT O C.C. | 860524168 8 | CONTRATO N° | 314 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | NIT O C.C. | 901.759.617-0 | CONTRATO N° | 272 |

**II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE PROGRAMACIÓN**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA | PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO | PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO | ACTIVIDADES | MOTIVOS |
| P-1. PRELIMINARES | 99,00% | 98,00% | MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO | ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO |
| C-2 CIMIENTOS | 100% | 98,00% | PEDESTAL EN CONCRETO | 1- SE EVIDENCIA QUE DONDE ESTA UBICADO EL PRIMER PEDESTAL SE ENCUNTRAN TUBERIA ELECTRICA Y TAMBIEN SE ENCUENTRAN LOS TABLEROS ELECTRICOS, ESTA INFORMACIÓN SE LE PASO A LA INTERVENTORIA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN. SE ESTA A LA ESPERA DEL TRAMITE ANTE ENEL CONDENSA PARA EL RETIRO DE LOS SELLOS DEL MEDIDOR. PARA ESTE INFORME NO TENEMOS RESPUESTA DE ESTA SOLITUD |
| S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | 88% | 95,00% | CAJA DE INSPECCIÓN | 1- SE EVIDENCIA ATRASO EN ESTA ACTIVIDAD |
| PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS | 0% | 0,00% | | |
| EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 30% | 91,00% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA | |
| M-6 MAMPOSTERÍA | 92% | 100,00% | | |
| H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 75% | 100,00% | | |
| H-7B RED CONTRAINCENDIOS | 85% | 92,00% | | |
| IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS | 20% | 25,00% | | |
| PR-9 PAÑETES Y RESANES | 98% | 98,00% | | |
| CB-10 CUBIERTAS | 25% | 38,00% | | |
| CR-11 CIELORASOS | 0% | 10,00% | | |
| PA-12 PISOS - ACABADOS | 0% | 76,00% | | |
| E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS | 4% | 10,00% | | |
| V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS | 0% | 0,00% | | |
| AS-15 APARATOS SANITARIOS | 0% | 5,00% | | |
| MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO | 39% | 40,00% | | |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | INFORME SEMANAL N°19 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Página: 1 de | | DIA | 15 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2023 |

| SEMANA N° | 19 | DEL | 19 DE AGOSTO DE 2024 | | AL | 25 DE AGOSTO DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO | | | 0% | 0,00% | | |
| CE-18 CERRADURAS | | | 0% | 0,00% | | |
| PI-19 PINTURA | | | 0% | 0,00% | | |
| EE-20 EQUIPOS ESPECIALES | | | 45% | 50,00% | | |
| OE-21 OBRAS EXTERIORES | | | 0% | 0,00% | | |
| AG-22 ASEO GENERAL | | | 0% | 0,00% | | |
| VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS | | | 0% | 0,00% | | |
| SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO | | | 1% | 0,00% | | |
| TOTALES | | | 32% | 41,04% | | |

**III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO**

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U. | VR.TOTAL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSION | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.376.826.519,54 | 0,00 | 6.376.826.519,54 | SEMANA 19 | $ 283.843.184,39 | $ 111.917.196,72 |
| Costo directo | 5.237.209.690,82 | 0,00 | 5.237.209.690,82 | | | |
| VALOR CONTRATO ADICION No. 1 | $ 1.444.120.781,24 | | $ 7.820.947.300,78 | ACUMULADO | $ 2.140.509.588,86 | $ 2.326.951.178,24 |
| Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-)) | NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 2,42 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN | | | PORCENTAJE | 27,33% | 29,75% |
| | | | | ADELANTO | 2,42% | |

**IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA**


| PERSONAL - ADMINISTRATIVO | CANTIDAD | PERSONAL - OPERATIVO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | MAESTRO | 3 |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | OFICIAL | 4 |
| SST | 1 | AYUDANTE | 14 |
| AMBIENTAL | 1 | | |
| ALMACENISTA | 1 | | |
| TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 5 | TOTAL PERSONAL OPERATIVO | 21 |

**V.ESTADO DEL TIEMPO**

| PERIODO DE LLUVIAS (HORAS) | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|
| | 19/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 20/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | SI [ ] NO [X] |
| | 21/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 22/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 23/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 24/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |
| | 25/08/2024 | SOLEADO | SOLEADO | |

**PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO** ___ ___

**VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)**



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**
**EJÉRCITO NACIONAL**

**INFORME SEMANAL N°19**

Página: 1 de

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | 15 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2023 | | | | | | | | |
| **SEMANA N°** | | 19 | **DEL** | 19 DE AGOSTO DE 2024 | | | | **AL** | 25 DE AGOSTO DE 2024 | | | | |
| **Semana** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** |
| **Fecha** | **14/07/2024** | **21/07/2024** | **28/07/2024** | **4/08/2024** | **11/08/2024** | **18/08/2024** | **25/08/2024** | **1/09/2024** | **8/09/2024** | **22/09/2024** | **29/09/2024** | **6/10/2024** | **13/10/2024** |
| Progr. Semanal | 2,36% | 2,61% | 2,41% | 2,11% | 1,99% | 2,17% | 3,05% | 3,11% | 3,32% | 3,22% | 3,40% | 4,11% | 5,45% |
| Programado Acum. | 13,02% | 15,63% | 18,04% | 20,15% | 22,14% | 24,32% | 27,33% | 30,48% | 33,81% | 37,02% | 40,43% | 44,54% | 49,99% |
| Ejec. Semanal | 2,22% | 2,31% | 0,29% | 2,05% | 1,31% | 1,04% | 1,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ejecutado Acum. | 21,32% | 23,63% | 23,92% | 25,97% | 27,28% | 28,32% | 29,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Balance | 8,30% | 8,00% | 5,88% | 5,82% | 5,14% | 4,00% | 2,42% | -30,48% | -33,81% | -37,02% | -40,43% | -44,54% | -49,99% |

**VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 27,33 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 29,75 % esto para un adelanto del 2,42%

2-las actividades de esta semana son : Dilaciones a piso de auditorio, se continua con red contraincendio, se continua con redes hidrosanitarias, se continua con instalaciones eléctricas,levante de muro em mamposteria en entrada auditorio, instalación de gabinetes en la entrada de auditorio, instalación de tableta de granito en baños del segundo piso y cocinetas, se continua con colocación de estructura de cielo raso, se comienza con la instalación de estuco en sotano, se está en fabricación de las sillas del auditorio, el equipo de la ed contración, la plata eléctrcias , se comienza con la instalación de paneles acustico ya que hasta el dia jueves la interventoría le notica al contratista el color de la chapilla, se le hace seguimiento a la alfombra.

3- aún no se reciben las actas de comité se le pide encarecidamente a la interventoria remitirla al contratista para ver los compromisos adquiridos. se pide nuevamente que envien las actas N° 12, 13 , 14, 15, 16, 17 y 18 . se le pide mas celeridad en las entregas de las actas. a la fecha no tenemos aprobación de los informes semanales por parte de la interventoría.

4- Se le sugiere a la interentoria que aún no tenemos respuesta a cerca de las observaciones del acabado de la caseta del cuarto de bomba y puerta de acceso al cuarto de bomba, . también no se tiene respuesta a la observación del poder para el tramité ante enel codensa para el retiro de sello del medidor, hasta esta semana el dia jueves 22 de agosto del presente año la interventoría le notifica al contratista de obra el color de los enchapes que se van instalar en fachada, también se le notifica al contratista el color de la chapilla que se va utilizar en los paneles acustico. estas activiades traen atraso al contratista de obra en la instalación del enchape de fachada y la fabricación de los paneles acustico.

**REALIZÓ**

**FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA**

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | fachada sur |
| **COMENTARIOS:** | fundida de zapatas |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | sotano |
| **COMENTARIOS:** | aplicación de estuco |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | red contraincendio |
| **COMENTARIOS:** | triple altura en lobby |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | baño de mujeres primer piso |
| **COMENTARIOS:** | instalací´n de tableta de grano |

# ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | INFORME SEMANAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Código:** | | **Versión:** | **Fecha de Emisión:** | | **Página:** |
| **SEMANA N°** | 19 **DEL** | 19 DE AGOSTO | **AL** | 25 DE AGOSTO | |
| **FECHA INICIO :** | 20/12/2023 | **FECHA TERMINO :** | 15/12/2024 | | |

**I. IDENTIFICACION DE LA OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"** | | | | |
| **INTERVENTOR** | **INPLAYCO SAS** | **NIT O C.C.** | **860 524 16-8** | **CONTRATO N°** | **314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023** | **NIT O C.C.** | **901 759 617 - 0** | **CONTRATO N°** | **272-CENANCINGENIEROS-2023** |

***VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL***



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | SUR OCCIDENTE DEL TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **SENALIZACION Y DEMARCACION** |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | SUR OCCIDENTE DEL TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **SENALIZACION Y DEMARCACION** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | SUR OCCIDENTE DEL TEATRO SOTANO |
| **COMENTARIOS:** | **ORDEN Y ASEO** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| **COMENTARIOS:** | **ASEO BANOS** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | INTERIOR TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **ORDEN Y ASEO** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | CAMPAMENTOS |
| **COMENTARIOS:** | **LAVADO DE BANOS** |




| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | INTERIOR TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **SENALIZACION** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | INTERIOR TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **SEÑALIZACION** |



| | |
|---|---|
| **UBICACIÓN:** | COSTADO NOROCCIDENTE DEL TEATRO |
| **COMENTARIOS:** | **ORDEN Y ASEO PUNTOS DE ACOPIO** |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME SEMANAL |
|---|---|

| Código: | | Versión: | Fecha de Emisión: | | Página: |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA Nº | 19 | DEL 19 DE AGOSTO | AL | 25 DE AGOSTO | |
| FECHA INICIO : | 20/12/2023 | FECHA TERMINO : | 15/12/2024 | | |

**I. IDENTIFICACION DE LA OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023" | | | | |
| INTERVENTOR | INPLAYCO SAS | NIT O C.C. | 860 524 16-8 | CONTRATO Nº | 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | NIT O C.C. | 901 759 617 - 0 | CONTRATO Nº | 272-CENANCINGENIEROS-2023 |

***VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO***




| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | PAUSAS ACTIVAS |



| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | PAUSAS ACTIVAS |




| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | CHARLAS DE SEGURIDAD |



| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | ENTREGA DE EPP |



| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | ENTREGA DE EPP |



| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | INSPECCION EPCC |




| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | TARIMA TEATRO |
| COMENTARIOS: | INSPECCION PULIDORA MADERA |




| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | TARIMA TEATRO |
| COMENTARIOS: | INSPECCION BRILLADORA MADERA |



| | |
|---|---|
| UBICACIÓN: | CAMPAMENTOS CONTRATISTA |
| COMENTARIOS: | BIENESTAR SOCIAL |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

-Se Solicita al contratista de obra Incrementar. el personal y presentar la programación de los trabajos realizados. para la intalación del Sistema Acustico. Tambien Se Solicita el replanteo de la Ubicación de la Silleteria. del auditorio.
Se genera oficio al contratista por encontrar personal en. obra sin EPP ni pago de seguridad. del grupo Molino SAS el señor Luis Molina a quien se le realiza retroalimentacion de los requisitos para el ingreso a obra pero el señor es poco receptivo por lo cual se le solicita retirarse de la obra

Claudio E. Interventoría. R.I.

17.08.24.
Clima: Soleado
Personal Contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro. Inspectores SST (2) Operarios 18
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SSTMA
En recorrido de obra se evidencia que los trabajadores cuentan con sus EPP acordes a la actividad realizada se realiza orden de señalizacion de obra y jornada de cafe.
El contratista de obra continua con labores. de. excavación manual, instalacion de estructura metalica para cielo raso en area de vestibulo.
Se. Solicita al contratista darle continuidad a las actividades de mantenimiento de madera (antepecho negro mate 2 pso) teniendo en cuenta que el mantenimiento de la fachada ya quedo en un 80% de avance. Se continua con la instalacion de enchape de los baños Claudio E Interventoría SSTMA de 2 piso. R.I.

20.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Apoyo, Inspectores SST (3) Operativos 18

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST (1)

En recorrido de obra se realizan observaciones de señalización y demarcación de excavaciones del en del tanque y escaleras en la pendiente no se presentaron actividades de alto riesgo, ni incidentes o accidentes laborales, se hizo acompañamiento a visita del coronel Rincón y la Ingeniera Laura. Se realiza revisión de Enchapes de fachada y chapilla de pantallas acústicos- Se realiza aval. La Supervisión no define acabados y el coronel Rincón Informa que notificara a los Superiores para poder dar respuesta en las horas de la tarde. Mediante chat Monterrosa emite aprobación de chapilla por parte de Segundo Comandante del Ejercito.

Paula V. Interventoría SST/SG

Alejandra SST

21.08.24

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Prof. Ambiental, Almacenista, Apoyo, Inspectores SST (3) Operativos 20

Personal Interventoría

Director de Interventoría, Residente Interventoría, Residente SST

Se asiste a comité de obra. Luego a recorrido por las diferentes áreas, no se presentan accidentes ni incidentes de obra. Durante comité de Obra, Se presenta el coronel Rincón quien informa de la Definición del enchape de fachada.- Adicionalmente, vía chat el cabo Monterrosa confirma la Definición de los acabados. El contratista de obra Solicita acompañamiento por parte de Observador para revisar temas como acabado de cuarto de bombas, Cerramiento paso peatonal y otros. Informa que la actividad acustica iniciada en la Semana 19. Se Solicita Documentación al área SST

Alejandra SST

22.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Residente de obra, Residente sst, Almacenista Rotacional. Ambiental, Inspectores sst (3), Apoyos Operativos 19

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTMA

En recorrido de obra se pudo evidenciar que el personal cuenta con sus epp correspondientes a la actividad, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales

Se Solicita al contratista de Obra incrementar el personal de obra. ya que Se evidencia que hay muy poco personal activo el día de hoy, Solo estan trabajando las cuadrillas de obra civil y la cuadrilla del Sistema hidraulico.

P.R.

Residente I/A. SSTMA

22.08.24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Residente Obra, Residente sst, Almacenista, Apoyo. Inspectores (3) Operativos 19

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SSTMA

En recorrido de obra se evidencia, la continuidad de las actividades del día anterior, se realizo charla de señalización y demarcación, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales.

En campo. Se continua evidenciando poco personal operativo. Se le informa al contratista que Si no Se incrementa el personal y Se da continuidad a las ejecuciones, Se les realizará llamado de atención. Solo Se evidencia personal de obra civil y personal de Sistema hidraulico.

P.R.

Residente I/A. SSTMA

29.08.24

Clima: Soleado
Personal contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Topógrafo, Inspectores (3) Operativos 19
Personal Interventoría
Residente Interventoría Residente SST HSE

Se corrige el encerramiento en polisombra que con linda con el parqueadero, se realizan actividades de aseo en los sitios. puntos de acopio, no se presentaron accidentes ni incidentes en obra. Se evidencia personal del Acústico pero este realizando inducción, aún no ingresa personal a campo y se espera que el SST. Verifique la Documentación. Deben ingresar el día lunes con los permisos de altura. Se Solicita al contratista nivelar zona en el área del tanque. A la fecha No se ha dado respuesta por parte del Dueño de la Solicitud del Poder y Recibo de luz. Ingeniero Residente SST HSE.

26.08.24

Clima: Soleado
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Topógrafo, Inspectores SST (3) Operativos 26
Ingreso Personal del contratista HK3 Ingeniería empresa encargada de la ejecución del tanto, se arroja señalización de excavaciones y zona en el uso del tanque, continúan actividades los trabajadores con sus respectivos EPP. Las actividades de Acústica NO se dan por iniciadas, Solo se evidencia dos personas en campo y estar realizando labores de Campamento, residente informa que se el personal se encuentra realizando uso de alturas. Se Solicita al contratista que los apoyos de SST. Se encuentren en los frentes en la ejecución de las actividades ya que se evidencia que el apoyo hidráulico no se presento en Sitio. El Cto Montemosa emite poder pero falta autenticarlo por parte del Capitán. Ingeniero Residente SST HSE.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO No. 5 – Listado personal

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | CONTROL MENSUAL DE PERSONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página:** 1 de | **DIA** | | **MES** | | **AÑO** | |

| FECHA DE REPORTE | DD | 25 | MM | 08 | AA | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| I. IDENTIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8. | | | | |
| **INTERVENTOR** | INPLAYCO SAS | **NIT.** | 860 52416-8 | **CONTRATO N°** | 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO CENAC TEATRO 2023 | **NIT.** | 901.759.617- 0 | **CONTRATO N°** | 272-CENANCINGENIEROS-2023 |

## I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

| IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL | | | ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN | | | FECHA DE ENTRADA | | | FECHA DE SALIDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **N° DE C.C.** | **CARGO** | **EPS** | **PENSIÓN** | **ARP** | **DD** | **MM** | **AA** | **DD** | **MM** | **AA** |
| LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON | 79.557.593 | DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 4 | 7 | 2024 | | | |
| ALEJANDRA CEPEDA MURCIA | 52.860.139 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | SANITAS | PROTECCION | POSITIVA | 4 | 7 | 2024 | | | |
| MIGUEL ANTONIO ORTEGON | 79.555.964 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTMA | FAMISANAR | PORVENIR | POSITIVA | 4 | 7 | 2024 | | | |
| **CONSORCIO CENAC TEATRO 2023** | | | | | | | | | | | |
| JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ | 79.387.420 | DIRECTOR DE OBRA | FAMISANAR | COLPENSIONES | POSITIVA | 26 | 12 | 23 | | | |
| JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ | 1.065.657.611 | RESIDENTE DE OBRA | SANITAS | PORVENIR | SURA | 26 | 12 | 23 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO | 52.192.680 | PROFESIONAL SST | COMPENSAR | COLFONDOS | SURA | 09 | 01 | 24 | | | |
| ESNERITH ARIAS LEON | 1.032.474.181 | PROFESIONAL AMBIENTAL | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 26 | 12 | 23 | | | |
| HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA | 72.241.066 | ALMACENISTA | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | SURA | 28 | 12 | 23 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

| **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**<br>**EJÉRCITO NACIONAL** | **CONTROL MENSUAL DE PERSONAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Página:** 1 de | **DIA** | | **MES** | | **AÑO** | |

| **IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL** | | | **ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN** | | | **FECHA DE ENTRADA** | | | **FECHA DE SALIDA** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **N° DE C.C.** | **CARGO** | **EPS** | **PENSIÓN** | **ARP** | **DD** | **MM** | **AA** | **DD** | **MM** | **AA** |
| **SUBCONTRATISTA Y&H CONSTRUOBRAS** | | | | | | | | | | | |
| YEIMER BOADA ROBLES | 1.026.562.467 | CONTRATISTA | NUEVA EPS | PROTECCION | SURA | 09 | 01 | 24 | | | |
| YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ | 1.069.749574 | INSPECTOR SST | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | 02 | 07 | 24 | | | |
| GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ | 1.064.712.262 | AYUDANTE DE OBRA | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | 05 | 01 | 24 | | | |
| YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ | 1.004.808.987 | AYUDANTE DE OBRA | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA | 06 | 01 | 24 | | | |
| JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ | 1.098.821.481 | AYUDANTE DE OBRA | NUEVA EPS | PROTECCION | SURA | 15 | 01 | 24 | | | |
| JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO | 1.043.844.401 | AYUDANTE DE OBRA | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | 15 | 01 | 24 | | | |
| ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA | 1.127.574.114 | AYUDANTE | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA | 29 | 02 | 24 | | | |
| JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO | 1.043.847.553 | AYUDANTE | MTUALSER | PORVENIR | SURA | 02 | 07 | 24 | | | |
| JOSE ALFREDO RADA DIAZ | 1.044.616.896 | AYUDANTE | NUEVA EPS | PROTECCION | SURA | 02 | 07 | 24 | | | |
| JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA | 1.127.587.970 | AYUDANTE | FAMISANAR | PORVENIR | SURA | 11 | 07 | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBCONTRATISTA FACTOR DE POTENCIA** | | | | | | | | | | | |
| ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA | 1.106.896.255 | INSOECTOR SST | SALUD TOTAL | COLFONDOS | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO | 1.126.244.256 | OFICIAL | FAMISANAR | PROTECCIÓN | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| NESTOR YESID GARCIA ROJAS | 1.012.396.404 | AYUDANTE | SANITAS | PROTECCIÓN | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| JORGE IVAN ROJAS SERRANO | 1.102.445.280 | AYUDANTE | COMPENSAR | PORVENIR | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON | 14.323.463 | AYUDANTE | SANITAS | PORVENIR | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES | 5.932.841 | AYUDANTE | SALUD TOTAL | PORVENIR | POSITIVA | 02 | 07 | 24 | | | |
| **SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS** | | | | | | | | | | | |
| LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ | 52.396.671 | INSOECTOR SST | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| JORGE LUIS PEREZ CABALLERO | 1.043.840.586 | OFICIAL | ALIANZA SALUD | PORVENIR | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA | 1.019.017.850 | AYUDANTE | SANITAS | PORVENIR | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| LEONARDO VILLAREAL GUZMAN | 1.051.828.087 | AYUDANTE | MUTUALSER | PORVENIR | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ | 1.073.813.547 | AYUDANTE | SALIUD TOTAL | COLFONDOS | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ | 1.063.164.889 | AYUDANTE | SALUD TOTAL | PORVENIR | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ | 6.811.735 | AYUDANTE | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | BOLIVAR | 02 | 07 | 24 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

# ANEXO No. 6 – Documentos SST

| | | |
|---|---|---|
| INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES | **INFORME SEMANAL SST-MA** | Código:<br>Versión: Pág.<br>Vigente desde: |

| FECHA | 27 DE AGOSTO 2024 | INFORME No | 19 | DEL | 19/08/2024 | AL | 25/08/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1. INFORMACION GENERAL**

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8. |

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 |
| **PLAZO INICIAL:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 18 DE MARZO DE 2024 |
| **PRORROGA 1:** | N/A |
| **PRORROGA 2:** | N/A |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** | 18 DE MARZO DE 2024 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 524.033.402,49 |
| **VALOR ADICIÓN 1:** | 1,444,120,181,24 |
| **VALOR ADICIÓN 2:** | N/A |
| **VALOR ACTUALIZADO** | 7,820,947,300,78 |

**2. AVANCE SST-MA**

2.1. Actividades Realizadas en la semana

| Actividades realizadas | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|
| revisión documentación | 1 | se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra |
| revisión informes semanales contratista | 1 | se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación |
| Asistencia a comité y visitas programadas | 1 | Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac. |
| inspecciones preoperacionales | 15 | mezcladora, elementos para trabajos en alturas y de andamios, Inspección de herramientas manuales, rotomartillo, compactador y equipos eléctricos, Inspecciones locativas, tronzadora, pulidora, taladro, andamio, escaleras, pistola de fijación, y equipos de EPCC. |
| Instalación de estructura metálica para instalación de Superboard | | Firmar ATS, preoperacional de inspecciones de pistolas de fijación, inspecciones de EPCC, charlas de 5 minutos y pausas activas. |
| Funde piso de la zona interna del teatro, Recoger escombro proveniente de la demolición del piso externo y interno del teatro, Armado de andamios, corte de alambre, corte de hierro, corte de madera, Pañete interno y externo del teatro, demolición de muros internos, compactamiento de material con el compactador canguro en zona externa del teatro, fundir vigas, pegar bloques, mezclar cemento, amarre de hierro y encoframiento | 1 | Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas, Uso de Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC). |
| Mantenimiento e inspecciones de Herramientas menores, extensiones y equipos eléctricos Instalación de Cableado eléctrico Corte, Doblaje e instalación de tuberías en EMT y PVC Arme y desarme de andamios Regatas en paredes y pisos Orden y Aseo | 1 | Firma de ATS, preoperacional de andamios, permiso en alturas, permiso para trabajos en caliente, inspección de herramienta menor, extensiones eléctricas, inspecciones de arnés y eslingas. |
| Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC | 1 | Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajoy herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, Inspección de equipos |
| Alistamiento de pisos como: picarlo, barrerlo, recoger material con pala y moverlo en carretillas a los sitios de acopio de escombro, realizar instalación de estructura para fundir pisos. | 1 | Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas. |
| Pulir, aspirar y encerar piso de Madera de la Tarima Orden y Aseo | 1 | Firma de ATS, permisos en caliente, inspecciones eléctricas, inspecciones de máquinas, equipos eléctricos y herramientas menores |

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

| Actividades realizadas | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|
| *Socialización del nuevo formato de trabajo de alto riesgo.<br>*Prevención en cuidado de manos, uso de epps como guantes.<br>*Socialización de la importancia de orden y aseo en el sitio de trabajo.<br>* Cuidados respiratorios, entrega de mascarilla.<br>*Sensibilización pienso antes de actuar factores de riesgo en el trabajo. | 5 | Se realiza para personal administrativo y operativo |
| Orden y Aseo<br>Políticas de la empresa.<br>Copasst<br>Campaña Riesgos y Peligros<br>Comité convivencia Laboral | 5 | Se realiza para personal administrativo y operativo |
| Pensar antes de actuar 1. identifico, 2. compruebo, 3. me aseguro, 4. analizo y 5. aplico | 1 | Se realiza para personal administrativo y operativo |
| Objetivos de QHSE | 1 | Se realiza para personal administrativo y operativo |
| Socialización ATS<br>Prevención cuidado de manos, uso de epps como guantes.<br>Uso de epps para el riesgo físico, ruido por el martillo.<br>Orden y aseo en el sitio de trabajopreviene accidentes.<br>Sensibilización pienso antes de actuar factores de riesgo en el trabajo. | 5 | Se realiza para personal administrativo y operativo |
| **Total, capacitaciones** | **17** | |

2.3. Manejo integral de residuos

| **Meta del proyecto RCD (t)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Escombro (t)** | **Porcentaje cumplimiento RCD (t)** | **Agua (m3)** | **Madera (t)** | **Gravilla (t)** | **Arena (t)** | **Otros (t)** |
| **Semanal** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mensual (acumulada)** | 42 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 8 | 14 |
| **Total, proyecto** | **490** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **24** | **14** |

2.4. Medidas de manejo ambiental

| Programa | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido | 1 | ••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias.<br>•Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua.<br>• Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales.<br>•Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD. |
| No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias. | 1 | Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades |
| No. 1-3. Manejo de residuos sólidos. | 1 | •Se realizo jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas.<br>•Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto.<br>•Se realizo limpieza y orden de los puntos ecológicos. |
| No. 1-4. Señalización. | 1 | •Se instalo señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo a las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto. |
| No. 1-5. Instalación y operación de campamentos. | 1 | • Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos. |
| No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos. | 1 | •Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias. |
| No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD. | 1 | Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha.<br>Retiro de RCD (m3) Semana: 0<br>Retiro de RCD (m3) Acumulado: 504 |
| No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos. | 1 | Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos |
| No. 1-9. Manejo de materiales granulares. | 1 | Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades. |
| No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. | 1 | Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades. |
| No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos. | 1 | Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades. |

2.5. Personal en obra

| Profesionales INTERVENTORIA | Profesionales CONTRATISTA | Obra | Total | % de personal | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Femenino | Masculino |
| 3 | 4 | 25 | 32 | 12,13 | 87.87 |

2.6. Indicadores

| | Ausentismo enfermedad laboral (días) | Ausentismo accidente laboral (días) | Ausentismo incidente laboral (días) | Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días) |
|---|---|---|---|---|
| **Semanal** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Mensual (acumulada)** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total, proyecto** | **0** | **0** | **0** | **0** |

2.7. Accidentalidad

| | Casos con daño a propiedad | Incidente ambiental | Accidente ambiental | Incidentes laborales | Accidentes laborales | Fatalidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mensual (acumulada) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total, proyecto | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |

3.8. Conclusiones y recomendaciones

se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, instalación de perfilería en el techo parte externa e interna del teatro, se termina de fundir el interior del teatro y de quemar el piso, para esta semana se culmina con un total de 7 profesionales y 25 operarios en obra con un porcentaje de 12.13% personal femenino y 87.87% personal masculino, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de EPP, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista.

**ELABORO**



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
**C.C.79,555,964**
INPLAYCO S.A.S