CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 30 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 30

Página: 1 de

DIA	10	MES	11	AÑO	2024

SEMANA Nº	30		DEL	4 DE NOVIEMBRE 2024	AL	10 DE NOVIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO Nº	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO Nº	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100,00%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100,00%	98,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	80,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	95,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.11 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100,00%	95,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	98,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100,00%	98,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	85,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	98,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	90,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	90,00%	85,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	80,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	75,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	10,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100,00%	60,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100,00%	80,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	100,00%	0,00%		
PI-19 PINTURA	100,00%	65,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100,00%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	70,00%	30,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0,00%	0,00%		NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,00%	90,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12 HILOS	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	94%	68,40%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 30	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$887.748.904,77	$ 1.092.220.827,34		4,62%	83,01%
		% semanal	11,35%		AVANCE DE OBRA	3,02%	
		ACUMULADO	$6.728.726.473,45				
		% acumulado	86,03%				

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base en la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del 3,02%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA				
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	4/11/2024	39	4	2	45,00
MARTES	5/11/2024	39	4	2	45,00
MIERCOLES	6/11/2024	39	5	3	47,00
JUEVES	7/11/2024	39	4	2	45,00
VIERNES	8/11/2024	39	4	2	45,00
SABADO	9/11/2024	39	2	1	42,00
DOMINGO	10/11/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	4/11/2024	SOLEADO	LLUVIOSO	
	5/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	6/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	7/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	
	8/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	NO
	9/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	
	10/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR %EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 30

Página: 1 de

DIA	10	MES	11	AÑO	2024

SEMANA Nº		30		DEL	4 DE NOVIEMBRE 2024				AL	10 DE NOVIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%	3,64%	1,59%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%				
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	52,17%	55,81%	57,40%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	86,03%	86,03%	86,03%	86,03%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	7,63%	5,82%	1,44%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-3,77%	-8,75%	-12,71%	-13,79%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES				EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**					
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.					
OBRA CIVIL	Se realiza fundidad de rampa de acceso-fchada oriental					
	Se realiza fundida de bordillo en area de pasillo extrior -fachada oriental					
	Se continua con el levantamiento de mamposteria en cuarto de bombas					
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	se realiza armado de hierros de viga cuchilla de cuarto de bombas					
ESCALERAS DE EMERGENCIA	el contratista de obra datermina con la construcción de la baranda. Falta la instalación del pasamanos de niños.					
REDES ELECTRICAS	Se solicita al contratista de obra que una vez realizada la labor por parte del equipo de codensa se realice de manera urgente la instalacion del cableado (acometidas) dispuestas para el cuarto electrico.					
	Se realiza visita por parte del personal de codensa y realiza el retiro de sellos y el medidor existente.					
	Se realizan instalacion de ductos verticales en zona de tarima para conexiones electricas					
	el contratista de obra continua con la adecuacion del espacio del traslado de los tableros electricos del 2 al 3er piso del para del camerino sur.					
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista realiza la instalación de los splinters del area de mezannine, se realiza actividad en junto con el avance de la instalación del cielo raso del en madera lisa.					
CIELO RASO	A la fecha el contratista no a realizado la instalacion de la lamina de dry wall en el area del baño de 2 piso. Se pide celeridad con los acabados					
	El 3er nivel ya se encuentra con las dos manos de pintura tipo 2. se solicita al contratista dejar la ultima mano de pintura para la la semana de entrega del proyecto					
	Se continua con labores de terminado de cielo raso en el area exterior (acceso oriental y norte)					
FACHADAS	El contratista da finalizacion a los enchapes de muros de las 3 fachadas.					
	el contratista da inicio al arreglo de las albardillas de la terraza 3 y 4 y procede a dar acabado de pintura gris cobalto.					
	El contratista a tenido que parar las actividades de enchape de antepechos dado que las condiciones climaticas no han permitido dar continuidad.					
	El contratista de obra da inicio a actividades de graniplas en antepechos internos-terraza de 4 piso					
ENCHAPES	El contratista culmina con la instalacion del enchape de piso del sotano y el replaneo de la escalera ya se evidencia fundida.					
	se realiza el corte de piesas para la realizacion del enchape de guarda escoba del area de sotano. Adicionalmente se le solicita al contratistarealizar las boca puertas en granito fundido color negro para diferenciar el cambio de espacios.					
PINTURA	Se le comunica al contratista de obra que es importante dejar todos los espacios terminados con las dos manos de pintura tipo 2 y el acabado final se deberá realizar una semana antes de la entrega .					
SISTEMA ACUSTICO	Debido al atraso presentado por la instalacion del sistema acustico del auditorio, esta interventoria solicito al contratista de obra presentar plan de contingencia ya que a la fecha no se ha realizado un avance mayor hasta el dia sabado 9 de noviembre. A la fecha el contratista no ha hecho la entrega del plan de contingencia.					
SEGURIDAD Y CONTROL	El contratista de obra presento a esta interventoria el contrato de compra y la factura de pago de los elementos requeridos para la integracion de los equipos necesarios y requeridos presupuestalmente para el buen funcionamiento del teatro.					
ORDEN Y ASEO	Se solicita al contratista de obra realizar aseo general de forma detallada.					
NOTA	A la fecha de entrega de este informe el contratista de obra no ha realizado la entrega del plan de contingencia					
	A la fecha no se ha notificado por parte de la supervisión a esta interventoria la solicitud mencionada por parte del 2do comandante del ejercito el dia 30 de octubre (pantalla led). Nos encontramos a la espera de la definicion para revisar los tiempos requeridos para la instalacion de los elementos solicitados. Cabe aclarar nuevamente que de autorizarse la instalacion de la pantalla led en el area de la tarima, se debe tener en cuenta que es necesario realizar el debido reforzamiento tanto de muro como de tarima para la instalacion del sistema y adicionalmente contemplar las obras civiles adicionales (regatas, ducterias, cableado, resanes, pinturas entre otros) que se requiere para el funcionamiento del equipo.					
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**					
Gestión de comunicaciones	1.se entrega informe semanal No. 29 2. se realiza comité de obra No 28 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.					
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales					
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.					
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de cielo rasos y pintura y acustica, se debe dar celeridad con los acabados de las areas de sotano, vestibulo y baños de 1er y 2do piso y auditorio					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													
								INFORME SEMANAL No. 30					
Página: 1 de						**DIA**	**10**	**MES**	**11**	**AÑO**	**2024**		
SEMANA N°	30		**DEL**	4 DE NOVIEMBRE 2024					**AL**	10 DE NOVIEMBRE 2024			
ASPECTOS FINANCIEROS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**												
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.												
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre												
ACTA DE CORTE No. 3	Para el dia viernes 27 de septiembre se realiza radicacion del corte No 3 a la supervisión del contrato												
ACTA DE CORTE No.4	Para el dia Martes de 26 octubre se realiza radicacion del corte No 4 a la supervisión del contrato por un valor de $34.470.892,08												
ACTA DE CORTE No.5	Se remite acta de corte No. 5 por valor de $ 1.790.459.642,48 el dia 6 de noviembre del año en curso a la supervisión del contrato.												
Observaciones	Se reporta por parte de la supervisión del contrato que el dia 25 de octubre se realizó la cancelacion total del Corte 2, 3 y 4 al contratista de obra.												

34470892,08

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 30

Código:		**Versión:**		**Página:**	
SEMANA N°	30 **DEL**	4 DE NOVIEMBRE 2024	**AL**	10 DE NOVIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	**20/12/2023**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2024**		



I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO




UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**
ACTIVIDAD	MONTAJE PANEL ACUSTICO DE MURO	**ACTIVIDAD**	MONTAJE CIELO RASO ACUSTICO	**ACTIVIDAD**	MONTAJE DE LUZ LED DE CIELO RASO (PRUEBAS)







UBICACIÓN:	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**TARIMA**	**UBICACIÓN:**	**SOTANO**
ACTIVIDAD	REVISIÓN DE BARANDA DE ESCALERA DE EMERGENCIA	**ACTIVIDAD**	PINTURA A DOS MANOS NEGRA EN MUROS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE GUARDA ESCOBA









UBICACIÓN:	**SOTANO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS MUJERES**	**UBICACIÓN:**	**VESTIBULO**
ACTIVIDAD	RECALZADO DE HUELLAS EXISTENTES	**ACTIVIDAD**	DESTRONQUE DE PISO	**ACTIVIDAD**	ESTUCO EN CIELO RASO








UBICACIÓN:	**FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO DE BOMBAS**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO TECNICO**
ACTIVIDAD	FUNDIDA DE RAMPA Y BORDILLO LATERAL	**ACTIVIDAD**	ARMADO DE HIERROS DE VIGA CUCHILLA	**ACTIVIDAD**	VISITA DE CODENSA- RETIRO DE SELLOS

		 		 	
UBICACIÓN:	**FACHADA SUR**	**UBICACIÓN:**	**DISTRIBUIDOR 2DO PISO**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERAS EXTERIORES**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 2DO PISO	**ACTIVIDAD**	PULIDA DE GUARDA ESCOBA	**ACTIVIDAD**	FUNDIDA EN CONCRETO DE PASOS
 		 		 	
UBICACIÓN:	**BAÑO 3ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO DE SONIDO**	**UBICACIÓN:**	**VESTIBULO**
ACTIVIDAD	ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE DE MUROS	**ACTIVIDAD**	LIMPIEZA GENERAL	**ACTIVIDAD**	PELADO DE MURO-VENECIANO
 				 	
UBICACIÓN:	**BAÑOS HOMBRES**	**UBICACIÓN:**	**TARIMA**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO TECNICO**
ACTIVIDAD	DESTRONQUE DE PISO	**ACTIVIDAD**	PINTURA DE DUCTOS DE RCI	**ACTIVIDAD**	VISITA CORONEL BUITRAGO-REVISION CARGAS PARA VIDEO BOLL

INFORME SEMANAL No. 30

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL N°30	
Página: 1 de			DIA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024	
SEMANA N°	30	DEL	04 DE NOVIEMBRE DE 2024		AL	10 DE NOVIEMBRE DE 2024			
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	96,00%	97,00%	MANTEMIMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	100,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	80,00%	MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm	
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	96,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	97%	90,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	98,00%	PAÑETE EN EL CUARTO DE BOMBAS	
CB-10 CUBIERTAS	86%	80,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	5%	60,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	82%	85,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	80,00%	MANTEMIENTO GENERAL DE MURO	
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%	SUMINISTRO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS	
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	87%	62,00%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL N°30	
Página: 1 de			DIA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024

SEMANA N°	30	DEL	04 DE NOVIEMBRE DE 2024	AL	10 DE NOVIEMBRE DE 2024

ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	5,00%	VENTANAS DE ALUMINIOS	
CE-18 CERRADURAS	0%	0,00%		
PI-19 PINTURA	54%	55,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	92%	65,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100%	100,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	100%	100,00%		ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	82%	50,00%	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS T	POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONECIÓN DE LA FIBRA
TOTALES	83%	69,80%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	3.188.413.259,77	3.188.413.259,77	SEMANA 30	$ 360.959.413,00	$ 887.748.904,77
Costo directo	5.237.209.690,82		5.237.209.690,82			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.781,24	$ 7.820.947.300,78		ACUMULADO	$ 6.492.206.702,54	$ 6.728.726.473,45
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ADELANTO DEL 3,02 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN.			PORCENTAJE	83,01%	86,03%
				ADELANTO	3,02%	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	ENCARGADO	5
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	8
SST	1	AYUDANTE	20
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	45

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	4/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	5/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [ ] NO [X]
	6/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	7/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	8/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	9/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	10/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 70%

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°30

Página: 1 de

DIA	18	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2024								
SEMANA N°		30	**DEL**	04 DE NOVIEMBRE DE 2024				**AL**	10 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Semana	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**			
Fecha	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**11/08/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**	**15/12/2024**			
Progr. Semanal	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%	0,17%			
Programado Acum.	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%	100,00%			
Ejec. Semanal	1,60%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%								
Ejecutado Acum.	57,41%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%								
Balance	1,45%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%								

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 83,01 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 86,03% esto para un atraso del 3,02%

2-las actividades de esta semana son : Se continua con las instalaciones de cielo raso austico e instalaciones de muros ranurados, se continua con las instalaciones de velas y rociador para cielo acustico, se continua con las instalaciones eléctricas, se continua con estuco y pintura en muros, se continua con el mantenimiento de muros con estuco, se conitua con los enchape de fachadas y enchape a los baños de camerino, se coninua con el enchape de piso en el sotano y guardaescoba, se continua con la instalación de las barrandas en la escalera de emergencia, se continua con destroncada de piso y brilladas de los baños del primer piso y segundo piso, se continua con la instalación de cielo raso en superboard, se continua con la aplicación de graniplas en los antepechos de las fachadas.

3- para la fecha el contratista se encuentra en la realización de acta N° 6.

4- el contratista se encuentran realizando un plan te contigencia para mitigar los atrasos que se evidencia.

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL													
INFORME SEMANAL No. 30													
Código:				**Versión:**			**Fecha de Emisión:**				18/11/2024		
SEMANA N°	30	**DEL**	04/11/2024					**AL**	10/11/2024				
FECHA INICIO :	**20/12/2023**		**FECHA TERMINO :**	**15/12/2024**									
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA													
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**												
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**					**NIT O C.C.**	**860524168 8**		**CONTRATO N°**	**314**			
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**					**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**		**CONTRATO N°**	**272**			

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





UBICACIÓN:	BAÑO MIXTO SEGUNDO PISO
COMENTARIOS:	DESTRONCADA Y BRILLADA





UBICACIÓN:	TERRAZA DEL SEGUNOD PISO
COMENTARIOS:	MEDIACAÑA EN LOS ENCHAPE DE FACHADA






UBICACIÓN:	LOBBY PRIMER PISO
COMENTARIOS:	DEMOLICIÓN DE CAPA DE PINTIRA






UBICACIÓN:	BAÑO TERCER PISO ALOJAMIENTO
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS





UBICACIÓN:	MANTENIMEINTO DE MUORS CON ESTUCO
COMENTARIOS:	DISTRIBUIDOR DEL PRIMER PISO Y SEGUNDO PISO





UBICACIÓN:	TERRZAS DEL CUARTO PISO, TERCER PISO Y SEGUNDO PISO
COMENTARIOS:	APLICACIÓN DE GRANIPLAS





UBICACIÓN:	TEATRO ESCENARIO
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE PANELES RANURADO Y PERFORADO





UBICACIÓN:	BAÑO DE CAMERINOS COSTADO NORTE Y SUR
COMENTARIOS:	ENCHAPE DE MUROS





UBICACIÓN:	SOTANO
COMENTARIOS:	GRANITO FUNDIDO COLOR NEGRO BOCAPUERTAS





UBICACIÓN:	FACHADAS EXTERIORES
COMENTARIOS:	ENCHAPE DE PISO Y DE MURO

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA Nº	30	DEL	04 DE NOVIEMBRE	AL			10 DE NOVIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	16/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	CAMPAÑA AHORRO DE AGUA

UBICACIÓN:	
COMENTARIOS:	

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código:		Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA Nº	30	DEL	04 DE NOVIEMBRE	AL		10 DE NOVIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"

INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	PAUSAS ACTIVAS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ENTREGA DE EPP



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	INSPECCION DE EPCC



UBICACIÓN:	INTERIOR CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ACTOS SEGUROS



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	CAPACITACIONES



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	TRABAJO EN ALTURAS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

02-11-24

Personal Contratista
Residente SST, Almacenista, Oficios, Inspectores SST (2)
operativos en obra 26 y en planta 14 total 40
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST
Se realiza reunión en obra con el personal del contratista SST, donde se evidencia que todo el personal cuenta con sus respectivos epp, en la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes en obra el contratista de Obra informa que realizará jornada de trabajo el Sabado hasta las 5pm y el día lunes para el adelanto de actividades.

Ingeniero Residente Interventoría

5 de Noviembre /24.
Clima: Lluvioso
Personal contratista
Director de Obra, residente de Obra, residente SST, Apoyos SST (2) operativos, Maestro, Almacenista
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
Se evidencia que el contratista avanzo con la instalación del panel acustico en muro del costado Sur y en el piso del mezzanine; adicionalmente se evidencia que tambien avanzo con dos lineas de instalación del cielo raso. Sin embargo, se le solicita al contratista mayor personal operativo, se le recuerda el compromiso de entregar el espacio el dia 6 de Nov. Se realiza la prueba de iluminación de la luz led del cielo raso, se le solicita colocar las dos lineas para verificar la instalación. Dentro de las actividades realizadas el fds se evidencia que se adelantaron trabajos de

Instalación de enchape de piso del área de Sótano
pintura 1era mano Negra en el marco del auditorio.
Se realiza el revalzado de las escalera de Sotano
(escotilla de Salida posterior). y Se da inicio a la
instalación de Guarda escoba. Se verifican las hierros
en la escalera y Se procede a la fundida. El contratista
realiza pulido de piso del baño de mujeres de 1er
piso. Se Solicita al contratista dar terminación al
acabado de las válvulas de alivio del wc de mujeres.
Se continuan continuan con actividades des estuco y
pintura en vestibulo. Se realiza armado de hierro por
bordillo de remate en área de rampa de acceso. y Se
realiza armado de hierros para viga de cubierta en
cuarto de bombas, se Solicita al contratista realizar
los ajustes Solicitados antes de fundir (cuyo(s) los
armados). El contratista realiza instalación de
cartón en puertas metálicas para su protección
2:30pm Se realiza visita de personal de cadena, Se
realiza el retiro de Sellos y Se desmonta medidor
existente. El operario entrega el recibo de confirma-
ción de retiro y el contratista Solicita realizar
entrega del elemento (medidor) al Asem.

6 de Noviembre/24
Clima: Lluvioso
Personal contratista.
Dirección de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Ayudantes
Almacenista, Maestros, Operativos.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
Se evidencia que el Subcontratista eléctrico no ha
realizado mayor avance, Se le Solicita al contratista
ingresar fecha de entrega del espacio auditorio.

el contratista informa que el Subcontratista acustico solicita retirarse ya que surgio calamidad domestica y que por lo tanto se deben retirar despues del medio dia y que el dia viernes no se presentaran a laborar. Esta interventoria solicita nuevamente la entrega del Plan de Contingencia dado a la situacion presentada y el poco avance de obra evidenciado en campo. Se continua con la instalacion de la Barrera de la escalera de emergencia y se termina con el levantamiento de la mamposteria del cuarto de bombas. Se terminan de Colocar los marcos de las puertas metalicas. y se da inicio con la instalacion del montaje del panel acustico de muro en el costado Oriental/Inferior. Se evidencia pulida de guarda escoba del 2do piso. El contratista realiza instalacion de Guarda-escoba en Sotano. y Se. funden los pasos de la escalera de la escalera. Se realiza alistado de piso en el 3er nivel (uc). A la fecha el contratista no ha entregado el plan de Contingencia.

7 Nov - 24.
Clima: Nuboso
Personal Contratista
Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST, Apoyo SST(2) Almacenista, Maestro, Operativos.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST, Director de Obra
Se realiza comite de Obra Nº 27, Se evidencian los atrasos de Obra y los compromisos pactados con el contratista. A la fecha el compromiso de entregar el auditorio - cuadrilla Panel acustico no se esta cumpliendo. Adicionalmente informan que la cuadrilla se ausentará en horas de la tarde y el dia de mañana

por lo tanto esta interventoría solicita que se recuperen los tiempos perdidos en el auditorio trabajando todo el fin de semana ya que tampoco se ha entregado el (PC) plan de contingencia y por lo tanto no se tiene información del proceder del Subcontratista. Durante recorrido se evidencia trabajos de pintura negra en muros de tarima, enchapes de piso en sótano, enchapede de piso en wc del 3er nivel, levantamiento de mampostería en cuarto de bombas, pulida de piso en wc de tar piso. Se solicita al contratista dar celeridad al acabado (pintura) de área de distribuidor "Operario se demora demasiado". Adicionalmente se evidencia el replanteo de las escaleras (escotilla) del Sótano. En el auditorio se evidencia que el panel de muro a avanza pero no de la manera esperada.
Se solicita al contratista realizar aseo local.

8.11.24.
Clima: Lluvioso
personal Contratista
Residente de Obra, Residente SST, Apoyos SST (2)
Almacenista, Maestro, Operarios
personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
- Se realiza llamado de Atención al contratista dado que el día de ayer notificaron que no asistirían los operarios de muros (cuadrilla Acustica) pero se evidencia que tampoco están los de ayer
Se solicita mayor compromiso con las actividades pdado que no se esta alcanzando el rendimiento que se requiere para entregar el espacio.
- Se solicita al contratista entregar nuevamente el.

plan de ~~Cotida~~ Contingencia y definir la fecha de entrega del auditorio. Se reverda que las actividades en cob son de importancia para la entrega del espacio físico. Se continuan con actividades de pegado de muros "Venecuano" en area de vestibulo. Se realizan pruebas de iluminación de cinta led en cielo acustico y se evidencia que el panel no se encuentra alineado, se observa el desperfecto en las uniones las cuales deben ser ajustadas para un optimo acabado. El contratista realiza la instalación de la baranda para niños en la escalera de emergencia.

9.11.24.
Clima: Nublado
Personal Contratista.
Residente de Obra, Apoyos SST (2) Almacenista, Operativos.
Personal Interventoria.
Residente SST, Residente Interventoría.
Se evidencia que la cuadrilla del Acustico no se presento a trabajar, por lo tnto no se esta cumpliendo con el compromiso pactado.
Las demas actividades = Pintura, enchapes continuan con sus ejecuciones. Se solicita realizar aseo y levantar las basuras recolectadas en la obsoleta frontal.

12.11.24
Clima: Nublado/lluvioso
Personal Contratista.
Director de Obra, Residente Interventoria, Residente SST
Apoyos SST (2) Almacenista, Maestro, Operativos.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

DIA	MES	AÑO

FECHA DE REPORTE	DD	10	MM	11	AA	2024

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHADE ENTRADA			FECHADE SALIDA		
	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITHARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHADE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTAY&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTAFACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTAOSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			
SUBCONTRATISTAGRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUDTOTAL								
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24			
LUIS MOLINA		ENCARGADO									
SUBCONTRATISTAMETEX ESTRUCTURA METALICA											

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24			
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24			
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24			
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24			
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24			
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24			
SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:	
		Versión:	Pág.
		Vigente desde:	

FECHA	13 DE NOVIEMBRE 2024	INFORME No	30	DEL	4/11/2024	AL	10/11/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
Se realiza fundida en cubierta de cuarto eléctrico, mezcla de cemento manual, construcción de la caseta se instalan ladrillos en la parte derecha de la caseta, fundida de piso, lado izquierdo del cuarto eléctrico, e instalación de bloque en caseta de tanque.	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes	6	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
Alistamiento de material hacia el área de trabajo, preparación de mezclas, se realiza proceso de pulir pisos, Cortar enchape, arme y desarme de andamios para hacer la instalación de enchape en fachada piso 3, emboquillada de separación de enchape proceso de enchape en fachadas es en alturas	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC.	5	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
Montaje de descansos y contra huella en hierro en las escaleras de emergencias	2	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
instalación de perfileria en techos, junto con la madera y frescasa, instalación de muros en madera, cableado de sonido	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Avisar a tu SST o jefe cuando te sientes mal *Quienes son los Vigías y para que estan *Pausas activas de estiramiento muscular *Capacitación en seguridad Vial ciclas motos *Estiramiento de músculos pausas activas.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*importancia de las inspecciones de seguridad *riesgo ambiental *Que es enfermedad laboral *Cultura del cuidado *Trabajo en equipo orden y aseo en el lugar de trabajo	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*Sonido acústico *Campaña cuidado de la cabeza *Pre infarto *Orden y Aseo	4	Se realiza para personal administrativo y operativo,
Total, capacitaciones	**14**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	0	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0	0	0	0
Total, proyecto	**581**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	4	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	4	*Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizó limpieza y orden de los puntos de acopio temporal *Capacitación de Manejo de Residuos de obra.
No. 1-4. Señalización.	2	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 0 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 581
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Se realiza seguimiento de los productos/sustancias que se utilizan en las actividades que se desarrollan.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	6	39	48	6.1	93.9

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, donde se continua con la instalación de pasamanos y contra huella, se realizan trabajos a nivel como es la instalación de pisos, para esta semana se culmina con un total de 6 profesionales y 39 operarios en obra y 14 operativos en planta para un total de 43 operativos y 6 administrativos de interventoría con un porcentaje de 6.1% personal femenino y 93.9% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, para un total de obra de 581 m3, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S