CONTRATO DE INTERVENTORÍA-No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 31 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 31

Página: 1 de

DIA	10	MES	11	AÑO	2024

SEMANA Nº	31		DEL	11 DE NOVIEMBRE 2024	AL	17 DE NOVIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO Nº	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO Nº	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	98,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	ACTIVIDAD SE REALIZARA UNA VEZ SE HAYAN TERMINADO TODAS LAS ACTIVIDADES DE FACHADAS Y ANDENES
C-2 CIMIENTOS	100,00%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100,00%	98,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	80,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	95,00%	S. E.I. DE PUNTOS DE ANCLAJE DE CUBIERTA	ACTIVIDAD QUE SE REVISARA DENTRO DEL BALANCE No.11 PARA SU EJECUCIÓN
M-6 MAMPOSTERÍA	100,00%	95,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	98,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100,00%	98,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	85,00%	CORTE DE SELLOS TABLEROS ELECTRICOS	EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA ENTIDAD CODENSA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	98,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	90,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	
CR-11 CIELORASOS	90,00%	85,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	80,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	75,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	10,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	50,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100,00%	60,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100,00%	80,00%		LAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PRODUCIÓN
CE-18 CERRADURAS	100,00%	0,00%		
PI-19 PINTURA	100,00%	65,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	50,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100,00%	0,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	70,00%	30,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	0,00%	0,00%		NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,00%	90,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12 HILOS	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	94%	68,40%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 31	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$195.213.572,65	$ 897.007.254,69		4,62%	89,80%
		% semanal	2,50%		AVANCE DE OBRA		-1,27%
		ACUMULADO	$6.923.940.046,10				
		% acumulado	88,53%				

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base en la nueva programacion de obra el contratista presenta un avance del -1,34%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	11/11/2024	37	4	2	43,00
MARTES	12/11/2024	37	4	2	43,00
MIERCOLES	13/11/2024	37	5	3	45,00
JUEVES	14/11/2024	37	4	2	43,00
VIERNES	15/11/2024	37	4	2	43,00
SABADO	16/11/2024	37	2	1	40,00
DOMINGO	17/11/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
11/11/2024	SOLEADO	LLUVIOSO	
12/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
13/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI, NO SE HAN PODIDO AVANZAR CON ACTIVIDADES EXTERIORES COMO ENCHAPES DE ANTEPECHOS, AFINADO DE MUROS DE CUARTO DE BOMBAS , ACTIVIDADES DE SOLDADURA EN ESCALERA DE EMERGENCIA.
14/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	
15/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	
16/11/2024	LLUVIOSO	LLUVIOSO	
17/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 31

Página: 1 de

DIA	10	MES	11	AÑO	2024

SEMANA N°		31		DEL	11 DE NOVIEMBRE 2024				AL	17 DE NOVIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%	3,64%	1,59%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%	2,50%			
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	52,17%	55,81%	57,40%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	88,53%	88,53%	88,53%	88,53%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	7,63%	5,82%	1,44%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-1,28%	-6,25%	-10,22%	-11,30%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES				EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**					
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.					
OBRA CIVIL	Se termina con el levantamiento de la mamposteria del cuarto de bombas					
	Se realiza fundida de bordillo en area de pasillo extrior -fachada oriental					
	Se realizan actividades de afinado de muro en el cuarto de bombas. Debido a las lfuertes lluvias no se ha podido dar continuidad con la actividad, asi que se realiza conforme el clima lo permite.					
CUARTO DE BOMBAS	S e recuerda que dado que que a la fecha no se ha dado aprobación al balance No 12 emitido a la supervisión esta interventoria sugere realizar suministro y palicación de graniplas en el exterior de los muros con tono de pintura tipo ladrillo o gris basalto. Esperamos confirmación por parte de la supervisión para ajustar la mayor cantidad.					
ESCALERAS DE EMERGENCIA	El contratista realiza instalacón de baranda para niños. Informa que en la semana 32 se dara inicio a la actividad de pintura y solicita permiso para retiro de vehiculos del paruqeadero del area adjunta a la escalera.					
REDES ELECTRICAS	El contratista informa que ya se realizo la compra del cableado para las acometidas y que dara inicio en la semana 32 a su instalacion					
	Por parte de la supervisión no se ha dado respuesta frente a la entrega del medidor desmontado por parte del personal de codensa.					
	el contratista de obra continua con la adecuacion del espacio del traslado de los tableros electricos del 2 al 3er piso del para del camerino sur.					
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista continua con la instalación de los splinters del area de mezannine, se realiza actividad en junto con el avance de la instalación del cielo raso acustico en madera lisa.					
CIELO RASO	El contratista realizó la instalación del cielo raso del area de los baños en pvc del 1er piso.					
	El 3er nivel ya se encuentra con las dos manos de pintura tipo 2. se solicita al contratista dejar la ultima mano de pintura para la la semana de entrega del proyecto					
	El contratista realiza instalación de dilatación en cielo raso de acceso y procede a la colocación del estuco					
	Nota: se le ha solicitado de manera recurrente al contratista de obea dar celeridad al acabdado (ointura del cielo raso perteneciente al area de vestibulo y distribuidor del 1er piso) dado que se evidencia que la cuadrilla solo cuenta con dos operarios y el rendimiento es minimo.					
FACHADAS	El contratista da finalizacion a los enchapes de muros de las 3 fachadas.					
	el contratista da inicio al arreglo de las albardillas de la terraza 3 y 4 y procede a dar acabado de pintura gris cobalto.					
	El contratista a tenido que parar las actividades de enchape de antepechos dado que las condiciones climaticas no han permitido dar continuidad.					
	El contratista de obra finaliza con la actividad de graniplas en las terrazas de 2, 3, y 4 piso.					
ENCHAPES	El contratista de obra da inicio a la instalacion del enchape de muros de los baños de los camerinos. Se solicita que de acabado raidamente a la isntalación de piso.					
	se realiza el corte de piesas para la realizacion del enchape de guarda escoba del area de sotano. Adicionalmente se le solicita al contratistarealizar las boca puertas en granito fundido color negro para diferenciar el cambio de espacios.					
PINTURA	Se le comunica al contratista de obra que es importante dejar todos los espacios terminados con las dos manos de pintura tipo 2 y el acabado final se deberá realizar una semana antes de la entrega .					
SISTEMA ACUSTICO	Se le recuerda al contratista de obra que el acabado de los muros y el acabado del cielo raso acustico debe ser uniforme, la misma tonalidad se debe presentar en las cuatro caras; lo anterior, debido a que se evidencia que hay algunas secciones que se ven de un tono mas oscuro y por lo tanto no se ve uniforme. Adicionalmente se le solicita ajustar la seccion donde se encuentra ubicada la franja de iluminacion tipo led del cielo raso ya que se evidencia que los cortes presentados no se encuentran empatados con la junta que atravieesa lonjitudinalmente todo el cielo raso, lo cual se debe ajustar.					
	Adicionalmente, se le ha realizado llamados de atencion al contratista de obra dado que la fecha de entrega del auditorio se encuentra en su limite y el avance de obra no es significativo, lo que se refleja ya que a la fecha se ingreso el tapete de piso y no se ha podido dar inicio a la actividad ya que no se ha concluido con la actividad de cielo raso (andamios). Se solicita al contratista de obra dar solicion inmediata y cumplir con lo establecido en el plan de contigencia entregado a esta interventoria y donde re informa que las jornadas de trabajo se extenderian y los trabajos de fin de semana tambien se realizarian dado el atraso de las actividades.					
ORDEN Y ASEO	Se solicita al contratista de obra realizar aseo general .					
NOTA	El contratista de obra realiza entrega del plan de contingencia donde informa de las actividades					
	A la fecha no se ha notificado por parte de la supervisión a esta interventoria la solicitud mencionada por parte del 2do comandante del ejercito el dia 30 de octubre (pantalla led). Nos encontramos a la espera de la definicion para revisar los tiempos requeridos para la instalacion de los elementos solicitados. Cabe aclarar nuevamente que de autorizarse la instalacion de la pantalla led en el area de la tarima, se debe tener en cuenta que es necesario realizar el debido reforzamiento tanto de muro como de tarima para la instalacion del sistema y adicionalmente contemplar las obras civiles adicionales (regatas, ducterias, cableado, resanes, pinturas entre otros) que se requiere para el funcionamiento del equipo.					
	A la fecha no se tiene respuesta por parte de la supervisión al oficio emitido por el contratista de obra en la semana 30 donde se notifica las actividades adicionales que se requieren para el optimo funcionamiento del teatro : Instalación de nomenclaruta para silleteria, suministro e instalación de sonido adicional, Suministro e instalación de telón, suministro e instalación de pantalla led y ajuste de mayores cantidades arrojando un valos aproximado de $ 1.500.000.000 millones de pesos.					
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**					
Gestión de comunicaciones	1.se entrega informe semanal No. 30 2. se realiza comité de obra No 29 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.					
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales					
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.					
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de cielo rasos y pintura y acustica, se debe dar celeridad con los acabados de las areas de sotano, vestibulo y baños de 1er y 2do piso y auditorio					

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 31

Página: 1 de

DIA	10	MES	11	AÑO	2024

SEMANA N°	31		DEL	11 DE NOVIEMBRE 2024	AL	17 DE NOVIEMBRE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y a la fecha no se ha efectuado el pago.
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Con corte a semana 20- al 2 de septiembre
ACTA DE CORTE No. 3	Para el dia viernes 27 de septiembre se realiza radicacion del corte No 3 a la supervisión del contrato
ACTA DE CORTE No.4	Para el dia Martes de 26 octubre se realiza radicacion del corte No 4 a la supervisión del contrato por un valor de $34.470.892,08
ACTA DE CORTE No.5	Se remite acta de corte No. 5 por valor de $ 1.790.459.642,48 el dia 6 de noviembre del año en curso a la supervisión del contrato.
Observaciones	Se reporta por parte de la supervisión del contrato que el dia 25 de octubre se realizó la cancelacion total del Corte 2, 3 y 4 al contratista de obra.

34470892,08

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 31

Código:			**Versión:**			**Página:**	
SEMANA N°	31	**DEL**	11 DE NOVIEMBRE 2024		**AL**	17 DE NOVIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	31/01/1900	**FECHA TERMINO :**	15/12/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO







UBICACIÓN:	**ESCALERA DE EMERGENCIA**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO ELECTRICO**	**UBICACIÓN:**	**CUARTO DE BOMBAS**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE BARANDA DE NIÑOS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE LUMINARIA	**ACTIVIDAD**	AFINADO INTERNO DE MUROS






UBICACIÓN:	**VESTIBULO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS HOMBRES 1ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑOS HOMBRES**
ACTIVIDAD	FUNDIDA DE GUARDA ESCOBA	**ACTIVIDAD**	PULIDA DE PISO	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC











UBICACIÓN:	**CUARTO DE ASEO**	**UBICACIÓN:**	**VESTIBUÑO**	**UBICACIÓN:**	**AUDITORIO**
ACTIVIDAD	ENCHAPE DE POCETA	**ACTIVIDAD**	RESANE INSTALACIONES ELECTRICAS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE 2DA LINEA DE ILIMUNACION






UBICACIÓN:	**TARIMA**	**UBICACIÓN:**	**BAÑO 3ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTAL**
ACTIVIDAD	RESANE DE MURO POSTERIOR	**ACTIVIDAD**	INSTALACION ENCHAPE DE PISO Y FUNDIDA DE BOCAPUERTA	**ACTIVIDAD**	PINTURA DE ALBARDILLAS Y BORDE DE CUBIERTA

 		 			
UBICACIÓN:	**CUBIERTA**	**UBICACIÓN:**	**TERRAZA 3ER PISO**	**UBICACIÓN:**	**CAMPAMENTO**
ACTIVIDAD	INSPECCIÓN POR POSIBLES FILTRACIONES	**ACTIVIDAD**	SUMINISTRO DE GRANIPLAS EN 3 Y 4 PISO	**ACTIVIDAD**	INGRESO DEL TAPETE A CAMPO
 		 			
UBICACIÓN:	**VESTIBULO**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTE Y NORTE**	**UBICACIÓN:**	**BAÑO 3ER PISO**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE VENECIANO	**ACTIVIDAD**	ENCHAPE DE ANTEPECHOS	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE ELEMENTOS SANITARIOS
 		 			
UBICACIÓN:	**AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**BAÑO MIXTO**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**
ACTIVIDAD	AVANCE MINIMO DE LA INSTALACION DEL PANEL ACUTICO	**ACTIVIDAD**	PULIDA DE PISO	**ACTIVIDAD**	VISITA CORONEL RINCON Y MAYOR BUITRAGO PARA REVISION DE POSIBLE INSTALACIÓN DE PANTALLA LED.

INFORME SEMANAL No. 31

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL N°31	
Página: 1 de			DIA	19	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024	
SEMANA N°	31	DEL	11 DE NOVIEMBRE DE 2024			AL	17 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA INICIO :	20/12/2023		FECHA TERMINO :	15/12/2024					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	98,00%	97,00%	MANTEMMIENTO DE MONUMENTO	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA A LO ULTIMO DEL PROYECTO
C-2 CIMIENTOS	100%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100%	100,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100%	80,00%	MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm	
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	92,00%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA INSPECCION CUBIERTA	
M-6 MAMPOSTERÍA	100%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	92%	96,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	97%	90,00%	ACOMETIDAS, ILUMINARIAS, Y APARATOS ELECTRICO	
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100%	98,00%	PAÑETE EN EL CUARTO DE BOMBAS	
CB-10 CUBIERTAS	88%	80,00%	INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EOLICOS EN CUBIERTA INCLUYE TRABAJOS DE CANAL Y SELLO PARA EVITAR EL PASO DEL AGUA.	
CR-11 CIELORASOS	17%	60,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	96%	85,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100%	80,00%	MANTEMIENTO GENERAL DE MURO	
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100%	0,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100%	50,00%	SUMINISTRO DE SANITARIOS Y ACCESORIOS	
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100%	65,00%	PUERTAS EN MADERAS	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL N°31		
Página: 1 de		DIA	19	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024

SEMANA N°	31	DEL	11 DE NOVIEMBRE DE 2024	AL	17 DE NOVIEMBRE DE 2024

ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100%	5,00%	VENTANAS DE ALUMINIOS	
CE-18 CERRADURAS	100%	0,00%	CERRADURAS DE LAS PUERTAS	
PI-19 PINTURA	67%	55,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	92%	80,00%		
OE-21 OBRAS EXTERIORES	100%	100,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	0%	0,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	100%	100,00%		ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZARA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	92%	55,00%	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 12 HILOS T	POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONECIÓN DE LA FIBRA
TOTALES	90%	70,72%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	VR. POR EJECUTAR DEL ANTICIPO	AVANCE DE INVERSION	PROGRAMADO	EJECUTADO
	6.376.826.519,54	3.188.413.259,77	3.188.413.259,77	SEMANA 31	$ 531.267.898,72	$ 195.213.572,65
Costo directo	5.237.209.690,82		5.237.209.690,82			
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.781,24	$ 7.820.947.300,78		ACUMULADO	$ 7.023.474.601,26	$ 6.923.940.046,10
Porcentaje Resumen (avance (+) o retraso (-))	NOTA: EL CONTRATISTA LLEVA UN ATRASO DEL 1,27 % DE ACUERDO AL VALOR CONTRACTUAL MAS ADICIÓN.			PORCENTAJE	89,80%	88,53%
				ADELANTO	-1,27%	

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL - ADMINISTRATIVO	CANTIDAD	PERSONAL - OPERATIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1	ENCARGADO	5
RESIDENTE DE OBRA	1	OFICIAL	8
SST	1	AYUDANTE	18
AMBIENTAL	1	FABRICACIÓN	12
ALMACENISTA	1		
TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	5	TOTAL PERSONAL OPERATIVO	43

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	11/11/2024	LLUVIA	SOLEADO	
	12/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	SI [X] NO [ ]
	13/11/2024	LLUVIA	SOLEADO	
	14/11/2024	LLUVIA	SOLEADO	
	15/11/2024	LLUVIA	SOLEADO	
	16/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	17/11/2024	SOLEADO	SOLEADO	NOTA: POR ACTIVIDAD DE LUVIA NO SE PUDIERON REALIZAR ACTIVIDADES TALES COMO : ENCHAPE EN FACHADA, APLICACIÓN DE GRANIPLAS, PINTURA Y ARREGLO DE LAS ALBARDILLAS, Y RESANE DE CIELO RASO EN SUPERBOARD, NO SE PUDO REALIZAR PAÑETE EN EL CUARTO DE BOMBAS, PINTURA A ESCALERA DE EMERGENCIA.

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO: 70%

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL N°31

Página: 1 de

				DIA	19	**MES**	NOVIEMBRE		**AÑO**	2024			
SEMANA N°		31	**DEL**	11 DE NOVIEMBRE DE 2024				**AL**	17 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Semana	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**			
Fecha	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**11/08/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**	**15/12/2024**			
Progr. Semanal	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%	0,17%			
Programado Acum.	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%	100,00%			
Ejec. Semanal	1,60%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%	2,50%							
Ejecutado Acum.	57,41%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	88,53%							
Balance	1,45%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-1,27%							

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1- Según reprogramación se lleva un porcentaje acumulado programado de 89,80 % vs un porcentaje acumulado ejecutado del 88,53% esto para un atraso del 1,27%

2-las actividades de esta semana son : Se continua con las instalaciones de cielo raso austico e instalaciones de muros ranurados, se continua con las instalaciones de velas y rociador para cielo acustico, se continua con las instalaciones eléctricas, se continua con estuco y pintura en muros, se continua con el mantenimiento de muros con estuco, se conitua con los enchape de fachadas y enchape a los baños de camerino, se coninua con el enchape de piso en el sotano y guardaescoba, se continua con la instalación de las barrandas en la escalera de emergencia, se continua con destroncada de piso y brilladas de los baños del primer piso y segundo piso, se continua con la instalación de cielo raso en superboard, se continua con la aplicación de graniplas en los antepechos de las fachadas.

3- por actividad de lluvia el contratista no pudo realizar las siguientes actividades: enchape de fachada en los muros y antepechos,aplicación de graniplas, arreglo y pintura de albardillas, aplicación de macilla para cielo raso en superboard.

4- el contratista se encuentran realizando un plan te contigencia para mitigar los atrasos que se evidencia en obra.

REALIZÓ

FIRMA DEL DIRECTOR O RESIDENTE DE OBRA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 31

Código:			**Versión:**	**Fecha de Emisión:**		18/11/2024	
SEMANA N°	31	**DEL**	11/11/2024		**AL**	17/11/2024	
FECHA INICIO :	**20/12/2023**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2024**				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS - BIC**	**NIT O C.C.**	**860524168 8**	**CONTRATO N°**	**314**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901.759.617-0**	**CONTRATO N°**	**272**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO




UBICACIÓN:	ESCENARIO
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE PANELES LISO EN CIELO




UBICACIÓN:	SEGUNDO PISO DE CAMERINO
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE CIELO RASO




UBICACIÓN:	CAMERINOS NORTE Y SUR
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MURO Y DE PISO




UBICACIÓN:	ENCHAPE DE ANTEPECHO EN FACHADA
COMENTARIOS:	EXTERIOR




UBICACIÓN:	EXTERIOR
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE BORDILLO EN RAMPLA




UBICACIÓN:	PRIMER PISO LOBBY
COMENTARIOS:	MANTENIMIENTO DE MUROS




UBICACIÓN:	CUARTO DE BOMBAS
COMENTARIOS:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO



UBICACIÓN:	ESCENARIO
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE PANELES RANURADOS




UBICACIÓN:	EXTERIOR
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SUPERBOARD



UBICACIÓN:	TERRAZAS SEGUNDO PISO
COMENTARIOS:	PINTURA DE ALBARDILLAS

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL					INFORME SEMANAL
Código:		**Versión:**	**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA Nº	31	DEL	11 DE NOVIEMBRE	AL	17 DE NOVIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	16/12/2024		

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	NIT O C.C.	860 524 16-8	CONTRATO Nº	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901 759 617 - 0	CONTRATO Nº	272-CENANCINGENIEROS-2023

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION




UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	SENALIZACION



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	INTERIOR DEL TEATRO
COMENTARIOS:	JORNADA DE ASEO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	ASEO BAÑOS

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 BITACORA

plan de ~~Gotidad~~ Contingencia y definir la fecha de entrega del auditorio. Se reverda que las actividades en cob son de importancia para la entrega del espacio físico. Se continuan con actividades de pegado de muros "Veneciano" en area de vestibulo. Se realizan pruebas de iluminación de cinta led en cielo acustico y se evidencia que el panel no se encuentra alineado, se observa el desperfecto en las uniones las cuales deben ser ajustadas para un optimo acabado. El contratista realiza la instalación de la baranda para niños en la escalera de emergencia.

Alfredo.

9.11.24.
Clima: Nublado
Personal Contratista.
Residente de Obra, Apoyos SST (2) Almacenista, Operativos.
Personal Interventoria.
Residente SST, Residente Interventoría.
Se evidencia que la cuadrilla del Acustico no se presento a trabajar, por lo tanto no se esta cumpliendo con el compromiso pactado.
Las demas actividades= Pintura, enchapes continuan con sus ejecuciones. Se solicita realizar aseo y levantar las basuras recolectadas en la obsoleta frontal..

Alfredo.

12.11.24
Clima: Nublado/lluvioso
Personal Contratista.
Director de Obra, Residente Interventoria, Residente SST
Apoyos SST (2) Almacenista, Maestro, Operativos.

Personal Interventoria
Residente Interventoría, Residente SST.
En recorrido de obra, se evidencia que se continuan actividades de trabajo en alturas por parte de HKS Ingenieros y trabajo en caliente por parte de Metax. los demas actividades se retiran a nivel los trabajos de drywall no cumple la altura estipulada por la norma para ser alturas, todos cuentan con sus epp acordes a la actividad, no se registraron accidentes ni incidentes en obra. Se da inicio al instalacion de la barra de rejas, y se informa que la pintura llega para la Semana 32. En cuarto electrico se realizó instalacion de luminaria, el contratista debe parar las actividades de afinado de muros en cuarto de Bombas x lluvias. en las horas de la tarde. En el area de vestibulo se realiza fundida en guardescoba de columnas. Se solicita al contratista proteger el piso pulido en area de baños para realizar el cambio del enchape de muro, Se termina con la instalacion de cielo raso en PVC de baño de mujeres, Se enchapa poceta en cuarto de Aseo. Se Solicita al contratista dar cumplimiento al cielo raso del 2 piso ya que lleva más de 2 Semanas estructurado y no Se finaliza la actividad. Se Solicita Aseo.

Ingeniero Interventoria

13-11-24.
Clima: Nublado / Lluvioso.
Personal Contratista
Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro, Inspectores SST (21) Operativos en obra 25, en planta 14 total 39.
Personal Interventoría
Director Interventoría, Residente Interventoría, Residente SST/SA
Se asiste a comité de seguimiento de obra con la participación del contratista, Curae, e Interventoría
Luego se realiza acompañamiento a recorrido en la obra

donde se widenaos trabajos en alturas realizados por
dos Ingenieros e instalación de Drywall en el interior del tanto
trabajo en caliente por parte de Metax, las demas actividades
se encuentran a nivel. Ingreso personal para realizar aseo
en la obra, (1) una persona. Todo el personal cuenta con
los epp. durante la jornada no se presentaron accidentes
ni incidentes laborales. Se realiza llamado de atención
verbal al contratista, dado que la cuadrilla del panel acustico
a la fecha no ha realizado las correcciones mencionadas en
varias ocasiones=" Se evidencia paneles de diferentes tonalidades,
las juntas o uniones entre cada liston no tienen la masilla especial
para cubrir la junta, el cielo raso tambien se evidencia con parches,
no se han instalado los remates o bateles de muro. Se Solicita al
contratista de Manera INMEDIATA, acatar las Solicitudes de la
interventoria. y dar un optimo acabado del componente
acustico. Se recuerda que NO HABRA recibo a Satisfaccion
hasta tanto no Se Subsanen las observaciones mencionadas tanto
en campo como en los oficios emitidos. A la fecha no Se ha
entregado el plan de contingencia Solicitado por esta
Interventoria.

Arquitecto Residente obras

14-11-24

Clima: Lluvioso

Personal Contratista

Residente de obra, Residente SSTMA, Almacenista, Maestro
Inspectores SST (2) Operativos en obra 30, Operativo 14, total
44

Personal Interventoría, Residente SSTMA.

Se continuan obras de Trabajo en alturas y trabajo
en caliente, asi como actividades a nivel, todo
el personal Cuenta con sus respectivos epp y que
durante la jornada no se presentaron accidentes ni
incidentes laborales. El contratista realiza instalación de
enchape de piso en el wc del 3er piso y funde la boca puerta
en granito negro. Se Solicita dar terminado al wc. "Instalar
equipos sanitarios, El contratista informa que Se realizaron

b abierta para prevenir filtraciones de Agua en el costado Occidental. Se evidencia que continuan puliendo el piso en el baño del 2 nivel. Se termina con el granitos de b terraza 4 y 3 piso; Se Suspende actividad por lluvias. En el area de vestibulo Se continua con el levantamiento de b capa de veneciano. Se continua con actividades de enchape de antepechos: Oriental y norte. Ingresa a Campo todo el tapete del auditorio. Se realizan mediciones en hora de b mañana en areas de terrazas. Se Sigue evidenciando el parcheo en los panales acusticos, Se reitera corregir, Se da luces a b intervención de b falsa del cielo raso acustico.

15-11-24
Clima: Lluvia
Personal Contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro
Inspectores SST (2) Operativos 23, en planta 14, total 37
Personal Interventoria
Residente Interventoría, Residente SST/S
Se hace recorrido con el personal del contratista donde da continuidad de las actividades del dia anterior como son alturas y trabajo en caliente, todos con sus respectivos EPP y EPCC, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales. Se le notifica al contratista la precaución por el tono de acabado en los ultimos lienzos muestreo del cielo raso los cuales presentan un tono más pálido al Seleccionado; Se Solicita al contratista corregir; Se reitera que de no haber medidas correctivas no se realizará acta de recibo. Se presenta visita del Coronel Rincon y Solicita reunión con el encargado de Sonido para b revisión de b posible instalación de b pantalla LED
Se realizó recorrido con el Arq. Nelson Pozos. y el Capitan. Diaz y Se notifica que a b fecha no Se tiene respuesta ante los Solicitudes realizadas por el Coronel Sepulveda; dado que ya Se envió el costo de los actividades Solicitadas.
Se realizó instalación de aparatos Sanitarios en wc. de hombres piso.

16-11-24

Clima: Lluvia
Residente SST, Almacenista, Apuesto, Inspectoras SST (2)
Operativos en obra 20, empleados 14, total. 34
Personal Interventoría
Residente Interventoría. Residente SST/SO.
En recorrido se observa continuidad de las actividades
Trabajo en alturas HHS Ingenieros, Drywall y otheras Total.
actividades a nivel mampostería, eléctricos, obra civil
todos cuentan con sus EPP y EPCC no se presentaron
accidentes ni incidentes en obra. El contratista de
obra realizó entrega del plan de contingencia, a esta
interventoría. Debido al constante cambio de clima se ha
interferido con actividades de instalación de enchape en
antepechos del costado Sur y culminar con el costado
Oriental. Se continua con actividades interiores de enchape
en baños de apartamentos. Se evidencia que continuan con
instalación de pre acustica en muro y cielo. Se realiza la
instalación de perfil metálico (cobre) en paso de vestíbulo para
dar inicio a la fundida de piso en apoyo el día lunes.
Se evidencia que realizan aseo en General. Se Solicita mayor
personal del area de Aseo.

Nota: Ingresa nuevamente personal del ejercito Sin elementos
de protección. Adicionalmente informa la SST del contratista
que se ingreso por la puerta de Seguridad del costado Sur
del parqueadero la cual se encontraba Felada y con
señalización de Prohibido el paso y se forzo la chapa
para el ingreso por parte del personal del Ejercito.
(Personal de Seguridad del General Sepulveda). - Se realizó toma
de medidas de muro para posible Instalación de pantalla
led. También hizo presencia en horas de la mañana el
Coronel Roque.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

Página: 1 de

	DIA	MES	AÑO

FECHA DE REPORTE	DD	17	MM	11	AA	2024

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITHARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHA DE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE	N° DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA
SUBCONTRATISTAY&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTAFACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTAOSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTAGRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS												
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUDTOTAL									
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24				
LUIS MOLINA		ENCARGADO										
SUBCONTRATISTAMETEX ESTRUCTURA METALICA												
JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24				
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24				
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24				
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24				
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24				
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24				
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24				
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código: Versión: Pág. Vigente desde:

FECHA	19 DE NOVIEMBRE 2024	INFORME No	31	DEL	11/11/2024	AL	17/11/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
Se realiza fundida en cubierta de cuarto eléctrico, mezcla de cemento manual, construcción de la caseta se instalan ladrillos en la parte derecha de la caseta, fundida de piso, lado izquierdo del cuarto eléctrico, e instalación de bloque en caseta de tanque.	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes	6	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
Alistamiento de material hacia el área de trabajo, preparación de mezclas, se realiza proceso de pulir pisos, Cortar enchape, arme y desarme de andamios para hacer la instalación de enchape en fachada piso 3, emboquillada de separación de enchape proceso de enchape en fachadas es en alturas	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Armado de andamio, armado de tubería PVC, montaje de tubería RCI, excavación, instalación de tubería PVC.	5	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
Montaje de descansos y contra huella en hierro en las escaleras de emergencias	2	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
instalación de perfileria en techos, junto con la madera y frescasa, instalación de muros en madera, cableado de sonido	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Avisar a tu SST o jefe cuando te sientes mal *Quienes son los Vigías y para que estan *Pausas activas de estiramiento muscular *Capacitación en seguridad Vial ciclas motos *Estiramiento de músculos pausas activas.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*importancia de las inspecciones de seguridad *riesgo ambiental *Que es enfermedad laboral *Cultura del cuidado *Trabajo en equipo orden y aseo en el lugar de trabajo	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*Sonido acústico *Campaña cuidado de la cabeza *Pre infarto *Orden y Aseo	4	Se realiza para personal administrativo y operativo,
Total, capacitaciones	**14**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	0	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0	0	0	0
Total, proyecto	**581**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	4	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	4	*Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizó limpieza y orden de los puntos de acopio temporal *Capacitación de Manejo de Residuos de obra.
No. 1-4. Señalización.	2	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 0 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 581
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Se realiza seguimiento de los productos/sustancias que se utilizan en las actividades que se desarrollan.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	6	33	42	6.1	93.9

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, donde se continua con la instalación de pasamanos y contra huella, se realizan trabajos a nivel como es la instalación de pisos, para esta semana se culmina con un total de 6 profesionales y 33 operarios en obra y 14 operativos en planta para un total de 47 operativos y 6 administrativos de interventoría con un porcentaje de 6.1% personal femenino y 93.9% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, no se realiza disposicion de RCD, para un total de obra de 581 m3, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S