CONTRATO DE INTERVENTORÍA- No. 314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023-ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS E INPLAYCO SAS-BIC Nit: 860524168-8

INFORME SEMANAL No. 34 DE INTERVENTORIA

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DEL PROCESO NO. -295-LP CENACINGENIEROS-2023, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO CENAC TEATRO 2023

BOGOTÁ, DICIEMBRE 2024

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 34

Página: 1 de

DIA	8	MES	12	AÑO	2024

SEMANA N°	34	DEL	2 DE DICIEMBRE 2024		AL	8 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	20/12/2023	FECHA TERMINO :	15/12/2025				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	NIT O C.C.	860524168 8	CONTRATO N°	314
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	NIT O C.C.	901.759.617-0	CONTRATO N°	272

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
CAP 1. PRELIMINARES	100,00%	99,00%	MANTENIMIENTO MONUMENTO	LO ESTA REALIZANDO PERSONAL DE LA BRIGADA
C-2 CIMIENTOS	100,00%	100,00%		
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	100,00%	100,00%		
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	98,00%		
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	100,00%		
M-6 MAMPOSTERÍA	100,00%	100,00%		
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%		
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	100,00%	100,00%		
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	100,00%	100,00%		
PR-9 PAÑETES Y RESANES	100,00%	100,00%		
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	99,00%	INSTALACION DE EXTRACTORES EOLICOS	NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD POR BALANCE DE OBRA
CR-11 CIELORASOS	100,00%	99,00%		
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	99,00%		
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	99,00%		
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	98,00%		
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	98,00%		
MA-16 CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO	100,00%	95,00%		
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	100,00%	99,00%		
CE-18 CERRADURAS	100,00%	95,00%		
PI-19 PINTURA	100,00%	95,00%		
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	95,00%		LOS EQUIPOS ESPECIALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE TRASPORTACIÓN
OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	99,00%		
AG-22 ASEO GENERAL	90,00%	70,00%		
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	100,00%	0,00%		NO SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	100,00%	99,00%	S.E.I. Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO A 12 HILOS	LA SUPERVISIÓN A LA FECHA NO HA DEFINIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN
TOTALES	95,60%	93,44%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA 34	ACUMULADO
	$ 6.376.826.519,54	SEMANAL	$ 98.543.935,99	$ 293.979.778,73		1,08%	99,83%
		% semanal	1,26%		AVANCE DE OBRA		-3,59%
		ACUMULADO	$7.526.967.522,05				
		% acumulado	96,24%				

SUSPENSIÓN No. 1	del 6 de marzo al 1 de julio del 2024
VALOR CONTRATO ADICION No. 1	$ 1.444.120.780,24
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	$ 7.820.947.300,78

NOTA: Con base en la nueva programacion de obra el contratista presenta un atraso del -3,59%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

		CONTRATISTA			
DIA	FECHA	OPERATIVOS/FABRICACIÓN	ADMINISTRATIVOS	INTERVENTORIA	TOTAL
LUNES	2/12/2024	37	4	2	43,00
MARTES	3/12/2024	37	4	2	43,00
MIERCOLES	4/12/2024	37	5	3	45,00
JUEVES	5/12/2024	37	4	2	43,00
VIERNES	6/12/2024	37	4	2	43,00
SABADO	7/12/2024	37	2	1	40,00
DOMINGO	8/12/2024	0	0	0	0,00

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	
	2/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	3/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	4/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	5/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	6/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	Se puede trabajar normalmente por tiempo soleado
	7/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	
	8/12/2024	SOLEADO	SOLEADO	

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 34

Página: 1 de

DIA	8	MES	12	AÑO	2024

SEMANA N°	21	34		DEL	2 DE DICIEMBRE 2024				AL	8 DE DICIEMBRE 2024				
Semana	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
Fecha	**8/09/2024**	**15/09/2024**	**22/09/2024**	**29/09/2024**	**6/10/2024**	**13/10/2024**	**20/10/2024**	**27/10/2024**	**3/11/2024**	**10/11/2024**	**17/11/2024**	**24/11/2024**	**1/12/2024**	**8/12/2024**
Progr. Semanal	3,32%	3,22%	3,40%	4,11%	5,45%	5,97%	7,36%	8,73%	6,34%	4,62%	6,79%	4,97%	3,97%	1,08%
Programado Acum.	33,81%	37,02%	40,43%	44,54%	49,99%	55,96%	63,32%	72,05%	78,40%	83,01%	89,80%	94,78%	98,75%	99,83%
Ejec. Semanal	3,18%	9,75%	2,51%	3,79%	3,64%	1,59%	3,37%	8,24%	5,45%	11,35%	2,50%	3,27%	1,26%	3,18%
Ejecutado Acum.	36,12%	45,87%	48,38%	52,17%	55,81%	57,40%	60,99%	69,23%	74,68%	86,03%	88,53%	91,80%	93,06%	96,24%
Balance	2,31%	8,85%	7,95%	7,63%	5,82%	1,44%	-2,33%	-2,82%	-3,72%	3,02%	-1,27%	-2,98%	-5,69%	-3,59%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

NOVEDADES

CALIDAD		MATERIALES	EQUIPOS
ASPECTOS DE OBRA CIVIL	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
PROGRAMACION AJUSTADA	El contratista de obra hace entrega de la programación y el flujo de caja ajustados con cierre a la fecha del 15 de diciembre del 2024.		
OBRA CIVIL	Se realiza instalacion de alfombra y sillas en auditorio,		
	Se realiza instalacion de aparatos sanitarios en baños con sus divisiones de baño, se funde granito en el piso de la escalera y la zona de cafeteria.		
	Se instala piedra muñeca en exterior, realización de estuco y pintura, aplicación de pintura epoxica en los baños del primer piso.		
	Se continua con la instalación de guardaescoba en madera, manteniento de muros en todop el poryecto, se instalación de ventanas en todo el proyecto.		
CUARTO DE BOMBAS	Se realiza la construcción de caja electrica		
	Sigue pendiente la llegada del equipo de bombeo de la red contraincendio.		
ESCALERAS DE EMERGENCIA	Se remata con el acabado de pintura de la escalera metalica.		
REDES ELECTRICAS	Se concluye con la instalación de las acometidas por parte de la cuadrilla electrica		
	Por parte de la supervisión no se ha dado respuesta frente a la entrega del medidor desmontado por parte del personal de codensa continua la misma situacion		
	Se avanza con la adecuacion del espacio del traslado de los tableros electricos del 2 al 3er piso del camerino sur.		
REDES HIDROSANITARIAS	El contratista termina con la instalación de los splinters del area de mezannine, se realiza actividad en conjunto con el avance de la instalación del cielo raso acustico en madera lisa.		
	Se dejan todos los sanitarios instalados en los dos baños del piso 1		
CIELO RASO	El contratista de obra continuo con la actividad de instalacion de lamina de dry wall bajo el antepecho de la fachada sur terminando la actividad para remates.		
	El contratista de obra continua con el acabado (pintura del cielo raso perteneciente al area de vestibulo y distribuidor del 1er piso) dejando la actividad avanzada para remates y detalles que se le han observado.		
FACHADAS	El contratista termina actividades de arreglo y pintura de acabado de albardillas de las 3 terrazas.		
	El contratista a tenido avanza las actividades de enchape de antepechos gracias a que las condiciones climaticas han cambiado.		
TERRAZAS	El contratista de obra realiza imprimación de terrazas del 3 y 4 piso y hace la instalación del manto asfaltico.		
ENCHAPES	El contratista de obra deja terminado el cambio de enchape de muro afectado en el baño de hombres del 1er piso.		
	El contratista de obra realizó alistado de piso en area de tarima y realiza fundida de piso en granito blanco.		
PINTURA	Se termina con el estuco del area de los baños de mujeres y la primera mano de pintura. Adicionalmente se continuan con labores de pintura en el area de vestibulo y distribuidor.		
CARPINTERIA METALICA	El contratista de obra deja fabricado y realiza la instalación de la ventaneria que comprente el teatro		
SISTEMA ACUSTICO	El contratista de obra corrije el acabado de los muros y el acabado del cielo raso acustico en ser uniforme, Adicionalmente se ajusta la seccion donde se encuentra ubicada la franja de iluminacion tipo led del cielo raso ya que se evidenciaban algunos cortes presentados que no se encuentraban empatados con la junta que atraviesa lonjitudinalmente todo el cielo raso, lo cual se ajusto.		
	El contratista de obra informa que llega todo el material faltante el 3 de diciembre, por lo que se emplea plan de contigencia para la instalarlo y se proyecta terminar en 5 dias mas.		
OBSERVACIONES	Se le realiza llamado de atencion al contratista de obra dado que a la fecha es claro que no va a culminar con las labores estipuladas para el area de auditorio. Adicionalmente, se le ha solicitado repetidamente al contratista realizar brigadas de aseo para poder evidenciar claramente el avance de obra.		
	Teniendo en cuenta que se encuentra a 1 semana de culminar con el tiempo contractual del termino del contrato, se le informa al contratista que es importante remitir la solicitud de suspension dado que se evidencia que por factores de llegada de equipos especiales y retrasos en ejecucion de actividades, no se va a llegar a termino para el dia 15 de diceimbre .		
	A la fecha no se tiene respuesta por parte de la supervisión del contrato de la aprobacion o desestimiento del balance de obra No 12, ni tampoco la autorización para las obras adicionales solicitadas por el General Sepulveda.		
ASPECTOS ADMINISRATIVOS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA**		
Gestión de comunicaciones	1.Se entrega informe semanal No. 32 2. se realiza comité de obra No 32 3. Se espera respuesta por parte de la supervisión de punto de conexion a fibra optica.		
Interventoría- Listado de personal	El personal de interventoria se encuentra al dia con la documentación de parafiscales		
Contratista-Listado de personal	La interventoria realiza revisión del personal administrativo y operativos los cuales pasan el control interno (curso de alturas) y documentación de parafiscales al dia.		
	La interventoria solicita al contratista de obra incrementar las cuadrillas de cielo rasos y pintura y acustica, se debe dar celeridad con los acabados de las areas de sotano, vestibulo y baños de 1er y 2do piso y auditorio		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 34

Página: 1 de

DIA	8	MES	12	AÑO	2024

SEMANA N°	34	DEL	2 DE DICIEMBRE 2024	AL	8 DE DICIEMBRE 2024

ASPECTOS FINANCIEROS	ACTIVIDADES EJECUTADAS -SEMANA		
ACTA DE CORTE No.1	Se remite acta de corte No. 1 por valor de $1.659.412.087,39. desde el 25 de julio y ya esta pagado		
ACTA DE CORTE No. 2	Se remite acta de corte No. 2 por valor de $917.126.075,82. el 5 de septiembre del año en curso. Ya esta pagado		
ACTA DE CORTE No. 3	Para el dia viernes 27 de septiembre se realiza radicacion del corte No 3 y ya esta pagado.		
ACTA DE CORTE No.4	Para el dia Martes de 26 octubre se realiza radicacion del corte No 4 a la supervisión del contrato por un valor de $34.470.892,08 y ya esta pagado.		
ACTA DE CORTE No.5	Se remite acta de corte No. 5 por valor de $ 1.790.459.642,48 el dia 6 de noviembre del año en curso y esta pendiente de pago.		
ACTA DE CORTE No.6	Se remite corte No 6 por un valor de $1.890.332.072,03 el dia 20 de noviembre del año en curso y esta pendiente de pago.		

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL


INFORME SEMANAL No. 34


Código:			**Versión:**			**Página:**	
SEMANA N°	34	**DEL**	25 DE NOVIEMBRE 2024		**AL**	1 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA INICIO :	20/12/2023	**FECHA TERMINO :**	15/12/2024				

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	860524168 8	**CONTRATO N°**	314
CONTRATISTA	INPLAYCO SAS - BIC	**NIT O C.C.**	901.759.617-0	**CONTRATO N°**	272


VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





UBICACIÓN:	**BAÑOS PRIMER PISO**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**ESCALERA DE EMERGENCIA**
ACTIVIDAD	INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	**ACTIVIDAD**	REMATE DE ENCHAPE ANTEPECHO	**ACTIVIDAD**	APLICACIÓN DE PINTURA







UBICACIÓN:	**FACHADA NORTE**	**UBICACIÓN:**	**TERRAZA FACHADA ORIENTAL**	**UBICACIÓN:**	**FACHADA SUR**
ACTIVIDAD	ACABADO DE PINTURA EN CIELO RASO	**ACTIVIDAD**	INSTALACIÓN DE REFLECTORES	**ACTIVIDAD**	INSTALACION DE PIEDRA MUÑECA







UBICACIÓN:	**MEZANNINE**	**UBICACIÓN:**	**COSTADO NORTE-AUDITORIO**	**UBICACIÓN:**	**MEZANNINE**
ACTIVIDAD	PANEL ACUSTICO DE MURO-SECCION INCLINADA AJUSTADO	**ACTIVIDAD**	ESTRUCTURA PARA SECCION INCLINADA CON ILUMINACION TERMINADA	**ACTIVIDAD**	ALINEACION DE SILLAS





UBICACIÓN:	**CAMERINO SOTANO**	**UBICACIÓN:**	**EXTERIOR**	**UBICACIÓN:**	**TEATRO**
ACTIVIDAD	REMATE DE CIELO FALSO	**ACTIVIDAD**	ALISTADO DE CONTRAHUELLAS-ESCALERAS DE ACCESO	**ACTIVIDAD**	FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA-VENTANERIA

UBICACIÓN:	BAÑO HOMBRES 1ER PISO
ACTIVIDAD	ENCHAPE DE MURO




UBICACIÓN:	TARIMA
ACTIVIDAD	REMATES EN MADERA



UBICACIÓN:	CAMERINO SOTANO
ACTIVIDAD	REMATES Y DETALLES



UBICACIÓN:	CUARTO DE BOMBAS
ACTIVIDAD	ACABADO DE MUROS





UBICACIÓN:	MEZANINE
ACTIVIDAD	INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA



UBICACIÓN:	EXTERIOR
ACTIVIDAD	ARREGLO POR PARTE DE LA BRIGADA





UBICACIÓN:	TAQUILLA
ACTIVIDAD	SEGUNDA MANO DE PINTURA Y BASE DE MARMOL EN VENTANAS



UBICACIÓN:	CUARTO DE SONIDO
ACTIVIDAD	PISOS TERMINADOS Y PINTURA 2 MANOS




UBICACIÓN:	FACHADA SUR
ACTIVIDAD	ARREGLO DE MURO DE FACHADA Y MURO FALSO PARA VALVULA DE RCI



UBICACIÓN:	BAÑO CAMERINO SUR
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE TAPETE



UBICACIÓN:	TERRAZAS
ACTIVIDAD	MANTO INSTALADO TERRAZA PISO 2 Y 3




UBICACIÓN:	ACCESO
ACTIVIDAD	INSTALACIÓN DE PIEDRA MUÑECA Y BASE PARA LA PLANTA ELECTRICA

ANEXO No. 2 - Registro fotográfico ambiental

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA Nº	34	**DEL**	2 DE DICIEMBRE		**AL**		08 DE DICIEMBRE
FECHA INICIO :	20/12/2023		**FECHA TERMINO :**	17/12/2024			

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO Nº**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO Nº**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**SENALIZACION**



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**SENALIZACION**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**SENALIZACION**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO**



UBICACIÓN:	SUR OCCIDENTE TEATRO
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO**



UBICACIÓN:	NOR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**ORDEN Y ASEO**



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO**



UBICACIÓN:	SUR ORIENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**JORNADA DE ASEO**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO TEATRO
COMENTARIOS:	**ASEO BAÑOS**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 3 – Registro fotográfico SST

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL
Código:			**Versión:**		**Fecha de Emisión:**		**Página:**
SEMANA Nº	34	**DEL**	2 DE DICIEMBRE	**AL**	08 DE DICIEMBRE		
FECHA INICIO :	20/12/2023	**FECHA TERMINO :**	15/12/2024				

I. IDENTIFICACION DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA NO. 272-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO CENAC TEATRO 2023. "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL TEATRO PATRIA A EJECUTAR DURANTE LA VIGENCIA 2023"**				
INTERVENTOR	**INPLAYCO SAS**	**NIT O C.C.**	**860 524 16-8**	**CONTRATO Nº**	**314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**
CONTRATISTA	**CONSORCIO CENAC TEATRO 2023**	**NIT O C.C.**	**901 759 617 - 0**	**CONTRATO Nº**	**272-CENANCINGENIEROS-2023**

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**INSPECCION EQUIPOS**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**INSPECCION EQUIPOS**



UBICACIÓN:	CAMPAMENTO DE CONTRATISTA
COMENTARIOS:	**INSPECCION EQUIPOS**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**RECORRIDO DE OBRA**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**RECORRIDO DE OBRA**



UBICACIÓN:	NOR OCCIDENTE DEL TEATRO
COMENTARIOS:	**RECOGIDA RCD**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**TRABAJO EN ALTURAS**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**TRABAJO EN ALTURAS**



UBICACIÓN:	INTERIOR TEATRO
COMENTARIOS:	**TRABAJO EN ALTURAS**

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 4 – Bitácora de obra

30-11-24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Residente de obra, Almacenista, Maestro, Inspector SST (1)

Operativos en obra 27 en planta 12, 39 en total

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST HSE

En recorrido realizado se tiene continuidad de las actividades por HKD Ingenieria el interior del teatro como trabajos ofensa en techo y paredes, así como los de instalacion de drywall y trabajos a nivel las demas actividades, obra civil, hidraulico electricos e instalacion de bajos ingeniería todos con sus EPP durante la jornada no se presentaron accidentes ni incidentes

Paola Cortés SST HSE

02-12-24

Clima: Soleado

Personal Contratista

Director de obra, Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro, Inspector SST\Operativos en obra 33, en planta 12 total 45

Personal Interventoría

Residente Interventoría, Residente SST HSE

En recorrido de obra con personal del contratista donde se evidencia las siguientes actividades con trabajo en altura, ingresos al interior del teatro en techo, paredes, instalacion de drywall y pintura, trabajos en caliente en la instalacion del mastic en el tercer piso, las demas actividades se realizan a nivel como es montaje tubería electromecánico de gases, hidraulicos, electricos e instalacion de

Personal Contratista
Residente de obra, Residente SST, Almacenista, Maestro, Inspector SST (1). Operarios en obra 32, impianto 12, para un total de 44
Personal de Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST HSA
En recorrido de obra se puede evidenciar la continuidad de las actividades en obra como son en altura HAS Ingeniero al interior del teatro y instalación de drywall se continua con trabajos en adelante siguiendo programación el monte en la tarea, las otras actividades a nivel, todas con sus respectivos epp, no se presentaron accidentes ni incidentes laborales

Se evidencia que violentaron la obra, ingresaron en la tarde-noche del día de Ayer donde hurtaron equipos de trabajo del contratista de Obra: Computadores y Herramientas de algunos trabajadores. Se Solicita al personal de Seguridad de la BJ permiso para la revisión de las cámaras que se encuentran bordeando las instalaciones del Teatro. Adicionalmente, Se informa a la Supervisión del contrato ya que por parte del contratista no se ha hecho la entrega de los informes Semanales ni mensual y dado a la Situación presentada será tardada la entrega de los mismos.

- Nota: Se Solicita al contratista colocar el denuncia ante la policía.

4.12.24.
Clima: Soleado.
Personal contratista: Director de Obra, Residente de Obra
Residente SST, Almacenista, Operativos
Personal Interventoría:
Residente SST y Residente Interventoría
El contratista realiza instalación de marcos metálicos de ventanería, e informa que la ventana demora aproximadamente 1 semana en llegar. Se solicita revisar las uniones entre los muros (vanos) y el acabado metálico, debe quedar completamente hermético y sin filtraciones ni luces. Se da inicio al montaje de la última fachada del cuarto piso acústico, Se le solicita al contratista tener en cuenta el ángulo de caída y el remate con el panel frontal "Se debe ver alineado".
Nota: Se le reitera al contratista que a la fecha no se ha evidenciado el ajuste tanto en los paneles de muros y cielos = Ajuste en tonalidad, remates y Uniones de los diferentes secciones tanto en cielo y muro; Se le recuerda que no se dará recibo a Satisfacción hasta tanto no se de Solución a las observaciones emitidas paulatinamente y que el Subcontratista tiene presente desde el inicio de la instalación. Se continua con la instalación de las divisiones de baño. El contratista a la fecha informa que debido al retraso del pago de la factura 5 y 6 Se ve afectado en el avance de las actividades y que por ello no ha podido dar continuidad a las actividades de

Cleros= Director.
Personal Contratista = Director de Obra, Residente SST
Residente de Obra - Almacenista, Operativos
Personal Interventoría.
Residente Interventoría, Residente SST
El contratista continua con la instalación de la
falsa cabeza Sur, se evidencia que la tonalidad
no cumple con la aprobada por la Supervisión.
A la fecha no se han realizado los ajustes Solicitados.
- Se continua con la instalación del muro en
3 piso; no ha llegado material ni piedra muretes
el contratista informa que el día lunes llega.
Se Solicita al contratista nuevamente incorporar las
cuadrillas de aseo dado que el teatro se encuentra
muy descuidado y las cuadrillas activas no
recogen los desechos realizados durante la jornada
laboral. Se le recuerda al contratista que solo
queda una Semana para el cumplimiento del las
ejecuciones y que se evidencia que no se alcanza
con el cumplimiento de los tiempos de entrega.
El contratista de Obra informa que la bomba que
hace parte del Sistema del cuarto de Abastecimien-
to todavía no ha llegado a Bogotá; esto afecta
los tiempos de entrega y de funcionamiento del
Auditorio; igualmente pasa con la planta electrica a
la fecha el contratista no ha hecho el ingreso
a Sitio del Equipo. Igualmente, en el area de la
terraza del 2 piso no se ha dado inicio a actividades
de Instalación de muro asfaltico. Se le recuerda al
contratista que no se han cumplido con los tiempos de
entrega de los espacios lo cual acarrea el inicio
del presente incumplimiento ya que a la fecha no se
evidencia el avance definitivo de ninguno de los

espacios que comprenden el teatro patria.

6.12.24.
Clima: Soleado.
Personal contratista
Residente de Obra, Residente SST, Apoyo SST (1) Almacenista.
Operativos.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST
A la fecha no se ha ingresado material de la prueba muñeca ni el muerto asfaltico. El contratista informa que debido a la falta de pago 5 y 6 ha sido dificil realizar el pago para los menores y operarios. El contratista continua con labores del cielo austero e instalación de la polisombra norte, Se le repite nuevamente al contratista que esta interventoría no aceptará las diferentes tonalidades en el panel austero como se evidencia a la fecha y que no han ajustado Se Solicita nuevamente que el acabado debe ser UNIFORME EN CIELO y MUROS. NO Se aceptara ninguna Variación en la tonalidad Seleccionada. El contratista termina la instalación de las marcas metalicas, no han llegado los vidrios. No Se presenta personal de piedra nuevamente ni tampoco ha llegado material El Contratista no ha terminado con la instalación del cielo raso del bar del 2do piso y el cielo de pelicula Sur: Se le Solicita nuevamente la brigada de Aseo al contratista ya que las espacios del [illegible]

Clima: Soleado.
Personal Contratista:
Residente de Obra, Almacenista, Operativos.
Personal Interventoría:
Residente SST, Residente.
Se evidencia poco personal de obra, no hay material (piedra, ni monto) adicionalmente, las obras de carpintería de madera no han dado inicio. No ha llegado los equipos especiales a Sitio. y la actividad o avance de general de la obra es mínimo.

9.12.24.
Clima: Soleado.
Personal Contratista.
Residente de Obra, Residente SST, Apoyo (1) Almacenista, Operativos.
Personal Interventoría
Residente Interventoría, Residente SST.
Se evidencia nuevamente el poco personal en sitio y la falta de material. El contratista informa que el día miercoles se terminan las labores del panel yeso-cemento y nuevamente se le da claridad que la funcionalidad del panel instalado no cumple con el Seleccionado; deben ajustar y arreglar los Sectores que son donde hay uniones entre paneles ya que se evidencian sobre saltos. Se evidencia instalación de Sanitarios en baños de 1er Piso. A la fecha el contratista no ha realizado labores en el area de Cafeteria, Se le ha Solicitado en varias veces que se intervenga este Sector ya que todavia esta

Obra gris, tampoco se ve avance en el baño de hombres donde se debe arreglar tubería Sanitaria y a la fecha no se a realizado la reparación, por lo tanto se ha retrazado la instalación del enchape de muro.
Se le Solicita inmediante el personal de Aseo

Interventor.

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 5 – Listado personal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	DIA		MES		AÑO	
FECHA DE REPORTE	**DD**	**08**	**MM**	**12**	**AA**	**2024**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA

I. IDENTIFICACIÓN					
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.				
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS	**NIT O C.C.**	860 52416-8	**CONTRATO N°**	314-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENAC TEATRO 2023	**NIT O C.C.**	901.759.617- 0	**CONTRATO N°**	272-CENANCINGENIEROS-2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE												
LUIS ALEJANDRO LEAL CAÑON	79.557.593	DIRECTOR DE OBRA DE INTERVENTORIA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
ALEJANDRA CEPEDA MURCIA	52.860.139	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA	4	7	2024			
MIGUEL ANTONIO ORTEGON	79.555.964	RESIDENTE DE INTERVENTORIA SSTA	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	4	7	2024			
CONSORCIO CENAC TEATRO 2023											
JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ	79.387.420	DIRECTOR DE OBRA	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	12	23			
JONATHAN NAVARRO GUTIERREZ	1.065.657.611	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	PORVENIR	SURA	26	12	23			
OLGA LUCIA LONDOÑO SALCEDO	52.192.680	PROFESIONAL SST	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	09	01	24			
ESNERITHARIAS LEON	1.032.474.181	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	12	23			
HERLIN MELVIN MONTENEGRO ROA	72.241.066	ALMACENISTA	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	SURA	28	12	23			

DIA **MES** **AÑO**

I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL	ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN	FECHADE ENTRADA	FECHADE SALIDA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

NOMBRE	Nº DE C.C.	CARGO	EPS	PENSION	ARP	DD	MM	AA	DD	MM	AA
SUBCONTRATISTAY&H CONSTRUOBRAS											
YEIMER BOADA ROBLES	1.026.562.467	CONTRATISTA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	09	01	24			
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	02	07	24			
GABRIEL ANGEL MANOSALVA VELASQUEZ	1.064.712.262	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	05	01	24			
YOSMAN ANDRES TAMAYO DIAZ	1.004.808.987	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	01	24			
JAVIER ALBERTO ESMITH SUAREZ	1.098.821.481	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	15	01	24	06	08	2024
JEAN CARLOS GUETTE PALOMINO	1.043.844.401	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	15	01	24			
ALEXANDER DAVID BARRIOS CABEZA	1.127.574.114	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	SURA	29	02	24	06	08	2014
JESUS DANIEL RUIZ PALOMINO	1.043.847.553	AYUDANTE	MTUALSER	PORVENIR	SURA	02	07	24			
JOSE ALFREDO RADA DIAZ	1.044.616.896	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	02	07	24			
JORGE LUIS SARABIA ESCORCIA	1.127.587.970	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	11	07	24			
YONIER ANDRES MANOSALVA SALAZAR	1.005.027.434	AYUDANTE	COOSALUD	PROTECCIÓN	SURA	18	07	24			
FREDY PARAMO VEGA	1.151.188.874	AYUDANTE	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	24	07	24	06	08	2024
PABLO JULIO LEAL HERNANDEZ	1.030.061.067	OFICIAL	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	06	05	24	02	08	2024
SUBCONTRATISTAFACTOR DE POTENCIA											
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	02	07	24			
JOSE LUIS RODRIGUEZ CHICO	1.126.244.256	OFICIAL	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
NESTOR YESID GARCIA ROJAS	1.012.396.404	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	02	07	24			
JORGE IVAN ROJAS SERRANO	1.102.445.280	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

JORGE DANILO LOZADA CASTRILLON	14.323.463	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
VICTOR ALFONSO YAÑES YAÑES	5.932.841	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
SUBCONTRATISTA HODROSANITARIOS											
LUZ MARINA SUANCHA VIRGUEZ	52.396.671	INSOECTOR SST	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JORGE LUIS PEREZ CABALLERO	1.043.840.586	OFICIAL	ALIANZA SALUD	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
JUAN DAVID MARTINEZ PEÑA	1.019.017.850	AYUDANTE	SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	31	07	2024
LEONARDO VILLAREAL GUZMAN	1.051.828.087	AYUDANTE	MUTUALSER	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24	27	07	2024
JOSE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	1.073.813.547	AYUDANTE	SALIUD TOTAL	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			
OSCAR EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ	1.063.164.889	AYUDANTE	SALUDTOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	02	07	24			
MANUEL ANTONIO MARRUGO HERNANDEZ	6.811.735	AYUDANTE	SALUDTOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	02	07	24			
JOSE JOAQUIN MENDOZA HERNANDEZ	8.539.714	AYUDANTE	COODSALUD	COLFONDOS	BOLIVAR	02	07	24			

DIA **MES** **AÑO**

SUBCONTRATISTAOSWALDO CHAPARRO PISOS											
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	02	07	24			
JOSE OSWALDO CHAPARRO DAZA	79.323.582	ENCARGADO	SALUDTOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	15	07	24			
EDISON OSWALDO CHAPARRO LOAIZA	1.013.679.750	OFICIAL	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CARLOS ARTURO GUERRERO FERNANDEZ	1.024.552.963	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	15	07	24			
CRISTIAN CAMILO MUÑOZ REYES	1.033.767.086	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	POSITIVA	03	08	24			

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTAGRUPO MOLINA S.A.S. PISO MADERAS												
ALLIXON KATHERINE CANDIA GALICIA	1.106.896.255	INSPECTOR SST	SALUDTOTAL									
LUIS ALBERTO MAYORQUIN AMADO	1.023.860.838	OFICIAL	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	31	07	24				
LUIS MOLINA		ENCARGADO										
SUBCONTRATISTAMETEX ESTRUCTURA METALICA												
JAIRO MANUEL SAAVEDRA ROJAS	8.050.865	OFICIAL	SURA	SURA	POSITIVA	31	07	24				
JORGE ELIECER CASCAVITA ROJAS	79.425.359	ENCARGADO	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	2	09	24				
DANIEL LOZANO OSORIO	79.409.054	AYUDANTE	COMPENSALUD	PORVENIR	POSITIVA	07	09	24				
SUBCONTRATISTA 90 GRADOS DRYWALL												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				
NELSON GARNICA JIMENEZ	79.328.622	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	09	08	24				
ROGER GARNICA BARBOSA	1.026.272.247	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	09	08	24				
EINER GARNICA BARBOSA	1.026.289.680	AYUDANTE	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	09	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

SUBCONTRATISTA HK3 INGENIEROS												
YEIMY DANIELA GONZALEZ MARTINEZ	1.069.749574	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24				
GABRIEL HERNANDEZ GALEANO	79.420.400	OFICIAL	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24				
CARLOS ALBERTO CANO RUA	1.023.865.994	INSTALADOR	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				
ADRIAN KOWASKY CONTRERAS DIAZ	1.030.542.685	INSTALADOR	SANITAS	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24				

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ALVARO ANDRES BALLESTEROS OCAMPO	1.022.331.655	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
MAURICIO CONTRERAS CONTRERAS	79.125.839	INSTALADOR	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	26	08	24			
ANGELO FABIEN TORRES CANCINO	80.176.917	INSTALADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	26	08	24			
DANIEL HUMBERTO RODRIGUEZ TEJADA	80.019.003	INSTALADOR	FAMISANAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	26	08	24			
CAMILO GRANADOS		ENCARGADO	FAMISANAR	PROTECCIÓN		26	08	24			

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO No. 6 – Documentos SST

INPLAYCO S.A.S. INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES	**INFORME SEMANAL SST-MA**	Código:
		Versión: Pág.
		Vigente desde:

FECHA	10 DE DICIEMBRE 2024	INFORME No	34	DEL	02/12/2024	AL	08/12/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y INPLAYCO SAS – BIC Nit: 860524168 8.

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	314-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	18 DE MARZO DE 2024
PRORROGA 1:	N/A
PRORROGA 2:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	18 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL:	$ 524.033.402,49
VALOR ADICIÓN 1:	1,444,120,181,24
VALOR ADICIÓN 2:	N/A
VALOR ACTUALIZADO	7,820,947,300,78

2. AVANCE SST-MA

2.1. Actividades Realizadas en la semana

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
revisión documentación	1	se revisó la documentación del personal del contratista, en sus áreas hidráulicas, eléctricas, civil, permisos de trabajo, ats, inspecciones preoperacionales, verificación de asistencia personal a obra
revisión informes semanales contratista	1	se revisa el informe del contratista, para su posterior aprobación
Asistencia a comité y visitas programadas	1	Se asiste a comité y se acompaña a recorrido del mismo y a las demás visitas de la Cenac.
inspecciones preoperacionales	15	Inspecciones de herramientas de mano, EPCC, taladros eléctricos e inalámbricos, pulidora, herramientas menores y equipos eléctricos, equipo de soldadura, locativas, Epp, tronzadora, andamios, escaleras, roscadora, ranuradora
FACTOR DE POTENCIA G&E Corte, Doblaje, prolongación e instalación de tuberías en EMT, PVC, cajas eléctricas, derivación de cableado eléctrico, cableado para red de datos, Regatas en paredes	6	Demarcación del área de trabajo, Charlas de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas
CARLOS MONTOYA Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes	6	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales, demarcación del área de trabajo.
CHAPARRO: Alistamiento de material hacia el área de trabajo, preparación de mezclas, se realiza proceso de pulir pisos, Cortar enchape, arme y desarme de andamios para hacer la instalación de enchape en fachada piso 3, emboquillada de separación de enchape proceso de enchape en fachadas es en alturas.	6	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
90 GRADOS: Montaje de láminas en Drywall para techo, proceso de estucado, lijado. proceso de pintura en techos de Drywall, proceso de pintura en paredes.	5	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
Y&H CONSTRUOBRAS Obra civil como pañetar y perfilar	8	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección preoperacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, tapa bocas.
METEX Alistamiento en pintura de las escaleras de emergencia	2	Usar los EPP guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y herramientas, tapa bocas, personal certificado y capacitación en trabajo seguro de alturas, protección auditiva, pausas activas, charlas ocupacionales. Inspección de equipos. Lecturas hojas de seguridad de productos químicos
HK3 INGENIERIA Alistamiento de los muros y techo de la parte interna del teatro	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
VENTANAS Alistamiento de marcos para las ventanas del teatro	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
DIVISIONES BAÑOS Instalación de las divisiones de los baños	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
MARMOL Instalación de la piedra muñeca en el piso externo del teatro	1	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.
TECNICOS HIDRAULICOS Montaje de tubería RCI, instalación de tubería; instalación de sanitarios y arreglos provisionales	4	Demarcación del área de trabajo, Charla de seguridad, pausas activas, ATS, Inspección pre operacional de los equipos y herramientas a utilizar, uso de EPP como son: guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos de copa y tapa bocas.

2.2. Temas de capacitación- charla contratista

Actividades realizadas	Cantidad	Observaciones
*Avisar a tu SST o jefe cuando te sientes mal *Quienes son los Vigías y para que estan *Pausas activas de estiramiento muscular *Capacitación en seguridad Vial ciclas motos *Estiramiento de músculos pausas activas.	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*importancia de las inspecciones de seguridad *riesgo ambiental *Que es enfermedad laboral *Cultura del cuidado *Trabajo en equipo orden y aseo en el lugar de trabajo	5	Se realiza para personal administrativo y operativo,
*Sonido acústico *Campaña cuidado de la cabeza *Pre infarto *Orden y Aseo	4	Se realiza para personal administrativo y operativo,
Total, capacitaciones	**14**	

2.3. Manejo integral de residuos

Meta del proyecto RCD (t)							
	Escombro (t)	**Porcentaje cumplimiento RCD (t)**	**Agua (m3)**	**Madera (t)**	**Gravilla (t)**	**Arena (t)**	**Otros (t)**
Semanal	7	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	7	0	0	0	0	0	0
Total, proyecto	**588**	**0**	**0**	**1.5**	**0**	**2.4**	**1.4**

2.4. Medidas de manejo ambiental

Programa	Cantidad	Descripción
No. 1-1 Manejo de emisiones atmosféricas y ruido	4	••Se realizo las inspecciones de los equipos y maquinarias. •Se cubrió el material de construcción (arena amarilla, grava, arena de rio, piedra rajón), evitando el arrastre por la acción del aire y del agua. • Se realizo seguimiento a los vehículos que ingresaron hasta la fecha al proyecto para la disposicion de RCD, residuos especiales. •Se realizo limpieza de las áreas de cargue de RCD.
No. 1-2. Manejo de aguas residuales y aguas lluvias.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades
No. 1-3. Manejo de residuos sólidos.	4	•Se realizó jornadas de aseo con el fin de mantener las instalaciones de trabajo limpiar y adecuadas para el desarrollo de las actividades programadas. •Se hace recolección de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y los contenedores disponibles en el proyecto. •Se realizó limpieza y orden del punto de acopio temporal
No. 1-4. Señalización.	2	•Se realizo mantenimiento a la señalización de prohibición, advertencia y obligación, cabe aclarar que la señalización se instala de acuerdo con las condiciones de desarrollo de las actividades que se ejecutan en el proyecto.
No. 1-5. Instalación y operación de campamentos.	1	• Se adelanto jornada de aseo por parte de los subcontratistas en cada uno de los campamentos.
No. 1-6. Manejo operación de maquinaria, equipos y vehículos.	1	•Se realizó las inspecciones de los equipos y maquinarias.
No. 1-7. Manejo recolección, transporte y disposicion de RCD.	1	Se realiza seguimiento sobre la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados hasta la fecha. Retiro de RCD (m3) Semana: 7 Retiro de RCD (m3) Acumulado: 588
No. 1-8. Manejo de materiales de construcción no pétreos.	1	Se realiza seguimiento de los materiales de construcción no pétreos
No. 1-9. Manejo de materiales granulares.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.
No. 1-10. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.	1	Se realiza seguimiento de los productos/sustancias que se utilizan en las actividades que se desarrollan.
No. 1-11 Manejo y disposicion de residuos peligrosos.	1	Para el presente informe, no se llevaron a cabo actividades.

2.5. Personal en obra

Profesionales INTERVENTORIA	Profesionales CONTRATISTA	Obra	Total	% de personal	
				Femenino	Masculino
3	3	50	56	5.8	94.2

2.6. Indicadores

	Ausentismo enfermedad laboral (días)	Ausentismo accidente laboral (días)	Ausentismo incidente laboral (días)	Ausentismo por accidentes de trabajo personal operativo (días)
Semanal	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**0**

2.7. Accidentalidad

	Casos con daño a propiedad	Incidente ambiental	Accidente ambiental	Incidentes laborales	Accidentes laborales	Fatalidades
Semanal	0	0	0	0	0	0
Mensual (acumulada)	0	0	0	1	0	0
Total, proyecto	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

3.8. Conclusiones y recomendaciones

En la presente semana se asiste a comité de obra, asi como al recorrido del mismo, se continúan actividades como trabajo en alturas, en caliente, para la realización de la escalera metálica del costado sur occidente del teatro, donde se continua con la instalación de pasamanos y contra huella, se realizan trabajos a nivel como es la instalación de pisos, para esta semana se culmina con un total de 3 profesionales y 3 operarios en obra y 12 operativos en planta para un total de 38 operativos y 3 administrativos de interventoría con un porcentaje de 5.8% personal femenino y 94.2% personal masculino, se mantiene el promedio, todos los trabajadores contaron con sus EPP correspondientes, se realiza disposicion de RCD 7m3, para un total de obra de 588 m3, se realizaron jornadas de orden y aseo, para este periodo no se presentaron accidentes ni incidentes, se hacen nuevamente observaciones al contratista del uso de andamios y escaleras, se hacen recorridos con la profesional residente SST del contratista, realizando mantenimiento de señalización y demarcación de las diferentes áreas de trabajo.

ELABORO



MIGUEL ANTONIO ORTEGON
INTERVENTOR AMBIENTAL - SST
C.C.79,555,964
INPLAYCO S.A.S