Alcaldía de Guamal

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL KIOSCO ECOTURÍSTICO, PREDIO VILLA CLAUDIA, VEREDA MONTECRISTO MUNICIPIO DE GUAMAL-META

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Nit: 800 098 193 - 6

CRONOGRAMA

CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	S1	S2	S3	S4
	1.1	**PRELIMINARES**						
11020102	1,1,1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	HE	1.00				
14180104	1,1,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	197.36				
INSUMOS AIM	1,1,3	DESMONTE MANUAL DE ESTRUCTURA EN MADERA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	147.14				
INSUMOS AIM	1,1,4	DESMONTE MANUAL DE PARQUE INFANTIL EN MADERA	UN	1.00				
	2.1	**MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE MADERA**						
14100603	2,1,1	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	M	766.88				
14070216	2,1,2	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	483.05				
INSUMOS AIM	2,1,3	MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA CON 2 LARGUEROS HORIZONTALES (0,06X0,05) CON BARROTES VERTICALES CILINDRICOS ESPACIADOS CADA 0,13 M, INCLUYE LIJADO, TINTILLA Y BARNIZ.	M	75.14				
INSUMOS AIM	2,1,4	MANTENIMIENTO DE BANCA EN MADERA DE 0,32 M DE ANCHO CON SOPORTE TIPO " INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE TINTILLA Y BARNIZ	M	78.00				
INSUMOS AIM	2,1,5	BARNIZ Y SELLADOR CUBIERTA EN MADERA (3 MANOS)	M2	135.74				
INSUMOS AIM	2,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON EN MADERA E= 20 MM	M2	68.58				
14100609	2,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LISTON MACHIHEMBRADO E= 20 MM INCLUYE DURMIENTES Y BARNIZ	M2	65.77				
	3.1	**OBRAS EN CONCRETO Y URBANISMO**						
11060101	3,1,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	18.55				
11060203	3,1,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	274.47				
11060824	3,1,3	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M	4.22				
11062204	3,1,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	50.00				
11060211	3,1,5	RELLENO CON GRAVILLA	M3	5.00				
14020301	3,1,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.60				
11090201	3,1,7	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	42.14				
11090205	3,1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ-KM	#¡REF!				
14010203	3,1,5	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00				
14150102	3,1,6	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00				

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora del Departamento Administrativo de Planeacion e Infraestructura

ING. ANDRES SOLANO GOMEZ
Apoyo Profesional