SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECIBO FINAL

Cobro de 12 usuarios estrato 1 residencial y 2 instalaciones oficiales conectados

FECHA PRESENTE ACTA	martes, 18 de abril de 2023					
CONTRATO	MZ-CONV-ASO-001-2022	**FECHA**	miércoles, 28 de septiembre de 2022			
OBJETO	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS DE GACAL Y PATANOA DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.					
	CODIGO BPIN	2020158970041 -2020158970043				
VALOR INICIAL	$1.098.963.100,00					
VALOR SEGÚN OTRO SÍ	$1.062.481.697,00					
FECHA DE INICIACIÓN	martes, 25 de octubre de 2022	**PLAZO INICIAL**		7,00	MESES	
CONTRATISTA	ENERCER S.A. E.S.P					
SUPERVISOR	JORGE ELIECER GALINDO LEON					
CUENTA BANCARIA	**BANCO** BANCO AGRARIO	**TIPO**	**C.T.E**	**N°**	315340001256	
PAGO APORTES	FEBRERO -MARZO: 7872418352 FECHA DE PAGO: 2023/03/02 MARZO-ABRIL: 7876293864 FECHA DE PAGO: 2023/04/03	CDP	484 -485	RP	1040-1041	

Una vez recibidos a satisfaccion, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MZ-CONV-ASO-001-2022En la oficina de SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS , se reunieron las siguientes personas: JORGE ELIECER GALINDO LEON , en calidad de SUPERVISOR (A) y CARLOS ARTURO AVILA VERA identificado(a) con CC : 4165617 expedida en MIRAFLORES , en su condicion de representante legal de ENERCER S.A. E.S.P identificado(a) con NIT: 830140206, en calidad de CONTRATISTA. con el fin de efectuar el RECIBO PARCIAL de las actividades contratadas reflejados en el informe.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	$ 108.401.998,00
Actas Parciales	$ 54.200.999,00
Valor Total Recibido	$ 162.602.997,00

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Valor Total Contrato	$ 1.062.481.697,00
Modificatorio	$ -

Valor Recibido (**ANTICIPO:** Correspondiente al **50% del valor de aporte en efectivo del municipio para red de distribución** con firma del convenio)	$	108.401.998
Valor aporte en efectivo del municipio infra. De Distribucion **según otro sí**	$	215.353.741
Valor ejecutado aporte en efectivo del municipio con ejecucion del 100% de infra. De Distribucion	$	215.353.741
Valor NO ejecutado aporte en efectivo del municipio de infraestructura de distribucion	$	-
valor subsidios aporte del municipio a los usuarios	$	45.769.038
valor ejecutado subsidios aporte del municipio a los usuarios	$	41.713.554
valor NO ejecutado subsidios aporte del municipio a los usuarios	$	4.055.484
valor instalaciones oficiales Aporte municipio	$	11.375.958
valor ejecutado instalaciones oficiales aporte municipio	$	11.049.558
valor NO ejecutado instalaciones oficiales aporte municipio	$	326.400
Valor ejecutado aporte en especie del municipio de infra. De Distribucion	$	109.259.467
Valor ejecutado aporte en especie del municipio con ejecucion del 100% de infra. De Distribucion	$	109.259.467
valor NO ejecutado aporte en especie del municipio (maquinaria)	$	-
valor aporte Enercer SA E.S.P de infra. De Distribucion	$	62.498.283
valor ejecutado aporte Enercer SA E.S.P con ejecucion del 100% de infra. De Distribucion	$	62.498.283
valor NO ejecutado aporte Enercer SA E.S.P	$	-
valor aporte en efectivo usuarios	$	385.708.249

Powered by CamScanner

valor ejecutado aporte en efectivo usuarios	$	351.531.569	
valor NO ejecutado aporte en efectivo usuarios	$	34.176.680	
valor aporte en mano de obra no calificada usuarios	$	159.677.316	
valor ejecutado aporte en mano de obra no calificada usuarios	$	145.528.693	
valor NO ejecutado aporte en mano de obra no calificada usuarios	$	14.148.623	
valor aporte JAC	$	72.839.645	
valor ejecutado aporte JAC	$	72.839.645	
valor NO ejecutado aporte JAC	$	-	
Valor Recibido Acta Parcial No. 1: corresponde al **25%** del valor del **aporte en efectivo del municipio destinado a infraestructura de distribucion** segun otro sí **($ 216.803.996,00)** al alcanzar el **50%** de **ejecucion de infraestructura de distribucion** (ejecutado a fecha 30 de nov. 2022. **8.967 m** de red de distribucion de 16.313 m contratados).	$	**54.200.999**	
Valor ejecutadoActa parcial No. 2: corresponde al 25% del valor del aporte en efectivo del municipio destinado a infraestructura de distribucion **segun otro sí ($ 215.353.741,00)** al alcanzar el 100% de ejecucion de infraestructura de distribucion (ejecutado a fecha 28 de febr. 2023. total de red de distribucion de acuerdo a **otro sí** de 15.417 m contratados).	$	**52.750.744**	
valor ejecutado acta parcial No.2: aporte en efectivo del municipio para subsidios derechos de conexión (132 usuarios estrato 1)	$	**38.237.424**	
valor ejecutado presente acta de recibo final: aporte en efectivo del municipio para subsidios derechos de conexión (12 usuarios estrato 1)	$	**3.476.124**	
valor ejecutado presente acta de recibo final: aporte en efectivo del municipio para subsidios derechos de conexión (2 instalaciones oficiales)	$	**9.028.326**	
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$	**12.504.450**	
Valor ejecutado total del convenio a la fecha 18 de Abril. 2023	$	1.009.774.510	$ -
Valor Saldo No Ejecutado del total del convenio	$	52.707.187	
SUMAS IGUALES	$	1.062.481.697	$ 1.062.481.697

El valor a pagar por la presente acta es de: $ 12.504.450

DOCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

RAMIRO ANDRES HUERTAS BECERRA
supervisor

CARLOS ARTURO AVILA VERA
Representante Legal

Jose Domingo Romero

JOSE DOMINGO ROMERO TORRES
Presidente JAC- Vereda Gacal

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Lorena Rojas Saldaña	RAMIRO ANDRES HUERTAS BECERRA	Oscar Yamid Ramirez
Cargo:	Asesora externa - oficina planeacion y O.P	Secretario de planeacion y O.P	Alcalde Municipal
firma:			

Powered by CamScanner