INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
ACTA Nº	6
FECHA	10/14/2026
SECRETARÍA/DIVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
PERIODO EVALUADO	N/A
CONTRATO Nº	CONTRATO N° 752 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA-CALDAS.
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
CC O NIT	10.284.343
SUPERVISOR(ES)	JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE: [17/09/2025] HASTA: [12/058/2025]
VALOR DEL CONTRATO	$1.236.945.317
RUBRO	2.3.2.02.02.005 - 2.3.2.02.02.009
CDP N°	971-1151 / 2025 Y 502-529 /2026
RP N°	1962/2025 Y 782-1179/2026
PRÓRROGA 1	El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta el quince (15) de marzo de 2026
PRÓRROGA 2	El término de duración del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, desde la firma del acta de inicio, es decir, desde el trece (13) de abril de 2026 y hasta por cuatro (04) meses calendario.
SUSPENSIONES	de común acuerdo el término de ejecución del contrato URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025, por un periodo de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del documento.
LEVANTAR LA SUSPENCION	EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de reinicio, es decir, desde el

	veinticuatro (24) de febrero de 2026 hasta el doce (12) de abril de 2026.
ADICIONES	**El valor estimado del contrato asciende a la suma de: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE (1.236.945.317) M/CTE. Los cuales se cancelarán de la siguiente manera: Actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: a) Copia de los comprobantes de pago y panilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riegos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. b) Informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES		
Nº	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
1	En desarrollo del objeto contractual se deben ejecutar las siguientes acciones según especificaciones técnicas	(LA EJECUCION ESTA EN EL PROCESO DE LA OBRA EN LAS DIFERENTES ACTAS – SE CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRATUAL)
2	Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos por la Alcaldía de Villamaría, Caldas.	CUMPLIO
3	Avisar a la Alcaldía de Villamaría, Caldas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no	CUMPLIO

	oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la entidad.	
4	Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta.	CUMPLIO
5	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que la Alcaldía de Villamaría, Caldas adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	CUMPLIO
6	El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por la Alcaldía de Villamaría, Caldas, serán asumidos por el PROVEEDOR	CUMPLIO
7	Las demás asignadas por el Supervisor del contrato que tenga relación con el desarrollo del objeto contractual.	CUMPLIO

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$1.236.945.317**
VALOR A CANCELAR SEGÚN ACTA	**$ 39.561.291,00**
VALOR EJECUTADO	**$1.236.904.574**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 40.743**

Municipio de Villamaría	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	Código: JC-F-001
		Versión: 1.0
		Fecha: 06/2026

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: informe de actividades, seguridad social correspondiente al mes de Agosto de 2026.El contratista solicita se le consignen los honorarios en la cuenta de Ahorros número 24149383505 CUENTA DE BANCO CAJA SOCIAL

El Supervisor certifica que la contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
SUPERVISOR(A)

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 06

OCTUBRE DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: CTO DE OBRA 752-2025	Adición:	**Dinero: $ 254.437.025,00**
		Tiempo: 7 meses
Contratista: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	**C.C./NIT:** 10.284.343	
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde:** 17 de septiembre de 2025 **Hasta:** 12 de agosto de 2026	

VALOR: El valor del presente contrato es la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($982.508.292)
M/CTE incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, los cuales serán a cargo del contratista.

FORMA DE PAGO: El Municipio de Villamaría Caldas, pagará al contratista de la siguiente manera:
Un Anticipo equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato. El Contratista presentara una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre él.

Cuotas parciales hasta completar el 100% del valor del contrato, los cuales se cancelarán a la previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, debe de acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales. Este último en caso de que aplique.

El contratista deberá acreditar encontrarse al día en los pagos a la seguridad social integral, conforme lo exige la Ley, por la naturaleza jurídica el contratista presenta el certificado de cumplimiento en consideración al artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OTRO SI N ° 1

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025 de la siguiente manera:
Que la Cláusula SEXTA quedara así:

CLÁUSULA SEXTA – EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de inicio hasta el quince (15) de marzo de 2026

OTRO SI N° 2

PRIMERA: SUSPENDER de común acuerdo el término de ejecución del contrato URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025, por un periodo de DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del documento.

OTRO SI N° 3

PRIMERA: LEVANTAR de común acuerdo y con efectos inmediatos la suspensión temporal de la ejecución del contrato URGENCIA MANIFIESTA N° 752-2025 pactada en el OTRO SI N° 2.
Que la cláusula sexta quedará así:

CLÁUSULA SEXTA – EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de reinicio, es decir, desde el veinticuatro (24) de febrero de 2026 hasta el doce (12) de abril de 2026.

OTRO SI N° 4

PRIMERA: ADICIONAR el valor anteriormente mencionado al OTROSÍ No 4 CONTRATO No 752-2025 URGENCIA MANIFIESTA:
La Cláusula CUARTA quedará así:

CLAUSULA CUARTA: VALOR: El valor estimado del contrato asciende a la suma de: **UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE (1.236.945.317) M/CTE**. Los cuales se cancelarán de la siguiente manera: Actas parciales, conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor. Para el pago cada contratista deberá aportar: a) Copia de los comprobantes de pago y panilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riegos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. b) Informe de actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.

La Cláusula SEXTA quedará así:
CLAUSULA SEXTA - EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término de duración del contrato será desde el cumplimiento d e los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, desde la firma del acta de inicio, es decir, desde el trece (13) de abril de 2026 y hasta por cuatro (04) meses calendario.

RUBRO: 2.3.2.02.02.005 - 2.3.2.02.02.009	**CDP:** 971-1151 / 2025 **CDP:** 502-529 /2026	**RP: 1962/2025** **RP:782-1179/2026**
Valor a pagar según acta: $ 39.561.291,00	**Valor desembolsos efectuados:** $ 1.197.343.283,00	

INFORMACIÓN PARA REPORTAR

JORGE ELIÉCER BUITRAGO URIBE, secretario de infraestructura y Vías del Municipio de Villamaría, actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el precitado contratista y el Municipio de Villamaría, donde las actividades contractuales de obra se encuentran ejecutadas en su totalidad, de acuerdo con el alcance y las especificaciones establecidas. Se reciben además todos los documentos y paz y salvos requeridos para la liquidación del contrato, a excepción de la paz y salvo del FIC, el cuál queda en proceso de trámite bajo el radicado 7-2026-419850 NIS: 2026-01-466148.

ACTA N°	CUATRO (6) FINAL
CONTRATO №	752-2025
OBJETO	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS."

CONTROL FÍSICO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			ACTA No 6	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES						
2.2	RELLENOS						
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118	81,08	$ 2.529.777,00
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO						
3.1.15	PANTALLAS						
3.1.15 .2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300	42,63	$ 6.161.143,00
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS						
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458	81,00	$ 1.194.669,00
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO						
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038	133,12	$ 889.108,00
6.0	CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO						
6.1	DREN EN ZANJA						
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA						
6.1.2. 2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580	60,00	$ 1.288.860,00
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO						
6.2.2. 1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		$ -
6.2.2. 2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.046		$ -
6.2.2. 3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565	40,00	$ 7.786.760,00
8.0	CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA						

8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA						
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$ 8.101.632	-7,00	$ -506.352,00
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES						
8.3.1	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$ 1.472.640	110,00	$ 843.700,00
	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348	2,00	$ 1.044.174,00
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548	2,00	$ 310.774,00
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.669	212,00	$ 18.161.769	72,45	$ 6.206.699,00
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021	20,00	$ 1.555.348,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 29.304.660,00**
						ADMINISTRACIÓN 30%	**$ 8.791.398,00**
						UTILIDAD 5%	**$ 1.465.233,00**
						TOTAL INCLUIDO AU	**$ 39.561.291,00**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TABLA OBTENIDA SEGÚN BITÁCORA DE OBRA, INFORME EJECUTIVO Y VISITA DE OBRA.

Registro Fotográfico	Descripción Actividades.
	1. Rellenos alrededor de estruturas
	2. Pantalla pasiva e=15 cm concreto de 3000 psi



3. Instalación de malla electrosoldada D131 (15x15 de 5.0 mm)



4. Acero de refuerzo



5. Suministro y colocación tubería perforada 3" ALL para drenes



6. Perforación en roca



7. Establecimiento de rastrojos.



8. Tapa para cámaras de inspección y de caída D=1.20 metros



9. Acequia en geomembrana



10. Sardineles tipo A

Como se puede evidenciar en las actividades anteriormente descritas se ha realizado un control del personal y documental. Dicha información se ha revisado con los registros físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención.

De igual manera el contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales de octubre y noviembre en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional.

RESUMEN DE PAGOS

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	982.508.292,00	VALOR ANTICIPO		$ 393.003.317,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	1.197.343.283,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 393.003.317,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	39.561.291,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	100%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$	40.743,00	SALDO POR AMORTIZAR	0%	$ 0,00
VALOR ADICIONES	$	254.437.025,00			
SUMAS IGUALES	$	1.236.945.317,00	SUMAS IGUALES	100%	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 39.561.291,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR	**$ 39.561.291,00**

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago Final No. **SEIS** (06) del **CONTRATO N.º 752-2025**

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son: Informe ejecución con sus respectivos anexos, planilla de aportes a la seguridad social integral del mes de agosto de 2026, registro fotográfico, actas y pre actas de obra, informe de avance de obra y paz y salvos.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN Identificado con CC 10284343

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA SANTANDER, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24149383505
Fecha de apertura:	23 de Septiembre de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a CUALQUIER, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 23 de Octubre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f9ada01bdb8aa5e66b44d415d2a799a06103cdb98852bb07065826741c5b78760e78c7982afc3d521798b093793cb1d

Número de Factura: FVEL-27
Fecha de Emisión: 13/10/2026
Fecha de Vencimiento: 14/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 30
Fecha de orden de pedido: 13/10/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nombre Comercial: CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
Nit del Emisor: 10284343
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO
Teléfono / Móvil: 6068823313
Correo: joedcama8@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE VILLAMARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801152
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CL 9 CR 4 ESQ
Teléfono / Móvil: 3117628544
Correo: tesoreria@villamaria-caldas.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	COSTO DIRECTO	M4	1,00	$ 29.304.660,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.304.660,00
2	02	ADMINISTRACION	M4	1,00	$ 8.791.398,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.791.398,00
3	03	UTILIDAD	M4	1,00	$ 1.465.233,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.465.233,00

Notas Finales

ACTA DE OBRA No 6 Y FINAL
Linea de negocio: LOS CUERVOS

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2026 09:11:47
Documento validado por la DIAN:
13/10/2026 09:11:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	39561291
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39561291
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	39561291
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39561291

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.561.291,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.561.291,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	39.561.291,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 39.561.291,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082957301 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-06

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14704025042

(415)7707212489984(8020) 000001470402504 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 8 4 3 4 3	6	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 8 4 3 4 3	1 9 8 7 0 7 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ASTILLO	MARIN	JORGE	EDUARDO

. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
AV BERNARDO ARANGO 7 B 140 CA A 3 CONJ ACUARELA DE CAMPOHERMOSO

42. Correo electrónico joedcama8@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 8 7 8 0 4 6	3 2 3 5 8 7 1 9 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 2 0	2 0 0 2 0 1 0 2	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	2	4	8																			

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
2- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 24 / 15 : 04: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA N°	6
FECHA	8/09/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 6		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES														
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA														
1.1.1	CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439,00	1200,00	$ 5.326.800		0,00	1200,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	CERRAMIENTO												0,00		
1.3.4	PROVISIONAL CON POSTES DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CINTA DE SEGURIDAD ANCHO 7CM	ML	$ 3.887,00	40,00	$ 155.480		0,00	5,00	35,00	$ 136.045		$ -	40,00	$ 155.480,00	114,29%
1.5	CAMPAMENTO DE 9M2 ESTERILLA, TEJA DE ZINC Y PISO	UN	$ 1.326.722,00	1,00	$ 1.326.722		0,00	0,00	1,00	$ 1.326.722		$ -	2,00	$ 2.653.444,00	200,00%
2	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES												0,00		
2.1	EXCAVACIONES												0,00		
2.1.1	EN ZANJA												0,00		
2.1.1.1	HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD												0,00		
2.1.1.1.2	TIERRA HUMEDA	M3	$ 35.496,00	16,40	$ 582.134		0,00	14,72	1,68	$ 59.633		$ -	10,68	$ 379.097,00	635,71%
2.1.2.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA												0,00		
2.1.2.2.1	TIERRA	M3	$ 8.948	164,10	$ 1.468.367		0,00	164,10	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	100,00%
2.1.2.3	PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL												0,00		
2.1.2.3.1	TIERRA	M3	$ 33.131	112,00	$ 3.710.672		221,17	0,00	333,17	$ 11.038.255		$ -	97,50	$ 3.230.273,00	29,26%
2.1.3	OTRAS EXCAVACIONES												0,00		
2.1.3.1	TIERRA	M3	$ 37.691	8,10	$ 305.297		18,06	0,00	26,16	$ 985.997		$ -	5,00	$ 188.455,00	19,11%
2.1.3.2	CONGLOMERADO	M3	$ 41.517	34,70	$ 1.440.640		0,00	24,86	9,84	$ 408.527		$ -	175,09	$ 7.269.212,00	1779,37%
2.2	RELLENOS												0,00		
2.2.1	EN ZANJA	M3	$ 23.665	9,60	$ 227.184		0,00	9,60	0,00	$ -		$ -	7,50	$ 177.488,00	0,00%
2.2.2	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	M3	$ 31.201	38,40	$ 1.198.118		184,96	0,00	223,36	$ 6.969.055	81,08	$ 2.529.777,00	360,06	$ 11.233.920,00	161,20%
2.4	EXCAVACION DE PILOTES Y CAISSONS												0,00		
2.4.8	PERFORACIÓN MECÁNICA PARA PILOTES EN TIERRA O CONGLOMERADO D=0.35M A UNA PROFUNDIDAD DE 0-15M	ML	$ 85.055	35,00	$ 2.976.925		0,00	0,00	35,00	$ 2.976.925		$ -	35,00	$ 2.976.925,00	100,00%
3	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO												0,00		
3.1	CONCRETO SIMPLE												0,00		
3.1.3.4	LECHADA DE INYECCIÓN RELACIÓN A/C=0,45 CON BOMBA 70 PSI (Incluye aditivo expansor y plastificante)	ML	$ 49.863,00	238,00	$ 11.867.394		42,50	0,00	280,50	$ 13.986.572		$ -	42,00	$ 2.094.246,00	14,97%
3.1.4	PAVIMENTOS												0,00		
3.1.5	SARDINELES												0,00		
3.1.6	PARA RECUBRIMIENTO DE BERMAS	M3	$ 911.356,00	1,30	$ 1.184.763		0,70	0,00	2,00	$ 1.822.712		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.7	PARA RECUBRIMIENTO DE GAVIONES	M3	$ 903.021,00	11,00	$ 9.933.231		6,08	0,00	17,08	$ 15.423.599		$ -	17,08	$ 15.423.599,00	100,00%
3.1.8	PARA SOLADO DE LIMPIEZA	M3	$ 648.832,00	18,40	$ 11.938.509		0,00	18,20	0,20	$ 129.766		$ -	0,37	$ 240.068,00	185,00%
3.1.12	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA	M3	$ 1.116.814,00	17,30	$ 19.320.882		0,00	17,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.15	PANTALLAS												0,00		
3.1.15.2	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 144.526,00	50,00	$ 7.226.300		20,00	0,00	70,00	$ 10.116.820	42,63	$ 6.161.143,00	42,63	$ 6.161.143,00	60,90%
3.1.15.5	ANCLAJE ACTIVO CABLE 1/2" DE 4 TORONES DE ALTA RESISTENCIA	ML	$ 433.314,00	1000,00	$ 433.314.000		0,00	875,00	125,00	$ 54.164.250		$ -	125,00	$ 54.164.250,00	100,00%

ACTA N°	6
FECHA	8/09/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FISICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 6		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	-	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
3.1.15.9	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE f'c=4000 PSI	M3	$ 1.035.410,00	33,50	$ 34.686.235		15,59	0,00	49,09	$ 50.828.277		$ -	50,53	$ 52.673.367,00	123,30%
3.1.16	CUNETAS, CANALES Y ZANJAS COLECTORAS												0,00		
3.1.16.4	ZANJA COLECTORA	M3	$ 1.069.556,00	5,00	$ 5.347.780		0,00	5,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.16.5	CAÑUELA EN CONCRETO PARA DRENES	ML	$ 12.962,00	9,00	$ 116.658		0,00	0,00	9,00	$ 116.658		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.1.17	CIMENTACIONES												0,00		
3.1.17.1	CONCRETO CLASE II PARA PILOTES D=0,35M	ML	$ 89.585,00	35,00	$ 3.135.475		0,00	0,00	35,00	$ 3.135.475		$ -	35,00	$ 3.135.475,00	100,00%
3.1.17.5	CONCRETO CLASE II PARA VIGA DE CIMENTACIÓN	M3	$ 837.305,00	1,10	$ 921.036		0,06	0,00	1,16	$ 971.274		$ -	1,16	$ 971.274,00	100,00%
3.2	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN												0,00		
3.2.1	SELLO PVC DE 0,10M	ML	$ 32.025,00	13,20	$ 422.730		0,00	13,20	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.3	INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS												0,00		
3.3.2	D131 (15x15 de 5.0 mm)	M2	$ 14.749,00	167,50	$ 2.470.458		0,00	27,50	140,00	$ 2.064.860	81,00	$ 1.194.669,00	81,00	$ 1.194.669,00	57,86%
3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO												0,00		
3.4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	$ 6.679,00	5813,90	$ 38.831.038		1047,20	0,00	6861,10	$ 45.825.287	133,12	$ 889.108,00	6632,44	$ 44.298.067,00	96,67%
3.7	JUNTAS PARA PAVIMENTO												0,00		
3.7.1	CORTE ANDÉN DE CONCRETO CON DISCO (2.5 cm de profundidad)	ML	$ 3.732,00	18,00	$ 67.176		0,00	18,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.0	CAPITULO 4 - COLECCION Y ENTREGA DE AGUAS												0,00		
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS												0,00		
4.3.1	SUMINISTRO Y COLACIÓN TUBERÍAS PVC AGUAS LLUVIAS												0,00		
4.3.1.1	DIAMETRO DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 18.279,000	2,0	$ 36.558		0,00	2,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
4.3.1.2	DIAMETRO DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 23.403,000	62,50	$ 1.462.688		0,00	2,50	60,00	$ 1.404.180		$ -	24,00	$ 561.672,00	40,00%
4.5	CAJA DE INSPECCIÓN												0,00		
4.5.1	TIPO I												0,00		
4.5.1.1	EN CONCRETO SIMPLE	ML	$ 253.879,000	0,30	$ 76.164		0,00	0,30	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	
5.0	CAPITULO 5 - GAVIONES												0,00		
5.1	GAVIONES CON MALLA TIPO INVIAS DE TRIPLE TORSIÓN												0,00		
5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN CON MALLA TRADICIONAL	M3	$ 302.661,00	240,00	$ 72.638.640		0,00	49,00	191,00	$ 57.808.251		$ -	190,20	$ 57.566.122,00	99,58%
5.1.8	CON COSTALES DE FIBRA CON SUELO CEMENTO 10:1 CON MATERIAL DE PRÉSTAMO IN SITU	M3	$ 461.031,00	40,00	$ 18.441.240		13,80	0,00	53,80	$ 24.803.468		$ -	53,80	$ 24.803.468,00	100,00%
6.0	CAPITULO 6 - DRENAJE SUBTERRÁNEO												0,00		
6.1	DREN EN ZANJA												0,00		
6.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TUBERÍA PERFORADA												0,00		
6.1.2.2	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	ML	$ 21.481,00	180,0	$ 3.866.580		0,00	90,00	90,00	$ 1.933.290	60,00	$ 1.288.860,00	80,00	$ 1.718.480,00	85,89%
6.2.2	CON EQUIPO MECÁNICO												0,00		
6.2.2.1	TIERRA	ML	$ 51.333,00	210,40	$ 10.800.463		0,00	62,40	148,00	$ 7.597.284		$ -	0,00	$ -	0,00%
6.2.2.2	CONGLOMERADO	ML	$ 110.232,00	168,30	$ 18.552.046		0,00	20,30	148,00	$ 16.314.336		$ -	135,20	$ 14.903.366,00	91,35%
6.2.2.3	ROCA	ML	$ 194.669,00	42,10	$ 8.195.565		57,90	0,00	100,00	$ 19.466.900	40,00	$ 7.786.760,00	122,00	$ 23.749.618,00	122,00%
6.3	SUMINISTRO Y COLACIÓN DE GEOTEXTILES												0,00		
6.3.1	NT-1600	M2	$ 5.089,00	140,00	$ 712.460		0,00	42,40	97,60	$ 496.686		$ -	142,20	$ 723.655,00	145,70%
7.0	CAPITULO 7 - ACARREOS												0,00		
7.1	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR												0,00		

ACTA Nº	6
FECHA	8/09/2026
CONTRATO Nº	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 6		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL		CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
7.1.1	VOLQUETA CARGUE MANUAL	M3	$ 53.023,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.2	VOLQUETA CARGUE MECÁNICO	M3	$ 39.037,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.1.3	JEEP O CAMIONETA HASTA 3KM	VJ	$ 53.229,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2	ACARREOS EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR													0,00		
7.2.1	BUGGI FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938,00	0,00	$	-		13,00	0,00	13,00	$ 376.194		$ -	222,06	$ 6.426.551,00	1708,31%
7.2.2	AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 120.576,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.2.3	EN BESTIA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 24.135,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL-14	ML	$ 446.363,00	0,00	$	-		0,00	0,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
8.0	CAPITULO 8 - OBRAS DE BIOINGENIERÍA													0,00		
8.1	TRINCHOS EN GUADUA O MADERA ROLLIZA													0,00		
8.1.2	CON ALAMBRE Y HORCÓN SENCILLO	M2	$ 72.336,00	112,00	$	8.101.632		0,00	92,80	19,20	$ 1.388.851	-7,00	$ -506.352,00	21,00	$ 1.519.056,00	109,38%
8.3	PODA Y ERRADICACIÓN DE ARBOLES													0,00		
8.3.1	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	M2	$ 7.670,00	192,00	$	1.472.640		8,00	0,00	200,00	$ 1.534.000	110,00	$ 843.700,00	110,00	$ 843.700,00	55,00%
9.0	CAPITULO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS													0,00		
9.1	BARANDA TUBULAR EN POSTE GALVANIZADO D=2", TRES BARRAS HORIZONTALES CADA 0,33 M													0,00		
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	M2	$ 5.166	300,00	$	1.549.800		0,00	120,00	180,00	$ 929.880		$ -	255,00	$ 1.317.330,00	141,67%
9.7	JORNALES POR ADMINISTRACIÓN													0,00		
9.7.3	OBRERO	DÍA	$ 81.668	10,00	$	816.680		6,00	0,00	16,00	$ 1.306.688		$ -	33,00	$ 2.695.044,00	206,25%
	ITEMS NO PREVISTOS													0,00	$ -	
NP-1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439	374,39	$	1.661.907		0,00	0,00	374,39	$ 1.661.907		$ -	551,00	$ 2.445.889,00	147,17%
NP-2	EXCAVACIÓN MECÁNICA TIERRA	M3	$ 8.948	1335,00	$	11.945.580		0,00	0,00	1335,00	$ 11.945.580		$ -	2130,84	$ 19.066.756,00	159,61%
NP-3	CORTE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO (2.5cm de profundidad)	ML	$ 5.239	22,00	$	115.258		0,00	0,00	22,00	$ 115.258		$ -	27,70	$ 145.120,00	125,91%
NP-4	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	$ 148.448	12,00	$	1.781.376		0,00	0,00	12,00	$ 1.781.376		$ -	10,36	$ 1.537.921,00	86,33%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	$ 5.841	18,00	$	105.138		0,00	0,00	18,00	$ 105.138		$ -	49,00	$ 286.209,00	272,22%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500	M2	$ 12.260	30,00	$	367.800		0,00	0,00	30,00	$ 367.800		$ -	30,00	$ 367.800,00	100,00%
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RUMBÓN EN LAMINA GALVANIZADA CAL:14	ML	$ 446.363	12,00	$	5.356.356		0,00	0,00	12,00	$ 5.356.356		$ -	16,00	$ 7.141.808,00	133,33%
NP-8	Anclaje activo de 25 mts con bulbo de presión del 50% de la longitud, con cableado de 1/2 pulgada para 4 torones, incluye perforación 6 pulg de diámetro en conglomerado, encamisado con tubería metálica, lechada de inyección A/C, fraguado y postensado	ML	$ 712.401	700,00	$	498.680.700		0,00	0,00	700,00	$ 498.680.700		$ -	700,00	$ 498.680.700,00	100,00%

ACTA N°	6
FECHA	8/09/2026
CONTRATO №	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.
FECHA DE INICIO	17/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 982.508.292,00
PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 1	15/03/2026
SUSPENSIONES	28 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN No. 1	12/04/2026
PRORROGA No. 2	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 2	12/08/2026
ADICIONES	$ 254.437.025,00
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00
CONTRATISTA	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No 6		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-9	TUBERÍA PVC NOVAFORT DIÁMETRO DE 315 mm - 12.4"	ML	$ 168.943	54,00	$ 9.122.922		0,00	0,00	54,00	$ 9.122.922		$ -	30,00	$ 5.068.290,00	55,56%
NP-10	CILINDRO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 561.106	2,80	$ 1.571.097		0,00	0,00	2,80	$ 1.571.097		$ -	2,10	$ 1.178.323,00	75,00%
NP-11	CONO CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	ML	$ 501.222	1,20	$ 601.466		0,00	0,00	1,20	$ 601.466		$ -	1,30	$ 651.589,00	108,33%
NP-12	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 522.087	4,00	$ 2.088.348		0,00	0,00	4,00	$ 2.088.348	2,00	$ 1.044.174,00	5,00	$ 2.610.435,00	125,00%
NP-13	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	UN	$ 155.387	4,00	$ 621.548		0,00	0,00	4,00	$ 621.548	2,00	$ 310.774,00	5,00	$ 776.935,00	125,00%
NP-14	ESTRIBOS L=0.95M	UN	$ 83.731	8,00	$ 669.848		0,00	0,00	8,00	$ 669.848		$ -	4,00	$ 334.924,00	50,00%
NP-15	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	M2	$ 85.669	212,00	$ 18.161.769		0,00	0,00	212,00	$ 18.161.769	72,45	$ 6.206.699,00	216,43	$ 18.541.281,00	102,09%
NP-16	ANCLAJE CON EPÓXICO EN CONCRETO 1/2 x 8"	UN	$ 26.970	13,00	$ 350.610		0,00	0,00	13,00	$ 350.610		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-17	SARDINELES TIPO A	ML	$ 77.767	30,00	$ 2.333.021		0,00	0,00	30,00	$ 2.333.021	20,00	$ 1.555.348,00	20,00	$ 1.555.348,00	66,67%
NP-18	ENROCADO PARA PROTECCIÓN DE ENTREGAS O REVESTIMIENTO DE CAUCES - DOSIFICACIÓN: CONCRETO 50%, PIEDRA 50%	M3	617.802,15	0,80	$ 494.242		0,00	0,00	0,80	$ 494.242		$ -	0,34	$ 210.053,00	42,50%
NP	BODEGA PARA CAMPAMENTO (INCLUYE ADECUACIONES)	M2-MES	27.344,00				108,00	0,00	108,00	$ 2.953.152		$ -	0,00	$ -	66,67%
NP	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	236.009,00				2,00	0,00	2,00	$ 472.018		$ -	0,00	$ -	100,00%
NP	COMISIÓN TOPOGRÁFICA	DÍA	692.001,00				3,00	0,00	3,00	$ 2.076.003		$ -	0,00	$ -	100,00%
NP	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE	M2	34.353,00				10,00	0,00	10,00	$ 343.530		$ -	0,00	$ -	100,00%
												$ -			
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.302.254.146,00					$ 919.720.406,00		$ 29.304.660,00		$ 916.225.611,00	
				Administración 30%	$ 390.676.244,00					$ 275.916.122,00		$ 8.791.398,00		$ 274.867.683,00	
				Imprevistos 0%	-					-		-		-	100,00%
				Utilidad 5%	$ 65.112.707,00					$ 45.986.020,00		$ 1.465.233,00		$ 45.811.281,00	
				TOTAL	$ 1.758.043.097,00					$ 1.241.622.548,00		$ 39.561.291,00		$ 1.236.904.574,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 982.508.292,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 1.197.343.283,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 39.561.291,00
SALDO POR EJECUTAR		-$ 254.396.282,00
VALOR ADICIONES	$ 254.437.025,00	$ 254.437.025,00
SUMAS IGUALES	$ 1.236.945.317,00	$ 1.236.945.317,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 393.003.317,00	
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 393.003.317,00
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 393.003.317,00	$ 393.003.317,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 39.561.291,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR A PAGAR	$ 39.561.291,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
NIT/CC : 10.284.343
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO
NIT/CC 75.071.884
SUPERVISOR

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**2.2.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS	**M3**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
HOMBROS ACEQUIA		22,00	0,10	0,20	0,44	0,44
GAVIONES TERCERA FILA		24,00	1,50	1,00	36,00	36,44
GAVIONES CUARTA FILA		24,00	1,86	1,00	44,64	81,08
					0,00	81,08
					0,00	81,08
					0,00	81,08
					0,00	81,08
					TOTAL	**81,08**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.1.15.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	PASIVAS e=15CM CONCRETO DE 3000 PSI	**M2**
FECHA	**24/01/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
PARTE BAJA TALUD		10,15	4,20		42,63	42,63
					0,00	42,63
					0,00	42,63
					0,00	42,63
					0,00	42,63
					0,00	42,63
					0,00	42,63
				TOTAL	**42,63**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.3.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	D131 (15x15 de 5.0 mm)	**M2**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
PANTALLA PASIVA	2,00	10,00	4,05		81,00	81,00
					0,00	81,00
					0,00	81,00
					TOTAL	**81,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**3.4.1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ACERO DE REFUERZO	**KG**

FECHA **8/09/2026**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	PESO	TOTAL	ACUM.
BASTONES MALLA ELECTROSOLDADA		1,50	14,00	1,00	21,00	**21,00**
BASTONES CERCHAS PANTALLA PASIVA		1,50	22,00	1,00	33,00	54,00
VARILLA ANCLAJES PASIVOS 3,00 M		3,00	2,00	2,24	13,41	67,41
VARILLA ANCLAJES PASIVOS 6,00 M		6,00	3,00	2,24	40,32	107,73
ARAÑA ANCLAJES PASIVOS		4,50	5,00	1,00	22,50	130,23
TAPAS CAJAS 1 y 2		2,58	2,00	0,56	2,89	133,12
					TOTAL	**133,12**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.1.2.2**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Ø 3" ALL PERFORADA PARA DRENES	**ML**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DREN 2		20,00			20,00	20,00
DREN 3		20,00			20,00	40,00
DREN 4		20,00			20,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	60,00
					TOTAL	**60,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**6.2.2.3**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ROCA	**ML**

FECHA **8/09/2026**

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
DRENES	2,00	20,00			40,00	40,00
					0,00	40,00
					0,00	40,00
					0,00	40,00
					0,00	40,00
				TOTAL	**40,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de: INFRAESTRUCTURA Y VIAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**8.3.1**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ESTABLECIMEINTO DE RASTROJOS	**M2**

FECHA **8/09/2026**

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TALUD		10,00	11,00		110,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					0,00	110,00
					TOTAL	**110,00**



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-12**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	BASES Y CAÑUELAS CÁMARA DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**UN**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAJA 1		1,00			1,00	1,00
CAJA 2		1,00			1,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
				TOTAL	**2,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-13**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	TAPA PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y DE CAÍDA D=1.20 METROS	**UN**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
CAJA 1		1,00			1,00	1,00
CAJA 2		1,00			1,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
					0,00	2,00
				TOTAL	**2,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**ACEQUIA EN GEOMEMBRANA**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ACEQUIA EN GEOMEMBRANA	**M2**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
TRAMO 2: TALUD GAVIONES		21,00	2,30		48,30	48,30
TRAMO 1: PANTALLA PASIVA		10,50	2,30		24,15	72,45
					0,00	72,45
					0,00	72,45
					0,00	72,45
					0,00	72,45
				TOTAL	**72,45**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

PRE ACTA DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO	752-2025 URGENCIA MANIFIESTA	**NÚMERO DEL ITEM**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**NP-17**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SARDINELES TIPO A	**ML**
FECHA	**8/09/2026**	

LOCALIZACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	ACUM.
VIA CONTIGUA TALUD		20,00			20,00	20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
					0,00	20,00
				TOTAL	**20,00**	



VoBo DEL CONTRATISTA
JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343

VoBo DEL SUPERVISOR
JORGE ELIECER BUITRAGO
C.C 75.071.884

JORGE CASTILLO
INGENIERO CIVIL

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.284.343 de Manizales, CERTIFICO QUE A LA FECHA ME ENCUENTRO A PAZ Y SALVO con mis obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, MARIA SONIA GALLEGO MEJIA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 24.298.378 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No. 9575-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador doy fe de que el suscrito se encuentra a PAZ y SALVO de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Manizales, a los 7 días del mes de octubre de 2026.

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
C.C. 10.284.343 DE MANIZALES

MARIA SONIA GALLEGO MEJIA
C.C. 24.298.378 DE MANIZALES
CONTADORA PUBLICA
TP. 9575-T

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.298.378
GALLEGO MEJIA

APELLIDOS
MARIA SONIA

NOMBRES

FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



9575-T
MARIA SONIA
GALLEGO MEJIA
C.C. 24.298.378
RESOLUCION INSCRIPCION 1539-T FECHA 9-XII-83
UNIVERSIDAD FUNDEMA

Presidente

00016868



FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1948
NAVARRO
CALI (VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

02-DIC-1969 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0913000-00062383-F-0024298378-20060901 0002846916A 1 4810005861

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 A 0 2 4 7 B D C 9 6 0 7 9 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA SONIA GALLEGO MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24298378 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 9575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Número de Transacción: APII6154321752754465

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 03 de 2026 03:09 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 76243J1L

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algun inconveniente, comuniquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3505
Comercio Virtual:	ASOPAGOS
Referencia de Pago:	37604063
Valor Pagado:	$4.624.700,00

Imprimir Cerrar

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
IDENTIFICACIÓN:	CC-10284343
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	04
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OBRA
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-11
FECHA DE PAGO:	2026-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37604063
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37604063
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.300	$ 233.300
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.400	$ 150.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.800	$ 214.800
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 51.400
Subtotal Salud		4	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900	$ 649.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.800	$ 355.800
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.095.300	$ 1.095.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.900	$ 742.900
Subtotal Pensión		3	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.194.000	$ 2.194.000
14-11	890903790	ARL SURA	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.130.900	$ 1.130.900
al ARL		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.130.900	$ 1.130.900
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900	$ 649.900
Subtotal CCF		1	10	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900	$ 649.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.624.700	$ 4.624.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/07/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37604063
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	04	NOMBRE SUCURSAL	OBRA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$16.240.230		37604063

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053865353	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	AGUDELO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	$2.900.000
CC-1054986045	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	CARDONA RIOS ELKIN ANDRES	$1.750.905
CC-1054997962	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	DIAZ TORO SANTIAGO	$1.750.905
CC-10260634	01	5	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVEZ SOTO CARLOS ALBERTO	$3.300.000
CC-1002655458	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS CASTAÑO DAVID SEBASTIAN	$1.750.905
CC-10276367	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	GALVIS SOTO GILBERTO	$2.553.600
CC-1058138457	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOAIZA PATIÑO ROBERTH YAMIL	$1.750.905
CC-1060655198	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	LOPEZ CARDONA LEYDI JOHANA	$2.000.000
CC-18396241	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	MARQUEZ PEREZ GUILLERMO	$1.750.905
CC-9924092	01	No	No	No	17	1	5431201	Fijo	SERNA MARIN ADRIAN	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1053865353			X	2026-05-23																									0		
CC - 1054986045			X	2026-05-23																									0		
CC - 1054997962			X	2026-05-23																									0		
CC - 10260634			X	2026-05-23																									0		
CC - 1002655458			X	2026-05-23																									0		
CC - 10276367			X	2026-05-23																									0		
CC - 1058138457			X	2026-05-23																									0		
CC - 1060655198			X	2026-05-23																									0		
CC - 18396241			X	2026-05-22																									0		
CC - 9924092			X	2026-05-23																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053865353	PROTECCION	23	$2.223.334	0.1600000	$355.800	$0	$0	$355.800	$0	$0	$0
CC - 1054986045	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 1054997962	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 10260634	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1002655458	COLPENSIONES	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10276367	COLPENSIONES	23	$1.957.760	0.1600000	$313.300	$0	$0	$313.300	$0	$0	$0
CC - 1058138457	COLPENSIONES	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0
CC - 1060655198	PORVENIR	23	$1.533.334	0.1600000	$245.400	$0	$0	$245.400	$0	$0	$0
CC - 18396241	PORVENIR	22	$1.283.997	0.1600000	$205.500	$0	$0	$205.500	$0	$0	$0
CC - 9924092	PORVENIR	23	$1.342.361	0.1600000	$214.800	$0	$0	$214.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053865353	SANITAS	23	$2.223.334	0.0400000	$89.000	$0	0	$0	0	$0	23	$2.223.334	1	0.0696000	$154.800
CC - 1054986045	SALUD TOTAL	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 1054997962	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 10260634	SALUD TOTAL	23	$2.530.000	0.0400000	$101.200	$0	0	$0	0	$0	23	$2.530.000	1	0.0696000	$176.100
CC - 1002655458	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 10276367	SALUD TOTAL	23	$1.957.760	0.0400000	$78.400	$0	0	$0	0	$0	23	$1.957.760	1	0.0696000	$136.300
CC - 1058138457	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500
CC - 1060655198	SANITAS	23	$1.533.334	0.0400000	$61.400	$0	0	$0	0	$0	23	$1.533.334	1	0.0696000	$106.800
CC - 18396241	ESSC ASMET SALUD	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	$0	0	$0	0	$0	22	$1.283.997	1	0.0696000	$89.400
CC - 9924092	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	$0	0	$0	0	$0	23	$1.342.361	1	0.0696000	$93.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053865353	CCF DE CALDAS	23	$2.223.334	0.0400000	$89.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1054986045	CCF DE CALDAS	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054997962	CCF DE CALDAS	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10260634	CCF DE CALDAS	23	$2.530.000	0.0400000	$101.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002655458	CCF DE CALDAS	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10276367	CCF DE CALDAS	23	$1.957.760	0.0400000	$78.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058138457	CCF DE CALDAS	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1060655198	CCF DE CALDAS	23	$1.533.334	0.0400000	$61.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-18396241	CCF DE CALDAS	22	$1.283.997	0.0400000	$51.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9924092	CCF DE CALDAS	23	$1.342.361	0.0400000	$53.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$1.095.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.095.300
PROTECCION	1	$355.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$355.800
COLPENSIONES	3	$742.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$742.900
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$214.800	$0	0	$0	0	$0	$214.800	0	$0	$0	$214.800	$0	0	$0	$0	$214.800	$0	$0	$214.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$150.400	$0	0	$0	0	$0	$150.400	0	$0	$0	$150.400	$0	0	$0	$0	$150.400	$0	$0	$150.400
SALUD TOTAL	3	$233.300	$0	0	$0	0	$0	$233.300	0	$0	$0	$233.300	$0	0	$0	$0	$233.300	$0	$0	$233.300
ESSC ASMET SALUD	1	$51.400	$0	0	$0	0	$0	$51.400	0	$0	$0	$51.400	$0	0	$0	$0	$51.400	$0	$0	$51.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$1.130.900	0	$0	$0	$1.130.900	0	$0	$1.130.900	0	$0	$0	$1.130.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	10	$649.900	0	$0	$649.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$649.900
PENSIONES	3	$2.194.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.130.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$649.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$4.624.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37400102
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-28

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10284343	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV BERNARDO ARANGO 7B140 CASA A3	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	JOEDCAMA8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8905828
FAX	8924521	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37400102

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10284343	57	No	No	No	17	1	0	Salario	CASTILLO MARIN JORGE EDUARDO	$2.025.896

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10284343																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10284343	PROTECCION	30	$2.025.896	0.1600000	$324.200	$0	$0	$324.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10284343	SALUD TOTAL	30	$2.025.896	0.1250000	$253.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.025.896	2	0.0696000	$141.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10284343	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$324.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$324.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$253.300	$0	0	$0	0	$0	$253.300	0	$0	$0	$253.300	$0	0	$0	$0	$253.300	$0	$0	$253.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$141.100	0	$0	$0	$141.100	0	$0	$141.100	0	$0	$0	$141.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$253.300
PENSIONES	1	$324.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$141.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$718.600

PORTADA DE BITÁCORA DE OBRA	
CONTRATO No	752 - 2025. URGENCIA MANIFIESTA.
OBJETO	Construcción de Obras de Reducción del riesgo. en el Municipio. de Villamaría, Conforme al convenio interadministrativo No. 1108 2025 - 1356 suscrito entre el. departamento de Caldas, Corpocaldas y el municipio de Villamaría-Caldas.
VALOR	$ 982. 508. 292.
VALOR ADICIÓN	
CONTRATISTA	Jorge Eduardo Castillo Marin.
NUMERO DE CONTACTO DEL CONTRATISTA	323 587 1927.
DIRECTOR DE OBRA	Jorge Castillo
RESIDENTE DE OBRA 1	Alejandra Gil Toro
RESIDENTE DE OBRA 2	
MAESTRO DE OBRA	Carlos Galvis.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	Jorge Eliecer Buitrago.
PLAZO	3 Meses 11 Días.
FECHA DE INICIACIÓN	17 Septiembre 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	15 Diciembre 2025.
PRORROGA	3 meses.
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	15 Marzo 2026.
NOTA: LA BITÁCORA DEBE PERMANECER EN LA OBRA, LAS HOJAS NUMERADAS Y MANTENERSE ACTUALIZADA CON TODAS LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MISMA.	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

14 OCTUBRE 2025. MARTES

CLIMA: MAYORMENTE SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: 1 MAESTRO DE OBRA, 1 ING RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES.

ACTIVIDADES:

- SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA REALIZANDO: ROCERÍA Y LIMPIEZA, CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A CAMPAMENTO Y OFICINAS.
- SE AUSENTA UN CAPACITACIÓN ÁREA SOCIAL.

15 OCTUBRE 2025 MIÉRCOLES.

CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO LLUVIAS: 2:30 pm - 4:30 pm.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES.

ACTIVIDADES:

- SE REALIZA SOCIALIZACIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EN COMPAÑÍA DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA PRESENTE POR COMPOCALDAS, DEJANDO EN SITIO UBICADO EL EJE GENERAL DE LAS OBRAS Y LOS PARAMENTOS DEL MURO DE GAVIONES QUE SE UBICA EN LA ZONA DEL DESLIZAMIENTO.

16 OCTUBRE 2025 JUEVES.

CLIMA: MAYORMENTE DESPEJADO.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES

ACTIVIDADES:

- SE HACE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS Y ACONDICIONAMIENTO A CAMPAMENTO.
- SE REALIZA TRABAJO DE ALTIMETRÍA EN ÁREA INFLUENCIA DE TIERRA EN GAVIONES TOMANDO COTAS AL TERRENO A DESPLAZAR.

Scanned with CamScanner

17 OCTUBRE 2025 - VIERNES.

CLIMA: NOCHE DE JUEVES LLUVIOSA · MAYORMENTE NUBLADO

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES Y 1 PROFESIONAL SOCIAL.

- SE TOMAN ACTAS DE VECINDAD DE PROPIEDADES ADYACENTES.
- SE EMPIEZA MOVIMIENTOS DE TIERRA CON EQUIPO MECÁNICO. - SE SACAN ESCUADRAS PARA GUIA EN PENDIENTES DE PERFILADOS.
- SE AVANZA CON ROCERÍA Y LIMPIEZA EN ZONA DE PATA.
- SE CONSRUYE ZANJA PARA DESVÍO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES.

20 OCTUBRE 2025 · LUNES.

CLIMA: MAYORMENTE SOLEADO.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL Y 2 AYUDANTES.

ACTIVIDADES:

- SE AVANZA CON ROCERÍA Y LIMPIEZA EN ZONA DEL DESLIZAMIENTO
- SE HACE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, ESCOMBROS Y SOBRANTES PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO. CARGUIMA.
- SE HACE EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZONA DE GAVIONES Y PATA DEL DESLIZAMIENTO.

21. OCTUBRE 2025 - MARTES.

CLIMA: PARCIALMENTE NUBLADO.

PERSONAL: 1 ING RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICAL Y 2 AYUDANTES.

- SE AVANZA CON MOVIMIENTO DE TIERRA EN PATA DEL DESLIZAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.
-

Scanned with CamScanner

22-oct-25. • PERSONAL

Miércoles
- 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de Obra
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes
- 1 Profesional Social

• ACTIVIDADES

- Se continua con el movimiento de tierras parte baja del talud con equipo mecanico
- Se realiza rocería y limpieza de la parte media del talud, escavacion de escombros, provenientes del deslizamiento

• CLIMA.
- Lluvia. 10:00 - 12:45.
- Lluvia 15:00 - 16:30.

23-oct-25. • PERSONAL

Jueves.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se realiza excavacion mecanica para instalacion de gaviones.
- Se continua con rocería y limpieza del talud.
- Se inicia replanteo y adecuaciones del terreno.

• CLIMA.
- Tiempo Seco.
- Noche con fuertes precipitaciones.

Scanned with CamScanner

24- Oct - 25.
Viernes

• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social.
- 1 Oficial.
- 2 Ayudantes

• ACTIVIDADES
- Continua excavación mecanica para conformación de terraza y posterior instalación de Gaviones.
- Se realiza replanteo e instalación de niveles para adecuación del terreno.

• CLIMA.
- Lluvia. 15:40 - 16:30

25 - Oct - 25.
Sábado


• PERSONAL
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 oficial
- 2 Ayudantes.

• ACTIVIDADES
- Se continua movimiento de tierra parte baja del talud para posterior instalación de gaviones

• CLIMA
- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner


26-Oct-25. • NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
Domingo



27-Oct-25 • PERSONAL
Lunes. - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes

•ACTIVIDADES.
- Se continua con movimiento de tierras con equipo mécanico parte baja del talud para posterior instalación de gaviones
- Se realiza excavación de escombros provenientes del deslizamiento
- Se realizo replanteo e instalación de niveles para adecuacion terreno

• CLIMA.
- Lluvia 8:30 - 12:35.
- Llovizna 15:00 - 16:30.



28-Oct-25. • PERSONAL
Martes. - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 1 Oficial.
- 2 Ayudantes.

•ACTIVIDADES.
- Se continua con movimiento de tierras con equipo mécanico en la parte baja del talud.

Scanned with CamScanner

- Se realiza manejo de aguas provenientes del talud debido a las precipitaciones.

• CLIMA.

- Hora inicial 14:00 - 15:50



29 - Oct - 25.
Miércoles

• PERSONAL


- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes.

• ACTIVIDADES

- Se realiza movimiento de tierras con equipo mecánico para adecuación parte baja talud.
- Se recibe visita por parte de Corpocaldas la cual deja unos puntos topográficos para anclajes activos y pantalla pasiva.
- Se realizan pasos seguros.

• CLIMA.

- Tiempo: Soleado



30 - Oct - 2025
Jueves.

• PERSONAL.

- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 1 Oficial.
- 2 ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza excavación mecanica de talud para posterior instalación de Gaviones.
- Se inica armado de mallas para Gaviones.

• CLIMA.

- Tiempo Seco.

• Nota: Se recibe visita por parte de Cundinamarca, con el fin de definir las obras existentes en terreno, se verifican datos topograficos y prueba definitiva de anclajes activos y pantalla pasiva.

31. oct-25. Viernes.

• PERSONAL.

- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes

• ACTIVIDADES

- Se continua movimiento de tierras para adecuación de talud y posterior instalación de Gaviones
- Se continua armado de mallas para Gaviones
- Se realiza tratamiento de Aguas provenientes del talud.

• CLIMA.

- Tiempo Seco

01- Nov-25. Sábado

• PERSONAL

- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 2 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

• Actividades.
- Se realiza movimiento de tierras con equipo mecánico.
- Se realiza instalación de trinche provisional con el fin de iniciar trinza para pantalla pasiva.
-

• Clima.
- Tiempo Seco.

02 - Nov - 2025. Domingo.
- No se realizan actividades

03 - Nov - 2025. Lunes (festivo).
- No se realizan actividades.


04 - Nov - 2025. Martes.
• Personal.
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 7 Ayudantes

•Actividades.
- Se realiza movimiento de tierras con equipo mecanico parte baja del talud.
- Se continua instalacion de trinche provisional
- Se inicia excavación posicionamiento de talud de manera manual
- Se realiza adecuacion de terreno para pilotes y viga de amentacion pantalla pasiva.

Scanned with CamScanner

• ESTADO del TIEMPO

- lluvias 13:00 - 14:00.



25-Nov-2025. • PERSONAL

Miércoles - 1 Ing. Residente.

- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 7 Ayudantes


• ACTIVIDADES

- Se realiza excavación Mecánica en la parte baja del talud.
- Se inicia instalación de gaviones.
- Se continua con perfilamiento y adecuación del talud para pantalla parada.

• Clima.

- Tiempo Seco

NOTA: Se recibe visita por parte de la supervisión municipal de Villamaría, y por parte de la gobernación de Caldas, durante la visita. Se evidencio que las actividades presentan un avance físico y que el desarrollo de las mismas se ve afectado por las condiciones climáticas adversas, especialmente altas precipitaciones. lo que dificulta el ingreso de la maquina. y la ejecución normal de las labores.



Scanned with CamScanner

06 - Nov - 2025.
Jueves.

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 7 Ayudantes

• ACTIVIDADES:
- Se realiza instalación de Cuerdas
- Se continua movimiento de tierras con equipo mecanico
- Se realiza perfilamiento y adecuación del talud para pantalla pasiva

• ESTADO DEL TIEMPO.
- Tiempo Seco

07 - Nov - 2025
Viernes

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 7 Ayudantes.

• ACTIVIDADES
- Se realiza movimiento de tierras con equipo mecanico en la parte baja del talud
- Se continua con el armado de Cuerdas
- Se realiza perfilamiento de talud para pantalla pasiva.

• ESTADO DEL TIEMPO.
- Tiempo Seco

Scanned with CamScanner

08-Nov-25 • PERSONAL
Sábado
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 6 Ayudantes

• ACTIVIDADES:
- Se realiza movimiento de tierras con equipo Mecánico en parte baja del talud.
- Continua armado e instalación de Escaleras. primera linea.
- Se realiza con la comisión topografica. trazado de puntos para anclajes actuales.

• ESTADO del CLIMA.
- Tiempo Seco.

09-Nov-25. • No se realizan actividades.
Domingo

10-Nov-25 • PERSONAL
Lunes
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 8 Ayudantes

Scanned with CamScanner

• ACTIVIDADES
- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se realiza nivelación de cajon para Gaviones
- Se realiza demolición estructura vivienda parte alta talud.
- Se realiza rocería corona del talud.
- Se realiza remoción de material proveniente de derrumbe
• ESTADO DEL CLIMA
- Tiempo Seco

11- Nov - 25
Martes.

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 6 Ayudantes
- 2 Oficiales

• ACTIVIDADES
- Replanteo ubicación anclajes Activos retomando los ajustes iniciales
- Pendiente ubicación anclajes pantalla pasivo.
- Pendiente contratista trazo de lineas activa
- Pendiente profundidad drenes
- Demolicion placa Vía (Negativo).

Supervisión
Jaime Ramirez

Residente. Contratista.
Alejandria

- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se realiza nivelación de cajon para primera fila de Gaviones

Scanned with CamScanner

• Nota: Durante la visita c[illegible]aldas, se dictan nuevamente el trazo de los anclajes activos.

• ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo Seco.
- Lluvias 16:10. - 17:00

12-NOV-25 • PERSONAL.

Miércoles - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 9. Ayudantes.

• ACTIVIDADES:

- Se realiza nivelación de cajón para primera fila de Gaviones.
- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se realiza llenado al reductor de estructuras.
- Continua remoción de material proveniente de derrumbe.
- Se realiza movimiento de escombros parte alta del talud

• CLIMA.

- Lluvias a lo largo del día.

NOTA: Se realiza socialización con la comunidad sobre el cierre parcial de vía se acuerda que solo transitara trafico liviano.

13-NOV-25 • PERSONAL.

Jueves - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social.

Scanned with CamScanner

- 2 oficiales.
- 9 Ayudantes

• ACTIVIDADES

- Postrior a visita de campo caldas se solicita nuevamente comisión topografica la cual realiza un nuevo trazado
- Se realiza armado e instalación de Gaviones.

• ESTADO del Tiempo

- Lluvias 13:00 - 16:20.

14 - Nov - 25.
Viernes.

• PERSONAL.

- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 9 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza cierre parcial de carril parte alta del talud
- Se realiza instalación de Señalización, barricadas, bombonas y cinta de señalización
- Se realiza armado e instalación de Gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO


- 11:20 - 17:00 Lluvias.

Scanned with CamScanner

15-Nov-25 • PERSONAL
Sabado - 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 9 Ayudantes

• ACTIVIDADES
- Se inicia demolición placa huella parte alta talud.
- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se realiza nivelación de apiñ para gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco



16-Nov-25 • No se realizan actividades
Domingo



17-Nov-25 • No se realizan actividades
Lunes (Festivo)



18-Nov-25 • PERSONAL
Martes - 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Oficial
- 9 Ayudantes

Scanned with CamScanner

•ACTIVIDADES.

-Se realiza armado e instalación de Gaviones

-Durante el fin de semana se presentaron grandes precipitaciones lo cual afecto el talud en la parte baja, generando derrumbes.

- Se realiza perfilamiento y excavación parte alta del talud para inicio de perforaciones de anclaje activos.

- Por recomendación del contratista de anclaje se detiene demolición de pavimento.

•ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo Seco.

19-NOV-25
Miercoles.

•PERSONAL

- 1 Ing. Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 1 Oficial
- 9 Ayudantes

•ACTIVIDADES

- Se realiza excavación y perfilamiento de talud.
- Se realiza trazado de anclajes activos
- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se inicia corte y figurado de acero para dados anclajes.

•ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner

20-Nov-25 • PERSONAL

Jueves


- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 9 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza armado e instalación de gaviones.
- Se realiza corte y figurado de acero para cadena anclajes.
- Se realiza excavación y nivelación de cajón para gaviones

• ESTADO del TIEMPO

- Lluvias 12:50 - 16:10



21-Nov-25 • PERSONAL

Viernes


- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 9 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza armado e instalación de Gaviones
- Se realiza perfilamiento de talud
- Se continua con corte y figuración del acero
- Se realiza excavación y nivelación de cajon para Gavión
- Se inicia perforación parte alta de talud para anclajes activos

• ESTADO del Tiempo.

- Tiempo Seco.



22-Nov-25 Sábado

• PERSONAL

- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 9 Ayudantes.

• ACTIVIDADES

- Se realiza instalación y armado de Gaviones
- Se realiza perforación para anclajes activos
- Se realiza evacuación de derrumbe en cajon de Gaviones
- Se continua con acite y figuración de acero


• ESTADO del clima

- Tiempo Seco



23-Nov-25 Domingo

• No se realizan actividades



24-Nov-25 Lunes.

• Personal.

- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra.

Scanned with CamScanner


- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- (3) Oficiales. 3.
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES

- Se continua con perforación para anclajes activos, se presenta dificultad en el terreno.
- Armado e instalación de gaviones.
- Inicia excavación para pilotes.
- Corte y figurado de acero.

• ESTADO DEL TIEMPO.

- Lluvias 11:00 - 18:30.



25-Nov-25 • PERSONAL.

Martes. - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 3 oficiales.
- 12 Ayudantes.

Actividades.

- Recorrido con diseñador Ing. David Ricardo Franco
* Concertado la ubicación de los Activos. - Definitivo
* Ubicacion de la pantalla pasivo
* Se definió el área que se intervendrá la vía en el perfilamiento para los activos.
* Se replantea las ultimas 2 líneas de Gaviones, los pales quedarán de 2 mst la tercera línea y de 1 mt la cuarta línea
* Se hace énfasis en las costuras de todas las caras

Scanned with CamScanner

de los gaviones, igualmente los 24 tensores
* Se solicitó adelantar trámites para la prórroga donde cada parte trabajará en lo técnico y/o Administrativo (Convenio y Contrato) para lo pertinente.
* Se sugirió sin consecuencias en el diseño la posibilidad de unir los dados activos, en una sola cinta, donde haya la posibilidad.
* Se está presentando en los perforaciones de los anclajes activos, un material tipo gravilla que retraza el rendimiento por la obstrucción que genera la cual puede generar que se deban excamisar los anclajes.

Tomas Ramírez — Ayudante Gil Cad — Residente de Obra.

Supervisor.

Corporativos

- Se realiza perforación para anclajes, el terreno presenta dificultades para la perforación por derrumbes
- Estado del tiempo.
- Lluvias 15:40 - 17:00

26-Nov-25
Miércoles

- PERSONAL
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes.

*ACTIVIDADES.

- Se realiza perforación para anclajes, el terreno presenta dificultades para la perforación, ya que es un material rocoso y se desmorona, obstruyendo el paso del taladro.
- Se continua con armado de gaviones.
- Continua perforación para pilotes

- Se realiza figuración de acero

• ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo fresco



27-Nov-25 • PERSONAL

Jueves - 1 Ing Residente


- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza perforación tercer anclaje, el terreno presenta dificultades para la perforación ya que es un material rocoso y se desmorona lo cual obstruye el paso del toron.
- Se continua instalación y armado de Guirnes
- Continua perforación para pilotes

• ESTADO DEL TIEMPO

- Lluvias



28-Nov-25 • PERSONAL

Viernes - 1 Ing. Residente

- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

Scanned with CamScanner

• ACTIVIDADES.

- Se realiza perforación del tercer anclaje activo por medio de encamisado, se procede a perforación de cuarto anclaje.
- Se continua. instalación y armado de Gaviones

• ESTADO del TIEMPO.

- Tiempo Seco

• Nota: Debido a la escasez de piedra para gaviones por parte del area de diseño realizan la autorización de armado de gaviones con sacos de suelo cemento.

29-Nov.-25. Sábado

• PERSONAL

- 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se continua con perforación de cuarto anclaje activo, se requiere encamisado del mismo para instalación de torón
- Se continua instalación y armado de Gaviones.

• ESTADO del TIEMPO

- Tiempo Seco

30-Nov-25 Domingo.

• No se realizan actividades

01-Dic-25 • PERSONAL.

Lunes
- 1 Ing. Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 2 oficiales.
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se continua perforación para cuarto anclaje activo con encamisado. Se realiza instalación de toron.
- Continua armado e instalación de gaviones.
- Se realiza excavación de agua en cajon de gaviones provenientes de las fuertes lluvias de la noche del domingo

• ESTADO DEL TIEMPO
- Fuertes lluvias 15:00 - 17:00
- Fuertes lluvias despues de la jornada laboral.

02-dic-25 • PERSONAL.


Martes
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Debido a las fuertes lluvias de la noche del Lunes se presentan inundaciones en el cajon de gaviones, por lo cual se requiere motobomba para evacuacion y posterior trabajo de gaviones
- Se inicia armado de tercera fila de Gaviones.
- Se realiza perforación de quinto anclaje activo

Scanned with CamScanner

• ESTADO DEL TIEMPO

- Lluvias. 15:00 - 16:00



03-Dic-25. • Personal

Miércoles - 1 Ing. Residente


- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2. Oficiales
- 11 Ayudantes.

• Actividades

- Continua instalación y armado de Gaviones
- Se realiza perforación e instalación de quinto torón. Inicia perforación de sexto anclaje activo

• ESTADO DEL TIEMPO

- fuertes lluvias 6:00 - 9:00.



04 - Dic - 25. • Personal

Jueves. - 1 Ing. Residente.

- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes


• Actividades

- Se realiza armado de Gaviones
- Se realiza instalación de sexto anclaje activo, Se inicia perforación de septimo anclaje.

Scanned with CamScanner

• ESTADO DEL TIEMPO.

- Tiempo Seco.



05-Dic-25. • PERSONAL

Viernes - 1 Ing. Residente


- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 2 Oficiales.
- 11 Ayudantes.

•ACTIVIDADES.

- Se realiza armado de Estribos segmento 4 tercera fila.
- Se realiza armado y figuración de acero para pilotes.
- Se debe realizar encamisado del espinal anclaje y posterior instalación del tubo.

• ESTADO DEL TIEMPO.

- Horas 12:30 - 15:00.



06-Dic-25. •PERSONAL.

Sabado - 1 Ing. Residente

- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Continua figuración y armado de acero para pilotes.
- Se realiza instalación y armado de Estribos.

Scanned with CamScanner

	· Se realiza perforación para otro anclaje activo · Se realiza colocación de tierra para llenado de costales para gaviones • ESTADO DEL TIEMPO · Tiempo Seco.
07-Dic-25. Domingo.	• No se realizan actividades
08-Dic-25 Lunes (festivo)	• No se realizan actividades
09-Dic-25 Martes	• PERSONAL - 1 Ing. Residente - 1 Profesional SST - 1 Profesional Social - 1 Maestro de Obra - 2 oficiales - 11 Ayudantes • ACTIVIDADES: · Se inicia armado de Gaviones tapia fila con costales de tierra con suelo cemento 10:1 · Se realiza mezcla de suelo cemento, lleno de costales, y costura del mismo · Se realiza perforación para otro anclaje activo • ESTADO DEL TIEMPO - Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner

10-Dic-25 • PERSONAL
Miércoles - 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes

• ACTIVIDADES
- Continua llenado de costales suelo cemento relación 10:1 para instalación de gaviones
- Se realiza instalación de Geotextil para protección de Gaviones.
- Se continua con perforación de Octavo anclaje activo.

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

11-Dic-25 • PERSONAL.
Jueves - 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 oficiales
- 4 Ayudantes

• ACTIVIDADES
- Se realiza instalación y armado de Gaviones en material de Río
- Se realiza instalación y armado de Gaviones con costales suelo cemento relación 10:1
- Se continua con perforación para octavo anclaje, se requiere iniciar programado de los mismo ya que el terreno se esta cerrando a la hora de instalar el tercio.

Scanned with CamScanner

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

12-Dic-25.
Viernes

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.
- Se continua encamisado de octavo anclaje activo, se requiere encamisar los 25 mts de perforación, se realiza instalación de toron.
- Se continua armado de gaviones con material de río
- Se continua con instalación y armado de gaviones con costales suelo cemento. 10:1
- Se recibe visita por parte de Corporación, la cual solicita que todos los gaviones realizados en costales suelo cemento deben ser recubiertos con un geotextil para la protección de los mismos.

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

13-Dic-25.
Sabado

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST.
- 2 oficiales

Scanned with CamScanner

- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.

- Se realiza inyección de las primeras cuatro anclajes activos.
- Se continua con instalación y armado de Gaviones en Costales. Suelo concreto 10:1.

• ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo Seco.

14-Dic-25. Domingo

• No se realizan actividades.

15-Dic-25. Lunes

• PERSONAL.

- 1 Ing. Residente
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social.
- 1 Maestro de Obra
- 2 oficiales
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES

- Se realiza inyección de los cuatro siguientes anclajes activos
- Inicia perforación de nuevo anclaje activo.
- Se continua armado de Gaviones costales suelo concreto 10:1; Se realiza instalación de geotextil para recubrimiento de los mismos.

• ESTADO DEL TIEMPO.

- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner

16-Dic-25.
Martes.

• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 2 Oficiales.
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se realiza perforación de nuevo anclaje, instalación de toron e inyección del mismo
- Se realiza armado de Gaviones con material de río.
- Se realiza armado de Gaviones con sacos suelo cemento relacion 10:1
- Se inicia armado de acero para dados de anclajes

• ESTADO DEL CLIMA.
- Tiempo Seco.

17-Dic-25.
Miércoles


• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST.
- 1 Maestro de Obra
- 2 oficiales.
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se realiza perforación de décimo anclaje activo el cual requiere encamisado al igual que el nuevo
- Se realiza armado e instalación de gaviones con material de río
- Se realiza llenado de costales para armado de Gaviones.

Scanned with CamScanner

• ESTADO del TIEMPO.

- Tiempo Seco



18-Dic-25. • PERSONAL.

Jueves - 1 Ing Residente.


- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.

- Se realiza perforación de décimo anclaje con encamisado. Se realiza instalación de teion
- Inicia perforacion de undecimo anclaje activo
- Se continua instalacion y armado de gaviones con material de rio
- Se realiza instalación de Geotextil para protección de gaviones.

• ESTADO DEL TIEMPO

- Horas. 7:00 - 8:30.



19-Dic-25. • PERSONAL

Viernes - 1 Ing. Residente

- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 11 Ayudantes
- 2 oficiales.

• ACTIVIDADES.

- Se realiza perforación de anclaje activo No 11, el cual requiere encamisado, Se realiza instalación de teion.

Scanned with CamScanner

- Se continua instalacion y armado de Gaviones con material de Rio
- Se alista material para llene de Sacos - Sobrecemento
- Se realiza llene de estructuras con material proveniente de la excavacion
- Se realiza instalacion de Geotextil para proteccion de gaviones.

• ESTADO DEL TIEMPO
- Lluvias 7:00 - 9:00.

20 - Dic - 25.
Sabado.

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 Oficiales.
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES
- Se realiza armado de Gaviones en costales sobre cemento
- Se realiza llene de estructura con material proveniente de la excavacion
- Se realiza instalacion de Geotextil para proteccion de gaviones
- Se aplica inyeccion de cemento para anclajes activos.

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco

21 - Dic - 25
Domingo

• No se realizan actividades.

Scanned with CamScanner

22-Dic-25. • PERSONAL

Jueves. - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes

• Actividades.
- Se continua con acopio de material para gaviones. Se realiza mezcla con cemento para obtener una relación 10:1
- Se continua instalación y armado de gaviones sobre cemento
- Se realiza inyección de anclajes activos.
- Se inicia perforación de anclajes activos número 12, el cual requiere encamisado
- Se define por parte de la supervisión de carpocaldas que no es necesario el recubrimiento de gaviones en suelo con geotextil, por lo cual se autoriza el libre de los mismos con los sacos

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

Profesional SST

23-Dic-25 • PERSONAL.

Viernes. - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 2 oficiales.
- 11 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

*ACTIVIDADES.

- Se continua perforación de anclaje activo Nº 12
- Se realiza inyección de anclajes activos.
- Se continua con instalación y armado de gaviones en costales escala cemento relación 10:1
- Se realiza reunión por parte de Supervisión de Disponibles, Contratista, y Subcontratista de anclajes, donde se ratifica la necesidad de organizado en los anclajes activos.

*ESTADO DEL TIEMPO

- Tiempo Seco

24-Dic-25. Miércoles.

* PERSONAL

- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 11 Ayudantes.

*ACTIVIDADES.

- Se realiza instalación y armado de Gaviones en costales Escala cemento 10:1.

* ESTADO DEL TIEMPO

- Lluvia 7:00 - 12:00

25-Dic-25 Jueves.

* No se realizan actividades

26-Dic-25. • PERSONAL.

Lunes. - 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST.
- 1 Maestro de Obra
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.
- Se finaliza instalación y armado de gaviones en costales sacolo cemento. relación 10:1.
- Se inicia perforación de anclaje activo No 13.
- Se realiza instalación de geotextil para protección de gaviones.

• ESTADO DEL TIEMPO.
- Tiempo Seco.

24-Dic-25. • PERSONAL

Viernes. - 1 Ing. Residente.
Sábado - 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social.
- 2 Oficiales.
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se continua perforación de anclaje activo No 13 el cual requiere encamisada.
- Se realiza llene al rededor estructura de Gaviones
- Se realiza instalación de geotextil para protección de Gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco

Scanned with CamScanner

28 - Dic - 25
Domingo

• No se realizan actividades

29 - Dic - 25.
Lunes

• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.
- Se retira de perforación de anclaje activo No 13, se mantiene encamisado y durante el proceso se pierde la tubería en la perforación.
- Se realiza instalación de toron No 13.
- Se realiza llenado de anclajes 12 y 13
- Se realiza llenado al costado de estructuras de gavión
- Se inicia instalación de formaleta para vaciado postumiento de gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco

30 - Dic - 25
Martes


• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 2 oficiales
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.

- Se continua con excavación de pilotes para cimentación de pantalla pasiva
- Se realiza instalación de acero para pilotes.
- Se inicia vaciado de pilotes

• ESTADO del TIEMPO.

- Tiempo Seco




31-Dic-25. • PERSONAL


- 1 Ing Residente.
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 2 Oficiales
- 11 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.

• No se realizan actividades



01-Ene-26 • No se realizan actividades



2-Ene-26. • PERSONAL

- 1 Ing Residente.
- 1 Maestro de Obra.
- 1 Profesional social
- 1 Profesional SST
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

Scanned with CamScanner

• ACTIVIDADES.
- Se finaliza excavación de pilotes
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para pilotes
- Se realiza vaciado de pilotes restantes
- Se realiza vaciado de solado de limpieza para viga de cimentación
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga.

• ESTADO DEL TIEMPO
- Lluvias fuertes.

03 - Ene - 26.
Sábado.

• Personal.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social.
- 3 oficiales
- 11 Ayudantes

• ACTIVIDADES.
- Se realiza instalación de formaleta para viga de cimentación
- Se realiza vaciado de Viga de cimentación pantalla pasiva.

• ESTADO DEL TIEMPO.
- Tiempo Seco.

04 - Ene - 26.
Domingo.

• No se realizan actividades.

05-Ene-26 • PERSONAL

Lunes
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional EST.
- 3 oficiales.
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se realiza instalación de formaleta para recubrimiento de Gaviones.
- Inicia vaciado de Concreto para recubrimiento de Gaviones.
- Inicia excavación para dados de anclajes activos.

• ESTADO del TIEMPO
- Tiempo Seco.

06-Ene-26 • Personal

Martes.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social.
- 1 Profesional SST.
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza vaciado de concreto para recubrimiento de Gaviones.
- Se realiza instalación de formaleta para recubrimiento de Gaviones.
- Continua excavación para dados de anclajes activos.
- Se realiza instalación de acero parrillas y espiral.

• ESTADO DEL TIEMPO.
- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner

07 - Ene - 26
Miércoles.

• PERSONAL
- 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra.
- 3 Oficiales
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Continua instalación de formaleta para recubrimiento de Gaviones
- Se realiza vaciado de Concreto para recubrimiento de Gaviones
- se realiza instalación de acero de refuerzo para dados, pantallas, bancos de separación, dentones para ataque de pantallas
- Se realiza excavación para segundo dado de anclajes activos

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

08 - ENE - 26.
Jueves.

• PERSONAL.
- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional SST.
- 1 Profesional Social
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES.
- Se realiza vaciado de concreto para recubrimiento de Gaviones
- Se continua excavación para segundo dado anclajes activos
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para dados
- Se inicia instalación de formaleta para dado
- Se inicia perforación de anclajes activos

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner

09-Ene-26. • Personal.

• Viernes - 1 Ing. Residente.
- 1 Profesional SST
- 1 Profesional Social
- 1 Maestro de Obra
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes

• ACTIVIDADES.
- Se continua instalación de formaleta para dados
- Se retira formaleta de Gaviones
- Se continua con llene al rededor de estructura de Gaviones.
- Se realiza vaciado de dado anclaje activo
- Se continua perforación de anclaje activo # 14.

• ESTADO del TIEMPO
- Tiempo Seco

10-Ene-26 • Personal

Sábado - 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST
- 3 oficiales
- 12 Ayudantes


• ACTIVIDADES.
- Se realiza llene al rededor de estructuras de Gaviones
- Se realiza vaciado de concreto para recubrimiento de Gaviones.
- Se realiza excavación para dados

• ESTADO DEL TIEMPO
- Tiempo Seco.

Scanned with CamScanner


11- Ene - 26
Domingo

- No se realizan actividades



12- Ene - 26
(Lunes festivo)

- No se realizan actividades




13- Ene - 26
Martes.

- PERSONAL
  - 1 Ing. Residente.
  - 1 Maestro de Obra
  - 1 Profesional Social
  - 1 Profesional SST
  - 3 oficiales
  - 12 Ayudantes

- ACTIVIDADES
  - Se realiza perforación de anclaje # 14 el cual requiere encamisado
  - Se realiza lleno al rededor de estructura de Equipos
  - Se inicia instalación de acero de refuerzo, espiral, parrilla

- ESTADO DEL TIEMPO
  - Lluvia 15:00 - 17:00.



14- Ene - 26.
Miércoles

- PERSONAL
  - 1 Ing. Residente
  - 1 Maestro de Obra
  - 1 Profesional SST
  - 1 Profesional Social
  - 3 oficiales
  - 12 Ayudantes

Scanned with CamScanner

• ACTIVIDADES

- Se realiza perforación de anclaje activo # 14 el cual requiere encamisado
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para dados
- Inicia instalación de formaleta para dados
- Se realiza cordonado de gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO.

- Tiempo Seco

15-Ene-26 • PERSONAL.

Jueves.

- 1 Ing. Residente.
- 1 Maestro de Obra
- 1 Profesional Social
- 1 Profesional SST.
- 3 Oficiales
- 12 Ayudantes.

• ACTIVIDADES

- Se realiza perforación e instalación del tubo del anclaje # 14
- Se realiza instalación de tubería para vaciado
- Se realiza vaciado de segundo dado de anclaje activos
- Se realiza terminado de Gaviones

• ESTADO DEL TIEMPO

- Nublado. 13:14 - 15:00.

16/1/26 Viernes
- Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudantes.

- Actividades:
- Se realiza el llenado de los gaviones.
- Se realiza formaleteado de dados.
- Se realiza vaciado de dados.

17/1/26 Sabado
- Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudantes.

- Actividades
- Se realiza perfilado del talud para disposición de dados

18/1/26 Domingo
- No se realizan Actividades

19/1/26 Lunes
- Personal
1 Ing. Residente, 1 Profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudantes

- Actividades
- Se continua y finaliza el perfilado del talud en la zona donde se iniciara el vaciado de los dados.
- Se realiza figurado de hierro

Scanned with CamScanner

20/1/26 • Personal
Martes 1 ing Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 Oficiales, 10 Ayudantes.

• Actividades

- Se realiza figurado de Hierro.
- Explanación concha de baloncesto.

21/1/26 • Personal
Miercoles 1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudante,

• Actividades
- Se realizo formaleteo de dados
- Se realizo vaciado de revestimiento de gaviones
• Estado del tiempo, tiempo seco.

22/1/26 • Personal
Jueves 1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudantes.

• Actividades
- Se realizo vaciado de los dados.
- Se realiza explanación concho de baloncesto.

• Estado del tiempo:
-llovió de 9:00 a 13:00 y de 13:30 a 15:00

Scanned with CamScanner

23/1/2026 Viernes

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 Oficiales, 10 Ayudantes.

• Actividades:
- Se continúa perfilado del talud.
- Se conforma refuerzo del dado.
- Se realiza excavación del canal.
- Se realiza figurado del hierro.

• Estado del tiempo.
- tiempo seco.

24/1/2026 Sábado

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 10 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza formaleta para dados.
- Se realiza excavación del canal en la pata del talud.
- Se realiza figuración de hierro.

• Estado del tiempo.
- tiempo seco.

25/1/2026 Domingo

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 Oficiales, 9 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

26/1/2026 • Personal
Lunes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 Ayudantes.

• Actividades
- Se instala formaleta para dados.
- Se realiza excavación del canal en la parte del talud
- Se realiza figuración del hierro.
-Se recibió visita, supervisión se trató: Complicación con anclajes, Se determina Conformación de mesa técnica para evaluar recursos faltantes para la obra, se trató la necesidad de generar un cierre de la vía

27/1/2026 • Personal
Martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado de dados.
- Se comienza corte y demolición de vía, Se encuentra que la misma tiene un espesor de 0.40 m, Se demuele 17 m, 1.40 m, 0.40 m.
- Se realiza figuración de hierro.
•
• Estado del tiempo.
- tiempo seco.

Scanned with CamScanner

28/1/2026 miércoles

• Personal
1 Ing Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 Ayudantes.

• Actividades
- Se termina demolición de via
- Se realiza figuración de hierro
- Se realiza formaleteo de dados superiores
- Se instala refuerzo de los dados.

• Estado del tiempo
- tiempo seco.

29/1/2026 jueves

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 9 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza acarreo de escombros perteneciente a la vivienda demolida contigua al talud.
- Se termina formaleteo de dados superiores.
- Se comienza perfilado del talud.

• Estado del tiempo
- tiempo seco.

Scanned with CamScanner

30/1/2026 • Personal
Viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 Maestro de obra, 3 Oficiales, 9 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza vaciado de datos superiores.
- Se continua con perfilación del talud.
- Se realiza reunión con la comunidad, donde se habló sobre el cierre de la vía a la altura de la corona del talud se deja expresa la postura de la comunidad sobre la imposibilidad de hacer un cierre total de dicho vía, debido a que quedo vía total mente incomunicados las veredas ubicadas vía arriba, por lo que se propone entonces hablar y llegar a un accerdo con el dueño del predio contiguo a la vía para ceder un tramo de su predio con el fin de Ampliar la vía hacia el lado opuesto del talud y así poder tener el espacio requerido por los anclajes de los equipos de perforación, Sin alterar el terreno. Se acuerda entonces que la comunidad se encargara de mediar con el dueño de dicho predio para poder llevar a cabo la ampliación.

• Tiempo:
- Tiempo seco.


31/1/2026 • Personal
Sábado 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 Ayudantes

• Actividades:
- Se continua con perfilación del talud.

Scanned with CamScanner


- Se realizo perfilado de dados

• Estado del tiempo.
- tiempo seco.



1/2/2026 Domingo


• No se realizan actividades



2/2/2026 Lunes

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 Ayudantes.

• Actividades
- se instalo el hierro de los dados inferiores de las dos siguientes hileras de dados.
- se formaleteo los dos siguientes hileras de dados inferiores.
- llegó pedido no. 10.
- Se recibió visita de la supervisión corporaldos, se hizo recorrido de la obra.
- Se hizo acompañamiento en reunión con el alcalde de Villamaría, delegado de la gobernación y comunidad para socializar el avance de la obra.
- Se continúa con perfilado del talud.
• Estado del tiempo:
- fuertes lluvias del dia anterior, clima humedo.



Scanned with CamScanner

3/2/2026 • Personal
Martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 ayudantes.

• Actividades
- Se continua con perfilado del talud.
- Se realiza figuración del hierro.
- Se recibe visita del supervisor Jaime Ramirez, se realiza junto con supervisor la medición del pavimento demolido (17 m x 1.40 m, 0.40 m), Se acuerda además con el supervisor la construcción del canal en geomembrana impermeable y se reciben especificaciones técnicas; Además, se recibe instrucción por parte del supervisor de sustituir el tramo de Acequia contiguo a la concha de Baloncesto por una tubería de 12". Se realizo junto con el supervisor la medición del material excavado en el talud conformado sobre los gaviones (medidas diagonales: 3.60m, 5 m, 3.70m; medidas horizontales: 3.50 m, 1.80 m, 2.80 m); se le comunica además al supervisor la complicación respecto al cierre de la vía y lo acordado con la comunidad.

• Estado del tiempo:
- Noche lluviosa, clima humedo. con leves lloviznar

Ing. Residente. Apoyo supervisión carpocollos


4/2/2026 • Personal
Miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 7 ayudantes

• Actividades
- Se vacían los dados inferiores del segundo par de hileras.

Scanned with CamScanner

- Se continúa con apique del talúd (perfilación)
- Se realizo figurado de hierro

• Estado del tiempo
- tiempo seco.




5/2/2026 jueves

• Personal
1 Ing Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 3 Oficiales, 7 Ayudantes.

•Actividades
- Se realizó perfilación para dado intermedio inferior del segundo por de hileras. (14)
- Se realizó instalación del refuerzo del dado.
- Se realizó figuración del hierro.
- Se recibió visita técnica del supervisor y diseñador del proyecto, se concertó la construcción de tres canales colectores en geomembrana impermeable en un principio, pero debido a las condiciones del terreno y la altura de la Acequia se descartó la canal colectora de la corona del muro de gaviones. Se acordó además el perfilado de la parte en negativo del talúd por solicitud del diseñador, además de la reducción de los anclajes en el extremo izquierdo del talúd a solo tres anclajes por hilera. Se solicitan a la supervisión las especificaciones técnicas de los cambios concertados

• Estado del tiempo
- tiempo seco



6/2/2026 · El contrato entra en Suspensión.
Viernes

20/2/2026 · Se llevo a cabo reunión con la comunidad,
Viernes estando presentes delegados de Corpocaldas, Alcaldia de Villamaria, Gobernación de Caldas, asi como el contratista, Ingeniero residente del contrato, profesional social, presidente de la junta de Acción comunal y la comunidad; Donde se bosca llegar a un acuerdo respecto a que medida tomar para habilitar un tramo de la via contigua al talud que se proyecta estabilizar como objeto del contrato. Se plantean entonces dos alternativas para tal fin: La primera y para la que ya se habian adelantado dialogos con el dueño del predio, busca ceder parte del terreno contiguo a la via al costado opuesto del talud con el fin de ampliar la calzada para dar espacio a los procesos constructivos referidos para la estabilización del talud, teniendo como dificultad la negativa inicial del dueño del predio ante esta alternativa. Como Segunda alternativa, Se propone un cierre total de la via, como se habia planteado desde el inicio del contrato, dejando un corredor peatonal y para el tránsito de motocicletas de minima 1 metro de ancha, acordando la implementación, por parte de la comunidad, de un transbordo donde los usuarios de la via realizaran el tránsito a pie del tramo intervenido y abordaran nuevamente un vehiculo que estara disponible a ambos extremos del tramo de via intervenido.

Scanned with CamScanner

una vez debatidos pros y contras de cada alternativa, se llegó al acuerdo con la comunidad y todas las partes interesadas, de cerrar la vía totalmente, dejando espacio para el paso peatonal anteriormente descrito por el tiempo que sea necesario para culminar los procesos constructivos necesarios para la estabilización del talud.

24/2/2026 martes

- Se reinicia el contrato.
- Personal

1 Ing Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

- Actividades
  - Se realiza vaciado dado #11
  - Se continúa con figurado de acero
  - Se continúa con perfilado del talud.
  - Se realiza cierre de la vía, se reconstruye guiama.
- Tiempo
  - Tiempo seco.


25/2/2026 miércoles

- Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.


Scanned with CamScanner

• Actividades
- Se continúa con figurado de Acero.
- Se realiza apiqué para Dado # 12.
- Se realiza perfilado pantalla pasiva.
- Se realiza tratado eje de tubería contigua a la concha
- Se realiza Perforación Anclaje # 17
• Estado del tiempo:
- Tiempo seco.



26/2/2026 • Personal
Jueves 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se instala acero dado # 12
- Se realiza formaleteo dado # 12
- Se continúa con perfilado pantalla pasiva.
- Se continúa con figurado de Acero.
- Se realiza instalación toron Anclaje # 17
• Estado del tiempo:
- Tiempo Seco.




27/2/2026 • Personal
Viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza Vaciado Dado # 12.


Scanned with CamScanner

- Se continúa con perfilado pantalla posiva.
- Se continúa con figurado de Acero.
- Se realiza Perforación Anclaje # 18
• Estado del tiempo
- Tiempo seco.




28/2/2026 Sábado
• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se continúa con figurado de Acero.
- Se continúa con perfilado pantalla posiva.
- Se realiza instalación toron Anclaje # 18
• Estado del tiempo
- Tiempo con lluvias.



1/3/2026 Domingo
• NO Se realizan Actividades.



2/3/2026 Lunes
• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza perfilado dado # 13
- Se realiza instalación de Acero Dado # 13

Scanned with CamScanner

- Se realiza formaleteo Dado #13.
- Se comienza excavación zanja contigua a la concha para instalación de tubería.
- Se realiza Perforación Anclaje # 19.
• Estado del tiempo
- Noche con fuertes lluvias
- Lluvia leve.

3/3/2026 • Personal
martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado Dado #13
- Se realiza perfilado Dado #14
- Se continua con excavación en zanja contigua a concha.
- Se realiza perforación Anclaje 19.
- Se instala torón Anclaje 19
- Se tensionan anclajes 4, 3 y 2.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.


4/3/2026 • Personal
Miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades.
- Se realiza instalación Acero Dado #14
- Se realiza formaleteo Dado # 14

Scanned with CamScanner

- Se termino excavación zanja contigua a concha.
- Se realiza tensionado Anclajes 1, 5 46.
- Se realiza perforación Anclaje 20.
- Se realiza demolición losa contigua a concha

• Estado del tiempo
- Noche lluviosa
- Tiempo seco.




5/3/2026 jueves

• Personal
1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesion Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudant

• Actividades:
- Se realiza vaciado Dado #14
- Se realiza perfilado dado #15
- Se realiza instalación Acero Dado #15
- Se realiza formaleteo Dado #15.
- Se realiza tensionado Anclaje 7.
- Se realiza instalación de torón Anclaje #20
- Se realiza perforación Anclaje #21

• Estado del tiempo
- Noche lluviosa.
- Tiempo seco.



Scanned with CamScanner

6/3/2026 · Personal
viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado Dado # 15
- Se realiza perfilado Dado # 16
- Se realiza instalación de Acero Dado # 16
- Se realiza formaleteo Dado # 16.
- Se realiza tensionado dado 8.
- Se realiza instalación torón Anclaje # 21
- Se realiza perforación Anclaje # 22.
- Se realiza instalación tubería 12" contigua a la Concha, con lleno de arena al rededor hasta mitad de tubería.

• Estado del tiempo.
- Noche lluviosa
- Empieza lluvia 1:49 pm.
- Cesa lluvia 2:25 pm.


13/2026 · Personal
sábado 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado Dado # 16.
- Se realiza instalación torón anclaje # 22
- Se realiza tensionado Anclaje 9.
- Se comienza optimización de Trincho.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.

Scanned with CamScanner


8/3/2026 Domingo
- No se realizan Actividades.



9/3/2026 Lunes
- Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

- Actividades.
- Se realiza excavación para cámaras de inspección.
- Se realiza explanación para zanja de Acequia entre Cámara 5 y enrocado.
- Se continúa con mejoramiento de trincho.
- Se realiza perforación Anclaje 23.
- Se realiza instalación torón Anclaje 23
- Se realiza tensionado Anclaje 10.

- Estado del tiempo
- Tiempo seco.




10/3/2026 Martes
- Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

- Actividades
- Se realiza formaleta dado cobertor de platinas.
- Se tensionan anclajes 11 y 12 y 13
- Se realiza vaciado dado cobertor de platinas.
- Se empieza excavación Acequia, tramo enrocado.
- Estado del tiempo.
- Noche lluviosa

Scanned with CamScanner

- Tiempo Seco.



13/02/26 · Personal
Miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

· Actividades
- Se realiza tensionado Anclajes 14, 15 y 16.
- Se llenan Anclajes 20, 21, 22 y 23
- Se recibe visita de la supervisión, por parte de corpocaldas, donde se realizan los siguientes ajustes al diseño original de la canalización de aguas a evacuar del sitio de la obra.

· Debido a los condiciones del terreno y el tipo de suelo donde se planteo construir la canalización y recolección de aguas, se hace necesario modificar la sección transversal del diseño propuesto inicialmente, adoptando una sección de tipo semicircular que permita transportar el mismo caudal con una sección equivalente. de 0.35 m de radio, situación similar que se tuvo que aplicar a hombros de la acequia.
· Debido a los condiciones minimas de seguridad que requiere la concha deportiva, se sustituya el tramo de acequia contiguo a lo mismo, por un tramo de tubería de 12" pvc corrugada comprendido entre la caja #3 y la camara #2.

· Se dejó estipulada la construcción de 3 cajas de inspección en concreto simple tipo 1 y dos cámaras de caida en concreto simple de diámetro 1.20 según espe-

Scanned with CamScanner

cificaciones corpocaldas. La primera caja ubicada en el punto 1 pantalla pasiva, caja 2 en punto 2 corona talud gaviones, caja 3 punto 3 cambio de dirección contiguo a concha, cámara 1 punto 4 cambio de pendiente contiguo a concha, cámara 2 punto 5 cambio de pendiente inicio de talud afluente.

- Se entregaran las aguas recolectadas en un enrocado ubicado en el descole.

- Se realiza llenado Anclaje 23.
- Se realiza llenado Anclajes 17 y 18.
- Estado del tiempo:
- Noche lluviosa.
- Amanece lloviendo, escampa a las 8:30 Am.

Juan Sebastian Agudelo
Ing. Residente.

Jaime A. Ramirez S.
Corpocaldas.

12/3/2026 jueves

- Personal


1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

- Actividades

- Se recibe pedido de geomembrana
- Se realiza corte de geomembrana
- Se realiza Acarreo de material.
- Se continua con lleno en cara frontal del trincho
- Se realiza perforación Anclaje 24.
- Se realiza llenado Anclaje 19.

Scanned with CamScanner


• Estado del tiempo
- Amanece lloviendo
- Escampa a medio dia.



13/3/2026 • Personal
Viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalacion toron Anclaje 24.
- Se realiza llenado de zanja de la Acequia tramo encofrado para conformar acruamente la sección transversal de la misma, debido al cambio en el diseño aprobado por la supervisión
- Se realiza figurado de Acero para Acequia.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



14/3/2026 • Personal
Sábado 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza Inyección Anclajes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
- Se continúo con llenado de zanja Acequia.
- Se continúo con (llenado) figurado de Acero.
- Se realiza perforación Anclaje 25.

Scanned with CamScanner

	• Estado del tiempo - Tiempo seco.
15/3/2026 Domingo	• No se realizan actividades.
16/3/2026 Lunes	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes • Actividades - Se realiza instalación toron 25. - Se termina lleno zanja Acequia. - Se comienza a excavar zanja semicircular Acequia, Tramo enrocado. - Se realiza excavación Cámara 5. • Estado del tiempo - Tiempo seco.
17/3/2026 Martes	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes • Actividades - Se termina excavación de zanja pasa Acequia

Scanned with CamScanner

Sección Semicircular.
- Se realiza perforación Anclaje 26.
- Se realiza figurado de Acero
- Se realiza instalación geomanbrana Tramo encorcado.
• Estado del tiempo
- Empiezan fuertes lluvias 4:00 PM.

3/3/2026 • Personal
Miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalación torón 26
- Se recibe pedido N° 13.
- Se recibe medio viaje de gravilla y medio viaje de arena.
- Se realiza excavación dados 17 y 18
- Se realiza perforación Anclaje 27.

• Estado del tiempo
- noche lluviosa
- Tiempo seco.

19/3/2026 • Personal
Jueves 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalación torón 27.

Scanned with CamScanner

- Se realiza figurado de Acero.
- Se termina excavación para dados 17 y 18.
- Se realiza inyección Anclaje 25.
- Se realiza formaleteo dados 17 y 18.

• Anotaciones

Se presento una grave preocupación respecto al presupuesto actual del contrato y la necesidad de la aprobación de la Adición en tramite pues a la fecha, se ha ejecutado un 103,91% del valor del presupuesto inicial, en gran parte debido a la necesidad de encamisar las perforaciones de los anclajes activos por la dificultades presentadas con el terreno ampliamente expuestas y argumentadas frente a las entidades contratantes.

• Estado del tiempo

- Tiempo Seco.

20/3/2026 viernes

• Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades

- Se continua con figurado de Acero.
- Se continua con instalación de Acero dados 17 y 18
- Se realiza perforación Anclaje 28
- Se realiza instalación torón Anclaje 28
- Se realiza nuevamente señalización en cinta de precaución, debido a que los pretones la dañan continuamente.

Scanned with CamScanner


• Estado del tiempo.
- Tiempo seco.




21/3/2026 • Personal
Sábado 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes.

• Actividades
- Se realizo corte de sobrecimientos Anclajes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
- Se realiza vaciado dado 17.


• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



22/3/2026 • No se realizan Actividades.
Domingo



23/3/2026 • No se realizan Actividades.
Lunes




24/3/2026 • Personal
Martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 5 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado dado 18.

Scanned with CamScanner

- Se comienza a perforar anclaje 29.
- Se realiza excavación dados 19 y 20.

• Estado del tiempo
- Noche lluviosa
- Empiezan lluvias 11:30 Am
- Cesan lluvias 2:00 Pm




25/3/2026 miércoles

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 5 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalación Acero dados 19 y 20.
- Se realiza instalación torón 29.
- Se realiza Acarreo interno de material.
- Se realiza formaleteo dados 19 y 20.

• Estado del tiempo.
- Noche lluviosa.
- Tiempo seco.



26/3/2026 jueves


• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 5 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado dados 19 y 20.
- Se realiza perforación anclaje 30.

Scanned with CamScanner

- Se realiza instalación toron Anclaje 30.
- Se realiza excavación dado 21.
- Se realiza acarreo interno material 5 Viajes.


• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



7/3/2026 • Personal
iernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 5 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalación refuerzo dado 21.
- Se realiza perforación Anclaje 31.
-


• Estado del tiempo
- Amanece lloviendo
- 9:00 Am cesan lluvias.



8/3/2026 • Personal
ábado 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 5 Ayudantes.


• Actividades
- Se realiza Vaciado dado 21.
- Se realiza perforación anclaje 32.
- Se realiza instalación refuerzo sardinel sobre dado 21.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



29/3/26 Domingo

• No se realizan Actividades.



30/3/26 Lunes

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 5 Aguadantes, Falta 1 Aguadantes Nicolás Jaramillo.
• Actividades.
- Se termina de llenar hombros acequia tramo 4.
- Se continúa con perforación Anclaje 32, este mismo presenta demoras.
- Se realiza excavación dado 22.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



31/3/26 Martes

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de oba, 1 Oficial, 5 Aguadantes. Falta Aguadante Nicolas Jaramillo.

• Actividades.
- llega formaleta cilindo. cámaras. y cono.

- Se realiza formaletes camaras 1 y 2.
- Se realiza instalación torón anclaje 32.
- Se realiza llenado Anclajes 26, 27 y 28
- Se realiza vaciado camaras 1 y 2.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.

14/26 • Personal
Miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST. 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes. Se le dio salida al Ayudante Nicolas Jaramillo por abandono del puesto.

• Actividades
- Se llenan anclajes 29, 30 y 31.
- Se realiza desformaletes camaras 1 y 2.
- Se realiza vaciado cañuela camaras 1 y 2.
- Se realiza llenado anclaje 32.
- Se empieza perforación anclaje 33.
- Se realiza instalación refuerzo dado 22.
- Llega pedido DD. 14.

• Estado del tiempo:
- Tiempo seco.

15/26 • DD Se realizan Actividades.
Jueves

3/4/26 Viernes	• No se realizan Actividades.
4/4/26 Sábado	• No se realizan Actividades.
5/4/26 Domingo	• No se realizan Actividades.
6/4/26 Lunes	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 4 Ayudantes, 1 oficial. • Actividades. - Se realiza vaciado cono cámara 2. - Se continua con perforación Anclaje 33. - Se continua con instalación de refuerzo dado 22. - Se realiza figurado de Hierro para tapa, de cámaras 1 y 2. • Estado del tiempo - Tiempo seco.
7/4/26 martes	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social 1 Maestro de obra, 1 oficial, 5 Ayudantes. Entra 1 Ayudante.

Scanned with CamScanner


• Actividades
- Se realiza Vaciado cono cámara 1.
- Se realiza Vaciado dado 22.
- Se realiza instalación toron anclaje 33.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



1/4/26 • Personal
iércoles 1 Ing Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social,
1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.
Entra 1 Ayudante.
• Actividades.
- Se realiza Vaciado Pilas, Cámaras 1 y 2.
- Se realiza instalación refuerzo dado 23.
- Se realiza tensionamiento anclajes 17 y 18.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.




1/26 • Personal
ues. 1 Ing. Residente, 1 profesional social, 1 profesional SST,
1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza Vaciado tapa, cámara, 1 y 2.
- Se realiza formaleteo dado 23.
- Se inicia explanación para Acequia tramo 3.
- Se realiza tensionamiento Anclajes 19 y 20

Scanned with CamScanner

- Se realizo vaciado dado 23.

• Estado del tiempo.
- Tiempo seco.




10/4/26 Viernes

• Personal
1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza excavación dado 24.
- Se continua con explanación Acequia tramo 3.
- Se realizo formaleteo dado 24.
- Se realizo instalación Acero dado 24.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.




11/4/26 Sabado

• Personal
1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza vaciado dado 24.
- Se realiza limpieza de basura en el talud.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco



Scanned with CamScanner

2/4/26 • No se realizan Actividades.
mingo

3/4/26 • Personal
nes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades.
- Se realiza excavación dado 25.
- Se realiza instalación refuerzo dado 25.
- Se realiza reexcavación viga pantalla pasiva.
- Se realiza formaleta dado 25.

• Estado del tiempo.
- Noche lluviosa
- Comienzan lluvias 1:34 pm
- Cesan lluvias 3:11 Pm.

4/4/26 • Personal
rtes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza vaciado dado 25
- Se realiza figurado de Acero.
- Se recibe visita de la contraloría.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco

Scanned with CamScanner

15/4/26 miércoles

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza Vaciado corona dado Anclaje 26. (profundidad 0.40 m).
- Se realiza excavación dados 26, 27 y 28.
- Se realiza Acarreo de material.
- Se realiza figurado de Acero.

- Se recibe por parte de la Supervisión Corpocaldas un cambio en el diseño inicial de la pantalla pasiva, disminuyendo el número de anclajes pasivos a 9 (4 de 3 metros y 5 de 6 metros) y disminuyendo las medidas de la pantalla a 10.10m de largo y 4m de alto.

• Estado del tiempo
- Amanece lloviendo
- cesan lluvias 10:00 Am
- Empiezan lluviar 4:00 pm

16/4/26 jueves

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 oficial, 1 maestro de obra, 6 Ayudantes.

• Actividades.
- Se realiza Instalación refuerzo dado 26.
- Se realiza trazado Anclajes pasivos.
- Se realiza reperfilado pantalla pasiva

Scanned with CamScanner

- Se realiza formaleteado dado 26.

- Se recibe por parte de la Supervisión Corpocaldas un cambio en el diseño de los dreners donde irán 3 drenes separados entre si a 1/4 del largo de la pantalla pasiva, sobre esta misma y 1 dren en la zona inferior del trincho, todos estos con un diámetro de 2".

• Estado del tiempo
- Amanece lloviendo
- Cesan lluvias 9:21 Am
- Empiezan lluvias 4:03 Pm.

17/4/26 • Personal
Viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades

- Se realiza vaciado dado 26.
- Se realiza Acarreo material
- Se realiza figurado de hierro anclajes pasivos.

• Estado del tiempo.
- Amanece lloviendo.
- Cesan lluvias 10:00 Am
- Empiezan lluvias 4:00 Pm.
- Se presentan deslizamientos e inundaciones que dificultan el acceso a la obra.

Scanned with CamScanner

18/4/26 Sábado

- Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes (Se trabajan 2 horas extras).

- Actividades
  - Se realiza formaleteo dado 27.
  - Se realiza instalación de Refuerzo dado 27

- Estado del tiempo.
  - Amanece lloviendo
  - Se presentan fuertes lluvias.
  - Continúan complicaciones de acceso a la obra.

19/4/26 Domingo

- No se realizan Actividades.

20/4/26 Lunes

- Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes

- Actividades.
  - Se realiza perforación Anclajes pasivos 1, 2, 3 y 4
  - Se instala hierro Anclajes pasivos 1, 2, 3 y 4.
  - Se realiza Acarreo de material
  - Se continua con excavación Acequia tramo 3.
  - Se realiza vaciado dado 27.

- Estado del tiempo
  - Tiempo seco.

Scanned with CamScanner

1/4/26 • Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades

- Se continúa excavación de zanja para acequia
- Se realiza formaleteo dado 28
- Se realiza perforación Anclaje pasivo 5.
- Se realiza instalación hierro anclaje pasivo 5.
- Se realiza perforación dren 1.
- Se realiza instalación tubería dren 1.

• Estado del tiempo.



- Tiempo
- Empieza a llover 12:30 pm
- Cesan lluvias 2:30 pm.

2/4/26 • Personal

1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 Profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.


• Actividades

- Se realiza vaciado dado 28.
- Se realiza perforación dren 2.
- Se instalan 19.70 ml de geomembrana, Acequia tramo 3.
- Se instala tubería dren 2
- Se instalan 21.30 ml de geomembrana, Acequia Tramo 3.
- Se realiza llenado de 9 anclajes pasivos (23/4/26)
- Se realiza excavación dados 29, 30 y 31. (23/4/26)
- Se realiza perforación e instalación anclajes pasivos 6, 7, 8 y 9

	• Estado del tiempo - Empiezan lluvias 2:31 Pm - Cesan lluvias 3:30 Pm. 
23/4/26 jueves	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes. • Actividades - Se realiza llenado 9 Anclajes pasivos. - Se realiza excavación dados 29, 30 y 31. - Se realiza formaleteo dado 29. - Se realiza excavación para viga #3. • Estado del tiempo - Tiempo Seco. 
24/4/26 Viernes	• Personal 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes • Actividades. - Se realiza perforación dren #4. - Se realiza instalación tubería dren #4. - Se realiza vaciado dado 29. - Se realiza vaciado viga 3. - Se realiza Acarreo de material de río. - Se decide instalar el dren #4 en la zona de la pantalla pasiva, debido a la alta presencia de Aguas freáticas en el talud.

Scanned with CamScanner

• Estado del tiempo.
- Tiempo seco.




25/4/26 • No se realizan Actividades.
Sábado

26/4/26 • No se realizan Actividades.
Domingo
27

27/4/26 • Personal
Lunes 1 Ing. Residente, 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades.
- Se realiza instalación refuerzo dado 30
- Se realiza Acarreo interno de hierro.
- Se continúa con excavación Acequia tramo 2
- Se realiza excavación dados 32 y 33
- Se realiza vaciado dado 30.
- Se realiza formaleteo dado 30.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.




• 28/4/26 • Personal
Martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades.

Scanned with CamScanner

- Se continua con excavación tramo 2 Acequia.
- Se realiza Acarreo de hierro.
- Se realiza instalación refuerzo dado 31
- Se realiza instalación refuerzo dado 32.
- Se realiza Acarreo de tableros

• Estado del tiempo.
- Tiempo Seco.




29/4/26 miercoles

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza Acarreo cemento
- Se realiza Unciado dado 31
- Se realiza formaletes dado 31
- Se realiza formaletes dado 32.

• Estado del tiempo:
- Noche lluviosa



30/4/26 Jueves

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades
- Se realiza instalación geomembrana, Acequia

Tramo 2.
- Se realiza figurado de Acero
- Se realiza vaciado dado 32
- Se reitera con la supervisión y las entidades contratantes la necesidad de una barrera de contención en la vía contigua al talud donde se realizó la desafectación.
- Se recibe visita de delegados de la Gobernación
• Estado del tiempo
- Tiempo seco.

1/5/26 • No se realizan Actividades.
Viernes

2/5/26 • No se realizan Actividades.
Sábado

3/5/26 • No se realizan Actividades.
Domingo

4/5/26 • Personal
Lunes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes.

Scanned with CamScanner

• Actividades (cajas)
- Se realiza vaciado de tres de cámaras 1, 2 y 3.
- Se realiza figurado de Acero.
- Se realiza instalación geotextil pantalla pasiva
- Se realiza instalación refuerzo y formaleteo dado 33.
• Estado del tiempo
- Tiempo seco.

5/5/26 martes
• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se comienza instalación refuerzo de pantalla pasiva.
- Se realiza vaciado dado 33.

• Estado del tiempo:
- Tiempo seco

6/5/26 miércoles
• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades.
- Se realiza formaleteo cobertor de platinas dados 9 a 16.
- Se realiza vaciado cobertor de platinas dados

Scanned with CamScanner

9 a 16.
- Se realiza figurado de Acero.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.

7/5/26 • Personal
Jueves 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza figurado de Acero.
- Se comienta a formaletear pantalla pasiva.
- Se realiza Acarreo de Cemento.

• Estado del tiempo.
- Noche lluviosa.
- Tiempo Seco.


3/5/26 • Personal
Viernes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 Oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza instalación rombon para vaciado pantalla pasiva.
- Se realiza vaciado primer tercio de pantalla pasiva
- Se realiza acarreo material.

• Estado del tiempo

Scanned with CamScanner

- Noche lluviosa
- Tiempo seco.




9/5/26 Sabado

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social. 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.


• Actividades
- Se realiza formaleteo segundo tercio pantalla pasiva.
- Se realiza lleno de hombros en banco cemento tramo 3 Acequia.
- Se realiza Acarreo cemento.

• Estado del tiempo
- Tiempo seco.



10/5/26 Domingo

• No se realizan actividades.



11/5/26 Lunes.

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades.
- Se realiza vaciado segundo tercio de pantalla pasiva.
- Se realiza tensionamiento Anclaje 28 a 29
- Se continua con lleno de hombros Acequia.

Scanned with CamScanner

- Se realiza Acarreo cemento.

• Estado del tiempo
- empiezan lluvias 12:10. pm
- Cesan lluvias 1:20 pm.

12/5/26 • Personal
martes 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza formaleteo ultimo tercio de pantalla positiva
- se continua con llene de hombros Acequia.
- Se realiza Acarreo de material.

• Estado del tiempo.
- Noche lluviosa
- Tiempo seco.


13/5/26 • Personal
miércoles 1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se termina de vaciar el ultimo tercio de pantalla positiva
- Se realiza excavación tramo 1 Acequia.
- Se realiza formaleteo Cobertor platinas aletas 17 al 24.

Scanned with CamScanner

- Se comienza formaleteo cimentación sardinel
- Se instalan 8 Anclajes con epoxico para Sardinel

• Estado del tiempo
- empiecan lluvias 2:30 pm.
- cesan lluvias 8:00 pm




14/5/26 jueves

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades
- Se continuan con formaleteo cimentación Sardinel
- Se continúa con formaleteo sardinel.
- Se realiza vaciado Sardinel primera mitad.

•Estado del tiempo
- Se reporta Sismo 7:48 Am.
- Tiempo Seco.



15/5/26 Viernes

• Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes

• Actividades
-Se realiza mejoramiento Acequia tramo 1 Solicitado por el Supervisor.
- Se realiza instalación geomembrana tramo 1 acequia.
- Se realiza formaleteo caja 2.

Scanned with CamScanner

• Estado del tiempo.
- Tiempo seco.

16/5/26 • Personal
Sacado 1 Ing. Residente, 1 maestro de obra, 1 profesional SST, 1 profesional Social, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza acarreo material
- Se realiza excavación en roca caja 1.
- Se continua con formaleta caja 2
- Se realiza formaleta caja 1
- Se realiza vaciado cajas 1 y 2.

• Estado del tiempo.
- Tiempo seco.

17/5/26 • No se realizan Actividades
Domingo

18/5/26 • No se realizan Actividades.
Lunes

19/5/26 • Personal
1 Ing. Residente, 1 profesional SST, 1 profesional Social
1 maestro de obra, 1 oficial, 6 Ayudantes.

• Actividades
- Se realiza excavacion para enrocado.
- Se realiza Acarreo interno roca enrocado.
- Se continua con lleno en barro cemento hombro Acequia

Scanned with CamScanner

Tramo 3.

- Se realiza tensionamiento hincleje 30.
- Se realiza limpieza de talud y zona de la cancha
- Se realiza vaciado

Scanned with CamScanner

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS

CONFA

SECCION APORTES

CERTIFICA

Que el aportante JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN NIT 10284343, se encuentra en estado ACTIVO a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS.

Que efectuó aportes parafiscales con destino al SUBSIDIO FAMILIAR entre los períodos de cotización 2025-10 hasta 2026-05, los cuales fueron auditados y no se identificaron situaciones que constituyan Inexactitudes en el pago de los mismos.

Se expide a solicitud del interesado para liquidación de contrato de obra pública número 752 URGENCIA MANIFIESTA celebrado con ALCALDÍA DE VILLAMARÍA; Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA-CALDAS ".

Este certificado va con destino a ALCALDÍA DE VILLAMARÍA.

No es válido para retirarse de CONFA ni para afiliarse a otra Caja de Compensación Familiar.

CON RELACIÓN A LAS DEMÁS ACTIVIDADES Y CONTRATOS POR LOS CUALES SE GENERE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN Y DE EFECTUAR APORTES AL SISTEMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CONFA SE RESERVA EL DERECHO DE QUE CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE REALICEN LAS AUDITORÍAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

Manizales, 22 de junio de 2026

Atentamente,

Beatriz A. León I.

BEATRÍZ AMPARO LEÓN IDÁRRAGA
Coordinadora de Aportes
Elaborado por: Oscar Gómez León- Profesional de Aportes

Trabajo

No. Radicado: 08SE2026741700100003811
Fecha: 2026-06-11 08:25:57 am
Remitente: Sede: D. T. CALDAS
Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Destinatario ALCALDIA DE VILLAMARIA CALDAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2026741700100003811

MINISTERIO DEL TRABAJO
HACE CONSTAR
A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha expedición:	**11 DE JUNIO DEL 2026**
Nombre y/o Razón Social:	**JORGE EDUARDO MARIN CASTILLO**
Identificación:	**10284343-6**

NO REGISTRA SANCIONES.

ADVERTENCIA: El contenido de **la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo**, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supia, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, a los Once (11) días del mes de junio del 2026

DARIO ESCEHOMO DIAZ
Director Territorial

Elaboró:
Karina Rodriguez Misas
Profesional Especializado
DT Caldas

Revisó:
Dario Escehomo Diaz
Director
DT Caldas

Aprobó:
Dario Escehomo Diaz
Director
DT Caldas

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

JORGE CASTILLO
INGENIERO CIVIL

Villamaría, 13 de octubre de 2026

Señor
Ing. Jorge Buitrago
Secretaria de infraestructura y vías

Cordial saludo

Por medio de la presente, me comprometo a remitir en el menor tiempo posible el paz y salvo del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), correspondiente al contrato C.752-2025, el cual se encuentra actualmente en trámite ante el SENA bajo el radicado No. 72026419850. Es importante precisar que la solicitud de dicho documento ya había sido radicada con anterioridad; sin embargo, al no obtener respuesta por parte de la entidad, el día 30 de septiembre de 2026 se realizó por segunda vez la solicitud del paz y salvo. Posteriormente, el 7 de octubre de 2026, se efectuó el pago del cupón generado y solicitado por el SENA, como parte del proceso requerido para la expedición del documento. En consecuencia, se está a la espera de la emisión del paz y salvo correspondiente por parte de dicha entidad.

(Adjunto soportes de radicado y comprobante de pago del cupón).

Gracias por su atención y diligencia.

Atentamente

Jorge Eduardo Castillo Marín
CONTRATISTA

Av. Bernardo Arango 7B 140 – Acuarela de Campohermoso
Teléfono: 3235871927
Email: joedcama8@hotmail.com

Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026419850
También recibirá un correo electrónico con está información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

REGRESAR AL INICIO

Redeban

OCT 07 2026 14:54:26 DES 11.7 NC

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL AVENIDA SANT
CR 23 54 15 AV SANTANDE
C.UNICO: 3007044874 TER: 9E0F2089
RECIBO: 192763 RRN: 314147
APRO: 802148

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7940907

VALOR $ 2.191.350

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCIÓN.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7940907

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 172073917		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	10	2026
FECHA VENCIMIENTO		
07	10	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido maximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador JORGE EDUARDO **NIT o C.C.** 10284343

Dirección CL 10A 7A 28 **Teléfono** +57,8842988

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Caldas		
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS	**SUBTOTAL**	$ 2,191,350.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 2,191,350.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7940907(3900)000002191350(96)20261007

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 172073917

Ciudad | D | M | A | NIT 10284343 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente JORGE EDUARDO

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Villamaría, 13 de octubre de 2026

Señores
INFRAESTRUCTURA Y VIAS
ALCALDIA DE VILLAMARIA
Villamaría, Caldas

Asunto: *Aclaración imposibilidad creación plan de pagos Nro. 06 Secop II*

Ref: *Contrato de Obra Nro. 752-2025*

Cordial saludo,

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de contratista del expediente identificado con el Nro. ***752-2025*** cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO EN EL MUNICIPÍO DE VILLAMARIA, CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 11082025-1356 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS-CORPOCALDAS Y EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS"*** , mediante la presente respetuosamente me permito manifestar y poner en conocimiento la anomalía presentada en la plataforma *SECOP II*, para el cargue del acta Nro. 05 del contrato referenciado, lo anterior en concordancia con las siguientes consideraciones:

1. Como premisa general el contrato suscrito con la entidad corresponde a un contrato de obra en el cual se establecieron criterios reguladores como lo es el (AU), es decir la administración en la ejecución de mismo y la utilidad en referencia al valor global del contrato.

2. A la fecha se han cargado cuatro (04) actas parciales de ejecución conforme los avances, actualmente se requiere cargar la información correspondiente al acta seis (06) y final por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($39.561.291),** tal como consta en el acta de obra, factura e informe respectivo.

3. En virtud al valor a cobrar, para los pagos anteriores se han realizado los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales en debida forma, así como para el pago seis (06) que se está tramitando actualmente, en mención de los pagos anteriores el momento de cargue no se han presentado inconvenientes para su validación en plataforma, pero actualmente para el pago en curso encontramos inconsistencias que no nos permiten el cargue del acta en el acápite de *"plan de pagos contratista"*, situación que claramente no corresponde en debida forma dado que la invalidación se presenta por la planilla de pago y de aportes que exige la plataforma.

4. Al hilo con lo anterior, se precisa que la planilla de aportes y pago se encuentra ajustada el valor de cobro correspondiente al contrato de obra y no a un contrato de prestación de servicios que regula de manera directa una fórmula de cálculo equivalente al 40% del valor del cobro, que claramente difiere a lo correspondiente a la realidad del contrato en mención que precisa hacer el cálculo de aportes en correspondencia con la utilidad ya mencionada establecida en los (AU) que son pate integral y vinculante del contrato.

5. Ello entonces, es óbice para que al momento de cargar la información no lo permita, por consiguiente dando claridad al cálculo de aportes que se ajusta a la norma tal como se mencionó para el presente cobro, ponemos en conocimiento la imposibilidad y manifestamos que tal como lo permite la plataforma *Secop II* y para tramites de publicidad de la información como principio rector de la Contratación Publica, anexamos la información correspondiente y todos sus anexos en el *punto 07 de ejecución* en la plataforma para de esta manera dar continuación al trámite de pago en virtud a las variaciones, inconsistencias y configuración de la plataforma de contratación que no pueden ser atribuibles a mi favor como limitante para el correcto proceso de pago.

Para finalizar, agradecemos la comprensión y estamos atentos a cualquier manifestación, aclaración o corrección adicional que se requiera respecto a lo mencionado, en aras de dar culminación en debida forma al proceso de pago ya iniciado dentro del contrato.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO CASTILLO MARIN
CC. 10.284.343
Contratista

EGISTRO DE FACTURA

Errores de validación:

- El ingreso de base de cotizacion (IBC) debe ser igual o mayor a 15824516.4 = 39561291 * 40 %

Id de pago	Pago 005
Obligado a facturar electronicamente	Si No *
CUFE	6f9ada81bdb8aa5e66b44d415d2a799a06103cdb96352bb07065826741c5b78760e78c7982afc3d521798b093793cb1d Borrar Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FVEL 27
Fecha de emisión	13/10/2026 4:03 PM *
Fecha de vencimiento	14/10/2026 12:00
Valor neto	39.561.291 * Valor antes de IVA
Valor total	39.561.291 *
Notas	
Fecha de recepción original	16 horas de tiempo transcurrido
Número de radicación	1