GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	37			FECHA:	**24**	de	**AGOSTO**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**23**	de	**JULIO**	de	**2026**	AL	**22**	de	**AGOSTO**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2339**	DE	**2023**	FECHA:	**24**	de	**MAYO**	de	**2023**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 9.814.696.060,00**			RPC	**4620**					
REGISTRO BP y P No.	**2022000050029**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANACIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUI, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ

Teléfono: 3143443285 Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	13	06	2023
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	TREINTA Y SEIS (36) MESES Y CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	12	03	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	11	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	13	06	2023	
ACTA PARCIAL N° 1	3	02	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 1	21	04	2025	
ACTA DE REINICIO N° 1	16	06	2025	
ACTA DE SUSPENSION N° 2	23	02	2026	
ACTA DE REINICIO N° 2	22	05	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO No.1	12	03	2024		SEIS (6) MESES
ADICIONAL EN PLAZO No. 2	9	09	2024		DOCE (12) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 3	7	11	2025		CUATRO (4) MESES
ADICIÓN EN PLAZO No. 4	3	06	2026		CINCO(5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		
	N.A.		
	N.A.		

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Costo de derecho de Conexión que se apoyará con recursos del SGR. Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de sstrato 1 y 2 según Resolución CREF O59 DE 2012, PARA LOS Municipios de: TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	A la fecha se han realizado 3962 instalaciones internas, los de las cuales 3955 ya cuentan servicio y derechos de conexión		X		Informe presentado por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE

Costo de instalación interna que se apoyará con recursos del SGR.Asignaciones directas por parte de la Gobernación correspondiente a usuarios de estrato 1 y 2 según Decreto No. 2140 de 2016 cap 8 art. 2.2.2.8.2. Para los Municipios de : TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, TÓPAGA, MONGUI, MONGUA Y SANTA BROSA DE VITERBO.	A la fecha se han realizado 3962 instalaciones internas, los de las cuales 3955 ya cuentan servicio y derechos de conexión		X		Informe presentado por GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE

INFORME TÉCNICO

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 4.870 subsidios, de los cuales a la fecha se han aplicado un total de ***3.955*** *subsidios que corresponden a los clientes que han sido puestos en servicio hasta la fecha de corte del informe actual: 22 de Agosto de 2026.*

Consideraciones presupuestales: El presupuesto total del presente convenio es de $ 6.477.820.760, en el corte de noviembre de 2024 se presentó factura electrónica F94G-1 por valor de $2.259.921.452 correspondiente a 1.699 subsidios y en el corte de noviembre de 2025 se presentó factura electrónica F94G5 por valor de $1.501.737.092 correspondiente a 1129 subsidios aplicados en el convenio 2339 de la Gobernación de Boyacá.

En el corte del presente informe al 22 de Agosto de 2026, se dieron un total de 55 altas.

CORTE AL 21 AGOSTO 2026

MUNICIPIO	DE DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL INICIAL ALCALDIAS	% POTENCIAL GOBER	POTENCIAL VANTI	COMERCIALIZACION	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	CONSTRUCCION INSTALACIONES	ALTAS EN SERVICIO	INSTALACIONES EN SERVICIO	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
OICATA	95%	600	72%	429	429	429	72%	429	72%	$ 1,330,148	$ 570,633,492
STA ROSA DE VITERBO	80%	500	123%	613	613	613	123%	613	123%	$ 1,330,148	$ 815,380,724
TOPAGA	90%	450	73%	328	328	328	73%	328	73%	$ 1,330,148	$ 436,288,544
MONGUI	90%	750	53%	400	400	400	53%	399	53%	$ 1,330,148	$ 530,729,052
MONGUA	88%	560	64%	359	359	359	64%	359	64%	$ 1,330,148	$ 477,523,132
FIRAVITOBA	55%	400	75%	300	300	250	63%	245	61%	$ 1,330,148	$ 325,886,260
CUCAITA	100%	230	86%	198	198	198	86%	198	86%	$ 1,330,148	$ 263,369,304
SAMACA	100%	400	116%	465	445	445	111%	444	111%	$ 1,330,148	$ 590,585,712
CALDAS	100%	220	85%	188	177	177	80%	177	80%	$ 1,330,148	$ 235,436,196
TUNJA	90%	760	100%	763	763	763	100%	763	100%	$ 1,330,148	$ 1,014,902,924
TOTAL	89%	4870	83%	4043	4012	3962	90%	3955	81%	-	**$ 5,260,735,340**


TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO	4870
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5,260,735,340
VALOR POR EJECUTAR	$ 1,217,085,420
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-1	$ 2,259,921,452
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-5	$ 1,501,737,092
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-	$ 1,388,674,512
VALOR PENDIENTE POR COBRAR INFORME Nº 33	$ 110,402,284

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**81,21%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**93,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**58,1%**



EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El convenio se encuentra en ejecucion.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	560005069994225,00	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL No. 1		3	02	2025	$ 2.259.921.452,00
ACTA PARCIAL No. 2		16	12	2025	$ 1.501.737.092,00
TOTAL					**$ 3.761.658.544,00**

INFORME JURÍDICO

Póliza de Cumplimiento N° 2047244 valor $3.562.801.418,00 a favor de la Gobernación de Boyacá
Ppólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 2047242 $875.452.500,00

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejcución con el 81,21%

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
CTO 0058/2026
FECHA 09/10/2026

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**