CONSORCIO SPL
INFRAESTRUCTURA ICU79

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2026

CINFRAICU79-108-26

Señor Ingeniero
DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Director Técnico
DIRECCIÒN DE CONSTRUCCIONES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
daniel.alvear@iccu.gov.co
Ciudad

Ref.: CONTRATO No. ICCU-1607-25 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Asunto: Solicitud de Ampliación No. 3 a la Suspensión No. 1. Contrato de Interventoría ICCU-1607-25

Respetado Ingeniero Alvear:

En cumplimiento de lo establecido en las obligaciones Específicas del contrato de Interventoría de la referencia y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en periodo de suspensión desde el 12 de Agosto de 2026 y hasta el 13 de Octubre de 2026, la Interventoría solicita la ampliación de la suspensión de las actividades hasta el día 26 de Octubre de 2026 , de acuerdo con la solicitud realizada por el Contratista de Obra mediante el Oficios No. 64 de fecha 13 de octubre de 2026, y avalada por la Interventoría según Oficio CINFRAICU79-107-26 de fecha 13 de Octubre de 2026.

La solicitud se basa en dos aspectos principales:

- ***Frente Bojacá:*** La no consecución previa de la aprobación definitiva del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) por parte de la autoridad competente.

- ***Frente Cajicá*** **- Paredes Blancas**: La imposibilidad de ejecutar actividades de demarcación y señalización horizontal debido a las condiciones climáticas y la humedad en la superficie, las cuales comprometerían la adherencia y calidad de los materiales; link para descargar información meteorológica

    - Canal Clima – Pronóstico del 13 de octubre de 2026. Reporta precipitaciones ocasionales en Cundinamarca y lluvias sectorizadas en la Sabana de Bogotá.

Carrera 78 No. 17-57 Oficina 612. Centro Comercial Meridiano 13 Teléfono (601) 6336106
E-mail: projektaltda@outlook.com Bogotá D.C. – Colombia

- Weather Atlas – Pronóstico de Cajicá. Para el 13 de octubre señala una probabilidad de precipitación del 97 %, con nuevas probabilidades de lluvia durante los días siguientes.

- Weather365 – Pronóstico de Cundinamarca a 15 días. Proyecta precipitaciones diarias a escala departamental entre el 13 y el 22 de octubre.

La presente solicitud se hace teniendo en cuenta que persiste una de las circunstancias determinantes que dieron origen a la suspensión contractual.

De acuerdo con lo anterior, se solicita la ampliación No 3 a la suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. ICCU-1607 de 2025 y así poder cumplir el alcance del contrato.

Quedamos a su disposición para aclarar y/o complementar la información enviada.

Atentamente,

SERGIO PABÓN LOZANO
Representante Legal

c.c. ING. MAGDA XIMENA GARZÓN GONZALEZ –Dirección de Construcciones ICCU
Consecutivo / jcma
Interventoría Cicloinfraestrutura ICCU (P-503; 25-06-01)

Carrera 78 No. 17-57 Oficina 612. Centro Comercial Meridiano 13 Teléfono (601) 6336106
E-mail: projektaltda@outlook.com Bogotá D.C. – Colombia