Bogotá D.C., 09 de octubre de 2026

Oficio No. 64

Ingeniero
JUAN CARLOS MORALES ALBA
Director de Interventoría
Ciudad

Ref.: Contrato de Obra No. ICCU-1622-2025 – "Adecuación y mantenimiento de la cicloinfraestructura ubicada en el Departamento de Cundinamarca."

Asunto: Solicitud urgente de ampliación de suspensión hasta el 26 de octubre de 2026.

Cordial saludo,

En atención a la necesidad de formalizar oportunamente la situación contractual y teniendo en cuenta los tiempos requeridos para el trámite interno de aprobación y publicación en SECOP, solicitamos la ampliación de la suspensión del Contrato de Obra No. ICCU-1622-2025 hasta el 26 de octubre de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:

1. **Tramo El Corzo – Bojacá**

Con corte al 13 de octubre de 2026, se encuentra pendiente la expedición del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), documento indispensable para implementar las medidas de regulación, señalización y seguridad vial requeridas para la intervención.

Una vez se cuente con el PMT aprobado, será necesario adelantar la fabricación, disposición e instalación de las señales y demás dispositivos de control de tránsito establecidos en dicho documento, actividades previas al inicio de las intervenciones.

Adicionalmente, las precipitaciones registradas y las condiciones meteorológicas previstas para las próximas dos semanas pueden limitar las actividades de preparación de superficies, imprimación y aplicación de materiales de señalización horizontal, debido a los requerimientos de superficie seca y condiciones ambientales adecuadas para garantizar la adherencia y durabilidad de los materiales.

2. **Tramo Cajicá – Chía**

En este sector, las actividades corresponden a la intervención de un bicicarril a nivel de calzada, circunstancia que exige condiciones especiales para la ejecución de la señalización horizontal.

Debido a que la superficie intervenida se encuentra al mismo nivel de circulación vehicular, es indispensable garantizar la ausencia de agua superficial, encharcamientos y humedad que pueda comprometer la adherencia de los materiales.

Las lluvias presentadas y la previsión de nuevos eventos de precipitación dificultan la disponibilidad de ventanas de trabajo adecuadas, generando riesgos de afectación en la calidad, uniformidad, adherencia y vida útil de la señalización.

3. **Condiciones meteorológicas y proyección de ejecución**

Los pronósticos meteorológicos consultados para el departamento de Cundinamarca y la Sabana de Bogotá advierten condiciones de inestabilidad atmosférica y probabilidad de precipitaciones durante las próximas dos semanas, con eventos que pueden presentarse en diferentes momentos de la jornada.

Estas circunstancias afectan la programación y continuidad de las actividades, considerando que los procesos constructivos requieren superficies secas y condiciones ambientales favorables durante su aplicación y curado.

4. **Solicitud**

Por lo anterior, solicitamos tramitar con carácter prioritario la ampliación de la suspensión contractual hasta el 26 de octubre de 2026, con el propósito de:

- Contar con el PMT aprobado para el tramo El Corzo – Bojacá y disponer del tiempo necesario para implementar la señalización correspondiente.
- Evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas en ambos frentes de intervención.
- Garantizar condiciones técnicas y de seguridad adecuadas para la ejecución de los trabajos.

- Evitar afectaciones en la calidad de las obras y asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Agradecemos que el documento correspondiente sea remitido durante el día de hoy, 13 de octubre de 2026, teniendo en cuenta que el procedimiento interno de revisión y aprobación requiere tiempo y que se hace necesario gestionar oportunamente.

Fuentes meteorológicas para anexar

- Canal Clima – Pronóstico del 13 de octubre de 2026. Reporta precipitaciones ocasionales en Cundinamarca y lluvias sectorizadas en la Sabana de Bogotá.
- Weather Atlas – Pronóstico de Cajicá. Para el 13 de octubre señala una probabilidad de precipitación del 97 %, con nuevas probabilidades de lluvia durante los días siguientes.
- Weather365 – Pronóstico de Cundinamarca a 15 días. Proyecta precipitaciones diarias a escala departamental entre el 13 y el 22 de octubre.

Cordialmente,

Ing. NELSON DANIEL ORDUZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRA