eterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:	2 de julio de 2026
PERIODO DEL INFORME	*Del 1 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026*
NOMBRE DEL PROYECTO:	Prestar el servicio de gerencia integral de proyectos para el desarrollo de los proyectos en materia de infraestructura, dotación y/o mobiliario donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a nivel nacional
CONTRATO O CONVENIO MARCO:	Contrato No 224014
CLIENTE:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

	NOMBRE SUPERVISOR	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN
SUPERVISORES ANTERIORES (Indicarlo en orden cronológico desde junio 2025)	SERGIO ANDRES BARRERA VESGA	2025474	20/08/25	21/01/26
	MAIRA YISET CORTES PASTRANA	2026049	21/01/26	26/07/26
SUPERVISIÓN ACTUAL	**Javier David Viviescas Gómez**	**2026728**	**11/02/26**	**11/08/26**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA (OBJETO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL INTERVENTOR)

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:	2250174
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LA ETAPA 1 Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 7
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFANCIA 2025
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL:	$ 2.274.676.889,34
FECHA DE INICIO:	14/10/25

NOVEDADES CONTRACTUALES (Organizadas Cronológicamente)

No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
1	Prórroga	14/02/26	47 DIAS	$ 0,00	**N/A**
2	Prórroga	31/03/26	45 DIAS	$ 0,00	Se realiza la prorroga del contrato por un plazo de 45 dias, adicionalmente se incluyen items no previstos
3	Prórroga	15/05/26	20 dias	$ 0,00	Se realiza la prorroga del contrato por un plazo de 20 dias calendario
x					
x					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	7 MESES Y 22 DIAS
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDO ADICIONES Y/O REDUCCIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	4 de junio del 2026
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100,00%
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	98,00%
ESTADO DEL CONTRATO OBRA:	En ejecución

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (OBJETO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR ENTERRITORIO)

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	2250168
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO A LA ETAPA 1 Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS SEDES A INTERVENIR DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) INCLUIDAS EN EL GRUPO 7
CONTRATISTA:	INGEABAL S.A.S - BIC
PLAZO INICIAL:	4 MESES
VALOR INICIAL:	$ 330.209.176,00
FECHA DE INICIO:	14/10/25

	No. NOVEDAD	TIPO DE NOVEDAD	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO NOVEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
NOVEDADES CONTRACTUALES	1	*Prórroga*	*14/02/26*	*47 DIAS*	*0*	***N/A***
	2	*Prórroga*	*31/03/26*	*45 DIAS*	*0*	***N/A***
	3	*Prórroga*	*15/05/26*	*20 DIAS*	*0*	***N/A***
	x					
	x					

PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	7 MESES Y 22 DIAS
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	4 de junio del 2026
ESTADO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	En ejecución

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

FASE 1

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	DIAGNOSTICOS
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 76.156.889,34
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
FECHA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025

FASE 2

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA:	EJECUCION DE OBRA
VALOR DE LA FASE O ETAPA	$ 2.198.520.000,01
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES Y 2 DIAS
FECHA DE INICIO:	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE JUNIO DE 2026

Si no le aplican fases, indicar no aplica. Incluir las fases que requieran incluir, en caso de tener más de 2 fases.

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATOS

CONTRATO OBRA

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 2.274.676.889,35
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 76.156.889,33
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 2.198.520.000,02
ANTICIPO GIRADO	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA	N/A
ANTICIPO POR AMORTIZAR	N/A
% EJECUCIÓN FINANCIERA	3,35%

CONTRATO INTERVENTORÍA

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 330.209.176,00
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 36.141.946,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 294.067.230,00
% EJECUCIÓN FINANCIERA	10,95%

RELACIÓN DE GARANTÍAS

CONTRATO DE OBRA

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/10/2025 a 04/06/26	$ 682.403.066,80	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/10/2025 a 04/06/26	$ 341.201.533,40	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/10/2025 a 04/06/26	$ 341.201.533,40	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/10/2025 a 04/06/26	$ 341.201.533,40	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	GASTOS MEDICOS	14/10/2025 a 04/06/26	$ 682.403.066,80	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071149	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIAD CIVIL CRUZADA	14/10/2025 a 04/06/26	$ 341.201.533,40	15/05/26	2/06/26
	96-40-101071148	SEGUROS DEL ESTADO	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/10/2025 a 04/06/26	$ 682.403.065,80	15/05/26	2/06/26
	96-45-1010-88311	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14/10/2025 a 30/11/2027	$ 682.403.065,80	15/05/26	2/06/26
	96-45-1010-88311	SEGUROS DEL ESTADO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/10/2025 a 04/06/29	$ 113.733.844,47	15/05/26	2/06/26
	96-45-1010-88311	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	13/02/2026 a 14/02/29	$ 454.935.377,87	15/05/26	2/06/26
	96-45-1010-88311	SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	$ 682.403.065,80	15/05/26	2/06/26

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada	CBC-100070507	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	27/03/26 a 04/02/27	$ 99.062.752,80	15/05/26	22/05/26
	CBC-100070507	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	27/03/26 a 04/06/29	$ 33.020.917,60	15/05/26	22/05/26
	CBC-100070507	SEGUROS MUNDIAL	CALIDAD DEL SERVICIO	15/05/2026 a 15/05/29	$ 99.062.752,80	15/05/26	22/05/26
	CBC-100013874	SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/09/25 a 04/06/26	$ 350.181.000,00	19/05/26	22/05/26
	CBC-100013874	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	17/09/25 a 04/0626	$ 350.181.000,00	19/05/26	22/05/26
	CBC-100013874	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17/09/25 a 04/0626	$ 350.181.000,00	19/05/26	22/05/26
	CBC-100013874	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17/09/25 a 04/06/26	$ 350.181.000,00	19/05/26	22/05/26
	CBC-100013874	SEGUROS MUNDIAL	R.C CRUZADA	17/09/25 a 04/0626	$ 350.181.000,00	19/05/26	22/05/26

VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA:	14 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2026
PROYECTO:	Intervenciones para el mantenimiento de las sedes del ICBF en el departamento de la Guajira - Grupo 7
OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA:	Se realizó desplazamiento para verificar el avance de las actividades de mantenimiento en las sedes ubicadas en Fonseca, Barrancas, Uribia, Riohacha y a llevar a cabo la reunion de entrega de la sede San Judas Tadeo que se ubica en Riohacha
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:	*1. Pese a que se han logrado avances considerables, el contratista aun presenta retrasos grandes en la programación de cada una de las sedes.* *2. Se requiere de la inclusión de más personal, de trabajos en horarios extendidos para poder dar cumplimiento con las fechas contractuales.* *3. Se debe realizar seguimiento riguroso al cumplimiento de las normas SST, ya que en campo hay mucho desorden y situaciones de riesgo.* *4. El contratista debe presentar un cronograma de entrega de las sedes para poder coordinar con ICBF nacional y regional estos procesos.*




Fig 1. Dt de dilatacion de muro y cielo raso CZ FONSECA



Fig. 2 Trabajos de enchape de cocina CDI MARIA AUXILIADORA.




FIG. 3 Trabajos de cielo raso en CDI FONSECA



FIG. 4 Trabajos de fundicion de viga de cimentacion para kiosco en HI Carrusel de colores.



FIG. 5 Y 6 Reunion de entrega del CDI San Judas Tadeo a ICBF Regional y comunidad.

En caso de no realizarse visitas, indicar en Observaciones, que no se realizaron visitas ***e incluir fecha de ultima visita***

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA:	12-may-26		
ASUNTO:	Comité de seguimiento No 27		
PARTICIPANTES:	**ENTerritorio S.A // Interventoria // Obra**		
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:		**RESPONSABLE**	**FECHA**
	Remitir registros fotográficos actualizados de Carrusel de Colores	Contratista	12/05/26
	Radicar trámite de prórroga de Carrusel de Colores	Supervisión	12/05/26
	Entregar diseño estructural para instalación de tanque en Uribia	Contratista	12/05/26
	Entregar paz y salvo de servicios públicos de Santa Ana	Contratista	13/05/26
	Instalar rejilla pendiente en sede Boston	Contratista	13/05/26
	Remitir manual de mantenimiento y operación para entrega formal	Contratista	13/05/26
	Finalizar cubierta de planta eléctrica en sede Regional	Contratista	15/05/26
	Incrementar personal y jornadas extendidas en frentes críticos	Contratista	Inmediato
	Finalizar actividades pendientes en CDI Fonseca	Contratista	15/05/26
	Ejecutar enchape pendiente en Centro Zonal	Contratista	13/05/26
	Finalizar muro divisorio y acabados en María Auxiliadora	Contratista	13/05/26
	Incluir recomendaciones de limpieza de cubiertas en manuales de mantenimiento	Contratista	N/A
	Gestionar autorización para demolición de tanques fisurados en Uribia	Contratista	Inmediato

FECHA:	20-may-26		
ASUNTO:	Comité de seguimiento semanal No 28		
PARTICIPANTES:	**ENTerritorio S.A // Interventoria // Obra**		
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:		**RESPONSABLE**	**FECHA**
	Remitir cronograma consolidado de entregas de sedes	Contratista	21 de mayo de 2026
	Finalizar actividades pendientes en Fonseca y Centro Zonal	Contratista	25 de mayo de 2026
	Entregar manuales de mantenimiento de las sedes	Contratista	21 de mayo de 2026
	Entregar planos récord completos	Contratista	25 de mayo de 2026
	Atender observaciones técnicas de acabados y remates	Contratista	Inmediato
	Presentar balances finales cerrados	Contratista	26 de mayo de 2026
	Radicar actas de cobro con documentación completa	Contratista	26 de mayo de 2026
	Emitir diagnóstico técnico y costeo del reforzamiento estructural del comedor	Contratista	20 de mayo de 2026

FECHA:	26-may-26		
ASUNTO:	Comité de seguimiento semanal No 29		
PARTICIPANTES:	**ENTerritorio S.A // Interventoria // Obra**		
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:		**RESPONSABLE**	**FECHA**
	Gestionar y remitir la póliza aprobada de obra	Contratista	27/05/26
	Definir responsable para acompañamiento de entregas del ICBF	Contratista	27/05/26
	Entregar informe del accidente reportado	Contratista	26/05/26
	Remitir reportes fotográficos diarios de Carrusel de Colores	Contratista	Diario
	Corregir caja técnica conforme a especificación de diseño	Contratista	Antes de entrega
	Remitir ficha técnica del piso del comedor	Contratista	26/05/26
	Finalizar actividades pendientes en Uribia	Contratista	29/05/26
	Atender y subsanar observaciones pendientes en Barrancas	Contratista	29/05/26
	Gestionar firma y formalización del acta de recibo de San Judas	Contratista	Inmediato
	Entregar informes mensuales pendientes	Contratista	29/05/26

FECHA:	1-jun-26		
ASUNTO:	Comité de seguimiento semanal No 30		
PARTICIPANTES:	**ENTerritorio S.A // Interventoria // Obra**		
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:		**RESPONSABLE**	**FECHA**
	Atender y cerrar las observaciones de las sedes de Sucre y remitir evidencias	Contratista	Durante la semana siguiente al comité
	Realizar visita de verificación y emitir informe de subsanación de Sucre	Interventoría	Durante la semana siguiente
	Entregar investigación del accidente a la interventoría para revisión	Contratista	01 de junio de 2026
	Revisar y trasladar pólizas para validación institucional	Supervisor	02 de junio de 2026
	Remitir informe mensual consolidado de interventoría	Interventoría	02 de junio de 2026
	Iniciar de manera inmediata la construcción de los mesones con lavamanos aprobados por ICBF	Contratista	01 de junio de 2026
	Reforzar personal y ampliar jornadas laborales en Barrancas, Fonseca y Carrusel de Colores	Contratista	Inmediato
	Garantizar la terminación de los frentes pendientes dentro del plazo contractual vigente	Contratista	04 de junio de 2026

Link Drive con las actas de reunión del periodo:	https://fonade.sharepoint.com/:f:/s/ICBF/IgD-4MmmrCdiS5plx22r2Hz1AV0_LM-zyFgHumZU6yvDRnE?e=m6byjy

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL

CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	PERIODO INFORME APROBADO	RADICADO DE INTERVENTORÍA	COMUNICADO DE APROBACIÓN
1	21 de enero de 2026 a 21 de febrero de 2026	_202651010052732	_202621010009101
2	21 de febrero de 2026 a 21 de marzo de 2026	_202651010052732	_202621010009101

OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE INFORMES:	*Se han solicitado informes y realizado observaciones mediante los siguientes comunicados:* *1.202621010006421 del 2026.03.24.* Con asunto "Solicitud de informes de interventoría 1, 2 y 3 y directriz ante finalizacion del contrato. *2.202621010007291 del 2026.04.07.* Con asunto "Observaciones a informes mensuales de interventoría 1 y 2. Contrato No.2250168" *3.202621010011391 del 2026.05.07.* Con asunto "Requerimiento de entrega y subsanacion de informes semanales y mensuales (No 03) de grupo 7 (contrato de obra 2250174 e interventoria 2250168). *4.202621010014381 del 2026.05.29.* Con asunto "Alerta por la próxima finalización del Contrato de Obra No. 2250174 y requerimiento al Contrato de Interventoría No. 2250163 respecto a la presentación de informes y adopción de medidas contractuales. " *5.202621010018031 del 2026.07.01.* Con asunto "OBS A INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA 3 Y 4 - G7"

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS

FECHA	RADICADO	ASUNTO	DESTINATARIO
13/05/2026	_202621010012051	Respuesta a correo electrónico del 24 de abril de 2026, con radicado ENTerritorio S.A No. 202651010061832 en relación con los avances en la sede ubicada en Barrancas – Guajira_G7_Contrato de obra No 2250174	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MARÍA AUXILIADORA - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MARÍA AUXILIADORA
13/05/2026	_202621010012103	Solicitud de apertura e inicio proceso por presunto incumplimiento al contrato de obra numero 2250174-Grupo 7.	Grupo de gestion contractual de ENTerritorio S.A
22/05/2026	_202621010013711	Respuesta a requerimiento con Radicado ENTerritorio S.A 202651010071392 del 8 de mayo de 2026 Contrato de obra 2250174 y contrato de interventoría 2250168 Grupo 7 – sede Santa Ana – Magdalena.	ICBF
21/05/2026	_202621010013471	Requerimiento inmediato por accidente laboral en CZ FONSECA – contrato de obra No. 2250174 – G7	INGEABAL S.A.S - BIC
29/05/2026	_202621010014381	Alerta por la próxima finalización del Contrato de Obra No. 2250174 y requerimiento al Contrato de Interventoría No. 2250163 respecto a la presentación de informes y adopción de medidas contractuales	INGEABAL S.A.S - BIC
04/06/2026	_202621010014891	Respuesta a correos electrónicos del 21 de mayo de 2026, con radicados ENTerritorio S.A No 202651010080172 y 202651010080212 del 21 de mayo de 2026 (peticion reiterativa) – reporte de accidente laboral CZ Fonseca - contrato de obra numero 2250174 – Grupo 7.	ICBF

PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACCIONES JUDICIALES

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ESTADO
13/05/2026	**_202621010012103**	**Solicitud de apertura e inicio proceso por presunto incumplimiento al contrato de obra numero 2250174-Grupo 7.**	En proceso, la audiencia se llevó a cabo el dieciocho (18) de Junio de 2026, sin embargo, esrta fue suspendida ya que paralelamente se estaban desarrollando los recorridos finales con el ICBF, por tal motivo, el plazo de suspension fue de 15 dias para otorgar al contratista el tiempo para subsanar las observaciones derivadas de la visita mencionada.
N/A	N/A	N/A	N/A


RESPUESTAS A ENTES DE CONTROL

FECHA	RADICADO	ASUNTO

REGISTRO FOTOGRAFICO











OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

Durante el período comprendido entre mayo y junio de 2026, la supervisión efectuó seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa, financiera y documental del Contrato correspondiente al Grupo 7 – La Guajira, evidenciando que, si bien el contratista registra un avance físico que lo ubica próximo a la culminación del objeto contractual, el rendimiento actual de ejecución no resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de las metas dentro del plazo contractual vigente.

En desarrollo de las actividades de seguimiento, esta supervisión requirió en múltiples oportunidades al contratista la incorporación de personal técnico y operativo adicional, con el propósito de incrementar los frentes de trabajo, mejorar el rendimiento de ejecución y asegurar el cumplimiento del cronograma contractual. No obstante, dichos requerimientos no fueron atendidos por el contratista, manteniéndose una capacidad operativa insuficiente frente a las actividades pendientes de ejecución, circunstancia que incrementa el riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, durante el período objeto del presente informe se continuaron evidenciando incumplimientos de carácter administrativo y documental, relacionados, entre otros aspectos, con la entrega oportuna y completa de los informes contractuales, el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la atención de los requerimientos formulados por la supervisión, situaciones que afectan el adecuado ejercicio del seguimiento y control contractual.

De igual manera, se evidenció que el contratista no ha presentado para trámite de pago las cuentas correspondientes a las actividades ejecutadas de la Etapa No. 2, incumpliendo las obligaciones contractuales relacionadas con la presentación oportuna de las cuentas de cobro y generando una afectación al adecuado seguimiento de la ejecución financiera del contrato y a la gestión administrativa del mismo.

En consideración a la persistencia de los incumplimientos identificados, al reiterado desatendimiento de los requerimientos formulados por la supervisión y al riesgo que estas situaciones representan para el cumplimiento integral del objeto contractual, esta supervisión determinó remitir a la Gerencia de Gestión Contractual de ENTerritorio S.A. el correspondiente Informe de Presunto Incumplimiento, con el fin de que se adelanten las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del contratista, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente y en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

Finalmente, la supervisión reitera que el cumplimiento de las metas contractuales dentro del plazo establecido dependerá de la adopción inmediata de medidas correctivas por parte del contratista, particularmente del fortalecimiento de su capacidad operativa mediante la incorporación del personal requerido, la normalización de sus obligaciones documentales y administrativas, y la atención integral de los requerimientos formulados por ENTerritorio S.A., con el propósito de garantizar la terminación satisfactoria del contrato y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Elaboró:

Nombre: Javier David Viviescas Gomez
Apoyo tecnico a la supervision
ENTerritorio S.A

VoBo	Nombre	Firma
Gerente de unidad del grupo de desarrollo de proyectos 1	Carlos Andres Bravo	
Apoyo Técnico a la Supervisión	N/A	
Apoyo Financiero	Jorge Bayuelo	
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes	
Apoyo Social (cuando aplique)	N/A	
Apoyo Ambiental (cuando aplique)	N/A	