Informe No.:	1	Fecha de elaboración:	5/10/2026
Período a que corresponde el informe		Del 6 de agosto al 22 de septiembre 2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	2641 de 2026		
Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA		
Contratista	Eulhyn Mayrell Correa Ortiz	Cédula de Ciudadanía 31.655.741	
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento integral, adecuaciones y mejoras locativas funcionales, para las sedes de la unidad nacional de protección - UNP a nivel nacional		
Fecha de suscripción	29/07/2026		
Fecha de inicio	6/08/2026		
Fecha de terminación (incluidas prórrogas)	martes, 15 de diciembre de 2026		
Plazo de ejecución	131 días		
Valor inicial del contrato	$ 1.500.000.000		
Valor modificaciones en valor (si aplica)	0		
Valor total del contrato	$ 1.500.000.000		
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No.	265326	Registro presupuestal No.	593526
Cuenta bancaria No.	84222171244	Tipo de cuenta	☐ Ahorros ☐ Corriente
Entidad bancaria	Bancolombia		
Observaciones	No aplica		

2. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza No. CSC - 100066532	**Anexo** 0		**Fecha póliza** 4/08/2026	
Aseguradora Compañía mundial de seguros S.A			**Fecha aprobación póliza** 6/08/2026	
AMPAROS CONSTITUIDOS Y VIGENCIAS				
Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**%**
	Desde	**Hasta**		
Cumplimiento	29/07/2026	15/06/2027	$ 300.000.000	20%
Prestaciones sociales	29/07/2026	15/12/2029	$ 75.000.000	5%

Calidad de servicio	29/07/2026	15/06/2027	$ 300.000.000	20%
Estabilidad de la obra	15/12/2026	15/12/2031	$ 300.000.000	20%
Calidad y correcto funcionamiento	29/07/2026	15/06/2027	$ 300.000.000	20%

Nota: Adicionar las filas que se requieran y/o eliminar las que no se requieran (eliminar este comentario)

Responsabilidad civil extracontractual (Si aplica)					
Póliza No. **CSC-100018414**	**Anexo** 0		**Fecha póliza** 30/09/2026		
Aseguradora Compañía mundial de seguros S.A			**Fecha aprobación póliza** 6/08/2026		
Amparo	**Monto**	**Unidad de Medida**	**Vigencia**		**Valor asegurado**
			Desde	**Hasta**	
Amparo básico-predios, labores y operaciones	2	SMMLV	29/07/2026	15/12/2026	$ 350.181.000
Patronal	2	SMMLV	29/07/2026	15/12/2026	$ 350.181.000
Contratistas y subcontratistas	2	SMMLV	29/07/2026	15/12/2026	$ 350.181.000
Vehículos propios y no propios	2	SMMLV	29/07/2026	15/12/2026	$ 350.181.000

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS
No aplica
Seleccione el tipo de modificación en valor

No aplica
OTRAS MODIFICACIONES
No aplica

4. GARANTÍAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Póliza No. No aplica	**Anexo** No aplica		**Fecha póliza** No aplica	
Aseguradora No aplica			**Fecha aprobación póliza** No aplica	
AMPAROS CONSTITUIDOS Y VIGENCIAS				
Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**%**
	Desde	**Hasta**		

Responsabilidad civil extracontractual (Si aplica)					
Póliza No. No aplica	**Anexo** No aplica		**Fecha póliza** No aplica		
Aseguradora No aplica			**Fecha aprobación póliza** No aplica		
Amparo	**Monto**	**Unidad de Medida**	**Vigencia**		**Valor asegurado**
			Desde	**Hasta**	

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Actividades de mantenimiento integral, adecuaciones y/o mejoras locativas, realizadas en las Sedes de la Unidad Nacional de Protección: • Sede Norte- Escuela de formación • Sede Yopal

6. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Realizar diagnóstico técnico en sitio para cada requerimiento formulado por la UNP, identificando el alcance de la intervención, las cantidades estimadas y las actividades requeridas, conforme a las condiciones técnicas definidas en el Anexo Técnico.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se anexan diagnósticos de las Sedes Norte- Escuela de Formación y Yopal
2	Ejecutar únicamente las actividades previamente autorizadas por la UNP mediante la respectiva orden de trabajo, absteniéndose de iniciar cualquier intervención sin la aprobación formal de la supervisión designada	☒ Cumple ☐ Incumple	Se anexan ordenes de trabajo de las Sedes Norte- Escuela de Formación y Yopal
3	Garantizar capacidad operativa nacional para la atención simultánea de frentes de trabajo, conforme a las exigencias mínimas establecidas en el Anexo Técnico.	☒ Cumple ☐ Incumple	
4	Disponer y mantener durante toda la ejecución contractual el personal mínimo exigido, incluyendo coordinador técnico general, coordinadores de frente, técnicos certificados y responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los	☒ Cumple ☐ Incumple	Se anexan hojas de vida del personal

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	términos definidos en el Anexo Técnico.		
5	Presentar informes técnicos por cada orden de trabajo ejecutada, incluyendo registro fotográfico a color, memoria de cantidades ejecutadas y localización gráfica de las intervenciones, como requisito indispensable para el recibo y pago de las actividades desarrolladas	☒ Cumple ☐ Incumple	Se anexa la documentación correspondiente a las memorias de cantidades ejecutadas, donde se encuentra el registro fotográfico de las actividades realizadas y la planimetría correspondiente como soporte de la ejecución.
6	Tramitar las actividades no previstas dentro del listado contractual mediante la presentación de cotizaciones verificables, análisis técnico y validación económica previa por parte de la UNP, absteniéndose de ejecutarlas sin autorización expresa.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se anexa documento con la aprobación de los ítems No Previstos
7	Garantizar que los precios unitarios aplicados correspondan a los previamente establecidos y aprobados en el contrato, y que cualquier ajuste o validación adicional se realice conforme al procedimiento definido en el Anexo Técnico.	☒ Cumple ☐ Incumple	
8	Atender de manera prioritaria los requerimientos locativos urgentes o emergencias que puedan afectar la continuidad operativa institucional, conforme a los niveles de servicio y condiciones operativas	☒ Cumple ☐ Incumple	

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	establecidas en el Anexo Técnico.		
9	Garantizar la gestión integral (retiro, traslado, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final) de los residuos sólidos, aprovechables, residuos de Construcción y Demolición (RCD), residuos peligrosos y/o especiales generados por el contratista o por sus aliados estratégicos, durante las diferentes etapas de ejecución del contrato, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 4741 de 2005, la Resolución 472 de 2017 y la demás normatividad ambiental vigente que regula, complementa, modifica o deroga dicho requisito, en el marco del ordenamiento jurídico vigente aplicable.	☐ Cumple ☐ Incumple	El material para retiro se encuentra almacenado, en el siguiente informe se anexarán los certificados RCD pertinentes.
10	Remitir los certificados de gestión integral y disposición final de residuos de los residuos sólidos, aprovechables, residuos de Construcción y Demolición (RCD), residuos peligrosos y/o especiales generados por el contratista o por sus aliados estratégicos,, durante las diferentes etapas de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Decreto 4741 de 2005, el Decreto 1076 de 2015 y la demás normatividad ambiental vigente que regula,	☐ Cumple ☐ Incumple	El material para retiro se encuentra almacenado, en el siguiente informe se anexarán los certificados RCD pertinentes.

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	complementa, modifica o deroga dicho requisito, en el marco del ordenamiento jurídico vigente aplicable) Responder por la calidad de las intervenciones ejecutadas y atender las obligaciones de garantía sobre las actividades realizadas, en los términos establecidos contractualmente y en el Anexo Técnico 2026.		

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A continuación, se relaciona la información correspondiente a los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL Certificado de parafiscales firmado por la representante legal Eulhyn Mayrell Correa Ortiz el día 2 de octubre de 2026.			

8. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒ NO ☐ N/A ☐

9. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.	
No. Facturas	EMCO 62
Fecha factura	02/10/2026
Concepto:	Pago informe 1 contrato 2641 de 2026 por ejecución de actividades en la Sede Norte- Escuela de Formación y Yopal
Valor:	$103.121.823,11
Notas crédito	0
Notas débito	0
Valor total:	$103.121.823,11
Saldo por pagar:	$0
Observaciones:	No aplica

10. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

1. Factura (1 folio)
2. Relación de servicios discriminados por sedes (1 folio)
3. Certificación de seguridad social (1 folio)
4. Cédula de ciudadanía (1 folio)
5. Registro Único Tributario (3 folios)
6. Resolución de facturación (2 folios)
7. Certificación Bancaria (1 folio)
8. Consolidado general (2 folios)
9. Acta de inicio (1 folio)
10. Informe general de actividades (6 folios)
11. Informe Sede Norte (53 folios)
12. Anexo SST sede Norte (33 folios)
13. Informe Sede Yopal (63 folios)
14. Anexo SST sede Yopal (33 folios)
15. Anexo fichas técnicas (33 folios)
16. Acta fijación ítem No previsto (44 folios)
17. Análisis de Precios Unitarios (97 folios)
18. Hojas de vida personal (46 folios)
19. Informe técnico programa de gestión ambiental (5 folios)
20. Informe Gerencia de Proyectos (20 folios)
21. Actas de reunión (7 folios)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	36%	6.87 %

11. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$ 1.500.000.000	100%
Valor Adicionales	0	0%
Reducciones	0	0%
Valor Total del Contrato	$ 1.500.000.000	100%
Valor Pagado	0	0%
Valor causado que no se ha pagado	$103.121.823,11	6.87%
Valor total ejecutado	$103.121.823,11	6.87%
Valor saldo por ejecutar	$1.396.878.176,89	93.13%
Estado actual del contrato	EN EJECUCIÓN	
Observaciones: No aplica		

12. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Cumplimiento satisfactorio	SI	☒	NO	☐
Cumplimiento parcial	SI	☐	NO	☒
Incumplimiento	SI	☐	NO	☒
SI ☐ NO ☐	SI	☐	NO	☒
Observaciones al desempeño:				

13. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Lilian Yurani Rodríguez Guzman
Dependencia	Dirección Logística y financiera
Cargo	Coordinadora Grupo de Infraestructura y Servicios Institucionales
Nombre del apoyo a la supervisión	Fernando Mejia Morales
Nombre del apoyo a la supervisión	Hugo Armando Correal Herrera

SUPERVISOR

Lilian Yurani Rodríguez Guzman

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Cindy Patricia Garcìa Otàlora		5/10/2026
Reviso	Fernando Mejia Morales		6/10/2026
Reviso	Hugo Armando Correal Herrera		6/10/2026
Aprobó	Lilian Yurani Rodríguez Guzman		6/10/2026
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

Anexos: 21 anexos

1. Factura (1 folio)
2. Relación de servicios discriminados por sedes (1 folio)
3. Certificación de seguridad social (1 folio)
4. Cédula de ciudadanía (1 folio)
5. Registro Único Tributario (3 folios)
6. Resolución de facturación (2 folios)
7. Certificación Bancaria (1 folio)
8. Consolidado general (2 folios)
9. Acta de inicio (1 folio)
10. Informe general de actividades (6 folios)
11. Informe Sede Norte (53 folios)
12. Anexo SST sede Norte (33 folios)
13. Informe Sede Yopal (63 folios)
14. Anexo SST sede Yopal (33 folios)
15. Anexo fichas técnicas (33 folios)
16. Acta fijación ítem No previsto (44 folios)
17. Análisis de Precios Unitarios (97 folios)
18. Hojas de vida personal (46 folios)
19. Informe técnico programa de gestión ambiental (5 folios)
20. Informe Gerencia de Proyectos (20 folios)
21. Actas de reunión (7 folios)

Archívese en: Expediente contractual

- P: Público

VERSIÓN INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN FINAL
04	Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión de Contrato, también se modifica el nombre del formato.	17/10/2019	05
05	Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la "Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección, El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". Se reorganiza la información del informe. Se realizo los siguientes ajustes: En el campo 1 Información General del Contrato Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 1. Se elimino el numeral de la reevaluación	14/09/2021	06
06	Se modifica el formato de Informe de supervisión de contratos de acuerdo con nueva estructura de la entidad en ordenación de gastos, cambio de formato en forma ingresando campos con desarrollador obteniendo de esta forma uniformidad en el diligenciamiento de los formatos. se realizó ajustes en logo considerando el manual de identidad visual y las instrucciones de clasificación de etiquetado de la información	13/03/2026	07
07	Se modifica el formato toda vez que en el cambio de versión se suprimió el numeral correspondiente a Relación de informes de ejecución del contrato, apartado indispensable para la cadena financiera	10/04/2026	08
08	Se modifica formato de acuerdo con reunión sostenida con el Grupo de Contabilidad y apoyos a la supervisión, organizado los campos de reporte o que son susceptibles de diligenciamiento e incluyendo instrucciones más detalladas de los campos a diligenciar.	03/06/2026	09

EMCO Arquitectura
EMPRESA DE CONSULTORÍAS Y OBRAS

Factura Electrónica De Venta No

EMCO No. 62

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109476428 que habilita desde EMCO 62 hasta EMCO 100. Vence 2026-11-06

EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ

Nit 31655741 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
NIT	900475780 1
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 44 20 21	Bogota D.C.	6014269800

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA 01 CONTRATO No. 2641 - 2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2026	02/10/2026	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Credito

	Descripción	Total
1	CONTRATO No. 2641 - 2026 con objeto: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS FUNCIONALES, PARA LAS SEDES DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP A NIVEL NACIONAL.." #$37-08-00;factura;lilian.rodriguez@unp.gov.co#$	102.498.631,43

Total líneas o ítems: 1

COSTO DIRECTO	**81.998.905,14**
SUBTOTAL	**102.498.631,43**
IVA DE LA UTILIDAD	**623.191,68**
TOTAL FACTURA	**103.121.823,11**

Valor en Letras

CIENTO TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE CON ONCE CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	16.399.781,03	20,00
Imprevistos	819.989,05	1,00
Utilidad	3.279.956,21	4,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2026 08:04:19

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 3 6 88 Teléfono 3144434361

Correo Electrónico arq.mayrell@gmail.com

CUFE: 13e62e60bb6baa66705adc1aa2d856401b55c8a809140f85d517b775eb6be85a24b4ee8cd7e1e250d0c7260c36067045 –Expedición: 02/10/2026 08:37 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

RELACIÒN DE SERVICIOS DISCRIMINADOS POR SEDE

Se remite informe de Relación de SERVICIOS DISCRIMINADOS POR SEDE del contrato 2641 de 2026.

UBICACIÒN	EJECUTADO POR SEDE	
Sede Norte- Escuela de Formaciòn	$	36.940.324,36
Sede Yopal	$	66.181.498,75
Total	$	103.121.823,11

EULHYN M. CORREA O.
ARQUITECTA
EMPRESA DE CONSULTORÍAS Y OBRAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

Cordial saludo,


La suscrita **EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.655.741 expedida en Buga, ACREDITO que nos encontramos a PAZ y SALVO con el pago de los últimos seis (6) meses de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias).

Que en constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de Buenaventura a los dos (02) días del mes de octubre del 2026.

Atentamente,

Arq. **EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ**
C.C. 31.655.741 de Buga (Valle)
T.P. A76222007-31655741

Dirección: Calle 3 # 6-88
E-mail: emcoarquitectura@gmail.com / Cel: 314 443 4361
Buenaventura (Valle del Cauca)



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31.655.741

CORREA ORTIZ

APELLIDOS

EULHYN MAYRELI

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1983
MIRANDA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
27-NOV-2001 BUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00629693-F-0031655741-20141003 0040365097A 1 1283026659

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797960384

(415)7707212489984(8020) 000001479796038 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 6 5 5 7 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 6 5 5 7 4 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Guadalajara de Buga 1 1 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	ORTIZ	EULHYN	MAYRELL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
EMCO ARQUITECTURA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

41. Dirección principal: CL 3 6 88

42. Correo electrónico: arq.mayrell@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 4 3 4 3 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 5 0 8 1 1	7 1 1 1	2 0 0 6 0 6 1 2	4 2 2 0	7 0 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-10-05 / 03:33:25PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORREA ORTIZ EULHYN MAYRELL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14797960384

(415)7707212489984(8020) 000001479796038 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 6 5 5 7 4 1	3	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 2 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 2 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	6 7 8 7 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Industria y Comercio 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14797960384

(415)7707212489984(8020) 000001479796038 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 1 6 5 5 7 4 1		Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de arquitectura 7 1 1 1

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE CONSULTORIAS Y OBRAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

165. Dirección: CL 3 6 88

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 9 3 2 6 8	2 0 2 2 0 7 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 4 4 4 3 4 3 6 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764109476428

(415)7707212489984(8020) 001876410947642 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 1 6 5 5 7 4 1	3	CORREA	ORTIZ	EULHYN	MAYRELL

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Buenaventura — Cód. 3 5

24. Dirección
CL 3 6 88

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Buenaventura

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-05-06 / 07:43:55 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CORREA ORTIZ EULHYN MAYRELL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 31655741 1004. DV 3
1005. Cod. Representación
1006. Organización CORREA ORTIZ EULHYN MAYRELL

997. Fecha formalización 2026-05-06 19:43:55

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764109476428

(415)7707212489984(8020) 001876410947642 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
31655741	3	CORREA	ORTIZ	EULHYN	MAYRELL

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EMCO ARQUITECTURA CL 3 6 88	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	EMCO	62	100	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación
Bancaria

Martes, 29 de septiembre de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ identificado(a) con CC 31655741, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	84222171244	2014-03-21	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-S) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Unidad Nacional de Protección	FORMATO SABANA DE CANTIDADES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

OBJETO:	Contratar el Mantenimiento Integral, Adecuaciones y Mejoras Locativas Funcionales, para las Sedes de la Unidad Nacional de Protección – UNP a Nivel Nacional.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATO:	2641 DEL 2026	CONTRATISTA:	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.500.000.000,00	NIT CONTRATISTA:	31655741-3
UNIDAD:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	SEDE DE EJECUCION:	BALANCE GENERAL
FECHA DEL PRESENTE FORMATO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PERIODO DE EJECUCION DEL CORTE:	DEL 06/08/2026 AL 22/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		ACTA DE CORTE 1	
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3,13	Muros en sistema Steel Framing Drywall incluye acabado en pintura tipo 1 (Doble cara)	m²	132.753,00	0,00	$ -
3,14	Elementos en sistema Steel Framing Drywall incluye acabado en pintura tipo 1 (Mochetas, dinteles, cajones).	ml	90.714,00	0,00	$ -
3,15	Cielo raso en Drywall (Plano o Inclinado) Inc. Acabado pintura tipo 1	ml	132.753,00	6,44	$ 854.929,32
3,16	Muros en placas de fibrocemento (Superboard) Exterior o zonas húmedas m^2	m²	163.800,00	11,85	$ 1.941.030,00
3,17	Ductos, mochetas y cajones en placas de Fibrocemento (Ancho < 60 cm).	ml	128.737,00	0,00	$ -
3,18	Aislamiento acústico en poliestireno expandido (EPS) para Steel Framing	ml	99.515,00	0,00	$ -
3,19	Pintura para exteriores y fachadas (Tipo Koraza o similar)	m²	35.136,00	153,75	$ 5.402.160,00
3,20	Corte, demolición y resanes de muros y pisos no mayores a 1m2	gb	83.810,00	1,00	$ 83.810,00
3,21	Resane de grietas y reparaciones en muros y pisos	ml	27.952,00	2,05	$ 57.301,60
3,22	Resanes de muros en estructura Steel Framing	m²	48.766,00	0,00	$ -
3,23	Lavado y sellado de ladrillo tipo Santa Fe	ml	34.223,00	0,00	$ -
3,24	Enchape cerámico para muro	m²	92.481,00	0,00	$ -
3,24	Enchape cerámico para mochetas, muretes, poyos (Ancho>60 cm)	ml	64.406,00	0,00	$ -
3,25	Suministro e instalación de wing metálico (esquinero)	ml	30.111,00	0,00	$ -
3,26	Suministro e instalación de cinta autoadhesiva antideslizante	ml	10.425,00	0,00	$ -
3,27	Suministro e instalación de cinta antideslizante fotoluminiscente	ml	12.338,00	0,00	$ -
3,28	Suministro e instalación de pisos cerámicos (tráfico alto institucional)	m²	128.576,00	29,87	$ 3.840.565,12
3,29	Suministro e instalación de piso tablón de gres (11x11cm hasta 33x33cm)	m²	156.494,00	0,00	$ -
3,3	Suministro e instalación de piso SPC (incluye nivelación)	m²	211.259,00	0,00	$ -
3,31	Suministro e instalación de porcelanato para pisos (diferentes formatos)	m²	176.457,00	0,84	$ 148.223,88
3,32	Suministro e instalación de guardaescoba cerámico	Ml	32.277,00	33,86	$ 1.092.899,22
3,33	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato	ml	40.035,00	3,66	$ 146.528,10
3,34	Suministro e instalación de guardaescoba PVC	ml	34.972,00	0,00	$ -
3,35	Suministro e instalación de guardaescoba en madera	ml	95.527,00	0,00	$ -
4	**CUBIERTAS Y TERRAZAS.**	UNIDAD		0,00	
4,01	Suministro e instalación de teja de fibrocemento (Eternit o decorativa).	m²	105.684,00	23,97	$ 2.533.245,48
4,02	Suministro e instalación de teja Española en PVC (Termoacustica)	m²	117.223,00	0,00	$ -
4,03	Cubierta en Teja UPVC Termoacústica (Trapezoidal o Industrial)	m²	130.021,00	0,00	$ -
4,04	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento, PVC / UPVC o similares	ml	81.353,00	14,40	$ 1.171.483,20
4,05	Suministro e instalación de Flancho Metálico desarrollo de 30cm.	ml	86.296,00	11,80	$ 1.018.292,80
4,06	Reparaciones de Cubierta, Techos y Muros con Espuma o Masilla.	un	105.096,00	0,00	$ -
4,07	Armado de muebles y/o puestos de trabajo	m²	55.505,00	0,00	$ -
4,08	Canal PVC Amazonas (Incluye soportes, tapas y sosco)	ml	131.839,00	0,00	$ -
4,09	Suministro e instalación de Bajante PVC (Amazonas/ Rainco)	ml	141.182,00	1,20	$ 169.418,40
4,10	Limpieza, Mantenimiento y/o Resanes de Canales y Bajantes (concreto, PVC y/o similares)	ml	16.976,00	0,00	$ -
4,11	Limpieza, Mantenimiento y/o Resanes de Canales y Bajantes (concreto, PVC y/o similares)	ml	16.976,00	0,00	$ -
4,12	Impermeabilización con Poliuretano Liquido y Refuerzo de Mall	m²	69.010,00	0,00	$ -
4,13	Impermeabilización con Manto Asfáltico 4mm (Refuerzo Poliéster)	m²	115.705,00	0,00	$ -
4,15	Mantenimiento e inmunización de Madera para Cubiertas	m²	31.861,00	0,00	$ -
4,16	Suministro e instalación de cubierta en tensa estructura. (incluye estructura de soporte y membrana)	m²	200.011,00	0,00	$ -
4,17	Suministro e instalación de cubierta en lámina alveolar.	m²	189.079,00	0,00	$ -
5	**CARPINTERIA MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y VIDRIO**	UNIDAD		0,00	
5,01	Mantenimiento de puertas de madera, incluye desmonte y reinstalación ajuste y cambio de bisagras y cerradura.	UN	44.114,00	0,00	$ -
5,02	Mantenimiento de puertas de vidrio, incluye desmonte y reinstalación ajuste y cambio de y Pivotes de empotrar en piso y techo	UN	232.611,00	0,00	$ -
5,03	Suministro e instalación de brazo hidráulico de sobreponer cierra puerta hasta 45 kg	UN	287.425,00	0,00	$ -
5,04	Suministro e instalación de pistón hidráulico embebido en piso para puertas de vidrio	UN	554.719,00	0,00	$ -
5,05	Suministro e instalación de puerta entamborada y marco de madera	UN	1.385.600,00	0,00	$ -
5,06	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio con marco en aluminio, debe incluir cerradura de seguridad	UN	912.177,00	0,00	$ -
5,07	Suministro e instalación de puerta entamborada en lamina cal 18, reforzada con chapa seguridad.	UN	1.715.561,00	7,00	$ 12.008.927,00
5,08	Suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 12" trama, mínima 15cm acabado en esmalte	m²	562.608,00	0,00	$ -
5,09	Suministro e instalación de cerradura tipo entrada principal de sobreponer	UN	285.128,00	0,00	$ -
5,10	Suministro e instalación de cerrojo doble	UN	152.188,00	0,00	$ -
5,11	Suministro e instalación de chapa pomo para baño	UN	74.719,00	0,00	$ -
5,12	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm	m²	130.361,00	0,00	$ -
5,13	Suministro e instalación de vidrio templado 6 mm, debe incluir perfil F.	m²	367.022,00	0,00	$ -
5,14	División vidrio templado incoloro, barras y accesorios en acero inoxidable 8 mm	m²	520.885,00	0,00	$ -
5,15	Suministro e instalación puerta, vidrio templado incoloro de 8mm con barra de giro debe incluir cerradura.	UN	484.828,00	0,00	$ -
5,16	Suministro e instalación de chapa a presión para puertas de vidrio de 8mm.	UN	240.059,00	0,00	$ -
5,17	Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo polarizada u opalizada.	m²	235.994,00	0,00	$ -
5,18	Suministro e instalación de película sobre vidrio, tipo microperforado con diseño.	m²	251.058,00	0,00	$ -
5,19	Suministro e instalación de persianas tipo blackout.	m²	234.249,00	0,00	$ -
5,20	Suministro e instalación de baranda pasamanos h:1.10mt en tubo de 2-1/2" anclada a piso.	ml	401.938,00	0,00	$ -
5,21	Suministro e instalación de ducto cuadrado (30x30 hasta 60x60) en lámina galvanizada CL 22 desarrollo 1.00m.	ml	662.374,00	0,00	$ -
5,22	Mantenimiento de rejas y barandas debe incluir cambio de perfiles cerramiento y puertas en reja de tubo de 4X4cm.	ml	118.854,00	0,00	$ -
5,23	Suministro e instalación de mueble bajo para cafetería, superficie en acero con poceta de 1.80m, grifería y desague.	UN	1.680.652,00	0,00	$ -
5,24	Suministro de barra de seguridad abatible y plegable con sujeción, en acero inoxidable.	UN	489.801,00	0,00	$ -

Unidad Nacional de Protección	FORMATO SABANA DE CANTIDADES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

OBJETO:	Contratar el Mantenimiento Integral, Adecuaciones y Mejoras Locativas Funcionales, para las Sedes de la Unidad Nacional de Protección – UNP a Nivel Nacional.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
FECHA ACTA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATO:	2641 DEL 2026	CONTRATISTA:	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.500.000.000,00	NIT CONTRATISTA:	31655741-3
UNIDAD:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	SEDE DE EJECUCION:	BALANCE GENERAL
FECHA DEL PRESENTE FORMATO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PERIODO DE EJECUCION DEL CORTE:	DEL 06/08/2026 AL 22/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		ACTA DE CORTE 1	
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	UNIDAD			
1,01	Desmonte o desinstalación de puestos de trabajo, incluye traslego.	m²	30.980,00	0,00	$ -
1,02	Desmonte de canaleta incluido cableado y aparatos eléctricos y de datos.	Ml	11.101,00	5,32	$ 59.057,32
1,03	Suspensión de puntos eléctricos, incluye descableado.	UN	25.330,00	0,00	$ -
1,04	Suspensión de puntos de voz y/o datos, incluye descableado.	UN	45.593,00	0,00	$ -
1,05	Desmonte de puertas de madera (incluye hoja, marco y cerradura).	UN	19.024,00	3,00	$ 57.072,00
1,06	Desmonte o desinstalación de puertas o ventanas en perfiles de acero o aluminio, incluidos marcos y vidrios.	m²	24.756,00	4,85	$ 120.066,60
1,07	Desmonte de mueble inferior o superior y superficies de cocina.	UN	132.025,00	0,00	$ -
1,08	Desmonte de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye traslego interno.	UN	49.487,00	4,00	$ 197.948,00
1,09	Reinstalación de aparatos sanitarios, lavamanos y/o orinales, incluye traslego interno.	UN	128.247,00	0,00	$ -
1,10	Desmonte de cielo raso en estructuras livianas (Drywall, PVC, Superboard, Madera, Icopor, Duracustick o similar), incluye retiro de estructura.	m²	10.263,00	6,44	$ 66.093,72
1,11	Desmonte o desinstalación de vidrio templado o puerta en vidrio de 6 a 12 mm división oficina piso techo.	m²	38.855,00	0,00	$ -
1,12	Demolición muro en sistema Steel Framing, madera o similar, incluye retiro de estructura.	m²	20.296,00	0,00	$ -
1,13	Demolición de enchape (cerámicos, piedras naturales o similares) en pisos o muros.	m²	20.443,00	43,44	$ 888.043,92
1,14	Demolición de pañotes.	m²	21.256,00	1,20	$ 25.509,60
1,15	Demolición placa maciza e=0,10 a 0,15 m. incluye corte y retiro de refuerzo.	m³	102.380,00	1,13	$ 115.686,80
1,16	Demolición de muros en mampostería de arcilla o concreto, incluido pañete a dos caras.	m²	29.346,00	12,50	$ 366.825,00
1,18	Demolición de mesón en concreto corrido (incluye retiro de sobrantes).	Ml	53.919,00	4,16	$ 224.303,04
1,19	Demolición de escaleras en concreto reforzado (incluye retiro de sobrantes).	m³	212.100,00	0,16	$ 33.936,00
1,20	Demolición de guardaescoba en cerámica o materiales similares (incluye retiro de sobrantes).	Ml	7.477,00	25,71	$ 192.233,67
1,21	Demolición de pedestales lineales o poyos en concreto o ladrillo tolete	Ml	19.449,00	3,37	$ 65.543,13
1,22	Desmonte de canales y bajantes (incluye retiro de sobrantes).	Ml	25.930,00	15,95	$ 413.583,50
1,23	Desmonte de cubiertas (Asbesto-Cemento, teja de barro, UPVC, láminas galvanizadas).	m²	61.234,00	57,23	$ 3.504.421,82
1,24	Desmonte y retiro de divisiones metálicas de baños (incluye retiro de sobrantes).	m²	39.350,00	0,00	$ -
1,25	Desmonte y retiro de divisiones modulares (mobiliario de oficina).	m²	28.673,00	0,00	$ -
1,26	Desmonte de flanche en lámina galvanizada (incluye retiro de sobrantes).	Ml	18.335,00	11,80	$ 216.353,00
1,27	Desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes).	UN	55.153,00	0,00	$ -
1,28	Desmonte de push sanitarios (incluye retiro de sobrantes).	UN	40.325,00	0,00	$ -
1,29	Desmonte de policarbonato, cubiertas plásticas o similares (incluye retiro de sobrantes).	m²	35.960,00	0,00	$ -
1,30	Desmonte de policarbonato, cubiertas plásticas o similares (incluye retiro de sobrantes).	Ml	22.744,00	0,00	$ -
1,31	Desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final).	m²	8.854,00	0,44	$ 3.895,76
1,32	Desmonte de estructura de madera en cubierta existente (incluye retiro y disposición final de sobrantes).	Ml	34.090,00	0,00	$ -
1,33	Demolición de acabado de texturizado en muros y bajo placa (incluye retiro de escombros).	m²	16.292,00	21,93	$ 357.283,56
2	ACTIVIDADES DE EXCVACIONES, RELLENOS, REEMPLAZOS, CONCRETOS, ACEROS DE REFUERZO, PISOS Y OBRAS DE DRENAJE.	UNIDAD		0,00	
2,01	Excavación manual en material común H < 0 = 2.50m (incluye cargue, transporte y disposición final).	m³.	67.635,00	0,00	$ -
2,02	Relleno en recebo B-200 (incluye compactación).	m³.	112.626,00	0,00	$ -
2,03	Relleno y compactación con material existente de la excavación.	m³.	56.480,00	0,00	$ -
2,04	Cárcamo en concreto de 3000 PSI (h= 30cm - 60 cm). No incluye rejilla	mL	235.200,00	0,00	$ -
2,05	Relleno con material proveniente de la excavación	m³	51.088,00	0,00	$ -
2,06	Rampa de acceso - Losa maciza concreto 3000 PSI (e=15cm).	m²	212.923,00	0,00	$ -
2,07	Mesones en concreto de 3000 PSI (21 MPa), de 60 cm (incluye acabado liso).	ml.	203.800,00	0,00	$ -
2,08	Caja de inspección 60x60x60 cm (inc. Placa base con acero de refuerzo, cañuela y tapa con marco metálico).	UN	466.228,00	0,00	$ -
2,09	Caja de inspección 80x80x80 cm (inc. Placa base con acero de refuerzo, cañuela y tapa con marco metálico).	UN	574.669,00	0,00	$ -
2,10	Caja de inspección 100x100x100 cm (inc. Placa base con acero de refuerzo, cañuela y tapa con marco metálico).	UN	679.516,00	0,00	$ -
2,11	Alistado de piso en mortero 1:3 afinado e = 4 cm.	m²	40.443,00	6,15	$ 248.724,45
2,13	Suministro e instalación de bocapuertas o remates en gravilla lavada.	ml	60.672,00	0,00	$ -
2,14	Suministro e instalación de acero de refuerzo (incluye figurado y amarre).	Kg	15.202,00	0,00	$ -
2,15	Suministro e instalación de malla electrosoldada.	m²	23.357,00	0,00	$ -
2,16	Suministro e instalación de Corpaiosa (Steel Deck) Cal 20.	m²	112.393,00	0,00	$ -
2,17	Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI (21 MPa) - Incluye encofrado.	m³.	618.345,00	0,00	$ -
2,18	Placa base en concreto de 3000 PSI (21 MPa) - e = 10 cm.	m²	101.994,00	0,00	$ -
2,19	Estructura metálica para cubiertas livianas	m²	110.960,00	0,00	$ -
2,20	Fabricación e instalación de estructura metálica incluye accesorios de fijación y platinas. Inc. Pintura electrostática.	Kg	38.363,00	5,13	$ 196.802,19
2,21	Armado de muebles y/o puestos de trabajo	m²	55.505,00	0,00	$ -
3	ACTIVIDADES DE MAMPOSTERÍA, ESTRCUTURAS LMIANAS PARA MUROS Y CIELO RASOS, ACBADOS DE PISO Y MUROS, ESTUCOS Y PINTURAS.	UNIDAD		0,00	
3,01	Suministro e instalación de muros en bloque No. 5 (12 x 20 x 30 cm)	m²	35.132,00	0,00	$ -
3,02	Suministro e instalación de muros en bloque No. 5 (12 x 20 x 30 cm), Ancho < 60 cm.	ml	45.238,00	0,00	$ -
3,03	Muro en ladrillo estructural e = 12 cm (incluye dovelas).	m².	177.824,00	0,00	$ -
3,04	Alfajías en concreto (incluye refuerzo y gárgola).	m².	109.879,00	0,00	$ -
3,05	Dinteles en concreto reforzado.	ml	99.053,00	0,00	$ -
3,06	Pañete o revoque liso sobre muros mortero 1:4 (incluye filos y dilataciones).	m².	35.670,00	32,09	$ 1.144.650,30
3,07	Pañete o revoque mortero 1:4 en mochetas (Ancho < 60 cm).	ml	26.181,00	14,57	$ 381.457,17
3,08	Pañete o revoque liso bajo placa - Mortero 1:4.	m².	43.806,00	0,00	$ -
3,09	Estuco liso para muros y techos incluye filos y dilataciones	m².	18.771,00	43,79	$ 821.982,09
3,10	Estuco en mochetas y filos (Ancho < 60 cm)	ml	13.703,00	18,70	$ 256.246,10
3,11	Pintura vinilo tipo 1 sobre muros y cielos	m²	24.125,00	34,39	$ 829.658,75
3,12	Pintura vinilo en mochetas y filos (Ancho < 60 cm)	ml	17.736,00	3,96	$ 70.234,56

Unidad Nacional de Protección	FORMATO SABANA DE CANTIDADES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

OBJETO:	Contratar el Mantenimiento Integral, Adecuaciones y Mejoras Locativas Funcionales, para las Sedes de la Unidad Nacional de Protección – UNP a Nivel Nacional.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATO:	2641 DEL 2026	CONTRATISTA:	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.500.000.000,00	NIT CONTRATISTA:	31655741-3
UNIDAD:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	SEDE DE EJECUCION:	BALANCE GENERAL
FECHA DEL PRESENTE FORMATO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PERIODO DE EJECUCION DEL CORTE:	DEL 06/08/2026 AL 22/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		ACTA DE CORTE 1	
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,25	Suministro e instalación de aviso en lona panaflex con plastificado e impresión digital.	m²	265.284,00	0,00	$ -
5,26	Suministro e instalación de concertina, debe incluir elementos de soporte.	ml	154.938,00	0,00	$ -
5,27	Esmalte sobre lamina lineal, hasta cuatro caras por elemento.	ml	77.698,00	0,00	$ -
5,28	Esmalte sobre lamina llena.	m²	86.974,00	0,00	$ -
5,29	Barniz sobre madera elementos de madera cuatro caras.	ml	31.861,00	0,00	$ -
5,30	Esmalte o barniz sobre madera llena.	m²	45.251,00	0,00	$ -
5,31	Armado de muebles y/o puestos de trabajo	m²	55.505,00	0,00	$ -
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD		0,00	
6,01	Suspensión de Puntos Hidráulicos.	UN	44.541,00	4,00	$ 178.164,00
6,02	Suspensión de Puntos Sanitarios	UN	51.713,00	3,00	$ 155.139,00
6,03	Reemplazo de Sifones para Lavamanos y Lavaplatos	UN	113.932,00	0,00	$ -
6,04	Suministro e Instalación de Grifería Institucional tipo Push	UN	292.184,00	0,00	$ -
6,05	Instalación de Grifería para Lavaplatos	UN	123.836,00	0,00	$ -
6,04	Suministro e Instalación de Valvula de Paso de 1/2".	UN	150.935,00	0,00	$ -
6,05	Suministro e Instalación de Tanque Plástico Elevado (500 L)	UN	2.691.098,00	0,00	$ -
6,06	Punto de Salida Sanitaria de 4" (Inc. hasta 1.5 m de tubería)	UN	210.192,00	0,00	$ -
6,07	Punto de Salida Sanitaria de 3" (Inc. hasta 1.5 m de tubería)	UN	128.524,00	0,00	$ -
6,08	Punto de Salida Sanitaria de 2" (Inc. hasta 1.5 m de tubería)	UN	120.360,00	0,00	$ -
6,09	Red de Ventilación PVC (2" o 3")	UN	138.979,00	0,00	$ -
6,1	Suministro e Instalación de Tubería de Presión PVC Ø 1/2"	ml	31.458,00	0,00	$ -
6,11	Suministro e Instalación de Tubería de Presión PVC Ø 3/4"	ml	43.917,00	0,00	$ -
6,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC Ø 2"	ml	46.645,00	0,00	$ -
6,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC Ø 3"	ml	55.884,00	0,00	$ -
6,14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC Ø 4"	ml	66.853,00	0,00	$ -
6,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC Ø 4"	ml	66.853,00	0,00	$ -
6,16	Suministro e Instalación de Sanitario Blanco Institucional (Tipo Fluxómetro o Tanque de Alta Eficiencia)	UN	1.446.081,00	2,00	$ 2.892.162,00
6,17	Suministro e Instalación de Lavamanos Blanco Institucional (De Colgar o Sobre Poner)	UN	276.259,00	0,00	$ -
6,18	Suministro e Instalación de Orinal Blanco Institucional	UN	719.078,00	0,00	$ -
6,19	Reemplazo de Cartuchos Tipo Sloan o similares para Sanitarios (Fluxómetros)	UN	520.771,00	0,00	$ -
6,2	Suministro e Instalación de Mecanismo de Accionamiento Tipo Push (Lavamanos, Orinal y/o Sanitario)	UN	308.261,00	0,00	$ -
8,1	Mantenimiento de Cajas de Inspección y Servicio de Rotosonda en Redes Sanitarias	glb	375.857,00	0,00	$ -
7	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATOS	UNIDAD		0,00	
7,01	Desmonte, suministro y reemplazo de aparatos de control eléctrico básico.	UN	46.120,00	8,00	$ 384.960,00
7,02	Suministro e instalación de tablero parcial de 24 circuitos (debe incluir tacos de 30 amp)	UN	1.860.576,00	0,00	$ -
7,03	Suministro e instalación de totalizador 3x60 amp.	UN	197.499,00	0,00	$ -
7,04	Suministro e instalación de BREAKER de 20 o 30 amp	UN	47.343,00	3,00	$ 142.029,00
7,05	Suministro e instalación de línea de puesta a tierra de tablero general.	ml	317.289,00	0,00	$ -
7,06	Acometida ducto EMT de 1-1/2" 5#6 thhn	ml	221.230,00	0,00	$ -
7,07	Suministro e instalación de circuitos en cable 3 #12.	ml	30.522,00	5,93	$ 180.995,46
7,08	Suministros e instalación de ductos PVC, rigidos o coraza de 3/4".	ml	28.557,00	0,00	$ -
7,09	Suministros e instalación de ducto EMT de 1/2".	ml	30.174,00	0,00	$ -
7,10	Suministros e instalación de ducto EMT de 1"	ml	45.604,00	0,00	$ -
7,11	Salida punto eléctrico monofásico para toma, interruptor sencillo o iluminación.	UN	200.596,00	39,00	$ 7.823.244,00
7,12	Salida punto eléctrico monofásico para interruptor doble, triple o conmutables	UN	249.133,00	0,00	$ -
7,13	Salida punto eléctrico para toma bifásica.	UN	249.133,00	0,00	$ -
7,14	Suministro e instalación panel led de 60x60 de incrustar.	UN	160.270,00	0,00	$ -
7,15	Suministro e instalación panel led de 60x60 de sobreponer.	UN	59.547,00	0,00	$ -
7,16	Suministro e instalación de panel LED de incrustar diámetro 8" 18w.	UN	70.368,00	0,00	$ -
7,17	Suministro e instalación de lampara hermética led de 12", p:36w de 4000K Luz Neutra.	UN	316.046,00	0,00	$ -
7,18	Suministro e instalación tomacorriente doble 2P/T GFCI blanco.	UN	100.758,00	0,00	$ -
7,19	Suministro e instalación de extractor de olores.	UN	282.691,00	0,00	$ -
7,20	Mantenimiento y limpieza de equipo de bombeo de agua potable y RCI.	UN	1.944.681,00	0,00	$ -
7,21	Mantenimiento y limpieza de planta eléctrica.	UN	258.231,00	0,00	$ -
7,22	Mantenimiento y limpieza interna de UPS.	UN	296.487,00	0,00	$ -
7,23	Suministro e instalación de canaleta metálica de 100x45mm con división interna.	ml	58.293,00	14,03	$ 817.850,79
7,24	Suministro e instalación de cable tipo U/UTP cat. 6.	ml	13.404,00	0,00	$ -
7,25	Suministro e instalación de cable tipo F/UTP cat. 6A.	ml	19.537,00	72,30	$ 1.412.525,10
7,26	Punto salida de datos cat. 6.	UN	135.530,00	0,00	$ -
7,27	Punto salida de datos cat. 6A.	UN	147.702,00	3,00	$ 443.106,00
7,28	Identificación, marquillado y certificación de punto salida de datos cat. 6, 6A	UN	11.319,00	3,00	$ 33.957,00
7,29	Identificación, marquillado de circuitos o salidas eléctricas	UN	9.406,00	39,00	$ 366.834,00
7,30	Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 1,5 m.	UN	32.040,00	0,00	$ -
7,31	Suministro e instalación de Patch cord cat 6 de 3,0 m.	UN	57.385,00	0,00	$ -
7,32	Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 1,5 m.	UN	33.853,00	0,00	$ -
7,33	Suministro e instalación de Patch cord cat 6A de 3,0 m.	UN	67.905,00	0,00	$ -
8	ITEMS NO PREVISTOS	UNIDAD		0,00	
NP-01	Mantenimiento, suministro e instalación de tubería conduit metálica EMT de 3/4", incluyendo uniones, curvas, abrazaderas, anclajes, elementos de fijación, cortes, acoples, demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	MI	38.213,76	23,67	$ 904.519,70
NP-02	Suministro e instalación de bandeja portacable tipo Cablofil, electrozincada, de 20 cm de ancho, incluye curvas, uniones, soportes, anclajes a techo y pared, tornillería y demás accesorios para su correcta instalación.	MI	104.623,28	0,00	$ -
NP-03	Suministro e instalación de troquel metálico pata canaleta de 10 × 4 mixto triple × 2 o sencillo, incluye adecuación de canaleta existente, fijaciones, tornillería, herramientas y mano de obra.	UN	93.929,67	7,00	$ 657.507,69
NP-04	Perforación y adecuación de mueble en madera para paso de cableado o instalación de troquel, incluye trazado, perforación, corte, acabado del borde, limpieza, herramienta y mano de obra.	UN	20.325,24	12,00	$ 243.902,88
NP-05	Suministro e instalación de escotilla en cielo raso con marco metálico y tapa en drywall	UN	118.980,25	0,00	$ -

Unidad Nacional de Protección	FORMATO SABANA DE CANTIDADES UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

OBJETO:	Contratar el Mantenimiento Integral, Adecuaciones y Mejoras Locativas Funcionales, para las Sedes de la Unidad Nacional de Protección – UNP a Nivel Nacional.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATO:	2641 DEL 2026	CONTRATISTA:	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.500.000.000,00	NIT CONTRATISTA:	31655741-3
UNIDAD:	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	SEDE DE EJECUCION:	BALANCE GENERAL
FECHA DEL PRESENTE FORMATO:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	PERIODO DE EJECUCION DEL CORTE:	DEL 06/08/2026 AL 22/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		ACTA DE CORTE 1	
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP-06	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio	M2	636.381,00	2,08	$ 1.323.672,48
NP-07	Suministro e instalación de regilla de ventilacion plastica	UND	76.857,30	4,00	$ 307.429,20
NP-08	Suministro e instalación de teja plástica transparente	M2	122.871,55	7,50	$ 921.536,63
NP-09	Concreto para placa de 3.500 PSI, e=15 cm	M2	228.555,48	0,00	$ -
NP-10	Desmonte de bañera o jacuzzi existente, incluye retiro, sellado de tuberias, cargue, transporte y disposición final de los elementos desmontados.	UND	195.685,83	1,00	$ 195.685,83
NP-11	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado para muros, , incluye preparación, limpieza y humectación de la superficie	M2	48.547,04	14,22	$ 690.338,91
NP-12	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros afectados por humedades, incluye inspección y preparación de la superficie, aplicación de productos impermeabilizantes y/o aditivos tipo Sika ImperMur, SikaFill® Power 12 o productos equivalentes, según las condiciones de la superficie, aplicación de las capas requeridas por el fabricante.	M2	106.866,86	135,85	$ 14.517.862,93
NP-13	Traslado de registro principal de agua potable, incluye adecuación y/o construcción de caja de registro, modificación de tubería, accesorios, excavación, relleno, conexión, pruebas de funcionamiento y retiro de escombros.	UND	530.737,61	0,00	$ -
NP-14	Suministro e instalación de tablero parcial de 12 circuitos (debe incluir tacos de 20 amp)	UND	1.377.148,07	0,00	$ -
NP-15	Suministro y aplicación de pintura epóxica de dos componentes sobre superficies previamente preparadas, incluye limpieza, preparación y adecuación de la superficie	m2	56.749,43	0,00	$ -
NP-16	Suministro e instalación de Patch Panel CAT 6 – 24 puertos	UND	570.957,73	0,00	$ -
NP-17	Suministro e instalación de ventana en marco metálico incluye vidrio	M2	468.668,72	3,83	$ 1.795.001,20
NP-18	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye estructura de soporte y fijación, perfiles perimetrales, elementos de suspensión, anclaje y cornisa	M2	135.391,59	14,13	$ 1.913.083,17
NP-19	Suministro e instalación de baranda metálica de seguridad	ML	474.198,40	5,00	$ 2.370.992,00
	SUMATORIA VALORES UNITARIOS		$ 37.949.470,00	COSTO DIRECTO	$ 81.998.905,14

	A.I.U		A.I.U	
1	ADMINISTRACION	20%	ADMINISTRACION	$ 16.399.781,03
2	IMPREVISTOS	1%	IMPREVISTOS	$ 819.989,05
3	UTILIDAD	4%	UTILIDAD	$ 3.279.956,21
4	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	IVS SOBRE UTILIDAD	$ 623.191,68
	TOTAL A.I.U.	25%	TOTAL A.I.U.	$ 21.122.917,97

COSTO TOTAL	$ 103.121.823,11
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.500.000.000,00
VALOR ACTA N°1	$ 103.121.823,11
SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	$ 1.396.878.176,89

Revisó y Aprobó:

ART. EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ
R/L EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ

Revisó:

ARQ. HUGO ARMANDO CORREA HERRERA
APOYO SUPERVISION

Revisó:

ING. FERNANDO MEJIA MORALES
APOYO SUPERVISION

Verificación Técnica:

LILIAN YURANI RODRIGUEZ GUZMAN
SUPERVISOR TECNICO CONTRATO

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN PÚBLICA