Bogotá, 2 de octubre de 2026

DANIELA PÉREZ GÓMEZ
ASESOR
SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024
SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL
Gobernación de Cundinamarca
Calle 26 No 51-53

REFERENCIA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

ASUNTO: INFORME EJECUTIVO N°15. ACUEDUCTO REGIONAL DE LA SABANA

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas, la Subgerencia Técnica y Operativa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., en calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo SPIT-CDCVI-099-2024, presenta el catorceavo informe ejecutivo de avance del proyecto Acueducto Regional de la Sabana.

Para el periodo a reportar, se continua en el desarrollo de las actividades en el marco del contrato de consultoría EPC-PDA-C-579-2025 con el fin de dar cumplimiento técnico a cada uno de los compromisos enmarcados en el convenio mencionado.

Este informe busca describir los avances en el desarrollo de los 11 productos pactados como entregables del convenio y describir los tiempos de ejecución para el cumplimiento de cada una de las actividades.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SPIT-CDCVI-099-2024	
Informe Parcial: **X** No. Del Informe: 15	Informe Final:
Periodo del Informe: 26 de agosto de 2026 al 25 de septiembre de 2026	
Fecha en la que se rinde en informe	2 de octubre de 2026

1. INFORMACION GENERAL	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIELA PEREZ GÓMEZ
IDENTIFICACIÓN	CC 1.136.888.042 DE BOGOTÁ
CARGO	ASESOR CÓDIGO 107 GRADO 07
ÁREA	SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL
PARTE DEL CONVENIO	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT.900.222.346-0
SUPERVISOR DESIGNADO	HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO
IDENTIFICACIÓN	7.166.956 DE TUNJA
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DE PROSPECTIVA E INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. PARA GENERAR UNA INVESTIGACIÓN QUE PERMITA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SIRVA DE INSUMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
FECHA DEL CONVENIO	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7100054698 DE 26 DE JULIO DE 2024 4600059346 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	4600027140 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$2.998.137.656
ADICIÓN	N.A

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$2.998.137.656
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES
MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA	MODIFICACIÓN Y PRORROGA 1 DEL 28/07/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	DIECINUEVE (19) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2026
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A

CONTEXTO

En el entendido que el convenio en mención obedece a la elaboración de 11 productos que tienen como finalidad la prefactibilidad del proyecto acueducto regional sabana, a continuación, se presentan cada uno de los productos pactados, el porcentaje de ponderación en el total del proyecto y su avance a la fecha del reporte, así como el avance en las actividades propias de cada entregable:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	PORCENTAJE			ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO A REPORTAR
			EN EL CONVENIO	AVANCE PRODUCTO	PORCENTAJE DE AVANCE EQUIVALENTE EN EL PROYECTO	
Contratación de la consultoría	24/152/2024	18/12/2025	0%	100%		Actividad cumplida
PRODUCTO 1. análisis de topografía existente a nivel de prefactibilidad.	18/12/2025	16/04/2026	3,04%	100%	3,04%	Entrega de producto a la Secretaría de Prospectiva 24/04/2026
PRODUCTO 2. Diagnóstico de la situación actual.	18/12/2025	17/07/2026	12,15%	100%	12,15%	Entrega del producto a la Secretaría de Prospectiva 22/07/2026 el cual está sujeto a últimas revisiones por parte del equipo supervisor.
PRODUCTO 3. Análisis hidrológico para identificación y evaluación de fuentes alternas y complementarias de suministro al proyecto.	18/02/2026	17/08/2026	6,43%	90%	5,79%	Entrega del producto a la Secretaría de Prospectiva 11/09/2026, el cual está sujeto a últimas revisiones por parte del equipo supervisor.
PRODUCTO 4. Análisis hidrogeológico y modelo de abastecimiento alterno por explotación de agua subterráneas.	18/05/2026	17/09/2026	6,87%	90%	6,18%	Entrega del producto a la Secretaría de Prospectiva 02/10/2026, el

						cual está sujeto a últimas revisiones por parte del equipo supervisor.
PRODUCTO 5. Base de Datos Geográfica.	18/06/2026	17/11/2026	7,18%	50%	3,59%	Acompañamiento a todos los componentes para asegurar la interoperabilidad bajo el Modelo de Almacenamiento Geográfico (MAG) e ICDE en origen CTM12. En mesas de trabajo del 27 y 28 de agosto de 2026, se acordó reestructurar el modelo de datos de la GDB adaptándolo a los dominios de la ANLA (Norma 579), cargando de forma independiente capas de PTAP, tanques, captaciones, concesiones y buffers normativos de rondas hídricas (30 m ríos, 50 m nacimientos).
PRODUCTO 6. Elaboración del modelo hidráulico de las alternativas de prestación de servicio propuestas (infraestructura actual y proyectada).	18/03/2026	2/11/2026	17,69%	25%	4,42%	Se realizó mesa técnica supervisión y la consultoría (04/09/2026) donde se presentó y sustentó: Alternativas Evaluadas: Sustentación de las 3 alternativas principales: (1) Conducción de Agua Cruda de 202 km; (2) Agua Potable Centralizada; (3) Sectorizada por Subregiones (separando La Mesa y Anapoima desde la cuenca del río Apulo). Diseño de Caudales y Diámetros: El diseño se dimensionará para abastecer el Caudal Medio Diario, complementado con tanques de

						regulación local para absorber las variaciones del QMD. Tuberías principales de 54" (año 2051) a 72" (año 2076).
PRODUCTO 7. Evaluación del impacto social.	18/04/2026	1/10/2026	10,62%	70%	7,43%	Se realizó reuniones con los municipios del proyecto (25/08-01/09/2026) con el fin de socializar el inicio de las actividades de aplicación de las encuestas en territorio. Plan de Choque de Encuestas: Despliegue del plan de choque con encuestadores en territorio para la toma de las 1.211 encuestas cerradas (superando el 60% de avance al 17 de septiembre de 2026). Plan de Socializaciones por Provincias: Estructuración del Plan de Trabajo para la Socialización de Alternativas: 4 eventos regionales por provincias (Sopó, Cajicá, Madrid y La Mesa), con campaña de expectativa ("Frasco del Futuro"), dinámica interactiva en Kahoot y presentación de fichas técnicas por municipio
PRODUCTO 8. Modelo Financiero.	18/08/2026	17/11/2026	13,50%	20%	2,70%	En mesas de trabajo del 27 y 28 de agosto de 2026, se acordó Petición Tarifaria a la EAAB: Radicación del Derecho de Petición UTGBG-579-0225-2025 (03/Sep/2026) ante la EAAB-ESP solicitando tarifas de agua

						en bloque de los últimos 5 años (CMA, CMO, CMI, CMICT), contratos de interconexión y volúmenes facturados. Estrategia Plan B Tarifario: Formulación de la estrategia alternativa ("Plan B") para modelar la tarifa ante la reserva legal declarada por la CRA sobre la Res. 1032/2026
PRODUCTO 9. Modelo Jurídico y Regulatorio.	18/08/2026	17/11/2026	9,48%	75%	7,11%	Desarrollo: Ajuste de la matriz multicriterio para las 6 alternativas de regionalización. En la mesa de trabajo jurídica del 27 de agosto de 2026, se ratificó la viabilidad del Esquema Tripartito de Gobernanza (EAAB - EPC - Municipios) y se avanzó en la definición conceptual de la nueva Empresa Regional como vehículo público/mixto de largo plazo.
PRODUCTO 10. Modelo Operativo.	18/08/2026	17/11/2026	9,09%	20%	1,82%	Está pendiente la consolidación de los productos 6 y 8 para definir y estructurar el esquema desde el punto de la sostenibilidad empresarial
PRODUCTO 11. Estructuración Integral del Proyecto.	18/08/2026	17/11/2026	3,93%	20%	0,79%	Se avanza en la discusión del modelo hidráulico y modelo de financiación, así como en proyecto de ordenanza para crear nueva empresa regional.
TOTAL			**100%**		**55,02%**	

Como se puede observar, el avance en el desarrollo del convenio para el momento del reporte es de 55,02 % y se evidencia un avance significativo en el análisis del marco normativo y regulatorio soportado a partir de la aproximación metodológica realizada por Empresas Públicas de Cundinamarca en esas dos temáticas.

Desde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. reafirmamos nuestro compromiso de cumplir con la mayor rigurosidad técnica con todos los compromisos enmarcados en el convenio.

HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO
Director Operativo, Aseguramiento de la Prestación y Proyectos Especiales
SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SPIT-CDCVI-099-2024
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Proyectó: Guillermo Ibarra Prado/ profesional de apoyo subgerencia técnica y operati
Elaboró: Alba Milena Zuluaga Castaño/ profesional de apoyo subgerencia técnica y operativa