	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 23/08/2023

INFORME NÚMERO:	**2**	**FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)**	**09/09/2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	**NÚMERO:**	2267	**FECHA :** (dd/mm/aa)	1/08/2022
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	N/A	**FECHA ORDEN DE COMPRA**	N/A	**No. PROCESO SECOP II**	CMA-2022-104
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO S.A.S - GEICOL SAS		**NIT:**	800.256.897-0
VALOR INICIAL:		$ 212.294.767,00		**PLAZO INICIAL:**	DOS (02) MESES
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		INICIAL 2720 DEL 25/03/2022 2721 DEL 25/03/2022 4577 DEL 04/07/2023 ACTUAL 4427 DEL 25/08/2025 4428 DEL 25/08/2025 4421 DEL 25/08/2025		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	INICIAL 9629 DE 31/08/2022 9630 DE 31/08/2022 9487 DE 08/08/2023 ACTUAL 13561 DE 22/10/2025 13560 DE 22/10/2025 13559 DE 22/10/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		JULIO CESAR GALLO ORTIZ		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	RES N° 005 DEL 09/01/2024
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		direccion infraestructura@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		19/09/2022		**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	6/10/2022

1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN

CONTRATISTA CEDENTE	N/A	**NIT:**	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	**NIT:**	N/A

1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)

CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)	**BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO**		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA**
PAGO GASTOS DE COMISIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A	N/A	N/A
OTROS:	N/A	N/A	N/A

1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		**NIT:**	**POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**
N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI aplica)

(Adicione filas si es necesario)

-1783-1619
1692-1698

-2336
06 OCT 2026

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACTA N° 001 MODIFICATORIA	CO1.CTRMOD.9932408	04/12/2022	PRORROGA	04/12/2022
ACTA DE SUSPENSION 01	CO1.CTRMOD.9967219	6/12/2022	SUSPENSION 01	6/12/2022
ACTA DE REINICIO 01	CO1.CTRMOD.10902120	10/04/2023	ACTA DE REINICIO 01	10/04/2023
ACTA DE SUSPENSION 02	CO1.CTRMOD.11346290	31/05/2023	SUSPENSION 02	31/05/2023
ACTA DE REINICIO 02	CO1.CTRMOD.11638513	30/06/2023	ACTA DE REINICIO 02	30/06/2023
ACTA DE SUSPENSION 03	CO1.CTRMOD.11670695	4/07/2023	SUSPENSION 03	4/07/2023
ACTA DE REINICIO 03	CO1.CTRMOD.11904077	24/07/2023	ACTA DE REINICIO 03	24/07/2023
ACTA N° 002 MODIFICATORIA	CO1.CTRMOD.11909024	24/07/2023	ADICION Y PRORROGA	16/08/2023
ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 002 MODIFICATORIA	CO1.CTRMOD.12143205	2/08/2023	ACTA ACLARATORIA AL ACTA N° 002 MODIFICATORIA	2/08/2023
RES 005 DEL 09/01/2024	CO1.CTRMOD.24405283	19/05/2026	POR MEDIO DE LA CUAL SE REASIGNA UNA SUPERVISION	9/01/2024
RES 303 DEL 23/09/2025	N/A	23/09/2025	POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSTITUYE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 2267 DEL 01 DE AGOSTO DE 2022	23/09/2025
ACTA DE LIQUIDACION	CO1.CTRMOD.24405283	19/05/2026	ACTA DE LIQUIDACION	19/05/2026
N/A	N/A	N/A		

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Adicione filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACTA N° 001 MODIFICATORIA	CO1.CTRMOD.9932408	04/12/2022	$ -	SE ADICIONÓ 60 DIAS CALENDARIO	N/A	04/12/2022
ACTA N° 002 MODIFICATORIA	CO1.CTRMOD.11909024	24/07/23	$ 105.999.010,00	SE ADICIONÓ 60 DIAS CALENDARIO	4577 DEL 04/07/2023 RP 9487 DE 08/08/2023	24/07/23
N/A	N/A		$ -	-		

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
6/12/2022	1	6/12/2022		10/04/2023	1	10/04/2023
31/05/2023	2	31/05/2023		30/06/23	2	30/06/23
4/07/2023	3	4/07/2023		24/07/2023	3	24/07/2023

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: |	PAGO PARCIAL
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	10/04/2026 - 30/05/2023 30/06/2023 - 03/07/2023 24/07/2023 - 24/09/2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE - TOLIMA

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)	N/A	**FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)**	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	No. FEGI 149	**FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)**	9/09/2026

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	CERTIFICACIÓN: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PLANILLAS 9449888634 9450798137 9452488628 9454294704 9455281434 9457469912	**MES DE COTIZACIÓN:**	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	N/A	**MES DE COTIZACIÓN:**	N/A

ES PENSIONADO:	N/A	**SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA**	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIOANARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	**VÍA DE SEGUNDO ORDEN:**	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (adicione filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03 - 3.24.2402.0600.03 - 2.3.2.02.02.008 - 9016	9629 DE 31/08/2022 13561 DE 22/10/2025	N/A	$ 228.774,66
03 - 3.24.2402.0600.03 - 2.3.2.02.02.008 - 8026	9630 DE 31/08/2022 13560 DE 22/10/2025		$ 73.968.246,34
03 - 3.24.2402.0600.03 - 2.3.2.02.02.008 - 7774	13559 DE 22/10/2025		$ 105.999.010,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			$ 180.196.031,00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(**Adicionar filas,** cuando en el pago concurran **recursos con situación** de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			$ 180.196.031,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		0	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			$ 180.196.031,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			$ 180.196.031,00

4.5 BALANCE DEL ANTICIPO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO	$ -	
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	$ -	
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	$ -	
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 212.294.767,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ 105.999.010,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 138.097.746,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 180.196.031,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ 318.293.777,00	$ 318.293.777,00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO

(SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	074-000101-29

NOTA: Se realizo cesión de derechos económicos del contrato 2267 del 2022, mediante la Resolución 292 del 01/09/2026 a la Empresa CASERON INGENIERIA SAS

6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

FIRMA(s):

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)

JULIO CESAR GALLO ORTIZ

DANIEL CAMILO PABON ROCHA

NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGÚN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1. Cumplir con el objeto del contrato	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
2. Entregar todos los productos finales de la consultoria para la ejecución del proyecto.	Se tiene acta de recibo de fecha del 14 de Octubre de 2025	Se tiene acta de recibo de fecha del 14 de Octubre de 2025	Se tiene acta de recibo de fecha del 14 de Octubre de 2025	N/A
3. Se deben ejecutar todas las actividades necesarias para realizar la "CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL "COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE" Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
4. Entregar el Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
5. Entregar los Estudios Topográficos, Diseño Geométrico, Señalización y Seguridad Vial cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
6. Entregar los Estudios de Geología Para Ingeniería y Geotecnia cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A

7. Entregar el estudio de Suelos cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
8. Entregar los Estudios de Estabilidad y Estabilización de Taludes cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoria ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA El MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
9. Entregar Estudio Geotécnico Para Diseño de Pavimento cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoria ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA El MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
10. Entregar los Estudios de Hidráulica, Hidrología y Socavación cumpliendo con el Documento Anexo_titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA:	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
11. Entregar los Estudios y Diseños de Estructuras cumpliendo con el Documento Anexo titulado Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
12. Entregar los estudios de gestión predial cumpliendo con el Documento Anexo titulado Requerimientos Técnicos Consultoria ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A

13. Entregar los estudios de Gestión Ambiental y predial del Proyecto cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA El MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
14. Entregar los estudios de análisis de riesgo y sostenibilidad cumpliendo con el Documento Anexo titulado "Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
15. Entregar cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción.	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
16. Entregar la evaluación socio — económica del proyecto.	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
17. Entregar el Informe Final Ejecutivo cumpliendo con el Documento Anexo titulado 'Requerimientos Técnicos Consultoría ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL COYAIMA SUBESTACION CELSIA - PUENTE COLACHE Y REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA AMIES DEL CORREDOR VIAL DE SEGUNDO ORDEN PURACE - COYAIMA - CASTILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	Presenta entrega del volumen 100%	Acta final e Informe de actividades	Acta final e Informe de actividades	N/A
18. Por parte del consultor se realizaran todos los ajustes solicitados por la Gobernación del Tolima para el cumplimiento del objeto del contrato y adicional también se realizaran los ajustes que solicite el SGR de acuerdo a la normatividad vigente y cualquier entidad pública o privada que lo solicite con el ánimo de aportar recursos para la ejecución de la obra	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
19. Firmar el acta de iniciación de común acuerdo con el Interventor y/o supervisor del acto contractual una vez legalizado y perfeccionado el contrato de consultoría	Se firma el acta de inicio una vez perfecionado y legalizado el contrato en comun acuerdo con el supervisor.	Acta de inicio subida previamente al SECOP 2	SECOP 2	N/A
20. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo con el artículo 23 de la ley 1150 del 2007 del personal a su cargo.	Se realiza pago de Seguridad social según periodo de Cobro	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A

21. Presentar informes al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, debidamente diligenciados, con los pertinentes soportes, registro fotográfico en medio físico y magnético para la realización del respectivo pago.	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
22. Constituir a favor de la Gobernación del Tolima las garantías estipuladas en el presente proceso. Responder por la calidad de los servicios, sin perjuicio de la respectiva garantía.	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
23. Anexar la certificación de una cuenta bancaria para el manejo del pago de los recursos pagados.	Documento Anexo	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
24. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.	Se guarda la suficiente reserva de la informacion obtenida durante el desarrollo del contrato.	Informe de supervisión	Informe de supervisión	N/A
25. Los entregables de la Consultoría deberán estar ajustados a la normatividad INVIAS y demás, al momento de la entrega de los Mismos para poder ser presentados finalmente a la Gobernación del Tolima.	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A
26. Para la estructuración del proyecto de los estudios y diseños se deberán tomar en cuenta las Normas y las leyes vigentes adicional se deben cumplir con toda la normatividad vigente en el momento de la entrega de los estudios y con todos los requisitos exigidos por el sistema general de regalías, en caso de que se requiera solicitar a la entidad aportar recurso para la ejecucion de la obra.	Se cumple a cabalidad el objeto y actividades del contrato	Informe de supervisión e Informe de actividades	Informe de supervisión e Informe de actividades	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE				
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.	Se da estricto cumplimiento.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la cláusula 8 del Contrato.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
3. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
4. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se da estricto cumplimiento.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
7. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se ha dado cumplimiento conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A
9. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.	Se da estricto cumplimiento.	Informe de actividades	Plataforma del Secop II	N/A

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

FIRMA:

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : JULIO CÉSAR GALLO ORTIZ