ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
10	14/07/2026	08:00	08:48	Virtual -Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento de Proyecto Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Armenia contrato COMP-02 de 2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Allen David Zuluaga Mateus	Supervisor de Contrato – CSJ ARMENIA	**X**			
Víctor Oñate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			
German Mora Mora	Líder de implementación - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	**X**			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reunión de seguimiento ejecución proyecto contrato COMP 02 de 2025	Realizar seguimiento a la ejecución para el proyecto del Consejo Superior de la Judicatura - Armenia, CONTRATO No: COMP-02 DE 2025.	CSJ / UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	50 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ramiro Rincón indica que el objetivo de la sesión es realizar el seguimiento al proyecto del Consejo Superior de la Judicatura en Armenia para las sedes de Armenia y Calarcá. Durante la sesión se abordaron los temas:

1. Revisión Temas pendientes

Ramiro Rincón socializa los temas pendientes:

- Revisión y firma de actas: Allen Zuluaga confirma que ya se encuentran firmadas por las partes el acta 07 y acta 08 las cuales ya se encuentran cargadas en el repositorio.
- Envío Workstation: Ramiro Rincón confirma que las Workstations No fue posible enviarlas dado que no han llegado a las bodegas, se espera lleguen en el transcurso el día.

2. Avance de actividades en sitio

Germán Mora realiza la presentación de los informes de avance correspondientes a las sedes de Armenia y Calarcá, y el formato de control en Excel con los avances semanales desagregados por sede, piso, cámara y tipo de actividad.

Donde, la sede de Armenia presenta un progreso general:
Germán Mora indica que se realizó la comunicación de los buitrones 2, 3 y 4 con el piso 1, dejando la reservar para llegar para llegar al switch, quedando pendiente las actividades a realizar en la Fiscalía y las 4 cámaras PTZ ubicadas en la terraza.

Adicionalmente German Mora indica que se realiza cambio en el cronograma donde la certificación se va a realizar cuando llegue la cámara por si hay que realizar alguna modificación durante la instalación, sin embargo, cada punto cuenta con su respectiva reserva. Allen Zuluaga indica que están de acuerdo.

German Mora indica que por recomendación del fabricante se debe instalar la cámara con el soporte de fábrica, motivo por cual cambian los diseños principalmente en la unión entre el brazo y las cámaras donde los brazos ya no van a contar al final con una platina redonda para la cámara sino que ahora finalizarán con una platina para el soporte de fábrica la Cámara.

Avance general				
Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	20	91%
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	20	91%
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	20	0%
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	20	0%

Para la sede de Calarcá presenta un progreso general:
German Mora informa esta sede se encuentra casi lista al 90%, solamente quedando pendiente el cambio de la posición del patchpanel por solicitud de la contratista, adicionalmente informa que de la misma manera se modificaron los diseños para los brazos de las cámaras PTZ para finalizar con el soporte fábrica.

Allen Zuluaga solicita se revise a mayor detalle el material de las paredes de la fachada, porque las paredes tienen aproximadamente 80 cm de ancho y se puede verificar a través de las ventanas, donde posiblemente hay un revestimiento de cemento sobre la pared de bahareque, German Mora que se verificará al momento de instalar la tubería y en caso de requerirse se reforzará el anclaje.

Avance general				
Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	12	90%
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	12	90%
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	12	0%
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	12	0%

4. Varios

Se acuerda realizar los trabajos en el área de los buitrones de fiscalía, el 15 de julio. Adicionalmente German Mora recuerda que se va a instalar los switches en los racks para los pisos 1, 2 y 3 pero en el 4 piso se instalará un rack para el switch dado que no hay espacio actualmente.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Despacho de Workstations y Switches tan pronto sean recibidos	Ramiro Rincón	21/07/2025

Link de la sesión:

Reunión de seguimiento Consejo Superior de la Judicatura - Armenia-20260714_080614-Meeting Recording.mp4

En Constancia firman,

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor Contrato
CSJ Armenia

Víctor Augusto Oñate Daza
Gerente del Proyecto
UT T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: Víctor Augusto Oñate Daza
Revisó: Allen David Zuluaga Mateus