INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 CONTRATO CCC 2026-659

Fecha: 16 de agosto de 2026 al 15 de septiembre de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	CCC 2026 – 659
OBJETO	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS COMPUERTAS DEL RIO OLARTE Y CANAL DE DESVIACIÓN AL LAGO DE TOTA, EN CUMPLIMENTO A LA LÍNEA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, EN SU PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, EL CUAL CONTEMPLA EL PROYECTO DENOMINADO "SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de marzo de 2026
CONTRATISTA	JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ
NIT CONTRATISTA	901.629.517-5
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA-(Profesional Especializado grado 14 – Supernumerario).
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin extender el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE ACTA DE INICIO	16 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE JULIO DE 2026
PRORROGA No. 1	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO INICIAL, ES DECIR DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PRORROGA No. 2	Un (1) mes contado a partir del 16 de septiembre del 2026 al 15 de octubre del 2026
ADICION No. 1	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE, ($ 20.825.000,00)
SUSPENSIÓN N. º 1	N/A
REINICIO 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2026
OBSERVACIONES:	

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

VALOR CONTRATO INICIAL	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($149.492.000,70)
ADICION 1	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE, ($ 20.825.000,00)
TOTAL	CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($170.317.000,70)

2.1. VALOR CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($149.492.000,70)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.		FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
	2026001186		10 de marzo de 2026	$ 149.492.000,70
	TOTAL			$ 149.492.000,70
RUBRO PRESUPUESTAL	RP	CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN RUBRO	VALOR
	2026001186	2.3.2.02.02.008	1.2.3.2.15.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL / SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	$ 100.000.000,00
		2.3.2.02.02.008	1.3.3.3.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	$ 49.492.000,70

REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN No. 1

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS CON SETE CENTAVOS M/CTE ($170.317.000,70)				
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.			FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
	2026003098			15 de septiembre de 2026	$ 20.825.000
	TOTAL				$ 20.825.0000
RUBRO PRESUPUESTAL	RP	CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	DENOMINACIÓN RUBRO	VALOR
	2026003098	2.3.2.02.02.008	1.3.3.3.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría / SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	$ 2.825.000

		2.3.2.02.02.008	1.3.3.4.18	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION / R.B.MULTAS AMBIENTALES / SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO	$ 18.000.000	

FORMA DE PAGO:
De acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato CCC 2026-659:

- PRIMER DESEMBOLSO: Un primer desembolso por valor del 20% del contrato, previa firma y legalización del contrato, suscripción acta de inicio, presentación cronograma de actividades y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del primer informe mensual del contratista.
- SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente al 40% del valor del contrato, previa presentación de recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la Corporación del 50% de avance del contrato de consultoría.
- TERCER DESEMBOLSO: Correspondiente al 30% del valor del contrato, previa presentación de recibo a satisfacción por parte de la supervisión de la Corporación del 100% de avance del contrato de consultoría.
- ULTIMO DESEMBOLSO: Correspondiente al 10% del valor del contrato, previa suscripción del acta de terminación y acta de liquidación de consultoria e interventoria y/o supervisión y la presentación del informe final con sus respectivos soportes.

VALOR DESEMBOLSADO	$ 29.898.400,14
VALOR POR DESEMBOLSAR	$ 140.418.599,86
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO A LA FECHA	17,55%
OBSERVACIONES: •	

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

No. Póliza	Tipo de Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Inicial	Vigencia Final
N° 39-44-101181680	Cumplimiento del contrato	$ 29.898.400,14	09/03/2026	10/01/2027
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 22.423.800,11	09/03/2026	10/07/2029
	Calidad del servicio	$ 29.898.400,14	09/03/2026	10/01/2027

OBSERVACIONES:

- Las pólizas del contrato de consultoría CCC 2026 - 659 se encuentran aprobadas en la plataforma SECOP II:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19552336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	82.220.600,38 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	17/07/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19552292	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	82.220.600,39 COP	SEGUROS DEL ESTADO S A	18/07/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.19548523	Seriedad de la oferta		14.949.241,9 COP	-	30/05/2026 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle

ANEXO NO. 3 A LA PÓLIZA N° 39-44-101181680

Mediante el presente anexo 3 se actualizan las garantías según prorroga No. 1 de dos (2) meses.
Fecha de expedición: 15 de julio de 2026

No. Póliza	Tipo de Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Inicial	Vigencia Final
N° 39-44-101181680	Cumplimiento del contrato	$.29.898.400,14	16/03/2026	18/03/2027
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 22.423.800,11	16/03/2026	17/09/2029
	Calidad del servicio	$ 29.898.400,14	16/03/2026	18/03/2027

OBSERVACIONES:

Las pólizas del contrato de consultoría CCC 2026 - 659 se encuentran aprobadas en la plataforma SECOP II:

Fecha límite para entrega de garantías: 04/08/2026 a las 04:00 PM (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito - Fecha de entrega de garantías (Cop)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20709535	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	82.671.356,38 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/10/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada
CO1.WRT.20251361	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	62.729.506,38 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/09/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada
CO1.WRT.19548523	Seriedad de la oferta		14.949.241,9 COP	-	30/05/2026 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Vencida
CO1.WRT.19552335	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	82.220.600,38 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	17/07/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada
CO1.WRT.19552382	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	82.220.600,38 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/07/2029 (GUTC-01-02) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: 30 días

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	:	85.71%.
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO	:	89.00%.
ESTADO DEL CONTRATO	:	En Ejecución
OBSERVACIONES:		

5. OBSERVACIONES

- El día 28 de agosto de 2026 se realizó comité técnico de seguimiento donde se estudió la solicitud del contratista en realizar MODIFICATORIO 1 ADICION No 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-2026-659, dado que en las actividades

contractuales no se incluye la revisión y/o diseño y/o de ajuste electromecánico de las compuertas.



La necesidad de desarrollar los diseños complementarios radica en que el diagnóstico técnico y la información operativa disponible evidencian la urgencia de modernizar el sistema de izaje y control de las compuertas radial, migrando de un esquema netamente mecánico a una solución electromecánica con operación dual (automática y manual).

En consecuencia, los diseños complementarios resultan indispensables para definir formalmente la ingeniería de detalle electromecánica. garantizar la compatibilidad estructural con las obras civiles existentes y suministrar el soporte técnico que viabilice una contratación y ejecución rigurosa

Por tal motivo se toma la decisión de aprobar la solicitud del consultor en el MODIFICATORIO 1, ADICION No 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-2026-659, por un valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.825.000,00) y de un (1) mes contado a partir del 16 de septiembre del 2026 al 15 de octubre del 2026

- Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en el comité técnico de seguimiento realizado el 28 de agosto de 2026, El día 2 de septiembre de 2026 el contratista Jaime Humberto Pinzon Alvarez, envía oficio al supervisor de la consultoría Ingeniero Emil Riquelmen Cuervo Valbuena donde solicita la inclusión de actividades no contractuales por un valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.825.000,00) y adición en tiempo de un (1) mes.

- El día 15 de septiembre de 2026, se firma MODIFICATORIO No.1, ADICION No 1 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE CONSULTORIA CCC-2026-659 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" Y JAIME HUMBERTO PINZON ALVAREZ, por valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 20.825.000,00) y por un (1) mes contado a partir del 16 de septiembre del 2026 al 15 de octubre del 2026.

	PROYECTÓ	REVISÓ
NOMBRE:	ANCISAR PARRA AVILA	EMIL RIQUELMEN CUERVO VALBUENA
CARGO:	Contratista de apoyo a la supervisión CCC 2026-771	Supervisor CCC 2026-659
FIRMA:		
FECHA ELABORÓ	16/09/2026	16/09/2026