1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CONSORCIO RC DEPORTIVO***
Informe de Actividades N.º	***13***
Periodo	*16/05/2026 a 15/06/2026*
Número del Contrato	*6904-2024*
Objeto:	*CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA*
Plazo inicial	*Once (11) MESES*
Valor Inicial del Contrato	*$26.111.451.383,00*
Adición	*$ 1.013.847.457,00*
Valor Total del Contrato	*$27.125.298.840,00*
Valor del Periodo del Informe	*$ 842.970.214,00*
Fecha de Inicio	*27 de febrero del 2025*
Fecha de Terminación	*26 de enero del 2026*
Suspensión	*23 de diciembre del 2025*
Reinicio	*7 de enero del 2026*
Prorroga 1	*2 meses*
Prorroga 2	*2 meses y 4 días*
Prorroga 3	*1 mes*
Fecha de terminación final	*15 de julio del 2026*
Proyecto	*CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA BPIN 2021660010056*
Interventor	*Consorcio Inter coliseo 2024*

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Dependencia	*Nombre de la secretaria de despacho o asesoría*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA	*Informe No 14*	*Anexos*	*Sin Observaciones*

Ing. Hoover Fernando Ortiz Montoya
Representante Legal
Interventoría

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026	**ACTA DE OBRA 13**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026		Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	16-jun-26 Valor: $ 842,970,214.00
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025	Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES-1			MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2			MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
Grupo	**Código**	**Item**	**Un**	**Cant.**	**Vr. Unit**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Tipo**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**	**Cant.**	**Vr. Parcial**
	1.1	**PRELIMINARES**				**30,109,825**			**30,109,825**		**6,438,744**			**36,548,569**		-			**36,548,569.2803**		-		**36,548,569.0000**
																						0.00	-
	1.1.01	Localizacion replanteo obra arquitectonica	M2	7081.44	4,252	30,109,825		7081.44	30,109,825	1514.31	6,438,744	+	8595.75	36,548,569	0.00	-	=	8595.75	36,548,569		-	8595.75	36,548,569
								0.00										0.00				0.00	-
					SUBTOTAL CAP 1,1 PRELIMINARES :	**30,109,825**		0.00	**30,109,825**		**6,438,744**			**36,548,569**		-			**36,548,569**		-	0.00	**36,548,569**
	1.2	**DEMONTES + DEMOLICIONES**				**74,851,837**		0.00	**74,851,837**		**- 10,205,826**			**64,646,011**		-			**64,646,011**		**- 396**	0.00	**63,600,604**
								0.00														0.00	-
	1.2.01	Desm. Tableros de baloncesto	UND	2	44,064	88,128		2.00	88,128	0.00	-	=	2.00	88,128	0.00	-	=	2.00	88,128		-	2.00	88,128
	1.2.02	Desmonte poste concreto	UND	3	102,642	307,926		3.00	307,926	1.00	102,642	+	4.00	410,568	0.00	-	=	4.00	410,568		-	4.00	410,568
	1.2.03	Corte de Arbol mas retiro (Incl. Raices)	UND	45	174,168	7,837,579		45.00	7,837,579	10.00	1,741,684	+	55.00	9,579,263	0.00	-	=	55.00	9,579,263		-	49.00	8,534,252
	1.2.04	Demol. Placa contrapiso canchas	M2	1863.43	17,555	32,712,652		1863.43	32,712,652	-860.93	- 15,113,690	-	1002.50	17,598,962	0.00	-	=	1002.50	17,598,962		-	1002.50	17,598,962
	1.2.05	Demol. Graderia existente. Espesor 10-15cm. Incluye basamentos	M2	255.73	31,346	8,016,031		255.73	8,016,031	583.65	18,294,982	+	839.38	26,311,013	0.00	-	=	839.38	26,311,013		-	839.38	26,311,013
	1.2.06	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	625.9	39,608	24,790,498		625.90	24,790,498	-356.81	- 14,132,421	-	269.09	10,658,077	0.00	-	=	269.09	10,658,077	-0.01	- 396	269.08	10,657,681
	1.2.07	Demol.camara de concreto profund hasta 3m + retiro	UND	5	219,805	1,099,023		5.00	1,099,023	-5.00	- 1,099,023	=	0.00	-	0.00	-	=	0.00	-		-	0.00	-
								0.00														0.00	-
					SUBTOTAL CAP. 1,2 DEMONTES + DEMOLICIONES :	**74,851,837**		0.00	**74,851,837**		**- 10,205,826**			**64,646,011**		-			**64,646,011**		**- 396**	0.00	**63,600,604**
	2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS**				**691,413,784**		0.00	**691,413,784**		**76,307,264**			**767,721,047**		-			**803,606,079**		**64,572,481**	0.00	**649,553,766**
								0.00														0.00	-
	2.01	Descapote maquina mas retiro. Prof 20cm	M2	5494.56	7,448	40,923,914		5494.56	40,923,914	3657.64	27,242,408	+	9152.20	68,166,322	0.00	-	=	9152.20	68,166,322	1705.06	12,699,421	7120.12	53,031,212
	2.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	3491.68	8,066	28,164,450		3491.68	28,164,450	0.00	-	=	3491.68	28,164,450	0.00	-	=	3491.68	28,164,450		-	3491.68	28,164,450
	2.03	Excavacion manual tierra seca h=1.8m(sr)	M3	3062.02	33,468	102,480,146		3062.02	102,480,146	0.00	-	=	3062.02	102,480,146	0.00	-	=	3062.02	102,480,146		-	3061.58	102,465,550
	2.04	Conform.compact.subrasante cbr=95	M2	5494.56	2,776	15,254,624		5494.56	15,254,624	0.00	-	=	5494.56	15,254,624	0.00	-	=	5494.56	15,254,624		-	5494.56	15,254,618
	2.05	Relleno roca muerta compac-cilindro + acarreo	M3	2225.34	69,866	155,475,103		2225.34	155,475,103	387.62	27,081,504	+	2612.96	182,556,607	0.00	-	=	2612.96	182,556,607		-	2446.63	170,935,848
	2.06	Sub base granular compactada al 100% del Próctor modificado	M3	824.19	108,638	89,538,160		824.19	89,538,160	202.35	21,983,352	+	1026.54	111,521,511	0.00	-	=	1026.54	111,521,511		-	891.64	96,865,564
	2.07	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	6553.7	39,608	259,577,387		6553.70	259,577,387	0.00	-	=	6553.70	259,577,387	0.00	-	=	6553.70	259,577,387	1309.67	51,873,060	3710.17	146,951,492
	3.35 BD	Lleno compactado material sitio manual	M3		44,154			0.00									=	812.72	35,885,032		-	812.72	35,885,032
					SUBTOTAL CAP. 2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EDIFICIOS:	**691,413,784**		0.00	**691,413,784**		**76,307,264**			**767,721,047**		-			**803,606,079**		**64,572,481**	0.00	**649,553,766**
	3	**CIMENTACIONES**				**1,345,366,679**		0.00	**1,345,366,679**		**237,801,235**			**1,583,167,914**		-			**1,583,167,914**		**- 2,610**	0.00	**1,581,166,690**
								0.00														0.00	-
	3.01	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	M2	1559.48	34,999	54,580,196		1559.48	54,580,196	73.73	2,580,457	+	1633.21	57,160,653	0.00	-	=	1633.21	57,160,653	0.00	-	1633.21	57,160,653
	3.02	Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) El precio incluye el encofrado.	M3	403.39	869,449	350,726,980		403.39	350,726,980	-87.20	- 75,819,854	-	316.19	274,907,126	0.00	-	=	316.19	274,907,126	0.00	-	315.34	274,169,833
	3.03	Viga de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	M3	124.10	935,672	116,116,925		124.10	116,116,925	38.48	36,002,095	+	162.58	152,119,019	0.00	-	=	162.58	152,119,019	0.00	- 2,573	162.58	152,119,019

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

ACTA DE OBRA 13

16-jun-26

Valor: $ 842,970,214.00

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2			MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
3.04	Pedestal concreto 3000 psi. incluye formaleta	M3	62.21	858,941	53,434,701		62.21	53,434,701	28.77	24,715,160	+	90.98	78,149,861	0.00	-	=	90.98	78,149,861	0.00	-	89.51	76,885,930
3.05	Zarpas en concreto de 3000 psi. cimentacion muro de contencion	M3	242.42	735,455	178,288,997		242.42	178,288,997	155.67	114,491,182	+	398.09	292,780,180	0.00	-	=	398.09	292,780,180	0.00	-	398.09	292,780,180
3.06	Acero refuerzo fiejado 60000 psi 420mpa	KLS	79355.59	7,463	592,218,880		79355.59	592,218,880	18201.12	135,832,195	+	97556.71	728,051,075	0.00	-	=	97556.71	728,051,075	0.00	- 37	97556.71	728,051,075
							0.00														0.00	-
	SUBTOTAL CAP. 3 CIMENTACIONES:				**1,345,366,679**		0.00	**1,345,366,679**		**237,801,235**			**1,583,167,914**		-			**1,583,167,914**		**- 2,610**	0.00	**1,581,166,690**
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**1,922,257,686**		0.00	**1,922,257,686**		**261,791,402**			**2,184,049,087**		-			**2,278,410,861**		**16,680,885**	0.00	**2,063,142,081**
							0.00										0.00				0.00	-
4.01	Columna concreto 4000 psi. acabado arquitectonico graderias	M3	21.35	1,407,733	30,055,110		21.35	30,055,110	3.65	5,138,227	+	25.00	35,193,337	0.00	-	=	25.00	35,193,337	0.00	-	21.80	30,688,590
4.02	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-21mpa	M3	211.90	667,995	141,548,072		211.90	141,548,072	-102.29	- 68,330,740	-	109.61	73,217,332	0.00	-	=	109.61	73,217,332		-	101.71	67,941,057
4.03	Viga concreto aerea 4000 psi Acabado arquitectonico	M3	36.30	1,285,864	46,676,867		36.30	46,676,867	0.00	-	=	36.30	46,676,867	0.00	-	=	36.30	46,676,867	0.00	-	33.33	42,851,421
4.04	Viga concreto amarre muro 10-12x20cm	M3	15.04	1,441,836	21,685,214		15.04	21,685,214	2.34	3,367,783	+	17.38	25,052,997	0.00	-	=	17.38	25,052,997	11.57	16,680,889	11.57	16,680,889
4.05	Graderia en concreto 4000 psi e=10 Acabado arquitectonico	M3	95.22	1,322,005	125,881,331		95.22	125,881,331	57.51	76,032,218	+	152.73	201,913,549	0.00	-	=	152.73	201,913,549	0.00	-	109.46	144,703,538
4.06	Losa concreto 3000 psi maciza Espesor 15cm sobre estructura metalica	M2	1964.28	168,108	330,211,390		1964.28	330,211,390	125.94	21,171,535	+	2090.22	351,382,925	0.00	-	=	2090.22	351,382,925	0.00	-	1557.32	261,797,325
4.07	Huellas en concreto 3000 psi sobre estructura metalica para escaleras	M3	4.80	1,165,851	5,596,086		4.80	5,596,086	0.00	-	=	4.80	5,596,086	0.00	-	=	4.80	5,596,086	0.00	-	0.00	-
4.08	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 3m-a 5m incluye formaleta	M3	272.86	937,076	255,690,648		272.86	255,690,648	34.08	31,935,561	+	306.94	287,626,210	0.00	-	=	306.94	287,626,210	0.00	-	306.94	287,626,210
4.09	Acero refuerzo fiejado 60000 psi 420mpa	KLS	77155.91	7,463	575,802,998		77155.91	575,802,998	25791.33	192,476,817	+	102947.24	768,279,815	0.00	-	=	102947.24	768,279,815	0.00	-	102947.24	768,279,815
4.10	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS	21607.08	9,754	210,756,072		21607.08	210,756,072	0.00	-	=	21607.08	210,756,072	0.00	-	=	21607.08	210,756,072	0.00	-	19865.22	193,765,965
4.11	Losa caseton esterilla e=46-50cm [torta]	M2	788.36	197,010	155,314,982		788.36	155,314,982	0.00	-	=	788.36	155,314,982	0.00	-	=	788.36	155,314,982	0.00	-	783.95	154,445,497
4.12	Escalera concreto 3000 psi	M3	18.16	1,268,663	23,038,916		18.16	23,038,916	0.00	-	=	18.16	23,038,916	0.00	-	=	18.16	23,038,916	0.00	-	0.00	-
NP 16	Viga aérea concreto 20.7 Mpa (área sección transversal > 2000 cm2)	M3		1,507,196			0.00									+	14.70	22,155,781	0.00	-	14.70	22,155,781
NP30	Refuerzo de andamiaje y encamillado para base de placa de concreto a doble altura	M2		137,021			0.00									+	404.12	55,372,927	0.00	-	404.12	55,372,927
NP36	Concreto tremie para columnas metalicas 4000psi-28mpa (Altura columna hasta 21 metros)	M3		833,302			0.00									+	4.10	3,416,538	0.00	-	4.10	3,416,538
NP 75	Concreto tremie para columnas metalicas 3000psi-21mpa (altura columnas hasta 21 metros)	M3		771,226			0.00									+	5.50	4,241,743	0.00	-	5.50	4,241,743
NP 84	Suministro e instalacion de formaleta de graderia	M3		507,736			0.00									+	18.07	9,174,785	0.00	- 4	18.07	9,174,786
							0.00											-			0.00	-
	SUBTOTAL CAP. 4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO:				**1,922,257,686**		0.00	**1,922,257,686**		**261,791,402**			**2,184,049,087**		-			**2,278,410,861**		**16,680,885**	0.00	**2,063,142,081**
5.1	**MAMPOSTERIAS**				**312,204,623**		0.00	**312,204,623**		-			**312,204,623**		-			**312,204,623**		-	0.00	**263,209,258**
							0.00														0.00	-
5.1.01	Muro bloque concreto 12x19x39cm. Resistecia 13 MPA Incluye dovela y refuerzo	M2	2230.96	126,123	281,375,074		2230.96	281,375,074	0.00	-	=	2230.96	281,375,074	0.00	-	=	2230.96	281,375,074	0.00	-	1927.77	243,135,432
5.1.02	suministro e instalacion de Lavatrapero prefabricado 40x40cm	UND	1	247,677	247,677		1.00	247,677	0.00	-	=	1.00	247,677	0.00	-	=	1.00	247,677	0.00	-	0.00	-
5.1.03	Muro calado cemento 20x20 incluye refuerzo #2	M2	15	129,041	1,935,622		15.00	1,935,622	0.00	-	=	15.00	1,935,622	0.00	-	=	15.00	1,935,622	0.00	-	0.00	-
5.1.04	Matera en U concreto 3000psi [u] reforzado acabado arquitectonico a la vista	ML	60.87	335,739	20,436,424		60.87	20,436,424	0.00	-	=	60.87	20,436,424	0.00	-	=	60.87	20,436,424	0.00	-	59.79	20,073,826
5.1.05	Banca concreto 3000 psi reforzado ancho 50cm Espesor 10cm	ML	60.87	134,675	8,209,826		60.87	8,209,826	0.00	-	=	60.87	8,209,826	0.00	-	=	60.87	8,209,826	0.00	-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00
		Valor adición: 0,00	Fecha terminación Inicial: 26/01/2026	Valor Total $ 27,125,298,841.00
		Valor total: 26.111.451.383	Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES	
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO		Fecha Suspension: 23/12/2025	
		Valor Anticipo: 0,00	Fecha Reinicio: 7/01/2026	
		Fecha iniciación: 27/02/2025	Fecha Terminación : 10/04/2026	
		Plazo:Once (11) meses		
Los tipos de modificación son:	Fecha terminación: 26/01/2026	Plazo Inicial: Once (11) meses	Fecha Reinicio: 7/01/2026	
+1 : adición	Fecha Suspension: 23/12/2025	Fecha terminación Inicial: 26/12/2025	Fecha Terminación Real: 10/04/2026	
-1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Prorroga Aprobada: 3 MESES	Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00	
		Fecha Suspension: 23/12/2025	Valor Total $ 2,515,954,751.42	

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

ACTA DE OBRA 13

16-jun-26

Valor: $ 842,970,214.00

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO				MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
							0.00									0.00				0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 5,1 MAMPOSTERIAS:				**312,204,623**	0.00	**312,204,623**		-		**312,204,623**		-			**312,204,623**		-	0.00	**263,209,258**
6.1	**ESTRUCTURA METALICA**					**7,733,492,082**	0.00	**7,733,492,082**		**115,136,271**		**7,848,628,359**		-			**7,848,628,359**		**4,339**	0.00	**7,848,628,359**
							0.00									0.00				0.00	-
6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	KLS	427446.60	18,092	7,733,492,082	427446.60	7,733,492,082	6363.83	115,136,271	+ 433810.43	7,848,628,359	0.00	-	+ 433810.43	7,848,628,359	-0.24	4,339	433810.43	7,848,628,359
							0.00									0.00				0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 6,1 ESTRUCTURA METALICA:				**7,733,492,082**	0.00	**7,733,492,082**		**115,136,271**		**7,848,628,359**		-			**7,848,628,359**		**4,339**	0.00	**7,848,628,359**
6.2	**CUBIERTA**					**979,076,349**	0.00	**979,076,349**		-		**979,076,350**		-			**979,076,349**		**29,917,135**	0.00	**933,969,986**
							0.00													0.00	-
6.2.01	Suministro e instalacion de teja : Sistema de cubierta SCI Compuesta por panel Estrutech PP2926, Cara superior en lamina de acero galvanizado con pintura superpoliester	M2	4774.83	199,447.57	952,328,228	4774.83	952,328,228	0.00	-	= 4774.83	952,328,228	0.00	-	= 4774.83	952,328,228	150.00	29,917,135	4548.67	907,221,865
6.2.02	Canal lamina galvanizada cal.22. Desarrollo 1.4m	ML	125.56	213,031	26,748,121	125.56	26,748,121	0.00	-	= 125.56	26,748,121	0.00	-	= 125.56	26,748,121	0.00	-	125.56	26,748,121
							0.00													0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 6,2 CUBIERTA:				**979,076,349**	0.00	**979,076,349**		-		**979,076,350**		-			**979,076,349**		**29,917,135**	0.00	**933,969,986**
7.1	**PISOS**					**827,066,531**	0.00	**827,066,531**		-		**827,066,531**		-			**827,066,531**		**36,589,517**	0.00	**587,344,422**
							0.00													0.00	-
7.1.01	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (SR)	M2	4232.44	80,550	340,921,546	4232.44	340,921,546	0.00	-	= 4232.44	340,921,546	0.00	-	= 4232.44	340,921,546	302.54	24,369,490	4004.44	322,556,380
7.1.02	Piso en concreto 10cm 3000psi acabado escobillado	M2	226.18	72,497	16,397,480	226.18	16,397,480	0.00	-	= 226.18	16,397,480	0.00	-	= 226.18	16,397,480		-	0.00	-
7.1.03	Alistado piso impermeable 4 cm con mortero 1:3	M2	529.7	37,132	19,668,993	529.70	19,668,993	0.00	-	= 529.70	19,668,993	0.00	-	= 529.70	19,668,993		-	0.00	-
7.1.04	Piso baldosa terrazo tradicional 0,30*0,30, 24mm payande fondo gris. incluye juntas de dilatacion	M2	540.52	106,828	57,742,582	540.52	57,742,582	0.00	-	= 540.52	57,742,582	0.00	-	= 540.52	57,742,582		-	0.00	-
7.1.05	Allanado mecanico esmaltado gris-negro sobre pisos y losas de concreto	M2	6074.64	40,391	245,363,472	6074.64	245,363,472	0.00	-	= 6074.64	245,363,472	0.00	-	= 6074.64	245,363,472	302.54	12,220,027	4973.12	200,871,330
7.1.06	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS	11146.55	9,754	108,723,765	11146.55	108,723,765	0.00	-	= 11146.55	108,723,765	0.00	-	= 11146.55	108,723,765		-	6552.85	63,916,712
7.1.07	Rampa en concreto 10cm 3000 psi acabado estriado	M2	164.11	167,285	27,453,104	164.11	27,453,104	0.00	-	= 164.11	27,453,104	0.00	-	= 164.11	27,453,104		-	0.00	-
7.1.08	Linea demarcacion acrilica a=12cm	ML	202	4,689	947,151	202.00	947,151	0.00	-	= 202.00	947,151	0.00	-	= 202.00	947,151		-	0.00	-
7.1.09	Bordillo en concreto 3000psi 15x30cm base baranda metalica. (SR)	ML	141.77	69,468	9,848,438	141.77	9,848,438	0.00	-	= 141.77	9,848,438	0.00	-	= 141.77	9,848,438		-	0.00	-
							0.00									0.00				0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 7,1 PISOS:				**827,066,531**	0.00	**827,066,531**		-		**930,419,935**		-			**930,419,936**		**36,589,517**	0.00	**587,344,422**
7.2	**REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES**					**215,754,917**	0.00	**215,754,917**		-		**215,754,917**		-			**215,754,917**		**66,878,040**	0.00	**66,878,040**
							0.00									0.00				0.00	-
7.2.01	Repello muro impermeable 1:3	M2	4461.93	35,456	158,202,720	4461.93	158,202,720	0.00	-	= 4461.93	158,202,720	0.00	-	= 4461.93	158,202,720	1886.22	66,878,040	1886.22	66,878,040
7.2.02	Enchape ceramica pared Egeo. incluye filos y carteras	M2	819.44	57,021	46,724,928	819.44	46,724,928	0.00	-	= 819.44	46,724,928	0.00	-	= 819.44	46,724,928		-	0.00	-
7.2.03	Proteccion fachadas con sika transparente 5 o equivalente	M2	889.13	12,177	10,827,269	889.13	10,827,269	0.00	-	= 889.13	10,827,269	0.00	-	= 889.13	10,827,269		-	0.00	-
							0.00									0.00				0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 7,2 REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES:				**215,754,917**	0.00	**215,754,917**		-		**215,754,917**		-			**215,754,917**		**66,878,040**	0.00	**66,878,040**
11	**REDES HUMEDAS**																			0.00	
11.1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**					**107,971,204**		**107,971,204**		**0**		**107,971,203**		**0**			**61,819,582**		**30,386,140**	0.00	**30,386,140**
																				0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	**ACTA DE OBRA 13** 16-jun-26 Valor: $ 842,970,214.00
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026			
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025	Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	

CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO			MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2			MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
11.1.01	SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 3 PRESION RDE 21 INC. ACCESORIOS,MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	116	55,428	6,429,595	116.00	6,429,595	0.00	-	= 116.00	6,429,595	-45.00	-	=	71.00	3,935,356		-	0.00	-
11.1.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI INCLUYE MATERILAES Y MANO DE OBRA	ML	42	31,026	1,303,098	42.00	1,303,098	0.00	-	= 42.00	1,303,098	0.00	-	=	42.00	1,303,098	34.00	1,054,889	34.00	1,054,889
11.1.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1.1/2" RDE 21 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	42	23,187	973,854	42.00	973,854	0.00	-	= 42.00	973,854	-20.00	-	=	22.00	510,114	16.00	370,992	16.00	370,992
11.1.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1.1/4"	ML	198	17,263	3,418,024	198.00	3,418,024	0.00	-	= 198.00	3,418,024	0.00	-	=	198.00	3,418,024	160.00	2,762,040	160.00	2,762,040
11.1.05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	72	12,918	930,117	72.00	930,117	0.00	-	= 72.00	930,117	-63.00	-	=	9.00	116,265	6.00	77,510	6.00	77,510
11.1.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4" INC.MATERIALES Y M.O	ML	44	10,793	474,880	44.00	474,880	0.00	-	= 44.00	474,880	-4.00	-	=	40.00	431,709	32.00	345,367	32.00	345,367
11.1.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,1/2" INC. MATERIALES Y M.O.	ML	360	9,544	3,435,881	360.00	3,435,881	0.00	-	= 360.00	3,435,881	0.00	-	=	360.00	3,435,881	288.00	2,748,705	288.00	2,748,705
11.1.08	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	122	61,379	7,488,239	122.00	7,488,239	0.00	-	= 122.00	7,488,239	0.00	-	=	122.00	7,488,239	99.00	6,076,522	99.00	6,076,522
11.1.09	PUNTO HIDRAULICO PVC 1 1/4"	PTO	52	90,552	4,708,688	52.00	4,708,688	0.00	-	= 52.00	4,708,688	0.00	-	=	52.00	4,708,688	42.00	3,803,171	42.00	3,803,171
11.1.10	ACOMETIDA ACUEDUCTO	ML	25	318,663	7,966,587	25.00	7,966,587	0.00	-	= 25.00	7,966,587	0.00	-	=	25.00	7,966,587	20.00	6,373,269	20.00	6,373,269
11.1.11	MEDIDOR VOLUMETRICO 3/4" CHORRO UNICO	UND	1	390,254	390,254	1.00	390,254	0.00	-	= 1.00	390,254	0.00	-	=	1.00	390,254	0.00	-	0.00	-
11.1.12	VALVULA CIERRE METALICO 3"	UND	58	717,805	41,632,693	58.00	41,632,693	0.00	-	= 58.00	41,632,693	-51.00	-	=	7.00	5,024,635	2.00	1,435,610	2.00	1,435,610
11.1.13	VALVULA CIERRE METALICO 2"	UND	21	307,485	6,457,188	21.00	6,457,188	0.00	-	= 21.00	6,457,188	-10.00	-	=	11.00	3,382,336	7.00	2,152,396	7.00	2,152,396
11.1.14	VALVULA CIERRE METALICO 1.1/4	UND	8	311,583	2,492,665	8.00	2,492,665	0.00	-	= 8.00	2,492,665	0.00	-	=	8.00	2,492,665	7.00	2,181,082	7.00	2,181,082
11.1.15	VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	5	107,893	539,465	5.00	539,465	0.00	-	= 5.00	539,465	0.00	-	=	5.00	539,465	1.00	107,893	1.00	107,893
11.1.16	VALVULA CIERRE METALICO ,3/4"	UND	4	72,048	288,192	4.00	288,192	0.00	-	= 4.00	288,192	0.00	-	=	4.00	288,192	3.00	216,144	3.00	216,144
11.1.17	VALVULA CIERRE METALICO ,1/2"	UND	12	75,617	907,400	12.00	907,400	0.00	-	= 12.00	907,400	0.00	-	=	12.00	907,400	9.00	680,550	9.00	680,550
11.1.18	SOPORTE TIPO CUELGA 3"	UND	21	38,684	812,367	21.00	812,367	0.00	-	= 21.00	812,367	0.00	-	=	21.00	812,367		-	0.00	-
11.1.19	SOPORTE TIPO CUELGA 2"	UND	21	37,736	792,465	21.00	792,465	0.00	-	= 21.00	792,465	0.00	-	=	21.00	792,465		-	0.00	-
11.1.20	SOPORTE TIPO CUELGA 1 1/2"	UND	21	35,840	752,644	21.00	752,644	0.00	-	= 21.00	752,644	-6.00	-	=	15.00	537,603		-	0.00	-
11.1.21	SOPORTE TIPO CUELGA 1 1/4"	UND	110	35,366	3,890,253	110.00	3,890,253	0.00	-	= 110.00	3,890,253	0.00	-	=	110.00	3,890,253		-	0.00	-
11.1.22	SOPORTE TIPO CUELGA 1 "	UND	6	36,122	216,734	6.00	216,734	0.00	-	= 6.00	216,734	0.00	-	=	6.00	216,734		-	0.00	-
11.1.23	ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"	UND	480	9,494	4,557,291	480.00	4,557,291	0.00	-	= 480.00	4,557,291	-184.00	-	=	296.00	2,810,329		-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

ACTA DE OBRA 13

16-jun-26

Valor: $ 842,970,214.00

	CONDICIONES GENERALES		CONTRATADO			MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
11.1.24	FLOTADOR MECANICO	UND	2	110,280	220,560	2.00	220,560	0.00	-	=	2.00	220,560	0.00	-	=	2.00	220,560		-	0.00	-
11.1.25	EXCAVACION TIERRA A MANO ANCHO 60cm	ML	125	8,865	1,108,077	125.00	1,108,077	0.00	-	=	125.00	1,108,077	-35.00	-	=	90.00	797,815		-	0.00	-
11.1.26	RELLENO ARENA FINA ESP 10CM	ML	125	9,651	1,206,328	125.00	1,206,328	0.00	-	=	125.00	1,206,328	0.00	-	=	125.00	1,206,328		-	0.00	-
11.1.27	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	ML	125	10,898	1,362,306	125.00	1,362,306	0.00	-	=	125.00	1,362,306	0.00	-	=	125.00	980,861		-	0.00	-
11.1.28	CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO 0.6*1.30 MT	UND	1	655,759	655,759	1.00	655,759	0.00	-	=	1.00	655,759	0.00	-	=	1.00	655,759		-	0.00	-
11.1.29	PASAMURO CON RUANA 3" EN ACERO INOXIDABLE*50 CM R*R	UND	3	853,200	2,559,600	3.00	2,559,600	0.00	-	=	3.00	2,559,600	0.00	-	=	3.00	2,559,600		-	0.00	-
						0.00														0.00	-
	SUBTOTAL CAP. 1,1 PRELIMINARES :				**107,971,204**	0.00	**107,971,204**		**0**			**107,971,203**		**0**			**61,819,582**		**30,386,140**	0.00	**30,386,140**
11.2	**DESAGUES SANITARIOS**				**71,613,421**	0.00	**71,613,421**		**0**			**71,613,422**		**0**			**61,122,694**		**6,970,763**	0.00	**31,670,991**
						0.00														0.00	-
11.2.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUB PVC NOVAFORT 8" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	44.00	82,396	3,625,429	44.00	3,625,429	0.00	-	=	44.00	3,625,429	0.00	-	=	44.00	3,625,429	20.00	1,647,922	44.00	3,625,429
11.2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT 6" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	88.00	72,628	6,391,272	88.00	6,391,272	0.00	-	=	88.00	6,391,272	0.00	-	=	88.00	6,391,272	0.00	-	0.00	-
11.2.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUB PVC NOVAFORT 4" INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	30.00	38,105	1,143,148	30.00	1,143,148	0.00	-	=	30.00	1,143,148	0.00	-	=	30.00	1,143,148	0.00	-	0.00	-
11.2.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)INC. M.O. Y MATERIALES	ML	150.00	37,992	5,698,830	150.00	5,698,830	0.00	-	=	150.00	5,698,830	0.00	-	=	150.00	5,698,830	0.00	-	150.00	5,698,830
11.2.05	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)INC. M.O. Y MATERIALES	ML	72.00	21,027	1,513,960	72.00	1,513,960	0.00	-	=	72.00	1,513,960	0.00	-	=	72.00	1,513,960	0.00	-	72.00	1,513,960
11.2.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA) INC. M.O. Y MATERIALES	ML	220.00	20,212	4,446,565	220.00	4,446,565	0.00	-	=	220.00	4,446,565	-76.35	-	=	143.65	2,903,405	0.00	-	29.60	598,265
11.2.07	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	54.00	91,121	4,920,522	54.00	4,920,522	0.00	-	=	54.00	4,920,522	0.00	-	=	54.00	4,920,522	0.00	-	52.00	4,738,281
11.2.08	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	37.00	67,315	2,490,652	37.00	2,490,652	0.00	-	=	37.00	2,490,652	0.00	-	=	37.00	2,490,652	0.00	-	37.00	2,490,652
11.2.09	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	68.00	74,248	5,048,886	68.00	5,048,886	0.00	-	=	68.00	5,048,886	0.00	-	=	68.00	5,048,886	0.00	-	30.00	2,227,450
11.2.10	PUNTO VENTILACION PVC 2"	PTO	22.00	77,804	1,711,697	22.00	1,711,697	0.00	-	=	22.00	1,711,697	0.00	-	=	22.00	1,711,697	0.00	-	22.00	1,711,697
11.2.11	VALVULA VENTILACION Y/O AIREACION 2"	UND	22.00	161,988	3,563,734	22.00	3,563,734	0.00	-	=	22.00	3,563,734	0.00	-	=	22.00	3,563,734	0.00	-	0.00	-
11.2.12	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	2.00	137,770	275,540	2.00	275,540	0.00	-	=	2.00	275,540	0.00	-	=	2.00	275,540	0.00	-	0.00	-
11.2.13	EXCAVACION TIERRA A MANO HASTA 1.5 m	M3	230.00	22,162	5,097,331	230.00	5,097,331	0.00	-	=	230.00	5,097,331	0.00	-	=	230.00	5,097,331	0.00	-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE OBRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	**ACTA DE OBRA 13** 16-jun-26 Valor: $ 842,970,214.00
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses			
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	

	CONDICIONES GENERALES		CONTRATADO				MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES-V-3		EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
	11.2.14	RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10	M3	35.00	47,362	1,657,676	35.00	1,657,676	0.00	-	=	35.00	1,657,676	0.00	-	=	35.00	1,657,676	-4.41	209,006	35.00	1,657,676
	11.2.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA	M3	138.00	15,300	2,111,353	138.00	2,111,353	0.00	-	=	138.00	2,111,353	0.00	-	=	138.00	2,111,353	0.00	-	122.68	1,876,904
	11.2.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	58.00	67,763	3,930,239	58.00	3,930,239	0.00	-	=	58.00	3,930,239	0.00	-	=	58.00	3,930,239	0.00	-	0.00	-
	11.2.17	Retiro material extraido de la excavacion. medido en banco. Cargue maquina <=20km. incluye certificado RCD	M3	93.00	37,712	3,507,173	93.00	3,507,173	0.00	-	=	93.00	3,507,173	0.00	-	=	93.00	3,507,173	0.00	-	0.00	-
	11.2.18	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	24.00	297,437	7,138,493	24.00	7,138,493	0.00	-	=	24.00	7,138,493	-20.00	-	=	4.00	1,189,749	4	1,189,749	4.00	1,189,749
	11.2.19	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	UND	2.00	357,651	715,302	2.00	715,302	0.00	-	=	2.00	715,302	0.00	-	=	2.00	715,302	2	715,302	2.00	715,302
	11.2.20	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M	UND	24.00	149,941	3,598,588	24.00	3,598,588	0.00	-	=	24.00	3,598,588	-20.00	-	=	4.00	599,765	4	599,765	4.00	599,765
	11.2.21	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M	UND	2.00	187,010	374,019	2.00	374,019	0.00	-	=	2.00	374,019	0.00	-	=	2.00	374,019	2	374,019	2.00	374,019
	11.2.22	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2.00	1,326,506	2,653,012	2.00	2,653,012	0.00	-	=	2.00	2,653,012	0.00	-	=	2.00	2,653,012	2	2,653,012	2.00	2,653,012
		SUBTOTAL CAP. 11.2 DESAGUES SANITARIOS:				**71,613,421**	0.00	**71,613,421**		**0**			**71,613,422**		**0**			**61,122,694**		**6,970,763**	0.00	**31,670,991**
	11.4	**SISTEMA CONTRA INCENDIO**				**326,619,764**	0.00	**326,619,764**		**0**			**326,619,764**		**0**			**326,619,764**		**30,409,623**	0.00	**30,409,623**
	11.4.49	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO PARA RESERVA CONTRA INCENDIO 30 M3	UND	1	33,788,470	33,788,470	1.00	33,788,470	0.00	-	=	1.00	33,788,470	0.00	-	=	1.00	33,788,470	0.90	30,409,623	0.90	30,409,623
		SUBTOTAL				**326,619,764**	0.00	**326,619,764**		**0**			**326,619,764**		**0**			**326,619,764**		**30,409,623**	0.00	**30,409,623**

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	**ACTA DE OBRA 13** 16-jun-26 Valor: $ 842,970,214.00
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses			
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026	Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	

	CONDICIONES GENERALES		CONTRATADO				MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3			EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
	12A	**OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS**				**13,069,573**	0.00	**13,069,573**		**88,728,099**			**101,797,671**		-			**101,797,671**		**91,121,894**	0.00	**91,121,894**
							0.00													-	0.00	-
	12A.01	Ducto lamina galvanizada cal 22 incluye accesorios de fijacion	ML	15.00	198,280	2,974,197	15.00	2,974,197	0.00	-	=	15.00	2,974,197	0.00	-	=	15.00	2,974,197		-	0.00	-
	12A.02	Foso para transformador con camara de achique para contencion de aceite	UND	1.00	2,222,356	2,222,356	1.00	2,222,356	0.00	-	=	1.00	2,222,356	0.00	-	=	1.00	2,222,356		-	0.00	-
	12A.03	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi (no incluye refuerzo)	M2	46.35	74,547	3,455,247	46.35	3,455,247	0.00	-	=	46.35	3,455,247	0.00	-	=	46.35	3,455,247	23.08	1,720,169	23.08	1,720,169
	12A.04	Solado en concreto 1:3:5 2000 PSI-14 MPA, manejabilidad blanda, preparado en obra y fundido con medios manuales. Esp 7cm	M2	6.06	22,979	139,251	6.06	139,251	0.00	-	=	6.06	139,251	0.00	-	=	6.06	139,251		-	0.00	-
	12A.05	Viga cimiento de cimentacion concreto 3000 psi Seccion segun diseño estructural.	M3	1.82	797,901	1,452,181	1.82	1,452,181	0.00	-	=	1.82	1,452,181	0.00	-	=	1.82	1,452,181		-	0.00	-
	12A.06	Malla cerramiento altura 2,5 mts en malla eslabonada en alambre calibre 10,5 x 21/2" tubo vertical c. 16 de 1½"	M2	21.70	39,437	855,777	21.70	855,777	0.00	-	=	21.70	855,777	0.00	-	=	21.70	855,777		-	0.00	-
	12A.07	Puerta batiente de 3.7 mts x 2.50 mts de alto dividida en 2 naves, elaborada de profundidad a 2,50 mts de distancia,	UND	1.00	795,106	795,106	1.00	795,106	0.00	-	=	1.00	795,106	0.00	-	=	1.00	795,106		-	0.00	-
	12A.08	Suministro e instalacion de ref malla electrosoldada E-0.5 / D 050	KLS	120.51	9,754	1,175,458	120.51	1,175,458	0.00	-	=	120.51	1,175,458	0.00	-	=	120.51	1,175,458	69.06	673,626	69.06	673,626
	NP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDIDA COLISEO MULTIPROPOSITO	UND	0	56,658,548	-	0.00	-	1.00	56,658,548	+	1.00	56,658,548	0.00	-	=	1.00	56,658,548	1.00	56,658,548	1.00	56,658,548
	NP-03	REALIZACION DE 'PRUEBRAS VLF RED MEDIA TENSION CONDUCTOR 1/0 - 141 MTS	UND	0	9,171,574	-	0.00	-	1.00	9,171,574	+	1.00	9,171,574	0.00	-	=	1.00	9,171,574	1.00	9,171,574	1.00	9,171,574
	NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CABLEADO PARA MEDIA TENSIÓN (MT), TIPO EEP, CON TAPA METÁLICA CONFORME A NORMA TÉCNICA VIGENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA	UND	0	3,941,642	-	0.00	-	2.00	7,883,284	+	2.00	7,883,284	0.00	-	=	2.00	7,883,284	2.00	7,883,284	2.00	7,883,284
	NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE CABLEADOPARA MEDIA TENSIÓN (BT) TIPO EEP CON TAPA METÁLICA CONFORME A NORMA TÉCNICA VIGENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA	UND	0	3,002,939	-	0.00	-	5.00	15,014,693	+	5.00	15,014,693	0.00	-	=	5.00	15,014,693	5.00	15,014,693	5.00	15,014,693
		SUBTOTAL CAP. 12.A OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS:				**13,069,573**	0.00	**13,069,573**		**88,728,099**			**101,797,671**		-			**101,797,671**		**91,121,894**	0.00	91,121,894
	14	**OBRAS EXTERIORES**				**815,889,579**	0.00	**815,889,579**		**12,229,885**			**828,119,464**		-			**828,119,464**		**7,515,682**	0.00	**168,807,654**
							0.00	-									0.00	-			0.00	-
	14.01	Localizacion-replanteo parques-z verdes	M2	3272.00	1,060	3,469,816	3272.00	3,469,816	980.57	1,039,852	+	4252.57	4,509,668	0.00	-	=	4252.57	4,509,668		-	0.00	-
	14.02	Excavacion a maquina sin retiro	M3	1080.65	3,013	3,255,633	1080.65	3,255,633	0.00	-	=	1080.65	3,255,633	0.00	-	=	1080.65	3,255,633		-	0.00	-
	14.03	Configuracion-nivelacion terreno	M2	3272.00	912	2,983,940	3272.00	2,983,940	0.00	-	=	3272.00	2,983,940	0.00	-	=	3272.00	2,983,940		-	0.00	-
	14.04	Relleno roca muerta compac-cilindro +aca	M3	335.02	69,767	23,373,074	335.02	23,373,074	0.00	-	=	335.02	23,373,074	0.00	-	=	335.02	23,373,074		-	254.08	17,726,548
	14.05	Geotextil no tejido	M2	1981.00	9,773	19,359,694	1981.00	19,359,694	0.00	-	=	1981.00	19,359,694	0.00	-	=	1981.00	19,359,694		-	0.00	-
	14.06	Sub-base compac.mat.selecc. 10k tipo invi	M3	540.62	105,671	57,128,276	540.62	57,128,276	0.00	-	=	540.62	57,128,276	0.00	-	=	540.62	57,128,276		-	0.00	-
	14.07	Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	1981.00	91,817	181,888,713	1981.00	181,888,713	0.00	-	=	1981.00	181,888,713	0.00	-	=	1981.00	181,888,713		-	0.00	-
	14.08	Pompeyanos en Pav.concr mr=36 e=0.15,inc.junta	M2	82.43	92,013	7,584,593	82.43	7,584,593	0.00	-	=	82.43	7,584,593	0.00	-	=	82.43	7,584,593		-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

Prorroga N 2	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	14 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga N 3	TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO
Fecha de Terminacion Real	15 DE JULIO DEL 2026

ACTA DE OBRA 13

16-jun-26

Valor: $ 842,970,214.00

	CONDICIONES GENERALES			CONTRATADO			MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES-V-3		EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
	14.09	Piso en adoquin de cocncreto peatonal 20x10x6cm	M2	1291.00	90,573	116,929,325	1291.00	116,929,325	0.00	-	=	1291.00	116,929,325	0.00	-	=	1291.00	116,929,325		-	0.00	-
	14.10	Sardinel en concreto 40x15 trapezoidal	ML	866.03	72,375	62,679,284	866.03	62,679,284	0.00	-	=	866.03	62,679,284	0.00	-	=	866.03	62,679,284		-	0.00	-
	14.11	Rampas vehiculares en Pav.concr.m=36 e=0.20,inc.junta-bake	M2	290.72	111,501	32,415,616	290.72	32,415,616	0.00	-	=	290.72	32,415,616	0.00	-	=	290.72	32,415,616		-	0.00	-
	14.12	Muro concreto 3000psi contencion: Altura 1m-a 3m incluye formaleta	M3	86.96	734,160	63,842,530	86.96	63,842,530	0.00	-	=	86.96	63,842,530	0.00	-	=	86.96	63,842,530	10.24	7,515,682	86.43	63,456,662
	14.13	Suministro e instalacion riego de Tierra negra para nivelacion esp 15cm	M3	336.90	80,212	27,023,500	336.90	27,023,500	0.00	-	=	336.90	27,023,500	0.00	-	=	336.90	27,023,500		-	0.00	-
	14.14	Suministro e instalacion de prado trenza	M2	2979.67	16,878	50,290,589	2979.67	50,290,589	0.00	-	=	2979.67	50,290,589	0.00	-	=	2979.67	50,290,589		-	0.00	-
	14.15	Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KLS	10614.04	7,463	79,210,990	10614.04	79,210,990	0.00	-	=	10614.04	79,210,989	0.00	-	=	10614.04	79,210,989		-	10612.85	79,202,139
	14.16	Loseta tactil guia	ML	1022.12	32,201	32,913,172	1022.12	32,913,172	0.00	-	=	1022.12	32,913,172	0.00	-	=	1022.12	32,913,172		-	0.00	-
	14.17	Cinta de confinamiento adoquin 10x20cm	ML	767.63	17,784	13,651,262	767.63	13,651,262	0.00	-	=	767.63	13,651,262	0.00	-	=	767.63	13,651,262		-	0.00	-
	14.18	Sardinel en concreto 20X20 mas hierro refuerzo	ML	1356.01	27,942	37,889,572	1356.01	37,889,572	0.00	-	=	1356.01	37,889,572	0.00	-	=	1356.01	37,889,572		-	0.00	-
	NP-06	Tubería PVC perforada de 4" (100 mm) cubierta con geotextil NT 1600, mas recubrimiento con CEMENTO MARINO DENSO ECO Impermeabilizante bituminoso para superficies verticales H ENTRE 1.5 Y 2.5 M	ML	0	180,484	-	0.00	-	62.00	11,190,033	+	62.00	11,190,033	0.00	-	=	62.00	11,190,033		-	46.67	8,422,305
		SUBTOTAL CAP. 14 OBRAS EXTERIORES:				**815,889,579**	0.00	**815,889,579**		**12,229,885**			**828,119,464**		**-**			**828,119,464**		**7,515,682**	0.00	**168,807,654**
	15	**VARIOS**				**19,500,637**	0.00	**19,500,637**		**-**			**19,500,637**		**-**			**19,500,637**		**-**	0.00	**-**
							0.00														0.00	-
	15.01	Limpieza desmonte aseo al final de la obra	M2	7081.44	2,754	19,500,637	7081.44	19,500,637	0.00	-	=	7081.44	19,500,637	0.00	-	=	7081.44	19,500,637		-	0.00	-
							0.00			-					-						0.00	-
		SUBTOTAL CAP. 15 VARIOS:				**19,500,637**	0.00	**19,500,637**		**-**			**19,500,637**		**-**			**19,500,637**		**-**	0.00	**-**
		Suma				$ 18,732,879,149		$ 18,732,879,149		$ 788,227,075		Costo Directo	$ 19,521,106,224		$ -	$ -		$ 19,521,106,224		$ 381,034,815		$ 15,481,858,462
		A.U. 28,62%				$ 5,362,058,082		$ 5,362,058,082		$ 225,620,382		A.U	$ 5,587,678,465		$ -	$ -		$ 5,587,678,465		$ 109,066,566		$ 4,431,493,079
		VALOR TOTAL				$ 24,094,937,231		$ 24,094,937,231		$ 1,013,847,457		VALOR TOTAL	$ 25,108,784,689		$ -	$ -		$ 25,108,784,689		$ 490,101,381		$ 19,913,351,541
	B	**ITEMS POR FUERA DE AIU**				**1,694,549,707**			0.00	**1,694,549,707**		0.00	**1,694,549,707**	0.00	**-**		0.00	**1,694,549,707**		**296,528,431**		**1,540,904,836**
	1.1	Inspeccion Retie	UND	1	7,472,717	7,472,717	1.00	7,472,717	0.00	-		1.00	7,472,717	0.00	-		1.00	7,472,717		-	0.00	-
	1.2	Inspeccion RetiLAP	UND	1	10,690,201	10,690,201	1.00	10,690,201	0.00	-		1.00	10,690,201	0.00	-		1.00	10,690,201		-	0.00	-
	1.3	PLANOS AS BUILT REDES ELECTRICAS	UND	1	3,130,252	3,130,252	1.00	3,130,252	0.00	-		1.00	3,130,252	0.00	-		1.00	3,130,252		-	0.00	-
	2	GESTIONES Y TRAMITES ANTE EPP (NO INCLUYE PAGOS POR INTERVENTORIA, CORTES ENERGIA O SIMILARES)	UND	1	525,210	525,210	1.00	525,210	0.00	-		1.00	525,210	0.00	-		1.00	525,210		-	0.00	-

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A

Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Julio 21 de 2017

ACTA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: 6904 de 2024	Fecha: del 11-05-2026 al 16-06-2026	Valor inicial: 26.111.451.383 Valor adición: 0,00 Valor total: 26.111.451.383	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/01/2026 Prorroga 1 Aprobada: 2 MESES	Modificaciones V-2 Adicion $ 1,013,847,457.00 Valor Total $ 27,125,298,841.00	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026	**ACTA DE OBRA 13**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MULTIPROPÓSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**	Contratista:CONSORCIO RC DEPORTIVO	Valor Anticipo: 0,00 Fecha iniciación: 27/02/2025 Plazo:Once (11) meses	Fecha Suspension: 23/12/2025 Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación : 10/04/2026		Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	16-jun-26 Valor: $ 842,970,214.00
Los tipos de modificación son: +1 : adición -1 : reducción	Interventor: CONSORCIO INTERCOLISEO 2024	Fecha terminación: 26/01/2026 Fecha Suspension: 23/12/2025	Plazo Inicial: Once (11) meses Fecha terminación Inicial: 26/12/2025 Prorroga Aprobada: 3 MESES Fecha Suspension: 23/12/2025	Fecha Reinicio: 7/01/2026 Fecha Terminación Real: 10/04/2026 Modificaciones V-2 Adicion $ 399,052,068.00 Valor Total $ 2,515,954,751.42	Prorroga N 2 DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 14 DE JUNIO DEL 2026 Prorroga N 3 TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO Fecha de Terminacion Real 15 DE JULIO DEL 2026	

	CONDICIONES GENERALES		CONTRATADO			MODIFICACIONES-1		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES V-2		MAYORES Y MENORES		MODIFICACIONES-V-3		EJECUTADO PRESENTE ACTA -13		ACUMULADO	
3	PGIO Plan de gestion integral de la obra: PMA - PGS - PMT	UND	1	234,348,739	234,348,739	1.00	234,348,739	0.00	-	1.00	234,348,739	0.00	-	1.00	234,348,739	-0.003300	- 773,351	1.00	234,341,676
4	Suministro e instalacion de piso de madera desmontable / reinstalable para pista de fútbol sala. Madera okume barnizada formato 2,49 x 0,58 x 0,21 incluye espuma elástica a onda 19 mm + conexión de metal y teflon	M2	1855	775,408	1,438,382,588	1855.00	1,438,382,588	0.00	-	1855.00	1,438,382,588	0.00	-	1855.00	1,438,382,588	383.41	297,301,782	1685.00	1,306,563,160
					1,694,549,707		**1,694,549,707**	0.00	-	0.00	**1,694,549,707**	0.00	-	0.00	**1,694,549,707**		**296,528,431**		**1,540,904,836**
	Suma				$ 1,694,549,707		$ 1,694,549,707	$ -			$ 1,694,549,707	$ -			$ 1,694,549,707		$ 296,528,431		$ 1,540,904,836
	IVA 19%				$ 321,964,445		$ 321,964,445	$ -			$ 321,964,445	$ -			$ 321,964,445		$ 56,340,402		$ 292,771,919
	TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU				$ 2,016,514,152		$ 2,016,514,152	$ -			$ 2,016,514,152	$ -			$ 2,016,514,152		$ 352,868,833		$ 1,833,676,755
	TOTAL CONTRATO OBRA				$ 26,111,451,383.00		$ 26,111,451,383.00	$ 1,013,847,457			$ 27,125,298,841.00	$ -			$ 27,125,298,841		$ 842,970,214.00		$ 21,747,028,296.00
																	$ -		
																	$ -		
Son:																	$ 842,970,214.00		

BALANCE ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO		$ -
Vr. amortizaciones actas anteriores	$ -	
Vr. amortización presente acta		
Saldo		
Sumas iguales	$ -	$ -

BALANCE CONTRATO		
Vr. contrato	$ 26,111,451,383	$ -
Adicion	$ 1,013,847,457	$ -
Vr. actas anteriores ACTA-1	$ -	$ 3,422,198,925.00
Vr. actas anteriores ACTA-2	$ -	$ 3,144,670,645.00
Vr. Actas anteriores ACTA-3	$ -	$ 2,161,996,127.00
Vr. Actas anteriores ACTA-4	$ -	$ 2,336,414,101.00
Vr. Actas anteriores ACTA-5	$ -	$ 2,489,044,586.00
Vr. Actas anteriores ACTA-6	$ -	$ 1,510,602,839
Vr. Actas Antertiores ACTA-7	$ -	$ 531,931,433.00
Vr. Actas Antertiores ACTA-8	$ -	$ 407,024,453.00
Vr. Actas Antertiores ACTA-9	$ -	$ 1,149,209,895.71
Vr. Actas Antertiores ACTA-10	$ -	$ 1,840,115,869.91
Vr. Actas Anteriores ACTA-11		$ 642,148,558.55
Vr. Actas Anteriores ACTA-12	$ -	$ 1,268,700,647.95
Vr. Presente Acta ACTA-13	$ -	$ 842,970,214.00
SALDO	$ -	$ 5,378,270,545.71
Sumas iguales	$ 27,125,298,841	$ 27,125,298,841

Valor Cobrado incluyendo presente Acta
$ 21,747,028,296

Interventor Ing Javier Rosero

Contratista Arq Otto Lozano

LA INTERVENTORIA DA FE QUE LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES CANCELADAS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA, CORRESPONDEN AL OBJETO DEL CONTRATO HECHO POR LA ENTIDAD

LHERNANDEZL-02461211142249-5359010-010998639-A
LHERNANDEZL-02461211165739-5359010-011001206-A