28 de agosto del 2026

INFORME DE EJECUCIÓN -CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026"

El presente informe tiene como finalidad documentar el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de prestación de servicios CAO-019-2026 de 13 de abril del 2026 cuyo objeto es "**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO",** verificando el desarrollo de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correspondencia de los trabajos realizados , teniendo en cuenta lo siguiente:

1.0 Mediante el **CONTRATO DE SUMINISTRO No SASI-002-2025**, supervisado por la oficina de **ALMACÉN GENERAL (GESTIÓN DE BIENES)**, se realizó la **ENTREGA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN** , de los materiales necesarios para el desarrollo y ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026** cuyo objeto fue **"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,** Los cuales se relacionan a continuación:

ORDEN DE PEDIDO	CANT.	MATERIAL
1988	2	BULTO DE CEMENTO GRIS X 50 KL
	1	LONA DE ARENA LAVADA
	2	LONA DE MIXTO
	1	KILO DE ALAMBRE NEGRO CAL 18
1812	15	METRO DE SUBBASE FINA
	120	SARDINEL PREFABRICADO A-10
	50	LOSETA PODOTACTIL ALERTA PUNTOS 40 X 40 CM
1852	2	LIBRA DE PUNTILLA C/CB DE 2"
	3	METRO DE ARENA AMARILLA
	5	KILO DE ALAMBRE NEGRO CAL 18
	25	CUÑETE VACIO
	1	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 14"
1608	1	METRO DE ARENA DE RIO
	10	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
1869	6	METRO DE ARENA DE RIO

	6	METRO DE GRAVILLA 1/2''
	60	VARILLA CORRUGADA DE 1/2''
	125	FLEJE DE 3/8'' DE 17 X 22 CM
	25	KILO DE ALAMBRE NEGRO CAL 18
	8	TABLA BURRA DE PINO DE 30 CM X 3 MTS
	4	REPISA DE PINO 4 X 8 CM
	5000	LADRILLO COMUN
	4	VARILLON DE PINO 4 X 4 CM
1637	1	METRO DE ARENA DE RIO
	170	LOSETA PODOTACTIL ALERTA PUNTOS 40 X 40 CM
	1800	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM GRIS OSCURO
	2240	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM GRIS NATURAL
	1800	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM AMARILLO
1873	380	FLEJE DE 3/8'' DE 17 X 22 CM
	2	LAMINA DE TRIPLEX 4 MM
	1	DISCO SIERRA CIRCULAR DE 4 1/2''
1643	6	METRO DE ARENA AMARILLA
1880	20	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
1666	4	LAMINA DE TRIPLEX 4 MM
1882	20	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
4486	6	METRO DE ARENA DE RIO
	6	METRO DE GRAVILLA 1/2''
	50	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
4487	6	METRO DE ARENA DE RIO
	6	METRO DE GRAVILLA 1/2''
	30	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
4493	6	METRO DE ARENA DE RIO
1893	20	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
2455	10	BULTO DE CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL 42,5 KL
4701	40	LONA DE GRANITO DE MARMOL BLANCO No 6
1898	30	LOSETA PODOTACTIL ALERTA PUNTOS 40 X 40 CM
	530	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM GRIS OSCURO
	90	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM GRIS NATURAL
	530	ADOQUIN EN CONCRETO 10 * 20 * 6 CM AMARILLO
	20	BOLARDO M-60 CONCRETO 80 X 25 CM PLATINA AMARILLA
2461	15	METRO DE SUBBASE FINA
1501	6	METRO DE ARENA DE RIO

2485	5	METRO DE ARENA DE RIO

- Se anexa soportes de "**SOLICITUD DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y/O SERVICIOS**" (Anexo 1) de los materiales anteriormente mencionados.

- Se anexa el oficio **ALMG-ACHI -268-2026** expedido por **ALMACEN GENERAL (GESTIÓN DE BIENES),** el cual relaciona el consumo de ferretería del **CONTRATO DE SUMINISTRO No SASI-002-2025,** con un valor de **($75.228.990.00)**

2.0 Mediante la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026** cuyo objeto fue "**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** se contemplaron el desarrollo de las siguientes actividades:

CONDICIONES INICIALES						
No	**ITEM**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	94	$ 18.411,56	$ 1.730.686,64
2	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	95	$ 9.018,51	$ 856.758,45
3	2.01.69	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	40,12	$ 29.269,82	$ 1.174.366,38
4	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	7,2	$ 98.194,96	$ 707.003,71
5	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	60	$ 20.278,06	$ 1.216.683,60
6	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	92	$ 9.710,59	$ 893.374,28
7	APU 001	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	2,7	$ 22.503,01	$ 60.758,13
8	3.08.15	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	95	$ 18.411,56	$ 1.749.098,20
9	3.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	20	$ 52.166,08	$ 1.043.321,60
10	3.08.23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	10	$ 42.960,30	$ 429.603,00
11	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	34,8	$ 24.548,74	$ 854.296,15
12	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,1	$ 70.577,63	$ 218.790,65

13	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	50	$ 14.422,39	$ 721.119,50
14	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	0,98	$ 260.523,11	$ 255.833,69
15	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,3	$ 401.770,03	$ 120.531,01
16	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	20,24	$ 51.313,49	$ 1.038.585,04
17	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,98	$ 434.550,97	$ 426.729,05
18	3.10.12	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	757,74	$ 2.577,61	$ 1.953.158,20
19	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	70,24	$ 24.250,14	$ 1.703.329,83
20	3.08.21	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	92	$ 26.458,04	$ 2.434.139,68
21	APU 002	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	200	$ 35.897,16	$ 7.179.432,00
22	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1,5	$ 821.600,80	$ 1.232.401,20
					VALOR TOTAL	**$ 28.000.000,00**

3.0 Mediante el **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS No.01** del 06 de agosto del 2026**,** se requirió efectuar algunas modificaciones a las cantidades de las actividades inicialmente contratadas necesarias para la óptima ejecución de acuerdo con el avance de ejecución del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026 cuyo objeto fue "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ,** Las cuales quedaron de la siguiente manera :

CONDICIONES ACTUALIZADOS						
No	**ITEM**	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	94	$ 18.411,56	$ 1.730.687,00
2	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	94	$ 9.018,51	$ 847.740,00
3	2.01.69	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	31,4	$ 29.269,82	$ 919.072,00
4	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	3,46	$ 98.194,96	$ 339.755,00

5	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	63,91	$ 20.278,06	$ 1.295.993,00
6	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	0	$ 9.710,59	$ 0,00
7	APU 001	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	2,82	$ 22.503,01	$ 63.458,00
8	3.08.15	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	94	$ 18.411,56	$ 1.730.687,00
9	3.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	20	$ 52.166,08	$ 1.043.322,00
10	3.08.23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	42,95	$ 42.960,30	$ 1.845.145,00
11	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	28,2	$ 24.548,74	$ 692.274,00
12	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,67	$ 70.577,63	$ 753.063,00
13	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	168,72	$ 14.422,39	$ 2.433.346,00
14	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	6,4	$ 260.523,11	$ 1.667.348,00
15	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0	$ 401.770,03	$ 0,00
16	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	55,5	$ 51.313,49	$ 2.847.899,00
17	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0	$ 434.550,97	$ 0,00
18	3.10.12	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	565,31	$ 2.577,61	$ 1.457.149,00
19	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	63,82	$ 24.250,14	$ 1.547.644,00
20	3.08.21	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	104,3	$ 26.458,04	$ 2.759.574,00
21	APU 002	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	0	$ 35.897,16	$ 0,00
22	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	4,9	$ 821.600,80	$ 4.025.844,00

VALOR TOTAL		$ 28.000.000,00

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES RESPECTO AL ACTA DE MAYORES - MENORES Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRA					DIFERENCIA EN CANTIDADES
No	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	**94**	$ 18.411,56	$ 1.730.686,64	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	**94**	$ 18.411,56	$ 1.730.687,00	**0**
2	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	**95**	$ 9.018,51	$ 856.758,45	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	**94**	$ 9.018,51	$ 847.740,00	**-1**
3	2.01.69	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	**40,12**	$ 29.269,82	$ 1.174.366,38	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	**31,4**	$ 29.269,82	$ 919.072,00	**-8,72**
4	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	**7,2**	$ 98.194,96	$ 707.003,71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	**3,46**	$ 98.194,96	$ 339.755,00	**-3,74**
5	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	**60**	$ 20.278,06	$ 1.216.683,60	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	**63,91**	$ 20.278,06	$ 1.295.993,00	**3,91**
6	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5	M2	**92**	$ 9.710,59	$ 893.374,28	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	**0**	$ 9.710,59	$ 0,00	**-92**
7	APU 001	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	**2,7**	$ 22.503,01	$ 60.758,13	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	**2,82**	$ 22.503,01	$ 63.458,00	**0,12**
8	3.08.15	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	**95**	$ 18.411,56	$ 1.749.098,20	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	**94**	$ 18.411,56	$ 1.730.687,00	**-1**
9	3.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	**20**	$ 52.166,08	$ 1.043.321,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	**20**	$ 52.166,08	$ 1.043.322,00	**0**
10	3.08.23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	**10**	$ 42.960,30	$ 429.603,00	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	**42,95**	$ 42.960,30	$ 1.845.145,00	**32,95**
11	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	**34,8**	$ 24.548,74	$ 854.296,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	**28,2**	$ 24.548,74	$ 692.274,00	**-6,6**
12	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	**3,1**	$ 70.577,63	$ 218.790,65	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	**10,67**	$ 70.577,63	$ 753.063,00	**7,57**

13	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	**50**	$ 14.422,39	$ 721.119,50	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	**168,72**	$ 14.422,39	$ 2.433.346,00	**118,72**
14	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	**0,98**	$ 260.523,11	$ 255.833,69	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	**6,4**	$ 260.523,11	$ 1.667.348,00	**5,42**
15	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	**0,3**	$ 401.770,03	$ 120.531,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	**0**	$ 401.770,03	$ 0,00	**-0,3**
16	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	**20,24**	$ 51.313,49	$ 1.038.585,04	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	**55,5**	$ 51.313,49	$ 2.847.899,00	**35,26**
17	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	**0,98**	$ 434.550,97	$ 426.729,05	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	**0**	$ 434.550,97	$ 0,00	**-0,98**
18	3.10.12	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	**757,74**	$ 2.577,61	$ 1.953.158,20	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	**565,31**	$ 2.577,61	$ 1.457.149,00	**-192,43**
19	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	**70,24**	$ 24.250,14	$ 1.703.329,83	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	**63,82**	$ 24.250,14	$ 1.547.644,00	**-6,42**
20	3.08.21	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	**92**	$ 26.458,04	$ 2.434.139,68	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	**104,3**	$ 26.458,04	$ 2.759.574,00	**12,3**
21	APU 002	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	**200**	$ 35.897,16	$ 7.179.432,00	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	**0**	$ 35.897,16	$ 0,00	**-200**
22	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	**1,5**	$ 821.600,80	$ 1.232.401,20	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	**4,9**	$ 821.600,80	$ 4.025.844,00	**3,4**
VALOR TOTAL						**$ 28.000.000**	**VALOR TOTAL**					**$ 28.000.000**

3.0 A continuación se relaciona el resumen de ejecución respecto a las actividades de mano de obra contempladas en **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026 cuyo objeto fue "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO** y entrega de suministro de materiales según lo contemplado en **CONTRATO DE SUMINISTRO No SASI-002-2025**

Nota:

- En el ítem 3.08.21 INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017) se aclara lo siguiente:

    - Dentro del ajuste de cantidades que se realizó en el **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS No.01 del 06 de agosto del 2026**, con la debida justificación expuesta por el contratista, se contempló menor instalación de ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO, el cual equivale a 1.500 unidades. Dicho material fue entregado por **ALMACEN GENERAL** el día **30/06/2026** con orden de pedido **1898.**

    - Se realizará el correspondiente proceso de solicitud de entrada a **ALMACEN GENERAL**, con el objetivo que dicho material repose dentro del inventario de bienes y activos del municipio.

- Las 40 lonas de GRANITO DE MARMOL BLANCO No 6 las cuales fueron suministradas por **ALMACEN GENERAL** mediante el **CONTRATO DE SUMINISTRO No SASI-002-2025,** fueron instaladas por el personal técnico a cargo de la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN** , dicha actividad no fue contemplada en las actividades contractuales del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS- "CAO-019-2026 DE 13 ABRIL DE 2026 cuyo objeto fue "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ, BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Elaboró:

_____

ING CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ
DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA