INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: cesión LP 265 de 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA LOS PINOS – SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA -PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS NO 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): LOS PINOS - SAN ANTONIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 664 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002

PLAZO INICIAL: 7 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19/10/2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/05/2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.065.037.450,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.065.037.450,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 OCTUBRE DE 2020	2 NOVIEMBRE DE 2020	3 DICIEMBRE DE 2020	4 ENERO DE 2021	5 FEBRERO DE 2021	6 MARZO DE 2021	7 ABRIL DE 2021	8 MAYO DE 2021			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 333 m	$ 942.537.098,00	88,50%	0,37%	% P		1,15%	10,35%	17,53%	19,89%	18,26%	20,46%	12,36%			100,0%
	$ 942.537.098,00	88,50%	$ 3.453.225,00	$ P		$10.883.201,00	$97.578.677,00	$165.190.738,00	$187.444.930,00	$172.080.591,00	$192.822.448,00	$116.536.516,00			
				$ E		$3.453.225,00									
				% E		0,37%									
CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIÓN	$ 29.178.953,00	2,74%		% P					38,57%	61,43%					85,71%
	$ 29.178.953,00	2,74%		$ P					$11.255.155,00	$17.923.798,00					
				$ E											
				% E											
OBRAS DE MANTENIMIENTO	$ 26.207.516,00	2,46%		% P				-	23,33%	46,67%	30,00%				71,43%
	$ 26.207.516,00	2,46%		$ P					$6.115.082,00	$ 12.230.175,00	$7.862.255				
				$ E											
				% E											
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 57.134.647,00	5,36%	100,00%	% P	10,42%	89,58%									57,14%
	$ 57.134.647,00	5,36%	$ 57.134.647,00	$ P	$5.951.526,00	$51.183.121,00									
				$ E	$5.951.526,00	$ 51.183.121,00									
				% E	10,42%	89,58%									
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$ 9.979.236,00	0,94%		% P			33,33%	34,86%	31,81%						42,86%
	$ 9.979.236,00	0,94%		$ P			$3.326.412,00	$3.478.873,00	$3.173.952,00						
				$ E											
				% E											28,57%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											14,29%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.065.037.450,00		$ 60.587.872,00												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.065.037.450,00**		$ 60.587.872,00												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,56%**	**5,83%**	**9,47%**	**15,84%**	**19,53%**	**19,53%**	**18,84%**	**10,94%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 5.951.526,00**	**$ 62.066.322,00**	**$ 100.905.089,00**	**$ 168.669.611,00**	**$ 207.989.119,00**	**$ 202.234.564,00**	**$ 200.684.703,00**	**$ 116.536.516,00**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,56%**	**6,39%**	**15,86%**	**31,70%**	**51,23%**	**70,22%**	**89,06%**	**100,0%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 5.951.526,00**	**$ 68.017.848,00**	**$ 168.922.937,00**	**$ 337.592.548,00**	**$ 545.581.667,00**	**$ 747.816.231,00**	**$ 948.500.934,00**	**$ 1.065.037.450,00**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,56%**	**5,13%**	**0,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 5.951.526,00**	**$54.636.346,00**							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,56%**	**5,69%**							
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.951.526**	**$60.587.872**							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Cédula No. : C.C.: 71372859 (Medellín)
Matrícula No.: 05202-142753 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Aprueba Firma
Nombre:JHOSSER ALEXANDER BARRERA
Secretaría de infraestructura municipal
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial