INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
CONTRATO N° LP-265-2020
PERIODO: 2
CONTRATISTA: CONSORCIO DF 002

1. INTRODUCCIÓN.

El Instituto Nacional de Vías **INVIAS**, buscando el beneficio de la comunidad del municipio de Mocoa - Putumayo, mediante la Garantía de la comunicación terrestre de la población rural entre el sector urbano y la vereda San Antonio, de una manera segura, brindando comodidad a los usuarios y disminuyendo el riesgo que puede presentar el estado el estado actual de la vía, debido a que por un lado la vía esta en mal estado, intransitable o con restricciones de tránsito y por otro lado hay deficiente mantenimiento y falta de obras de arte que permita el drenaje adecuado de las aguas lluvias y el transito adecuado de los peatones por lo que no se brinda condiciones de seguridad y comodidad, generando un bajo desarrollo socioeconómico. Por esto, se realiza el mejoramiento de la Ruta Los Pinos – San Antonio, en el municipio de Mocoa Departamento del Putumayo:

EJECUCIÓN	DEPARTEMENTO	M/PIO	NOMBRE DE LA VÍA	No DE CONTRATO	LONGITUD TOTAL (Km)	VALOR CONTRATO DE OBRA
DEP	PUTUMAYO	MOCOA	LOS PINOS – SAN ANTONIO	LP-265-2020	5.0	$ 1.065.037.450

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio interadministrativo No. 000601 del 06 de Marzo de 2020 con el Municipio de Mocoa, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARAS EN EL MUNICIPIO PDET DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”. A través de este convenio, el Municipio de Mocoa adjudico el contrato de obra No. 265 de 2020, a fin de cumplir el objeto pactado en el convenio en mención.

A fin de llevar un estricto control de parte del **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** a la ejecución del proyecto, la entidad consideró necesario realizar en forma simultánea al contrato obra, el concurso de méritos abierto No. CMA-DO-SRT-002-2020 cuyo objeto corresponde a la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”,** con el fin de realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía en mención.,

Para el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el Instituto Nacional de Vías adjudicó la Interventoría al **CONSORCIO DF 002**, mediante contrato No. **664 de 2020**, el cual tuvo orden de inicio el día veintitrés (23) de Julio del 2020.

El desarrollo de esta interventoría se hace en conjunto con el personal técnico y administrativo necesario, para los objetivos que se describen a continuación:

- ✓ Realizar el control de las obras que se ejecutarán para el mejoramiento de la vía terciaria Los Pinos – San Antonio, velando por el bienestar y la movilidad desde

la zona urbana a la vereda San Antonio del municipio de Mocoa, garantizando la seguridad a los usuarios de la misma, realizando el control y seguimiento a las obras por parte del contratista y velar para que sean estables y seguras.

- ✓ Revisar por parte de la Interventoría los estudios Hidráulicos, Hidrológicos, Ambientales, Estructurales, Geométricos, Tratamiento Superficial y Base Estabilizada necesarios para la ejecución del proyecto, estudios que son suministrados por el Contratista CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S; velando que los mismos tengan en cuenta el estado actual de la vía y que den cumplimiento a las normas y especificaciones vigentes.

- ✓ Efectuar, el control de ejecución en el plazo parcial y total establecido, control del monto de ejecución, y la exigencia del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Ambientales.

- ✓ Efectuar todas las exigencias al constructor a partir de la orden de inicio de los trabajos dentro de los términos establecidos en el respectivo contrato, expedida por la Sub Dirección de Red Terciaria y Férrea.

- ✓ Realizar la medición conjunta de cantidades de obras, la realización de las reuniones técnicas y seguimiento y control de los aspectos financieros del contrato de obra, en todo caso acorde con las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente.

- ✓ En relación con lo contractual, esta Interventoría en conjunto con el INVIAS define las obras por ejecutar, la ubicación, dimensionamiento y cuantificación teniendo en cuenta el alcance del proyecto, se cuantifica la obra y se realizan las actas de modificación de cantidades de obra ajustadas a las necesidades del corredor vial materia del contrato, esto con el fin de efectuar el control y verificación de la obra realizada y la cantidad de obra por ejecutar. Así mismo se insiste constantemente en el cumplimiento de las normas técnicas en cada actividad adelantada por el contratista, acorde con los materiales formulados en los precios unitarios de la propuesta presentada y contratada en la licitación.

- ✓ Para cumplir con el objetivo contractual el interventor realiza el control de la construcción de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización, en las Especificaciones Particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías.

A continuación, se indica el avance de las actividades del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 del mes de Noviembre de 2020, además de las labores ejecutadas por la Interventoría y la información contractual que le permita a la Entidad contratante conocer detalladamente la ejecución del contrato de Obra, el cual está siendo supervisado por la Interventoría según Contrato N° 664 de 2020 del **CONSORCIO DF 002.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"** se localiza técnicamente así: Inicia en las coordenadas de localización Latitud **1°11´01.1" N** y Longitud **76°40´32.3" O**, y termina en las coordenadas Latitud **1°11´27" N** y Longitud **76° 40´43" O**.



Valla informativa del proyecto.

2.2. Estado inicial de la Obra.

La empresa CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S realizará el consolidando de los estudios y diseños complementarios para el desarrollo del proyecto como son: levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio Hidráulico e hidrológico, diseño de pavimentos, diseño geotécnico, diseño

estructural, entre otros, los cuales serán revisados por los especialistas de la interventoría para así proceder con la aprobación y ejecución de los mismos.

Así mismo, se realizarán actividades de rocería y mejoramiento de las condiciones actuales del corredor, a través del programa denominado "EMPRENDEDORES RURALES" impulsado por el Invias a través de su departamento del SGR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ESTADO DE LA VÍA LOS PINOS – SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.



Foto No. 1: VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO.



Foto No. 2: REUNION INICIAL CON J.A.C VEREDA SAN ANTONIO, VEEDURÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.



Foto No. 3: CONFORMACIÓN DE VIA DE ACCESO A ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES.



Foto No. 4: CHARLAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.



Foto No. 5: CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE.



Foto No. 6: CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD – LAVADO DE MANOS.



Foto No. 7: ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.



Foto No. 8: REUNION EN SITIO DE OBRA. PRESIDENTE J.A.C VEREDA SAN ANTONIO, REPRESENTANTE VEEDURÍA, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA.



Foto No. 9: MEZCLADO PARA ELABORACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SEGÚN DOSIFICACIÓN DE LABORATORIO.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Contrato LP-265-2020.

CONTRATO No.:	LP-265-2020
OBJETO:	"Mejoramiento de vías terciarias Los Pinos - San Antonio del municipio de Mocoa - PDET mediante el uso de placa huella, en el marco de la implementación del acuerdo final para la paz a nivel nacional y convenio interadministrativo suscrito con INVIAS no. 000601 del 06 de marzo de 2020"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.065.037.450,00 m/cte
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1. 065.037.450,00 m/cte
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOCOA
CONTRATISTA:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA	24 DE AGOSTO DE 2020
FECHA ORDEN DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO INICIAL:	SIETE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO FINAL:	SIETE MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE MAYO DE 2021
MUNICIPIO:	MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

El contrato de obra se encuentra en ejecución en donde se adelantaron actividades iniciales de elaboración de los estudios y diseños por parte de La empresa CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S.

3.2. Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

-Elaboración, revisión y aprobación de estudios y diseños de detalle.
-Ubicación de campamento y zona de acopio de materiales.
-Vinculación de personal.
-Reunión inicial con Veeduría y Junta de Acción comunal de Vereda San Antonio.
-Reunión en obra con Veeduría y Junta de Acción comunal de Vereda San Antonio. Se trata el tema de informar con antelación cuando se vaya a realizar el cierre de la vía. Mientras tanto se manejará con controladores viales (Suspensiones temporales).

-Recorrido con fontanero de Empresa de Servicios Públicos Acueducto Barrios Unidos al tramo a intervenir, donde se identificó la tubería que pasa por este sector. Se levanta acta y registro fotográfico.
-Elaboración de actas de vecindad en las viviendas del tramo a intervenir.
-Gestión con fuente de materiales.
-Acopio de materiales.
-Mezclado de subbase granular según dosificación de laboratorio.
-Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad.
-Inicio de la conformación y compactación de subrasante.
-Adecuación de accesos.
-Comité técnico de obra No. 1 de fecha 23 de Noviembre de 2020.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

4.2 Relación de Maquinaria y Equipo de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

4.3 Control Diario Del Personal De Obra.

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA.

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA

4.5 Estado General del Tiempo

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

4.10 Seguimiento Programa De Inversiones

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV

4.11 Actas De Comité De Obra

Acta de comité técnico de obra No. 1 de fecha 23 de noviembre de 2020. Se anexa soporte.

4.12 Informe Semanal

Se adjunta los informes semanales correspondiente al mes de Noviembre del periodo 01/11/2020 al 30/11/2020.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	664 de 2020
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL
VALOR INICIAL:	$362.607.935
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO FINAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. NELSON MANUEL ROJAS
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE JULIO DE 2020
MUNICIPIO:	MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

Durante el presente periodo el contrato se encuentra en su etapa preliminar de elaboración, revisión y aprobación de estudios y diseños.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Relación de maquinaria y equipo interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INT.

6.2 Control diario del personal de interventoría.

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INT. Durante el presente periodo la interventoría no ha vinculado personal, a la espera de que sea necesario por la dinámica del contrato.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT. A la fecha la interventoría no cuenta con personal.

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INT

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el formato DF002152-1-V1 REGISTRO FOTOGRÁFICO para revisión y aprobación de la supervisión, ya que a la fecha no se cuenta con desarrollo de actividades de obra en el periodo del 19 al 31 de Octubre de 2020.

8. COMENTARIOS ADICIONALES DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO

1. Previo al inicio de los contratos de obra e interventoría, se logró aprobación de los protocolos de bioseguridad, a fin de llevar el control suficiente frente al riesgo biológico derivado de la pandemia mundial derivada del virus COVID-19.

   Este protocolo fue socializado como actividad previa a las órdenes de inicio de los contratos de obra e interventoría con el INVIAS y el Municipio de Mocoa.

   Será obligación de la interventoría velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante el desarrollo del contrato, y se deberán incluir los costos de su implementación en los contratos.

2. A fecha del presente informe mensual, el contratista concluyó la elaboración y consolidación de los estudios y diseños del proyecto, de acuerdo a las obligaciones contractuales adquiridas con la suscrición del contrato LP-265-2020. Por lo anterior, se iniciaron las actividades preliminares de obra

3. A fecha de cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas de cobro parcial. Lo anterior, debido a que se encuentra en trámite la modificación de la forma de pago si se tiene en cuenta que el contratista renunció al anticipo, afectando la forma en que se tenía establecido en el contrato de obra LP-265-2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 / 11 / 2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: LP-265-2020

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACION: 19/10/2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.065.037.450,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.065.037.450,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL: 18/05/2021
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 664 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	KM	0,885
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	62.066.322	60.555.872	-	60.555.872	97,57%	$ -	0	0,000
Acumulado:	68.017.848	60.555.872	-	60.555.872	89,03%	$ 77.862.380	0	0,000

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 60.555.872
2020	$ 77.862.380
Total	$ 138.418.252

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 1.004.481.578
2020	$ -
Total	$ 1.004.481.578

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,06	1,43	0,20	5,57	-	0	-	-
Interventor:	0,00	1,43	0,20	5,57	-	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.012.308
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 48.012.308

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	19-oct-20	19-sep-21
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	19-oct-20	19-may-24
Calidad de Estudios y Diseños	19-nov-20	19-nov-25
Estabilidad y Calidad de Obra	19-may-20	19-may-26

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	19/10/2020	19/05/2021
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-14069 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CONTRATO No.** LP-265-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S **SECTOR:** PR 0+000 AL PR 0+885 (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Motoniveladora Champion																			A	A	A		A	I	I	A	A	A		A
Vibrocompactador Dynapac																				I	I		I	I	I	A	A	A		A
Retrocargador New Holand																								I	I	I	A	A		I
Volqueta dobletroque																				I	I		I	I	I	I	A	A		I
Furgón																							A	A	A	A	A	A		A
Mezcladora																							I	I	I	I	I	I		I
Equipo de topografía																			I	I	I		A	A	A	A	A	A		A
Herramienta menor																			A	A	A		A	A	A	A	A	A		A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** LP-265-2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S **SECTOR:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 664 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DF 002

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JORGE LUIS GONZALEZ BUCHELLY	TOPOGRÁFO									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	
MANUEL ANDRES ACOSTA BRAVO	INSPECTOR SISOMA									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
EDWIN MAURICIO JOJOA PINEDA	OPERADOR MOTONIVELADORA																			X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JOSÉ MANUEL MERA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR																				X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JOSE LUIS DELGADO DELGADO	OPERADOR RETROCARGADOR																								X	X	X	X	X		X	
ALVARO ADRIAN QUITIAQUEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE																				X	X		X	X	X	X	X	X		X	
CAMPO RUBIANO DUARTE IMBAJOA	MAESTRO OBRA									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
EDILSON CERON NAVARRO	AYUDANTE OBRA																				X	X		X	X	X	X	X	X		X	
GLADYS MUÑOZ ORDOÑEZ	CONTROLADOR VIAL 1																												X		X	
JINETH ALEJANDRA NARVÁEZ PANTOJA	CONTROLADOR VIAL 2																												X		X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: LP-265-2020 **CONTRATISTA:** CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

SECTOR: LOS PINOS - SAN ANTONIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
Actual	2020000008	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	S.G.R - ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	PROPIO	Principal	$ 1.065.037.450
			TOTAL			$ 1.065.037.450

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.065.037.450,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.2020000635 De (20/05/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO


	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 3.423.225,00	$ 650.412,75	$ 4.073.637,75
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		$ -	$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.012.308,00	$ 9.122.339,00	$ 57.134.647,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 51.435.533,00	$ 9.772.751,75	$ 61.208.284,75

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre: DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No.: 52202-81012 NRÑ



Firma
Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No LP-265-2020 **CONTRATISTA:** CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

SECTOR: PR 0+000 AL PR 0+885

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco																		10	8	6,5	10		5	10	10	5	10	10		10		94,5
Lluvias moderadas																			2	3,5			2,5			5						13,0
Lluvias intensas																							2,5									2,5
Trafico en la via																																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	10	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: SE REPORTA EL ESTADO DEL TIEMPO DEL HORARIO DE TRABAJO DE 07:00 A.M A 05:00 P.M, CORRESPONDIENTE A 10 HORAS.

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: LP-265-2020

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

SECTOR: LOS PINOS - SAN ANTONIO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (%)	Resultado del Ensayo (%)	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: A LA FECHA NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LABORATORIO. YA SE RECOGIO MUESTRAS DE LOS MATERIALES: SUBBASE, ARENA Y TRITURADO.

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: LP-265-2020

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA

SECTOR: LOS PINOS - SAN ANTONIO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Dias del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. dias cotizados		Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados		
JORGE LUIS GONZALEZ BUCHELLY	TOPOGRAFO	nov-20	11	1.124.314.704																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		11							
MANUEL ANDRES ACOSTA BRAVO	INSPECTOR SISOMA	nov-20	11	15.571.785																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
EDWIN MAURICIO JOJOA PINEDA	OPERADOR MOTONIVELADORA	nov-20	30	1.120.218.546																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
JOSÉ MANUEL MERA	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	nov-20	30																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
JOSE LUIS DELGADO DELGADO	OPERADOR RETROCARGADOR	nov-20	30	18.195.428																								X	X	X	X	X	X								
ALVARO ADRIAN QUITIAQUEZ	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE	nov-20	30	18.195.171																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
CAMPO RUBIANO DUARTE IMBAJOA	MAESTRO DE OBRA	nov-20	11	18.195.053																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
EDILSON CERON NAVARRO	AYUDANTE DE OBRA	nov-20	11	1.124.853.224																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
GLADYS MUÑOZ ORDOÑEZ	CONTROLADOR VIAL 1	nov-20	3	69.015.073																											X	X	X								
JINETH ALEJANDRA NARVAEZ PANTOJA	CONTROLADOR VIAL 2	nov-20	3	1.124.862.774																											X	X	X								

NO SE HA ENTREGADO LA PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO OBSTANTE SE VALIDO POR INTEVENTORÍA QUE EL PERSONAL SI CUENTA CON AFILIACIÓN.

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: Paulo Cesar Burbano Mera
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-81324 NRÑ

Firma
Nombre: Harvey Imbachi Huaca
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 25202-150461 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) 10 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUT(**SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No:** - **PERIODO MES:** 30/10/2010 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : LP-265-2020
OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"
CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S
SECTOR: PR 0+000 AL PR 0+885
RUTA: LOS PINOS - SAN ANTONIO
TRAMO: PR 0+000 AL PR 0+885

PLAZO INICIAL: 7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 19 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 1.065.037.450,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.065.037.450,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/05/2021
VALOR ADICIONALES: $ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 664 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP-265-2020	7 MESES	24/08/2020	$ 1.065.037.450	1.065.037.450,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.065.037.450
Total	$ 1.065.037.450

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
664 DE 2020	HASTA 31/12/2020	31/12/2020	$ 362.607.935,00	$ 362.607.935,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 62.066.322,00	$ 60.557.872,00		60.557.872	0,98	$ -	0	0,000
Acumulado:	$ 68.017.848,00	$ 60.557.872,00		60.557.872	0,89	$ 77.862.380	0	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,06	1,43	0,20	5,57	1.004.479.578	0	1.004.479.578	1.004.479.578
Interventor:	0,00	1,43	0,20	5,57	284.745.555	0	206.883.175	206.883.175

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	0,885
Calzada:	0,885
Bermas:	0,885
Sub base:	0,885
Base:	
Placa Huella:	0,885

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.012.308
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 48.012.308

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR 0+150	PR 0+300	PR 0+450	PR 0+600	PR 0+750	PR 0+885	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
													En el mes		Acumulado	
													Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES								0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	66.714.300	0	66.714.300	0
AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CONCRETO HIDRAULICO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
TRANSPORTES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No. 52202-81012 NRÑ

Firma
Nombre CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-14069 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. LP-265-2020 **CONTRATISTA:** CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"

FECHA DE INICIO: 19/10/2020

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/05/2021 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: **$ 1.065.037.450,00**

VALOR ACUMULADO: **$ 1.065.037.450,00** (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 48.012.308,00**

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 48.012.308,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 664 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DF 002

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 106.503.745,00	19	10	2020	19	9	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 319.511.235,00	19	10	2020	19	9	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 213.007.490,00	19	10	2020	19	5	2024
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.284.235,00	19	11	2020	19	11	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 319.511.235,00	19	5	2021	19	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **200132**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **GRANCOLOMBIANA DE FIANZAS S.A.S.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	19	10	2020	19	5	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **10054** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **GRANCOLOMBIANA DE FIANZAS S.A.S.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 106.503.745,00	19	10	2020	19	9	2021
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 319.511.235,00	19	10	2020	19	9	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 213.007.490,00	19	10	2020	19	5	2024
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 9.284.235,00	19	11	2020	19	11	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 319.511.235,00	19	5	2021	19	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 200132

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: GRANCOLOMBIANA DE FIANZAS S.A.S.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 175.560.600,00	19	10	2020	19	5	2021
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 10054 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: GRANCOLOMBIANA DE FIANZAS S.A.S.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO

Director de Interventoría

Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJ RIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATC

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA LOS PINOS – SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA -PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS NO 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): LOS PINOS - SAN ANTONIO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 664 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DF 002

PLAZO INICIAL: 7 meses (En meses según contrato orinicoal)
PLAZO ACUMULADO: 7 meses (En meses según las ordenoas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19/10/2020 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/05/2021 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,065,037,450.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,065,037,450.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 OCTUBRE DE 2020	2 NOVIEMBRE DE 2020	3 DICIEMBRE DE 2020	4 ENERO DE 2021	5 FEBRERO DE 2021	6 MARZO DE 2021	7 ABRIL DE 2021	8 MAYO DE 2021			
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA 333 m	$ 942,537,098.00	88.50%		% P		1.15%	10.35%	17.53%	19.89%	18.26%	20.46%	12.36%			100.0%
	$ 942,537,098.00	88.50%		$ P		$10,883,201.00	$97,578,677.00	$165,190,738.00	$187,444,930.00	$172,080,591.00	$192,822,448.00	$116,536,516.00			
				$ E											
				% E											85.71%
CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIÓN	$ 29,178,953.00	2.74%		% P					38.57%	61.43%					
	$ 29,178,953.00	2.74%		$ P					$11,255,155.00	$17,923,799.00					
				$ E											
				% E											71.43%
OBRAS DE MANTENIMIENTO	$ 26,207,516.00	2.46%		% P					23.33%	46.67%	30.00%				
	$ 26,207,516.00	2.46%		$ P					$6,115,087.00	$12,230,174.00	$7,862,255.00				
				$ E											
				% E											57.14%
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 57,134,647.00	5.36%		% P	10.42%	89.58%									
	$ 57,134,647.00	5.36%		$ P	$5,951,526.00	$51,183,121.00									
				$ E											
				% E											42.86%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$ 9,979,236.00	0.94%		% P			33.33%	34.86%	31.81%						
	$ 9,979,236.00	0.94%		$ P			$3,326,412.00	$3,478,873.00	$3,173,952.00						
				$ E											
				% E											28.57%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											14.29%
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 1,065,037,450.00														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1,065,037,450.00**														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.56%**	**5.83%**	**9.47%**	**15.84%**	**19.53%**	**18.99%**	**18.84%**	**10.94%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 5,951,526.00**	**$ 62,066,322.00**	**$ 100,905,089.00**	**$ 168,669,611.00**	**$ 207,989,124.00**	**$ 202,234,564.00**	**$ 200,684,703.00**	**$ 116,536,516.00**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.56%**	**6.39%**	**15.86%**	**31.70%**	**51.23%**	**70.22%**	**89%**	**100%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 5,951,526.00**	**$ 68,017,848.00**	**$ 168,922,937.00**	**$ 337,592,548.00**	**$ 545,581,672.00**	**$ 747,816,236.00**	**$ 948,500,939.00**	**$ 1,065,037,455.00**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
Representante legal o apoderado del Contratista
Cédula No. : C.C.: 71372859 (Medellín)

Aprueba Firma:
Nombre: ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Aprueba Firma
Nombre:JHOSSER ALEXANDER BARRERAARCINIEGAS
Secretaría de infraestructura municipal
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29 (Día) / 10 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 3 del 30/10/2020 al 5/11/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"

FECHA DE INICIO: 19/10/2020

KM A MEJORAR: 0,885 | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

INTEGRANTES: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S (100%)

CONTRATO No.: LP-265-2020 | VALOR INICIAL: $ 1.065.037.450,00

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES | VALOR ACUMULADO: $ 1.065.037.450,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002

INTEGRANTES: DPC INGENIEROS SAS (60%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (40%)

CONTRATO No.: 664 de 2020 | VALOR INICIAL: $ 362.607.935,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | VALOR ACUMULADO: $ 362.607.935,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.065.037.450	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.065.037.450,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 42.814.505,49

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 53.251.872,50

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 5,00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 53.251.872,50

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULAD $ 13.560.659,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: AGOSTO

VALOR FACTURA: $ 13.560.659,00 FECHA FACTURA: 13/11/2020


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	50	50	50%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,885			
KM MANTENIDOS (Km):	0,885			
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)	0,885			
KM PLACA HUELLA (Km)	0,885			
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CENTRO POBLADO DE LOS PINOS -SAN ANTONIO : MOCOA

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES:

1. PERÍODO DE REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

SE HACE ACOMPAÑAMIENTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA: ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

CONTINUAR CON REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 1 2 3 4 5 6 7 8 PR 0+885

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PANORAMICA DEL TRAMO A INTERVENIR

PANORÁMICA DEL TRAMO A INTERVENIR





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO No. MAT: 25202-14069 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 12 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 4 del 6/11/2020 al 12/11/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"

FECHA DE INICIO: 19/10/2020

KM A MEJORAR: 0,885 | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: 0 | No. PUENTES: | OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S		
INTEGRANTES:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S (100%)		
CONTRATO No.	LP-265-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.065.037.450,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.065.037.450,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO DF 002		
INTEGRANTES:	DPC INGENIEROS SAS (60%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (40%)		
CONTRATO No.	664 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 362.607.935,00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	VALOR ACUMULADO:	$ 362.607.935,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.065.037.450	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.065.037.450,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 42.814.505,49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57.086.007,32
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	5,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57.086.007,32

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULAD $ 13.560.659,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: AGOSTO

VALOR FACTURA: $ 13.560.659,00 FECHA FACTURA: 13/11/2020


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	45	95	95%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,885			
KM MANTENIDOS (Km):	0,885			
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)	0,885			
KM PLACA HUELLA (Km)	0,885			
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI	____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CENTRO POBLADO DE LOS PINOS -SAN ANTONIO : MOCOA

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES:

1. PERÍODO DE REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.
2. ACTIVIDADES LOGÍSTICAS PARA EL INICIO DE OBRAS.
3. ENTREGA DE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS. ENTREGA A INTERVENTORÍA.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

SE HACE ACOMPAÑAMIENTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA: ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

TEMAS COMPLEMENTARIOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No.

PR 0+0000 1 2 3 4 5 6 7 8 PR 0+885

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PANORAMICA DEL TRAMO A INTERVENIR



PANORÁMICA DEL TRAMO A INTERVENIR



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO No. MAT: 25202-14069 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 19 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 5 del 13/11/2020 al 19/11/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"

FECHA DE INICIO: 19/10/2020

KM A MEJORAR: 0,885 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: 0 No. PUENTES: OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S

INTEGRANTES: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S (100%)

CONTRATO No. LP-265-2020 VALOR INICIAL: $ 1.065.037.450,00

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES VALOR ACUMULADO: $ 1.065.037.450,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002

INTEGRANTES: DPC INGENIEROS SAS (60%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (40%)

CONTRATO No. 664 de 2020 VALOR INICIAL: $ 362.607.935,00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 VALOR ACUMULADO: $ 362.607.935,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.065.037.450	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.065.037.450,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 57.086.007,32

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 5,36%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 57.134.647,00

(**Estudios y Diseños**, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 57.134.647,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 13.560.659,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: AGOSTO

VALOR FACTURA: $ 13.560.659,00 FECHA FACTURA: 13/11/2020

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -


(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	100	100%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,885			
KM MANTENIDOS (Km):	0,885			
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)	0,885			
KM PLACA HUELLA (Km)	0,885			
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS PINOS - SAN ANTONIO

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ANM radicada con el N° ODT-10371 VIGENTE - EN CURSO. **JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ**

PERMISO MINERO: SI ____ NO X

LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: Resolución No. 0063 del 5 de febrero de 2013. VIGENCIA: 06 de julio de 2036 Contrato de Concesión GFR-111 **EL JAUNO - PUERTO GUZMÁN**

PERMISO MINERO: SI X NO ____

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____

OBSERVACIONES:

1. EL EXPEDIENTE ODT-10371 A NOMBRE DE JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADO EN MOCOA PUTUMAYO, SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS RUCOM DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA SEGÚN SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 23-JULIO-2019.

2. EL 29-ABRIL-2013 EL SEÑOR JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PRESENTÓ ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA UNA SOLICITUD DE FOIRMALIZACIÓN DE MÍNERÍA TRADICIONAL PARA EL O LOS MINERALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A LA FECHA EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO VIGENTE-EN CURSO, DE ACUERDO A SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 09-JULIO-2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A ____
EMISIONES:	SI	X	NO	____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A ____

OBSERVACIONES:

1. PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE FUENTES FIJAS: RESOLUCIÓN DT No. 0934 DEL 13 DE JULIO DE 2017- VIGENTE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OFICINA VEREDA SAN ANTONIO CENTRO POBLADO DE LOS PINOS -SAN ANTONIO : MOCOA

OBSERVACIONES: EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE LLEVÓ ACABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PARTICIPACIÓN DE ALCALDE DE MOCOA Y FUNCIONARIOS, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN CABEZA DEL PRESEIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO. SE CONFORMA LA VEEDURÍA DEL PROYECTO.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES:

1. LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ENCUENTRA APROBADA POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

2. SE REALIZA REUNION INICIAL EN CASETA COMUNAL DE VEREDA SAN ANTONIO.PARTICIPAN: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA, VEEDURÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO. SE TRATAN LOS SIGUIETNES TEMAS: A). EL PERSONAL SE VINCULARÁ ATRAVEZ DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, QUIENES RECIBIRAN LAS HOJAS DE VIDA Y REMITIRAN A LA FIRMA CONTRATISTA. B). PARA EL CIERRE TOTAL DE LA VÍA SE INFORMARÁ OFICIALMENTE CON ANTELACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA QUE NOTIFIQUE A LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS SAN JOAQUIN Y CAMPUCANA. C). LA COMUNIDAD SOLICITA SE INICIEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LO CUAL SE INFORMA QUE SE ELEVERÁ LA SOLICITUD A COMITÉ TÉCNICO Y SE INFORMARÁ AL RESPECTO.

3. SE DISPONE EN OBRA DE MOTONIVELADORA CHAMPION, CON LA CUAL SE ADECUA VIA DE ACCESO Y ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES.

4. ADELANTAN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DE PERSONAL.

5. ADELANTAN ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTO, PUNTO DE DESINFECCIÓN, DOTACIÓN DE LEY.

6. SE DISPONE EN OBRA DEL SIGUIENTE PERSONAL: TOPOGRAFO, INSPECTOR SISO-AMBIENTAL, MAESTRO DE OBRA, AUXILIAR DE OBRA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

REUNION INICIAL DE PRESENTACIÓN DE PERSONAL, Y ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE VEEDURÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.
ADECUACIÓN DE VIAS DE ACCESO, ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES.
VINCULACIÓN DE PERSONAL.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
APERTURA DE LIBRO DE OBRA - BITÁCORA.
REUNION INICIAL DE PRESENTACIÓN DE PERSONAL, Y ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE VEEDURÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

RECORRIDO DEL TRAMO A INTERVENTIR CON FUNCIONARIO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS.
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TRAMO A INTERVENIR.
CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.
ACOPIO DE MATERIALES EN ZONA ADECUADA.
ACOPIO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. LOS PINOS - SAN ANTONIO

PR 0+000 PR 0+100 PR 0+200 PR 0+300 PR 0+400 PR 0+500 PR 0+600 PR 0+700 PR 0+800 PR 0+885

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REUNIÓN INICIAL CON VEEDURIA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, CONTRATISTA E INTERVENTORIA.



ADECUACIÓN DE VÍA DE ACCESO A ZONA DESTINADA A ACOPIO DE MATERIALES.



PUNTO DE DESINFECCION - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.



TOMA DE TEMPERATURA - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

No. MAT: 25202-14069 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 26 (Día) / 11 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA LOS PINOS - SAN ANTONIO — TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 6 del 20/11/2020 al 26/11/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020" — FECHA DE INICIO: 19/10/2020

KM A MEJORAR: 0,885 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0 — No. PUENTES: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S
INTEGRANTES: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S (100%)
CONTRATO No. LP-265-2020 — VALOR INICIAL: $ 1.065.037.450,00
PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) MESES — VALOR ACUMULADO: $ 1.065.037.450,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002
INTEGRANTES: DPC INGENIEROS SAS (60%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (40%)
CONTRATO No. 664 de 2020 — VALOR INICIAL: $ 362.607.935,00
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 — VALOR ACUMULADO: $ 362.607.935,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.065.037.450	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.065.037.450,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 68.017.848,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 3.423.225,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 5,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 57.134.647,00
(**Estudios y Diseños**, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 60.557.872,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 13.560.659,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 13.560.659,00 — FECHA FACTURA: 13/11/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -


(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	100	100%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,885			
KM MANTENIDOS (Km):	0,885			
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)	0,885			
KM PLACA HUELLA (Km)	0,885			
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros: Mezcladora	1		1
Furgon	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS PINOS - SAN ANTONIO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: ANM radicada con el N° ODT-10371 VIGENTE - EN CURSO. **JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ** — PERMISO MINERO: SI ____ NO X — LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X

UBICACIÓN: Resolución No. 0063 del 5 de febrero de 2013. VIGENCIA: 06 de julio de 2036. Contrato de Concesión GFR-111 **EL JAUNO - PUERTO GUZMÁN** — PERMISO MINERO: SI X NO ____ — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____

OBSERVACIONES:
1. EL EXPEDIENTE ODT-10371 A NOMBRE DE JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADO EN MOCOA PUTUMAYO, SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS RUCOM DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA SEGÚN SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 23-JULIO-2019.
2. EL 29-ABRIL-2013 EL SEÑOR JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PRESENTÓ ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA UNA SOLICITUD DE FOIRMALIZACIÓN DE MÍNERÍA TRADICIONAL PARA EL O LOS MINERALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A LA FECHA EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO VIGENTE-EN CURSO, DE ACUERDO A SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 09-JULIO-2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO	____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	

OBSERVACIONES: **1.**
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE FUENTES FIJAS: RESOLUCIÓN DT No. 0934 DEL 13 DE JULIO DE 2017- VIGENTE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 7
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OFICINA VEREDA SAN ANTONIO CENTRO POBLADO DE LOS PINOS -SAN ANTONIO : MOCOA

OBSERVACIONES: EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE LLEVÓ ACABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PARTICIPACIÓN DE ALCALDE DE MOCOA Y FUNCIONARIOS, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN CABEZA DEL PRESEIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO. SE CONFORMA LA VEEDURÍA DEL PROYECTO.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES:

1. LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ENCUENTRA APROBADA POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

2. SE REALIZA REUNION INICIAL EN CASETA COMUNAL DE VEREDA SAN ANTONIO.PARTICIPAN: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA, VEEDURÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO. SE TRATAN LOS SIGUIETNES TEMAS: A). EL PERSONAL SE VINCULARÁ ATRAVEZ DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, QUIENES RECIBIRAN LAS HOJAS DE VIDA Y REMITIRAN A LA FIRMA CONTRATISTA. B). PARA EL CIERRE TOTAL DE LA VÍA SE INFORMARÁ OFICIALMENTE CON ANTELACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA QUE NOTIFIQUE A LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS SAN JOAQUIN Y CAMPUCANA. C). LA COMUNIDAD SOLICITA SE INICIEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LO CUAL SE INFORMA QUE SE ELEVERÁ LA SOLICITUD A COMITÉ TÉCNICO Y SE INFORMARÁ AL RESPECTO.

3. SE DISPONE EN OBRA DE MOTONIVELADORA CHAMPION, VIBROCOMPACTADOR, UNA VOLQUETA DOBLETROQUE Y MEZCLADORA.

4.ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DE PERSONAL.

5. CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

6. SE DISPONE EN OBRA DEL SIGUIENTE PERSONAL: TOPOGRAFO, INSPECTOR SISO-AMBIENTAL, MAESTRO DE OBRA, AUXILIAR DE OBRA, OPERADOR DE MOTONIVELADORA.OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR. VOLQUETA DOBLETROQUE.

7. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.

8. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.

9. AVANCE DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL TRAMO A INTERVENIR. NIVELACIÓN.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

AVANCE DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. NIVELACIÓN.
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TRAMO A INTERVENIR.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
GESTIÓN CON PROVEEDORES DE MATERIALES.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-001-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL INICIO DE OBRA A PARTIR DE LAS 7:00A.M.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-002-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL ACTA DE OBRA No. 1, CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-003-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES.
SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA CON PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, SE HACEN COMPROMISOS POR PARTE DE LA FIRMA CONTRATISTA, EN CUANTO A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AFILIACIONES, PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, LA DISPOSICIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA EN CAMPO, CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES, ENTRE OTROS. SE DEFINE ELCOMITE TÉCNICO DE OBRA PARA LOS DÍAS JUEVES EN EL FRENTE DE OBRA.
ACOMPAÑAMIENTO A ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON PERSONAL DEL CONTRATISTA.
SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TRAMO A INTERVENIR.
ACOPIO DE MATERIALES EN ZONA ADECUADA.
ACOPIO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
LIBERACIÓN DE SUBBASE GRANULAR - POR DENSIDADES Y TOPOGRAFÍA.
INICIO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA.
CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS. PRUEBAS DE ASENTAMIENTO Y TOMA DE CILINDROS PARA VERIFICAR RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.
PRESENTACIÓN DE ACTA DE OBRA No. 1
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. LOS PINOS - SAN ANTONIO

PR 0+000 PR 0+100 PR 0+200 PR 0+300 PR 0+400 PR 0+500 PR 0+600 PR 0+700 PR 0+800 PR 0+885

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACOPIO DE MATERIALPARA ELABORACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.



CHARLA PREOPERACIONAL CON PERSONAL DE OBRA.



PUNTO DE DESINFECCIÓN - PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.



CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO - NIVELACIÓN.



RECORRIDO ATRAMO A INTERVENIR CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS



ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD



ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

No. MAT: 25202-14069 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 2

FECHA	3 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA LOS PINOS - SAN ANTONIO — TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 7 del 27/11/2020 al 3/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: NELSON MANUEL ROJAS MORALES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020" — FECHA DE INICIO: 19/10/2020

KM A MEJORAR: 0,885 — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 0 — No. PUENTES: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S			INTERVENTOR:	CONSORCIO DF 002		
INTEGRANTES:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S (100%)			INTEGRANTES:	DPC INGENIEROS SAS (60%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (40%)		
CONTRATO No.	LP-265-2020	VALOR INICIAL:	$ 1.065.037.450,00	CONTRATO No.	664 de 2020	VALOR INICIAL:	$ 362.607.935,00
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES	VALOR ACUMULADO:	$ 1.065.037.450,00	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	VALOR ACUMULADO:	$ 362.607.935,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.065.037.450	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1.065.037.450,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 93.244.120,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.459.985,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 6,44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 57.134.647,00
(**Estudios y Diseños**, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 68.594.632,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 13.560.659,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 13.560.659,00 FECHA FACTURA: 13/11/2020
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -


(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	100	100	100	100%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	0,885			
KM MANTENIDOS (Km):	0,885			
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)	0,885			
KM PLACA HUELLA (Km)	0,885			
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:	1		1
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	2		2
Otros: Mezcladora	1		1
Furgon	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: LOS PINOS - SAN ANTONIO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	ANM radicada con el N° ODT-10371 VIGENTE - EN CURSO. **JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ**	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ SI ____	NO X NO X
UBICACIÓN:	Resolución No. 0063 del 5 de febrero de 2013. VIGENCIA: 06 de julio de 2036 Contrato de Concesión GFR-111 **EL JAUNO - PUERTO GUZMÁN**	PERMISO MINERO: LICENCIA AMBIENTAL:	SI X SI X	NO ____ NO ____

OBSERVACIONES:
1. EL EXPEDIENTE ODT-10371 A NOMBRE DE JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADO EN MOCOA PUTUMAYO, SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS RUCOM DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERIA SEGÚN SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 23-JULIO-2019.
2. EL 29-ABRIL-2013 EL SEÑOR JAIR FERNANDO VIVEROS ORTÍZ PRESENTÓ ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA UNA SOLICITUD DE FOIRMALIZACIÓN DE MÍNERÍA TRADICIONAL PARA EL O LOS MINERALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, A LA FECHA EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO VIGENTE-EN CURSO, DE ACUERDO A SOPORTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE FECHA: 09-JULIO-2020.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO	____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	

OBSERVACIONES: **1.**
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE FUENTES FIJAS: RESOLUCIÓN DT No. 0934 DEL 13 DE JULIO DE 2017- VIGENTE.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO POR INTERVENTORÍA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OFICINA VEREDA SAN ANTONIO
CENTRO POBLADO DE LOS PINOS -SAN ANTONIO : MOCOA

OBSERVACIONES: EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE LLEVÓ ACABO LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PARTICIPACIÓN DE ALCALDE DE MOCOA Y FUNCIONARIOS, CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y COMUNIDAD EN GENERAL EN CABEZA DEL PRESEIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO. SE CONFORMA LA VEEDURÍA DEL PROYECTO.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES:

1. LA REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE ENCUENTRA APROBADA POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

2. SE REALIZA REUNION INICIAL EN CASETA COMUNAL DE VEREDA SAN ANTONIO.PARTICIPAN: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA, VEEDURÍA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO. SE TRATAN LOS SIGUIETNES TEMAS: A). EL PERSONAL SE VINCULARÁ ATRAVEZ DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, QUIENES RECIBIRAN LAS HOJAS DE VIDA Y REMITIRAN A LA FIRMA CONTRATISTA. B). PARA EL CIERRE TOTAL DE LA VÍA SE INFORMARÁ OFICIALMENTE CON ANTELACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO PARA QUE NOTIFIQUE A LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS SAN JOAQUIN Y CAMPUCANA. C). LA COMUNIDAD SOLICITA SE INICIEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LO CUAL SE INFORMA QUE SE ELEVERÁ LA SOLICITUD A COMITÉ TÉCNICO Y SE INFORMARÁ AL RESPECTO.

3. SE DISPONE EN OBRA DE MOTONIVELADORA CHAMPION, VIBROCOMPACTADOR, RETROCARGADOR, FURGÓN, UNA VOLQUETA DOBLETROQUE Y MEZCLADORA.

4. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DE PERSONAL.

5. CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

6. SE DISPONE EN OBRA DEL SIGUIENTE PERSONAL: TOPOGRAFO. INSPECTOR SISO-AMBIENTAL. MAESTRO DE OBRA. AUXILIAR DE OBRA. OPERADOR DE MOTONIVELADORA. OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR. OPERADRO DE RETROCARGADOR. CONDUCTOR DE VOLQUETA DOBLETROQUE. DOS (2) CONTROLADORAS DE TRÁFICO.

7. ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.

8. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE.

9. AVANCE DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL TRAMO A INTERVENIR.

10. NIVELACIÓN DE SUBRASANTE. CORTES Y RELLENOS.

11. INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DEL K0+230 AL K0+270.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

AVANCE DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.
NIVELACIÓN DE SUBRASANTE. CORTES Y RELLENOS.
INICIO DE INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR K0+230 AL K0+270.
CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TRAMO A INTERVENIR.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
GESTIÓN CON PROVEEDORES DE MATERIALES.
VISITA DEL ESPECIALISTA DE VIAS DEL CONTRATISTA PARA REVISIÓN Y PROPUESTA DE EMPALME DELPROYECTO CON PLACA HUELLA EXISTENTE.
MEDIANTE OFICIO SST-001 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CONTRATISTA ENTREGA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE CAPACITACIÓN DE PROTOCOLOS DE PAPSO Y BIOSEGURIDAD.
MEDIANTE OFICIO OS-005 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CONTRATISTA INFORMA EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN EL HORARIO DE 7AM-12M Y DE 1PM-5PM.
MEDIANTE OFICIO OS-006 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, EL CONTRATISTA DA RESPUESTA A OFICIO DF002-OBR-MOC-001-2020 RESPECTO A LA HORA DE INICIO DE ACTIVIDADES DIARIAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-004-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RESIDENTE DE OBRA CONTRACTUAL.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-005-2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES, DISEÑO DE MEZCLA DE COCNRETO Y PROCTOR MODIFICADO.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-006-2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-007-2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE AFILIACIONES DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO.
MEDIANTE OFICIO DF002-OBR-MOC-008-2020 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO A LA GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR, DEBIDO A QUE PRESENTE SOBRETAMAÑOS.
MEDIANTE OFICIO DF002-033-006-2020 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020, SE SOLICITA DE MANERA REITERADA AL CONTRATISTA ELINGRESO DEL RESIDENTE DE OBRA CONTRACTUAL.
ACOMPAÑAMIENTO A ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DE MANERA CONJUNTA CON PERSONAL DEL CONTRATISTA.
SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TRAMO A INTERVENIR.
NIVELACIÓN DE SUBRASANTE.
ACOPIO DE MATERIALES EN ZONA ADECUADA.
ACOPIO, CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.
ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.
LIBERACIÓN DE SUBBASE GRANULAR - POR TOPOGRAFÍA Y DENSIDADES.
INICIO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO Y FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA.
CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS. PRUEBAS DE ASENTAMIENTO Y TOMA DE CILINDROS PARA VERIFICAR RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.
PRESENTACIÓN DE ACTA DE OBRA No. 1
CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. LOS PINOS - SAN ANTONIO

PR 0+000 PR 0+100 PR 0+200 PR 0+300 PR 0+400 PR 0+500 PR 0+600 PR 0+700 PR 0+800 PR 0+885

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAJEO PARA NIVELACIÓN DE SUBRASANTE K0+040 AL K0+060.



NIVELACIÓN DE SUBRASANTE.



CONTROL DE TRÁFICO.



ELABROACIÓN DE SUBBASE GRANULAR EN PATIO.



NIVELACIÓN DE SUBRASANTE.




MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS EN VIA VEREDAL SAN ANTONIO.





INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR





COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.



ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD.

DESINFECCIÓN DE MANOS - CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.





CAPACITACIÓN A PERSONAL EN OBRA SOBRE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.



HIDRATACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA



REUNIÓN EN SITIO DE OBRA CON PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ANTONIO Y REPRESENTANTE DE VEEDURIA.



MEJORAMIENTO DE ACCESO.





NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

No. MAT: 25202-14069 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CONTRATO No.** 664 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

INTERVENTORÍA: CONSORCIO DF 002 **SECTOR:** PR 0+000 AL PR 0+885

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTOCICLETA SUZUKI VRQ53E	CILINDRAJE 154. MODELO 2019									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: SEGURO DE MOTOCICLETA SUZUKI VRQ53E, VIGENTE HASTA 08 MAYO 2021.
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIGENTE HASTA 11 NOVIEMBRE 2021.

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Firma
Nombre: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 25202-22379 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 664 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LOS PINOS - SAN ANTONIO

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002 **SECTOR:** PR 0+000 AL PR 0+885

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
HARVEY IMBACHI HUACA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
JAIME EDUARDO BURBANO ENRIQUEZ	INSPECTOR TÉCNICO - SST																							X	X	X	X	X	X		X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del ~~contrato.~~ Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Firma
Nombre: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 25202-22379 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 664 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: LOS PINOS - SAN ANTONIO

SECTOR: PR 0+000 AL PR 0+885

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020	20319	MEJORAMIENTO RED TERCIARIA	P86001	NACION	PRINCIPAL	$ 181.303.968
2020	20319	MEJORAMIENTO RED TERCIARIA	P86571	NACION	PRINCIPAL	$ 181.303.967
			TOTAL			362.607.935,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 362.607.935,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 20319 De 10/12/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO 2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 362.607.935	$ -	$ 362.607.935		ACTA EN 0
2	AGOSTO 2020	$ 11.395.512	$ 2.165.147	$ 13.560.659	$ -	$ -	$ 349.047.276	$ 13.560.659	$ 349.047.276		
3	SEPTIEMBRE 2020	$ 34.934.980,00	$ 6.637.646,00	$ 41.572.626	$ -	$ -	$ 307.474.650	$ 55.133.285	$ 307.474.650		
4	OCTUBRE 2020	$ 19.100.080,00	$ 3.629.015,00	$ 22.729.095	$ -	$ -	$ 284.745.555	$ 77.862.380	$ 284.745.555		
5	NOVIEMBRE 2020										PENDIENTE POR COBRO
6	DICIEMBRE 2020										
7											
TOTALES		$ 65.430.572	$ 12.431.808	$ 77.862.380			$ 284.745.555	$ 77.862.380	$ 284.745.555		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-14069 CND

Firma
Nombre: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-22379 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 664 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: LOS PINOS - SAN ANTONIO

SECTOR: PR 0+000 AL PR 0+885

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO	19.256.659	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.882.000	$ 1.152.800	$ -	$ 145.000	$ -	$ -	$ -	$ -
2	HARVEY IMBACHI HUACA	18.129.574	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 2.515.334	$ 2.515.334	$ 175.100	$ 100.700	$ 402.500	$ 100.700	$ -	$ -
3	JAIME EDUARDO BURBANO ENRÍQUEZ	87.064.509	INSPECTOR TÉCNICO -SST	$ 400.000	$ 400.000	$ 27.900	$ 16.000	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -
4											
5											
6											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 5.797.334							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No.:25202-14069 CND

Firma

Nombre: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-22379 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 664 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DF 002

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL

FECHA DE INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2020
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 362.607.935,00

VALOR ACUMULADO: $ 362.607.935,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNGO GONZALEZ GUDIÑO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 36.260.793,5	14	4	2020	31	12	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 72.521.587,0	14	4	2020	31	12	2023
Calidad del servicio	30%	$ 108.782.380,5	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **21-44-101321756**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 36.260.793,5	14	4	2020	30	9	2021
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 72.521.587,0	14	4	2020	31	3	2024
Calidad del servicio	30%	$ 108.782.380,5	31	12	2020	31	12	2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30	11	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **21-44-101322041**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-14069 CND

Firma

Nombre: JAIRO EDMUNGO GONZALEZ GUDIÑO

Supervisor Contrato de Interventoría

Matricula No.: 25202-22379 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAGINA	1	DE	1

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	LP-265-2020	**FECHA ELABORACIÓN**		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO DF 002	**CONTRATO N°**	664 DE 2020	30 (Día)	11 (Mes)	2020 (Año)
NOMBRE DEL PROYECTO	**"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"**					



Descripción: Control de tráfico. Condformación de calzada existente.



Descripción: Elaboración de actas de vecindad.



Descripción: Conformación y compactación de calzada existente.



Descripción: Reunión inicial de obra con Veeeduria, J.A.C vereda San Antonio, Contratista e Interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DF002		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ____2_____

MES O PERIODO: NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO		
			DIA	MES	AÑO
SST-001	**Programación de capacitación de protocolos de PAPSO y Bioseguridad.**	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA LOS PINOS - SAN ANTONIO DELMUNICIPIO DE MOCOA-PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS N° 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020.	27	11	2020
OS-005	**Cierre parcial de vía.**	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA LOS PINOS - SAN ANTONIO DELMUNICIPIO DE MOCOA-PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS N° 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020.	27	11	2020
OD-006	**Respuesta oficio DF002-OBR-MOC-001-2020 (Horario de trabajo en frente de obra)**	MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA LOS PINOS - SAN ANTONIO DELMUNICIPIO DE MOCOA-PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS N° 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020.	27	11	2020