MOCOA - PUTUMAYO 18 NOVIEMBRE DE 2020.

APERTURA LIBRO DE SEGUIMIENTO - BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No: CESIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 265 DEL 2020
CONTRATISTA: CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO
OBJETO: MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020.
PLAZO: SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO
FECHA ACTA INICIO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DE 2020.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 664 DE 2020
CONTRATISTA: CONSORCIO DF 002
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EFUETO PERDOMO ROJIANO
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS PDET EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

HARVEY IMBACHI MUNCA
Residente de Interventoría
Consorcio DF 002

CARLOS A TORRES
contratista
CAT CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner

18 DE NOVIEMBRE DE 2020 - MIÉRCOLES

-PERSONAL DE OBRA: REPRESENTANTE LEGAL, TOPOGRAFO, MAESTRO, SISO-AMBIENTAL.

PERSONAL DE INTERVENTORIA: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OTRO PERSONAL: REPRESENTANTE VEEDURIA, REPRESENTANTES DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO: PRESIDENTE, FISCAL Y TESORERA.

-ESTADO DEL TIEMPO: SECO

-ACTIVIDADES:

• EN CASETA COMUNAL DE VEREDA SAN ANTONIO SE LLEVO A CABO REUNIÓN DE INICIO CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, INTERVENTORIA, VEEDURIA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, SE TRATARON TRES (3) TEMAS PRINCIPALMENTE: ① VINCULACIÓN DE PERSONAL: SE HARÁ POR INTERMEDIO DEL PRESIDENTE DE LA JAC, SE DEBERÁ AFILIAR A LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA. ② OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: LA COMUNIDAD EN CABEZA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO Y LA VEEDURÍA SOLICITAN INICIAR CON ESTAS LABORES, SE LES INFORMÁ QUE SE ELEVARÁ EL REQUERIMIENTO A COMITÉ TÉCNICO Y SE DARÁ RESPUESTA. ③ MANEJO DE TRÁFICO: PARA LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES, CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR SE MANEJARÁ LA MOVILIDAD DE LOS TRANSEÚNTES DEL SECTOR CON CONTROLADORES DE TRÁFICO, Y SE INFORMARÁ CON ANTELACIÓN DEL CIERRE TOTAL DE VÍA CUANDO SE INICIEN ACTIVIDADES DE ENTIBADOS, PARA QUE SE NOTIFIQUE A LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN Y CAMPIANA PARA QUE SE MOVILICEN POR LA VÍA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA. SE LEVANTA ACTA DE REUNIÓN. SE LEVANTA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REUNIÓN.

• EL CONTRATISTA HACE LLEGAR A LA OBRA MOTOVIBRADORA CHAMPION.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

CONTRATISTA
CMA CONSTRUCCIONES

Escaneado con CamScanner

19 DE NOVIEMBRE DE 2020 - JUEVES

- PERSONAL DE OBRA: TOPOGRAFO, MAESTRO, SISO-AMBIENTAL, OPERADOR
  PERSONAL INTERVENTORIA: RESIDENTE INTERVENTORIA.
- EQUIPO Y MAQUINARIA: MOTONIVELADORA CHAMPION.
- ESTADO DEL TIEMPO: 7:15 am - 9:15 a.m Lluvias Moderadas
  Resto de Jornada buen tiempo.
- ACTIVIDADES:
  - ADECUACIÓN DE VIA DE ACCESO Y AREA DE ACOPIO DE MATERIALES.
  - TEMAS LOGISTICOS: VINCULACIÓN DE PERSONAL, ORGANIZACION DE CAMPAMENTO, PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, DOTACIÓN DE LEY, OTROS.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

CONTRATISTA
CUT CONSTRUCCIONES

20 DE NOVIEMBRE DE 2020 - VIERNES

- Personal de la Obra: Topografo, Maestro, SISO-AMBIENTAL, Auxiliares de obra.
- Personal interventoria: Residente Interventoria.
- Equipo y Maquinaria: Motoniveladora, vibro-compactador, Herramienta menor, volqueta doble troque.
- Estado del tiempo: 6:00 AM - 9:30 AM.. lluvias continuas, el resto de jornada se mantiene con clima estable, sin lluvia.

Actividades.

- Adecuación de campamento base de obra.
- Temas logisticos: Areglo de oficina del consorcio, cierre perimetral de la zona de bodega.
- Descapote y Arastre de material de deslizamiento presentado en la via alterna a la via a intervenir. Variante San francisco - Mocoa K3 +495.
- Reunión virtual con participación de personal de Contratista, Interventoria, Alcaldia municipal, Unidad territorial Putumayo,

Escaneado con CamScanner

e INVIAS Nacional.

- Se realiza registro de personal, toma de temperatura, se realiza lavado e higiene de manos; entrega de EPP. Se da cumplimiento al protocolo de bioseguridad.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

Contratista
cnt construcciones

21 DE NOVIEMBRE DE 2020 - SÁBADO

- Personal de Obra: Inspector Siso-Ambiental, Maestro, 1 Auxiliar Obra, 2 operadores, 1 conductor de Volqueta Dobletroque.
- Personal de Interventoria: Residente
- Equipo y Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Volqueta Dobletroque
- Estado Tiempo: Seco
- Actividades:
  - Cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad.
  - Mejoramiento de puntos k7+100, k7+620, k7+710 de Variante San Francisco-Mocoa.
  - Construcción de campamento provisional - Zona de Acopio de Materiales.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

Contratista
cnt construcciones

23 DE NOVIEMBRE DE 2020 - LUNES

- Personal de Obra: Inspector Siso-Ambiental, Maestro, 1 Auxiliar Obra, 2 operadores, 1 conductor de Vibro Volqueta Dobletroque, Representante Legal.
- Personal Interventoria: Inspector Tecnico-SST, Residente.
- Estado Tiempo: Mañana: Lluvia moderada a fuerte. Tarde: Nublado.
- Equipo y Maquinaria: Motoniveladora, Mezcladora, Vibrocompactador, Volqueta Dobletroque Furgon Exx 187.
- Actividades:
  - Se realiza Reunión con personal del contratista: presentación y charla de cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad Participan Representante de Interventoria: Inspector

Escaneado con CamScanner

TÉCNICO-SST, RESIDENTE; POR PARTE DEL CONTRATISTA INSPECTOR SST-AMBIENTAL, OPERADOR(A) RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE, MAESTRO DE OBRA, AUXILIAR OBRA.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA PESADA.
- SE DA CUMPLIMIENTO PROTOCOLO BIOSEGURIDAD.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RESIDENTE CONTRACTUAL EN OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE DIÓ INICIO A LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE VIA.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA SEMANAL, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA INFORMACIÓN SE DEBE REGISTRAR EN LOS INFORMES QUE SE ENVIAN AL INVIAS CON PERIODICIDAD SEMANAL, LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A TODAS LAS AREAS: TECNICO, SST, AMBIENTAL, SOCIAL Y APIUX
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA ENTREGA COMPLETA DE AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. SE HA ENTREGADO A LA FECHA DE MANERA PARCIAL SOPORTE DE AFILIACIONES A RIESGOS LABORALES.
- SE INFORMA QUE DE MANERA SEMANAL SE LLEVARA UN INFORME TECNICO DE OBRA, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE AVALADO POR ESTA INTERVENTORIA.
- SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES, DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO Y FACTOR MODIFICADO DE LAS FUENTES AUTORIZADAS Y APROBADAS POR INTERVENTORIA MEDIANTE EL PAGA.
- SE INICIAN ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE VIA.
- SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCIÓN DE OBRAS EN EL TRAMO A INTERVENIR: 8 ALCANTARILLAS Y 1 BOX-C. 7 ALCANTARILLAS 36", 1 ALCANTARILLA 20". BOX-C 1.5x2.0 M
- Se adelantaron tareas de localizacion y replanteo en los Kotco al Kotzoo Se realizo la conformación de Calzada en este tramo.
- SE REALIZA COMITÉ TECNICO No 1.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

CONTRATISTA
UNT CONSTRUCTORES

24 DE NOVIEMBRE DE 2020 - MARTES

- PERSONAL DE OBRA: INSPECTOR SST-AMBIENTAL, MAESTRO, AUXILIAR DE OBRA, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR DE VOLQUETA, TOPOGRAFO.
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: INSPECTOR Y RESIDENTE.
- EQUIPO Y MAQUINARIA: MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA DOBLETROQUE, MEZCLADORA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. FURGÓN.
- TIEMPO: SECO
- ACTIVIDADES:
  - RECORRIDO CON FUNCIONARIO DE EMPRESA DE SERVICIOS ACUEDUCTO BARRIOS UNIDOS, INSPECTOR SST-AMBIENTAL DEL CONTRATISTA, INSPECTOR Y RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. SE IDENTIFICA PUNTOS CRÍTICOS PARA EVALUAR POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE LEVANTA ACTA. SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO.
  - CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
  - NIVELACIÓN KOTOLO al KOTOGO.
  - ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD EN TRAMO A INTERVENIR
  - EQUIPO Y MAQUINARIA INACTIVO.

Residente de Interventoría
Consorcio DF 002.

Contratista del construcción

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 - MIÉRCOLES

- PERSONAL DE OBRA: INSPECTOR SST-AMBIENTAL, MAESTRO, AUXILIAR OBRA, 2 OPERADORES, 1 CONDUCTOR VOLQUETA, TOPOGRAFO
- PERSONAL DE INTERVENTORÍA: INSPECTOR Y RESIDENTE.
- EQUIPO Y MAQUINARIA: MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA DOBLETROQUE, MEZCLADORA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, FURGÓN.
- TIEMPO: SECO
- ACTIVIDADES:
  - CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
  - LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y NIVELACIÓN.
  - ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD EN VIVIENDAS DEL SECTOR A INTERVENIR.

Escaneado con CamScanner

• Equipo y maquinaria amarillo. Anterior.

Residente de Interventoría
Consorcio DF 002

Contratista
Cdt construcciones

26 Noviembre de 2020 - Jueves

- Personal obra: Inspector SST-Ambiental, maestro, Aux. obra, 3 operadores maquinaria, 1 conductor volqueta doble troque. Rep. Legal. Topógrafo. Sin presencia Residente de obra contractual a la fecha
- Personal Interventoría: Inspector y Residente.
- Equipo y maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, volqueta doble troque, mezcladora, equipo de topografía, fresón.
- Tiempo: Mañana: seco, tarde: lluvia
- Actividades:
  - Avance de localización y replanteo hasta K0+300.
  - Avance de elaboración de actas de vecindad.
  - Mejoramiento parte central vía veredal San Antonio.
  - Cumplimiento protocolo bioseguridad

Residente de Interventoría
Consorcio DF 002

Contratista
Cdt construcciones

27 de Noviembre de 2020 - Viernes

- Personal de obra: Inspector SST-Ambiental, maestro, Auxiliar obra, 3 operadores de maquinaria, 1 conductor de volqueta doble troque, Topógrafo. Sin presencia de Residente de obra contractual a la fecha. Rep. Legal.
- Personal Interventoría: Inspector y Residente.
- Equipo y maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, Retrocargador, volqueta doble troque. Mezcladora, equipo de topografía, fresón
- Tiempo: seco
- Actividades:
  - Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad.
  - Acopio y mezclado de material de río y mina sitio Aprovechamiento

Escaneado con CamScanner

DE LABORATORIO PARA SOBRE GRANULAR.

- MEJORAMIENTO DE ACCESO A LA ESCUELA.
- NIVELACIÓN DE SOBRANTE K0+000 + K0+060. SE COMPACTA. Y DEL K0+080 al K0+130 Y DEL K0+210 al K0+340.
- AVANCE ACTAS DE VECINDAD.
- ARREGLO PASO AFECTADO POR DERRUMBE A LA ALTURA DEL K-3+495 DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA.
- REUNIÓN EN SITIO DE OBRA CON RESIDENTE DE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO Y REPRESENTANTE DE VEEDURÍA, SE ACLARA QUE NO HAY CIERRE TOTAL DE VÍA SINO CIERRE PARCIAL MIENTRAS OPERAN LAS MAQUINAS

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

contratista
cot construcciones

28 NOVIEMBRE DE 2020 - SÁBADO

- PERSONAL DE OBRA: INSPECTOR SST-AMBIENTAL, MAESTRO, AUXILIAR OBRA, TOPOGRAFO, 3 OPERADORES, 1 CONDUCTOR VOLQUETA DOBLETROQUE, 2 CONTROLADOR VIAL SIN PRESENCIA DE RESIDENTE DE OBRA CONTRACTUAL A LA FECHA.
- PERSONAL INTERVENTORIA: INSPECTOR Y RESIDENTE.
- EQUIPO Y MAQUINARIA: MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, RETROCARGADOR, VOLQUETA DOBLETROQUE, MEZCLADORA, PLANTA, EQUIPO TOPOGRAFÍA.
- TIEMPO: SECO
- ACTIVIDADES:
  - CUMPLIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
  - NIVELACIÓN DE SOBRANTE K0+240 al K0+350. SE COMPACTA
  - AMPLIACIÓN VÍA K0+300 al K0+350 PARA CUMPLIR CON ANCHO PLACA HUELLA.
  - ACOPIO Y MEZCLADO DE MATERIAL DE RÍO Y MINA SEGÚN DOSIFICACIÓN DE LABORATORIO PARA SOBRE GRANULAR.
  - CAPACITACIÓN SST. SEGÚN PROGRAMACIÓN PRESENTADA. OFICIO SST-001

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

contratista
cot construcciones

Escaneado con CamScanner

30 Noviembre 2020 - Lunes.

- PERSONAL OBRA: REPRESENTANTE LEGAL, ESPECIALISTA EN VIAS, INSPECTOR SST-AMBIENTAL, MAESTRO, AUX. OBRA, TOPOGRAFO, 3 OPERADORES MAQUINARIA, 1 CONDUCTOR VOLQ. DOBLET, 2 COMPACTADOR VIAL. SIN RESIDENTE CONTRATANTE A LA FECHA.
- PERSONAL INTERVENTORIA: INSPECTOR, RESIDENTE
- EQUIPO Y MAQUINARIA: MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR, RETROCARGADOR, VOLQUETA DOBLET, MEZCLADORA, FURGON, EQUIPO DE TOPOGRAFIA.
- TIEMPO: SECO

- Actividades: se recibe visita del ing Alejandro Quintana donde se revisan algunos detalles como son.
  → empalmes con las placas huella existente.
  → Localizar la zona de Fresa. Z2.
  → Revisar del apiz de drenaje. K0+200 - K0+350.

- CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.
- NIVELACIÓN DE SUBRASANTE: K0+000 al K0+040. Y DEL K0+310 AL K0+400, SE COMPACTA.
- SE RECOMIENDA Y SOLICITA AL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIOS: DF002-OBR-MOC-005-2020 PRESENTAR LA CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES GRANULARES, DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO Y PROCTOR MODIFICADO; DF002-OBR-MOC-006-2020 CUMPLIR CON LA DOTACIÓN Y EPP DE TODO EL PERSONAL; DF002-OBR-MOC-007-2020 ENTREGAR AFILIACIONES DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO; DF002-OBR-MOC-008-2020 TAMIZADO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR DEBIDO A QUE SE OBSERVAN SOBRETAMAÑOS.
- SE EVIDENCIA HIDRATACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA.

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

Contratista Obra
Elite Construcciones

Escaneado con CamScanner