INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Día) / 1 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No:** **PERIODO MES:** **VALOR BÁSICO ACTA:**

CONTRATO DE OBRA No :	LP-265-2020	PLAZO INICIAL:	7 MESES	PLAZO ACUMULADO:	7 MESES
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS LOS PINOS - SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PDET MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON INVIAS No. 000601 DEL 06 DE MARZO DE 2020"	FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE OCTUBRE DE 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	18/05/2021
SECTOR:	PR 0+000 AL PR 0+885	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.065.037.450,00	VALOR ADICIONALES:	$ -
RUTA	LOS PINOS - SAN ANTONIO	VALOR ACUMULADO:	$ 1.065.037.450,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ -
TRAMO:	PR 0+000 AL PR 0+885	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 664 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
LP-265-2020	7 MESES	24/08/2020	$ 1.065.037.450	1.065.037.450,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 1.065.037.450
Total	$ 1.065.037.450

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
664 DE 2020	HASTA 31/12/2020	31/12/2020	$ 362.607.935,00	$ 362.607.935,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 168.669.611,00	$ 58.134.134,00		58.134.134	0,34	$ 13.040.646	$ 1,00	0,224
Acumulado:	$ 337.592.548,00	$ 260.416.877,00		260.416.877	0,77	$ 13.040.646	$ 1,00	0,050

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,24	3,43	0,49	3,57	804.620.573	0	804.620.573	804.620.573
Interventor:	0,04	3,43	0,49	3,57	349.567.289	0	336.526.643	336.526.643

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	0,885
Calzada:	0,885
Bermas:	0,885
Sub base:	0,885
Base:	
Placa Huella:	0,885

Observaciones: Placa huella de 5 metros de calzada.

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.012.308
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 48.012.308

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR 0+045	PR 0+100	PR 0+155	PR 0+300	PR 0+450	PR 0+600	PR 0+750	PR 0+885	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
															En el mes		Acumulado	
															Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA										0,115	0,045	0,155	0,045	0,29	$ 168.669.611,00	$ 58.134.134,00	$ 273.652.616,00	$ 203.282.230,00
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIÓN										0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS DE MANTENIMIENTO										0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS										0,00	0,00	0,8852	0,8852	1,00	$ -	$ -	$ 57.134.647,00	$ 57.134.647,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL										35%	0%	68%	0,00	0,00	$ 3.478.873,00	$ -	$ 6.805.285,00	$ -
																	$ 337.592.548,00	$ 260.416.877,00

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : DARIO FERNANDO BUCHELY MUÑOZ
Director de Obra
Matrícula No. 52202-81012 NRÑ

Firma
Nombre CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-14069 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.