01 Enero 2021

Sin Actividad en obra. DIA FESTIVO.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

02 Enero 2021

Sin Actividad en obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

04 Enero 2021

Personal de obra: Maestro, Residente

Equipo: Furgón, Mezclador, Retrocargador y Motoniveladora Disponibles

Tiempo: Seco. Lluvia en noche anterior.

Sin Actividad en obra.

El contratista adelanta actividades administrativas.

Personal Interventoria: Inspector y Residente. Cumplimiento protocolo Bioseguridad.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

05 Enero 2021

Personal de obra: Maestro, Residente

Equipo: Furgón, Mezcladora, Retrocargador y Motoniveladora. Disponibles.

Tiempo: Mañana: Seco, Tarde: Lluvia, Noche anterior: Lluvia.

Sin Actividad en obra.

El contratista Adelanta actividades administrativas.

Personal Interventoria: Inspector y Residente: Cumplimiento Protocolo Bioseguridad.

En la región son Fechas de Carnavales de Blancos y Negros, actividad Sugerida por el Alcalde. Dentro de la Comunidad es un tema cultural.

Escaneado con CamScanner

Residente Interventoría
Consorcio Df 002

06 Enero 2021
Personal de Obra: Maestro, Residente
Equipo: Furgón, Mezcladora, Retrocargadora y Motoniveladora. Disponibles.
Tiempo: Mañana: Lluvias leves. Tarde: Seco
Sin Actividad en obra.
El contratista adelanta actividades administrativas.
Personal Interventoría: Inspector y Residente: Cumplimiento protocolo Bioseguridad.
En la región son fechas de carnavales de Blancos y negros, Actividad suspendida por el Alcalde. Dentro de la comunidad es un tema cultural.

Residente Interventoría
Consorcio Df 002

07 Enero 2021
Personal de obra: Maestro, Residente
Equipo: Furgon, Mezcladora, Retrocargador y Motoniveladora Disponibles.
Tiempo: Mañana: Lluvias leves; Tarde: Seco. Noche Anterior: Lluvia
Sin Actividad en obra.
El contratista adelanta: actividades Administrativas.
Personal Interventoria: Inspector, Residente
Cumplimiento protocolo de Bioseguridad.
Se toma registro fotográfico del tramo a intervenir.

Residente Interventoría
Consorcio Df 002

08 Enero 2021
Personal de obra: Maestro de obra.
Equipo: Furgon, Mezcladora, Retrocargador, Motoniveladora. Disponibles

Escaneado con CamScanner

Tiempo: Mañana: lluvias leves
Sin Actividad en obra.
El contratista adelanta Actividades Administrativas.
Personal Interventoria: Inspector y Residente.
Cumplimiento protocolo de Bioseguridad.
Se toma registro fotográfico del tramo a Intervenir.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

09 Enero 2021
Personal de obra: Maestro
Equipo: Furgon, Motoniveladora, Retrocargador y Motoniveladora Disponibles.
Tiempo: Mañana: 7am-9:30 am Seco, 9:30 am-12m lluvias.
Sin Actividad en obra.
El contratista adelanta actividades Administrativas.
Personal Interventoria: Inspector y Residente.
Cumplimiento Protocolo Bioseguridad.
Se toma registro fotográfico del tramo a Intervenir.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

11 Enero 2021
Personal de obra: Operador retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 3 Ayudantes, Topografo.
Equipo: Furgon, Retrocargador, Equipo de topografia, Motoniveladora y Motocultora Inactivos.
Tiempo: Mañana lluvias Fuertes. Tarde. lluvias Moderadas
Actividades:
- Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad
Adecuación de Sitio de Izamiento, empradando anchos de via y eje, desde el Km000 al Km040.
- El contratista entrega oficio CAT-OF-021 de fecha 11 de

Escaneado con CamScanner

enero de 2021 Informa que se llevará a cabo el cierre total de la vía a partir del día miércoles 13 de enero de 2021, posterior a los trabajos de adecuación de la vía alterna (Variante San Francisco - Mocoa) para la movilidad de la comunidad.

- Se le informa al contratista que antes del ingreso del personal nuevo a la obra, deben presentar las respectivas soportes de Afiliaciones a Seguridad Social y Parafiscales según corresponda, así como la entrega de la respectiva dotación y Elementos de Protección Personal. Además se debe cumplir con todos los requerimientos del Protocolo de Bioseguridad (Covid 19).

Personal Interventoría: Inspector y Residente.

RESIDENTE INTERVENTORÍA
CONSORCIO DF 002

12 Enero 2021

Personal de obra: Operador retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 3 Ayudantes, Topografo.

Equipo: Furgón, Retrocargador, Equipo de Topografía, Motoniveladora y Mezcladora Inactivos.

Tiempo: Seco: 7am - 8am; 11am - 12m; 1PM - 3P.M Lluvias: 8am - 11am; 3PM - 4PM 4PM - 5PM

Actividades:

- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad.
- Nivelación Subbase granular K0+000 - K0+010 (Tramo de conexión con Placa huella existente).
- Se inicia construcción de cajones 2.80M x 0.90m x 0.15M
- Limpieza de tramo K3+415 de la Variante San Francisco - Mocoa. Está actividad se lleva a cabo desde la Jornada anterior para dar cumplimiento de habilitar esta vía alterna para movilización de la comunidad de Vereda San Antonio, Vereda Campucana, y Vereda San Martín. Actividad que se tiene como compromiso realizar antes del cierre total de la vía. para el inicio de la Construcción de la placa Huella.

Escaneado con CamScanner

Personal Interventoria: Inspector y Residente.

- Mediante oficio DF002-OBR-Moc-001-2021 se le solicita al contratista los soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes diciembre de 2020.
- Mediante oficio DF002-OBR-Moc-002-2021 se le solicita al contratista la entrega del informe mensual de Actividades: Mensual 1: Noviembre 2020, Mensual 2: Diciembre 2020.
- Mediante oficio DF002-OBR-Moc-003-2021 se le solicita al contratista de manera reiterativa solicitud de permisos para utilización de Madera.
- Mediante oficio DF002-OBR-Moc-004-2021 se le solicita al contratista de manera reiterativa el informe de la visita realizada por el Especialista en vias.
- Teniendo en cuenta que el Residente de obra se encuentra en una calamidad familiar, se solicita a la firma contratista disponer de su Director de obra para reemplazar a su residente durante estos dias. Debido a que se requiere de un profesional contractual para la toma de decisiones y participación en el comité tecnico de obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA
Consorcio DF 002

13 Enero 2021

Personal de obra: Operador retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 3 Ayudantes, Topografo.

Equipo: Retrocargador, Furgón, Equipo de Topografía. Motoniveladora y Mezcladora disponibles.

Tiempo: Seco 7AM-8AM, 11AM-12M, 1PM-3PM, 4PM-5PM.
Lluvia 8AM-11AM, 3PM-4PM

Actividades:

- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad.
- Se continúa con armado de cajones 2.8M x 0.9M x 0.15M
- Se realiza cierre total de la via 10:20 A.M.
- Acopio de materiales: Triturado y Arena en sector de tramo

Escaneado con CamScanner

A intervenir.
- Alistamiento de Mezcladora y Pana en Sector a Intervenir.
- Localización de ejes y nivelación.
- Se inicia Excavación para Urbas.

Personal Interventoría: Inspector y residente.

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

14 Enero 2021

Personal de obra: Operador retrocargador. Inspector SISOMA, Maestro de obra, 4 Ayudantes, topógrafo, Representante Legal.
Equipo: Retrocargador, Furgon, Equipo de topografía. Motoniveladora y Pavimentadora Disponibles.
Tiempo: Seco.
Actividades:
- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad.
- Excavaciones para construcción de vigas Riostras.
- Nivelación de Subrasante en Box Coulvert K0+640.
- Retiro de material sobrante.
- Mediante Oficio DF002 - OBR - Moc - 005 - 2021 Se solicitó al contratista presentar un plan de contingencia para cumplir las Metas Físicas, en el tiempo Contractual, teniendo en cuenta que en la zona se suelen presentar temporada de lluvias.
- Mediante oficio DF002 - OBR - Moc - 006 - 2021 Se Solicitó al contratista de manera reiterativa presentar las cartas topográficas iniciales y de nivelación de Subrasante.
- Mediante oficio DF002 - OBR - Moc - 007 - 2021 Se solicita al contratista copia de Respuesta a derecho de petición del señor Jesús Zamora.
- Mediante oficio DF002 - OBR - Moc - 008 - 2021 se solicita al contratista la entrega de los soportes de Afiliación a seguridad del Personal nuevo.

Escaneado con CamScanner

Personal Interventoria: Inspector y Residente.
- Se lleva a cabo comité técnico de obra No 7 con participación de Representante Legal de CAT construcciones y Explanaciones SAS y Residente de Interventoria. Se levanta Acta.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

15. ENERO 2021

Personal de obra: Operador Retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro de obra, 4 Ayudantes de obra, Topografo, Representante Legal. Contratista.

Equipo: Retrocargador, Fungen, Equipo de Topografia. Mezcladora y Motoniveladora disponibles.

Tiempo: Seco

Actividades:
- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad.
- Excavación para construcción de vigas Riostras.
- Instalación de acero de vigas Riostras.
- Instalación de acero de refuerzo y encofrado de huellas.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.
- Comité técnico de obra con participación de: Representante Legal del Contratista, Residente y Coordinador de Interventoria, Apoyo a la Supervisión del contratista - Alcaldia Municipal; Representante INVIAS Ing. German Chamorro; Representantes Vias Terciarias: Ing. Luis Alberto y Mairon Arbelaez; y el Gestor Técnico INVIAS. Comité ginecal.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

16 ENERO 2021

Personal Obra: Operador Retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro obra,

Escaneado con CamScanner

6 Ayudantes obra, Topografo, Representante Legal Contratista.
Equipo: Retrocargador, Tractor, Equipo de Topografia, Mezcladora.
Motoniveladora Inactiva.
Tiempo: Seco
Actividades:
- Cumplimiento protocolo de Bioseguridad
- Instalación y Nivelación de Formaleta. Se Asegura y se Verifica cumplimiento de recubrimiento. Se verifica espaciamiento de Acero de Refuerzo.
- Se Inicia Fundición de huellas. Concreto de 3000 PSI. 11 Valdes arena, 10 valdes triturado, 1 bulto de cemento estructural 42.5 kg
- Toma de 2 cilindros para verificar resistencia a la compresión.
- Se funden 10 Módulos de huella 2.8x0,9x0.15

Observaciones y/o Recomendaciones:
- Disponer de mínimo 4 camisas para la toma de muestras de concreto de 3000 PSI para verificar resistencia a la compresión. Por Jornada.
- Disponer del equipo para verificar asentamiento del concreto
- Contar con todos los elementos necesarios antes de Iniciar las actividades constructivas. En la presente jornada no se observa texturizado en las huellas fundidas por la margen derecha en orden del Abscisado. Se solicita mejorar terminados texturizado Margen Izquierda.
- Esta Interventoria ha sido reiterativa al Solicitar al contratista disponer de los soportes de Afiliaciones a seguridad social y parafiscales según corresponda, y antes de ingresar a laborar deben entregarse de manera oficial; a la fecha no se ha dado cumplimiento por parte de la Firma Contratista en lo que corresponde al personal nuevo.
- El contratista no da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los comités técnicos los cuales son de manera reiterativa. Se solicita al representante Legal de la Firma CAT CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES SAS atender TODOS los requerimientos de esta Interventoria de manera INMEDIATA evitando de esta manera posibles retrocesos en el desarrollo técnico y administrativo del proyecto.

Residente Interventoria
Consorcio DT 002

Escaneado con CamScanner

18 Enero 2021

Personal de obra: Residente, 1 operador, 1 sisoma, 1 Maestro obra, 6 Ayudantes, 1 Topografa.

Equipo: Furgón, Retrocargador, Estación total. 2 Mezcladora, Motoniveladora, Rana disponibles.

Tiempo: Seco

Actividades:

- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad.
- Retiro de formaleta y verificación de terminados y espesores.
- Instalación de acero de refuerzo en placa contra del K0+000 a K0+015 margen izquierda y derecha en Orden del Abscisado.
- Encofrado e Instalación de acero de refuerzo en placa contra del K0+015 al K0+040 en ambas margenes.

Personal Interventoria: Inspector y Residente.

- Mediante oficio DF002-OBC-MOC-009-2021 se solicitó al contratista copia de soportes de afiliación a seguridad social del personal nuevo - REITERATIVO.
- Mediante oficio DF002-OBC-MOC-010-2021 se solicito al contratista Informes semanales de cumplimiento al protocolo de bioseguridad de acuerdo a la circular Conjunta No. 0000003 del 8 de Abril de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, Ministerio de trabajo y Ministerio de Transporte. Asunto: Medidas preventivas y de Mitigación para reducir la Exposición y Contagio por Infección Respiratoria Aguda Causada por el Coronavirus Covid 19.
- Mediante oficio DF002-OBC-MOC-011-2021 se solicito al contratista correctivos y se realizan observaciones a los terminados de la fundición de Huellas de la Jornada del 16 de Enero de 2021.
- Se solicita al Contratista el Diligenciamiento de Boletines de obra.

Residente Interventoria
Consorcio DF002

Escaneado con CamScanner

19 Enero 2021

Personal obra: Residente, 1 operador, 1 SISOMA, 1 Maestro Obra, 10 Ayudantes de obra, 1 Topografo.

Equipo: Furgon (A), estación total (A). Motoniveladora (D), Retrocargador (S) Mezcladora (S) Rana disponible. Mezcladora, vibrador de concreto, planta. Activos.

Tiempo: Seco

Actividades:

- Cumplimiento protocolo de Bioseguridad.
- Fundición de 20 Huellas. concreto de 3000 PSI. Texturizado en espina de pescado. Se realizo jornada de orden y Aseo.
- Recorrido y Reunión con Presidentes de Junta de Acción comunal de Barrio Los pinos, Vereda San Antonio, y Presidente de la Veeduría: Se aclaran dudas sobre reparto de riego nostal teniendo en cuenta la guía. Se levanta Acta.
- Se solicita los soportes de Afiliacion a Seguridad Social y Parafiscales segun corresponda, del Personal nuevo.
- Se solicita el pago de Seguridad Social del personal que laboró en el mes de Diciembre 2020.
- Se solicita al contratista el diligenciamiento de la Bitácora de obra.
- El contratista mediante oficio CAT-OF-02-021 de fecha 18 enero 2021, realiza la entrega de carteras de campo de Topografia inicial y de carteras de nivelación. En respuesta a oficio DF002-OBR-MOC-006-2021.
- El contratista mediante oficio CAT-OF-01-021 de fecha 18 Enero 2021, da respuesta a oficio DF002-OBR-MOC-003-2021 e informan que la madera utilizada en la ejecución de la obra fue adquirida en la empresa MADERAS CINDAYO con registro de CORPOAMAZONIA mediante resolución No. 0860 de 21 de Julio de 2014. ANEXAN COPIA DE FACTURA.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.

Residente Interventoria
Consorcio DF002

Escaneado con CamScanner

20 Enero 2021

Personal obra: Residente, 1 operador, 1 SISOMA, 1 Maestro, 11 Ayudantes, Representante Legal.

Equipo: Furgon, Herramienta Menor, Planta Motoniveladora, 2 Mezcladoras, Equipo de Topografia, Retrocargador, Pana, vibrador de concreto, Inactivos.

Tiempo: Seco

Actividades:

- cumplimiento protocolo de Bioseguridad.
- Al comenzar la jornada laboral se evidencia huellas de personas y animales sobre placas fundidas en la Jornada de Ayer. Se Informa al Presidente de la J.A.C V/ San Antonio y Presidente Veeduria para que Informen y soliciten a la comunidad no transitar por los elementos de Placa Huella recien fundidos.
- Retiro de formaleta de Huellas fundidas.
- Encofrado para placa cuneta, concreto ciclopeo, y viga Riostra.
- Reunion con Presidentes J.A.C. Barrio Los Pinos, Vereda San Antonio, Presidente Veeduria, Contratista e Interventoria. Se tratan temas de Limpieza de Alcantarilla K3+495 de la Variante San Francisco-Mocoa, Inicio de Obras de mantenimiento Rutinario, Varios. Se levanta Acta.
- Se solicita al contratista soporte de Afiliaciones a Seguridad Social y Parafiscales según Corresponda, del personal nuevo.
- Se solicita al Contratista la entrega del Soporte de pago de Seguridad social y parafiscales según Corresponda, de TODO el personal contractual y vinculado al Contrato, correspondiente al Mes Diciembre 2020.
- Se solicita al contratista el diligenciamiento de Bitácora de Obra.
- Se realiza comité técnico de obra N° 8. Con Fecha de corte 20 Enero 2020 se presenta un atraso de -5.25%, por lo que el contratista deberá presentar el plan de Contingencia que le permita Aumentar rendimientos y disminuir el atraso.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.

Residente Interventoria
Consorcio DF002

21 ENERO 2021

Personal obra: Residente, 1 operador, 1 Inspector SISO, 1 Maestro, 11 Ayudantes, 1 Topográfo.

Equipo: Motoniveladora, Estación y Retrocargador Disponibles. Furgón, 2 Mezcladoras, Rana, Vibrador de concreta, planta, Herramienta Menor.

Tiempo: Seco.

Actividades:

- Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad.
- Fundición de Vigas y Remaceneta. Avance 3ª jornada. 2 vigas Pilastras y 10 losas cuneta.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.
- Se solicita al CONTRATISTA el diligenciamiento de la BITÁCORA.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

22 ENERO 2021

Personal obra: Residente, 1 Operador, 1 Inspector SISOMA, 1 Maestro, 11 Ayudantes, 1 Topografo.

Equipo: Motoniveladora, Estación Total, Retrocargador Inactivos. 2 Mezcladoras, Furgon, Rana, Vibrador de concreto, 1 Activos.

Tiempo: Lluvias Fuertes.

Actividades:

- cumplimiento de protocolo de Bioseguridad.
- Lluvias fuertes durante la jornada de trabajo.
- Corte y Figurado de Acero de refuerzo.
- El contratista a la fecha no ha entregado soportes de pago de Seguridad social correspondiente al mes Diciembre de 2020.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.
- Se solicita al CONTRATISTA el DILIGENCIAMIENTO DE BITÁCORA.

RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO DF 002

Escaneado con CamScanner

23 Enero 2021

Personal obra: Inspector SISOMA, Maestro obra, 11 Ayudantes, 1 topógrafo.

Equipo: Motoniveladora, Equipo topografía, Retrocargador Disponibles Furgón, 2 Mezcladoras, Rana, vibrador de concreto activos.

Tiempo: Seco: 7am-10AM; 11AM-12M; 1P.M-3P.M

Lluvias: 10AM-11AM; 3P.M-5P.M NOCHE ANTERIOR Lluvias Fuertes.

Actividades:

- Cumplimiento de protocolo de bioseguridad
- Fundición 10 vigas riostras y 20 losas cunetas.
- El contratista a la fecha no ha entregado soporte de pago de seguridad social del mes correspondiente al mes diciembre de 2020.
- El contratista no ha presentado el plan de contingencia.
- Personal Interventoría: Inspector y Residente.

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

25 Enero 2021

Personal obra: Inspector SISOMA, Residente Obra, 1 Maestro obra, 1 topográfo, Representante legal, 12 Ayudantes

Equipo: Motoniveladora, Equipo topografía Disponibles. Furgón, Mezcladoras, Retrocargador, Rana, vibrador de concreto, Herramienta Menor Activos.

Tiempo: Seco

Actividades

- Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad.
- Retiro de formaleta de Huellas, vigas Riostras.
- Se Inicia Excavación de Bordillo K0+000 al K0+020 en ambos costados.
- Nivelación de terreno para cruce de vía (culisco) en el K0+045 costado izquierdo.
- Se Inicia fundición de concreto ciclopeo contio y laterales. 2 Módulos terminados (2 de 0,90M y 4 de 0,45M).
- El contratista a la fecha no ha entregado soporte de

Escaneado con CamScanner

pago de Seguridad Social del mes correspondiente a Diciembre de 2020.
- El contratista no ha entregado el plan de contingencia.
- El contratista no ha entregado el Informe semanal del cumplimiento al protocolo de Bioseguridad.
- Mediante oficio DF002-003-2021 se realiza reiteración de solicitud de soportes de pago de seguridad Social correspondiente al mes diciembre de 2020.
- Personal Interventoria: Inspector y Residente.

Residente Interventoría
Consorcio DF002

26 ENERO 2021

Personal obra: Representante legal, Residente, operador Retrocargador, Inspector SISOMA, Maestro obra, 12 Ayudantes, 1 topografo.
Equipo: Motoniveladora disponible. Equipo de topografía, Furgón, Mezcladora, Retrocargador, Rana, Herramienta Menor Activos.
Tiempo: Seco: 7AM-8:30 AM; 10AM-12M; 2:30 P.M-6:00 P.M
Lluvias: 8:30 AM-10 AM; 1PM-2:30 P.M. Lluvias Fuertes poste Anterior.
Actividades:
- Cumplimiento protocolo Bioseguridad.
- Fundición de concreto ciclopeo: 12 MÓDULOS (0.90M); 5 MÓDULOS 0.45M MARGEN Izquierda, 8 MÓDULOS 0.45M Margen derecha.
- El contratista a la fecha no ha entregado soporte de seguridad social del mes Diciembre de 2020. Mediante oficio SOIM-CMGRD-0039/2021 la supervisión del contrato solicita dar respuesta oportuna a requerimientos de Interventoria.
- El contratista no ha entregado plan de Contingencia.
- El contratista no ha entregado el Informe semanal del cumplimiento al protocolo de Bioseguridad. Mediante oficio DF002-OBR-MOC-014-2021 se solicitó los respectivos Informes de manera Reiterativa.
- Mediante oficio DF002-OBR-MOC-013-2021 Se notifica al contratista la Revisión de los Informes Mensuales Entregados de los Meses Noviembre y Diciembre de 2020. en respuesta a oficio

Escaneado con CamScanner

de radicado CAT-OR-003-021 de Fecha 20 Enero 2021. Se le indica los pendientes de acuerdo a los requerimientos solicitados.
- Se le solicita al contratista el diligenciamiento de Bitácora.
- Personal Interventoría: Inspector y Residente.

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

27 ENERO 2021
Personal obra: Representante Legal, Residente, Operador retroexcavador, Inspector SISOMA, Topografo, Maestro de obra, 12 Ayudantes.
Equipo: Motoniveladora, Rana, 1 Mezcladora, vibrador de concreto disponibles. Furgon, 1 mezcladora, Equipo de Topografía, Retroexcavador, Herramienta Menor, Activos.
TIEMPO: SECO
Actividades:
- Cumplimiento protocolo de Bioseguridad.
- Fundición 1 módulo concreto Ciclopeo 0,9 x 2,8 x 0.15m, Fundición de 6 módulos Concreto ciclopeo 0,45 x 2,8 x 0.15m margen Izquierda, Fundición 2 módulos concreto ciclopeo 0,45 x 2,8 x 0.15 Margen derecha.
- Se Inicia excavación para muro K0+000 al K0+008 margen derecha.
- Se continua excavación para construcción de Bordillo de cuneta en los dos margenes.
- El contratista en comité técnico de obra N°9, informa que su plan de contingencia consiste en Vacunar personal para abrir otro frente de obra a la altura del K0+400.
- El contratista no ha entregado soporte de pago de Seguridad Social correspondiente al mes Diciembre de 2020.
- El contratista no ha entregado el Informe semanal de cumplimiento al protocolo de Bioseguridad.
- Se realiza reunión en sitio critico (Derrumbe) en el K3+495 de la Vereda San Francisco Medio con participación de Presidentes d Juntas de Acción Comunal de Veredas Jun

Escaneado con CamScanner

Antonio y Compañía, representantes JAC y/Compañía, Topografo, Residente y Representante legal del Contratista y el Residente de Interventoría. Se evalúa en Sitio la necesidad de una excavadora de Oruga para realizar esta actividad. Se levanta Acta

Personal Interventoría: Inspecta y Residente

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

28 de enero 2021
Personal obra: Residente obra, topografo y ayudante, maestro de obra y 11 ayudantes
Inspector SISOMA, operador retrocargador
Equipo: motoniveladora, retrocargador, equipo menor.
tiempo: Mañana sin presencia de lluvias
Actividades:
Se realiza la excavación y desalojo de material sobrante para la construcción del sardinel en el KO +010 MD.
Se localiza y excava en la sub-base granular para la instalación posterior de la viga riostra
Se elabora la formaleta en madera para la construcción del sardinel en el MD, KO +010
Se realiza en conjunto con interventoria el recorrido del total del tramo a intervenir, con el fin de realizar un balance de obra. y definir las obras que estan en el diseño geometrico. El contratista solicita a interventoria definir el tipo de curva en el tramo KO +045 a KO + 100, con el fin de continuar con el encofrado de dicho elemento.

Escaneado con CamScanner

Personal Interventoria: Inspector y Residente.

- Postaior al Recorrido realizado de manera conjunta con Topografo y Residente del Contratista y luego de revisar los diseños (Informe y planos) Interventoria se permite informar al contratista que la curva en el tramo Km 0+45 al Km +100 corresponde a la Tipo 7, se evidencia que no se cumple con el Sobreancho teniendo en cuenta que el ancho de la calzada esta limitado para 5 mts en el poste de energia y cable tensor. Se recomienda desmonte del sector para ganar visibilidad
- En recorrido se identifico los dos sobreanchos de diseño al verificar los anchos se encontró con postes de energia, cercos, cauce naturales, lo que nos obliga a trasladarse hacia mayores abscisados.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

29 Enero 2021

Personal obra: Representante Legal, Residente, Topografo, Inspector sisoma, 1 Maestro, 12 Ayudantes.

Equipo: Motoniveladora, Mezcladora, Equipo de topografia, Retrocargador, vibrador de Concreto Inactivos. Formaleta, rana y Herramienta menor activos.

Tiempo: Seco

Actividades:

- Cumplimiento del protocolo de Bioseguridad
- Encofrado para curva 1, Instalación de acero de refuerzo de Vigas Riostras Km 0+45 al Km 0+110.
- En oficina de Interventoria se realiza revisión de planos, cantidades de obra de curvas, Sobreanchos y del tramo a intervenir. Participación de Representante Legal, Residente y topografo por parte de la Firma Contratista y el Inspector y Residente por parte de Interventoria.
- Personal Interventoria. Inspector y Residente.

Residente Interventoria
Consorcio DF 002

Escaneado con CamScanner

30 Enero 2021

Personal Obra: Inspector SISOMA, Topografo, Maestro obra, 9 Ayudantes

Equipo Activos: Furgón, Mezcladora, Rana, vibrador de concreto, Herramienta menor. Inactivos: Motoniveladora, equipo de topografía, Retroexcavador.

Tiempo: Seco

Actividades:

- Instalación de acero de refuerzo de Bordillo. margen derecha Km0+000 al Km0+045.
- Fundición en concreto ciclopeo en el Km0+000 al Km0+035 margen derecha.
- El contratista no ha entregado los Informes semanales de cumplimiento del protocolo de Bioseguridad. Interventoría ha realizado el requerimiento mediante oficios: OF 002-00E-MOC-010-202 de fecha 18 enero de 2021, DF002-00E-MOC-012-2021 de Fecha 22 enero de 2021, DF002-004-2021 de fecha 29 enero de 2021, y mediante Bitácora de obra de los días 18, 25, 26, 27 de enero de 2021.
- El contratista no ha presentado los ajustes y complementos a los Informes correspondientes a Noviembre y Diciembre de 2020, solicitado por Interventoría Mediante oficio DF002-00E-MOC-013-2021 de fecha 26 de enero de 2021.
- Personal Interventoría: Inspector y Residente.

Residente Interventoría
Consorcio DF 002

Escaneado con CamScanner