UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

No. # 14

BOGOTÁ D.C. ABRIL 2026

Contrato/Convenio **USPEC-CTO-297-2024**

Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL
CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
	Desde	17-03-2026	Hasta	16-04-2026	04-05-2026
14					

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
297 DE 2024	31-12-2024	18 Meses Otrosí No. 2	17-02-2025	31-12-2025	16-08-2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CONSORCIO ACI MAR VERDE	Cra 7 No. 156 -10 Piso 31 Torre Krystal, Bogotá D.C	901.522.596-6	(601) 7460460 - 3014774115	interventoriamarverde@aciproyectos.com
	Representante legal	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	122	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		$ 3.299.999.999,00	$ 3.999.999.999,00

Objeto del contrato de interventoría	
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
293 DE 2024	27-12-2024	18 Meses Otrosí No. 2	17-02-2025	31-12-2025	16-08-2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CONSORCIO MAR VERDE CV	CR 13 # 90 - 36 OF 402 Bogotá D.C	901900732-3	6016112840 - 3002652316	marverde@contein.com.co
	Representante legal	JAIRO ENRIQUE VARELA FIHOLL			

Información del Contrato de Obra	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	122	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		$ 44.624.694.436,00	$ 44.624.694.436,00

Objeto del contrato de obra	
	LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PREDISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE"l

Avance de Cupos Generados o Rehabilitados del Contrato de Obra	Cupos Rehabilitados Programados	Cupos Rehabilitados	% Cupos Rehabilitados	Cupos Generados Programados	Cupos Generados	% Cupos Generados
	0	0	N.A.	215	215	NA

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	Regional_Central	Meta	ACACIAS	Camis Acacias	934939,69	1032623,17
					934997,37	1032743,95
					934786,39	1032870,96
					934700,68	1032806,45
					934777,55	1032700,06

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	86058792	JUAN JOSE CASASFRANCO M	Sub. De Seguimiento a la Infraestructura			

Apoyos a la supervisión	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	80366372	EDGAR GUTIERREZ BARRERA	Contratista			
	79755604	JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS	Contratista			
	1121884302	BILLY FELIPE TELLO MARIN	Contratista			
	1123531112	CAMILO HORACIO GOMEZ SERNA	Contratista			
		CRISTIAM SUAREZ	Contratista			
	10140430	HUGO ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS	Contratista			
	52032469	SANDRA PATRICIA LEON ORDOÑEZ	Contratista			
	119839194	SERGIO ANDRES TEJEDOR MANJARREZ	Contratista			
		EDUARDO ANDRES ROJAS PARDO	Contratista			
		GONZALO EDUARDO HERNANDEZ PARDO	Contratista			

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo		Desde	Hasta
	No Aplica					

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nº de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita
	1	09-04-2026	Visita de los apoyos a Comité técnico semanal para revisar avance de obra.

	Nº de Comités	Fecha del comité	Compromisos

Relación de Comités Realizados	56	19-03-2026	**Consorcio Mar Verde CV** • Debe proponer alternativas respecto a los marcos aprobados de 10 cm para los muros de 12 cm del PMU (puntos de soldadura u otros métodos de fijación). • Debe presentar oportunamente los procedimientos de cada actividad con suficiente anticipación. • Debe gestionar ante la EMSA la aprobación técnica para la legalización del servicio eléctrico provisional (en trámite, pendiente actualización del poder del INPEC). • Debe presentar la versión 5 del PDT (v05) incluyendo: cerramientos, puente sobre el canal, subestación, tanque, garitas, vías internas y área técnica. • Debe presentar el plan de contingencia ante el atraso reflejado en las versiones v03, v04 y v04 ajuste del PDT. • Debe presentar los informes mensuales 8, 9, 10, 11 y 13 y presentar el informe de Imprevistos según lo establecido en el Anexo Técnico. • Debe presentar las memorias de cálculo de los diseños hidrosanitarios. • Debe presentar el cronograma de cierre de todas las actividades de la Fase 1. • Debe entregar la información pendiente del estudio bioclimático para dar cierre al diseño arquitectónico, el informe técnico sobre la resistividad del terreno y gestionar y entregar información sobre disponibilidades de servicios públicos tramitadas ante las empresas prestadoras. • Debe presentar documentación de las empresas para disposición final de RCD (Residuos de Construcción y Demolición). **Interventoría** • Continuar el seguimiento y control al contratista, remitiendo reportes a la entidad con todos los requerimientos oficiales. • Coordinar reunión entre interventoría, consorcio y entidad para revisar y definir observaciones arquitectónicas pendientes. • Emitir aprobación parcial de las plantas arquitectónicas para permitir avance en diseños complementarios (hidráulico, eléctrico, seguridad). • Estar atentos a los ajustes del diseño mecánico que debe presentar el Consorcio Mar Verde CV. • Coordinar reuniones con USPEC e INPEC una vez se reciba la información de comunicaciones y seguridad. • Definir con la entidad el alcance y costo del CCTV del cerramiento provisional
	57	27-03-2026	**Consorcio Mar Verde CV:** - debe mejorar la formaleta implementando la mejora en la modulación: agrupar piezas pequeñas, soldarlas y conformar elementos más robustos para reducir líneas visibles y mejorar la presentación estética. - debe hacer seguimiento y gestión para obtener la aprobación técnica de la solicitud de factibilidad eléctrica radicada ante EMSA. - debe realizar los ajustes requeridos al PDT v05 antes de la legalización de la prórroga, incluyendo: hitos, ruta crítica, costos, fuerza operativa, EDT y tabla de metas físicas. debe incluir la subestación y los tanquesen el alcance del PDT v05 y realizar la redistribución de costos correspondiente. - debe presentar las memorias necesarias para la elaboración del Acta de Obra No. 6. - debe entregar de manera urgente los informes mensuales N.° 8, 9, 10, 11 y 13, y radicar el informe mensual N.° 12 con las observaciones atendidas para revisión y aprobación de la interventoría. así como los informes semanales N.° 42, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55 y 56 con las observaciones atendidas y el informe de imprevistos de acuerdo con lo establecido en el Anexo técnico. - debe ajustar los APU de acuerdo con las observaciones emitidas por la USPEC y presentar un cronograma de cierre de todas las actividades que conforman la Fase 1 (Planeamiento y Preconstrucción). -Debe presentar concepto técnico del especialista respecto a los apiques realizados vs. la nueva implantación del proyecto y presentar disponibilidades tramitadas ante las empresas prestadoras de servicios públicos y entregar información sobre trámite de servidumbre. - El Consorcio Mar Verde CV debe presentar la documentación de las empresas que realizarán la disposición final de los residuos especiales (RCD). **INTERVENTORÍA**: - Debe realizar la revisión de los planos de cerramientos, tanques de agua y subestación eléctrica presentados por el Consorcio. - Coordinara reuniones con personal de USPEC e INPEC para definir el 100% de las instalaciones de seguridad una vez se reciba la información del Consorcio. - Implementara conteo de personal frente al registro biométrico para control en emergencias junto al Consorcio Mar Verde CV
	58	01-04-2026	**Consorcio Mar Verde CV** - Consorcio Mar Verde CV debe informar previamente la programación del concreto y las liberaciones requeridas, manteniendo comunicación constante y anticipada con la interventoría para coordinar la revisión y aprobación de los elementos correspondientes. - Consorcio Mar Verde CV debe informar el estado de avance de la información requerida y la fecha estimada de entrega, considerando que posterior a Semana Santa se prevé la formalización del otrosí No. 2. - Consorcio Mar Verde CV debe agilizar las compras de materiales de mayor peso en el presupuesto, especialmente cubiertas y materiales de fabricación, para mejorar el ritmo de ejecución y los desembolsos del anticipo. (Nota: no se deben incluir contratos de mano de obra como uso del anticipo.) - Consorcio Mar Verde CV debe entregar las memorias de cálculo, presentación en PDF y justificación técnica sobre la excavación (ergonomicidad, seguridad del trabajador y facilidad operativa) para finalizar y continuar con el trámite del acta parcial No 06. - Consorcio Mar Verde CV debe continuar con la elaboración y radicación oportuna del acta No. 7, sin detener los cortes de obra por el análisis pendiente sobre el sobre-ancho de excavaciones. - Consorcio Mar Verde CV debe presentar las certificaciones del personal involucrado en actividades de izaje y utilizar exclusivamente maquinaria especializada para estas labores. Incluir en el presupuesto un ítem específico para izaje. - Consorcio Mar Verde CV debe actualizar los protocolos de trabajo nocturno especificando a partir de qué hora se activarán las medidas adicionales de iluminación, evitando términos subjetivos. - Consorcio Mar Verde CV debe revisar el primer paquete de APUs conciliados enviado por la interventoría y avanzar en la primera reunión para vincularlos al contrato. Continuar trabajando en el segundo paquete de APUs. - Consorcio Mar Verde CV debe presentar el plan de contingencia ante el atraso presentado en las versiones v03-v04-v04 (ajuste) del PDT, mitigando en el futuro cercano un atraso con el PDT v05. - Consorcio Mar Verde CV debe entregar de manera urgente los informes mensuales N.° 8, 9, 10 y 11, y radicar los informes N.° 12 y 13 con las observaciones atendidas.
	59	09-04-2026	➢ Consorcio Mar Verde CV debe presentar la actualización del PDT versión 05, incluyendo la fuerza operativa, EDT, tabla de metas físicas e hitos, conforme a la obligación contractual. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe realizar el ajuste del PDT V05 para incluir las actividades de reseñas, acopio, cerramientos (3 tipos), tanque de almacenamiento de agua y subestación eléctrica. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe presentar la programación pendiente de las vías (pavimento rígido y afirmados), el puente curvo sobre el canal y el cerramiento tipo 4 (La Colonia). ➢ Consorcio Mar Verde CV debe entregar los informes mensuales N.° 8, 9, 10 y 11 de manera urgente, conforme a los requerimientos reiterados en comité. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe atender la revisión y ajustes del Informe mensual No. 13 conforme a las observaciones de la interventoría. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe garantizar la entrega de los informes de imprevistos conforme al anexo técnico y, en caso de no haberse incluido en el Acta 6, incorporarlos en el Acta 7. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe continuar con la subsanación y actualización de los informes semanales para quedar al día con esta obligación contractual. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe participar en la primera reunión de fijación de APU NP con la entidad. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe presentar las especificaciones técnicas de los ítems contractuales. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe atender las observaciones del componente ambiental (señalización, residuos, ACPM, acero expuesto y almacenamiento de residuos), garantizando su corrección. ➢ Consorcio Mar Verde CV debe apoyar las actividades de rocería para garantizar la visibilidad de los puntos de registro fotográfico y cumplir con el seguimiento contractual.
	60	16-04-2026	➢ El Consorcio Mar Verde CV debe entregar el procedimiento de descargue el día 17 de abril de 2026 para revisión y aprobación por parte de la interventoría. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe gestionar la legalización, fijación de precios e incorporación contractual de los NPS, avanzando en el cierre de los bloques pendientes para su respectivo trámite de cobro. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe presentar el informe de imprevistos requerido para el trámite y pago de las actas parciales de obra No. 6 y 7 y el informe de inversión del anticipo como soporte obligatorio para el pago de actas parciales de obra. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe agilizar la elaboración, revisión y radicación de las actas parciales de obra No. 6 y 7, incluyendo las actividades ejecutadas en los periodos correspondientes. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe mantener actualizado el cargue de informes semanales y mensuales en el drive compartido y en el SECOP, una vez cuenten con aprobación de interventoría. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe actualizar y ajustar el PDT en sus versiones 5 y 6, incorporando nuevos subcapítulos, actividades del proyecto y componentes de urbanismo. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe atender y ajustar las observaciones de interventoría frente a reparaciones de elementos estructurales, garantizando que no se ejecuten sin validación previa en campo así como presentar el procedimiento formal de reparaciones estructurales, incluyendo criterios técnicos, trazabilidad y registro fotográfico por elemento. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe revisar la disponibilidad y redistribución de andamios y equipos de trabajo en altura, evitando el uso prolongado de escaleras en condiciones no seguras. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe mejorar la programación de iluminación en obra, garantizando cobertura suficiente en jornadas posteriores a las 4:00 p.m. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe fortalecer el orden, aseo y manejo de residuos en obra, especialmente en frentes activos y áreas comunes. ➢ El Consorcio Mar Verde CV debe garantizar el cumplimiento de los requerimientos de HSEQ, permisos de trabajo, ATS e inspecciones, así como el cierre oportuno de hallazgos.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	10524	**17-01-2024**	**$ 2.600.000.000,00**	**193824**	**31-12-2024**	**$ 2.600.000.000,00**
	1125	**03-01-2025**	**$ 699.999.999,00**	**1125**	**03-01-2025**	**$ 699.999.999,00**

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
	Otro Si N° 1	Prorroga No. 1	16 de agosto de 2025	No aplica	No Aplica	No aplica
	Otro Si N° 2	Prorroga No. 2 y Adición No. 1	16 de abril de 2026	62126	$ 700.000.000,00	
		Total de Modificaciones			**$ 700.000.000,00**	**$ -**

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta N°. 1	**Acta de Inicio**	**No Aplica**	**No Aplica**	**No Aplica**	**16 de abril de 2026**

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	$ 3.299.999.999,00	$ 700.000.000,00	$ 3.999.999.999,00	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Pagos Realizados

Periodo Facturado Desde	Periodo Facturado Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
17-02-2025	16-03-2025	FEV2	17-06-2025	Acta 1	$ 85.069.874,00
17-03-2025	16-04-2025	FEV2	17-06-2025	Acta 2	$ 85.069.874,00
17-04-2025	16-05-2025	FEV3	26-08-2025	Acta 3	$ 85.069.874,00
17-05-2025	16-06-2025	FEV4	29-09-2025	Acta 4	$ 100.516.275,00
17-06-2025	16-07-2025	FEV8	30-10-2025	Acta 5	$ 100.516.276,00
17-07-2025	16-08-2025	FEV7	30-10-2025	Acta 6	$ 100.516.276,00
17-08-2025	16-09-2025	FEV10	28-11-2025	Acta 7	$ 111.937.530,00
17-09-2025	16-10-2025	FEV11	28-11-2025	Acta 8	$ 111.937.530,00
17-10-2025	16-11-2025	FEV12	04-12-2025	Acta 9	$ 111.937.530,00
17-11-2025	16-12-2025	FEV13	05-12-2025	Acta 10	$ 82.556.157,00
17-12-2026	16-01-2026	FEV14	23-02-2026	Acta 11	$ 77.782.214,00
		Valor Acumulado Pagado			$ 1.052.909.410,00

Facturación del contrato

Pago N°	Valor del Pago	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Acta 1 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224	3.299.999.999,00	3.214.930.125,00	R-2025-015113
Acta 2 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224		3.129.860.251,00	R-2025-015113
Acta 3 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224		3.044.790.377,00	R-2025-020618
Acta 4 + Ajuste	100.516.275,00	193824 y 1224		2.944.274.102,00	R-2025-023813
Acta 5 + Ajuste	100.516.276,00	193824 y 1224		2.843.757.826,00	R-2025-023816
Acta 6 + Ajuste	100.516.276,00	193824 y 1224		2.743.241.550,00	R-2025-025057
Acta 7 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.631.304.020,00	R-2025-027111
Acta 8 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.519.366.490,00	R-2025-027459
Acta 9 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.407.428.960,00	R-2025-027998
Acta 10 + Ajuste	82.556.157,00	193824 y 1225		2.324.872.803,00	R-2025-028001
Acta 11 + Ajuste	77.782.214,00	1225		2.247.090.589,00	R-2026-005986
Total, facturado: $ 1.052.909.410,00	Saldo del Contrato:	$ 2.247.090.589,00			

Porcentaje del Plazo de Ejecución	77,61%

Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
Mes	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% Plazo	6,38%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%

Fecha de Corte (6 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	16-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
Mes	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
% Plazo	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%

Fecha de Corte (13 a 14)	16-mar-26	16-abr-26
Mes	Marzo	Abril
% Plazo	92,67%	77,61%

Nota: Para el mes de Abril de 2026, el porcentaje bajo en atención a que se prorrogo el contrato por cuatro meses.

INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)						
Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
Inversión Programada	$ 210.463.993	$ 420.927.986	$ 631.391.979	$ 880.070.576	$ 1.128.749.174	$ 1.377.427.771
Inversión Ejecutada	$ 84.185.597	$ 168.371.194	$ 252.556.791	$ 352.028.230	$ 451.499.669	$ 550.971.108
Inversión Pagada	$ 84.185.597	$ 168.371.194	$ 252.556.791	$ 352.028.230	$ 451.499.669	$ 550.971.108

INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)						
Fecha de Corte (6 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	16-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
Inversión Programada	$ 1.654.362.698	$ 1.766.300.228	$ 1.878.237.758	$ 1.960.793.915	$ 2.043.350.072	$ 2.125.906.229
Inversión Ejecutada	$ 661.745.079	$ 773.682.609	$ 885.620.139	$ 968.176.296	$ 1.050.732.453	$ 1.133.288.610
Inversión Pagada	$ 661.745.079	$ 773.682.609	$ 885.620.139	$ 968.176.296	$ 968.176.296	$ 968.176.296

INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)		
Fecha de Corte (6 a 12)	16-mar-26	16-abr-26
Inversión Programada	$ 2.203.688.443	$ 2.281.470.657
Inversión Ejecutada	$ 1.211.070.824	$ 1.288.853.038
Inversión Pagada	$ 968.176.296	$ 968.176.296


9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
% Programada	8,52%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%
% Ejecutada	8,52%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Fecha de Corte (7 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	05-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
% Programada	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%
% Ejecutada	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%


Fecha de Corte (7 a 12)	16-mar-26	16-abr-26
% Programada	92,67%	77,61%
% Ejecutada	92,67%	77,61%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%


Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo técnico)	NO APLICA














10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación
Actividades Ejecutadas del Contrato	Campamento para Mujeres Mar Verde	El Consorcio Mar Verde CV debe entregar los ajustes de los diseños de la fase 1 Planeamiento y preconstrucción de acuerdo con las observaciones emitidas en el acta de cierre de Fase. De acuerdo con reuniones conjuntas, el Consorcio Mar Verde CV debe presentar el cronograma de actividades para determinar la fecha en que se va a tener la Fase 1 completada al 100%	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	El Consorcio Mar Verde CV avanza con la ejecución del contrato y a la fecha hay actividades de obra en Pabellón de mujeres (PMU), Pabellón de maternas (UDI), Edificio Educativas (EDU), Edificio de Talleres (TLL), Edificio de Rancho y Pandería (RAN-PAP) y Edificio de Unidad de Atención Primaria (UAP), Visitas (VIS), Sanidad (UAP) y Guardia Externa (GEX)	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	En el plan GESOA se terminó la construcción del Box Coulvert pero se requiere la adecuación de una acometida eléctrica encontrada en el área intervenida para poder realizar el relleno sobre el box y la adecuación de la vía. Estamos a la espera de las indicaciones de la Colonia para realizar el suministro de insumos requeridos por la Directora de la Colonia Penal de Acacias por temas de compensación del área intervenida por el proyecto entre ellos la compra de alimento para el ganado.	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	Se avanza con la supervisión de las actividades desarrolladas garantizando la calidad de las mismas y el cumplimiento en temas HSEQ del proyecto.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento a Pólizas del Contrato:	Póliza No.	NB-100364158	Nombre de la Aseguradora:	CIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Anexo No.	3

Descripción del amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta		Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	17-02-2025	30-06-2026	$	990.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	17-02-2025	31-12-2028	$	330.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	17-02-2025	31-12-2030	$	990.000.000,00

Aclaración:

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
	63.482.977	Olga Patricia Rentería Serrano	Ingeniera civil	Directora Técnico (a) de Interventoría	100%	
	79.413.241	José Manuel Álvarez Lugo	Ingeniero civil	Especialista Suelos, Geotecnia	100%	
	52.413.784	Claudia Patricia Rodríguez Álvarez	Ingeniera civil	Residente	100%	
	1.122.144.564	Diego Andrés Muñoz Avilés	Ingeniero civil	Inspector	100%	
	13.874.430	Jairo Andrés Meza Rosas	Ingeniero civil	Especialista en Estructuras	100%	
	79.956.763	Andrés Felipe Gómez Sánchez	Ingeniero civil	Especialista Hidrosanitario, Gas e Incendio	50%	
	79.861.668	Alexander García Bautista	Ingeniero mecánico	Especialista Mecánico	50%	
	7.563.431	Didier Vallejo Quiceno	Ingeniero eléctrico	Especialista Eléctrico	50%	
	79.866.790	Edgar Stif Sánchez M	Ingeniero eléctrico	Especialista en redes de comunicación (Networking) y Seguridad Electrónica	50%	
	80.129.574	Rafael Pabón	Administrador y Constructor Arquitectónico	Especialista en Control y Programación	100%	
	53.062.983	Natalia Lucila Medina Patrón	Arquitecta	Especialista en Diseño Arquitectónico y Especialización en Bioclimática	100%	
	1.010.172.259	Yuli Andrea Suarez Méndez	Trabajadora Social	Profesional Trabajador Social	50%	
	1.122.138.899	Andrés Camilo Galindo Villalobos	Tecnología en Levantamientos Topográficos y Georeferenciación	Tecnólogo en Topografía	50%	
	1.030.563.028	Anne Carolina Fierro Figueroa	Ingeniera Ambiental	Profesional Ambiental	50%	
	1.053.786.256	Ricardo Alberto Rave Jiménez	Arquitecto	Coordinador BIM	50%	
	8.188.597	Pedro Cabarca Ávila	Ingeniero de Productividad y Calidad	Residente HSEQ	100%	
	1.022.408.386	Gustavo Andrés Calderón Perdomo	Ingeniero civil	Auxiliar Administrativo	100%	
	1.006.739.200	Zaira Yaraina Ahuanari Murcia	Cadenero	Cadenero	50%	
	1.054.092.048	Ricardo Andrés Pineda Téllez	Conductor	Conductor	100%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

					Periodo

Nombre y Apellido	N°. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	No. de planilla	Desde	Hasta
Olga Patricia Rentería Serrano	63.482.977	$ 392.200,00	$ 1.836.500,00	$ 751.800,00	9500843364		
José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	$ 495.000,00	$ 633.600,00	$ 99.100,00	9501159837		
Claudia Patricia Rodríguez Álvarez	52.413.784	$ 295.400,00	$ 1.255.500,00	$ 514.000,00	9500843364		
Diego Andrés Muñoz Avilés	1.122.144.564	$ 372.800,00	$ 633.600,00	$ 162.200,00	9500843364		
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	$ 375.000,00	$ 480.000,00	$ 15.700,00	60483284		
Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	$ 420.000,00	$ 537.600,00	$ 99.100,00	63622653		
Alexander García Bautista	79.861.668	$ 218.900,00	$ 280.200,00	$ 35.100,00	47568491		
Didier Vallejo Quiceno	7.563.431	$ 250.000,00	$ 320.000,00	$ 99.100,00	1071948708		
Edgar Stif Sánchez M	79.866.790	$ 223.100,00	$ 892.100,00	$ 242.600,00			
Rafael Pabón	80.129.574	$ 200.000,00	$ 256.000,00	$ 99.100,00	72678936		
Natalia Lucila Medina Patrón	53.062.983	$ 151.100,00	$ 604.200,00	$ 262.900,00	9500843364		
Yuli Andrea Suarez Méndez	1.010.172.259	$ 160.200,00	$ 205.000,00	$ 99.100,00	1072678936		
Andrés Camilo Galindo Villalobos	1.122.138.899	$ 220.300,00	$ 282.000,00	$ 43.000,00	64876773		
Anne Carolina Fierro Figueroa	1.030.563.028	$ 178.000,00	$ 227.800,00	$ 99.100,00	9501846384		
Ricardo Alberto Rave Jiménez	1.053.786.256	$ 252.300,00	$ 1.090.000,00	$ 417.600,00	9501043559		
Pedro Cabarca Ávila	8.188.597	$ 295.400,00	$ 1.255.500,00	$ 514.000,00	9500843364		
Gustavo Andrés Calderón Perdomo	1.022.408.386	$ 117.900,00	$ 471.300,00	$ 205.100,00	9501043559		
Zaira Yaraina Ahuanari Murcia	1.120.818.117	$ 101.900,00	$ 407.300,00	$ 177.200,00	9501043559		
Ricardo Andrés Pineda Téllez	1.054.092.048	$ 75.500,00	$ 301.900,00	$ 131.300,00	9500843364		

Observaciones

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Relación de Informes de Supervisión	Informe N1	17-02-2025	16-03-2025	Marzo 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	23-06-2025
	Informe N2	17-03-2025	16-04-2025	Abril 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	23-06-2025
	Informe N3	17-04-2025	16-05-2025	Mayo 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N4	17-05-2025	16-06-2025	Junio 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N5	17-06-2025	16-07-2025	Julio 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N6	17-07-2025	16-08-2025	Agosto 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	29-10-2025
	Informe N7	17-08-2025	16-09-2025	Septiembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	12-10-2025
	Informe N8	17-09-2025	16-10-2025	Octubre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	Si
	Informe N9	17-10-2025	16-11-2025	Noviembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	10-12-2025
	Informe N10	17-11-2025	16-12-2025	Diciembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	Si
	Informe N11	17-12-2025	16-01-2026	ene-26	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	

Observaciones

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
SAL-26-003143	16-03-2026	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. USPEC-CTO-297-2024	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003146	16-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-002835, INFORME SEMANA NO. 52	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003147	16-03-2026	INFORME MES 12 PERIODO DEL 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO 2026– WORD	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003192	17-03-2026	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INCIDENCIAS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003193	17-03-2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO FEBRERO 2026	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003194	17-03-2026	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 11	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003219	17-03-2026	ENTREGA NP CONSORCIO MAR VERDE CV	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003369	20-03-2026	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA SEMANA 51, 52, 53 Y 54	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003370	20-03-2026	INFORME SEMANA NO. 56 – FORMATOS IS-FT-TE-73, IN-F0-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003380	20-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-003147 - INFORME MES 12 PERIODO DEL 17 ENERO AL	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003383	20-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-002905, INFORMES SEMANAS NO. 53, 54 – FORMATOS ISFT-TE-73, IN-F0-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003384	20-03-2026	SOLICITUD FECHA DE ENTREGA INSUMOS PLAN GESOA	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003386	20-03-2026	SUBSANACIÓN INFORMES AMBIENTALES N°11 Y N°12	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003419	21-03-2026	PLANO ESTRUCTURALES OBRAS COMPLEMENTARIAS - EDIFICIO PMU	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003449	23-03-2026	ACTA PARCIAL NO 11 CONTRATO USPEC-CTO-297-2024	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003473	24-03-2026	RESPUESTA SAL-26-002531- DISEÑO HIDROSANITARIO Y RCI DEL GRUPO 1	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003477	24-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-003219 - OBSERVACIONES A LOS NP´S	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003482	24-03-2026	DERECHO DE PETICIÓN - PAGO FACTURAS VENCIDAS	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003768	30-03-2026	DOCUMENTO GUÍA - PRESUPUESTO DE DOTACIÓN	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003769	30-03-2026	INFORME SOCIAL	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003775	30-03-2026	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN– INGENIERO CIVIL FABIAN ANTONIO PRADA PINEDA	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003844	31-03-2026	SOLICITUD DE MODIFICACION Y PRÓRROGA NO. 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. USPEC-CTO-297-2024	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003845	31-03-2026	PLANOS DE TALLER PUERTAS Y VENTANAS CELDAS EN PMU	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003952	06-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003419 - RTA A OBSERVACIONES PLANOS ESTRUCTURALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: TANQUE, SUBESTACIÓN. CERRAMIENTOS	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-003993	07-04-2026	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE NIVELES DE IMPLANTACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL – TIPOLOGÍAS 1, 2 Y 3	Interventor	Correo electrónico		

SAL-26-004123	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003092 – DISEÑO ELECTRICO	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004129	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003380 - INFORME MES 12 PERIODO DEL 17 ENERO AL 16 DE FEBRERO 2026 – WORD	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004134	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-002663, INFORME SEMANA NO.42-FORMATO, IN-F0-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004144	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003383, INFORME SEMANA NO.53-54-FORMATO ISFT-TE-TE73, IN-F0-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004145	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003146, INFORME SEMANA NO.52-FORMATO, IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004148	09-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003064, INFORME SEMANA NO. 55 - FORMATO IS-FT-TE-73, INF0-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004224	11-04-2026	INFORME MES 13 PERIODO DEL 17 FEBRERO AL 16 DE MARZO 2026– WORD	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004305	14-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-003370, INFORME SEMANA NO.56 - FORMATO IS-FT-TE73, IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004306	14-04-2026	RESPUESTA A IZAJE DE CARGA	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004307	14-04-2026	INFORME DE AVANCE DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004308	14-04-2026	INFORME SEMANA NO. 57 - FORMATO IS-FT-TE-73, IN-F0-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004309	14-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-002150, INFORME SEMANA NO. 46-47- FORMATO IS-FTTE-73.	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004319	14-04-2026	INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME QUINCENAL COORDINACIÓN BIM.	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004321	14-04-2026	INFORME SEMANAL 58 -FORMATO IS-FT-TE-73, IN-F0-041.	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004324	14-04-2026	INFORME SEMANA 59	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004426	15-04-2026	RESPUESTA OFICIO SAL-26-003993, SE REQUIERE LA PLANTA PRESENTADA EN EL PLANO 293_24_130_C2403_CER_EST_03 CON LOCALIZACIÓN Y ABSCISADO PARA CADA TIPO DE CERRAMIENTO	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004451	16-04-2026	REMISIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO – OTROSÍ N.° 2	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004452	16-04-2026	ESPUESTA A SAL-26-002508 – INFORMES SEMANAL 50, FORMATO IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico
SAL-26-004458	16-04-2026	RESPUESTA A SAL-26-004309 – INFORMES SEMANAL 46 Y 47, FORMATO IS-FTTE-73	Interventor	Correo electrónico

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	Nuevamente se trata el tema del riesgo financiero y su relevancia. En los diferentes comités se ha reiterado a la interventoría y al contratista de obra que los recursos disponibles para el pago de las facturas que presenten en el 2026, corresponden a la reserva presupuestal constituida de los recursos del 2025 y expiran el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha la entidad no contará con toda la disponibilidad presupuestal para atender obligaciones del contrato. Por lo anterior, se requiere que la interventoría adopte acciones efectivas para que el contratista de obra presente sus facturas de manera oportuna y dentro de los plazos que permitan atenderlas con cargo a la reserva vigente. Por lo anterior, la Entidad han requerido al Contratista de obra incluir el personal necesario para desarrollar el proyecto de acuerdo con lo programado e incrementar la facturación del contrato, así como la utilización del anticipo del contrato. Solicitud que reitera a la Interventoria para que utilice los mecanismos a fin que el contrato se ejecute dentro de lo programado con el correspondiente uso de los recursos.
Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	Se realizan de manera permanente y esta a cargo la ing. Anne Carolina Fierro, quien hasta el momento, desde el punto de vista ambiental, no reporta ningún incidente que revista gravedad, los pequeños incidentes han sido solucionado por las partes de manera rápida dando continuidad a las actividades programadas. Se presentan los informes mensuales el componente por parte de la Interventoría. La gestión ambiental del contrato se desarrolla conforme a lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental. Igualmente, las actividades de control de residuos, emisiones y manejo de escombros se ejecutan dentro de los parámetros establecidos, incorporando los ajustes operativos necesarios para atender condiciones propias de la obra y garantizar el cumplimiento normativo. Se esta a la espera del componente final de Cormacarena respecto al aprovechamiento forestal requerido.
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	Se realizan de manera permanente y esta a cargo de este seguimiento el ing. Pedro Cabarca, quien hasta el momento desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, no reporta incidente que revista gravedad, los pequeños incidentes han sido solucionado por las partes de manera rápida dando continuidad a las actividades programadas.El seguimiento a la seguridad industrial y la señalización se mantiene dentro de los parámetros establecidos, con cumplimiento adecuado de las medidas de protección, control de accesos, rutas seguras y demarcación del área de trabajo. Se realizan ajustes propios de la dinámica de la obra para garantizar condiciones seguras y la prevención efectiva de incidentes.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

En el EDIFICIO PABELLON DE MUJERES (PMU) serealiza encofrado y vaciado de concreto para muros de celdas 2, 3 y 4 en Bloque 1



En el EDIFICIO UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL – PABELLON MATERNAS (UDI-PMA) se realiza encofrado y vaciado de concreto de vigas de cimentación".



Registro Fotográfico

En el EDIFICIO AULAS EDUCATIVAS (EDU) se realiza instalación de estructura de formaleta (parales, crucetas y cerchas) para placa de entrepiso.



En el EDIFICIO GUARDIA EXTERNA (GEX) se realiza encofrado y vaciado de concreto de columnas.



17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Pronostico basado en la programación	Se inciia a trabajar con la reprogramación aprobada el en el otrosí No de obra, con el cual se prorroga por cuatro meses el contrato, por lo tanto la interventría y el Consorcio Mar Verde CV debe generar las estrategias que le permitan cumplir con las actividades programadas y mantener los indicadores del contrato positivos.
Diagnostico basado en la programación	Se aprobó y dio viabilidad por parte de la interventoria el cronograma de actividades, el cual se incorporó en el otrosí No. 2.
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	Entre las principales dificultades identificadas en la ejecución se encuentran por condiciones climáticas y el cumplimiento de las observaciones a los ajustes de diseño en todas las especialidades. Por tal razón, se solicitó por parte de la interventoría al contratista presentar un plan de contingencia que mitigue estos impactos y asegure la continuidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Desempeño de la Interventoría	La interventoría ha desempeñado sus funciones dentro de los márgenes técnicos, financieros y legales establecidos en el contrato.
Alertas jurídicas del contrato	Respecto a las alertas jurídicas presentadas por la interventoría y dirigidas a la Entidad, se han tomado las acciones a fin de superarlas y dar transito al contrato.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

Firmas

Nombre del supervisor: JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN

Firma:

Nombre del apoyo a la supervisión: EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Firma: