ACTA DE INICIO N° 004_2026

Fecha: 23 de junio de c2026

Capítulo I: Descripción General			
1. Contrato	OBRA		
2. Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA NACIONAL DE COMERCIO		
3. Ordenador de gasto	IBETH CASTRO FLOREZ 22.534.335		
4. Contratista	ALEXANDER ROJANO VIZCAINO		
5. Identificación	CC19598651		
6. Objeto	CONTRATO DE DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINAS UPVC, ACABADO EN ESMALTE BLANCO PARA GRADAS DE POLIDEPORTIVO SEDE 1 DE LA IED.		
7. Valor	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 34500000		
8. Fecha de inicio	23 de junio de c2026		
9. Fecha de terminación	17 de julio de 2026		
10. Forma de pago	El valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: se realizará un primer pago equivalente al 50% del valor contrato correspondiente a Diecisiete millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 17,250,000 M/L CTE), una vez suscrita el acta de inicio y previa aprobación de las pólizas exigidas. El saldo restante del valor del contrato, se pagará por avance del trabajo , previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentacion de cuenta de cobro e informe de trabajo.		
11. Supervisor	MICHELL JESIT ANAYA ALSINA	C.C	72211929

Capítulo II: Descripción Técnica
12. Condiciones de OBRA: CONTRATO DE DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE GRADERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINAS UPVC, ACABADO EN ESMALTE BLANCO PARA GRADAS DE POLIDEPORTIVO SEDE 1 DE

LA IED.			
13. Características del bien, obra, servicio o suministro a contratar (especificaciones técnicas)			
Dentro de las actividades técnicas se incluyen 1. Instalación de 4 VIGA IPE 220 X 6M. 2. Cercha en IPE 200 4 und.3 instalación de 4 Placa base (Flanches) en hierro de 50x50cmx1/2" con 6 perforaciones de 3/4" cada una.4 instalación de 24,00 Pernos de anclaje roscado con tuercas y arandela grado 8 de 3/4" x 1 metro .5 instalación de Varilla de 5/8" para cuatro (4) columnas y cuatro (4) zapatas, cada columna se lleva 6.5 varillas de 5/8" 6.instalacion de 10 Estribos de 3/8" para cada columna = 2.5 varillas por columna. 7. aplicación de 7 bultos de Cemento para 28 zapata y columnas 8.instalacion de 14 perfiles tipo c galvanizados para la estructura de la cubierta 9. Soldadura 6011 15kg de estrctura metalica 10. Instalación de 20 láminas UPVC para la cubierta.11. Tornillería para la cubierta tornillo de aluminio auto perforante. Incluye arandela 144 unidades 12. Aplicación de Pintura anticorrosiva 2 galones de pintuco gris 13. Aplicación de Pintura esmalte 2 galones de pintuco blanco galón 14. Demolición de 48,72 m^2 de plantilla en concreto para gradas 15.Desmonte de 48,72 m^2 de pañete en mal estado de gradas 16. Reparación de muros en bloque de gradas .17 instalación 81,20 de Formaleta en madera para placas de gradas.18. Instalación de acero de refuerzo de gradas con 4 barras de acero de Ø1/2" para refuerzo longitudinal y barras de Ø3/8" para refuerzo transversal. Incluye alambre recocido y herramienta 19. Construcción de placas para gradas en concreto espesor 10cm, f'c = 3000 PSI de gradas Inlcuye 48,72 m^2de acabado en concreto afinado pulido con junta de dilatación 20. Limpieza general.			
14. Lugar de ejecución del contrato			
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA NACIONAL DE COMERCIO - CR 62 52 85			
15.Plazo de liquidación del contrato			
TERMINADO EL CONTRATO			
Capítulo lll: verificación de los requisitos			
Fase	Requisito	Cumple	Observaciones
16. Propuesta	Propuesta escrita	Si	
17. Perfeccionamiento	Firmas de las partes	Si	
18. Requisito Presupuestal	Certificado de disponibilidad	Si	5 18 de junio de 2026

	Registro presupuestal de compromiso	Si	5 23 de junio de 2026
19. Garantías	Cumplimiento	SI	exigida
	Calidad	No	No exigida
	De responsabilidad civil	NO	No exigida
20. Afiliación al SGSSS	Salud	SI	exigida
	Pensiones	SI	exigida
	ARL	SI	exigida
21. Hoja de vida	Reposa en la rectoría	SÍ	
Capítulo lv: soportes y evidencias			
22. Informes	Deben contener: Resumen de actividades: recibidos a satisfacción del contrato		
23. Cuenta de Cobro	Deberá presentar en físico y radicarlos en rectoría		

IBETH CASTRO FLOREZ
C.C. 22.534.335
RECTOR (A)

ALEXANDER ROJANO VIZCAINO
CC19598651
CONTRATISTA