ACTA DE INICIO N° 007_2026

Fecha: 26 de junio de 2026

Capítulo I: Descripción General			
1. Contrato	OBRA		
2. Contratante	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA NACIONAL DE COMERCIO		
3. Ordenador de gasto	IBETH CASTRO FLOREZ 22.534.335		
4. Contratista	L&M ESPECIALISTA EN INGENIERIA SAS		
5. Identificación	NIT901,947,202-4		
6. Objeto	CONTRATO DE REMODELACION Y ADECUACION A TODO COSTO 60MT2 DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONAS DEPORTIVAS DE LA SEDE 1 DE LA IED		
7. Valor	TRECE MILLONES DE PESOS13000000		
8. Fecha de inicio	26 de junio de 2026		
9. Fecha de terminación	17 de julio de 2026		
10. Forma de pago	El valor del contrato será cancelado al finalizar la obra, previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de cuenta de cobro e informe de trabajo realizado		
11. Supervisor	MICHELL JESIT ANAYA ALSINA	C.C	72211929

Capítulo II: Descripción Técnica
12. Condiciones de OBRA: CONTRATO DE REMODELACION Y ADECUACION A TODO COSTO 60MT2 DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONAS DEPORTIVAS DE LA SEDE 1 DE LA IED
13. Características del bien, obra, servicio o suministro a contratar (especificaciones técnicas)
Dentro de las actividades técnicas se incluyen 1. Desmonte De 60mt2 de Malla De Cerramiento M2 60,00 2. Desmonte De una Puerta Incluye Desmonte De Marco 3. Demolición De 7,0 m2 de Muro En Bloque De Mampostería 4.Lavado A Presión De 48m2 de Fachada Para Retiro De Pintura Existente Y Reparación De Superficie Para Recibo De Nueva Capa 5.aplicacion de 1.50 m3 de Concreto De 3.000 Psi Para Zapatas, Vigas De Cimentación, Pedestales y Columnetas. 6. Alfajía de 29,0 ml En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Mts, Incluye 2 Varillas De 1/2", Estribos De 3/8" Cada 0,25 Mts 7.instalacion de Estructura Metálica en 50kg de Acero De Refuerzo Figurado 3/8" KG 50,0 8. Levante De 7,0 m2 de Muro En Bloque Abujardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts; Mortero De Pega 1:4, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi Y Refuerzo Central De 1/2" Cada 0.20 Mts. 9.Pañete a 25mt2 Allanado Con Mortero 1:4 Para Muros (Resane y reparaciones en sifuras de muro y mamposteria en mal estado). 10. Suministro E Instalación de 70 mt2 de Malla Eslabonada Tipo Ciclón Calibre No.8. Incluye Refuerzo Con Tubería Galvanizada Cada 3.20 Mts, tensado de malla y Manteniemiento (Malla eslabonada Verde y azul) 11. Reparacion de una puerta en tuberia galvanizada de 2" , recubierta en Malla Eslabonada Tipo Ciclón Calibre No.8. 12 retiro de escombros y Limpieza Final De Obra (Incluye: Escobas Con Cerdas Firmes, Carretillas Buggy, Palas Y Cepillos Para Barrido De Calles)
14. Lugar de ejecución del contrato
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA NACIONAL DE COMERCIO - CR 62 52 85

15.Plazo de liquidación del contrato			
TERMINADO EL CONTRATO			
Capítulo III: verificación de los requisitos			
Fase	Requisito	Cumple	Observaciones
16. Propuesta	Propuesta escrita	Si	
17. Perfeccionamiento	Firmas de las partes	Si	
18. Requisito Presupuestal	Certificado de disponibilidad	Si	8 22 de junio de 2026
	Registro presupuestal de compromiso	Si	7 26 de junio de 2026
19. Garantías	Cumplimiento	SI	exigida
	Calidad	No	No exigida
	De responsabilidad civil	NO	No exigida
20. Afiliación al SGSSS	Salud	SI	exigida
	Pensiones	SI	exigida
	ARL	SI	exigida
21. Hoja de vida	Reposa en la rectoría	SÍ	
Capítulo Iv: soportes y evidencias			
22. Informes	Deben contener: Resumen de actividades: recibidos a satisfacción del contrato		
23. Cuenta de Cobro	Deberá presentar en físico y radicarlos en rectoría		

IBETH CASTRO FLOREZ
C.C. 22.534.335
RECTOR (A)

L&M ESPECIALISTA EN INGENIERIA SAS
NIT901,947,202-4
CONTRATISTA