HERNANDEZ INGENIERIA S.A.S.
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL

PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO.MÉTODO DEL CONO DE ARENA

NORMA I.N.V. E - 161-13

PROYECTO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	**INFORME No.**	29070
SOLICITANTE	CONSORCIO W TOTAL		
DESCRIPCIÓN	SUBBASE CANTERA LA VIRGEN	**Fecha Muestreo**	SEPTB 07/2026
LOCALIZACION	FRENTE NRO 5	**Fecha Ensayo**	SEPTB 08/2026
CONSTRUCTOR :	CONSORCIO W TOTAL	**Orden No.**	
AUTORIZÓ:	ING : CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA		

ABSCISA >	UNIDADES	NRO 1				
P_1 (Frasco + arena inicial)	Gramos	6.705,0				
P_2 (Frasco + arena restante)	Gramos	3.220,0				
P_3 (Arena total usada)	Gramos	**3.485,0**				
Constante de cono	Gramos	**1.602,0**				
Peso de arena en el hueco	Gramos	**1.883,0**				
Densidad de la arena	Gr./ cm^3	**1,419**				
Volùmen del hueco	cm^3	**1.327,0**				
Peso material extraìdo Hùmedo	Gramos	3.286				
% de humedad	%	6,0%				
Peso material extraido Seco	Gramos	**3.100,0**				
Densidad del material	Gr./ cm^3	**2,336**				
Densidad màx. laboratorio	Gr./ cm^3	**2,447**				
% de humedad òptima laboratorio	%					
% compactaciòn terreno	%	**95,5%**				
% de compactaciòn Especificado	%					
Profundidad del apique	cms					
Distancia del borde	mts					
Espesor de base granular	cms					

RESUMEN DE DENSIDADES *(Kg/m^3)*		**Humeda d òptima**

OBSERVACIONES: calculadas con la humedad del humedometro

NOTA:Los resultados de este ensayo solo afectan a los objetos sometidos al ensayo
Este informe no se deberá reproducir parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite

JESUS ANTONIO HERNÁNDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Manizales - Cel. 310 837 3892
hdezing0911@gmail.com