30 Julio de 2026

* Se firma acta de inicio y se inicia acercamiento con la comunidad para elaboración de actas de reunión.

R. inter.

* Viernes, 31 Julio de 2026.
- Se programa reuniones con actas de barrios a intervenir para dar inicio a actas de reunión.

R. Inter.

* Lunes, 03 Agosto de 2026.
- Se realiza elaboración de actas de reunión para fuentes de obra del barrio Columbia.

R. Inter.

* Martes, 04 Agosto de 2026.
- Se continua elaboración de actas de reunión para fuentes de obra del barrio Columbia

R. Inter

* Miercoles, 05 Agosto de 2026
- Se realiza elaboración de actas de reunión y socialización en el barrio bajo persia.

R. Inter.

Powered by CamScanner

* Jueves, 06 Agosto de 2026
- Se realizan actos de vandalismo del barrio Alfarero.

R. Intov

* Lunes, 10 Agosto de 2026
Se suspenden actividades debido al derramamiento ocurrido en la ciudad.

R. intov.

* Jueves, 13 Agosto de 2026.
- Inicio obra: 8am fin obra: 5 Pm
- Estado Tiempo: Tiempo Seco
- Personal en obra:
- Residente, Residente SST, Maestro,
- Soldadores (2) Ayudantes (2)
- Personal Interventoría:
Residente, Inspector.
- Actividades en obra:
- Frente 20: Se inicia instalación de barandas en escaleras
- Frente 21: Se inicia instalación de barandas en escaleras parques.
- Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, equipo de soldadura.
Se esta a la espera de aprobación de PMT para inicio de demarcación de parqueaderos.

R. Intov.

* Viernes, 14 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1), Residente SST (1) Sucol (1)
Residente Ambiental (1) Maestro (1) Soldadores (2)
Ayudantes (2)
- Personal Interventoria:
Residentes (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
frente 20: Se continua instalación de barandas
frente 21: Se continua instalación de barandas
- Equipo en obra:
Equipo de Soldadura, equipo y herramienta menor.

A. Inter.

* Sabado, 15 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 12 Pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente SST (1) Maestro (1)
Soldadores (2) Ayudantes (2)
- Personal Interventoria
- Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
frente 20 y 21: Se continua instalación de barandas en escalas
- Equipo en obra:
Equipo de soldadura, equipo y herramienta menor.

A. inter.

Powered by CamScanner

* Martes, 18 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
- Residente (1) Residente SST (1) Profesional Social Profesional Ambiental (1) Maestro (1) Oficiales (2) Ayudante (1) Inspector (1) Operario Retro (2) (1) Regulador (2) Soldadores (2) Ayud. Sold. (2)
- Personal Interventoría:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Frente 20 y 21: Continua instalación de tubería para construcción de barandas.
- Frente 9: Se inicia demolición de pavimento existente.
- Equipo en obra:
Equipo de Soldadura, equipo y herramienta menor, retroexcavadora, señalización preventiva.

M. Inter.

* Miercoles, 19 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente SST (1) Profesional Social (1) Profesional Ambiental (1) Maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (2) Operario (1) Inspector (1) Reguladores (2) Soldadores (2) Ayud. Soldadores (2)
- Personal Interventoría:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Frente 20 y 21: Continua instalación de tubería para construcción de barandas.

Powered by CamScanner

- frente 9: Se realiza retiro de material de demolición y se inicia excavación y conformación de la subrasante.
- Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, retroexcavadora.

R. Inter.

* Jueves, 20 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 6am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) Residente SST (1) Maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (4) Inspector (1) Operario (1) Reguladores (3) Soldadores (2) Ayud. Soldadores (2)
- Personal Interventoría:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- frente 20 y 21: Se realiza instalación de pintura en los bordes instalados.
- frente 9: Se continua excavación y conformación de la subrasante y se inicia instalación de subbase.
- frente 6: Se inicia demolición de pavimento existente.
- Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, señalización preventiva, retroexcavadora.

R. Inter.

Powered by CamScanner

* Viernes, 21 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Director (1) Residente (1) SST (1)
Sobrestante (1) Ambiental (1) Maestro (1)
Oficiales (2) Ayudantes (4) Reguladores (3)
Operario (1) Vigilante (1) Soldadores (2)
Ayud. Soldadores (2)
- Personal Interventoría:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
Frente 20 y 21: Continua instalación de pantallas en barandas instaladas
Frente 9: Continua instalación de subbase y compactación por medios mecánicos
Frente 25: Se inicia instalación de tubería para construcción de baranda
Frente 6: Se continua demolición de pavimento existente.
- Equipo en obra:
Equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, retroexcavadora, señalización provisional

R. Interv

* Sabado, 22 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 12 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) SST (1) Maestro (1)
Oficiales (2) Ayudantes (4) Vigilante (1)
Reguladores (3) Operario (1) Soldadores (1)
Ayudante Sold. (1)

Powered by CamScanner

- Personal Interventoría:
  Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- frente 20 y 21: Continua instalación de cuentas en barandas instaladas.
- frente 9: Continua instalación de subbase y compactación por medios mecánicos.
- frente 6: Se realiza retiro de escombros provenientes de la demolición.
- Equipo en obra:
  Retroexcavadora, equipo y herramienta menor, señalización provisional.

Cto. A. Interv.

* Lunes, 24 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm.
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
  Residente (1) Residente SST (1) Maestro (1) Oficiales (2) Ayudantes (6) Vigilante (1) Almacenista (1) Regadores (3) Operario (1) Soldadores (2)
- Personal Interventoría:
  Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- frente 6: Se inicia excavación y conformación de la subrasante.
- frente 9: Se realiza instalación de formaleta para vaciado de pavimento, se realiza toma de densidades.
- frente 25: Se continua instalación de tubería para construcción de barandas.
- Equipo y herramienta en obra:
  Equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, retroexcavadora.

Powered by CamScanner

Señalización provisional

A. Intr.

* Martes, 25 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 7am Hora fin. 5 pm
- Clima:
- Personal en obra:
Director (1) Residente (1) SST (1)
Social (1) Ambiental (1) Maestro (1)
Oficiales (3) Ayudantes (6) Vigilante (1)
Operario (1) Soldadores (2) Reguladores (3)
- Personal Interventoria:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Frente 9: Se realiza vaciado de pavimento con su respectiva instalacion de sardineles y bordes.
- Frente 6: Se continua excavación para conformación de subrasante.
- Frente 25: Se continua instalación de tubería para instalación de barandas
- Equipo en obra:
Retroexcavadora, equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, señalización provisional.

A. Intr.

* Miercoles, 26 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) SST (1) Maestro (1) Oficiales (3)
Ayudantes (6) Vigilante (1) Almacenistas (1)
Operario (1) Reguladores (3) Soldadores (2)

Powered by CamScanner

- Personal Interventor:
- Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
frente 6: Excavación y conformación de la subrasante e instalación subbase
frente 9: Corte de pavimento
frente 24: Instalación de tubería para construcción de barandas
frente 25: Resane de tubería instalada
- Equipo en obra:
Retroexcavadora, equipo de soldadura, equipo y herramienta menor, señalización preventiva.

Ad. Intv.

* Jueves, 27 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Residente (1) SST (1) Maestro (1)
Oficiales (3) Ayudantes (7) Ruguladores (3)
Inglete (1) Almacenista (1) Operarios (1)
Soldadores (2)
- Personal Interventor:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
frente 6: Instalación de subbase y compactación por medios mecánicos.
frente 9: Corte de orden para demolición.
frente 5: Demolición de pavimento existente
frente 24: Continua resane y pintura de baranda.
frente 25: Continua instalación de tubería para construcción de baranda.

Powered by CamScanner

- Equipo en obra:
- Retroexcavadora, equipo de soldadura, equipo y herramienta menor, señalización provisional.

R. Intr.

* Viernes, 28 Agosto de 2026
- Hora Inicio: 8 am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra
Residente (1) SST (1) Maestro (1) Oficiales (4) Ayudantes (7) Reg. bodega (3) Vigilante (1) Almacenista (1) Operario (1) Soldadores (2)
- Personal Interventoría:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Frente 9: Demolición de anden existente.
- Frente 5: Retiro de escombros provenientes de demolición.
- Frente 6: Continua instalación de subbase.
- Frente 25: Resane de barandas e inicio de pintura.
- Frente 26: Inicio instalación de tuberia para construcción de barandas
- Equipo en obra:
Retroexcavadora, equipo y herramienta menor, equipo de soldadura, señalización provisional

R. Intr.

Powered by CamScanner

* Lunes, 31 Agosto de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 5 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal en obra:
Residente (1) SST (1) Maestro (1)
Oficiales (4) Ayudantes (7) Regleteros (3)
Vigilante (1) Almacenero (1) Operario (1)
Soldadores (2)
- Personal Intervenido:
Residente (1) Inspector (1)
- Actividades en obra:
- Frente 5: Excavación y conformación de la subrasante.
- Frente 6: Toma de densidades
- Frente 15: Inicio de colocación de pavimento existente
- Frente 26: Continua instalación de tuberia para construcción de bermas.
- Equipo en obra:
Retroexcavadora, equipo de soldar, equipo y herramienta menor, señalización provisional.

A. Inter.

* Martes, 01 Septiembre de 2026.
- Hora Inicio: 8am Hora fin: 6 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal en obra:
Director (1) Residente (1) SST (1) Maestro (1)
Oficiales (4) Ayudantes (6) Regleteros (4)
Vigilante (1) Almacenero (1) Operario (1)
Soldadores (2)
- Personal Intervenido
Residente (1) Inspector (1)

Powered by CamScanner