ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO

En Tota, a los siete (07) días del mes de abril de 2025, la Dra. DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO, en su calidad de ALCALDESA MUNICIPAL, el contratista y el supervisor, acordaron suscribir el ACTA DE LIQUIDACION del contrato, de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATO No.	C – MT-MC 029 de 2024
CONTRATISTA	JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S.
C.C. / NIT.	900778684-1
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR RINCON VELANDIA
C.C. No.	74182774
OBJETO	ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DAR TRÁMITE A MATRÍCULAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOTA – BOYACÁ
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6,600,000) M/CTE.
VALOR ADICIONADO	----
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($6,600,000) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	01 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes contado a partir de la firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03 DE ENERO DE 2025

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de suministro No. C – MT-MC 029 de 2024, suscrito con el MUNICIPIO DE TOTA y JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S. R/L: JULIO CESAR RINCON VELANDIA

SEGUNDO: Se deja constancia que la obra presentó el siguiente balance:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL	ACTA MAYORES Y MENORES			BALANCE DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
						+/-	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Levantamiento de información para diseños en cada punto requerido, incluye el desplazamiento por parte de personal calificado, para dicho levantamiento.	UND.	5	$ 482,000	$ 2,410,000				5	$ 2,410,000
2	Diseños eléctricos de las cuentas a matricular	UND.	5	$ 157,000	$ 785,000				5	$ 785,000
3	Memorias de cálculo simplificadas según cada caso	UND.	5	$ 157,334	$ 786,670				5	$ 786,670
4	Matriculas ante la empresa de energía de las cuentas que requiere el municipio	UND.	5	$ 120,000	$ 600,000	_		5	0	$ 0
5	Informe técnico y registro fotográfico del cumplimento de RETIE de las cuentas requeridas	UND.	5	$ 265,333	$ 1,326,665				5	$ 1,326,665
6	Solicitudes de recibido de matrícula ante operador de red a través de la plataforma.	UND.	5	$ 138,333	$ 691,665	_		5	0	$ 0
									TOTAL	$ 5,308,335

Elaboró	Revisó	Aprobó
Gelver H. Barrera Vargas	Johan Sebastián Gualdron	Johan Sebastián Gualdron
Cargo: Contratista	Cargo: secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos	Cargo: secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Fecha: 07 de abril de 2025	Fecha: 07 de abril de 2025	Fecha: 07 de abril de 2025

TERCERO: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 6,600,000.00
VALOR EJECUTADO	$ 5,308,335.00
VALOR NO EJECUTADO	$ 1,291,665.00
SALDO A GIRAR	$ 5,308,335.00

CUARTO: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado o por ocasión del CONTRATO, y mediante la suscripción de la presente Acta se liquida y en consecuencia no queda reclamación alguna por hacerse.

Se firma por los que en ella intervienen en Tota a los siete (07) días del mes de abril de 2025.

JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES S.A.S.
R/L. JULIO CESAR RINCON VELANDIA
Contratista
CRA 25 No 4 82 TEL 7718640
CEL 3124940927 3108784

JOHAN SEBASTIÁN GUALDRON RIAÑO
Supervisor

DIANA ELIZABETH RIAÑO CHAPARRO
Alcaldesa Municipal

Elaboró	Revisó	Aprobó
Gelver H. Barrera Vargas	Johan Sebastián Gualdron	Johan Sebastián Gualdron
Cargo: Contratista	Cargo: secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos	Cargo: secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos
Fecha: 07 de abril de 2025	Fecha: 07 de abril de 2025	Fecha: 07 de abril de 2025