Ciudad: Bogotá
Gaceta: 4 de Abril

* Durante la jornada no se desarrollaron actividades en el Frente de obra, en atención al periodo correspondiente a semana santa.
Se continuará con la ejecución de las actividades programadas una vez Finalizado dicho Periodo.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Dia Mes
Gacheta: 6 de Abril

Clima: Soleado

* Personal Administrativo:

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
ROFAST = 1
Maestro = 1

* Actividades Ejecutadas:

- Siendo las 11 am se realizó comité técnico de obra con participación de supervisión, interventoría y contratista, en el cual se efectuó seguimiento al avance del Proyecto, registrandose un avance Programado del 41,30% y un avance ejecutado del 39%, correspondiente a actividades de excavación manual de Pilotes, instalación de anillos de refuerzo y armado de canastas de acero.
Al mismo se definió técnicamente la utilización de concreto F'c = 3000 PSI para la Fundida de los Pilotes y se estableció como compromiso la entrega del Procedimiento Constructivo de Fundida en sitio, con su concepto estructural.
Finalmente, se determino la necesidad de tramitar otrosí contractual para la definición de la unidad de medida del item Pilotes, correspondiente a metro lineal (ml)

Contratista

Interventoria.

Ciudad Dia Mes
Bogotá 7 de Abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivos en el Frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes
Concreto	8 de Abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en trámite y gestión aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades Programadas.

CONTRATISTA

Interventoria.

Ciudad: Da Mes
Gaceta: 9 de Abril

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el Frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en tramite y gestion aspectos documentales relacionados con el desarrollo del Proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades Programadas.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Bacheta	9 de Abril	Hora de terminacion= 5:00 Pm

* Durante la jornada no se adelantaron actividades constructivas en el frente de obra, debido a que actualmente se encuentran en tramite y gestion aspectos documentales relacionados con el desarrollo del proyecto, los cuales son necesarios para la continuidad normal de las actividades programadas.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dia No 1 — Hora de inicio: 7:00 am
Gacheta: 10 de Abril — Hora de Terminacion: 5:00 PM

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Ref. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 4.

* Elementos de seguridad.

	Si	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de auto cuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Durante la jornada laboral se adelantaron actividades de programacion, coordinacion y verificacion Tecnica previa a la Fundida del concreto estructural de los Pilotes, con el fin de garantizar que el Proceso de vaciado se ejecute conforme a las especificaciones establecidas y en el procedimiento constructivo aprobado.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Dia Mes: 4 de Abril | Hora de INICIO= 7:00 am | Hora de terminación= 12:00 Pm

Clima: soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 4.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades ejecutadas:

- Se dio inicio a la jornada con charla de autocuidado, analisis de trabajo seguro e identificacion de riesgos en obra.
- Durante la jornada laboral se adelantaron actividades de programacion, coordinacion y verificacion técnica previa a la Fundido del concreto estructural de los Pilotes, con el Fin de garantizar que el Proceso de Vaciado se ejecute conforme a las especificaciones establecidas y en el Procedimiento constructivo aprobado

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bia Mer — Hora de inicio: 7:00 am
Fecha: 13 de Abril — Hora de terminación: 5:00 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes: 2.

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Durante la jornada se realizó comité técnico de seguimiento con participación de contratista, interventoría y supervisión, en el cual se verificó el avance del proyecto, registrándose un avance programado del 48,3% y un avance ejecutado del 40%., Así mismo, se informó que el otrosí contractual para el ajuste de la unidad de medida del ítem Pilotes (de m³ a ml) se encuentra en trámite ante el área jurídica. Se estableció además la necesidad de verificación de profundidad de 4 Pilotes pendientes por aprobación con acompañamiento del ICCU.

Se recomendo la realización de ensayos de tintas Penetrantes en las soldaduras de vigas metálicas como control de calidad estructural.

Interventoría

Contratista.

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio - 7:00 am
Bachelo: 14 de Abril — Hora de terminación - 7:00 pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Residente - 1
Ing. Interventor - 1
Prof. SST - 1
Maestro - 1
Ayudantes - 8

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a la Fundida de concreto en Pilotes.
- Previo al inicio del vaciado se efectuó la verificación de la longitud del tubo en PVC de 6", garantizando su alcance hasta el Fondo de la excavación con el Fin de asegurar una colocación continua del concreto.
- Posteriormente se Procedió a la Preparación del concreto en obra mediante mezcladora, controlando las Proporciones de los materiales conforme a la dosificación establecida (3000 Psi).
- El vaciado se ejecutó de manera continua desde el Fondo del Pilote hacia la superficie dejando 1,00 m libre Para la construcción del dado de concreto.
- Durante la jornada se realizó la toma de muestras de concreto mediante cilindros

Contratista

Interventoria

Ciudad Sacheta | Dia Mes: 15 de Abril | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de terminación= 5:00 Pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 3

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la Fundida de Pilote No. 2, mediante el procedimiento de vaciado controlado de concreto utilizando un tubo PVC de 6".
- Previo al inicio del vaciado, se verificaron las condiciones del Pilote, incluyendo limpieza del fondo de excavación, correcta posición y estabilidad de la canasta de acero, así como la longitud y ubicación del tubo PVC 6", garantizando su alcance hasta el fondo del elemento. Para asegurar una colocación adecuada del concreto desde la base hacia la superficie.
- El proceso de Fundida se ejecutó de manera continua, controlando la manejabilidad del concreto con el Fin de garantizar el llenado homogéneo del Pilote.
- La actividad se desarrolló conforme a los procedimientos constructivos establecidos.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Día Mes: 16 de Abril | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
AIF. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 8

* Elementos de seguridad

	Sí	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la Fundida del Pilote N°3. mediante el Procedimiento de colocación de concreto utilizando un tubo PVC. 6".
- Previo al inicio del vaciado se realizó la verificación de las condiciones del fondo de la excavación, así como la correcta ubicación, alineación y recubrimiento de la canasta de acero.
- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6", garantizando su Posicionamiento hasta la base del Pilote para evitar Segregación del concreto durante el Proceso de fundida.
- El vaciado del concreto se ejecutó de manera continua y controlada desde el Fondo hacia la Superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.
- La actividad se desarrolló conforme a lo Programado, garantizando la correcta conformación estructural del Pilote No. 3.

Contratista.

Interventoría.

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cochera: 17 de Abril — Hora de Terminación: 5:00 Pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 8

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la Fundida del Pilote N: 4 tipo caisson, mediante el Procedimiento de colocación de concreto utilizando un tubo PVC 6".
- Previo al inicio del vaciado se realizó la verificación de las condiciones del Fondo de la excavación, así como la correcta ubicación, alineación y recubrimiento de la canasta de acero.
- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6" garantizando su Posicionamiento hasta la base del Pilote para evitar segregación del concreto durante el Proceso de Fundida.
- El vaciado del concreto se ejecuto de manera continua y controlada desde el Fondo hacia la Superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.
- La actividad se desarrollo conforme a lo Programado, garantizando la correcta conformación estructural del Pilote NO. 4.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am	
Gacheta	18 de Abril	Hora de terminación= 12:00 Pm	
Clima:	Soleado		

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organización del frente de obra.

Las labores ejecutadas incluyeron=

- Recolección y retiro de material sobrante.
- Limpieza de zonas de trabajo en el área de Pilotes
- Organización de herramientas y materiales

Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas practicas de obra y lineamientes de SST.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Rio Negro — Hora de inicio: 7:00 am

Fecha: 20 de Abril — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes a la excavación del dado de cimentación del estribo, mediante excavación mecánica con retroexcavadora. El dado presenta dimensiones de:

Ancho: 6,00 m
Alto: 1,00 m
Longitud: 4,00 m

- Durante la ejecución se realizó la remoción controlada del material superficial, permitiendo la exposición de las cabezas de los pilotes previamente construidos, con el fin de integrarlos estructuralmente al dado de cimentación.

Contratista.

Interventoría.

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cacheta: 24 de Abril — Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
PROF. SST=1
Maestro=1
Ayudantes= 5

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes a la excavación del dado de cimentación del estribo, mediante excavación mecánica con retro-excavadora y conformación manual complementaria.
- Se realizaron labores de limpieza del material suelto, perfilado de taludes y verificación de niveles en el fondo de la excavación, así como la exposición progresiva de las cabezas de los pilotes, con el fin de garantizar su correcta integración estructural con el dado de cimentación.
- Siendo las 11:00 am se realizo comite de obra en el cual se verifica el avance de obra:

avance programado = 42,46 %.
avance ejecutado = 49.50 %.

En el comite tenemos la participación del especialista estructural de interventoria quien efectuo verificacion tecnica de las condiciones estructurales asociadas a la fundida de pilotes y elementos de cimentacion profunda.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio = 7:00 am	
Bocheta	22 de Abril	Hora de Terminacion = 5:00 Pm	
Clima:	Soleado.		

* Personal Administrativo
* Gerente de Seguridad.

		Si	No
Ing Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Prof. SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 8			

* Actividades Ejecutadas =

- Durante la jornada se ejecutaron las actividades correspondientes a la Fundida del Pilote No 5, mediante el Procedimiento de colocación de concreto estructural Utilizando tubo PVC 6", conforme al Procedimiento tecnico. Aprobado Previamente.
- Previo al vaciado se verificaron las condiciones del fondo del Pilote, así como la correcta ubicación, alineación y recubrimiento de la canasta de acero.
Se verifico la longitud Operativa del tubo PVC 6", garantizando su Posicionamiento hasta la base del Pilote para evitar segregación del concreto durante el Proceso de fundida
- El vaciado del concreto se ejecutó de manera continua y controlada desde el Fondo hacia la superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.
- La actividad se desarrollo conforme a lo Programado, garantizando la correcta conformación estructural del Pilote No. 5.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Cacheta	23 de Abril	Hora de terminacion: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	Si	No
Ing. Residente=1	Casco	✓	
Ing. Interventor=1	Botas	✓	
Prof. SST=1	Guantes	✓	
Maestro=1	Gafas	✓	
Ayudantes= 5			

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades correspondientes al perfilado del dado de cimentacion, mediante la conformacion manual y ajuste de las superficies excavadas, conforme a las dimensiones establecidas en los planos estructurales del proyecto.

Se realizaron labores de:

- Limpieza del material suelto
- Regularizacion del fondo del dado
- Perfilado de taludes laterales

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am

Cachet: 24 de Abril — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se ejecutaron actividades correspondientes a la Fundida del solado de limpieza en el dado de cimentación, con el propósito de regularizar la superficie de apoyo, garantizar condiciones adecuadas de nivelación y proporcionar una base limpia para la posterior instalación del acero de refuerzo.
- A su vez, se dio continuidad a las actividades de excavación manual en los pilotes faltantes, los cuales requerían alcanzar una profundidad de 13,00 m

Contratista

Interventoría.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta	25 de Abril	Hora de Terminacion: 1:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Aprendices= 5

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organizacion del Frente de obra
Las labores ejecutadas incluyeron:
- Recoleccion y retiro de material sobrante
- Limpieza en zonas de trabajo en el area de Pilotes
- Organizacion de herramientas y materiales

Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas Practicas de Obra y lineamientos SST.

Contratista

Interventoria.

Ciudad Bogotá | Día 27 de Abril | Mes | Hora de Inicio= 7:00 am | Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad

	Si	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de excavación manual del Pilote faltante tipo caisson, logrando alcanzar la profundidad necesario de 13,00 m.
- Durante el proceso se realizo limpieza del fondo garantizando las condiciones técnicas necesarias para la posterior ejecución del solado de limpieza e instalación de la canasta de acero de refuerzo

Con esta actividad se completa la excavación del Pilotes, quedando habilitado para la siguiente etapa constructiva.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Dia mes — Hora de inicio = 7:00 am
Gacheta: 28 de Abril — Hora de terminacion = 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad

		Si	No
Casco		✓	
Botas		✓	
Guantes		✓	
Gafas		✓	

* Actividades Ejecutadas =

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de perfilamiento del dado de cimentacion, mediante la conformacion manual y ajuste del área excavada hasta alcanzar las dimensiones establecidas en los Planos estructurales del Proyecto, garantizando condiciones adecuadas de nivelacion, alineacion y limpieza del area.
- Adicional se adelanto la Reparacion técnica y logistica para la fundida del Pilote No. 6 las cuales son:
- Revision de condiciones del Pilote excavado.
- Limpieza de Fondo
- Verificacion de Posicionamiento de la canasta de acero
- Organizacion de materiales, equipos y personal requeridos.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am
Fecha: 29 de Abril	Hora de Terminacion= 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad.

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas:-

- Durante la jornada se dio continuidad a las actividades de Perfilamiento del dado de cimentacion mediante la conformacion manual y ajuste del área excavada para alcanzar las dimensiones establecidas en planos estructurales del Proyecto, garantizando condiciones adecuadas de nivelación, alineacion y limpieza del área.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bucaramanga
Fecha: Dia Mes 30 de Abril

Hora de Inicio = 7:00 am
Hora de Terminación = 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada del dia de hoy, previo al inicio de la actividad de Fundida del Pilote Programado, se evidenció Presencia y acumulación considerable de agua al interior de la excavación, condición que no garantizaba las condiciones técnicas adecuadas para la colocación del concreto. En consecuencia, se procedió a realizar labores de achique mediante el empleo de motobomba, efectuando la extracción del agua acumulada al interior del Pilote, dejando Preparada el área para la continuidad de las actividades constructivas.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Día Mes: 1 de Mayo | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Ayudantes=8

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se ejecutaron las actividades correspondientes a la Fundida del Pilote No 6. mediante el Procedimiento de colocación de concreto estructural utilizando tubo PVC 6", conforme al Procedimiento tecnico.
- Previo al vaciado se verificaron las condiciones del Fondo del Pilote, así como la correcta ubicación, alineación y recubrimiento de la canasta de acero.
- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6", garantizando su Posicionamiento hasta la base del Pilote Para evitar segregación del concreto durante el Proceso de Fundido
- El vaciado del concreto se ejecutó de manera continua y controlada desde el Fondo hacia la superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá
Obra: Construcción Colegio 4 de Mayo
Fecha: día Mes
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de Terminación: 5:00 Pm

*Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

*Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

*Actividades Ejecutadas:

- Durante el día de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de obra No. 1, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoría y supervisión del contrato.

Contratista

Interventoría.