Ciudad: Sacheta | dia Mes: 4 de Mayo | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de Terminacion= 5:00 Pm

Clima= Soleado

*Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Ayudantes=5

*Elementes de Seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

*Actividades Ejecutadas=

- Durante el dia de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de obra No. 1, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoria y supervisión del contrato.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: da mes | Hora de inicio= 7:00 am
Fecha: 5 de MAYO | Hora de terminación= 5:00 PM

Clima: Soleado.

* Personal Administrativo

Ing Residente= 1
Ing Interventor= 1
Prof. SST=1
Maestro= 1
Ayudantes=5.

* Elementos de seguridad.

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante el dia de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionados con la consolidación, revisión y tramite documental correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 1, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, Financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoria y supervisión del contrato

Contratista.

Interventoria.

Ciudad: Bucaramanga | Fecha: 6 de MAYO. | Hora de inicio 7:00 am | Hora de terminación = 5:00 PM

Clima: Nublado

*Personal Administrativo	*Elementos de seguridad	Si	No
Ing Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor = 1	Botas	✓	
Prof. SST	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes = 5			

*Actividades Ejecutadas =

- Durante el día de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 1, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoría y supervisión del concreto.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: dia Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Fecha: 7 de MAYO — Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Residente= 1
Ing. Interventor= 1
Prof. SST= 1
Medico= 1
Ayudantes= 5.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Durante el dia de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de obra NO. 1 incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, Financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo Proceso de revisión ante la interventoria y supervisión del contrato.

Contratista

Interventoria

Ciudad	dia Mes	Hora de inicio= 7:00 am	
Carretera	8 de Mayo	Hora de Terminación= 5:00 Pm	
Clima:	Soleado		

* Personal Administrativo

Ing. Residente= 1
Ing Interventor= 1
Prof. SST= 1
Maestro= 1
Ayudantes= 5.

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante el dia de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 2, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, Financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoria y supervisión del contrato.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Día: 9 | Mes: Mayo | Hora de inicio = 7:00 am | Hora de terminación = 12:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administración

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad.

Casco	✓
Botas	✓
Guantes	✓
Gafas	✓

* Actividades Ejecutadas =

- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organización del Frente de obra.

Las labores ejecutadas incluyeron =

- Recolección y retiro de material sobrante
- Limpieza en zonas de trabajo
- Organización de herramientas y materiales

Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas prácticas de obra y lineamientos SST.

Contratista

Interventoría

Ciudad: Cachetá | Día Mes: 11 de Mayo | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de terminación= 5:00 pm

Clima= Nublado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente=1
Ing. Interventor=1
Prof. SST=1
Maestro=1
Ayudantes= 2

*Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

*Actividades Ejecutadas=

- Durante el día de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial No. 2, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoría y supervisión del contrato.

El día de hoy siendo las 11:00 am se realizo comité con veeduría.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Día mes — Hora de inicio: 7:00 am
Proyecto: 12 de Mayo — Hora de terminación: 5.00 Pm

Clima: lluvioso

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:
- Durante la jornada del día de hoy no fue posible ejecutar actividades de obra debido a las condiciones climáticas presentadas, específicamente lluvias constantes en la zona del proyecto, las cuales impedían el desarrollo seguro y adecuado de los labores programadas.

Contratista

Interventora.

Ciudad: Del Mes
Fecha: 13 de Mayo

Hora de inicio: 7:00 am
Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: lluvioso.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventoría = 1
Prof. SST = 1
Residente = 1
Auxiliares = 5.

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Durante el día de hoy no fue posible ejecutar actividades de obra debido a las condiciones climáticas presentadas, específicamente lluvias constantes en la zona del proyecto, las cuales impedían el desarrollo seguro y adecuado de las labores programadas.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Da Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Fecha: 14 de Mayo — Hora de terminación: 5:00 Pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5.

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas

- Durante el día de hoy se desarrollaron labores administrativas relacionadas con la consolidación, revisión y trámite documental correspondiente al Acta Parcial de obra No. 2, incluyendo la recopilación y verificación de los soportes técnicos, financieros y administrativos requeridos para su radicación y respectivo proceso de revisión ante la interventoría y supervisión del contrato.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Bocheta: 15 de MAYO — Hora de terminacion=5:00Pm

Clima: lluvioso

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	SI	NO
Ing. Residente=1	Casco	✓	
Ing. Interventor=1	Botas	✓	
Prof. SST=1	Guantes	✓	
Maestro=1	Gafas	✓	
Ayudantes=			

* Actividades Ejecutadas
- Durante la jornada del dia de hoy no fue posible ejecutar actividades de obra debido a las condiciones climáticas presentadas, especificamente lluvias constantes en la zona del Proyecto, los cuales impedian el desarollo seguro y adecuado de los labores Programadas.

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Bogotá: 16 de Mayo — Hora de Terminación: 12:00 Pm

Clima: soleado.

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	SI	NO
Ing. Residente: 1	Casco	✓	
Ing. Interventor: 1	Botas	✓	
Ref. SST: 1	Guantes	✓	
Maestro: 1	Gafas	✓	
Ayudantes:			

* Actividades Ejecutadas:
- Durante la jornada se realizaron actividades correspondientes a aseo general y organización del Frente de Obra.

Las labores ejecutadas incluyeron:
- Recolección y retiro de material sobrante
- Limpieza en zonas de trabajo
- Organización de herramientas y materiales

Estas actividades se desarrollaron conforme a las buenas prácticas de obra y lineamientos SST.

Contratista

Interventoría

Ciudad y Fecha: Día Mes — 19 de Mayo

Hora de inicio= 7:00 am
Hora de terminación= 5:00 Pm

Clima= Nublado

* Personal Administrativo	* Elementos de Seguridad	SI	NO
* Ing. Residente = 1	Casco	✓	
Ing. Interventor= 1	Botas	✓	
Prof. SST= 1	Guantes	✓	
Maestro= 1	Gafas	✓	
Ayudantes= 5	Arnes- Linea de vida	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- En la Fecha de hoy, y debido a las fuertes lluvias presentadas en la zona del Proyecto, se evidenció el llenado de agua del Pilote en ejecución, situación que afectó temporalmente el normal desarrollo de las actividades Programadas.
Por lo anterior, Fue necesario realizar labores de extracción y evacuación de agua acumulada Producto de las precipitaciones, con el Fin de garantizar las condiciones adecuadas Para la continuidad de los trabajos y Preservar la calidad del Proceso constructivo.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bucaramanga | Día: 20 | Mes: de Mayo | Hora de inicio: 7:00 am
Sector: Cacique | Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Nublado - lluvioso.

* Personal Administrativo

Ing. Residente = 1
Ing. Interventor = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 5

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Arnes - Linea de vida	✓	

* Actividades ejecutadas:

- El día de hoy en la jornada laboral se presentaron fuertes lluvias, motivo por el cual se evidenció el llenado de agua del Pilote en ejecución, situación que afecto temporalmente el normal desarrollo de las actividades programadas.
Por lo anterior, fue necesario realizar labores de extracción y evacuación de agua acumulada producto de las precipitaciones, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la continuidad de los trabajos y preservar la calidad del proceso constructivo.
- Adicionalmente, se ejecutaron actividades de excavación del Pilote, avanzando hasta alcanzar la profundidad requerida conforme a las especificaciones del proyecto.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Cacheto | Día Mes: 21 de MAYO | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminación: 5:00 PM

Clima: Soleado

* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad	Si	No
Ing Residente: 1		Casco	✓	
Ing. Interventor: 1		Botas	✓	
Prof. SST: 1		Guantes	✓	
Maestro: 1		Gafas	✓	
Ayudantes:				

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada en horas de la mañana, se realizó la Fundida del solado de limpieza correspondiente al Pilote en ejecución, conforme a las especificaciones técnicas

Posteriormente, en horas de la tarde, se efectuó verificación conjunta con la supervisión e interventoría de la Profundidad alcanzada en el Pilote, evidenciando una Profundidad de 12 m, con el fin de autorizar y dar continuidad al Proceso de instalación de aceros.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Da Mes — Hora de inicio: 7:00 am

Proyecto: 22 de MAYO — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	Si	NO
Ing. Residente: 1	Casco	✓	
Ing. Interventor: 1	Botas	✓	
Prof. SST: 1	Guantes	✓	
Maestro: 1	Gafas	✓	
Ayudantes: 5.			

* Actividades Ejecutadas:

- Durante la jornada se realizaron actividades relacionadas con el armado, habilitado, amarre e instalación del acero de refuerzo correspondiente al Pilote en ejecución, conforme a especificaciones técnicas del Proyecto, dejando preparado el elemento para su posterior proceso de fundida.

Contratista

Interventoría.

Ciudad	Dia Mes	Hora de inicio= 6:00 am
Bacheta	23 de MAYO	Hora de Terminación= 1:00 Pm

Clima= Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de seguridad	Si	No
Ing. Residente= 1	Casco	✓	
Ing. Interventor= 1	Botas	✓	
Prof. SST=1	Guantes	✓	
Maestro=1	Gafas.	✓	
Ayudantes= 8.			

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se ejecutaron las actividades correspondientes a la Fundida del Pilote No. 7 mediante el Procedimiento de colocacion de concreto estructural utilizando tubo PVC 6", conforme al Procedimiento tecnico Plasmado Previamente.
- Previo al vaciado se verificaron las condiciones del fondo del Pilote, asi como la correcta ubicacion, alineacion y recubrimiento de la canasta de acero.
- Se verificó la longitud operativa del tubo PVC 6", garantizando su posicionamiento hasta la base del Pilote para evitar la segregación del concreto durante el Proceso de fundida.
- El vaciado se ejecutó de manera continua y controlada desde el Fondo hacia la superficie, asegurando el adecuado llenado del elemento estructural.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: [illegible] Hora de inicio= 7:00 am
Fecha: 25 de Mayo Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima= Soleado

* Personal Administrativo	* Elementos de Seguridad	Si	NO
Ing. Residente= 1	Casco	✓	
Ing. Interventor= 1	Botas	✓	
Prof. SST= 1	Guantes	✓	
Maestro= 1	Gafas	✓	
Ayudantes= 10			

* Actividades Ejecutadas:

- En la Fecha de hoy se realizaron actividades de Perfilamiento del dado de cimentación, con el Fin de dar continuidad al Proceso constructivo y Proceder Posteriormente con la instalación de Formaleta del dado Adicionalmente, siendo las 11:30 am se llevo a cabo Comité de obra con Participación de la supervisión, en el cual se realizó seguimiento al avance del Proyecto, evidenciándose los siguientes Porcentajes de ejecución:
  - Programado= 73,73 %.
  - Ejecutado= 67,70%.

Contratista

Interventoria.

Ciudad	Día Mes	Hora de inicio= 7:00 am	
Bacheta	26 de Mayo	Hora de terminación= 5:00 pm	
Clima=	Nublado		
* Personal Administrativo		* Elementos de Seguridad	Sí / No
Ing. Residente=1		Casco	✓
Ing. Interventor=1		Botas	✓
Prof. SST= 1		Guantes	✓
Maestro=1		Gafas	✓
Ayudantes= 9			

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se realizaron labores de extracción y evacuación de agua al interior del Pilote en ejecución, debido a que, por motivo de las fuertes lluvias presentadas durante la noche, el Pilote amaneció con acumulación de agua, afectando paralelmente el desarrollo normal de las actividades.

Adicionalmente, se adelantaron actividades correspondientes al armado de la canasta de acero del Pilote, conforme a las especificaciones del Proyecto.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Bolheta | Dia Mes: 27 de Mayo | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de Terminacion= 5:00 pm

Clima= Soleado

* Personal Administrativo.

Ing. Residente= 1
Ing. Interventor= 1
Prof. SST= 1
Maestro= 1
Ayudantes= 9

* Elementos de Seguridad

	SI	NO.
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se realizaron labores de extraccion y evacuacion de agua al interior del Pilote en ejecucion, debido a que, por motivo de las fuertes lluvias presentadas durante la noche, el Pilote amanece con acumulacion de agua, afectando parcialmente el desarrollo normal de las actividades.
Adicionalmente, se adelantaron actividades correspondientes al armado de la canasta de acero del Pilote, conforme a las especificaciones del Proyecto.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Cacheta | Dia mes: 28 de Mayo | Hora de inicio = 7:00 am | Hora de terminación = 5:00 PM

Clima = Glear

* Personal Administrativo

Ing. Residente =
Ing. Interventor =
Ref. SST = 1
Maestro =
Ayudantes = 9

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas =

- Durante la jornada se realizaron labores de extracción y evacuación de agua al interior del Pilote en ejecución, debido a que, por motivo de las fuertes lluvias presentadas durante la noche, el Pilote amanece con acumulación de agua, afectando parcialmente el desarrollo normal de las actividades.
Adicionalmente, se adelantaron actividades correspondientes al armado de la canasta de acero del Pilote, conforme a las especificaciones del Proyecto.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio= 7:00 am
Sacheta: 29 de Mayo — Hora de Terminación= 5:00 Pm

Clima= Lluvioso - Nublado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente
Ing. Interventor
AOF SSI
Maestro
Ayudantes - 8

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada debido a las fuertes lluvias presentadas durante la mañana, no fue posible dar inicio oportuno a las actividades programadas en obra siendo aprox. las 11:00 am se reanudo la jornada laboral, ejecutando labores de extracción de broza al interior del Piote y actividades de Profundización, con el Fin de alcanzar la Profundidad requerida conforme a las especificaciones técnicas del Proyecto.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Bga Mes | Hora de inicio= 7:00 am
Gacheta: 30 de Mayo | Hora de terminación= 1:00 Pm

Clima= Nublado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente= 1
Ing. Interventor= 1
PCF. SST= 1
Maestro= 1
Ayudantes= 8

* Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Durante la jornada se realizaron labores de extracción de lodo al interior del Pilote en Ejecución, adicional se adelantaron actividades correspondientes al armado de la canasta de acero del Pilote, conforme a las especificaciones del Proyecto.
- Se realizaron tambien actividades de armado y Posicionamiento del acero de refuerzo del dado de Cimentación, incluyendo la instalación de los conectores de los Pilotes y la verificación de alineación amarre y separación del refuerzo.

Contratista

Interventoria.

Ciudad Cochera: Dia Mes 1 de Junio

Hora de inicio= 7:00 am
Hora de terminacion= 5:00 Pm

Clima= Nublado.

* Personal Administrativo

Ing. Residente= 1
Ing. Interventor= 1
Aof. SST= 1
Maestro= 1
Ayudantes= 8

* Elementos de seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas=

- Se realizaron actividades de armado y posicionamiento del acero de refuerzo del dado de cimentacion, incluyendo la instalacion de las canastillas de los Pilotes y la verificacion de alineacion, aplomo y separacion del refuerzo conforme a Planos estructurales. Adicionalmente, se efectuo la extraccion de lodos al interior de los Pilotes con el Fin de garantizar las condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades constructivas.

Contratista

Interventoria.

Ciudad: Bogotá | Día Mes: 2 de junio | Hora de inicio= 7:00 am | Hora de terminación= 5:00 Pm

Clima= Soleado.

*Personal Administrativo		*Elementos de seguridad	Si	No
Ing. Residente=1		Casco	✓	
Ing. Interventor=1		Botas	✓	
Prof. SST=1		Guantes	✓	
Maestro=1		Gafas	✓	
Ayudantes= 8				

* Actividades Ejecutadas=

- Se realizaron actividades de armado y posicionamiento del acero de refuerzo del dado de cimentación, incluyendo la instalación de los conectores de los pilotes y la verificación de alineación, amarre y separación del refuerzo conforme a los planos estructurales. Adicionalmente, se efectuó la extracción de lodo al interior del pilote con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades constructivas.

Contratista

Interventoría.

Ciudad: Bogotá | Día: 3 | Mes: de junio | Hora de Inicio: 7:00 am | Hora de Terminación: 5:00 Pm

Clima: Nublado

* Personal Administrativo

Ing. Interventor = 1
Ing. Residente = 1
Prof. SST = 1
Maestro = 1
Ayudantes = 8

* Elementos de Seguridad

	SI	NO
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas.	✓	

* Actividades Ejecutadas:

- Se realizaron actividades de armado y posicionamiento del acero de refuerzo del dado de cimentación, incluyendo la instalación de los canastillas de los pilotes y la verificación de alineación, aplome y separación del refuerzo conforme a los planos estructurales. Adicionalmente se efectuó la extracción de lodo al interior del pilote con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades constructivas.

Contratista

Interventoría