Ciudad Dra Mes Hora de inicio : 7:00am
Bogotá 6 de Junio Hora de terminación: 12:00 am

Clima Nublados - Lluvioso

Personal administrativo
Ingeniero residente : 1
Ing interventoria : 1
SST : 1
Maestro : 1
Ayudantes : 6

Elementos de seguridad	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

Actividades ejecutadas:
-
- Jornada de orden y aseo
- Recepción de material
- Acomodar material en patio "campamento"

Durante la tarde estuvo lluvioso

Contratista

Interventoria

Ciudad: Bogotá | Día Mes: 9 de Junio | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado - Lluvioso

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ingeniero residente: 1		Casco	✓	
Ing interventoria: 1		Botas	✓	
SST: 1		Guantes	✓	
Maestro: 1		Gafas	✓	
Ayudante: 5				

Actividades ejecutadas

- Se realiza replanteo para la excavación del dado #2
- Excavación mecánica para el dado #2
- Se recibe visita de la supervisión para validar los aceros correspondientes al dado #1 antes de su fundida
- Armado de acero del dado #2

En la mañana llovisno y en la tarde nublado lluvioso

Contratista | Interventoria

Ciudad: Bogotá | Día Mes: 10 de Junio | Hora de inicio: 7:00 am | Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado - soleado

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ing residente: 1		Casco	✓	
Ing interventoria: 1		Botas	✓	
SST: 1		Guantes	✓	
Maestro: 1		Gafas	✓	
Ayudante 4				

Actividades ejecutadas

- Se continuan con la excavación del dado #2
- Se finde solado de limpieza para el dado #2
- Se deja constancia de falta de material granular "arena y grava" por cierre temporal de las plantas debido a documentación legal.

Contratista | Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Dca Mes Hora de inicio: 7:00am
Cachetá 22 de Junio Hora de terminación: 5:00pm

Clima Nublado-Lluvioso

Personal administrativo

		Si	No
Ing residente = 1	Casco	✓	
Ing interventoria = 1	Botas	✓	
SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes: 5			

Actividades ejecutadas

- Se mezcla concreto de acero de refuerzo para el dado #2
- Corte y figurado de acero para las actividades del día.
- Se realiza limpieza en obra.
- Se continuan en la conservación de los materiales propios pétreos

Durante la tarde hubo lluvia

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dca Mes Hora de inicio: 7:00 am
Cachetá 22 de Junio Hora de terminación: 5:00pm

Clima Nublado -

Personal administrativo

		Si	No
Ing residente = 1	Casco	✓	
Ing interventoria = 1	Botas	✓	
SST = 1	Guantes	✓	
Maestro = 1	Gafas	✓	
Ayudantes 24			

Actividades ejecutadas

- Se continua con armado de acero #2
- Corte y figurado de acero para las actividades del proyecto
- Instalación de formaleta o encofrado del dado #1
- Se logra conseguir un viaje de arena para la fundida del dado #1.

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cachetá: 13 de Junio — Hora de terminación: 12:00pm

Clima: Nublado-Lluvioso

Personal administrativo	Elementos de seguridad	Si	No
Ing residente: 1	Casco	✓	
Ing interventoria: 1	Botas	✓	
SST: 1	Guantes	✓	
Maestro: 1	Gafas	✓	
Ayudantes: 4			

Actividades ejecutadas:

- Se continua con avance y figurado de acero
.

Durante la mañana hubo fuertes lluvias

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dia Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cachetá: 14 de Junio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado

Personal administrativo	Elementos de seguridad	Si	No
Ing interventoria: 1	Casco	✓	
SST: 1	Botas	✓	
Maestro: 1	Guantes	✓	
Ayudantes: 6	Gafas	✓	

Actividades ejecutadas:

- Se continua en el avance de acero del dado #2
- Se continua con corte y figurado de acero para el dado correspondiente
- Se realiza comité de obra para validad el complimiento de los compromisos
- Se realiza rectificación de niveles y retus de nivel con la comisión topografica

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Dia: Mes: 7 Hora de inicio: 7:00 am
Bachelet: 17 de Junio Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Abierto - Soleado

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ing interventoria: 1		Botas:	✓	
SST: 1		Casco	✓	
Maestro 1		Guantes	✓	
Ayudantes: 6		Gafas	✓	

Actividades ejecutadas

- Se continua en armado y figurado de acero del dado #2
- Se recibe comisión de barramientadores y grua para la estructura metálica de las vigas prefabricadas
- Se realiza fundida del dado #1
- Se toman muestras de cilindros para sus respectivos ensayos
- Se logra la fundida debido a la consecución de los materiales "armado y grevado"
- Se garantiza el proceso de vibrado

Hubo lluvia durante 1 hora, en la mañana

Contratista

Interventoria

Ciudad: Dia: Mes: Hora de inicio: 7:00 am
Bachelet: 18 de Junio Hora de terminación: 15:00 pm

Clima: Nublado

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ing interventoria 1		Botas	✓	
SST: 1		Casco	✓	
Maestro: 1		Guantes	✓	
Ayudantes: 6		Gafas	✓	
Soldadores: 6				

Actividades ejecutadas

- Se realiza y continua el armado y figurado de acero
- Se inician labores en campo de limpieza y aplicación de anticorrosivo a la estructura metálica para las vigas prefabricadas
- Llega planta electrica para los soldadores
- Se realiza jornada de limpieza en el campo de obra
- Se realiza desmonte de la fundida del dado #1.
- Se realiza instalación de la valla actualizada

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Dra Mts — Hora de inicio: 7:00 am
Fecha: 19 de "Mayo" Jmio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nuboso

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ing interventoria: 1		Botas	✓	
SST: 1		Guantes	✓	
Maestro: 1		Casco	✓	
Ayudantes: 3		Gafas	✓	
Soldadores: 6				

Actividades ejecutadas

- Se continua con el empalme de los vigas pre-fabricadas con soldadura.
- Se continua con la aplicación del anticorrosivo para las vigas prefabricadas
- Se continua con el armado y figurado de acero
- Se inicia la instalación de formaleta para fundir el dado #2
- Se continua con el armado del acero para el estribo #1

Hubo lluvias durante todo el día

Contratista — Interventoria

Ciudad: Dra Mts — Hora de inicio: 7:00 am
Fecha: 20 de Jmio — Hora de terminación: 12:00pm

Clima: Nublado - Nuboso

Personal administrativo		Elementos de seguridad	Si	No
Ing interventoria: 1		Botas	✓	
SST:		Casco	✓	
Maestro: 1		Guantes	✓	
Ayudantes: 4		Gafas	✓	
Soldadores: 6				

Actividades ejecutadas

- Se realiza armado de acero de refuerzo para el cabezal #1
- Figurado de acero para las actividades correspondientes del día

Hubo lluvias durante la mañana

Contratista — Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Dria Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Cachibi: 22 de Junio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado

Personal administrativo

Ing interventoria: 1
SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 12
Soldadores: 6

Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Guantes	✓	
Botas	✓	
Gafas	✓	

Actividades ejecutadas:

- Se continua con la instalación de la formaleta para fundir el dado #2
- Se realiza comité de obra con la comunidad "supervisión, personero, inspector de policía, interventoria y contratista de obra" para concertar el permiso ocasional por el predio de la señora Yuleth, donde se acuerda que la propietaria amplia el permiso hasta el 1 de Septiembre por un acuerdo de conveniencia acordada.
- Se realiza recorrido en obra con presencia del alcalde y la supervisión
- Se realiza validación de los aceros de refuerzo del dado #2 con la supervisión

Contratista — Interventoria

Ciudad: Dria Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Ciudad: 23 de Junio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado

Personal administrativo

Ing interventoria: 1
SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 12
soldadores: 6

Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Botas	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	

Actividades ejecutadas:

- Se realiza fundida del dado #2
- Se logra conseguir el material grandular "arena y grava" para la fundida del dado #2
- Se recibe visita de la ingeniera de carpeguayco para validaciones y tramitar permiso de cause
- Se realiza toma de muestras de cilindros para fallarlos a la compresión
- Se garantiza el proceso de vibración en la fundida del dado #2
- Se continua con aplicación de esmalte en los vigas metálicas

Contratista — Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Contrato: 24 de Junio — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Nublado - Humoso

Personal administrativo

Ing residente: 1
Ing interventoria: 1
SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 6

Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Botas	✓	

Actividades ejecutadas

- Se realiza desencofre del dado #2
- Se realiza limpieza de la formaleta
- Se continua aplicando esmalte a las vigas prefabricadas
- Se continua con el amarre de acero del estribo y el espaldar del dado #1
- Se continua con limpieza

Hubo lluvias durante todo el día

Contratista — Interventoria

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00 am
Contrato: 25 de Junio — Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Nublado - Humoso

Personal administrativo

Ing residente: 1
Ing interventoria: 1
SST: 1
Maestro: 1
Ayudantes: 6

Elementos de seguridad

	Si	No
Casco	✓	
Guantes	✓	
Gafas	✓	
Botas	✓	

Actividades ejecutadas

- Se realiza figurado de acero para el las aletas de los dados
- Se continua con el amarre de acero en las aletas del dado #1
-

Hubo lluvias durante todo el día

Contratista — Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad: Día: Mes: Hora de inicio: 7:00 am
Gacela: 26 de Junio Hora de terminación: 5:00 pm

Clima: Nublado - Lluvioso

Personal administrativo		Elementos de seguridad	
		Si	No
Ing residente: 1	Casco	✓	
Ing interventoría: 1	Guantes	—	
SST: 1	Botas	✓	
Maestro: 1	Gafas	-	
Ayudantes: 6			

Actividades ejecutadas

- Se adelantan actividades de corte y figurado de acero
- Se continua armando el acero de las celdas del estribo #1
- Se instala acero para los topes sísmicos en el estribo #1
- Se realiza visita de la supervisión para verificación de acero en el estribo 1; la actividad se debe distribuir de manera equidistante el acero de los aletas y reforzar acero o la verificación del mismo. Hora: 10:57 am
- Llega formaleta a patio

Supervisión

Hubo lluvias durante todo el día

Contratista Interventoría

Ciudad: Día: Mes: Hora de inicio: 7:00 am
Gacela: 27 de Junio Hora de terminación: 12:00 pm

Clima: Lluvioso

Personal administrativo		Elementos de seguridad	
		Si	No
Ing residente	Casco	✓	
Ing interventoría	Guantes	✓	
SST:	Botas	✓	
Maestro:	Gafas	✓	
Ayudantes: 4			

Actividades ejecutadas

- Se hizo junta de dilatación del dado #1
- Se corrigen observaciones de acero por parte de la interventoría

Hubo lluvia durante toda la mañana

Contratista Interventoría

Powered by CamScanner

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00am
Fecha: 30 de Junio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Lluvioso

Personal administrativo	Elementos de seguridad	S.	No
Ing residente: 1	Guantes	✓	
Ing interventoria: 1	Gafas	✓	
SST: 1	Guantes	✓	
Maestro: 1	Botas	✓	
Ayudantes: 4	Casco	✓	

Actividades ejecutadas

Por solicitud de obra se realiza visita de obra para verificar nuevamente acceso de camiones 1.; No se hizo actividad, hasta ajustar planeación de aletas con relación al requerimiento del contrato

1. Se continua cerramiento de acceso del lado #2

Amanecio lloviendo durante la jornada laboral llovio todo la mañana y toda la tarde

Contratista — Interventoria

Ciudad: Día Mes — Hora de inicio: 7:00am
Fecha: 1 de Julio — Hora de terminación: 5:00pm

Clima: Nublado - Lluvioso

Personal administrativo	Elementos de seguridad	Si	No
Ing residente: 1			
Ing interventoria: 1	Guantes	✓	
SST: 1	Gafas	✓	
Maestro: 1	Guantes	✓	
Ayudante: 4	Botas	✓	
	casco	✓	

Actividades ejecutadas

- Encofre de Formaleta estribo # 1
- Amarre y figurado de acero del estribo #2
- Excavación para instala pato electrico
- Orden y aseo

- Durante la jornada de la mañana llovio hasta las 12 y durante la tarde

Contratista — Interventoria

Powered by CamScanner

Ciudad Dia Mes Hora Inicio: 7:00am
Gacheta 2 07 Hora Finalizacion: 5:00p

Clima Lluvioso.

Personal Administrativo		Elementos de Seguridad		SI	NO
Ing Residente	1	Guantes	1		
Ing Interventoria	1	Botas		✓	
SST	1	Gafas		✓	
Maestro	2	Casco		✓	
Ayudantes	4				

Actividades Ejecutadas

1.
1 Enrafe de formaleta del "dado" #1 estribo y aletas
2 Armare de acero de las aletas del estribo #2
3 Instalacion pedio electrico
4 Orden y aseo

Horas Extras Toda la mañana y toda la tarde

Contratista

Interventoria

Ciudad Dia Mes Hora de Inicio
Gacheta 3 07 Hora de Salida

Clima: Nublado

Personal Administrativo		Elementos de Seguridad	SI	NO
Ing Residente	1	Guantes	✓	
Ing Interventoria	1	Cascos	✓	
SST	1	Botas	✓	
Maestro Obra	2	Gafas	✓	
Ayudantes	5			

Actividades Ejecutadas

1. Enrafe de formaletas de los estribos y aletas #1
2. Armare de acero de las aletas del estribo #2
3 Instalacion de pedio electrico
4 Orden y aseo

Contratista

Interventoria

Powered by CamScanner