DAPCIL S. A. S.
INGENIEROS CONSULTORES
SUELOS Y PAVIMENTOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-049

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

(NORMA I.N.V. E – 410)

PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VIA OMBITA
UBICACIÓN: MUNINIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA
CLIENTE: CONSORCIO PUENTE GACHETA
Dir. CLIENTE:

FECHA DE EMISION: 14-mar-2026

PROB No.	FECHA FUNDIDA	UBICACION	EDAD [DIAS]	FECHA ROTURA	AST. Pulg	TIPO DE MEZCLA	LECT. PRENSA KN	DIMENSIONES Long [cm]	DIMENSIONES Diametro [cm]	PESO [g]	PESO UNITARIO [g/cm^3]	RESISTENCIA f´c [kg/cm^2]	RESISTENCIA f´c [PSI]	% DESARROLLO	OBSERVACIONES
1		NO													
2	14/04/2026	PILOTES	14	28/04/2026	6 "	3000	365	30.00	15.10	12,522	2.33	207	2956	99	
3	14/04/2026	PILOTES	28	12/05/2026	6 "	3000	395	30.10	15.10	12,566	2.33	224	3199	107	
4		NO													
5	15/04/2026	PILOTES	14	29/04/2026	6 "	3000	395	30.10	15.10	12,455	2.31	224	3199	107	
6	15/04/2026	PILOTES	28	13/05/2026	6 "	3000	410	30.00	15.20	12,533	2.30	229	3277	109	
7	16/04/2026	NO													
8		PILOTES	14	30/04/2026	6 "	3000	355	30.10	15.20	12,622	2.31	199	2837	95	
9	16/04/2026	PILOTES	28	14/05/2026	6 "	3000	400	30.20	15.00	12,455	2.33	230	3283	109	
10		NO													
11	17/04/2026	PILOTES	14	01/05/2026	6 "	3000	355	30.20	15.00	12,455	2.33	204	2914	97	
12	17/04/2026	PILOTES	28	15/05/2026	6 "	3000	410	30.10	15.10	12,544	2.33	232	3321	111	
13	22/04/2026	PILOTES 5	7	29/04/2026	6 "	3000	325	30.10	15.10	12,455	2.31	184	2632	88	
14	22/04/2026	PILOTES 5	14	06/05/2026	6 "	3000	365	30.10	15.10	12,533	2.33	207	2956	99	
15	22/04/2026	PILOTES 5	28	20/05/2026	6 "	3000	405	30.10	15.10	12,566	2.33	230	3282	109	
16	01/05/2026	PILOTES 6	7	08/05/2026	6 "	3000	340	30.00	15.20	12,755	2.34	190	2718	91	
17	01/05/2026	PILOTES 6	14	15/05/2026	6 "	3000	355	30.00	15.20	12,715	2.34	199	2837	95	
18	01/05/2026	PILOTES 6	28	29/05/2026	6 "	3000	402	30.00	15.20	12,685	2.33	225	3213	107	
19	23/05/2026	PILOTES 7	7	30/05/2026	6 "	3000	325	30.10	15.10	12,675	2.35	184	2632	88	
20	23/05/2026	PILOTES 7	14	06/06/2026	6 "	3000	355	30.10	15.10	12,655	2.35	201	2875	96	
21	23/05/2026	PILOTES 7	28	20/06/2026	6 "	3000	410	30.20	15.00	12,455	2.33	236	3365	112	
22	05/06/2026	PILOTES 8	7	12/06/2026	6 "	3000	322	30.10	15.10	12,533	2.33	183	2608	87	
23	05/06/2026	PILOTES 8	14	19/06/2026	6 "	3000	355	30.00	15.10	12,420	2.31	201	2875	96	
24	05/06/2026	PILOTES 8	27	02/07/2026	6 "	3000	402	30.00	15.10	12,585	2.34	228	3256	109	

Reviso:
Ing. Luis Fernando Osorio C.
Director Técnico

Aprobo:
Luis Alirio Alvarado Reyes
Gerente Técnico

DAPCIL S.A.S.
INGENIEROS CONSULTORES SUELOS Y PAVIMENTOS