I.E. VALLEJUELOS	***INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS***
	Nit: 811.028.888-7 Dane: 105001015831 Núcleo 923 Comuna 7 Medellín

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN No 01

El Rector de la Institución Educativa

INSTITUCION EDUCATIVA VALLEJUELOS

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos y/o servicios que acontinuacion se relacionan:

ITEM	CANT	COD UNSPSC	DESCRIPCIÓN	V/R UNI	V/R TOTAL
1	7	72102900	Suministro e instalación de válvula de descarga tipo Fluidmaster ABS industrial de 16 litros, en baños de mujeres y hombres incluye desmontaje de válvula existente, instalación, ajuste y pruebas de funcionamiento en sanitarios de baños de hombres y mujeres.	55,700	**389,900**
2	7	72102900	Suministro e instalación de válvula de cierre tipo agua stop universal de 2", en baños de mujeres y hombres incluye accesorios, sellado, ajuste y pruebas de funcionamiento en redes hidráulicas de baños.	37,800	**264,600**
3	5	72102900	Desmonte e instalación de sanitarios en baños de mujeres y hombres, incluye retiro de unidades existentes, limpieza del punto, cambio de accesorios de instalación (anillo de cera, pernos y sellos), reinstalación, nivelación y sellado con material adecuado. incluye pruebas de funcionamiento para garantizar correcta operación y ausencia de fugas a todo costo.	140,000	**700,000**
4	8	72102900	Suministro e instalación de Polinco- 101564C/Rosca roscadas de 1/2 pulgadas, incluye accesorios, sellado y ajuste para correcto funcionamiento en baños.	55,800	**446,400**
5	10	72102900	suministro e instalacion de manija de sanitario, en baño de mujeres y hombres inluye suministro de la pieza,accesorio, fijaciones y mano de obra para su correcta instalacion y funcionamiento.	16,500	**165,000**
6	9	72102900	Suministro e instalación de manguera de sanitario, en bañol de mujeres y hombre incluye suministro de manguera, accesorios, conexiones y mano de obra para su correcta instalación, asegurando funcionamiento sin fugas.	16,500	**148,500**
7	5	72102900	Mantenimiento y limpieza de orinales,en baños de hombres incluye destaqueo, revisión de funcionamiento y retiro de residuos para garantizar su correcto uso.	140,000	**700,000**
8	1	72102900	Mantenimiento y limpieza de canoas y bajantes, incluye retiro de residuos, hojas y sedimentos, de lavado verificación del estado del bajantes, con el fin de garantizar el adecuado flujo de aguas lluvias.	750,000	**750,000**
9	5	72102900	Suministro e instalación de llaves de abasto en baños de mujeres y hombres. Incluye suministro de materiales, accesorios, mano de obra, retiro de elementos existentes, instalación y pruebas de funcionamiento.	42,500	**212,500**
10	25	72102900	Conversión de lámparas tipo neón plasticas a tecnología LED marca Mercuri en corredores, salones y oficinas de la institución educativa, incluye desmonte de tubos y componentes existentes, limpieza interna y externa de las luminarias, adecuación del sistema eléctrico, instalación de tubos , reconexión, pruebas de funcionamiento y puesta en operación, garantizando una adecuada iluminación y el correcto funcionamiento de las luminarias intervenidas. Trabajo realizado a todo costo con materiales y mano de obra incluidos.	55,800	**1,395,000**

11	80	72102900	Corredores y oficinas de la institución educativa. Incluye desmonte de luminarias existentes en mal estado, suministro e instalación de tubos LED marca Opal Plásticos de 18W, temperatura de color 6500K, flujo luminoso de 1600 lm y peso de 240 g. Incluye adecuación de puntos eléctricos, suministro e instalación de accesorios y soportes requeridos, conexiones, pruebas de funcionamiento y puesta en operación, garantizando el correcto.	17,500	**1,400,000**
12	28	72102900	Mt2 Resane y pintura de salón de secretaría, área aproximada de 28 metros cuadrados. Incluye preparación de superficies, resane de grietas e imperfecciones, lijado, aplicación de sellador cuando sea necesario y pintura de acabado, dejando el área en óptimas condiciones y a todo costo.	23,500	**658,000**
13	22	72102900	Mt2 Resane y pintura de rectoría, área aproximada de 22 metros cuadrados. Incluye preparación de superficies, resane de grietas e imperfecciones, lijado, aplicación de sellador cuando sea necesario y pintura de acabado, dejando el área en óptimas condiciones y a todo costo.	23,500	**517,000**
18	2900	72102900	Mt2 Podada, jardinería y recolección de residuos en zonas verdes de la institución educativa, en un área aproximada de 2.900 metros cuadrados. Incluye corte de césped, poda de arbustos y plantas ornamentales, limpieza general, recolección, cargue y disposición final de los residuos vegetales, dejando las áreas intervenidas en óptimas condiciones y a todo costo.	730	**2,117,000**
TOTAL					**9,863,900**

VALOR TOTAL: **9,863,900**
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M,C.

Por parte de: **ERIKA JOHANA ACEVEDO RAMIREZ** **NIT: 1128452616** **FE-121**

Lo anterior para efectos de pago

Medellín, **14 de octubre de 2026**

Cordialmente,

JAIME ALBERTO PEREZ DIAZ
Rector