	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **ALCALDIA MUNICIPAL ORITO** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN**	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 308 - 2026 SETINGS JC S.A.S. VALOR CONTRATO: $ 49.020.793,00 FECHA INICIO: 23/09/2026 FECHA TERMINACIÓN: 22/10/2026 FECHA PRESENTE INFORME: 5/10/2026

OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, VIA DE ACCESO HACIA LA VEREDA CALIMONTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**
ELABORÓ:	INGRID JOHANA ARCE LUNA PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN

ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	$ 49.020.793,00	**CONTRATANTE:**	MUNICIPIO DE ORITO
FECHA SUSCRIPCIÓN:		18/09/2026	
CONTRATISTA:	SETINGS JC S.A.S.	**REPRESENTANTE LEGAL:**	ANA CELIA CRIOLLO MORALES
NIT:	901.569.664 - 1		
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, VIA DE ACCESO HACIA LA VEREDA CALIMONTE, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
VALOR CONTRATO:	$ 49.020.793,00	**PLAZO:**	UN (01) MES

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

La Secretaría de Infraestructura por medio del Supervisor Delegado, ejerció Supervisión periódica a la ejecución del alcance contractual. Dentro de este seguimiento se logró evaluar, supervisar su ejecución y de esta manera tomar las correciones que fueren necesarias para realizar entregas de materiales de calidad.
El Supervisor con el apoyo del Inspector de Obra de la Secretaría verificaron el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, de acuerdo a la *Cláusula Tercera. Responsabilidad.*

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

A continuación se relaciona el estado actual del contrato en lo referente al plazo, suspensiones, adiciones en tiempo y en valor, como también la fecha de terminación

VALOR CONTRATO:	$ 49.020.793,00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES
FECHA INICIO DE LA OBRA:	23/09/2026
FECHA TERMINACIÓN:	22/10/2026
FECHA DE PRESENTE ACTA:	5/10/2026

CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO:
Se presenta a continuación la relación del valor del contrato, adicionales, y los respectivos pagos como anticipos y actas parciales, como también lo que queda por pagar al contratista al terminar a cabalidad la ejecución del contrato

VALOR CONTRATO:	$	49.020.793,00
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA:	$	49.020.793,00
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA:	$	-
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$	49.020.793,00
PORCENTAJE EJECUTADO:		100,00%
PORCENTAJE NO EJECUTADO:		0,00%

CONTROL DE PÓLIZAS

El contratista presentó las siguientes pólizas de cumplimiento que fueron expedidas para la Aceptación de Oferta No. 308 del 2026, aprobadas por la Entidad Estatal mediante Resolución No. 224 AP del 21/09/2026 por SEGUROS DEL ESTADO con NIT: 860.009.578-6: Allega Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101291952 expedida el 21/09/2926 (Anexo 0) y Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 11-40-101096993 expedida el 21/09/2026 (Anexo 0).

TIPO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	18/09/2026	18/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/09/2026	18/10/2029
Estabilidad y Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/09/2026	18/10/2026

Actualización de pólizas con Acta de Inicio expedidas para la Aceptación de Oferta No. 308 del 2026, aprobadas por la Entidad Estatal mediante Resolución No. 231 AP del 25/09/2026 por SEGUROS DEL ESTADO con NIT: 860.009.578-6: Allega Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101291952 expedida el 24/09/2926 (Anexo 1) es anulado en relacion a que no se encuentran suscritos amparos con sus respectivas vigencias, se corrige con el (Anexo 2) y Póliza de responsabilidad civil No. 11-40-101096993 expedida el 24/09/2926 (Anexo 1) corregido con el (Anexo 2).


TIPO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del Contrato	23/09/2026	23/02/2027
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	23/09/2026	23/10/2029
Estabilidad y Calidad de Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
Responsabilidad Civil Extracontractual	23/09/2026	23/10/2026


2. ASPECTOS TÉCNICOS

El tramo de vía objeto del proyecto se encuentra localizado en el departamento del Putumayo, en la zona rural del municipio de Orito, específicamente en la vereda Calimonte. El tramo de intervencion tiene punto inicial ubicado en las coordenadas N 0°32'51.74" / O 76°55'4.05" y un punto final ubicado en las coordenadas N 0°32'58.02" / O 76°55'2.37".



AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:





BALANCE TOTAL DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO:	$ 49.020.793,00	
VALOR EJECUTADO:		$ 49.020.793,00
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA:		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 49.020.793,00**	**$ 49.020.793,00**

A continuación se presentan las cantidades de obra ejecutadas para el contrato, según cantidades ejecutadas y estipuladas en la Aceptacion de Oferta No 308-2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Total
1.00	**MANTENIMIENTO**				
1,10	Rocería y Limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, La rocería se	M	274,00	$ 6.284,00	$ 1.721.816,00
1,20	Mejoramiento de terreno con material seleccionado. (Tamizado de río)	M3	123,00	$ 214.219,00	$ 26.348.937,00
1,30	Adecuación de terreno con material de sitio, (Nivelación y Cuneteo).	M2	548,00	$ 38.230,00	$ 20.950.040,00
TOTAL COSTO DIRECTO (Valor unitario incluye AIU)					**$ 49.020.793,00**
DESGLOSE A.I.U		ADMINISTRACIÓN		24%	$ 9.049.992,55
		IMPREVISTOS		1%	$ 377.083,02
		UTILIDAD		5%	$ 1.885.415,12
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 49.020.793,00**

3. SEGURIDAD SOCIAL

A continuación se relaciona el personal de empresa, de acuerdo al soporte de la planilla de seguridad social del mes de septiembre 2026 y octubre 2026:

NOMBRE	CARGO	PLANILLA	MES
Ana Criollo	Representante Legal	1114625194	Sept 2026-Oct 2026
Liceth Johana Peña Botina	Residente de Obra	1114625194	Sept 2026-Oct 2027
Jose Javier Portillo Ruales	Obrero	1114625194	Sept 2026-Oct 2028
Jhonatan Ordoñez	Obrero	1114625194	Sept 2026-Oct 2029

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Roceria y Limpieza, hasta cualquier altura de la vegetación, La roceria se realizara a ras de piso, se utilizara guadaña o machete, Ancho 2m Cada lado.





Mejoramiento de terreno con material seleccionado. (Tamizado de rio)





Adecuación de terreno con material de sitio. (Nivelación y Cuneteo).

Proyecto:

INGRID JOHANA ARCE LUNA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SUPERVISOR