MUNICIPIO DE MIRAFLORES

AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA ACTA FINAL
CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO No.	155-2026		
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL OCHO (8) "MARACANÁ" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ	FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2026
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	01 de noviembre de 2026
	ARAFER CONSTRUCCIONES SAS R/L LUIS FERNANDO CARO BARRETO	FECHA DE TERMINACION ACTUAL	01 de noviembre de 2026
SUPERVISOR	ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ	FECHA DE PRESENTE ACTA	13 de octubre de 2026
VALOR INICIAL	$ 255.016.702,14		
VALOR ADICIONAL			
VALOR FINAL	$ 255.016.702,14		

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACION # 1		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.1	RELLENO EN ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	35,00	$ 93.811,55	$ 3.283.404,25		-		$ -	-	$ -
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA	M2	1800,00	$ 96.523,42	$ 173.742.156,00		-	1800,00	$ 173.742.156,00	1.800,00	$ 173.742.156,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NAYLON IMPERMEABILIZADO	M2	1440,00	$ 12.149,93	$ 17.495.899,20		-		$ -	-	$ -
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	595,00	$ 2.765,10	$ 1.645.234,50		-		$ -	-	$ -
				COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	**$ 196.166.693,95**		**$ -**		**$ 173.742.156,00**		**$ 173.742.156,00**
				A (21%)	**$ 41.195.005,73**		**$ -**		**$ 36.485.852,76**		**$ 36.485.852,76**
				I (4%)	**$ 7.846.667,76**		**$ -**		**$ 6.949.686,24**		**$ 6.949.686,24**
				U (5%)	**$ 9.808.334,70**		**$ -**		**$ 8.687.107,80**		**$ 8.687.107,80**
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 255.016.702,14**		**$ -**		**$ 225.864.802,80**		**225.864.802,80**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	CONTRATO INICIAL	
	$	%
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 255.016.702,14	
VALOR ADICIONAL 1		
VALOR CONTRATO TOTAL	$ 255.016.702,14	100,00%
ANTICIPO	$ -	0,00%
VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	$ -	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	**$ 225.864.802,80**	**88,57%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 225.864.802,80**	**88,57%**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		0,00%
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 29.151.899,34**	11,43%
VALOR EJECUTADO	**$ 225.864.802,80**	**88,57%**

ARAFER CONSTRUCCION SAS
R/L LUIS FERNANDO CARO BARRETO

ING. ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ
SUPERVISOR

ING. BRAHYAN ROA
APOYO A LA SUPERVISION