ACTIVIDADES	ESTADO	OBSERVACIONES
BIBLIOTECA PUBLICA DE INIRIDA GUAINIA		
ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES	EJECUTADA	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	EJECUTADA	
CIMENTACIÓN	EJECUTADA	
REFUERZO	EJECUTADA	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	EJECUTADA	
MAMPOSTERÍA	EJECUTADA	
ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA	EN EJECUCIÓN	ESTE CAPITULO SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURA DE CUBIERTA
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA
CUBIERTAS	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA
PAÑETES	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA
PISOS Y ENCHAPES	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA
CARPINTERIA EN MADERA	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA QUE INCLUYEN LA
OBRAS EXTERIORES	EN EJECUCIÓN	CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE ANDENES, BORDILLO, CUNETAS
CARPINTERÍA METÁLICA	EN PROCESO	ACTIVIDADES A EJECUTAR PROVENIENTES DE
DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA
PINTURAS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA
EQUIPOS Y OTROS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA INCLUIDAS LAS 3 BOMBAS DE PRESION DE AGUA
SEÑALIZACIÓN	EN PROCESO	MATERIAL ENVIADO DESDE EL INTERIOR
ADECUACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE INIRIDA - GUAINIA	EJECUTADA	

PROGRAMACIÓN DE INTENCIÓN PRORROGA - BIBLIOTECA PUBLICA PUERTO INIRIDA - GUAINIA

ACTIVIDADES	ESTADO	OBSERVACIONES	DIAS	INICIO	TERMINACIÓN
BIBLIOTECA PUBLICA DE INIRIDA GUAINIA					
ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA	EN EJECUCIÓN	ESTE CAPITULO SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTRUCTURA DE CUBIERTA	12	EN EJECUCIÓN	23-oct-26
CUBIERTAS	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA	15	14-oct-26	28-oct-26
REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA	43	EN ECUCIÓN	23-nov-26
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA	48	EN ECUCIÓN	28-nov-26
PAÑETES	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA	15	EN ECUCIÓN	26-oct-26
PISOS Y ENCHAPES	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA	23	EN ECUCIÓN	3-nov-26
CARPINTERIA EN MADERA	EN EJECUCIÓN	DE ESTAS ACTIVIDADES SE CUENTA CON TODO EL MATERIAL (INSUMOS) EN OBRA QUE INCLUYEN LA VENTANERIA	41	EN EJECUCIÓN	21-nov-26
OBRAS EXTERIORES	EN EJECUCIÓN	CORRESPONDE A ACTIVIDADES DE ANDENES, BORDILLO, CUNETAS	38	23-oct-26	29-nov-26
CARPINTERÍA METÁLICA	EN PROCESO	ACTIVIDADES A EJECUTAR PROVENIENTES DE INIRIDA	13	15-nov-26	27-nov-26
DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA	13	16-nov-26	28-nov-26
PINTURAS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA	28	29-oct-26	25-nov-26
EQUIPOS Y OTROS	EN PROCESO	SE CUENTA CON TODOS LOS MATERIALES EN OBRA INCLUIDAS LAS 3 BOMBAS DE PRESION DE AGUA	17	12-nov-26	28-nov-26
SEÑALIZACIÓN	EN PROCESO	MATERIAL ENVIADO DESDE EL INTERIOR	17	14-nov-26	30-nov-26

OCTUBRE DE 2026

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S

NOVIEMBRE DE 2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L