Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROYECTO MURO SENA**	**26 días?**	**vie 9/10/26**	**sáb 14/11/26**
2		**Muro de concreto+relleno y cunetas**	**26 días?**	**vie 9/10/26**	**sáb 14/11/26**
3		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA	23 días	vie 9/10/26	mar 10/11/26
4		MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3	3 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26
5		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION,	15 días	vie 9/10/26	jue 29/10/26
6		RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRAI	15 días	vie 9/10/26	jue 29/10/26
7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILT	15 días	vie 9/10/26	jue 29/10/26
8		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	1 día?	vie 9/10/26	vie 9/10/26
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D:	5 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26
10		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUY	5 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26
11		JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 60X60 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN	5 días	lun 26/10/26	vie 30/10/26
12		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	10 días	vie 30/10/26	jue 12/11/26
13		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	11,75 días	vie 30/10/26	sáb 14/11/26
14		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON CANGURO	2 días	mié 14/10/26	jue 15/10/26
15		**Box y disipador**	**24 días?**	**vie 9/10/26**	**mié 11/11/26**
16		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA	1 día	vie 9/10/26	vie 9/10/26
17		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	8 días	vie 9/10/26	mar 20/10/26
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D:	1 día?	vie 9/10/26	vie 9/10/26
19		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	1 día?	jue 15/10/26	jue 15/10/26
20		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUY	3 días	vie 9/10/26	mar 13/10/26
21		JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 100X100 CM EN ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" NORMA EBSA CD-2007 O CD-2008 O SIMILAR	1 día?	mié 14/10/26	mié 14/10/26
22		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	3 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26
23		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	3 días	vie 30/10/26	mar 3/11/26
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HPDE 30 MILS	20 días	jue 15/10/26	mié 11/11/26
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2400 PARA SEPARACION SUBRASANTE/ SUBDRENES	20 días	jue 15/10/26	mié 11/11/26
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS DE SUELOS CEMENTO 5% VOLUM	20 días	jue 15/10/26	mié 11/11/26
27		**Terrazas**	**21 días**	**vie 16/10/26**	**vie 13/11/26**
28		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA	1 día	vie 16/10/26	vie 16/10/26
29		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	15 días	lun 19/10/26	vie 6/11/26
30		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	15 días	lun 19/10/26	vie 6/11/26
31		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TALUDES EN ESCALERA (SEGÚN DISEÑO)	20 días	lun 19/10/26	vie 13/11/26
32		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON CANGURO	15 días	lun 19/10/26	vie 6/11/26
33		EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA I	5 días	lun 9/11/26	vie 13/11/26

Proyecto: REPROGRAMACION
Fecha: vie 9/10/26

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Retrasada
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso
Resumen	solo duración	Hito externo	Progreso manual
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	Margen de demora
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	