ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR-025 Estado Vigente Versión 1

ACTA N°	01 Parcial
FECHA	1/09/2026
CONTRATO №	260521 0834
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LOS BARRIOS ALBANIA, BARIOS UNIDOS, CAMPAMENTO, CARMEN, CENTENARIO, EL BOSQUE, DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	6 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
VALOR	$1.156.000.000
FORMA DE PAGO	Actas parciales
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	20% DEL VALOR BASICO DEL CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO BRUMAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO RT

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.01 Parcial		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
001	PRELIMINARES														
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0,20 M.	M2	1,00	4.376	4.376	0,00	0,00		1,00	4.376	0,00	0	0,00	0	0,00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	20.091	20.091	0,00	209,00		210,00	4.219.110	105,00	2.109.555	105,00	2.109.555	50,00%
001.050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	15.792	15.792	0,00	918,00		919,00	14.512.848	0,00	0	0,00	0	0,00%
001.051	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	8.522	8.522	0,00	673,10		674,10	5.744.680	42,00	357.924	42,00	357.924	6,23%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HN	1,00	217.085	217.085	0,00	25,00		26,00	5.644.210	0,00	0	0,00	0	0,00%
001.084	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	292.146	292.146	0,00	80,00		81,00	23.663.826	36,00	10.517.256	36,00	10.517.256	44,44%
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	6.322	6.322	0,00	165,40		166,40	1.051.981	0,00	0	0,00	0	0,00%
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	329.230	329.230	0,00	81,00		82,00	26.996.860	61,00	20.083.030	61,00	20.083.030	74,39%
002	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	1,00	57.308	57.308	0,00	2,00		3,00	171.924	0,00	0	0,00	0	0,00%
002.015	EXCAVACION MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0,0 A 6,0 M.	M3	1,00	17.671	17.671	0,00	0,00		1,00	17.671	0,00	0	0,00	0	0,00%
002.016	EXCAVACION A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	1,00	62.111	62.111	0,00	60,00	1,00	60,00	3.726.660	57,60	3.577.594	57,60	3.577.594	96,00%
002.017	EXCAVACION A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	1,00	88.641	88.641	0,00	290,00	1,00	290,00	25.705.890	158,80	14.076.191	158,80	14.076.191	54,76%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	55.056	55.056	0,00	0,00	1,00			0,00	0	0,00	0	
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	44.318	44.318	0,00	300,00	1,00	300,00	13.295.400	266,60	11.815.179	266,60	11.815.179	88,87%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	57.150	57.150	0,00	440,00	1,00	440,00	25.146.000	0,00	0	0,00	0	0,00%

RLG

Powered by CamScanner