CE-427-2025-264 *septiembre 15 de 2026.*

Señores
CONSORCIO INTER ARCHIVO PATRIMONIAL
Ing. SANDRA CARDOZO PEREZ.
Ing. OLGA TORRES
Ing. JHON SOLER VILLARAGA
Interventoría

Ref. CTO DE OBRA 427-2025 "REPARACIONES LOCATIVAS EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA EDIFICACIÓN INCLUYENDO LA ZONA CORRESPONDIENTE A LA ROSA DE LOS VIENTOS Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y LOS COMPONENTES TÉCNICOS CONEXOS DE LOS DEPÓSITOS DEL BLOQUE NORTE DE LA SEDE CENTRO DEL AGN"

ASUNTO: Solicitud de aclaración y definición técnica sobre la interconexión de redes eléctricas, iluminación y HVAC al interior de los depósitos – Alcance al correo emitido el 14 de mayo 2026 (Contrato de Obra No. 427-2025).

Respetados señores:

En el marco de la ejecución del **Contrato de Obra No. 427-2025**, cuyo objeto comprende las reparaciones locativas y la optimización del sistema de conservación documental del Archivo General de la Nación, el **Consorcio MARLYT** se dirige a su despacho con el fin de reiterar y dar alcance al correo emitido el 14 de mayo con asunto Inconsistencias técnico - constructivas y cruce de redes diseños v11 entregados en 12 de mayo del 2026. mediante el cual se solicitó formalmente claridad sobre la interconexión de las redes eléctricas, iluminación y los sistemas de climatización (HVAC) al interior de los depósitos del archivo.

La presente solicitud adquiere un carácter crítico e impostergable debido al avance actual de las actividades en campo, específicamente en los **espacios que se encuentran en proceso de desmonte**. La ejecución de estos desmontes sin una directriz clara y coordinada sobre cómo convergen e interactúan los trazados eléctricos, de iluminación y de HVAC genera un riesgo inminente de interferencias operativas, vacíos de coordinación en ingeniería de detalle y posibles afectaciones a la infraestructura existente que debe ser conservada o integrada al nuevo sistema de conservación documental.

I. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y CRITICIDAD EN ZONA DE DEPÓSITOS

Como es de conocimiento de la Interventoría y de la Entidad, los depósitos de material documental del Archivo General de la Nación exigen un rigor técnico absoluto en el manejo

de sus variables ambientales y electromecánicas. La falta de definición sobre la interconexión de estas redes genera los siguientes impactos directos en la ejecución:


1. **Interferencias en Frentes de Desmonte:** Al intervenir las zonas actuales de desmonte, la ausencia de un esquema claro de cohabitación e interconexión entre las bandejas, ductos y canalizaciones de iluminación, fuerza y HVAC impide definir con certeza qué elementos deben retirarse en su totalidad y cuáles deben protegerse o adaptarse para la nueva infraestructura.
2. **Coordinación de Ingenierías:** La operación óptima de los depósitos depende de la articulación simultánea de las redes eléctricas, redes de detección de incendios, red de emergencia y los equipos de aire acondicionado (HVAC).
3. **Trazabilidad Normativa y Contractual:** El correo radicado el **14 de mayo de 2026.** señalaba la necesidad de alinear estos criterios antes de avanzar en las intervenciones masivas. Reiterar esta solicitud busca blindar técnica y jurídicamente el proyecto, evitando que los frentes de trabajo queden supeditados a decisiones improvisadas en sitio.
4.

II. SOLICITUD


Por lo anterior, solicitamos comedidamente a la Interventoría y a la Entidad emitir un pronunciamiento técnico detallado que dé respuesta integral al requerimiento planteado desde abril de 2026, precisando los siguientes aspectos:

- **Lineamientos de interconexión:** Directrices claras de cómo convergen las redes eléctricas, de iluminación y HVAC en los depósitos.
- **Criterios para los frentes en desmonte:** Definición del alcance técnico exacto que debemos aplicar en los espacios que actualmente se están desmontando, garantizando que no se comprometan las futuras rutas de integración electromecánica.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud, reiterando nuestra total disposición para revisar estos lineamientos de manera conjunta en una mesa de trabajo técnica a la mayor brevedad posible.
Compartimos nuevamente la interconexión de planos de las diferentes dependencias en las cuales interfieren las redes.



Referencia línea de lámparas central contra ubicación de línea central de fancoild, en el mismo espacio se desenvuelve la red de salida de emergencia y la red de detección de incendios, (referencia de depósitos bajo la rosa).



Referencias líneas de iluminación en depósito 20 donde se encuentra interconexión de lámparas con ductos principales de HVAC, adicional a lo anterior en la disposición de las

lámparas, no concuerda con el mobiliario que se tiene actualmente en el depósito, al igual que en la línea principal del fancoild se encuentra la red de incendios.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud, reiterando nuestra total disposición para revisar estos lineamientos de manera conjunta en una mesa de trabajo técnica a la mayor brevedad posible.

Atentamente,

SAMED MUSBAH CH.
RESIDENTE DE OBRA
Consorcio MARLYT - NIT. 902.019.842-0

Arq. MILTON BRAVO
Arq. SANDRA ROJAS