RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No. BGA-031-2026

CONTRATO No.	BGA-031-2026 del 19 de junio de 2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Invitación pública mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	Invitación pública mínima cuantía No. 017 de 2026
OBJETO	Obra civil por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, para la reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades exigidas por la entidad.
ENTIDAD CONTRATANTE	Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Bucaramanga
LOCALIZACIÓN	Albania - Santander
VALOR DEL CONTRATO	$87.626.737,00 M/CTE (Ochenta y siete millones seiscientos veintiséis mil setecientos treinta y siete pesos)
PLAZO	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO	30/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2026
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT 901583960-5
REPRESENTANTE LEGAL	Stefany Valeria Vivas Beltrán
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Lesly Briyith Ramirez Bustos
COORDINADOR ÁREA ADMINISTRATIVA	Luis Jerónimo Carrillo Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL - BUCARAMANGA	Jorge Eduardo Vesga Carreño
NÚMERO DE FOLIOS	79 (uno por cada día laborado, de lunes a sábado)

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**001**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	30/06/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.2	Se inició el ítem 1.2 – DESMONTE DE ADOQUÍN Y/O TABLETAS EN CONCRETO. Se retiraron manualmente adoquines y tabletas en concreto en las zonas intervenidas, apilando el material recuperable.
1.3	Se inició el ítem 1.3 – ESCARIFICADO DE PINTURAS Y ESTUCOS. Se realizó escarificado manual y mecánico de pinturas y estucos deteriorados sobre los muros a intervenir, con cargue y disposición final.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**002**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	01/07/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.2	Se finalizó el ítem 1.2 – DESMONTE DE ADOQUÍN Y/O TABLETAS EN CONCRETO. Se retiraron manualmente adoquines y tabletas en concreto en las zonas intervenidas, apilando el material recuperable.
1.3	Se dio continuidad al ítem 1.3 – ESCARIFICADO DE PINTURAS Y ESTUCOS. Se realizó escarificado manual y mecánico de pinturas y estucos deteriorados sobre los muros a intervenir, con cargue y disposición final.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**003**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	02/07/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.3	Se finalizó el ítem 1.3 – ESCARIFICADO DE PINTURAS Y ESTUCOS. Se realizó escarificado manual y mecánico de pinturas y estucos deteriorados sobre los muros a intervenir, con cargue y disposición final.
2.1	Se inició el ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**004**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	03/07/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1	Se dio continuidad al ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**005**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	04/07/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1	Se dio continuidad al ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**006**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	06/07/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1	Se dio continuidad al ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**007**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	07/07/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1	Se dio continuidad al ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.
2.2	Se inició el ítem 2.2 – ESCARIFICACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO. Se escarificó, niveló y compactó manualmente el terreno de fundación en las zonas excavadas.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**008**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	08/07/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1	Se finalizó el ítem 2.1 – EXCAVACIÓN MANUAL. Se ejecutó excavación manual en las zonas perimetrales definidas para la construcción del andén y cárcamo.
2.2	Se dio continuidad al ítem 2.2 – ESCARIFICACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO. Se escarificó, niveló y compactó manualmente el terreno de fundación en las zonas excavadas.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**009**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	09/07/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.2	Se dio continuidad al ítem 2.2 – ESCARIFICACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO. Se escarificó, niveló y compactó manualmente el terreno de fundación en las zonas excavadas.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**010**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	10/07/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.2	Se finalizó el ítem 2.2 – ESCARIFICACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO. Se escarificó, niveló y compactó manualmente el terreno de fundación en las zonas excavadas.
2.3	Se inició el ítem 2.3 – RELLENO CON GRAVA O TRITURADO SELECCIONADO COMPACTADO. Se conformó relleno con material granular seleccionado, en capas, con compactación manual.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**011**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	11/07/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.3	Se dio continuidad al ítem 2.3 – RELLENO CON GRAVA O TRITURADO SELECCIONADO COMPACTADO. Se conformó relleno con material granular seleccionado, en capas, con compactación manual.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**012**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	13/07/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.3	Se dio continuidad al ítem 2.3 – RELLENO CON GRAVA O TRITURADO SELECCIONADO COMPACTADO. Se conformó relleno con material granular seleccionado, en capas, con compactación manual.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**013**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	14/07/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.3	Se finalizó el ítem 2.3 – RELLENO CON GRAVA O TRITURADO SELECCIONADO COMPACTADO. Se conformó relleno con material granular seleccionado, en capas, con compactación manual.
2.4	Se inició el ítem 2.4 – RELLENO CON ARENA FINA. Se realizó relleno con arena fina como capa de nivelación previa a la fundida de concreto.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**014**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	15/07/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.4	Se dio continuidad al ítem 2.4 – RELLENO CON ARENA FINA. Se realizó relleno con arena fina como capa de nivelación previa a la fundida de concreto.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**015**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	16/07/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.4	Se finalizó el ítem 2.4 – RELLENO CON ARENA FINA. Se realizó relleno con arena fina como capa de nivelación previa a la fundida de concreto.
6.1	Se inició el ítem 6.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA IMPERMUR. Previa limpieza y humectación de la superficie, se aplicó impermeabilizante cementoso tipo Sika Impermur a tres manos, respetando los tiempos de secado y curado entre manos.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**016**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	17/07/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
6.1	Se dio continuidad al ítem 6.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA IMPERMUR. Previa limpieza y humectación de la superficie, se aplicó impermeabilizante cementoso tipo Sika Impermur a tres manos, respetando los tiempos de secado y curado entre manos.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**017**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	18/07/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
6.1	Se dio continuidad al ítem 6.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA IMPERMUR. Previa limpieza y humectación de la superficie, se aplicó impermeabilizante cementoso tipo Sika Impermur a tres manos, respetando los tiempos de secado y curado entre manos.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**018**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	20/07/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
6.1	Se finalizó el ítem 6.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO SIKA IMPERMUR. Previa limpieza y humectación de la superficie, se aplicó impermeabilizante cementoso tipo Sika Impermur a tres manos, respetando los tiempos de secado y curado entre manos.
10.4	Se inició el ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**019**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	21/07/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**020**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	22/07/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**021**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	23/07/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**022**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	24/07/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**023**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	25/07/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**024**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	27/07/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**025**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	28/07/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**026**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	29/07/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se dio continuidad al ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**027**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	30/07/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.4	Se finalizó el ítem 10.4 – RED PVC SANITARIA DE 4". Se instaló red sanitaria en PVC de 4", con las pendientes y uniones correspondientes.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**028**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	31/07/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.1	Se inició el ítem 1.1 – DESMONTE DE PUERTA DE MADERA INCLUYENDO MARCO. Se desmontó manualmente la puerta de madera y su marco, con cargue y disposición final de escombros en sitio autorizado.
1.4	Se inició el ítem 1.4 – LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1000 LTS. Se efectuó el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento con los equipos e insumos requeridos.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**029**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	01/08/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**4**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.1	Se finalizó el ítem 1.1 – DESMONTE DE PUERTA DE MADERA INCLUYENDO MARCO. Se desmontó manualmente la puerta de madera y su marco, con cargue y disposición final de escombros en sitio autorizado.
1.4	Se finalizó el ítem 1.4 – LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 1000 LTS. Se efectuó el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento con los equipos e insumos requeridos.
1.5	Se inició el ítem 1.5 – MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. Se realizó limpieza, descolmatación, frisado, impermeabilizado y reconstrucción de cañuela de la caja de inspección eléctrica.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**030**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	03/08/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	3

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.5	Se dio continuidad al ítem 1.5 – MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. Se realizó limpieza, descolmatación, frisado, impermeabilizado y reconstrucción de cañuela de la caja de inspección eléctrica.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**031**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	04/08/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	3

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
1.5	Se finalizó el ítem 1.5 – MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. Se realizó limpieza, descolmatación, frisado, impermeabilizado y reconstrucción de cañuela de la caja de inspección eléctrica.
3.1	Se inició el ítem 3.1 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA 14 MPA E=5CM. Sobre el terreno ya compactado y nivelado, se aplicó fumigación preventiva contra comején y se vació el mortero de solado (concreto de limpieza) de 5 cm de espesor, dejando una base nivelada e impermeable como capa de protección previa al armado del andén.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**032**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	05/08/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	3

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.1	Se finalizó el ítem 3.1 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA 14 MPA E=5CM. Sobre el terreno ya compactado y nivelado, se aplicó fumigación preventiva contra comején y se vació el mortero de solado (concreto de limpieza) de 5 cm de espesor, dejando una base nivelada e impermeable como capa de protección previa al armado del andén.
3.2	Se inició el ítem 3.2 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO H=10CM - 21MPA. Sobre el solado de limpieza ya fraguado, se instaló la película de polipropileno como barrera de control de humedad y se colocó la malla electrosoldada de refuerzo del andén.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**033**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	06/08/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	3

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.2	Se dio continuidad al ítem 3.2 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO H=10CM - 21MPA. Se armó la formaleta perimetral en madera y se vació la mezcla de concreto de 21 MPa (3000 PSI) en el tramo programado del andén.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**034**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	07/08/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.2	Se dio continuidad al ítem 3.2 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO H=10CM - 21MPA. Se realizaron las labores de hidratación (curado húmedo) del concreto vaciado, controlando el proceso de fraguado antes de continuar con el siguiente tramo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**035**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	08/08/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.2	Se dio continuidad al ítem 3.2 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO H=10CM - 21MPA. Se continuó con la hidratación (curado húmedo) del concreto y se preparó la formaleta del tramo complementario del andén.
3.3	Se inició el ítem 3.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA EN CONCRETO REFORZADO. Se armó el acero de refuerzo del cárcamo perimetral y se instaló la formaleta correspondiente.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**036**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	10/08/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.2	Se finalizó el ítem 3.2 – SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO H=10CM - 21MPA. Una vez alcanzada la resistencia de desencofrado, se retiró la formaleta y se realizó el ratonado de bordes y el escobado superficial del andén, dando el acabado antideslizante y estético final.
3.3	Se dio continuidad al ítem 3.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA EN CONCRETO REFORZADO. Se vació el concreto reforzado C-45 del cárcamo, dejando conformados los lloraderos en una cara según diseño.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**037**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	11/08/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.3	Se dio continuidad al ítem 3.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA EN CONCRETO REFORZADO. Se realizaron las labores de hidratación (curado húmedo) del concreto del cárcamo.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**038**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	12/08/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.3	Se dio continuidad al ítem 3.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA EN CONCRETO REFORZADO. Se continuó con la hidratación (curado húmedo) del concreto del cárcamo, verificando la ausencia de fisuras.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**039**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	13/08/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
3.3	Se finalizó el ítem 3.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO Y REJILLA EN CONCRETO REFORZADO. Una vez alcanzada la resistencia de desencofrado, se retiró la formaleta, se realizó el acabado a llana y escobado, y se instaló la rejilla peatonal en concreto reforzado.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**040**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	14/08/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se inició el ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**041**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	15/08/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**042**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	17/08/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**043**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	18/08/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**044**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	19/08/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**045**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	20/08/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**046**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	21/08/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**047**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	22/08/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Planta eléctrica

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**048**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	24/08/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.
5.1	Se inició el ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**049**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	25/08/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se dio continuidad al ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**050**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	26/08/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Equipo de oxicorte · Equipos soldadores · Herramientas menores (10 und.) · Planta eléctrica · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
4.1	Se finalizó el ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA. Se realizó el armado y montaje de columnas, vigas, correas, platinas y templetes en acero, con soldadura, pernería y aplicación de anticorrosivo y esmalte para exteriores.
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**051**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	27/08/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**052**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	28/08/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**053**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	29/08/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**054**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	31/08/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**5**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
5.1	Se dio continuidad al ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**055**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	01/09/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	5

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
5.1	Se finalizó el ítem 5.1 – DESMONTE DE MURO EXISTENTE E INSTALACIÓN DE MURO EN ETERBOARD. Se desmontó el muro existente y se instaló perfilería metálica, placa S8 de 8mm, malla, cinta de papel y cinta metálica en filos, con acabado en graniplast.
7.1	Se inició el ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**056**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	02/09/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	5

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**057**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	03/09/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	5

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**058**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	04/09/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	5

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se inició el ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**059**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	05/09/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Oficial (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
Ayudante	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	5

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**060**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	07/09/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**061**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	08/09/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**062**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	09/09/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**063**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	10/09/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.
7.2	Se inició el ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**064**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	11/09/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se dio continuidad al ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.
7.2	Se dio continuidad al ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**065**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	12/09/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.1	Se finalizó el ítem 7.1 – RESANE CON ESTUCO Y PINTURA EN MUROS VINILO TIPO 1. Se realizó lijado de la superficie y resane con estuco en imperfecciones, filos y dilataciones de los muros interiores ya liberados por otros frentes, dejando la superficie nivelada y lista para la aplicación de sellador e imprimante.
8.1	Se dio continuidad al ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.
7.2	Se dio continuidad al ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.
8.2	Se inició el ítem 8.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PERIMETRAL TIPO AMAZONAS. Se instaló canal perimetral tipo Amazonas según especificación existente, con sus accesorios de fijación.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**066**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	14/09/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Diferenciales (5 y 1 Ton) · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
8.1	Se finalizó el ítem 8.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STANDING SEAM TIPO SANDWICH. Se instaló teja tipo Standing Seam calibre 26 con aislamiento en fibra de vidrio, sobre los tramos de estructura ya liberados, incluyendo remates perimetrales y accesorios.
7.2	Se dio continuidad al ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.
8.2	Se dio continuidad al ítem 8.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PERIMETRAL TIPO AMAZONAS. Se instaló canal perimetral tipo Amazonas según especificación existente, con sus accesorios de fijación.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**067**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	15/09/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.2	Se dio continuidad al ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.
8.2	Se dio continuidad al ítem 8.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PERIMETRAL TIPO AMAZONAS. Se instaló canal perimetral tipo Amazonas según especificación existente, con sus accesorios de fijación.
3.4	Se inició el ítem 3.4 – REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN Y/O TABLETAS EN CONCRETO. Se reinstalaron los adoquines y tabletas previamente retirados sobre la base compactada.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**068**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	16/09/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.2	Se dio continuidad al ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.
8.2	Se finalizó el ítem 8.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PERIMETRAL TIPO AMAZONAS. Se instaló canal perimetral tipo Amazonas según especificación existente, con sus accesorios de fijación.
7.3	Se inició el ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**069**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	17/09/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Herramientas menores (10 und.)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.2	Se finalizó el ítem 7.2 – APLICACIÓN DE PINTURA MUROS VINILO TIPO 1 A 3 MANOS. Sobre la superficie ya estucada y lijada, se aplicó sellador/imprimante (adherente) para garantizar el anclaje del acabado, y posteriormente se aplicó pintura vinilo tipo 1 sobre los muros interiores, en las manos requeridas, respetando los tiempos de secado entre manos y cuidando filos y dilataciones.
7.3	Se dio continuidad al ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**070**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	18/09/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.3	Se dio continuidad al ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**071**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	19/09/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.3	Se dio continuidad al ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo; se combinaron dos frentes de trabajo para optimizar los tiempos de fraguado y secado.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA



STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**072**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	21/09/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Herramientas menores (10 und.) · Pulidoras de 4" · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.3	Se dio continuidad al ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.
7.4	Se inició el ítem 7.4 – DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AVISO INFORMATIVO. Se desmontó el aviso informativo de letras individuales, se realizó mantenimiento y se reinstaló en su ubicación original.
9.1	Se inició el ítem 9.1 – PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL. 18. Se instaló la puerta metálica entamborada con marco, herrajes y cerradura de dos llaves, verificando plomo y nivel.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó coordinación interna con el maestro de obra para organizar los frentes de trabajo del día siguiente.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**073**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	22/09/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Andamios y escaleras metálicas antideslizantes · Arnéses y equipos de bioseguridad · Herramientas menores (10 und.) · Pulidoras de 4" · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
7.3	Se finalizó el ítem 7.3 – APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR TIPO KORAZA TRES MANOS. Sobre la fachada previamente lijada y resanada, con montaje de andamios, se aplicó sellador/imprimante y posteriormente el impermeabilizante tipo Koraza a tres manos, garantizando el acabado estético y la protección impermeable de los muros exteriores expuestos a la intemperie.
7.4	Se finalizó el ítem 7.4 – DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE AVISO INFORMATIVO. Se desmontó el aviso informativo de letras individuales, se realizó mantenimiento y se reinstaló en su ubicación original.
9.1	Se dio continuidad al ítem 9.1 – PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL. 18. Se instaló la puerta metálica entamborada con marco, herrajes y cerradura de dos llaves, verificando plomo y nivel.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**074**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	23/09/2026 (Miércoles)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Pulidoras de 4" · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
9.1	Se dio continuidad al ítem 9.1 – PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL. 18. Se instaló la puerta metálica entamborada con marco, herrajes y cerradura de dos llaves, verificando plomo y nivel.
10.1	Se inició el ítem 10.1 – TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN - AGUAS LLUVIAS 3". Se instaló tubería PVC de 3" para reventilación y manejo de aguas lluvias.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se presentaron lluvias en horas de la tarde que redujeron parcialmente el rendimiento de la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**075**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	24/09/2026 (Jueves)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Pulidoras de 4" · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
9.1	Se finalizó el ítem 9.1 – PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LÁMINA CR CAL. 18. Se instaló la puerta metálica entamborada con marco, herrajes y cerradura de dos llaves, verificando plomo y nivel.
9.2	Se inició el ítem 9.2 – SELLO PERIMETRAL CON SELLADOR FLEXIBLE TIPO SIKAFLEX. Se aplicó sellador flexible de poliuretano tipo Sikaflex en el perímetro del marco de la puerta metálica instalada.
10.1	Se dio continuidad al ítem 10.1 – TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN - AGUAS LLUVIAS 3". Se instaló tubería PVC de 3" para reventilación y manejo de aguas lluvias.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Ingreso de materiales a obra conforme a la programación; se verificó cantidad y calidad al recibo.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**076**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	25/09/2026 (Viernes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
9.2	Se finalizó el ítem 9.2 – SELLO PERIMETRAL CON SELLADOR FLEXIBLE TIPO SIKAFLEX. Se aplicó sellador flexible de poliuretano tipo Sikaflex en el perímetro del marco de la puerta metálica instalada.
10.1	Se finalizó el ítem 10.1 – TUBERÍA PVC REVENTILACIÓN - AGUAS LLUVIAS 3". Se instaló tubería PVC de 3" para reventilación y manejo de aguas lluvias.
10.2	Se inició el ítem 10.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y FLOTADOR DE 1/2". Se instaló válvula y flotador de 1/2" en el sistema hidrosanitario, verificando su correcto funcionamiento.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se realizó limpieza general de la zona de trabajo y disposición de escombros al finalizar la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**077**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	26/09/2026 (Sábado)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
10.2	Se finalizó el ítem 10.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA Y FLOTADOR DE 1/2". Se instaló válvula y flotador de 1/2" en el sistema hidrosanitario, verificando su correcto funcionamiento.
11.1	Se inició el ítem 11.1 – SALIDA Y PANEL LED DE 48W 60X60CM. Se instaló salida eléctrica y panel LED de 48W, incluyendo ductería EMT, alambrado, caja galvanizada, interruptor y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se coordinó con el personal de la entidad el acceso a las áreas intervenidas durante la jornada.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**078**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	28/09/2026 (Lunes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
11.1	Se dio continuidad al ítem 11.1 – SALIDA Y PANEL LED DE 48W 60X60CM. Se instaló salida eléctrica y panel LED de 48W, incluyendo ductería EMT, alambrado, caja galvanizada, interruptor y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Se verificó el uso correcto de elementos de protección personal por parte de todo el personal en obra.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

Valeria Vivas

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

RAMA JUDICIAL	*Consejo Superior de la Judicatura* *Dirección Ejecutiva de Administración Judicial* *Unidad de Infraestructura Física*

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO No.	BGA-031-2026	**FOLIO No.**	**079**
CONTRATISTA	PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	**FECHA**	29/09/2026 (Martes)
OBJETO	Reparación y adecuación de la sede judicial del municipio de Albania, Santander		

1. CONTROL DE PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero Residente	1
Profesional SG-SST	1
Maestro (Obra - Carpintero metalúrgico - Madera - Vidriero)	1
PERSONAL TOTAL EN OBRA	**3**

2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Herramientas menores (10 und.) · Taladros eléctricos

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD EJECUTADA Y FORMA DE EJECUCIÓN
11.1	Se finalizó el ítem 11.1 – SALIDA Y PANEL LED DE 48W 60X60CM. Se instaló salida eléctrica y panel LED de 48W, incluyendo ductería EMT, alambrado, caja galvanizada, interruptor y accesorios.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Jornada normal de trabajo, sin novedades climáticas; se mantuvo el rendimiento previsto.

5. CONSTANCIA DE INTERVENTORÍA

N/A

FIRMA DE VERIFICACIÓN

CONTRATISTA DE OBRA

STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN
Representante Legal
PAVI'S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.