JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA.
C.C: 94.276.393

HACE CONSTAR:

El Ingeniero **HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO** identificado con C.C. 1.003.524.947 de Pereira Risaralda, con matrícula profesional No 66202-413190, ejecutó el contrato de obra No. 002 cuyo objeto fue "EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO N° OP-002 DE AGO 2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACION CANCHA DE FUTBOL AUXILIAR DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA"

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETO:	"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONTRATO N° OP-002 DE AGO 2021 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL AUXILIAR DEL COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE:	JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA
CONTRATISTA:	HECTOR JAVIER LOZANO TAPIERO
C.C.:	1.003.524.947 DE PEREIRA - RISARALDA
VALOR INICIAL:	$ 142.019.258,00
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 142.019.258,00
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2021
CALIDAD DEL SERVICIO:	EXCELENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR/UNIT	CANT.	VR/PARCIAL
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
2,2	Excavación en caliche manual de 0 a 2 MTS	M3	$ 33.873,00	449,08	$ 15.211.686,00
2,3	Lleno compactado con material del sitio	M3	$ 31.925,00	125,12	$ 3.994.456,00
2,5	Lleno en tierra vegetal orgánica, incluye rodillada	M3	$ 59.353,00	38,52	$ 2.286.278,00
2,6	Retiro de material sobrante, cargue mecánico	M3	$ 19.460,00	464,23	$ 9.033.916,00
3.0	**OBRAS DE DRENAJE E HIDRÁULICAS**				
3,1	Filtro francés, incluye tubería perforada D=4" y Geotextil de ,60*,60 MTS	ML	$ 82.222,00	542,00	$ 44.564.324,00
3,2	Filtro francés, incluye tubería perforada D=6" y geotextil de ,80*,60 mt	ML	$ 121.365,00	95,00	$ 11.529.675,00
3,3	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 20,7 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 MPA	UND	$ 272.294,00	9,00	$ 2.450.646,00
3,4	Suministro e instalación de tubería NOVAFORT de 10"	ML	$ 91.687,00	204,80	$ 18.777.498,00
3,5	Suministro e instalación de sistema de riego tipo cañón, equipo de bombeo sumergible aquapack 3HP y manguera layflat 2	UND	$8.000.000,00	1,00	$ 8.000.000,00
3,6	Cámara inspección tipo B H=0.00-1.50 MTS	UND	$1.606.517,00	2,00	$ 3.213.034,00
4.0	**GRAMA NATURAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO**				
4,1	Suministro e instalación de grama natural tipo trenza, incluye rodillada	M2	$ 13.690,00	1210,33	$ 16.569.418,00
4,2	Suministro e instalación de juego de porterías en tubería de agua roscada de 4" cal 3,8 color blanco, incluye malla	Juego	$6.388.591,00	1,00	$ 6.388.591,00

Para constancia se firma en Pereira a los dos (02) días del mes de febrero de 2022

JEYSON STEVE GIRALDO BEDOYA
C.C. 94.276.393 DE LA UNIÓN VALLE DEL CAUCA
M.P.66202224134 RIS

321 801 8345
jest_2006@hotmail.com
Carrera 6 número 18 - 46 CC. Plazuela Oficina 503