De acometida electrica.

- La secretaria de educacion solicita en los comites de obra solo se presente el personal minimo aprobado y/o. representantes legales, todo el personal de mas no podra intervenir en el comité.
- Se solicita para el dia 29/12/25 el plan de contingenca para mitigar. el atraso de obra. en todas las sedes.
- A la fecha no se han entregado los items no previstos a la fecha, se recuerda que el atraso presentado en el colegio de Marruecos y molinos se presenta por el no tramite del ítém no previsto. Para el trabajo en las fachadas.
- Se solicita por la SED realizar proceso de in cumplimiento.
- El contratista de obra solicitara una exoneracion respecto a los "diseños y/o esquemas" presentados por los especialistas aprobados en el pliego de condiciones.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Se Aclara que este es un contrato de mantenimiento y no de obra por lo tanto los especialistes estan para emitir conceptos no para Hacer diseños ni rediseños.
Se Acbara que en el tema estructual se envian diseños de cubierta no esquemas y lo que esten observado son los diseños no esquemas de cubierta insumos que no estan en el alcance contractual.
Sin embargo en Aras de darle tramite al contrato se esta colaborado con estos diseños
En el tema hidraulico y electrico sucede lo mismo por consiguiente solicitamos una exoneracion de responsabilidad en cuanto el tema de diseños

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N° 9

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

- Se solicitara el ingreso del manlift al colegio Marruecos y Molinos. sede A. el dia de hoy., para ingreso el 13/01/2025

Anexo TEC-04 – Informes semanales
LOTE 14

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**		**SEMANA**	**3**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026			**DEL**	1/12/2025	**AL** 7/12/2025

CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED	**Director de Obra**			JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
		$ 2.267.991.539,00					
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	
		$ 796.278.926,00					

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:


A la fecha se debio haber iniciado cinco (05) colegios mas sin embargo a la fecha se han iniciado solo tres, para los dos restantes ya se enviaron docuemntos de personal , mas sin embargo el contratista de obra manifiesta que no cuenta con el material para realizar las actividades


COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs

COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	3	**Actas de vecindad**			**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
7,96%	4,93%	0,08%	1,10%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	6	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	211	66	146
				TOTAL	9				31,3%	69,2%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se solicito plan de contingencia de los 5 colegios para mitigar el atraso presentado en cada uno de ellos
*Se ajusta porcentaje programado de colegios Rep Federal Alemania y Javier Matiz, por error de digitación.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ A**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de enero de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se han iniciado actividades toda vez que no se tiene material en obra, se enviaron los documentos del personal y se avalaron por interventoría.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
21,20%	11,40%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	78	30	49
		38,5%	62,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO RESTREPO MILLAN B**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

1/12/2025 Demolición de pañete de muros

2/12/2025 Pañete de muros de baños de niñas

3/12/2025 Pañete de mjuros de baños de niñas

4/12/2025 No se realizaron actividades por falta de material.

5/12/2025 No se realizan actividades por temas de clausura en el colegio.

6/12/2025 No se realizaron actividades por falta de material.

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,90%	7,69%	0,00%	5,18%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	172	30	143
		17,4%	83,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**N/A**
Curso de alturas Certificados	**N/A**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	3		
DEL	1/12/2025	AL	7/12/2025





FOTO 1: Pañete de muros y regatas para tuberia sanitaria- Colegio Restrpo Millan sede B





FOTO2: Pañete de muros de baños de niños - Colegio Restrpo Millan sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de febrero de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

1/12/2025 Demolición de enchape de paredes de baños piso 2

2/12/2025 Demolición de enchape de paredes de baños piso 2.

3/12/2025 Demolición de enchape de piso de baños 2

4/12/2025 Se continua demolición de enchape de piso y muros.

5/12/2025 Pañete de muros de baño de tercer piso.

6/12/2025 No se realizaron actividades por falta de material

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
4,55%	10,67%	0,00%	3,45%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	85	30	56
		35,3%	65,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	
Maestro	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se ajusta porcentaje programado, por error de digitación.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	3		
DEL	1/12/2025	AL	7/12/2025






FOTO 1: Demolición depisos de baños de segundo piso - Colegio Republica Federal Alemania






FOTO 2: Pañete de muros de tercer piso - Colegio Republica Federal Alemania

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ B**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de enero de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se han iniciado actividades toda vez que no se tiene material en obra, se enviaron los documentos del personal y se avalaron por interventoría.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

•


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
3,83%	14,50%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	58	30	29
		51,7%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se ajusta porcentaje programado, por error de digitación.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de enero de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

1/12/2025 Se realiza corte y demolición de placa de contra piso para caja de inspección

2/12/2025 Se realizar excavación para caja de inspección

3/12/2025 No se realizaron actividades de obra toda vez que no se contaba con materiales.

4/12/2025 No se realizaron actividades de obra toda vez que no se contaba con materiales.

5/12/2025 No se realizaron actividades de obra toda vez que no se contaba con materiales.

6/12/2025 No se realizaron actividades de obra toda vez que no se contaba con materiales.

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
30,92%	12,43%	0,93%	1,19%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	30	41
		42,9%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INGENIERÍA MASTER SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**3**		
DEL	1/12/2025	**AL**	7/12/2025



FOTO 1: Demolición de placa y excavación de cárcamo - Colegio Marruecos y Molinos



FOTO 2: Sin Actividades - Colegio Marruecos y Molinos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	01 de mayo de 2026		**DEL**	1/12/2025	**AL**	7/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se reitera al contratista de obra realizar la impermeabilización de la caja sifon.

Colegio Palermo Sur Sede B: no se iniciaron actividades, solo se llevo material para cerramiento.en cuanto a la tala de los árboles se solicito a la SED se indiquen cuales son los árboles a talar ya que en visita no se lograron identificar por que no estaban marcados.

Colegio los Pinos: Se esta realizando el diagnostico de la emergencia.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio Guillermo Leon Valencia

COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicitó al contratista de obra el retiro del material de RCD de demolicón de pañete de cajas de tramapa de grasas y lozeta de contra piso


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
0,00%	2,08%	2,08%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**3**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**1**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**0**		
REPORTADAS -TOTAL	**4**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	CAJA DE INSPECCIÓN TRAMPA DE GRASAS	EN EJECUCIÓN	
2	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	INSTALACION DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y ADECAUCIÓN DE DESAGUES DE BAÑOS	POR INICIAR	
3	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	TALA Y PODA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
4	COLEGIO LOS PINOS	PODA DE ARBOL	EN DIAGNOSTICO	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**3**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL** 14/12/2025

CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED		**Director de Obra**			JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**			
		$ 2.267.991.539,00			**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERÍA MASTER S.A.S		**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**			
		$ 796.278.926,00			**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha se debio haber iniciado cinco (05) colegios mas sin embargo a la fecha se han iniciado solo tres, para los dos restantes ya se enviaron docuemntos de personal , mas sin embargo el contratista de obra manifiesta que no cuenta con el material para realizar las actividades


Se solicita al contratista de obra plan de mitigación de atraso de todos los colegios en ejecución


COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs

COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	3	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
11,06%	7,96%	0,33%	1,43%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	6	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	211	73	139
				TOTAL	9				34,6%	65,9%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se solicito plan de contingencia de los 5 colegios para mitigar el atraso presentado en cada uno de ellos
*Se realiza llamado de atención por los atrasos de obra, y se solicita plan de mitigación del este.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ A**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de enero de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se han iniciado actividades toda vez que no se tiene material en obra, se enviaron los documentos del personal y se avalaron por interventoría.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
36,29%	21,20%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	78	30	49
		38,5%	62,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO RESTREPO MILLAN B**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

8/12/2025, se realiza instalación de tuberia hidrauluca

9/12/2025, se realiza instalación de tuberia hidraulica

10/12/2025, instalación de tuberia hidraulica

11/12/2025, no se realizaron actividades de obra

12/12/2025, no se realizaron actividades

13/12/2025, no se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,97%	7,90%	3,41%	8,59%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	172	30	143
		17,4%	83,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**N/A**
Curso de alturas Certificados	**N/A**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	3		
DEL	8/12/2025	AL	14/12/2025



FOTO 1: Instalación de tuberia sanitaria e hidrualica - Colegio Restrpo Millan sede B





FOTO2: Instalación de tuberia hidrualica para sanitarios - Colegio Restrpo Millan sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de febrero de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

8/12/2025, no se realizaron actividades de obra

9/12/2025, instalación de tuberia sanitaria de baños de tercer piso

10/12/2025, se realiza regatas para tuberia

11/12/2025, reagatas para tuberia hidraulica y retiro de tuberia sanitaria

12/12/2025, se continuan con regatas para tuberia de baños e instalacion de tuberia hidraulica y sanitaria

13/12/2025, se continua la instalación de tuberia hidraulica

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,46%	4,55%	1,11%	4,56%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	85	30	56
		35,3%	65,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	
Maestro	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	3		
DEL	8/12/2025	AL	14/12/2025



FOTO 1: Instalación de tuberia hidraulica - Colegio Republica Federal Alemania






FOTO 2: Instalación de tuberia sanitaria - Colegio Republica Federal Alemania

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ B**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de enero de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se han iniciado actividades toda vez que no se tiene material en obra, se enviaron los documentos del personal y se avalaron por interventoría.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

•


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,57%	3,83%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	58	30	29
		51,7%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de enero de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

8/12/2025, no se realizaron actividades de obra

9/12/2025, no se realizaron actividades de obra

10/12/2025, Piso y levante de caja de inspección de desague de carcamo

11/12/2025, instalación de tuberia sanitaria para carcamo

12/12/2025, no se realizaron actividades de obra

13/12/2025, no se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
40,48%	30,92%	0,26%	1,41%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	30	41
		42,9%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	3		
DEL	8/12/2025	AL	14/12/2025




FOTO 1: Instalación de tuberia para desague de cárcamo - Colegio Marruecos y Molinos



FOTO 2: Caja de inspección para desague de cárcamo- Colegio Marruecos y Molinos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**3**		
FECHA INICIO OBRA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	01 de mayo de 2026		**DEL**	8/12/2025	**AL**	14/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se realiza impermeabilización de caja sifon e instalación de sifa en tuberia

Colegio Palermo Sur Sede B: no se iniciaron actividades, solo se llevo material para cerramiento.en cuanto a la tala de los árboles se solicito a la SED se indiquen cuales son los árboles a talar ya que en visita no se lograron identificar por que no estaban marcados.

Colegio los Pinos: Se esta realizando el diagnostico de la emergencia.

Colegio Aldemar Rojas: se realizao visita al colegio y se esta realizando el diagnostico.

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se informa emergencia en cuartos de refrigeriación, se realiza visita mas sin embaargo no se logro ingresar a la cocina por que esta sellada.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio Guillermo Leon Valencia

COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicitó al contratista de obra el retiro del material de RCD de demolicón de pañete de cajas de tramapa de grasas y lozeta de contra piso


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
0,00%	2,08%	2,08%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	3	EMERGENCIAS ATENDIDAS	
EMERGENCIAS EN EJECUCION	1		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	0		
REPORTADAS -TOTAL	4		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	EN EJECUCIÓN	
2	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	BOMBAS HIDRAULICAS	POR INICIAR	
3	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	TALA Y PODA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
4	COLEGIO LOS PINOS	PODA DE ARBOL	EN DIAGNOSTICO	
5	COLEGIO ALDEMAR ROJAS	TALA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
6	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	ADECUACIÓN DE CUARTOS DE REFRIGERIACIÓN	POR REALIZAR VISITA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**3**		
DEL	8/12/2025	**AL**	14/12/2025





FOTO 1: Impermeabilización de caja sifon y sifa en tuberia de desague de condensadores de cuartos frios- Colegio Guillermo León Valencia

FOTO 2:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**		**SEMANA**	**5**	
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026			**DEL**	15/12/2025	**AL** 21/12/2025

CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED	**Director de Obra**			JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
		$ 2.267.991.539,00					
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	
		$ 796.278.926,00					

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha se debio haber iniciado cinco (05) colegios mas sin embargo a la fecha se han iniciado solo cuatro, para el restante ya se aprobo personal pero no se han iniciado actividades ademas de esto se esta revisando el esquema de la cubierta de auditorio del Javier Matiz A.


Se Reitera la soluicitud al contratista de obra plan de mitigación de atraso de todos los colegios en ejecución, por cuarta vez.


COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs

COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	4	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
13,43%	11,06%	0,65%	2,08%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	5	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	211	80	132
				TOTAL	9				37,9%	62,6%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se solicito plan de contingencia de los 4 colegios para mitigar el atraso presentado en cada uno de ellos
*Se realiza llamado de atención por los atrasos de obra, y se solicita plan de mitigación del este.
*Se debe iniciar proceso de posible incumplimiento al contrato de obra.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ A**	**SEMANA**	**5**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de enero de 2026		**DEL**	15/12/2025	**AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se realizaron actividades durante la semana.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
51,33%	21,20%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	78	30	49
		38,5%	62,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realizan llamados de atención

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO RESTREPO MILLAN B**	**SEMANA**	**5**		
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2026		**DEL**	15/12/2025	**AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

15/12/2025 No se realizaron actividades

16/12/2025 Se realizan pruebas de presión a tuberia hidraulica del baño de niños

17/12/2025 No se realizaron actividades

18/12/2025 Demolición de muros de mamposteria en baño de niñas

19/12/2025 Se realiza pañete de muros en baño de niños, fundida de placa de contra piso para baños de niños

20/12/2025 No se realizan actividades

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,03%	7,90%	3,41%	14,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	172	30	143
		17,4%	83,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**N/A**
Curso de alturas Certificados	**N/A**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	5		
DEL	15/12/2025	AL	21/12/2025






FOTO 1: Pañete de muros en baño de niños - Colegio Restrpo Millan sede B






FOTO2: Pruebas de presión de tuberia hidraulica en baños de niños - Colegio Restrpo Millan sede B



FOTO 3: Fundida de placa de contra piso para baños - Colegio Restrpo Millan sede B

FOTO 4 : - Colegio Restrpo Millan sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA**		**SEMANA**	**5**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de febrero de 2026			**DEL**	15/12/2025 **AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

15/12/2025 Instalaciones hidrualicas en baños de segundo y tercer piso

16/12/2025 Se realizan pruebas de presión en tuberia nueva de baños de segundo y tercer piso

17/12/2025 No se realizaron actividades

18/12/2025 No se reaizaron actividades

19/12/2025 no se realizaron actividades

20/12/2025 Se realiza pañetes de muros en baños de tercer piso

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,73%	4,55%	1,11%	7,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	85	30	56
		35,3%	65,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	
Maestro	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INGENIERÍA MASTER SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**5**		
DEL	15/12/2025	**AL**	21/12/2025






FOTO 1: Instalación de tuberia hidraulica - Colegio Republica Federal Alemania






FOTO 2: Pruebas de presión a tuberia hidraulica a baños de primer y segundo piso- Colegio Republica Federal Alemania

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ B**	**SEMANA**	**5**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de enero de 2026		**DEL**	15/12/2025	**AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

15/12/2025 se inicia excavación en zona de cancha multiple para instalación de adoquin

16/12/2025 Se continua con exacavaciones en la zona verde de cancha multiple

17/12/2025 Se continua con exacavaciones en la zona verde de cancha multiple

18/12/2025 No se realizan actividades de obra

19/12/2025 Se retaman excavaciones

20/12/2025 Se continuan excavaciones

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

•

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
12,93%	3,83%	0,00%	0,32%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	58	30	29
		51,7%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INGENIERÍA MASTER SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	5		
DEL	15/12/2025	AL	21/12/2025



FOTO 1: Excavación en zona verde de cancha multiple - Javier Matiz B



FOTO Excavación - Colegio Javier Matiz B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**	**SEMANA**	**5**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de enero de 2026		**DEL**	15/12/2025	**AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

15/12/2025 No se realizaron actividades

16/12/2025 No se realizaron actividades

17/12/2025 Se alista terreno para fundida de cárcamo, y se fundo la placa de piso

18/12/2025 No se realizan actividaes

19/12/2025 No se realizan actividades

20/12/2025 No se realizan actividades

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
51,65%	30,92%	0,26%	2,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	30	41
		42,9%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INGENIERÍA MASTER SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	5		
DEL	15/12/2025	AL	21/12/2025



FOTO 1: Vaciado de concreto para placa de cárcamo - Colegio Marruecos y Molinos



FOTO 2: - Colegio Marruecos y Molinos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**5**		
FECHA INICIO OBRA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	01 de mayo de 2026		**DEL**	15/12/2025	**AL**	21/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Palermo Sur Sede B: no se iniciaron actividades, solo se llevo material para cerramiento.en cuanto a la tala de los árboles se solicito a la SED se indiquen cuales son los árboles a talar ya que en visita no se lograron identificar por que no estaban marcados.

Colegio los Pinos: Se esta realizando el diagnostico de la emergencia.

Colegio Aldemar Rojas: se realizao visita al colegio y se esta realizando el diagnostico.

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se realiza visita de obra y se esta ala espera del presupuesto de las actividades de obra.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio Guillermo Leon Valencia

COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicitó al contratista de obra el retiro del material de RCD de demolicón de pañete de cajas de tramapa de grasas y lozeta de contra piso


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
0,00%	2,08%	2,08%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	**4**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
EMERGENCIAS EN EJECUCION	**0**		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	**1**		
REPORTADAS -TOTAL	**5**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	CAJA DE INSPECCIÓN TRAMPA DE GRASAS	EN EJECUCIÓN	
2	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	INSTALACION DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y ADECAUCIÓN DE DESAGUES DE BAÑOS BLOQUE L	POR INICIAR	
3	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	TALA Y PODA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
4	COLEGIO LOS PINOS	PODA DE ARBOL	EN DIAGNOSTICO	
5	COLEGIO ALDEMAR ROJAS	TALA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
6	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	ADECUACION DE CUARTOS DE REFRIGERIACIÓN	POR REALIZAR VISITA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por: _____

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por: _____

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**6**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	22/12/2025	**AL**	28/12/2025

CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED	**Director de Obra**			JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
		$ 2.267.991.539,00					
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	
		$ 796.278.926,00					

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha se debio haber iniciado cinco (05) colegios mas sin embargo a la fecha se han iniciado solo cuatro, para el restante ya se aprobo personal pero no se han iniciado actividades ademas de esto se esta revisando el esquema de la cubierta de auditorio del Javier Matiz A.


Se Reitera la soluicitud al contratista de obra plan de mitigación de atraso de todos los colegios en ejecución, por cuarta vez.


COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs

COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	4	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
16,03%	13,43%	0,05%	2,13%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	5	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	211	87	125
				TOTAL	9				41,2%	59,2%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se solicito plan de contingencia de los 4 colegios para mitigar el atraso presentado en cada uno de ellos
*Se realiza llamado de atención por los atrasos de obra, y se solicita plan de mitigación del este.
*Se debe iniciar proceso de posible incumplimiento al contrato de obra.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ A**	**SEMANA**	**6**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de enero de 2026		**DEL**	22/12/2025	**AL**	28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se realizaron actividades durante la semana.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
67,28%	51,33%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	78	30	49
		38,5%	62,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.			
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**NO**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realizan llamados de atención

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO RESTREPO MILLAN B**		**SEMANA**	**6**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2026			**DEL**	22/12/2025	**AL** 28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

22/12/2025 No se realizaron actividades

23/12/2025 No se realizaron actividades

24/12/2025 No se realizaron actividades de obra

25/12/2025 DIA FESTIVO

26/12/2025 No se realizaron actividades de obra

27/12/2025 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,05%	8,03%	0,00%	14,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	172	30	143
		17,4%	83,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.	Ayudante de obra	3	
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**N/A**
Curso de alturas Certificados	**N/A**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	6		
DEL	22/12/2025	AL	28/12/2025




FOTO 1: Pañete de muros en baño de niños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO2: Pruebas de presión de tuberia hidraulica en baños de niños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO 3: Fundida de placa de contra piso para baños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO 4 : - Colegio Restrpo Millan sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA**		**SEMANA**	**6**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de febrero de 2026			**DEL**	22/12/2025	**AL** 28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

22/12/2025 No se realizaron actividades

23/12/2025 No se realizaron actividade

24/12/2025 No se realizaron actividades de obra

25/12/2025 DIA FESTIVO

26/12/2025 No se realizaron actividades de obra

27/12/2025 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,90%	7,73%	0,00%	7,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	85	30	56
		35,3%	65,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	
Maestro	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	6		
DEL	22/12/2025	AL	28/12/2025




FOTO 1: Instalación de tuberia hidraulica - Colegio Republica Federal Alemania




FOTO 2: Pruebas de presión a tuberia hidraulica a baños de primer y segundo piso- Colegio Republica Federal Alemania

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ B**		**SEMANA**	**6**	
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de enero de 2026			**DEL**	22/12/2025	**AL** 28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

22/12/2025 Excavaciones para instalación de adoquin

23/12/2025 Excavaciones para instalación de adoquin

24/12/2025 Se Realiza cerramiento en polisombra junto a cancha multiple

25/12/2025 DIA FESTIVO

26/12/2025 No se realizaron actividades de obra

27/12/2025 Se realiza excavación para instalación de adoquin

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

*

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
19,48%	12,93%	0,94%	1,26%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	58	30	29
		51,7%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.			
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**NO**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INGENIERIA MASTER S.A.S	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	**6**		
DEL	22/12/2025	**AL**	28/12/2025



FOTO 1: Excavación en zona verde de cancha multiple - Javier Matiz B



FOTO Instalación de cerramiento - Colegio Javier Matiz B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		**SEMANA**	**6**	
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de enero de 2026			**DEL**	22/12/2025	**AL** 28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

22/12/2025 No se realizaron actividades de obra

23/12/2025 No se realizaron actividades de obra

24/12/2025 No se realizaron actividades de obra

25/12/2025 DIA FESTIVO

26/12/2025 No se realizaron actividades de obra

27/12/2025 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
67,56%	51,65%	0,00%	2,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	30	41
		42,9%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	6		
DEL	22/12/2025	AL	28/12/2025




FOTO 1: Vaciado de concreto para placa de cárcamo - Colegio Marruecos y Molinos




FOTO 2: - Colegio Marruecos y Molinos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**6**		
FECHA INICIO OBRA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	01 de mayo de 2026		**DEL**	22/12/2025	**AL**	28/12/2025
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED		**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S		**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Palermo Sur Sede B: no se iniciaron actividades, se retiro la emergencia electrica y sanitaria por no inicio de actividades y se asigno al lote 15.en cuanto a la tala de los árboles se solicito a la SED se indiquen cuales son los árboles a talar ya que en visita no se lograron identificar por que no estai

Colegio los Pinos: Se esta realizando el diagnostico de la emergencia.

Colegio Aldemar Rojas: se realizao visita al colegio y se esta realizando el diagnostico.

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se aprueba presupuesto de obra e informe de diagnostico

Colegio Palermo Sur Sede B: Asegurar buitrones de mamposteria

Colegio colombia viva: Adecuación de shut de basura.

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio Guillermo Leon Valencia

COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicitó al contratista de obra el retiro del material de RCD de demolicón de pañete de cajas de tramapa de grasas y lozeta de contra piso


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
0,00%	2,08%	2,08%

ESTADO DE AVANCE

NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER	4	EMERGENCIAS ATENDIDAS	
EMERGENCIAS EN EJECUCION	0		
EMERGENCIAS ATENDIDAS	1		
REPORTADAS -TOTAL	5		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

Nº	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	CAJA DE INSPECCIÓN TRAMPA DE GRASAS	EN EJECUCIÓN	
2	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y ADECAUCIÓN DE DESAGUES DE BAÑOS BLOQUE L	SE RETIRA Y SE DA A LOTE No.15	
3	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	TALA Y PODA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
4	COLEGIO LOS PINOS	PODA DE ARBOL	EN DIAGNOSTICO	
5	COLEGIO ALDEMAR ROJAS	TALA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
6	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	ADECUACIÓN DE CUARTOS DE REFRIGERIACIÓN	POR INICIAR	
7	COLEGIO PALERMO SUR SEDE B	ASEGURAR BUITRONES DE MAMPOSTERIA	EN DIAGNOSTICO	
8	COLEGIO COLOMBIA VIVA	ADECUACIÓN DE SHUT DE BASURAS	EN DIAGNOSTICO	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:
Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:
Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**7**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	29/12/2025	**AL**	4/01/2026

CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED	**Director de Obra**			JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
		$ 2.267.991.539,00					
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"	**VALOR INICIAL**		**VALOR TOTAL**	**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	
		$ 796.278.926,00					

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

A la fecha se debio haber iniciado cinco (05) colegios mas sin embargo a la fecha se han iniciado solo cuatro por diversos factoras que a la fecha ya se encuentran subsanados, por ende el atraso es atribuble al contratista de obra


Se Reitera la soluicitud al contratista de obra plan de mitigación de atraso de todos los colegios en ejecución, por sexta vez. El cual no se recibe por tanto se inicia proceso de presunto incumplimiento.


COMPONENTE SST: Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra, se hace seguimientos a los sitios de obra, se revisan EPPs

COMPONENTE AMBIENTAL: Se genera pin ambiental , se revisa documentos de volquetas para retiro de material.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	4	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
18,90%	16,03%	0,01%	2,14%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	5	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	211	94	118
				TOTAL	9				44,5%	55,9%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se solicito plan de contingencia de los 4 colegios para mitigar el atraso presentado en cada uno de ellos
*Se realiza llamado de atención por los atrasos de obra, y se solicita plan de mitigación del este.
*Se debe iniciar proceso de posible incumplimiento al contrato de obra.

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ A**	**SEMANA**	**7**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de enero de 2026		**DEL**	29/12/2025	**AL**	4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

No se realizaron actividades durante la semana.

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
77,63%	67,28%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	78	30	49
		38,5%	62,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.			
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**NO**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se realizan llamados de atención

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO RESTREPO MILLAN B**		**SEMANA**	**7**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de abril de 2026			**DEL**	29/12/2025	**AL** 4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

29/12/2025 No se realizaron actividades de obra

30/12/2025 No se realizaron actividades de obra

31/12/2025 No se realizaron actividades de obra

1/01/2026 DIA FESTIVO

2/01/2026 No se realizaron actividades de obra

3/02/2026 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,05%	8,03%	0,00%	14,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	172	30	143
		17,4%	83,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.	Ayudante de obra	3	
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**N/A**
Curso de alturas Certificados	**N/A**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	7		
DEL	29/12/2025	AL	4/01/2026




FOTO 1: Pañete de muros en baño de niños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO2: Pruebas de presión de tuberia hidraulica en baños de niños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO 3: Fundida de placa de contra piso para baños - Colegio Restrpo Millan sede B




FOTO 4 : - Colegio Restrpo Millan sede B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO REPUBLICA FEDERAL ALEMANIA**		**SEMANA**	**7**	
FECHA INICIO OBRA:	10 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	3 de febrero de 2026			**DEL**	29/12/2025 **AL**	4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

29/12/2025 No se realizaron actividades de obra

30/12/2025 No se realizaron actividades de obra

31/12/2025 No se realizaron actividades de obra

1/01/2026 DIA FESTIVO

2/01/2026 No se realizaron actividades de obra

3/02/2026 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,90%	7,73%	0,00%	7,24%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	85	30	56
		35,3%	65,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	
Maestro	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	7		
DEL	29/12/2025	AL	4/01/2026




FOTO 1: Instalación de tuberia hidraulica - Colegio Republica Federal Alemania




FOTO 2: Pruebas de presión a tuberia hidraulica a baños de primer y segundo piso- Colegio Republica Federal Alemania

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO JAVIER MATIZ B**	**SEMANA**	**7**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	15 de enero de 2026		**DEL**	29/12/2025	**AL**	4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**	JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**	CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

29/12/2025 Se realizan excacaciones para instalación de adoquin

30/12/2025 No se realizaron actividades de obra

31/12/2025 No se realizaron actividades de obra

1/01/2026 DIA FESTIVO

2/01/2026 No se realizaron actividades de obra

3/02/2026 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

*

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
25,95%	19,48%	0,16%	1,42%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	58	30	29
		51,7%	50,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.			
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra			
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector			
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector			
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST			
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST			
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental			
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**NO**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	7		
DEL	29/12/2025	AL	4/01/2026



FOTO 1: Excavación en zona verde de cancha multiple - Javier Matiz B

FOTO - Colegio Javier Matiz B

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS**		**SEMANA**	**7**	
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de enero de 2026			**DEL**	29/12/2025	**AL** 4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED			**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR		
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S			**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

29/12/2025 No se realizaron actividades de obra

30/12/2025 No se realizaron actividades de obra

31/12/2025 No se realizaron actividades de obra

1/01/2026 DIA FESTIVO

2/01/2026 No se realizaron actividades de obra

3/02/2026 No se realizaron actividades de obra

COMPONENTE SST:

Se revisaron y aprobaron los documentos del personal de obra , se realiza seguimieno de personal en obra: epp, ats.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza apertura de pin ambiental


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
72,87%	67,56%	0,00%	2,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	70	30	41
		42,9%	58,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - CONSORCIO VIRREY SED

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR	1		Director de obra.
FERNANDO GOMEZ TORRES	1		Residente de Obra
SANTIAGO LAMPERA	1		Inspector
MARLON RAFAEL AGUILAR HOLGUIN	1		Inspector
LUZ AMPARO GOMEZ ROMERO	1		Técnico SST
FABIAN EMIR FLOREZ JIMENEZ	1		Técnico SST
YESSICA ANDREA TAMAYO ESCOBAR	1		Asesor ambiental
JOSE MIGUEL ROBALLO CAMPOS	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
Ayudante de obra	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	N/A
Curso de alturas Certificados	N/A

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : Ing. Luis Carlos Rojas
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	7		
DEL	29/12/2025	AL	4/01/2026




FOTO 1: Vaciado de concreto para placa de cárcamo - Colegio Marruecos y Molinos




FOTO 2: - Colegio Marruecos y Molinos

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	01 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**7**		
FECHA INICIO OBRA:	02 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	01 de mayo de 2026		**DEL**	29/12/2025	**AL**	4/01/2026
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO VIRREY SED		**Director de Obra**		JOHNNY ALEXANDER BELTRAN CUELLAR			
OBJETO DEL CONTRATO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITANA TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155166		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERIA MASTER S.A.S		**Director de Interventoria**		CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No.5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio Palermo Sur Sede B: no se iniciaron actividades, se retiro la emergencia electrica y sanitaria por no inicio de actividades y se asigno al lote 15.en cuanto a la tala de los árboles se solicito a la SED se indiquen cuales son los árboles a talar ya que en visita no se lograron identificar por que no estai

Colegio los Pinos: Se esta realizando el diagnostico de la emergencia.

Colegio Aldemar Rojas: se realizao visita al colegio y se esta realizando el diagnostico.

Colegio Guillermo Leon Valencia: Se aprueba presupuesto de obra e informe de diagnostico

Colegio Palermo Sur Sede B: Asegurar buitrones de mamposteria

Colegio colombia viva: Adecuación de shut de basura.

Colegio los Alpes Sede A: Por realizar visita inicial.


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio Guillermo Leon Valencia

COMPONENTE AMBIENTAL: Se solicitó al contratista de obra el retiro del material de RCD de demolicón de pañete de cajas de tramapa de grasas y lozeta de contra piso

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**7**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
0,00%	2,08%	2,08%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**0**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**1**		
			REPORTADAS -TOTAL	**8**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	
1	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	CAJA DE INSPECCIÓN TRAMPA DE GRASAS	TERMINADA	
2	PALERMO SUR - SEDE LA PAZ FE Y ALEGRIA	TALA Y PODA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
3	COLEGIO LOS PINOS	PODA DE ARBOL	EN DIAGNOSTICO	
4	COLEGIO ALDEMAR ROJAS	TALA DE ARBOLES	EN DIAGNOSTICO	
5	COLEGIO GUILLERMO LEÓN VALENCIA SEDE A	ADECUACIÓN DE CUARTOS DE REFRIGERIACIÓN	POR INICIAR	
6	COLEGIO PALERMO SUR SEDE B	ASEGURAR BUITRONES DE MAMPOSTERIA	EN DIAGNOSTICO	
7	COLEGIO COLOMBIA VIVA	ADECUACIÓN DE SHUT DE BASURAS	EN DIAGNOSTICO	
8	COLEGIO LOS APLES A	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	POR REALIZAR VISITA	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

Anexo TEC-05 – bitácoras de obra LOTE 14

COLEGIO JAVIER MATIZ A

Contrato de Obra NO.: CO1.PCCNTR.8155166.

Objeto de Contrato: Adelantar. Obras de adecuación, Mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaria de educación del distrito, así como la ejecución. de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 14

Contratista: Consorcio Virrey SED.

Contrato de Interventoria NO.: CO1.PCCNTR.8168833

Objeto del contrato: Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias. garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física de los colegios distritales y las sedes administrativas.

Interventoria: Ingenieria Master. S.A.S.

Scanned with CamScanner

Firmas Aprobadas.

Cindy P. Rodriguez

Director de Interventoria.

Director de Obra

Ing Luis Rojas.

Residente Interventoria

Residente Obra.

Roberto Jaimes.

Apoyo a la Supervision SED.

01-12-2025	Lunes 01 de diciembre 2025 Clima Soleado Actividades; No se realizaron Actividades de obra. Res obra Res Interventoria
02-12-2025	Martes 02 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res obra Res Interventoria
03-12-2025	Miercoles 03 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res obra Res Interventoria
04-12-2025	Jueves 04 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res obra Res Interventoria
05-12-2025	Viernes 05 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res obra Res Interventoria

Scanned with CamScanner

06-12-2025	Sabado 06 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizan Actividades por parte del contratista Res Intercentoria
09-12-2025	Martes 09 de diciembre 2025 Clima; Soleado Actividades; No se realizan Actividades por parte del contratista Res Intercentoria
10-12-25	Miercoles 10 de diciembre 2025 Clima; Soleado personal; un (1) inspector intercentoria Actividades; No se realiza Actividades por parte del Contratista Res Intercentoria
11-12-25	jueves 11 de diciembre 2025 Clima; Soleado personal; un (1) inspector intercentoria Actividades; No se realizan Actividades por parte del contratista Res Intercentoria
12-12-25	Viernes 12 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; un (1) inspector de intercentoria Actividades; No se realizan Actividades por parte del Contratista Res Intercentoria

Scanned with CamScanner

13-12-25	Sabado 13 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector de interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res interventoria
15-12-25	Lunes 15 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista. Res interventoria
16-12-25	Martes 16 de diciembre 2025 Clima Soleado Personal; Un (1) Inspector SST de interventoria, Un (1) Inspector de interventoria. Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res interventoria
17-12-2025	Miercoles 17 de diciembre 2025 Clima; nublado Personal; Un (1) Inspector de interventoria. Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res interventoria
18-12-25	Jueves 18 de diciembre 2025 Clima Soleado Personal; Un (1) Inspector de interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista

Scanned with CamScanner

19-12-25	Viernes 19 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res Interventoria
20-12-25	Sabado 20 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res Interventoria
22-12-25	Lunes 22 de diciembre 2025 Clima Soleado Personal; Un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res Interventoria
23-12-25	Martes 23 de diciembre 2025 clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector SST de obra, un (1) Inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector de Interventoria Res Interventoria
24-12-25	Miercole 24 de diciembre 2025 Clima Soleado Personal; Un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No Se realiza Actividades por parte del Contratista

Scanned with CamScanner

26-12-25	Viernes 26 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; Sin personal Actividades; No se realizan Actividades por parte del contratista Res Interventoria
27-12-25	Sabado 27 de diciembre 2025 Clima: Soleado Personal; Un (1) Inspector de SST de obra, un (1) Inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Residente de SST de Interventoria, un (1) Inspector de SST Interventoria, un (1) Inspector de Interventoria Actividades; Se realiza reunion por parte de SST, Se llega a un acuerdo por parte del contratista de enviar documentacion para trabajar en alturas, Se levanta acta de reunion diciendo las condiciones para realizar la actividad Res Interv
29-12-25	Lunes 29 de diciembre 2025 Clima Soleado Personal; un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No se realiza Actividades por parte del contratista Res Interventoria
30-12-25	Martes 30 de diciembre 2025 Clima; Soleado Personal; un (1) Inspector de Interventoria Actividades; No se realiza Actividades por parte del contratista

Scanned with CamScanner

31-12-25	Miercoles 31 de diciembre 2025 Clima; soleado Personal; un (1) Inspector de interventoria Actividades; No se realiza Actividades por parte del Contratista Res Interventor
02-01-26	Viernes 02 de enero 202 Clima; Soleado Personal; Sin personal Actividades; No se realiza Actividades por parte del contratista Res Interventoria
03-01-26	Sabado 03 de enero 2026 Clima; nublado Personal; Sin personal Actividades; No se realiza Actividades por parte del contratista Res Interventoria
05-01-26	Lunes 05 de enero 2026 Clima; mañana Soleado, tarde lluvia Personal; un (1) Inspector Interventoria Actividades; No se realiza Actividades por parte del contratista Res Interventoria
06-01-2026	martes 06 de enero 2026 Clima, mañana y tarde lluvia Personal; un (1) Inspector Interventoria Actividades; No se realizan Actividades por parte del contratista Res. Interventoría

07-01-26	Miercoles 07 de enero 2026 Clima; mañana nublado, tarde Soleado Personal; Un (1) Inspector Interventoria Actividades; No se realiza Actividade por parte del Contratista Res Interventoria
08-01-26	jueves 08 de enero 2026 Clima mañana y tarde Soleado Personal; Un (1) Residente de obra, Un (1) electricista Un (1) Inspector SST de obra, Un (1) Inspector de obra, Un (1) Residente de interventoria, Un (1) director de interventoria, Un (1) Inspector de interventoria Actividades; Reunion Tecnica de cometida electrica; Se realiza reunion Tecnica para definir el alcance de la cometida electrica, estableciendo la instalacion de tableros y la red Subterranea Se dejan lineamiento para su posterior ejecucion. Res Interventoria
09-01-26	Viernes 09 de enero 2026 Clima; Soleado Personal; Un (1) Inspector interventoria Actividades; No se realizan Actividades por parte del Contratista Res Interventoria
13-01-26	Martes 13 de enero 2026 Clima : Nublado Actividades: No se realizaron actividades por Parte del contratista. Res. Interventoria.

14-01-2026	Miercoles 14 enero 2026 Clima: Nublado Personal: 01 Insp. Interventoria Actividades: No se realizaron actividades por parte del Contratista. Res. Obra. Res. Interventoria.
15/01/2026	Jueves 15 enero 2026 Clima: Nublado Personal: 01 insp. Interventoria Actividades: No se realizaron actividades de Obra.
16/01/2026	Viernes 16 enero 2026 Clima: Nublado Personal: 01 insp. interventoria. Actividades: No se realizaron actividades de obra. Res. Obra. Res. Interventoria.
17/01/2026	Sabado 17 enero 2026 Clima: Soleado Personal: 01 insp. interventoria. Actividades: No se realizaron actividades de obra. Res Interventoria.
19/01/2026	lunes 19 de enero 2026 Clima: Soleado Personal: 01 insp. Interventoria. Actividad: No se realizaron actividades de Obra. Res Obra. Res Interventoria.
20/01/2026	Martes 20 de enero 2026 Clima: Soleado Personal en obra: 01 insp. SST, 01 maestro, 01 oficial, 01 ayudante. Actividad: No se realizaron Actividades (Sin Personal de obra)

21/1/26	Miercoles 21 de enero 2026 Clima: Soleado Actividades: Sin Actividades por Parte del Contratista. Res. Obra. Res. Interventoría
22/1/26	Jueves 22 de enero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades por Parte del Contratista. Res. Obra. Res. Interventoría.
23/1/26	Viernes 23 de enero 2026 Clima: Soleado Actividades: No se realizaron actividades de Obra por Parte del Contratista
24/1/26	Sabado 23 de enero 2026 Clima: Nublado Actividades: No se realizaron Actividades de Obra.
26/1/26	Lunes 26 de enero 2026 Clima: Nublado Actividades: No se realizaron Actividades de obra. Res. Obra. Res. Interventoría.
27/1/26	Martes 27 de enero 2026 Clima: Nublado Actividades: No se realizaron Actividades de Obra. Res. Obra Res. Interventoría

Scanned with CamScanner

28/1/26	Miercoles 28 enero 2026 Clima: lluvia. Actividades: Sin actividades de obra por parte del contratista Res. Obra — Res Interventoria
29/1/26	Jueves 29 enero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades por parte del contratista. Res. Obra — Res. Interventoria.
30/1/26	Viernes 30 enero 2026 Clima: Soleado Actividades: Sin actividades de obra por parte del contratista. Res. Obra — Res Interventoria.
31/1/26	Sabado 31 enero 2026 Clima: Soleado Actividades: Sin actividades de obra por parte del contratista. Res. Obra — Res Interventoria.
2/2/26	lunes 2 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades de obra por parte del contratista Res Obra — Res Interventoria.

Scanned with CamScanner

3/2/26	Martes 3 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades de obra Por parte del contratista
4/2/26	Miercoles 4 de febrero 2026 Clima: Soleado Actividad: Sin actividades de obra por parte del contratista
5/2/26	Jueves 5 de febrero Clima: Soleado Actividad: Sin actividades de Obra. Por parte del contratista.
	Res Obra Res. Interventoria
6/2/26	Viernes 6 de febrero 2026 Clima: Soleado Actividad: Sin actividades en Obra, Por parte del Contratista. ingreso estructura metalica para actividades en cubierta. asi mismo ingreso material para Cerramiento.
	Res. Obra Res Interventoria.
7/2/26	Sabado 7 de febrero 2026 Clima: Soleado Actividad: Sin actividades de obra Por parte del contratista.
	Res Obra Res. Interventoria

09/2/26	Lunes 9 de febrero 2026 Clima: Soleado Actividades: Sin actividad de obra por parte del contratista. Res. Obra Res. Interventoría
10/2/26	Martes 10 de febrero 2026 Clima: Soleado Actividades: Se realizo cerramiento para la adecuación del area de intervención de obra. Sin personal. Res. Obra Res. Interventoría.
11/2/26	Miercoles 11 de febrero 2026 clima: soleado Actividades: Se evidencia el ingreso de andamio para ejecución de trabajos en altura. Posteriormente. Se ejecutan actividades de desmonte de divisiones de piso o techo existentes en el auditorio area metalmec. Sin actividades en cubierta. Personal en obra: 02 oficiales. 01 ayudante. Res. Obra Res. Interventoría.
12/2/26	Jueves 12 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades de obra, se espera equipos de seguridad para trabajos en altura. Personal: 02 oficiales, 01 ayudante. Res. Obra Res. Interventoría.

Scanned with CamScanner

13/2/26	Viernes 13 de Febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Se realizo Clasificacion de Red electrico en cubierto. Personal: 02 Oficiales, 01 ayudante, 01 residente obra. Interventoria: 02 insp. SST. 01 insp. Tecnico. Res. Obra Res. Interventoria.
14/2/26	Sabado 14 de Febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Sin actividades en cubierto. Se continua con la clasificacion de la Red electrica. Personal: 02 oficiales, 01 ayudante, 01 residente obra Res. Obra Res Interventoria.
16/2/26	lunes 15 de Febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Se realizo desmonte de Cubierta Auditorio, y asi mismo se realizo clasificacion red electrica. Personal: 02 oficiales, 01 oyudante, 01 residente obra. 01 insp. SST. Res. Obra Res. Interventoria
17/2/26	Martes 17 de Febrero 2026. Clima: Nublado Actividades: Se mantienen actividades de desmonte cubierta, el Contratista informa que no se realizaron actividades ya que necesitan otro andamio, adicionalmente no tienen brocas para realizar las perforaciones para los anclajes, se espera la llegada de estos insumos para continuar actividades Personal: 02 oficiales, 01 ayudante, 01 residente obra. 01 insp. SST.

18/2/26	Miercoles 18 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: No se realizan actividades por parte del contratista, ya que no tienen material para ejecucion de actividades Res. Obra Res. Interventoria.
19/2/26	Jueves 19 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: No se ejecutan actividades en la cubierta de auditorio, debido a que se espera la llegada del material requerido para dar inicio y/o Continuidad a las labores Programadas en esta area. Personal: 02 oficiales, 01 ayudante, 01 insp. Obra. Interventoria: 01 insp. SST. 01 insp tecnico. Res Obra Res Interventoria
20/2/26	Viernes 20 de febrero 2026 Clima: Nublado Actividades: Se realiza Actividad de replanteo y Verificacion de medidas en campo. Contrastando distancias y ejes con el Plano arquitectonico y fichas tecnicas correspondientes, con el fin de validar concordancia dimensional previa a la ejecucion de elementos estructurales. Durante la Jornada no se ejecutan actividades de instalacion de platinas ni de vigas IP y no se desarrollan trabajos en cubierta ni en instalaciones. Personal: 02 oficales, 01 ayudante, 01 insp residente obra, 01 insp SST. Res. Obra Res. Interventoria

COLEGIO JAVIER MATIZ B

Contrato de Obra NO.: CO1.PCCNTR.8155166.

Contratista: Consorcio Virrey SED.

Objeto del contrato: Adelantar. Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar. el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 14.

Contrato de Interventoría NO.: CO1.PCCNT.R8168833

Interventoría: Ingeniería Master S.A.S.

Objeto del contrato: Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de adecuación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias garantizar. el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física de los colegios distritales y las sedes administrativas


Scanned with CamScanner

Firmas Aprobadas.

Director de Obra

Director de Interventoría.

Residente de Obra



Ing. Luis Rojas.

Residente de Interventoría.

Scanned with CamScanner

29-11-2025	Sabado 29 de noviembre 2025 Clima; Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res. obra Res Intercentoria
01-12-2025	Lunes 01 de diciembre 2025 Clima Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res. obra Res Intercentoria
02-12-2025	Martes 2 de diciembre 2025 Clima Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res. obra Res. Intercentoria
03-12-2025	Miercoles 3 de diciembre 2025 Clima Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res. obra Res. Intercentoria
04-12-2025	jueves 4 de diciembre 2025 Clima Actividades; No se realizaron Actividades de obra Res. obra Res. Intercentoria

Scanned with CamScanner

05-12-2025 Viernes 5 de diciembre 2025

Clima

Actividades; No se realizaron Actividades de obra

Res. obra Res. Interventoria

06-12-2025 Sabado 6 de diciembre 2025

Clima

Actividades; No se realizaron Actividades de obra

Res. obra Res. Interventoria

09-12-2025 Martes 9 de diciembre 2025

Clima

Actividades; No se realizaron Actividades de obra

Res. obra Res. Interventoria

10-12-2025 Miercoles 10 de diciembre 2025

Clima

Actividades; No se realizaron Actividades de obra.

Contratista deja polisombra para encerramiento en cuarto de electricidad.

Res. obra Res. Interventoria

Scanned with CamScanner


11-12-2025 jueves 11 de noviembre 2025
Clima
Actividades; No se realizaron Actividades de obra

Res. obra Res. Interventoria

12-12-2025 viernes 12 diciembre 2025
Clima Soleado
Actividades; No se realizaron Actividades de obra

Res. obra Res. Interventoria

13-12-2025 Sabado 13 diciembre
Clima Soleado
Actividades; Se realiza el encerramiento del área de trabajo con colombinas y cinta de peligro, con el fin de delimitar y señalizar la zona. Se inicia la actividad de excavación hasta una profundidad de -0.26cm para la instalación del abaqun. Se realiza la aprobación del perfil definido para la correcta instalacion del abaquin:



Personal; un (1) residente obra, un (1) maestro, dos (2) ayudantes; un (1) inspector de interventoria.

Res obra Res Interventoria

15-12-2025 Lunes 15 de diciembre 2025
Clima mañana y tarde Soleado
Personal; un (1) residente de obra, un (1) inspector SST; dos (2) ayudante de obra, (1) inspector interventoria,
Actividad; se continua con excavacion de mejoramiento para aboquin, se realiza la observación de encerramiento y de tierra sobrante de excavacion.

Res obra Res interventoria

16-12-2025 Martes 16 de diciembre 2025
Clima
personal; un (1) inspector SST; (2) ayudantes de obra, (1) inspector SST interventoria, un (1) inspector interventoria.
observaciones: Se infor a la inspectora de turno tanar encuanto espectos relacionados al suministro de agua a los trabajadores, reposición de Gafas y Guantes de Igualmanara el uso obligatorio de EPP al Ing Manolos y el Ing Fernando.

Res. Interventoria

17-12-2025 Miercoles 17 de diciembre 2025
Clima
Personal; un (1) inspector de obra, un (1) inspector SST de obra, dos (2) ayudantes, un (1) Residente de obra, un (1) inspector interventoria.
Actividades; colocacion de niveles para continuar excavacion para aboquin se comienza actividades a las 9 de la mañana.
observaciones: se le da la recomendacion

	al contratista de una pendiente de 2%. porciento maximo, minimo de un (1)%. porciento. Res Interventor
18-12-2025	jueves 18 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) Inspector SST deobra, un (1) Residente de obra, tres (3) ayudantes de obra, un (1) Inspector SST Interventoria, un (1) inspector Interventoria Actividad; Se continua con excavacion para mejoramiento observaciones; desde el area SST Interventoria Se detiene actividades para trabaja Seguro en alturas en la Institucion, todavia que el contratista no a enviado documentacion correspondiente labores operaticas y equipos para trabajo en alturas acorde a Solicitud echa al contratista mediante oficio enviado en dias pasado. Res Interventor
19-12-2025	Viernes 19 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) residente de obra, un (1) Inspect de obra, tres (3) ayudantes de obra, un (1) Inspector Interventoria, un (1) Inspector SST de obra Actividades; Se realiza excavacion para mejoramiento para aboqun. observaciones; Se realiza segunda (2) recomendacion al contratista sobre el materia Resulta sacado de la excavacion

20-12-2025	Sabado 20 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) ayudante de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector SST de obra, un (1) Inspector de interventoria Actividades: Continuacion con excavacion de mejoramiento de aboquin. Res Interventoria
22-12-2025	Lunes 22 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) Inspector SST, un (1) Residente de obra, dos (2) ayudantes de obra, un (1) Inspector de interventoria. Actividades; Continua con excavacion de mejoramiento de aboquin, se encuentra tubo de agua para el tongue. Res Interventoria
23-12-2025	Martes 23 de diciembre 2025 Clima Personal; dos (2) Inspectores SST, dos (2) ayudantes de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector Interventoria. Actividades; Continua con excavacion para mejoramiento de aboquin, se Conciliun Niveles con residente de obra y Inspector de obra. Res Interventoria
24-12-2025	Miercoles 24 de diciembre 2025 Clima Personal: dos (2) ayudantes de obra, un (1) oficial un (1) Residente de obra, dos Inspectores SST de obra, un (1) Inspector Interventoria

Scanned with CamScanner

	Actividades; Se realiza encerramiento de para excavacion en lona verde de 22.50 x 1.75 = 39.375 m², Se continua con excavacion para mejoramiento de abaqun. Res Intercontor
26-12-25	Viernes 26 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) ayudante de obra, dos (2) Inspectores SST de obra, un (1) residente de obra. Actividades; continuacion con excavacion para mejoramiento de abaqun Res Intercontor
27-12-25	Sabado 27 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) residente de obra, dos Inspector SST de obra, un (1) Inspector de obra, dos (2) ayudantes, de obra, un (1) residente de SST de Intercontoria, un (1) Inspector SST de Intercontoria, un (1) Inspector Intercontoria, Actividades; Se continua con excavacion para mejoramiento de abaqun, Se realiza reunion de la parte SST para llegar a un acuerdo y compromiso por parte del contratista el compromiso o acuerdo es entrar abacumentacion para trabajar en alturas Res Intercontoria
29-12-25	Lunes 29 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) ayudante de obra, un (1) Residente de obra, un (1) inspector SST de obra, un (1)

	Inspector Intercentoria. Actividades: Continuacion con excavacion para mejoramiento de abaqueo Res Intercentoria
30-12-25	martes 30 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) ayudante de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector SST de obra, un (1) Inspector Intercentoria. Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res Intercentoria
31-12-2025	Miercoles 31 de diciembre 2025 Clima Personal; un (1) Inspector Intercentoria Actividades; No Se realizan Actividades por parte del Contratista Res Intercentoria
02-01-2026	Viernes 02 de enero 2026 Clima: Soleado Personal; Sin personal Actividades; No Se realizan Actividades por parte del contratista. Res Intercentoria
03-01-2026	Sabado 03 de enero 2026 Clima; Soleado Personal; Sin personal Actividades; No Se realizan Actividades por parte de contratista Res Intrventoria

Scanned with CamScanner

REP. FEDERAL ALEMANIA

BITACORA DE OBRA

Contrato de Obra: COL.PCCNTR.8155166
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento Correctivo de las plantas físicas de la Secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permita a traves de la atencion de emergencias y necesidades físicas prioritarias. Garantizar el funcionamiento y la prestación de Servicios de la infraestructura física en los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 14.

Contrato de Interventoría: COL.PCCNTR.8168833
Objeto: Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento Correctivo. de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias. Garantizar el funcionamiento y las prestaciones del servicio e infraestructura física de los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 5.

Scanned with CamScanner

Firmas Aprobadas

Andy P. Rodriguez

Director de Interventoría

Director de Obra.

Residente Interventoría.

Residente de Obra.

Roberto Mici..
Supervisión Apoyo DCCEE

Martes 25/11/2025	Se inician actividades de desmonte de aparatos sanitarios tercer Piso, Cerramiento y Zona de almacenamiento, Se retiran divisiones de baño, tambien demolición de enchapes de muros y meson lavamanos Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 Residente de interventoria 01 insp. de Obra. 01 insp interventoria, 01 insp. SST, 02 oficiales Jornada laboral con Normalidad.
Miercoles 26/11/2025	Se continua con el desmonte de aparatos sanitarios, ademas se inicia la demolición de acabados de paredes baños tercer Piso. Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. de obra, 01 insp. SST 02 oficiales. 01 Residente de interventoria, 01 insp. de interventoria. Jornada laboral con Normalidad.
Jueves 27/11/2025	Se continua la demolición de enchape de paredes de baños de tercer Piso, Se evidencia ruptura tuberia Pvc 1/2". y Se realiza la acción correctiva. Jornada laboral con Normalidad Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. SST, 01 insp. de obra 02 oficiales. 01 Residente de interventoria, 01 insp. de interventoria.
Viernes 28/11/2025	Se continua con la demolición de enchape y ~~Pantele~~ tercer Piso Personal en obra: 01 insp. de obra, 01 oficial, 01 insp. interventoria. Jornada laboral con Normalidad.
Sabado 29/11/2025	Se Continua con la demolición y recolección de escombros de acabado de Piso de baños tercer Piso. Personal en obra: 01 insp. de obra, 01 insp SST, 01 oficial, 01 insp. interventoria Jornada laboral Normal
Lunes 01/12/2025	Se realiza demolición de Paredes de muros en baños y enchape. Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. de obra, 01 insp. SST, 01 Oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria.

Scanned with CamScanner

Martes 02/12/2025	Se realiza Pañete de muros de baños de niñas y se Continua con demolición. Personal en Obra: 01 Residente de obra, 01 insp. de obra, 01 insp. SST, 02 oficiales, 01 Residente de interventoria, 01 insp. interventoria Jornada laboral Con Normalidad.
Miercoles 03/12/2025	Se Continua Con demolición de Pañete en muros en Piso 2. tambien se ejecuto instalacion de Pañete baños niñas. Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. de obra, 01 insp SST 01 oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. de interventoria. Jornada laboral Normal.
Jueves 04/12/2025	Se Continua Con actividad de demolición de enchape Piso y muros Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp SST 01 oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria.
Viernes 05/12/2025	Se realiza Pañete de muros de baño tercer Piso Personal en Obra: 01 Residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp SST 01 oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria.
Sabado 06/12/2025	No se realizaron actividades Por falta de material
Martes 09/12/2025	Se realiza Instalación de tuberia Sanitaria baños tercer Piso Personal en obra: 01 insp. obra, 01 insp SST, 01 oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria Jornada laboral Normal
Miercoles 10/12/2025	Se realiza regatos para tuberia hidraulica. personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp. SST 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria. 01 oficial

Scanned with CamScanner

Jueves 11/12/2025	Se Continua con regatos para tuberia hidraulica y retiro de tuberia sanitaria Personal en Obra: 01 Residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp SST 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoría. 01 oficial
Viernes 12/12/2025	Se Continua con regatos para tuberia hidraulica baños e instalación de tuberia hidraulica y sanitaria Personal en obra: 01 Residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp. SST. 01 oficial, 01 Residente interventoria, 01 insp. interventoria.
Sabado 13/12/2025	Se Continua con instalación de tuberia hidraulica baños Personal en obra: 01 residente de obra, 01 insp. obra, 01 insp SST 01 residente de Obl Interventoria, 01 oficial, 01 ayudante.
lunes 15/12/2025	Se Continua con instalaciones hidraulicas en baños segundo Piso y tercer Piso Personal en obra: 01 oficial, 01 Ayudante, 01 insp. obra, 01 insp. SST 01 residente obra, 01 residente interventoria.
Martes 16/12/2025	Se realizan Pruebas de presion en tuberia hidraulica ~~Antes~~ baños segundo Piso y tercer piso. personal: 01 oficial, 01 Ayudante, 01 residente inte. 01 insp. obra.
Miercoles 17/12/2025	No se realizaron actividades
Jueves 18/12/2025	No se realizaron actividades
Viernes 19/12/2025	No se realizaron actividades
Sabado 20/12/2025	Se realizo Pañete de muros baños tercer Piso. Personal en obra: 01 oficial, 01 ayudante, 01 insp. SST, 01 residente obra 01 residente interventoria.

Scanned with CamScanner

Lunes 22/12/2025	No se realizaron actividades
Martes 23/12/2025	No se realizaron actividades
Miercoles 24/12/2025	No se realizaron actividades
Sabado 27/12/2025	No se realizaron actividades
Lunes 29/12/2025	No se realizaron actividades
Martes 30/12/2025	No se realizaron actividades
Miercoles 31/12/2025	No se realizaron actividades
Sabado 03/1/2026	No se realizaron actividades
Lunes 05/1/2026	No se realizaron actividades
Martes 06/1/2026	No se realizaron actividades
Miercoles 07/1/2026	Se realizo instalacion de mortero para placa de Contrapiso baño Piso 3. Personal en obra: 01 oficial, 01 ayudante, 01 Residente de obra, 01 insp obra

Scanned with CamScanner

RESTREPO MILLÁN - B

BITACORA DE OBRA

Contrato de Obra: COL.PCCNTR.8155166
Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permita a través de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias. Garantizar el funcionamiento y la prestación de servicios de la infraestructura física en los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 14

Contrato de Interventoría: COL.PCCNTR.8168833
Objeto: Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias garantizar el funcionamiento y las prestaciones del servicio e infraestructura físico de los colegios distritales y sedes administrativas - Lote 5.

Scanned with CamScanner

Firmas Aprobadas

Andy C. Rodriguez

Director Interventoría.

Director de Obra.

Ing. Luis Rojas

Residente Interventoría

Fernando Gómez T.

Residente de Obra

Roberto Rivera.

Apoyo a la Supervisión DCCEE

Scanned with CamScanner

Martes 02/12/2025	Se inicio el Proceso de instalación de Pañete en muros baños niños. Se le recomendo al contratista utilizar boleo, para no contaminar el mortero. Personal en Obra: 01 Insp. de Obra, 01 insp. SST, 01 residente de obra, 02 Oficiales, 01 Ayudante. 01 residente de interventoria, 01 insp. de interventoria. Jornada laboral con normalidad.
Miercoles 03/12/2025	Se Continuo con la actividad de Pañete en muros baños de niños, Se realizan regatas para instalación hidraulica. Personal en Obra: 01 residente de Obra, 01 insp. de Obra, 01 Insp SST 02 Oficiales, 01 ayudante. 01 residente de interventoria, 01 residente de interventoria. Jornada laboral con Normalidad
Jueves 04/12/2025	No se realizaron actividades de obra por falta de material Personal en Obra: 0 (sin personal contratista)
Viernes 05/12/2025	No se realizan actividades por temas de Cluseño en el colegio Personal en obra: 0 (Sin Personal).
Sabado 06/12/2025	NO se realizaron actividades de obra por falta de Material Personal en obra: 0 (Sin Personal Contratista)
Martes 09/12/2025	Se realizan guias para nivelación de sobre Piso, Se inicia con la instalación de tuberia hidraulica en baños Personal en Obra: 01 residente de obra, 01 Insp. de Obra, 01 Insp. SST. 01 Oficial, 01 ayudante. 01 Residente interventoria, 01 Insp. interventoria
Miercoles 10/12/2025	Se Continua con la instalacion de tuberia hidraulica, Se le solicito al Contratista los elementos necesarios para toma de pruebas de Presión Personal en obra: 01 insp. de obra, 01 insp. SST, 01 oficial, 01 ayudante 01 Residente de interventoria, 01 insp. interventoria

Scanned with CamScanner

Jueves 11/12/2025	No se realizarón Actividades de obra por parte del contratista.
Viernes 12/12/2025	No se realizarón Actividades de obra por parte del contratista.
Sabado 13/12/2025	No se realizarón Actividades de obra por parte del contratista.
Lunes 15/12/2025	No se realizarón Actividades por parte del contratista
Martes 16/12/2025	Se realizan Pruebas de presión a tuberia hidraulica baño de niños Personal en obra: 01 Residente obra, 01 insp. obra, 01 INSP SST. 01 Residente de interventoria. 01 oficial la Jornada se ejecuta con Normalidad.
Miercoles 17/12/2025	No se realizaron actividades
Jueves 18/12/2025	Se realiza demolicion muros divisorios en mamposteria en baño de niños Personal en obra: 01 residente obra, 01 insp. obra, 01 insp SST, 01 oficial 01 ayudante, 01 Residente de interventoria.
Viernes 19/12/2025	Se realiza fundida de muros en baño de niños, fundida de placa de Contrapiso Para Baño de niños. Personal en obra: 01 residente Obra, 01 insp. obra, 01 insp. SST, 01 Oficial 01 ayudante, 01 Residente interventoria.
Sabado 20/12/2025	No se realizaron actividades

Scanned with CamScanner

22/12/2025	No se realizaron actividades
Martes 23/12/2025	No se realizaron actividades
Miercoles 24/12/2025	No se realizaron actividades
Sabado 27/12/2025	No se realizaron actividades
lunes 29/12/2025	No se realizaron actividades
Martes 30/12/2025	No se realizaron actividades
Miercoles 31/12/2025	No se realizaron actividades
Sabado 3/01/2026	No se realizaron actividades
lunes 05/01/2026	No se realizaron actividades
Martes 06/01/2026	No se realizaron actividades
Miercoles 07/01/2026	No se realizaron actividades
Jueves 08/01/2026	No se realizaron actividades

Scanned with CamScanner

Anexo TEC-07 – Fichas técnicas de materiales

PAVCO wavin

Manual Técnico
Tubosistemas SANITARIA



orbia
Advancing life together

Manual Técnico
Tubosistemas
SANITARIA

CONTENIDO

Tubosistemas Sanitaria PVC PAVCO WAVIN

Descripción 5
Ventajas 5
Normas 6
Resistencia Química 7
Portafolio de Producto 8
Tuberías Sanitaria PAVCO WAVIN 8
Accesorios Sanitaria PAVCO WAVIN 9
Válvula Antiretorno 12
Grandes Diámetros 13
Soldadura 14
Especificaciones 15
Guía de instalación 16
Transporte y almacenamiento 16
Instalación 16
Juntas de expansión 19
Comportamiento en condiciones extremas 19
Puesta en servicio 20
Rotulado 20

Descripción

Los tubosistemas PVC Sanitaria de PAVCO WAVIN son fabricados de PVC (Policloruro de Vinilo).

Los Tubosistemas PVC Sanitaria PAVCO WAVIN están diseñados para transportar agua servida, residual doméstica, industrial o aguas lluvias y ventilación y cumplen con la resolución 0501 de 2017.

Los Tubosistemas PVC Sanitaria de PAVCO WAVIN son fabricados para ser unidos con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

Ventajas

Instalación en Primer Piso

La utilización de Tubosistemas PVC PAVCO WAVIN en instalaciones de primeras plantas para desagües sanitarios resulta especialmente práctica, puesto que se eliminan las cajas que serían necesarias cuando se usan otros tipos de tubería.

Un diseño ordinario con tubería PVC sólo contempla la utilización del adaptador de limpieza en los puntos de iniciación de la red, lo cual repercute además en la economía de la instalación.

Resistenten a la Corrosión

Los Tubosistemas de Sanitaria de PVC de PAVCO WAVIN son totalmente inmunes a los gases y líquidos corrosivos de los sistemas de desagüe. También son inertes a la acción de los productos químicos comunmente utilizados para destapar cañerías.

Paredes Lisas

Las paredes lisas de los desagües de PVC facilitan el flujo de los desechos, y por lo tanto rara vez se tupen. Además, los diámetros internos de los Tubosistemas Sanitaria de PVC son generalmente mayores que en los otros materiales. Estas dos cualidades permiten usualmente utilizar un diámetro inferior a una pendiente menor.

Livianas

Los Tubosistemas Sanitaria de PVC de PAVCO WAVIN son el material más liviano que existe para instalaciones de fontanería y el manejo de tubos largos es sumamente fácil.

Resistentes al Impacto

Los Tubosistemas Sanitaria de PVC de PAVCO WAVIN resisten los golpes que irremediablemente romperían las tuberías convencionales.

Facilidad de Instalación

La soldadura líquida para PVC es el adelanto más moderno en la fontanería. Con serrucho y brocha como únicas herramientas se hace en un minuto una unión perfecta tan sólida como el mismo tubo.

Prefabricación

La precisión a sus medidas y su peso reducido permiten - con los Tubosistemas Sanitaria de PVC - prefabricar en el taller árboles enteros de desagüe para luego instalarlos rápido y fácilmente en la obra.

Durabilidad

La tubería de PVC rígido ha estado en servicio por más de 50 años en usos industriales, acueductos y desagües. Esta tradición y experiencia garantizan la durabilidad y el buen servicio de la tubería de PVC rígido.

Auto-extinguibles

Las Tuberías PAVCO WAVIN no forman llama ni facilitan la combustión.

Prefabricación

La precisión de sus medidas y su peso reducido permiten con la Tubería Sanitaria PAVCO WAVIN, prefabricar en el taller árboles enteros de desagüe para luego instalarlos rápida y fácilmente.

Economía

Las Tuberías PAVCO WAVIN ofrecen economías considerables bajo varios aspectos:

a). Las Tuberías y los accesorios son más económicos diámetro por diámetro que los metálicos.

b). Por su coeficiente de fricción se pueden utilizar menores diámetros que con otras tuberías para igual caudal e igual velocidad.

c). El costo de la mano de obra de la instalación es muy reducido debido a la facilidad y rapidez de la soldadura líquida.

d). El costo de transporte es también más bajo debido a su peso liviano y facilidad de manejo.

e). El mantenimiento es mínimo pues no es necesario pintarlas para prevenir oxidaciones.

Normas

Los Tubosistemas PVC Sanitaria PAVCO WAVIN son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 Cemento Solvente para Sistemas de Tubos plásticos de tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC).

Economía

Además de las ventajas enumeradas los Tubosistemas Sanitarios de PVC de PAVCO WAVIN son supremamente competitivos en costo.

Vida Útil

La vida estimada es de 50 años.

Esta información no es garantía de producto dado que PAVCO WAVIN no ejerce control sobre todos los aspectos que se presentan en la instalación y que afectan directamente el desempeño y la vida útil del producto.

Resistencia Química

Los resultados de su comportamiento se basan en inmersiones cortas en los compuestos descritos no diluídos. Esta información debe tomarse como una guía.

Resistencia a la Corrosión

E = Excelente B = Buena R = Regular NR = No Recomendable I = Información no Comprobada

Descripción	23°C	60°C	Descripción	23°C	60°C	Descripción	23°C	60°C
Aceite de Algodón	E	E	Acido Palmítico 10%	E	E	Carbonato de Sodio (S Asn)	E	E
Aceite de Risino	E	E	Acido Palmítico 70%	NR	NR	Celulosa	R	NR
Aceite de Linaza	E	E	Acido Peracético 40%	NR	NR	Cianuro de Cobre	E	E
Aceite de Lubricantes	E	E	Acido Perclórico 10%	E	E	Cianuro de Plata	E	E
Aceites Minerales	E	B	Acido Perclórico 70%	NR	NR	Cianuro de Potasio	E	E
Aceites y Grasas	E	B	Acido Pícrico	NR	NR	Cianuro de Sodio	E	E
Acetaldehído	NR	NR	Acido Selénico	I	I	Cianuro de Mercurio	B	B
Acetato de Amilo	NR	NR	Acido Silícico	E	E	Ciclohexano	NR	NR
Acetato de Butilo	NR	NR	Acido Sulfuroso	E	E	Ciclohexanol	NR	NR
Acetato de Etilo	NR	NR	Acido Sulfúrico 10%	E	E	Clorato de Calcio	E	E
Acetato de Plomo	E	E	Acido Sulfúrico 75%	E	E	Clorato de Sodio	I	I
Acetato de Sodio	E	E	Acido Sulfúrico 90%	NR	NR	Cloro (Acuoso) Z	E	NR
Acetato de Vinilo	NR	NR	Acido Sulfúrico 98%	NR	NR	Cloro (Húmedo)	E	R
Acetileno	I	I	Acido Tánico	E	E	Cloro (Seco)	E	NR
Acetona	NR	NR	Acido Tartárico	E	E	Clorobenceno	NR	NR
Acido Acético 80%	B	NR	Acidos Grasos	E	E	Cloroformo	NR	NR
Acido Acético 20%	E	NR	Acrilato de Etilo	NR	NR	Cloruro de Alilo	NR	NR
Acido Adípico	E	E	Agua de Bromo	R	NR	Cloruro de Aluminio	E	E
Acido Antraquinosulfónico	I	I	Agua de Mar	E	E	Cloruro de Amonio	NR	E
Acido Artisulfónico	R	NR	Agua Potable	E	E	Cloruro de Amilo	NR	NR
Acido Arsénico	E	B	Agua Regia	R	NR	Cloruro de Bario	E	E
Acido Bencesulfónico 10%	E	E	Alcohol Alílico 96%	NR	NR	Cloruro de Calcio	E	E
Acido Benzóico	E	E	Alcohol Amílico	R	NR	Cloruro de Cobre	E	E
Acido Bórico	E	E	Alcohol Butílico	B	NR	Cloruro de Etilo	NR	NR
Acido Bromhídrico 20%	E	E	Alcohol Etílico	E	E	Cloruro de Fenilhidrazina	R	NR
Acido Brómico	E	E	Alcohol Metílico	E	E	Cloruro de Magnesio	E	E
Acido Butírico	R	NR	Alcohol Propargílico	I	NR	Cloruro de Metileno	NR	NR
Acido Carbónico	E	E	Alcohol Propílico	B	NR	Cloruro de Metilo	NR	NR
Acido Cianhídrico	E	E	Amoniaco (Gas-seco)	E	E	Cloruro de Niquel	E	E
Acido Cítrico	E	E	Amoniaco (Cloruro de amonio)	E	NR	Cloruro de Potasio	E	E
Acido Clorhídrico 20%	I	I	Anhídrido Acético	NR	NR	Cloruro de Sodio	E	E
Acido Clorhídrico 50%	E	E	Anilina	NR	NR	Cloruro de Tionilo	NR	NR
Acido Clorhídrico 80%	E	E	Antraquinona	E	I	Cloruro de Zinc	E	E
Acido Cloracético 10%	B	R	Benceno	NR	NR	Cloruro Estánico	E	E
Acido Clorosulfónico	E	I	Benzoato de Sodio	B	R	Cloruro Estanoso	E	E
Acido Cresílico 99%	B	NR	Bicarbonato de Potasio	E	E	Cloruro Férrico	E	E
Acido Crómico 10%	E	E	Bicarbonato de Sodio	E	E	Cloruro Ferroso	E	E
Acido Crómico 30%	E	NR	Bicromato de Potasio	E	E	Cloruro Láurico	I	I
Acido Crómico 50%	B	NR	Bifluoruro de Amonio	E	E	Cloruro Mercúrico	B	B
Acido Diclocólico	E	E	Bisulfato de Calcio	E	E	Cresol	NR	NR
Acido Esteárico	B	B	Bisulfato de Sodio	E	E	Crotonaidehido	NR	NR
Acido Fluorhídrico 10%	E	NR	Blanqueador 12.5%	B	R	Dextrosa	E	E
Acido Fluorhídrico 50%	E	NR	Borato de Potasio	E	E	Dicloruro de Etileno	NR	NR
Acido Fórmico	E	NR	Borax	E	B	Dicromato de Potasio	E	E
Acido Fosfórico 25-85%	E	E	Bromato de Potasio	E	E	Dicromato de Sodio	B	R
Acido Gálico	E	E	Bromo (Líquido)	NR	NR	Dimetil Amina	NR	NR
Acido Glicólico	E	E	Bromuro de Etileno	NR	NR	Dióxido de Azufre (Húmedo)	NR	NR
Acido Hipocloroso	E	E	Bromuro de Potasio	E	B	Dióxido de Azufre (Seco)	E	E
Acido Láctico 25%	E	E	Bromuro de Sodio	I	I	Dióxido de Carbono	E	E
Acido Láurico	E	E	Butadieno	R	NR	Disulfuro de Carbono	NR	NR
Acido Linoleico	E	E	Butano	I	I	Eter Etílico	NR	NR
Acido Maléico	E	E	Butanodiol	I	I	Etilen Glicol	E	E
Acido Málico	E	E	Butil Fenol	B	NR	Fenol	NR	NR
Acido Metusulfónico	E	E	Butileno	E	I	Ferricianuro de Potasio	E	E
Acido Nicotínico	E	NR	Carbonato de Amonio	E	E	Ferricianuro de Sodio	E	I
Acido Nítrico 10%	NR	NR	Carbonato de Bario	E	E	Ferrocianuro de Sodio	E	E
Acido Nítrico 68%	NR	NR	Carbonato de Calcio	E	E	Ferrocianuro de Potasio	E	E
Acido Oléico	E	E	Carbonato de Magnesio	E	E	Fluor (Gas Húmedo)	E	E
Acido Oxálico	E	E	Carbonato de Potasio	B	B	Fluoruro de Aluminio	E	E

Resistencia a la Corrosión

E = Excelente B = Buena R = Regular NR = No Recomendable I = Información no Comprobada

Descripción	23ºC	60ºC	Descripción	23ºC	60ºC	Descripción	23ºC	60ºC
Fluoruro de Amonio 25%	NR	NR	Licor Lanning	E	E	Soluciones Fotográficas	E	E
Fluoruro de Cobre	E	E	Melasas	E	B	Soda Cáustica	E	E
Fluoruro de Potasio	E	E	Mercurio	B	E	Sub-Carbonato de Bismuto	E	E
Fluoruro de Sodio	I	I	Meta Fosfato de Amonio	E	NR	Sulfato de Aluminio	E	E
Formaldehído	E	R	Metil-etil-cetona	NR	E	Sulfato de Amonio	E	E
Fosfato Disódico	E	E	Monóxido de Carbono	E	NR	Sulfato de Bario	E	E
Fosfato Trisódico	E	E	Nafta	E	I	Sulfato de Calcio	E	E
Fosgeno (Gas)	E	E	Nicotina	I	E	Sulfato de Cobre	E	E
Fosgeno (Líquido)	NR	NR	Nitrato de Aluminio	E	E	Sulfato de Hidroxilamina	E	E
Freon-12	I	I	Nitrato de Amonio	E	E	Sulfato de Magnesio	E	R
Fructosa	E	E	Nitrato de Calcio	E	E	Sulfato de Metilo	E	E
Frutas (Jugos - Pulpas)	E	E	Nitrato de Cobre	E	E	Sulfato de Niquel	E	E
Furfural	NR	NR	Nitrato de Magnesio	E	E	Sulfato de Potasio	E	E
Gas Natural	E	E	Nitrato de Niquel	E	E	Sulfato de Sodio	E	E
Gasolina	NR	NR	Nitrato de Potasio	E	E	Sulfato de Zinc	E	E
Gelatina	E	E	Nitrato de Sodio	E	E	Sulfato Férrico	E	E
Glicerina o Glicerol	E	E	Nitrato de Zinc	E	E	Sulfato Ferroso	E	E
Glicol	E	E	Nitrato Férrico	E	B	Sulfito de Sodio	E	R
Glucosa	E	E	Nitrato Mercuroso	B	NR	Sulfuro de Bario	E	E
Heptano	I	I	Nitrobenceno	NR	E	Sulfuro de Hidrógeno	E	E
Hexano	NR	I	Nitrito de Sodio	E	I	Sulfuro de Sodio	E	NR
Hexanol (Terciario)	R	NR	Ocenol	I	NR	Tetracloruro de Carbono	NR	NR
Hidrógeno	E	E	Oleum	NR	E	Tetracloruro de Titanio	B	I
Hidroquinina	E	E	Oxicloruro de Aluminio	E	E	Tetra Etilo de Plomo	I	E
Hidróxido de Aluminio	E	E	Oxido Nitroso	E	E	Tiocianato de Amonio	E	E
Hidróxido de Amonio	E	E	Oxígeno	E	I	Tiosulfato de Sodio	E	NR
Hidróxido de Bario 10%	E	E	Pentóxido de Fósforo	I	E	Tolueno	NR	NR
Hidróxido de Calcio	E	E	Perborato de Potasio	E	E	Tributilfosfato	NR	NR
Hidróxido de Magnesio	E	E	Perclorato de Potasio	E	B	Tricloruro de Fósforo	NR	NR
Hidróxido de Potasio	E	E	Permanganato de Potasio 10%	B	I	Trietanol Amina	B	NR
Hidróxido de Sodio	E	E	Peróxido de Hidrógeno 30%	E	E	Trietanol Propano	B	E
Hipoclorito de Calcio	E	E	Persulfato de Amonio	E	E	Trióxido de Azufre	B	E
Hipoclorito de Sodio	E	E	Persulfato de Potasio	E	E	Urea	E	NR
Kerosina	E	E	Petróleo Crudo	E	E	Vinagre	E	E
Leche	E	E	Potasa Cáustica	E	I	Vinos	E	E
Licor Blanco	E	E	Propano	E	E	Whisky	E	NR
Licor Negro	E	E	Soluciones Electrolíticas	E	E	Xileno	NR	

Los datos de esta tabla no deben tomarse como definitivos. Son únicamente para dar una idea aproximada. En caso de duda comuníquese con la Oficina de Servicio al Cliente PAVCO WAVIN 777 2286 - 782 5111 en Bogotá, Fuera de Bogotá al 01 800 09 12286 y 01 800 09 72826

Portafolio de Productos

Tuberías Sanitarias PAVCO WAVIN

icontec Sello de Calidad RES 0501

icontec Sello de Calidad NTC 1087

Tuberías Sanitarias y Aguas Lluvias

Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI


Tuberías Ventilación

Tuberías Sanitarias Novatec

La longitud normal de los tubos es de 6 mt.


Diámetro Nominal	Referencia	Diámetro Exterior Promedio		Diámetro Interior Promedio	Espesor de Pared Mínimo		Peso
pulg.		mm	pulg.	mm	mm	pulg.	kg/m
1.1/2	2900319	48.26	1.90	42.68	2.79	0.11	0.64
2	2902515	60.32	2.37	54.48	2.92	0.11	0.84
3	2902517	82.56	3.25	76.20	3.18	0.12	1.27
4	2900331	114.30	4.50	107.70	3.30	0.13	1.84
6	2900336	168.28	6.62	160.04	4.12	0.16	3.41
1.1/2	2900338	48.26	1.90	45.22	1.52	0.06	0.36
2	2900341	60.32	2.37	56.76	1.78	0.07	0.53
3	2900344	82.56	3.25	79.00	1.78	0.07	0.73
4	2900347	114.30	4.50	110.08	2.11	0.08	1.20
2	2900323	60.32	2.37	54.48	2.92	0.11	0.84
3	2900326	82.56	3.25	76.20	3.18	0.12	1.27
4	2900330	114.30	4.50	107.70	3.30	0.13	1.84
6	2900335	168.28	6.62	160.04	4.12	0.16	3.41

RES 0501 NTC 1341



Uniones


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901690
2	2901693
3	2901696
4	2901700
6	2901703



Codos 90º 1/4 C x C

Campana x Campana


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901209
2	2901213
3	2901217
4	2901221
6	2901224



Codos 45º 1/8 C x C

Campana x Campana


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901179
2	2901181
3	2901185
4	2901189
6	2901193



Codos 22.½º 1/16 C x C

Campana x Campana


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2	2901162
3	2901164
4	2901167
6	2903450



Codos 90º 1/4 C x E

Campana x Espigo


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901210
2	2901214
3	2901218
4	2901222
6	2901226



Codos 45º 1/8 C x E

Campana x Espigo


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901180
2	2901183
3	2901187
4	2901191
6	2901195



Codos 22.½º 1/16 C x E

Campana x Espigo


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2	2901163
3	2901165
4	2901168



Codos Reventilados

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
3 x 2	2901156
4 x 2	2901157

Tees Sanitarias




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901558
2	2901561
3	2901563
4	2901567
6	2902870

Tees Sanitarias Reducida



Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2 x 1/2	2901543
3 x 2	2901545
4 x 2	2901548
4 x 3	2901550
6 x 4	2902828

Tees Sanitarias Dobles




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901469
2	2901471
3	2901473
4	2901476

Tees Sanitarias Dobles Reducida




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2 x 1.1/2	2901460
3 x 2	2901462
4 x 2	2901464
4 x 3	2901466

Yees Sanitarias




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2	2901748
3	2901751
4	2901755
6	2901758

Yees Sanitarias Reducidas




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
3 x 2	2901738
4 x 2	2901741
4 x 3	2901743
6 x 4	2901716

Yees Sanitarias Dobles




Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2	2901729
3	2901731
4	2901734

Yees Sanitarias Dobles Reducidas



Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2 x 3 x 2	2901721
2 x 4 x 2	2901724
3 x 4 x 3	2901726


Sifón 180º / Sifones



135º *No incluye Codo

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2 (180)	2901291
3 (135)	2901281
4 (135)	2901283


Sifón 180º / Sifones



Con Tapón Campana x Campana

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901286
2*	2901292


* El accesorio incluye tapón de limpieza. No incluye el codo de 90º
* No amparada bajo el sello NTC 1341



Adaptadores de Limpieza


Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2	2900678
3	2900680
4	2900682
6	2900686

* El accesorio incluye el tapón de limpieza y el anillo de caucho




Bujes Soldados

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
2 x 1.1/2	2901021
3 x 1.1/2	2901026
3 x 2	2901028
4 x 2	2901030
4 x 3	2901033
6 x 4	2901036




Juntas de Expansión Uniones de Reparación

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
3	2901258
4	2901260
4	2901688**
6	2902730



Adaptadores de Sifón, Adaptador a Pared para Sifón Blanco

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/4	2900690
1.1/2	2900688
1.1/2	2900689



Tapones Machos Roscados

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901347
3	2901348
4	2901350



Tapones para pruebas Sanitarias

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
1.1/2	2901437
2	2901439
3	2901441
4	2901443
6	2905559

Unicamente para pruebas de estanqueidad hasta 5 pisos

Válvula Antiretorno en PVC Sanitaria

Lo único que retornará son ganancias

Está diseñada para evitar el retorno de aguas residuales domésticas en alcantarillados. Además es la forma más efectiva de mantener aislados de las residencias y edificaciones en general, a roedores que viven y deambulan en los colectores municipales.







Válvula Antiretorno PVC Sanitaria

Diámetro Nominal pulg.	Referencia
4	2903173
6	2909008

Instalación

- Esta nueva Valvula Antiretorno está diseñada para una instalación horizontal en los sistemas de drenajes y evacuación. Debe instalarse de manera que el tapón de acceso para limpieza quede accesible y la inclinación o pendiente de la línea no debe exceder 2,35%.

- Durante la instalación, tomar nota de las flechas que indican el sentido del flujo. Durante la instalación de la nueva Válvula Antiretorno, tener cuidado que el cemento solvente, pegamento o soldadura no entre en contacto con la compuerta.

- Si la Válvula Antiretorno se va instalar en un entrepiso, o debajo del nivel del piso terminado, se deberá instalar un manguito de acceso con tapa sobre la parte superior de nueva Válvula Antiretorno, con el fin de permitir el acceso a la válvula y poder realizar limpiezas o inspecciones periódicas.


- Tener el cuidado correspondiente durante la instalación del manguito para asegurar el funcionamiento del tapón de acceso.

- Antes de poner la válvula en funcionamiento y probar el sistema, retire el tapón de acceso y verifique que la compuerta tiene libre movimiento. Reemplace y ajuste el tapón de acceso nuevamente.

Línea Sanitaria Grandes Diámetros


Especificaciones técnicas

Referencia	Descripción	Diámetro	Espesor	Diámetro exterior	RDE	PS	Diámetro interior	Peso	Presentación
pulg.		pulg.	mm	mm	mm	psi	mm	kg/m	
2900420	Tubería PVC	8	5.33	219.08	41	28	208,42	5.95	Amarilla, extremo liso,
2900421	Sanitaria	10	6.66	273.05	41	28	259,73	9.27	tubos de 6m




Uniones

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	L mm	A mm	B mm
2909778	8	1.99	209.55	101.6	6.35
2903817	10	3.26	261.94	127	7.95




Codo Sanitaria 45º CxE

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm	B mm
2903805	8	2.61	52.39	153.99
2903806	10	4.93	79.38	207.14




Codo Sanitaria 90º CxC

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	L mm
2909777	8	3.55	152.40
2903802	10	10.02	158.75




Tees Sanitarias

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm	B mm	C mm
2903799	8	5.03	152.4	152.4	114.05
2903800	10	8.68	158.75	158.75	158.75




Codo Sanitaria 45º CxC

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm
2909776	8	2.67	52.39
2903804	10	5.09	79.38



Yees Sanitarias

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm	B mm	C mm
2903794	8	6.65	358.8	60.3	298.5
2903798	10	11.06	419.1	73.0	346.1




Codo Sanitaria 22.5º CxC

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	L1 mm	L2 mm
2903807	8	2.46	102.1	140.21
2903808	10	4.20	127.76	178.56




Yees Sanitarias Reducida

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm	B mm	C mm
2903792	8x8x4	5.59	266.7	25.4	293.7
2903793	8x8x6	4.66	266.7	25.4	249.3
2903795	10x10x4	10.12	363.6	33.4	396.8
2903796	10x10x6	10.32	363.6	33.4	371.0
2903797	10x10x8	9.19	363.6	33.4	329.7




Tapón

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	L mm	A mm
2903809	8	1.85	157.63	101.6
2903810	10	2.82	196.85	127.0



Buje

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	A mm	B mm	C mm
2903811	8x4	1.69	130.18	41.28	15.88
2909775	8x6	1.90	117.48	41.28	
2903813	10x6	5.36	140.46	38.1	
2903814	10x8	3.43	140.46	38.1	




Adaptador de Limpieza

Referencia	Diámetro pulg.	Peso Kg	L mm	A mm	B mm
2905389	8	2.35			
2905390	10	4.73			

Soldadura - PAVCO WAVIN Soldamax PVC

Soldadura líquida PVC



Soldadura Líquida PVC	*Limpiador PAVCO WAVIN Limpiamax
Especialmente formulada para soldar Tuberías de PVC. Las uniones hechas en soldadura líquida son más resistentes que la misma Tubería.	Especialmente formulada para limpiar y aislar las superficies que se van a soldar. Se utiliza para Tuberías de PVC y CPVC.

Rendimiento de Soldadura Líquida PVC por cuarto de galón

Diámetro Nominal pulg.	Soldaduras Simples	Número Accesorios	
		Accesorios 2 Campanas	Accesorios 3 Campanas
2	180	90	60
3	90	45	30
4	60	30	20
6	30	15	10
8	18		
10	12		

Contenido	Referencia	Contenido	Referencia
1/128 Gal.	2902802	28 gr (1/128 Gal.)	2902735
1/64 Gal.	2902810	56 gr (1/64 Gal.)	2902738
1/32 Gal.	2902805	112 gr (1/32 Gal.)	2902736
1/16 Gal.	2902806	300 gr (12 Onzas)	2902739
1/8 Gal.	2902812	760 gr (1/4 Gal.)	2902737
1/4 Gal.	2902808		

* No amparadas bajo sello NTC 576

Especificaciones

Las especificaciones siguientes son un resumen de la Norma NTC 1087 y 1341, ASTM D 2665-82 y CS 272-65 para tubería y accesorios sanitarios IW (In Wall) y por las cuales se rige la producción de PAVCO WAVIN.

Materiales

Los Tubosistemas son fabricados con compuestos de Policloruro de vinilo rígido, Tipo II, Grado I, tal como se definen en la norma NTC 369.

Dimensiones y Tolerancias

Las dimensiones y tolerancias de los Tubosistemas serán las que se señalan en las tablas siguientes.

Calidad

Siguiendo los métodos de prueba de la Norma 1087 y ASTM 2665 las especificaciones de calidad son las siguientes:

1. **Absorción de Agua.**
   Los Tubosistemas no aumentarán de peso en más de 0.3%.

2. **Impacto.**
   La mínima resistencia al impacto será de 81 J a 23°C (73°F).

3. **Soldadura.**
   Las uniones de tubos y accesorios hechas con soldadura líquida no tendrán escapes, cuando sean sometidas a una presión interna de 50psi.


Tabla I Tubería Sanitaria PVC

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior		Tolerancia		Redondez		Espesor de Pared	
pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
1.1/2	1.900	48.26	±0.009	±0.24	±0.031	±0.80	0.110	2.79
2	2.375	60.33	±0.009	±0.24	±0.031	±0.80	0.115	2.92
3	3.250	82.55	±0.011	±0.28	±0.031	±0.80	0.125	3.18
4	4.500	114.30	±0.013	±0.32	±0.047	±1.20	0.130	3.30
6	6.625	168.28	±0.014	±0.36	±0.047	±1.20	0.162	4.12

Tabla Ventilación y Aguas Lluvias

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior		Tolerancia		Redondez		Espesor de Pared	
pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
1.1/2	1.900	48.26	±.006	±.15	±.012	0.31	0.06	1.52
2	2.375	60.33	±.006	±.15	±.012	0.31	0.07	1.78
3	3.250	82.55	±.008	±.20	±.015	0.38	0.07	1.78
4	4.500	114.30	±.009	±.23	±.020	0.51	0.08	2.10

Tabla II Accesorios



Pulgadas

Diámetro Nominal	A		B		C (min)	D (min)	E (min)
1.1/2	1.915	±0.012	1.89	±0.012	0.69	1.69	0.11
2	2.390	±0.012	2.37	±0.012	0.75	2.16	0.11
3	3.270	±0.015	3.24	±0.015	1.50	3.02	0.12
4	4.520	±0.015	4.49	±0.015	1.75	4.26	0.13
6	6.647	±0.030	6.61	±0.030	3.00	6.32	0.16

Milímetros

Diámetro Nominal	A		B		C (min)	D (min)	E (min)
1.1/2	48.64	±.31	48.13	±.31	17.45	43.05	2.79
2	60.71	±.31	60.20	±.31	19.05	54.86	2.92
3	83.06	±.38	82.42	±.38	38.10	76.71	3.18
4	114.81	±.38	114.17	±.38	44.45	108.20	3.30
6	168.83	±.76	168.02	±.76	76.20	160.66	4.15

Transporte y Almacenamiento

- Los tramos de tubería deben almacenarse en forma horizontal usando una superficie plana o bloques de madera que permitan que el apoyo sea de 9 cm de ancho y espaciados un máximo de 1.50 m.
- Durante el transporte los tubos deben amarrarse para protegerlos, usando amarres no metálicos. No debe ponerse carga adicional sobre tubos.
- Para almacenamiento en obra deben separarse los tubos por tamaño y arrumarse en alturas de máximo 1.50 m de alto.
- Cuando la tubería va a estar expuesta al sol, debe protegerse con un material opaco, manteniendo adecuada ventilación.
- Durante el cargue y descargue de los tubos no los arroje al piso ni los golpee.
- La soldadura líquida no debe someterse a extremos de calor o de frío y el sitio debe estar bien ventilado ya que la soldadura es inflamable.

Instalación

1. Corte el tubo con una segueta. Asegúrese que el corte esté a escuadra usando una caja guía.



2. Quite las rebabas y las marcas de la segueta. (Use una lima o papel lija).



3. Limpie bien las superficies que se van a conectar tanto del tubo como del accesorio, con un trapo limpio humedecido en Limpiador PAVCO WAVIN Limpia Max.



4. Aplique generosamente soldadura líquida al exterior del extremo del tubo, por lo menos en un largo igual al de la campana del accesorio.



5. Aplique una pequeña cantidad de soldadura líquida en el interior de la campana o del accesorio.



6. Una el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y déle un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura, mantenga firmemente la unión por 30 segundos.



Para el montaje de tubería y accesorios Sanitarios PAVCO WAVIN es necesario tener en cuenta las propiedades del PVC rígido y los distintos accesorios y elementos del sistema sanitario PAVCO WAVIN aplicados a los diversos tipos de instalación.

El PVC tiene un coeficiente de expansión térmica mayor que el de los materiales convencionales (0.08 milímetros por metro por grado centígrado). Reconociendo esta característica, diseñando y montando de acuerdo a las instrucciones que damos a continuación, esta propiedad no presenta ningún problema.

Distinguimos cinco tipos de instalaciones de Tuberías:

1. **Instalación de Tuberías Suspendidas**
2. **Instalación de Tuberías en Mampostería**
3. **Instalación de Tuberías en Concreto**
4. **Instalación de Tuberías Bajo Tierra**
5. **Instalación a la Intemperie**


1. Instalación de Tuberías Suspendidas

Estas tuberías y sus ramales están expuestos. Los cambios de dirección normales, que se encuentran frecuentemente en instalaciones industriales o en sótanos de edificios, proporcionan una previsión adecuada para las expansiones o contracciones. La fijación de tuberías y accesorios en el sistema suspendido se hace por medio de abrazaderas.

a) **Abrazadera Fija:** por medio de un empaque flexible se asegura el tubo o accesorio en forma rígida que no permite ningún movimiento.
Esta abrazadera se usa, por ejemplo, cuando hay un cambio de dirección abrupto seguido por un tramo muy corto de tubería, como en una desviación de 45º ó 90º; en esos casos debe asegurarse firmemente la tubería en los puntos donde cambia la dirección.




Ejemplo de Abrazadera Fija:




b) **Abrazadera Corrediza:** sin empaque, por lo tanto permite el libre deslizamiento de la tubería. La abrazadera corrediza se utiliza, por ejemplo, después de un cambio de dirección seguido por un tramo largo de tubería (20 diámetros o más).

Ejemplo de Abrazadera Corrediza:



Tanto la abrazadera fija como la corrediza pueden asegurarse a los techos o paredes por medio de tornillos de acero o empotrarse por medio de un gancho de platina metálica.




Los soportes de la tubería deben colocarse cada 3 metros en los tramos verticales y cada 2 metros en los tramos horizontales.

Ejemplos de Instalaciones Suspendidas:


Ejemplo 1

La expansión o contracción térmica se ha tenido en cuenta por el diseño mismo y está suspendida por medio de abrazaderas corredizas.



Ejemplo 2

Las dilataciones son absorbidas por la junta de expansión y la tubería está suspendida con abrazaderas fijas.




2. Instalación de Tuberías en Mampostería

Bajo esta denominación se clasifican no sólo las instalaciones que van totalmente dentro de muros, sino también, aquellas que parcialmente van dentro del concreto; por ejemplo: una bajante dentro de un ducto con partes de sus derivaciones en muros y parte en concreto. Para las tuberías que van dentro de muros (regatas) es deseable que el pañete tenga un espesor mínimo de 2 centímetros.


Ejemplo de Instalaciones en Mampostería:

La bajante está dentro de un ducto y atraviesa las placas de concreto de piso; los ramales están unos dentro de la placa y otros en los muros; la bajante entre placa y placa está ibre. Los puntos F funcionarán como “puntos fijos” siempre y cuando la bajante esté empotrada dentro del concreto con su abrazadera fija. Entonces las dilataciones o contracciones térmicas tendrán lugar en la junta de expansión. En estos casos se debe instalar una junta de expansión por piso. Como los ramales de este ejemplo entran a los muros muy cerca del ducto, es conveniente envolver los extremos de los ramales con algún material aislante (fibra de vidrio o espuma) para que los ramales puedan tomar los pequeños movimientos de las bajantes.




3. Instalación de Tuberías en Concreto

Como la tubería y los accesorios están totalmente incrustados en concreto, las dilataciones son absorbidas por el material mismo, debido a que el PVC tiene un cierto grado de elasticidad. Los accesorios deben resistir los esfuerzos que se producen por el movimiento térmico ya que la tubería no se adhiere al concreto; por eso, al fundir la mezcla es necesario compactar bien los accesorios y evitar cualquier vacío que permita un movimiento posterior de los mismos. Como los tubos PAVCO WAVIN son muy livianos tienden a flotar en el concreto y por lo tanto debe fijarse la tubería y en especial los accesorios a la formaleta antes de proceder al vibrado de la mezcla.



4. Instalación de Tuberías Bajo Tierra

Las tuberías deben enterrarse a una profundidad mínima de 60 centímetros, en una cama de material libre de piedras o elementos agudos y el relleno deberá quedar bien compactado.



5. Instalación a la Intemperie

Cuando la tubería va a estar expuesta a la radiación solar, debe cubrirse con un techo opaco o protegerse con una pintura que cumpla con las siguientes características:

- No debe necesitar solvente o tener base thinner. Esta sustancia no se comporta bien con el PVC.
- Debe tener un componente reflectivo como el aluminio o similar.
- Debe asegurarse la adherencia al PVC con la aplicación directa o a través de la aplicación de un “primer”.

Antes de pintar la tubería debe prepararse la superficie para asegurar la adherencia; lijar suavemente en seco, limpiar con limpiador PAVCO WAVIN y aplicar la pintura.

Juntas de Expansión

Para su instalación tenga en cuenta:

1. El tubo en el que se va a ensamblar la campana que tiene el hidrosello instalado, se debe biselar con una lima, pulidora o esmeril.

2. Aplicar el lubricante en el espigo biselado y en el hidrosello de caucho.

3. Alinee la Junta de Expansión con el tubo y ensamblela hasta el fondo.

4. En el otro extremo que es una campana para soldar, aplique limpiador PAVCO WAVIN en el tubo y la campana, lo mismo que Soldadura Líquida PVC PAVCO WAVIN.

5. Enfrente la tubería con la campana y devuelva la Junta de Expansión para ensamblar en el espigo a soldar.

Ventajas:

1. Mejor hidrosello
2. Más longitud de campana mecánica
3. Mayor facilidad de instalación

Comportamiento en Condiciones Extremas

- El PVC es un material termoplástico que puede ser fundido aplicando calor, de tal forma que nunca debe instalarse, almacenarse o someterse a una fuente de calor que pueda deformarlo. La temperatura máxima a que puede transportar agua es de 60°C.
- No aplique solventes ni someta la tubería a contacto con estos.
- No someta la tubería a contacto directo con elementos punzantes, tales como herramientas metálicas o piedras angulosas mayores a 3/4”.
- Consulte con nosotros condiciones especiales no cubiertas por este manual en los teléfonos que aparecen en la contraportada de este manual.

Puesta en Servicio

El ingeniero a cargo debe definir las inspecciones y pruebas a realizarse al sistema después de instalado.

Algunas de las inspecciones recomendables se describen a continuación:

- **Limpieza**
- **Inspección Visual**
  Verificación de alineamientos y ausencia de obstrucciones
- **Prueba de Estanqueidad y flujo**
  De acuerdo a lo indicado en la NTC 1500, vigente.

Rotulado

Marca y Uso	PVC Sanitaria y Aguas lluvias
País de origen y fabricante	PAVCO WAVIN - COLOMBIA
Material	PVC
Norma de fabricación	Por ejemplo NTC 1087
Diámetro nominal	Por ejemplo114mm-4”
Código Trazabilidad	Planta (2 digitos) año (2 digitos) mes (2 digitos) día (2 digitos) turno (1 digito) No. Máquina (2 digitos)
Lote RT	Por ejemplo 001
Resolución	Por ejemplo 0501

Tubos de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario - aguas lluvias y ventilación marca PAVCO

NTC 1087 : 2016

Accesorios de PVC rígido para tubería sanitaria - aguas lluvias y ventilación marca PAVCO

NTC 1341 : 2006

ESTE MANUAL TÉCNICO HA SIDO REVISADO Y APROBADO
POR LA GERENCIA DE PRODUCTO DE PAVCO WAVIN.

PRODUCTO NO BIODEGRADABLE.
NO INCINERE.
HAGA DISPOSICIÓN ADECUADA DE DESPERDICIOS.

PAVCO wavin

Certificado No. SC 036 - 1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polietileno, accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno. Servicio de Rehabilitación de tuberías existentes

NTC ISO 9001 : 2015

Certificado No. SA 057 -1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polietileno de accesorios de PVC y CPVC y polipropileno, cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno y Rehabilitación de tuberías existentes

NTC ISO 14001 : 2015

Certificado No. OS 033 - 1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polipropileno de cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno y Rehabilitación de tuberías existentes

NTC OHSAS 18001 : 2007

BOGOTÁ
Autopista sur Nº. 71-75 Bogotá D.C.
Conmutador: (57 1) 782 5000
Ext. 1101
Fax:(57 1) 782 5020

BARRANQUILLA
Conmutador: (57 5) 375 8100
Servicliente: 312 332 0041

CALI - YUMBO
Calle 10 Nº. 31A - 153
Zona Industrial Arroyohondo
Conmutador: (57 2) 442 3444
Fax: (57 2) 666 4118, Yumbo

EJE CAFETERO
Carrera 17 Nº. 5 - 58
Oficina 304, Pereira
Servicliente: 312 332 0025

MEDELLÍN - BELLO
Medellin Itagui
CALLE 27# 41-80
Centro Logístico Entrada Norte
Conmutador: (57 4) 325 6660

BUCARAMANGA
Calle 30 Nº. 22 - 129
Oficina 1802, Floridablanca
Servicliente: 314 330 2331

Estamos cerca de nuestros clientes
01 8000 912 286

Diagramado por SADE Diseño y Producción.

Síguenos en:

PavcolWavin.co @PavcoWavinCo @pavcowavin.co Pavco Wavin Colombia PAVCO WAVIN COLOMBIA

www.pavcowavin.com.co

Anexo TEC-08 – Correspondencia

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
ENVIADA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8168833
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIRREY SED
INTERVENTOR:	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S
SUPERVISOR:	S.E.D

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
2/12/25	MASTERSED-L5-0126-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-126-2025 SOLICITUD DE MODIFICATORIO CONTRACTUAL - AIU LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
2/12/25	MASTERSED-L5-0127-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0127-2025 REITERACIÓN LLAMADO DE ATENCION POR NO INICIO DE OBRA. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
3/12/25	MASTERSED-L5-0132-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0132-2025 LLAMADO DE ATENCION POR NO ATENCION DE EMERGENCIAS-LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
5/12/25	MASTERSED-L5-0134-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0134-2025 APROBACION PMA-LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
9/12/26	MASTERSED-L5-0136-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0136-2025 SOLICITUD INFORME MENSUAL NO.1 LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
10/12/25	MASTERSED-L5-0139-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0139-2025 LLAMADO DE ATENCION POR NO AVANCE DE OBRA. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
14/12/25	MASTERSED-L5-0141-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0141-2025 SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
14/12/25	MASTERSED-L5-0142-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0142-2025 SOLICITUD REITERADA INFORME MENSUAL NO.1 LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
16/12/25	MASTERSED-L5-0143-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0143-2025 LLAMADO DE ATENCION POR ATRASO DE OBRA. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
22/12/25	MASTERSED-L5-0150-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0150-2025 REVISION PROPUESTA CUBIERTA MATIZ A. - LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
23/12/25	MASTERSED-L5-0152-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0152-2025 INVITACION A COMITE SE SEGUIMIENTO N°9 LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
23/12/25	MASTERSED-L5-0153-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0153-2025 RESPUESTA INTERVENCION FACHADA MARRUECOS Y MOLINOS LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
23/1/22025	MASTERSED-L5-0154-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0154-2025 SOLICITUD DE APUS ITEMS NO PREVISTOS LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
30/12/25	MASTERSED-L5-0157-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0157-2025 LLAMADO DE ATENCION POR ATRASO DE OBRA -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
29/12/25	MASTERSED-L5-0161-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0161-2025 SOLICITUD REITERADA CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
29/12/25	MASTERSED-L5-0162-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0162-2025 APROBACION PROPUESTA CUBIERTA MATIZ A. -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
30/12/25	MASTERSED-L5-0164-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0164-2025 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES INFORMES DE RCD - LOTE 13-14-15	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED
28/12/25	MASTERSED-L5-0149-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0149-2025 REMISION INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO LOTE 14 AJUSTADO	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	ARQ. JORGE ALBERTO MORENO ALDANA LIDER DE MEJORAMIENTOS
30/12/25	MASTERSED-L5-0165-2025	VÍA CORREO ELECTRONICO	MASTERSED-L5-0165-2025 RESPUESTA OFICIO OF-0044-2025 -LOTE 14	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIRREY SED

Anexo TEC-09 – Pólizas – LOTE 14

cesce

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72A Nº. 6- 44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
09/09/2025	BOGOTA	10	173049	4120005590	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
GARANTIZADO	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION			NIT	8999990619
DIRECCIÓN	CARRERA 8 10 65 (111211) -	TELÉFONO		CIUDAD	

OBJETO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.8155166, CUYO OBJETO ES:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO ES BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899999061-9

TOMADOR: CONSORCIO VIRREY SED CONFORMADO POR:
- RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S A S 9013730284 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%
- INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS 9001332881 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	453,598,307.80	09/09/2025	09/12/2026
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	226,799,153.90	09/09/2025	09/04/2029
Estabilidad y calidad de la obra	453,598,307.80	09/04/2026	09/04/2028


VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	9	9	2025	Hasta las 24:00 Horas	9	4	2029
0.00	0.00	1,133,995,769.50								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 4,123,767.84	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 785,415.89	Total a pagar: $ 4,919,183.73

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACIÓN VICTORIOSA	4494	100.00			

Usuario Cargue	MCO9001807454	Usuario de Autorización	MCO9001807454	Usuario de Expedición	MCO9001807454

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)00173049000024412000559O(3902)00000491918373

Referencia de Pago :
00173049000024412000559O

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72A Nº. 6- 44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
09/09/2025	BOGOTA	10	173049	4120005590	EXPEDICIÓN	0	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
GARANTIZADO	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION			NIT	8999990619
DIRECCIÓN	CARRERA 8 10 65 (111211) -	TELÉFONO		CIUDAD	

COPIA PARA PAGO

EN BANCOS

NO NEGOCIABLE

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	9	9	2025	Hasta las 24:00 Horas	9	4	2029
0.00	0.00	1,133,995,769.50								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 4,123,767.84	Gastos Expedición: $ 10,000.00	IVA(19%): $ 785,415.89	Total a pagar: $ 4,919,183.73

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACIÓN VICTORIOSA	4494	100.00			

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)00173049000024412000559O(3902)00000491918373

Referencia de Pago :
00173049000024412000559O

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL		

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519.
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 449097922

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72A Nº. 6- 44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
06/10/2025	BOGOTA	10	173049		Traslado de Vigencia	1	1/1

TOMADOR	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
GARANTIZADO	CONSORCIO VIRREY SED			NIT	9019766170
DIRECCIÓN	CL 99 49-38 OF 1401 (111211) BOGOTA, D.C. - BOGOTÁ D.C.	TELÉFONO	+57 3108078477	CIUDAD	BOGOTA, D.C.
ASEGURADO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION			NIT	8999990619
DIRECCIÓN	CARRERA 8 10 65 (111211) -	TELÉFONO		CIUDAD	

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DE ACTA DE INICIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.8155166, CUYO OBJETO ES:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 14; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO ES BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899999061-9

TOMADOR: CONSORCIO VIRREY SED CONFORMADO POR:
- INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS 9001332881 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%
- RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S A S 9013730284 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 90%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO ($-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	453,598,307.80	02/10/2025	01/01/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	226,799,153.90	02/10/2025	01/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	453,598,307.80	01/05/2026	01/05/2028

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA								
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	2	10	2025	Hasta las 24:00 Horas	1	5	2029
1,133,995,769.50	0.00	1,133,995,769.50								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACIÓN VICTORIOSA	4494	100.00			

Usuario Cargue	MCO9001807454	Usuario de Autorización	MCO9001807454	Usuario de Expedición	MCO9001807454

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha