Apartadó, 09 de octubre de 2026 CUENTA DE COBRO 010

LA INSTITUCION EDUATIVA JOSE JOAQUIN VELEZ
NIT: 900591681-5

DEBE A
JESUS EMILIO GRACIANO
C.C 8.414.053

La Suma Treinta Y cinco Millones Dieciocho Mi Pesos M/CTE ($35.018.000)

Por Concepto De: Ejecución De Obras De Adecuación Y Mantenimiento De Cubierta En La Institución Educativa José Joaquín Vélez Y Sede Escuela Vélez Del Municipio De Apartadó, Antioquia.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte de cubierta existente en láminas de fibrocemento de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye retiro de elementos de fijación, descenso controlado de las láminas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.)	m²	112	$ 18.000	$ 2.016.000
2	Acopio y clasificación del material desmontado. Incluye traslado interno, almacenamiento temporal y separación de las láminas reutilizables y deterioradas.	m²	112	$ 5.000	$ 560.000
3	Suministro e instalación de vigas en madera de choibá de 4 × 4 pulgadas y 7,00 m de longitud para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye cortes, ajustes, ensamble, fijación y tratamiento protector de la madera.)	UND	6	$ 500.000	$ 3.000.000
4	Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 4 × 2 pulgadas para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3.(Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	UND	12	$ 180.000	$ 2.160.000
5	Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 3 × 3 pulgadas para la estructura de cubierta de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	UND	12	$ 200.000	$ 2.400.000
6	Suministro e instalación de las láminas de fibrocemento en las cubiertas de las aulas n.º 2 y 3. (Incluye suministro de las láminas nuevas requeridas, elementos de fijación, traslapos, ajustes, sellado y mano de obra necesaria.)	M2	112	$ 95.101	$10.651.283
7	Limpieza general de las áreas intervenidas. Incluye recolección, retiro, transporte y disposición final de escombros, residuos y materiales sobrantes generados durante la ejecución de la obra.	GB	1	$ 500.000	$ 500.000
8	Desmonte manual de cubierta existente en láminas de fibrocemento del aula n.º 12. (Incluye retiro de elementos de fijación, descenso controlado de las láminas y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.)	M2	49	$ 18.000	$ 882.000
9	Acopio y clasificación del material desmontado. Incluye traslado interno, almacenamiento temporal y separación de las láminas reutilizables y deterioradas.	M2	49	$ 5.000	$ 245.000
10	Suministro e instalación de vigas en madera de choibá de 4 × 4 pulgadas y 7,00 m de longitud para la estructura de cubierta del aula n.º 12. (Incluye cortes, ajustes, ensamble, fijación y tratamiento protector de la madera.)	UND	3	$ 500.000	$ 1.500.000
11	Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 4 × 2 pulgadas para la estructura de cubierta del aula n.º 12. (Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.)	UND	5	$ 180.000	$ 900.000
12	Suministro e instalación de listones en madera de choibá de 3 × 3 pulgadas para la estructura de cubierta del aula n.º 12. Incluye cortes, ajustes, fijaciones y tratamiento protector de la madera.	UND	6	$ 200.000	$ 1.200.000
13	Suministro e instalación de láminas de fibrocemento recuperadas y reposición de las láminas deterioradas en la cubierta del aula n.º 12. Incluye suministro de las láminas nuevas requeridas, elementos de fijación, traslapos, ajustes, sellado y mano de obra necesaria.	M2	49	$ 95.101	$ 4.659.936
14	Limpieza general del área intervenida. Incluye recole	GB	1	$ 508.328	$ 508.328

TOTAL PRESUPUESTO	**$ 35.018.000**

JESUS EMILIO GRACIANO
CEDULA NRO 8.414.053 DE DABEIBA ANTIOQUIA
CELULAR: 3023093715
DIRECCIÓN: Barrio primero de mayo, parte baja

EVIDENCIAS




































AULA DE LA SEDE ESCUELA

