INFORME SUPERVISION No. 07
CONTRATO No. 260507071

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
Identificación:	809002625-7
Fecha de suscripción del Contrato:	29-05-2026
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PROYECTOS DE INVERSION DEL AP LOTES I,II,III,V,VI,VII
Plazo de Ejecución:	SIETE MESES
Fecha de Iniciación:	29-05-2026
Fecha de Finalización:	30-12-2026
Período del informe:	SEPTIEMBRE

2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO: SUMINISTRO MATERIALES AP

Obligación N°.1:
MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO:

1. El contratista entregará en las instalaciones del INVAMA, los elementos objeto de la contratación; estos serán de calidad y bajo la norma y en las cantidades y condiciones que se describen de acuerdo a las referencias solicitadas.
2. Suministrar los bienes en perfecto estado con las etiquetas respectivas – sin deterioro – de acuerdo a las características solicitadas por el INVAMA –
3. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato.
4. Entregar los pedidos solicitados por el supervisor dentro de los días previstos a la presente solicitud – Las cantidades solicitadas- las referencias.
5. Las entregas de material solicitado por el supervisor deberán ser libres de costos de descargue en las instalaciones del INVAMA.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
MATERIALES AP CONFORME AL CONTRATO LISTADO DE COMPRA ENTRADA ELEMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO FP000312	FACTURA NRO.FE05-30628552	30-12-2026

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 260507071 se está ejecutando, con un porcentaje de AVANCE del:58.8%

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO _X__**

En caso de responder SI, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).**

Planilla No.	DOCUMENTO REVISOR – –
Fecha de Pago:	SEPTIEMBRE
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	SEPTIEMBRE

Firma Supervisor: _____

Nombre Completo: CARLOS EDUARDO GOMEZ – JORGE MARIO MARIN CASTAÑO

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO. COMPRAS Y SUMINISTROS LIDER DE PROYECTOS ALUMBRADO PUBLICO